Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Заказчик: КГУ "Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Кокшетау Жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция улиц Карла Маркса, Колхозная и Западная в городе Тайынша Тайыншинского района СКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **март месяц** 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ 68 д.с. № 20	24.08.2021 07.02.2022		032		

Стоимость работ и затраты, в тенге											
				из графы 2							
				Из них			Дополнительные затраты			Налог на добавленную стоимость	
С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налоги (кроме НДС)	за отчетный месяц	с начала строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277 657 094	1 364 094	1 364 094								146 152,93	29 748 974,36

Заказчик:

Аким города Тайынша _____ **Шпаковский В.А.**

печать

Подрядчик:

Директор _____ **Касенов Т.З.**

печать

Форма № 2

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Кокшетау Жолдары"**

Акт № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

"Реконструкция улиц Карла Маркса, Колхозная и Западная в городе Тайынша, Тайыншинского района СКО"

за март *месяц* 2022 года

Основание: Договор № 68 от 24.08.2021 г., доп.соглашение № 20 от 07.02.2022 г.

Составлена в ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-1-5 Раздел 2. Устройство тротуаров										
26	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из фрезерованного материала, толщиной 12 см (12+3=15см). Устройство НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	1242	416,70	145,62	517541,40	180860,04	770,04	420435,88	1013015,46
					270,46	42,98	335911,32	53381,16	–	75038,18	
27	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	1242	31,73	13,70	39408,66	17015,40	–	29630,64	74562,44
					18,03	4,06	22393,26	5042,52	–	5523,14	
28	Е11-010101-0202 1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка фрезерованного материала экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3. НР-72%, СП-8%	м3 грунта	186,28	58,93	52,73	10977,48	9822,54	–	4607,08	16831,32
					6,20	28,15	1154,94	5243,78	–	1246,76	

29	С341-020102-0201 4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км.СП-8%	т-км	407,03	170,00	–	69195,10	–	–	74730,71
					–	–	–	–	5535,61	

Итого по разделу 2: **1 179 139,93**

в том числе		
- оборудование, инвентарь, тенге		0,00
- прочие затраты, тенге		0,00
- зарплата рабочих-строителей, тенге		359 459,52
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		207 697,98
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		63 667,46
- материалы, изделия и конструкции, тенге		770,04
- перевозка грузов, тенге		69 195,10
- накладные расходы, тенге		454 673,60
- сметная прибыль (8%), тенге		87 343,69
Итого:		1 179 139,93
Итого в текущих ценах по годам	К= 1,14767405073320	1 353 268,30
Налог на добавленную стоимость - 12%		162 392,20
Всего:		1 515 660,50
с учетом корректирующего коэффициента	**0,9**	**1 364 094,00**

Заказчик:

Аким города Тайынша

_____ **Шпаковский В.А.**

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"

_____ **Шортаев Б.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Кокшетау Жолдары"

_____ **Касенов Т.З.**