Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства Павлодарской области", Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5б. тел: 87182327348**	**140340017022**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Инженерно-строительная компания", 140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 97, офис №22. тел:87779398185**	**110940010399**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №59 от 15.09.2022 г.

Номер документа	Дата составления
31	09.12.2022 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием,	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	За выполненные работы в декабре 2022 года по проекту: "Химически обессоленная вода. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тысяч тонн"			работа	1	5 051 860,80	5 051 860,80
				Итого		x	**5 051 860,80**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / **Шорохов С.В.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель управления _____ **Сатиев К.К.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерно-строительная компания", БИН 110940010399.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер)

Наименование строительства и его адрес: "Химически обессоленная вода. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тысяч тонн", Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		59	15.09.2022 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	на дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Химически обессоленная вода. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тысяч тонн	24 950 708,16	**4 510 590,00**	67 618 207,65	**4 237 434,60**		4 244 428,65		**273 155,40**	**541 270,80**	**5 051 860,80**
ИТОГО:	24 950 708,16	**4 510 590,00**	67 618 207,65	**4 237 434,60**		4 244 428,65		**273 155,40**	**541 270,80**	**5 051 860,80**

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Руководителя управления **Сатиев К.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Инженерно-строительная компания", БИН 110940010399

Директор **Шорохов С.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт (ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринговая компания Лидер" Акишев Серик Камалиевич
ИНН 691001301385, Аттестат № KZ44VJE00075938, № KZ61VJE00075826, № KZ91VJE00032800 **Акишев С.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись, печать)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5б, тел. 87182327348.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерно-строительная компания", БИН 110940010399, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 97, офис 22, тел. 87779398185.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Химически обессоленная вода. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тысяч тонн". Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная.

(наименование, адрес)

Объект: "Химически обессоленная вода. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тысяч тонн", Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная.

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №59 от 15.09.2022 г.

Акт №2 выполненных работ от 15.12.2022 г.

за декабрь 2022 года (месяц, год) **на Строительно-монтажные работы**

Основание: Локальная смета № 2-1-1

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ.										
			Трубы										
1	2	1312-0201-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**	м трубопровода	1 346,00	1 918,18	1147,72	2 581 876	1 544 838	4 468	877 377	3 735 993	--
			НР-61%; СП-8%			767,14	301,45	1 032 571	405 753	--	276 740		
			Фасонные детали										
2	8	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт	53	1 652	--	87 556	--	87 556	--	94 560	Российская Федерация
			СП-8%			--	--	--	--	--	7 004		
			Нормализованные детали опор и подвесок										
3	11	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,324	448 952	--	145 460	--	145 460	--	157 097	Республика Казахстан
			СП-8%			--	--	--	--	--	11 637		
4	12	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	0,099	448 952	--	44 446	--	44 446	--	48 002	Республика Казахстан
			СП-8%			--	--	--	--	--	3 556		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	2 859 338	1 544 838	281 930	877 377	4 035 652
			--	--	1 032 571	405 753	--	298 937	
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4 035 652
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 032 571				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1 544 838				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					405 753			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				281 930				
- Перевозка грузов	Тенге				--				
- Накладные расходы	Тенге				877 377				
- Сметная прибыль	Тенге				298 937				
Временные здания и сооружения 2,5%	тенге			100 891					
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями									4 136 543
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,5%*1,1 = 3,85%				159 257					
ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время									4 295 800
ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019 г.									4 295 800
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 100% к=1,05									4 510 590
НДС (12%)				541 270,80					
ИТОГО с учетом НДС (12%)									5 051 860,80

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Инженерно-строительная компания", БИН 110940010399
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **С.В.Шорохов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение
"Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя управления _____ **Сатабаев А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель технического отдела ПГС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" _____ **Омаров А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" _____ **Колдасова А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" _____ **Досанов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринговая компания Лидер" Акишев Серик Камалиевич, ИИН 691001301385
Аттестат № KZ44VJE00075938, № KZ61VJE00075826, № KZ91VJE00032800
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) _____ **Акишев С.К.**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора
Ведущий инженер авторского надзора ТОО "KAZСтройПроект-ПВ" Умурзаков Сунгат Аминович, ИИН 480321300599
Приказ №3 от 20.05.2022 года
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) _____ **Умурзаков С.А.**