Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учереждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есик, Жамбыла, дом № 21 а** — **060140010962**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскелен г., Аубай Байгазиев, дом № 35 Б, к.65** — **070340002198**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21-23 от 23.04.2021 года

Номер документа	Дата составления
6	16.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 60 квартирного жилого дома в село Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области			усл.	1	50 000 000,00	50 000 000,00
				Итого	1	x	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Макулов Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.07.2021

М.П.

Республика Казахстан город Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани" БСН 070340002198 ЖШС ТОО БИН 070340002198

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурному развитию РК от23 апреля 2021 года № 189

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика) форма

Форма КС-3

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2021 года

код		код		договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата		наименование	код	наименование	код
			21-23	04-23-2021					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	135 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН

Руководитель _____ Смагулов А.М.

Авторский надзор: ТОО "Капремпроект"

Эксперт _____ Алимбаев К.М.

Технический надзор ТОО "Saulet Trans Servis"

Эксперт _____ Тютебаев Ж.К.

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании"

_____ Макулов Ж.Ж.

Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Строительство 60 квартирного жилого дома в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области

за июль месяц 2021 года

№№	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма, тенге	в том числе НДС, тенге
1	Общестроительные работы КЖ	3	50 000 000	5 357 142,86
	ВСЕГО:		50 000 000	5 357 142,86

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Асан М Компании"

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района, Алматинской области"

Генеральный подрядчик : ТОО "Асан М Компании", Алматинская область, Карасайский р-н, г.Каскелен, ул. А.Байгазиева 35Б, кв.65

Авторский надзор : ТОО "Капремпроект"

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"

АКТ № 3

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2021 ГОД

к договору № 21-23 от 2021-04-23

Сметная стоимость	45411,2652307845	тыс.тенге
Сметная заработная плата	7261,1740018104	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,9822643	тыс.чел-ч

на **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО "1"**

Составлен(а) в текущих 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна пройсхождения материалов, оборудование, мебель, инвентарь
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 3.Элементы каркаса											
30	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	5,1		28957,41	4783,56	147683	24396	90475	34999	197297	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%				6433,70	1107,67	32812	5649		14615		
31	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,9		29936,88	4783,56	26943	4305	16848	6176	35769	100% КЗ

		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	11[illegible]	5790	997		2650		
37	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**6,8**	**28957,41**	**4783,56**	**196910**	**32528**	**120633**	**46666**	**263062**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	1107,67	43749	7532		19486		
38	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**1,2**	**29936,88**	**4783,56**	**35924**	**5740**	**22464**	**8235**	**47692**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	1107,67	7720	1329		3533		
44	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**1,7**	**28957,41**	**4783,56**	**49228**	**8132**	**30158**	**11666**	**65765**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	1107,67	10937	1883		4872		
45	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,3**	**29936,88**	**4783,56**	**8981**	**1435**	**5616**	**2059**	**11923**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	1107,67	1930	332		883		
52	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	**т**	**0,0036**	**221916,00**	**--**	**2397**	**--**	**2397**	**--**	**2589**	100% КЗ
		СП - 8%			--	--	--	--		192		
53	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**2**	**28957,41**	**4783,56**	**57915**	**9567**	**35480**	**13725**	**77371**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	1107,67	12867	2215		5731		
59	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**10**	**28957,41**	**4783,56**	**289574**	**47836**	**177401**	**68626**	**386856**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	1107,67	64337	11077		28656		
63	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	**стык**	**80**	**352,72**	**33,33**	**28218**	**2666**	**1787**	**21732**	**53946**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			297,06	1,46	23765	117		3996		

65	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**3,4**	**28957,41**	**4783,56**	**98455**	**16264**	**60317**	**23333**	**131531**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			**6433,70**	**1107,67**	**21875**	**3766**		**9743**		
66	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,6**	**29936,88**	**4783,56**	**17962**	**2870**	**11231**	**4118**	**23846**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			**6433,70**	**1107,67**	**3860**	**665**		**1766**		
70	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	**стык**	**32**	**352,72**	**33,33**	**11287**	**1067**	**714**	**8693**	**21578**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			**297,06**	**1,46**	**9506**	**47**		**1598**		
72	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**1,6**	**47592,51**	**6405,18**	**76148**	**10248**	**37100**	**28266**	**112767**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			**18000,00**	**1413,48**	**28800**	**2262**		**8353**		
75	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	**стык**	**8**	**352,72**	**33,33**	**2822**	**267**	**179**	**2173**	**5395**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			**297,06**	**1,46**	**2376**	**12**		**400**		
77	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0042**	**267884,67**	**1376,67**	**1136**	**6**	**--**	**1031**	**2340**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			**266508,00**	**621,24**	**1130**	**3**		**173**		100% КЗ
79	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**3,4**	**47592,51**	**6405,18**	**161815**	**21778**	**78837**	**239630**	**433560**	
		НР - 91%; СП - 8%			**18000,00**	**1413,48**	**61200**	**4806**		**32116**		100% КЗ
82	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	**стык**	**4**	**352,72**	**33,33**	**1411**	**133**	**89**	**2697**	**4437**	
		НР - 91%; СП - 8%			**297,06**	**1,46**	**1188**	**6**		**329**		100% КЗ
84	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0042**	**267884,67**	**1376,67**	**1136**	**6**	**--**	**1031**	**2340**	
		НР - 91%; СП - 8%			**266508,00**	**621,24**	**1130**	**3**		**173**		100% КЗ

86	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,4	47592,51	6405,18	66630	8967	32462	24733	98671	
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	25200	1979		7309		100% КЗ
89	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	2	352,72	33,33	705	67	45	543	1349	
		НР - 91%; СП - 8%			297,06	1,46	594	3		100		
91	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0083	267884,67	1376,67	2218	11	--	2013	4569	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			266508,00	621,24	2207	5		338		
93	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,1333	47592,51	6405,18	101531	13664	49466	37688	150356	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	38400	3015		11137		
96	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	10,667	473,97	50,66	5056	540	476	3690	9445	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			378,65	1,46	4039	16		700		
98	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0305	267884,67	1376,67	8172	42	--	7416	16835	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			266508,00	621,24	8130	19		1247		
100	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,4	47592,51	6405,18	161815	21778	78837	60065	239630	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	61200	4806		17750		
103	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	4	352,72	33,33	1411	133	89	1087	2697	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			297,06	1,46	1188	6		200		
105	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0042	267884,67	1376,67	1136	6	--	1031	2340	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			266508,00	621,24	1130	3		173		

107	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,4	47592,51	6405,18	66630	8967	32462	24733	98671	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	25200	1979		7309		
110	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	2	473,97	50,66	948	101	89	692	1771	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			378,65	1,46	757	3		131		
112	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,014	267884,67	1376,67	3740	19	--	3394	7704	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			266508,00	621,24	3720	9		571		
												100% КЗ
114	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,0667	47592,51	6405,18	50765	6832	24733	18844	75178	
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	19200	1508		5569		100% КЗ
117	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	5,3333	473,97	50,66	2528	270	238	1845	4722	
		НР - 91%; СП - 8%			378,65	1,46	2019	8		350		100% КЗ
121	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,0667	47592,51	6405,18	50765	6832	24733	18844	75178	
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	19200	1508		5569		100% КЗ
124	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	5,3333	352,72	33,33	1881	178	119	1449	3596	
		НР - 91%; СП - 8%			297,06	1,46	1584	8		266		
126	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0072	267884,67	1376,67	1922	10	--	1744	3959	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			266508,00	621,24	1912	4		293		
128	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,0667	47592,51	6405,18	50765	6832	24733	18844	75178	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	19200	1508		5569		
												100% КЗ

131	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязоч высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**1,1333**	**47592,51**	**6405,18**	**323629**	**43556**	**157673**	**120131**	**479260**	
		НР - 91%; СП - 8%			**18000,00**	**1413,48**	**122400**	**9612**		**35501**		100% КЗ
134	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,4467**	**47592,51**	**6405,18**	**21258**	**2861**	**10357**	**7891**	**31481**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			**18000,00**	**1413,48**	**8040**	**631**		**2332**		
137	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	**стык**	**1,3333**	**352,72**	**33,33**	**470**	**44**	**30**	**362**	**899**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			**297,06**	**1,46**	**396**	**2**		**67**		
139	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0021**	**267884,67**	**1376,67**	**568**	**3**	**--**	**515**	**1170**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			**266508,00**	**621,24**	**565**	**1**		**87**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2140486**	**310960**	**1128270**	**882410**	**3264727**	
							701256	**69331**	**--**	**241832**		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2140486**					
		Материалы	Тенге				**1128270**					
		Всего заработная плата	Тенге					**770587**				
		Накладные расходы	Тенге				**882410**					
		Сметная прибыль	Тенге				**241832**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3264727**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**336**	
		Сметная заработная плата	Тенге					**770587**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3264727**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**336**	
		Сметная заработная плата	Тенге					**770587**				

РАЗДЕЛ 4.Диафрагм жесткости

141	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**7,2667**	**32073,22**	**3763,32**	**233065**	**27347**	**139433**	**65786**	**322760**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			**9121,84**	**826,64**	**66285**	**6007**		**23908**		

146	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**7,05**	**32073,22**	**3763,32**	**226116**	**26531**	**135276**	**63825**	**313136**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			**9121,84**	**826,64**	**64309**	**5828**		**23195**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**459182**	**53878**	**274709**	**129611**	**635895**	
							130594	**11835**	--	**47103**		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**459182**					
		Материалы	Тенге				**274709**					
		Всего заработная плата	Тенге					**142429**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**459182**					
		Накладные расходы	Тенге				**129611**					
		Сметная прибыль	Тенге				**47103**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**635895**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**65**	
		Сметная заработная плата	Тенге					**142429**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**635895**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**65**	
		Сметная заработная плата	Тенге					**142429**				

РАЗДЕЛ 5.Перекрытия

Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметках +2.660;

155	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**50,3**	**46261,56**	**1877,41**	**2326956**	**94434**	**1251673**	**913731**	**3499943**	
		НР - 91%; СП - 8%			**19500,00**	**462,23**	**980850**	**23250**		**259255**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2326956**	**94434**	**1251673**	**913731**	**3499943**	
							980850	**23250**	--	**259255**		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2326956**					
		Материалы	Тенге				**1251673**					
		Всего заработная плата	Тенге					**1004100**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2326956**					
		Накладные расходы	Тенге				**913731**					
		Сметная прибыль	Тенге				**259255**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3499943**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**570**	
		Сметная заработная плата	Тенге					**1004100**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3499943**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**570**	
		Сметная заработная плата	Тенге					**1004100**				

на **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО "2"**

Составлен(а) в текущих 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна пройсхождения материалов, оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 2.Стены подвалов железобетонные монолитные											
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "1"											
19	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**28,9**		**34931,03**	**2600,35**	**1009507**	**75150**	**603358**	**317646**	**1433325**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%				**11453,26**	**625,00**	**330999**	**18062**		**106172**		
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "4" ..... **[лист 14]**											100% КЗ
24	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**29,2**		**34931,03**	**2600,35**	**1019986**	**75930**	**609621**	**320944**	**1448204**	
		НР - 91%; СП - 8%				**11453,26**	**625,00**	**334435**	**18250**		**107274**		100% КЗ
		Стена подвала железобетонная монолитная по осям "Ф; М" ..... **[лист 15]**											
29	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**4,8**		**33951,56**	**2600,35**	**162967**	**12482**	**95509**	**52758**	**232983**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%				**11453,26**	**625,00**	**54976**	**3000**		**17258**		

		Стена подвала железобетонная монолитная между осями "Х и Ф", "Н и М" ..... [лист 16]										100% КЗ
35	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**2,6**	**33951,56**	**2600,35**	**88274**	**6761**	**51735**	**28577**	**126199**	
		НР - 91%; СП - 8%			**11453,26**	**625,00**	**29778**	**1625**		**9348**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2280734**	**170323**	**1360223**	**719925**	**3240711**	
							750188	**40937**	**--**	**240052**		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2280734**					
		Материалы	Тенге				**1360223**					
		Всего заработная плата	Тенге					**791125**				
		Накладные расходы	Тенге				**719925**					
		Сметная прибыль	Тенге				**240052**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3240711**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**311**	
		Сметная заработная плата	Тенге					**791125**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3240711**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**311**	
		Сметная заработная плата	Тенге					**791125**				
		РАЗДЕЛ 3.Элементы каркаса										
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км1, сечение 400х400 мм -6шт.										
40	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**5,1**	**28957,41**	**4783,56**	**147683**	**24396**	**90475**	**34999**	**197297**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			**6433,70**	**1107,67**	**32812**	**5649**		**14615**		
41	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,9**	**29936,88**	**4783,56**	**26943**	**4305**	**16848**	**6176**	**35769**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			**6433,70**	**1107,67**	**5790**	**997**		**2650**		
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км2, сечение 400х400 мм -2шт.										100% КЗ
49	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**1,7**	**28957,41**	**4783,56**	**49228**	**8132**	**30158**	**11666**	**65765**	

		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	11[illegible]	10937	1883		4872		100% КЗ
50	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,3**	**29936,88**	**4783,56**	**8981**	**1435**	**5616**	**2059**	**11923**	
		НР - 91%; СП - 8%			**6433,70**	**1107,67**	**1930**	**332**		**883**		100% КЗ
54	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	**стык**	**16**	**352,72**	**33,33**	**5644**	**533**	**357**	**4346**	**10789**	
		НР - 91%; СП - 8%			**297,06**	**1,46**	**4753**	**23**		**799**		100% КЗ
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км3, сечение 400х400 мм -4шт. **.....**										
56	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**3,4**	**28957,41**	**4783,56**	**98455**	**16264**	**60317**	**23333**	**131531**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			**6433,70**	**1107,67**	**21875**	**3766**		**9743**		
57	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,6**	**29936,88**	**4783,56**	**17962**	**2870**	**11231**	**4118**	**23846**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			**6433,70**	**1107,67**	**3860**	**665**		**1766**		
61	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	**стык**	**32**	**352,72**	**33,33**	**11287**	**1067**	**714**	**8693**	**21578**	
		НР - 91%; СП - 8%			**297,06**	**1,46**	**9506**	**47**		**1598**		100% КЗ
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км4, сечение 400х400 мм - 12шт.										
63	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**12**	**28957,41**	**4783,56**	**347489**	**57403**	**212882**	**82352**	**464228**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			**6433,70**	**1107,67**	**77204**	**13292**		**34387**		
67	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	**стык**	**96**	**352,72**	**33,33**	**33861**	**3200**	**2144**	**26079**	**64735**	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			**297,06**	**1,46**	**28518**	**140**		**4795**		
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км5, сечение 400х400 мм -4шт. **.....** **[листы 26, 31]**										100% КЗ

69	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015* Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,4	28957,41	4783,56	98455	16264	60317	23333	131531	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	1107,67	21875	3766		9743		
70	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,6	29936,88	4783,56	17962	2870	11231	4118	23846	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	1107,67	3860	665		1766		
74	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	5,3333	473,97	50,66	2528	270	239	1845	4722	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			378,65	1,46	2019	8		350		
76	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	26,667	352,72	33,33	9406	889	595	17982	29579	100% КЗ
		НР - 91%; СП - 8%			297,06	1,46	7922	39		2191		
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км6, сечение 400х400 мм -6шт.										100% КЗ
78	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	5,1	28957,41	4783,56	147683	24396	90475	34999	197297	
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	1107,67	32812	5649		14615		100% КЗ
79	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,9	29936,88	4783,56	26943	4305	16848	6176	35769	
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	1107,67	5790	997		2650		100% КЗ
83	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	24	473,97	50,66	11375	1216	1072	8302	21251	
		НР - 91%; СП - 8%			378,65	1,46	9088	35		1574		100% КЗ
85	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	24	352,72	33,33	8465	800	536	6520	16184	
		НР - 91%; СП - 8%			297,06	1,46	7129	35		1199		
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км7, сечение 400х400 мм -2шт. ..... [листы 26, 33]										100% КЗ

87	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалуб ысотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	2	28957,41	4783,56	57915	9567	35480	13725	77371	
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	1107,67	12867	2215		5731		100% КЗ
91	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	5,3333	473,97	50,66	2528	270	239	1845	4722	
		НР - 91%; СП - 8%			378,65	1,46	2019	8		350		100% КЗ
93	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	32	352,72	33,33	11287	1067	714	8693	21578	
		НР - 91%; СП - 8%			297,06	1,46	9506	47		1598		100% КЗ
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км8, сечение 400х400 мм -4шт. ..... **[листы 26, 34]**										
95	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	4	28957,41	4783,56	115830	19134	70961	27451	152547	
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	1107,67	25735	4431		9266		
99	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	64	473,97	50,66	30334	3242	2858	22138	56669	
		НР - 91%; СП - 8%			378,65	1,46	24234	93		4198		
101	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	26,667	352,72	33,33	9406	889	595	7244	17982	
		НР - 91%; СП - 8%			297,06	1,46	7922	39		1332		
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм1, шириной 350 мм, высотой 400 мм -6шт. ..... **[листы 26, 58]**										
103	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	5,48	47592,51	6405,18	260807	35100	127066	96811	386227	
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	98640	7746		28609		

106	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	28	352,72	33,33	9876	933	625	7606	18881
		НР - 91%; СП - 8%			297,06	1,46	8318	41		1399	
108	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0327	267884,67	1376,67	8765	45	--	7950	18053
		НР - 91%; СП - 8%			266508,00	621,24	8720	20		1337	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм2, шириной 350 мм, высотой 400 мм -2шт. **.....** **[листы 26, 60]**									
110	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,5333	47592,51	6405,18	72975	9821	35554	27088	108069
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	27600	2167		8005	
113	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	9,3333	352,72	33,33	3292	311	208	2535	6294
		НР - 91%; СП - 8%			297,06	1,46	2773	14		466	
115	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,008	267884,67	1376,67	2143	11	--	1945	4415
		НР - 91%; СП - 8%			266508,00	621,24	2132	5		327	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм3, шириной 350 мм, высотой 400 мм -4шт. **.....** **[листы 26, 60]**									
117	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,32	47592,51	6405,18	15230	2050	23188	5653	22554
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	5760	452		1671	
120	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0083	267884,67	1376,67	2236	11	--	2032	4610
		НР - 91%; СП - 8%			266508,00	621,24	2224	5		341	

		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм4 риной 350 мм, высотой 500, 400 мм -8шт. **.....** **[листы 26, 61]**									
122	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**4,5333**	**47592,51**	**6405,18**	**215753**	**29037**	**105116**	**80087**	**319507**
		НР - 91%; СП - 8%			**18000,00**	**1413,48**	**81600**	**6408**		**23667**	
125	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	**стык**	**10,667**	**352,72**	**33,33**	**3762**	**356**	**238**	**2898**	**7193**
		НР - 91%; СП - 8%			**297,06**	**1,46**	**3169**	**16**		**533**	
127	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0074**	**267884,67**	**1376,67**	**1972**	**10**	**--**	**1787**	**4060**
		НР - 91%; СП - 8%			**266508,00**	**621,24**	**1961**	**5**		**301**	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5, шириной 350 мм, высотой 500, 400 мм -8шт. **.....** **[листы 26, 62]**									
129	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**3,7333**	**47592,51**	**6405,18**	**177679**	**23913**	**86566**	**65954**	**263123**
		НР - 91%; СП - 8%			**18000,00**	**1413,48**	**67200**	**5277**		**19491**	
132	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	**стык**	**5,3333**	**352,72**	**33,33**	**1881**	**178**	**119**	**1449**	**3596**
		НР - 91%; СП - 8%			**297,06**	**1,46**	**1584**	**8**		**266**	
134	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0187**	**267884,67**	**1376,67**	**5001**	**26**	**--**	**4538**	**10301**
		НР - 91%; СП - 8%			**266508,00**	**621,24**	**4975**	**12**		**763**	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6, шириной 350 мм, высотой 500, 400 мм -24шт. **.....** **[листы 26, 63]**									

136	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязо[illegible]е высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	13,6	47592,51	6405,18	647258	87110	315348	240261	958521
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	244800	19223		71002	
139	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	16	352,72	33,33	5644	533	357	4346	10789
		НР - 91%; СП - 8%			297,06	1,46	4753	23		799	
140	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,0032	221916,00	--	710	--	710	--	767
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
141	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,017	267884,67	1376,67	4543	23	--	4121	9358
		НР - 91%; СП - 8%			266508,00	621,24	4520	11		693	
142	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,017	594018,00	--	10075	--	10075	--	10881
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7, шириной 350 мм, высотой 400 мм -10шт. ..... **[листы 26, 65]**									
143	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	10,667	47592,51	6405,18	507653	68322	247332	188440	751781
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	192000	15077		55688	
144	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5396	226611,00	--	122279	--	122279	--	132062
		СП - 8%			--	--	--	--		9782	
145	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,3791	218745,00	--	520409	--	520409	--	562042
		СП - 8%			--	--	--	--		41633	

146	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	53,333	352,72	33,33	18812	1778	1191	14488	35964
		НР - 91%; СП - 8%			297,06	1,46	15843	78		2664	
147	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,0128	221916,00	--	2841	--	2841	--	3068
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
148	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0276	267884,67	1376,67	7394	38	--	6709	15231
		НР - 91%; СП - 8%			266508,00	621,24	7356	17		1128	
149	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,0276	594018,00	--	16395	--	16395	--	17706
		СП - 8%			--	--	--	--		1312	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм8, шириной 350 мм, высотой 400 мм -4шт. ..... [листы 26, 67]									
150	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,0667	47592,51	6405,18	145950	19643	71108	54177	216137
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	55200	4335		16010	
151	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1535	226611,00	--	34789	--	34789	--	37572
		СП - 8%			--	--	--	--		2783	
152	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7464	218745,00	--	163268	--	163268	--	176330
		СП - 8%			--	--	--	--		13061	
153	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	10,667	473,97	50,66	5056	540	476	3690	9445
		НР - 91%; СП - 8%			378,65	1,46	4039	16		700	
154	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,005	221916,00	--	1113	--	1113	--	1202
		СП - 8%			--	--	--	--		89	

155	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	8	352,72	33,33	2822	267	179	2173	5395
		НР - 91%; СП - 8%			297,06	1,46	2376	12		400	
156	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,0022	221916,00	--	479	--	479	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
157	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0224	267884,67	1376,67	6001	31	--	5445	12361
		НР - 91%; СП - 8%			266508,00	621,24	5970	14		916	
158	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,0224	594018,00	--	13306	--	13306	--	14370
		СП - 8%			--	--	--	--		1064	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм9, шириной 350 мм, высотой 400 мм -8шт. **.....** **[листы 26, 67]**									
159	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,64	47592,51	6405,18	30459	4099	14840	11306	51790
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	11520	905		10024	
160	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0319	226611,00	--	7233	--	7233	--	7812
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
161	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2117	218745,00	--	46316	--	46316	--	50021
		СП - 8%			--	--	--	--		3705	
162	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0352	267884,67	1376,67	9430	48	--	8557	19425
		НР - 91%; СП - 8%			266508,00	621,24	9381	22		1439	

163	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,0352	594018,00	--	20909	--	20909	--	22582
		СП - 8%			--	--	--	--		1673	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм10, шириной 350 мм, высотой 500, 400 мм -8шт. ..... [листы 26, 68]									
164	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	4,5333	47592,51	6405,18	215753	29037	105116	80087	319507
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	81600	6408		23667	
165	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2101	226611,00	--	47606	--	47606	--	51415
		СП - 8%			--	--	--	--		3809	
166	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0153	218745,00	--	222093	--	222093	--	239861
		СП - 8%			--	--	--	--		17767	
167	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	10,667	473,97	50,66	5056	540	476	3690	9445
		НР - 91%; СП - 8%			378,65	1,46	4039	16		700	
168	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,0057	221916,00	--	1255	--	1255	--	1355
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
169	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0074	267884,67	1376,67	1972	10	--	1787	4060
		НР - 91%; СП - 8%			266508,00	621,24	1961	5		301	
170	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,0074	594018,00	--	4372	--	4372	--	4722
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм11, шириной 350 мм, высотой 500, 400 мм -8шт. ..... [листы 26, 69]									

171	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	4,5333	47592,51	6405,18	215753	29037	105116	80087	319507
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	81600	6408		23667	
172	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1957	226611,00	--	44343	--	44343	--	47891
		СП - 8%			--	--	--	--		3547	
173	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6273	218745,00	--	137220	--	137220	--	148198
		СП - 8%			--	--	--	--		10978	
174	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	10,667	352,72	33,33	3762	356	238	2898	7193
		НР - 91%; СП - 8%			297,06	1,46	3169	16		533	
175	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,0029	221916,00	--	639	--	639	--	690
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
176	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0057	267884,67	1376,67	1514	8	--	1371	3116
		НР - 91%; СП - 8%			266508,00	621,24	1507	4		231	
177	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,0057	594018,00	--	3358	--	3358	--	3627
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм12, шириной 350 мм, высотой 500, 400 мм -16шт. ..... **[листы 26, 70]**									
178	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	7,4667	47592,51	6405,18	355357	47825	173132	131908	526247
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	134400	10554		38981	

179	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класс А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2858	226611,00	--	64756	--	64756	--	69937
		СП - 8%			--	--	--	--		5181	
180	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9879	218745,00	--	216108	--	216108	--	233397
		СП - 8%			--	--	--	--		17289	
181	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	10,667	352,72	33,33	3762	356	238	2898	7193
		НР - 91%; СП - 8%			297,06	1,46	3169	16		533	
182	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,0021	221916,00	--	473	--	473	--	511
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
183	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0283	267884,67	1376,67	7572	39	--	6871	15599
		НР - 91%; СП - 8%			266508,00	621,24	7533	18		1155	
184	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,0283	594018,00	--	16791	--	16791	--	18134
		СП - 8%			--	--	--	--		1343	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм13, шириной 350 мм, высотой 500, 400 мм -6шт. ..... **[листы 26, 70]**									
185	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,4	47592,51	6405,18	161815	21778	78837	60065	239630
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	61200	4806		17750	
186	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1468	226611,00	--	33257	--	33257	--	35918
		СП - 8%			--	--	--	--		2661	
187	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3572	218745,00	--	78136	--	78136	--	84387

		СП - 8%			--		--	--		6251	
188	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	**стык**	**8**	**352,72**	**33,33**	**2822**	**267**	**179**	**2173**	**5395**
		НР - 91%; СП - 8%			**297,06**	**1,46**	**2376**	**12**		**400**	
189	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	**т**	**0,0016**	**221916,00**	**--**	**355**	**--**	**355**	**--**	**383**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28**	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм14, шириной 350 мм, высотой 500, 400 мм -6шт. **.....** [листы 26, 72]									
190	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**3,4**	**47592,51**	**6405,18**	**161815**	**21778**	**78837**	**60065**	**239630**
		НР - 91%; СП - 8%			**18000,00**	**1413,48**	**61200**	**4806**		**17750**	
191	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1468**	**226611,00**	**--**	**33257**	**--**	**33257**	**--**	**35918**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2661**	
192	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3379**	**218745,00**	**--**	**73918**	**--**	**73918**	**--**	**79832**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5913**	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм15, шириной 350 мм, высотой 400 мм -4шт. **.....** **[листы 26, 74]**									
193	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**4,2667**	**47592,51**	**6405,18**	**203061**	**27329**	**98932**	**17666**	**238386**
		НР - 91%; СП - 8%			**18000,00**	**1413,48**	**76800**	**6031**		**17658**	
194	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2158**	**226611,00**	**--**	**48912**	**--**	**48912**	**--**	**52825**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3913**	

195	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодическ профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5206	218745,00	--	113879	--	113879	--	122989
		СП - 8%			--	--	--	--		9110	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм16, шириной 350 мм, высотой 400 мм -1шт. ..... [листы 26, 76]									
196	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,9133	47592,51	6405,18	43468	5850	21178	16135	64371
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	16440	1291		4768	
197	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,046	226611,00	--	10420	--	10420	--	11253
		СП - 8%			--	--	--	--		834	
198	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1136	218745,00	--	24854	--	24854	--	26842
		СП - 8%			--	--	--	--		1988	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм17, шириной 350 мм, высотой 400 мм -1шт. ..... [листы 26, 78]									
199	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,7667	47592,51	6405,18	36488	4911	17777	13544	54034
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	13800	1084		4003	
200	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0384	226611,00	--	8697	--	8697	--	9393
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
201	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0974	218745,00	--	21315	--	21315	--	23020
		СП - 8%			--	--	--	--		1705	
202	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	1,3333	352,72	33,33	470	44	30	362	899

		НР - 91%; СП - 8%			297,06	6	396	2		67	
203	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,0003	221916,00	--	59	--	59	--	64
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
204	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0012	267884,67	1376,67	313	2	--	284	644
		НР - 91%; СП - 8%			266508,00	621,24	311	1		48	
205	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,0012	594018,00	--	693	--	693	--	748
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм18, шириной 350 мм, высотой 400 мм -2шт. ..... **[листы 26, 78]**									
206	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,16	47592,51	6405,18	7615	1025	3710	2827	11277
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	2880	226		835	
207	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,008	226611,00	--	1808	--	1808	--	1953
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
208	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0271	218745,00	--	5928	--	5928	--	6402
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм19, шириной 350 мм, высотой 500, 400 мм -2шт. ..... **[листы 26, 79]**									
209	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,1333	47592,51	6405,18	53938	7259	26279	20022	79877
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	20400	1602		5917	

210	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0489	226611,00	--	11086	--	11086	--	11973
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
211	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1604	218745,00	--	35078	--	35078	--	37884
		СП - 8%			--	--	--	--		2806	
212	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	2,6667	352,72	33,33	941	89	60	724	1798
		НР - 91%; СП - 8%			297,06	1,46	792	4		133	
213	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,0006	221916,00	--	142	--	142	--	153
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7174220	686557	4683481	1745704	9638005
							1819951	150033	--	718081	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7174220				
		Материалы	Тенге				4683481				
		Всего заработная плата	Тенге					1969983			
		Накладные расходы	Тенге				1745704				
		Сметная прибыль	Тенге				718081				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9638005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1132
		Сметная заработная плата	Тенге					1969983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9638005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1132
		Сметная заработная плата	Тенге					1969983			

РАЗДЕЛ 4.Диафрагм жесткости

Диафрагма жесткости монолитные железобетонные, марка ДЖ1 -1шт

.....

[листы 26, 40]

214	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	11	32073,22	3763,32	352805	41397	211069	99584	488581
		НР - 91%; СП - 8%			9121,84	826,64	100340	9093		36191	
215	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,1	33052,69	3763,32	102463	11666	62519	28065	140970

		НР - 91%; СП - 8%			9121,84	[illegible]	28278	2563		10442	
216	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3137	226611,00	--	71080	--	71080	--	76767
		СП - 8%			--	--	--	--		5686	
217	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2861	224534,00	--	64236	--	64236	--	69375
		СП - 8%			--	--	--	--		5139	
218	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,7703	218745,00	--	605994	--	605994	--	654474
		СП - 8%			--	--	--	--		48480	
		Выпуски из фундамента железобетонных монолитных									
219	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4511	218745,00	--	98676	--	98676	--	106570
		СП - 8%			--	--	--	--		7894	
		Диафрагма жесткости монолитные железобетонные, марка ДЖ2 -1шт									
		Листы 26, 45									
220	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	14,533	32073,22	3763,32	466131	54694	278866	131572	645519
		НР - 91%; СП - 8%			9121,84	826,64	132571	12014		47816	
221	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2807	226611,00	--	63602	--	63602	--	68690
		СП - 8%			--	--	--	--		5088	
222	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2694	224534,00	--	60495	--	60495	--	65335
		СП - 8%			--	--	--	--		4840	
223	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,8042	218745,00	--	613402	--	613402	--	662474
		СП - 8%			--	--	--	--		49072	

		Выпуски из фундамента железобетонных монолитных									
224	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2962	218745,00	--	64801	--	64801	--	69985
		СП - 8%			--	--	--	--		5184	
		Диафрагма жесткости монолитные железобетонные, марка ДЖ3 -1шт									
225	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	11,633	32073,22	3763,32	373118	43780	223221	105318	516711
		НР - 91%; СП - 8%			9121,84	826,64	106117	9617		38275	
226	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,9	33052,69	3763,32	95853	10914	58486	26254	131875
		НР - 91%; СП - 8%			9121,84	826,64	26453	2397		9769	
227	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3222	226611,00	--	73010	--	73010	--	78850
		СП - 8%			--	--	--	--		5841	
228	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7984	224534,00	--	179278	--	179278	--	193621
		СП - 8%			--	--	--	--		14342	
229	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,6113	218745,00	--	352459	--	352459	--	380656
		СП - 8%			--	--	--	--		28197	
		Выпуски из фундамента железобетонных монолитных									
230	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4173	218745,00	--	91282	--	91282	--	98585
		СП - 8%			--	--	--	--		7303	
		Диафрагма жесткости монолитные железобетонные, марка ДЖ4 -2шт									

231	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высото 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	6,5333	32073,22	3763,32	209545	24587	125362	59147	290187
		НР - 91%; СП - 8%			9121,84	826,64	59596	5401		21495	
232	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1463	226611,00	--	33152	--	33152	--	35804
		СП - 8%			--	--	--	--		2652	
233	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1656	224534,00	--	37190	--	37190	--	40166
		СП - 8%			--	--	--	--		2975	
234	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,653	218745,00	--	361578	--	361578	--	390504
		СП - 8%			--	--	--	--		28926	
		Выпуски из фундамента железобетонных монолитных ..... **[лист 53]**									
235	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8346	218745,00	--	182565	--	182565	--	197170
		СП - 8%			--	--	--	--		14605	
		Диафрагма жесткости монолитные железобетонные, марка ДЖ5 -2шт ..... **[листы 26, 56]**									
236	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	6,2667	32073,22	3763,32	200992	23583	120245	56733	278343
		НР - 91%; СП - 8%			9121,84	826,64	57164	5180		20618	
237	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1463	226611,00	--	33152	--	33152	--	35804
		СП - 8%			--	--	--	--		2652	
238	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0328	224534,00	--	7356	--	7356	--	7944
		СП - 8%			--	--	--	--		588	

239	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодичес. профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,6566**	**218745,00**	**--**	**362370**	**--**	**362370**	**--**	**391360**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28990**	
		Выпуски из фундамента железобетонных монолитных ..... **[лист 56]**									
240	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,313**	**218745,00**	**--**	**68476**	**--**	**68476**	**--**	**73954**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5478**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**5225063**	**210620**	**4503923**	**506673**	**6190275**
							510519	**46264**	**--**	**458539**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5225063**				
	Материалы		Тенге				**4503923**				
	Всего заработная плата		Тенге					**556783**			
		Накладные расходы	Тенге				**506673**				
		Сметная прибыль	Тенге				**458539**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6190275**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**459**
		Сметная заработная плата	Тенге					**556783**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**6190275**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**459**
		Сметная заработная плата	Тенге					**556783**			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке -0.150									
241	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**101,5**	**46261,56**	**1877,41**	**4695548**	**190557**	**2525741**	**1843811**	**7062508**
		НР - 91%; СП - 8%			**19500,00**	**462,23**	**1979250**	**46916**		**523149**	
242	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5049**	**226611,00**	**--**	**114411**	**--**	**114411**	**--**	**123564**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9153**	

243	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,9203	224534,00	--	1329302	--	1329302	--	1435646
		СП - 8%			--	--	--	--		106344	
244	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,7125	218745,00	--	1687079	--	1687079	--	1822045
		СП - 8%			--	--	--	--		134966	
247	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	35,044	224534,00	--	7868468	--	7868468	--	8497946
		СП - 8%			--	--	--	--		629477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				15694808	190557	13525001	1843811	18941709
							1979250	46916	--	1403090	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15694808				
		Материалы	Тенге				13525001				
		Всего заработная плата	Тенге					2026166			
		Накладные расходы	Тенге				1843811				
		Сметная прибыль	Тенге				1403090				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18941709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1109
		Сметная заработная плата	Тенге					2026166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18941709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1109
		Сметная заработная плата	Тенге					2026166			

		ИТОГО ПО АКТУ-3 :	**Тенге**				35301450	1717329	26727280	6741865	45411265
							6872609	388565	--	3367952	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				35301450				
		Материалы	Тенге				26727280				
		Всего заработная плата	Тенге					7261174			
		Накладные расходы	Тенге				6741865				
		Сметная прибыль	Тенге				3367952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				45411265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3982
		Сметная заработная плата	Тенге					7261174			
		ИТОГО ПО АКТУ 3 :	Тенге				45411265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3982
		Сметная заработная плата	Тенге					7261174			

п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			СМР	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		**Глава 1. Подготовка территории строительства**				
1.1	01-01	ЗАТРАТЫ ПО РАЗБИВКЕ ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,ПЕРЕНОСКУ ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ	---	---	0	0
		Всего по главе 1	**0**	**---**	**0**	**0**
2		**Глава 2. Основные объекты строительства**				
2.1	02-01	**ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГОЖИЛОГО ДОМА. Пятна- 1, 2.**	45 411,26523	0,000	---	45 411,26523
		Всего по главе 2	**45 411,26523**	**0,000**	**---**	**45 411,26523**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**45 411,26523**	**0,000**	**0**	**45 411,26523**
8		**Глава 8. Временные здания и сооружения**				
8.1	НДЗ РК 8.04-05-2015, таблица 1, п.35 а	Затраты на временные здания и сооружения - 0,9%	408,701	---	---	408,701
	0,9%	Всего по главе 8.	408,701	---	---	408,701
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**45819,967**	**0,000**	**0,000**	**45819,967**
9		Глава 9. Почие работы и затраты				
9.1	НДЗ РК 8.04-06-2015, таблица 3, VII, 16	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время- 1,2%*0,9=1,08%	494,856	---	---	494,856
	1,08%	**Всего по главе 9**	**494,856**	---	---	**494,856**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**46314,822**	**0,000**	**0,000**	**46314,822**
10	**ГН ОССС**	**Непредвиденные работы и затраты- 2%**	**926,296**	**---**	**---**	**926,296**
	2%	**ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ (3 квартал 2020 год)**	**47241,119**	**0,000**	**0,000**	**47241,119**
	100%	в том числе на 2021год (100%)	47241,119	0,000	0,000	47241,119
	Прил.1 к прогнозу соц-эконом развития РК на 2020-2025 годы от мая 2020 года, протокол №9	**Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 год- 100%, К=1,05004**	**49603,175**	**0,000**	**0,000**	**49603,175**
	1,05	**НДС на 2021 год -- 12%**	**---**	**-**	**5952,381**	**5952,381**
	12%	**Итого в текущих ценах на 2021 год**	**49603,175**	**0,000**	**5952,381**	**55555,556**

11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%	-	-	5952,381	5952,381
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	49603,175	0,000	5952,381	55555,556
	10,000000062471%	тендерная скидка 10%	4960,317	0,000	0,000	4960,317
		ИТОГО С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ	44642,857	0,000	0,000	44642,8571
		НДС 12%			5357,14	5357,14286
		Итого в текущих ценах на 2021 год С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ	44642,8571	0,0000	5357,1429	50000,00000

Принял: Руководитель ГУ "Отдела строительства Енбекшиказахского района" _____ **Смагулов А.М.**

подпись, М.П.

Авторский надзор: Эксперт авторского надзора ТОО "Капремпроект" _____ **Алимбаев К.М.**

подпись, М.П.

Технический надзор: Инженер технического надзора ТОО "Saulet Trans Servis" _____ **Тютебаев Ж.К.**

подпись, М.П.

Сдал: Генеральный подрядчик ТОО "Асан М Компании" _____ **Макулов Ж.**

подпись, М.П.