Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование: "Строительство медицинского пункта на 10 посещении в с. Жанатекес Раймбекского района Алматинской области"

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурному развитию РК от23 апреля 2021 года № 189

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика) форма

Форма КС-3

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2022 года

код	код	договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46/03/22	15.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало строительства по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	33 794 365,00	30 173 540,18							3 620 824,82	33 794 365,00

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
Руководитель _____ Караласов С.М.

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198
Директор _____ Макулов Ж.

Технический надзор ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
Эксперт _____ Сапаргалиев Б.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта на 10 посещении в с. Жанатекес Раймбекского района Алматинской области

Реестр № 1

актов выполненных работ за май месяц 2022 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	1	Вынос объекта в натуру	45 213,00	4 844
2	2	Демонтажные работы	468 949,00	50 245
3	3	Конструкции железобетонные, КЖ	18 687 706,00	2 002 254
4	4	Архитектурные решения, АР	7 199 509,00	771 376
5	5	Наружные сети электроснабжения	3 613 214,00	387 130
6	6	Наружные сети. Водопроводная сеть	1 934 219,00	207 238
7	7	Наружные сети. Канализация	1 845 555,00	197 738
		ВСЕГО:	**33 794 365,00**	**3 620 824,82**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1

за мая месяц 2022 года

на Вынос объекта в натуру

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	950-000-0001	Изготовление и установка знаков: Центр полигонометрии 1 и 2 разрядов типа 6 г.р. с установкой на глубину 0,7 м: II категория грунта (Строительный репер)	шт	2	6491	–	12982	–	–	–	12982	
2	2	950-000-0002	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 2-го разряда, при длине разбивочных сторон, 50 м: II категория сложности. 1. Площ. строительства, - 0,302км	км	0,302	76423	–	23080	–	–	–	23080	
3	3	950-000-0003	Изготовление и установка знаков: Рабочие пункты: металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь и др.: I категория грунта	шт	16	402		6432		–	–	6432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								–	–	–	–		

Итого	**42 494**
в том числе	
- прочие затраты, тенге	42 494
Всего	**42 494**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**42 494**
НДС (12 %)	5 099
Итого	**47 593**
Скидка (5 %)	2 380
Итого со скидкой	**45 213**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Сапаргалиев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
15
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 2
за мая месяц 2022 года
на Демонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы на территории (200-10-19- ГП, лист-3)										
1	1	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (демонтаж (0,3х0,4х55,2)) НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	6,624	4276,9	1145,57	28330	7588	–	16348	48252	
						3131,33	296,46	20742	1964	–	3574		
2	2	1209-0101-0401	Ступени каменные и железобетонные на сплошном основании. Разборка НР = 72 %	м ступеней	4,8	2503,05	54,24	12015	260	–	8520	22178	
						2448,81	16,43	11754	79	–	1643		
3	3	1101-0207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	4	422,81	324	1691	1296	–	661	2540	
						98,81	130,64	395	523	–	188		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия (7х0,2) НР = 72 %	м2	1,4	2179,49	664,95	3051	931	–	1866	5310	
						1514,54	336,9	2120	472	–	393		
5	5	414-104-0501	Погрузка мусора строительного (6,624м3 х 2,4 + 1,2м3 х 2,4 + 1,4м2 х0,2х1,2 + 4х0,6т)	т	21,5136	117		2517		–	–	2718	
						–		–		–	201		
6	6	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;	т·км	107,568	47		5056		–	–	5460	
						–		–		–	404		
			Раздел 2 Демонтаж суш. водопровода (201-10-2019-НВК, спец. лис.2)										
7	7	1122-0501-0103	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,063	247973,87	67670,27	15622	4263	–	9192	26799	
						180303,6	22340,91	11359	1407	–	1985		
8	8	1122-0501-0101	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,012	207971,9	47185,7	2496	566	–	1522	4339	
						160786,2	15444,55	1929	185	–	321		
9	9	1122-1301-0101	Демонтаж колодцев круглых из сборного железобетона НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	18265,69	8236,17	26303	11860	–	14201	43744	
						10029,52	3667,59	14443	5281	–	3240		
10	10	1216-0101-	Демонтаж люка чугунного НР = 72 %	люк	1	2635,47	–	2635	–	–	1897	4895	
						2635,47	–	2635	–	–	363		
11	11	414-104-0501	Погрузка мусора строительного	т	3,729	117		436		–	–	471	
						–		–		–	35		
12	12	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;	т·км	18,645	47		876		–	–	946	
						–		–		–	70		

Раздел 3 Разборка асфальтового покрытия (201-10-2019-НВК, специф. лист 1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР = 72 %	м3 конструкции	11,4	4714,53	1568,01	53746	17875	–	31648	92226	
						3146,52	709,32	35870	8086	–	6832		
14	14	1218-0101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 72 % К=0,150;	м3 конструкции	17,1	582,32	369,04	9958	6311	–	3864	14928	
						213,28	100,54	3647	1719	–	1106		
15	15	414-104-0501	Погрузка мусора строительного	т	27,36	117		3201		–	–	3457	
						–		–		–	256		
16	16	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	136,8	59		8071		–	–	8717	
						–		–		–	646		
			Раздел 4 Демонтаж опор (200-10-19-ЭС, лист- 10, 12)										
17	17	1217-0101-0601	Демонтаж провода марки А-50 НР = 72 %	м	430	110,16	0,26	47369	112	–	34068	87952	
						109,9	0,14	47257	60	–	6515		
18	18	1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	опора	3	8686,11	3535,51	26058	10607	–	14764	44088	
						5150,6	1684,48	15452	5053	–	3266		
19	19	414-104-0501	Погрузка мусора строительного (1х1130кг+2х750кг+0,43х135кг)	т	2,68805	117		315		–	–	340	
						–		–		–	25		
20	20	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;	т·км	13,44025	47		632		–	–	683	
						–		–		–	51		

Итого **420 043**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 167 603
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 61 669
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 24 829
- перевозка грузов, тенге 21 104
- накладные расходы, тенге 138 551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

в т.ч. зарплата, тенге	12 470
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 114
Всего	**420 043**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	6 301
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	5 756
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 642**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**440 742**
НДС (12 %)	52 889
Итого	**493 631**
Скидка (5 %)	24 682
Итого со скидкой	**468 949**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Сапаргалиев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Здание медицинского пункта
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 3
за мая месяц 2022 года
на Конструкции железобетонные, КЖ

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
			1.1 Котлован										
1	1	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	457,5	292,99	292,99	134043	134043	–	19214	165518
						–	58,33	–	26686	–	12261		
2	2	1101-0102-0238	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	202,3	249,57	249,57	50488	50488	–	4206	59070
						–	28,88	–	5842	–	4376		
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	11,5	2430,12	–	27946	–	–	20121	51912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2430,12	–	27946	–	–	3845		
4	4	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (202,3х1,75) К=5,000;	т·км	1770,125	47		83196		–	–	89852	
						–		–		–	6656		
5	5	1101-0201-0101	I рунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (прим. к 26 см) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	78	82,11	82,11	6405	6405	–	2015	9094	
						–	35,89	–	2799	–	674		
6	6	1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	349,61	528,57	526,61	184793	184108	38	44912	248081	
						1,85	176,57	647	61731	–	18376		
7	7	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	469	19,77	19,77	9272	9272	–	2982	13234	
						–	8,83	–	4141	–	980		
8	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	469	186,35	83,32	87398	39077	–	49213	147540	
						103,03	42,71	48321	20031	–	10929		
9	9	1101-0102-0221	I рунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 (подушка) НР = 72 %	м3 грунта	349,61	229,01	217,94	80064	76194	105	10205	97491	
						10,77	29,77	3765	10408	–	7222		
10	10	412-101-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км (349,61х 1,8) К=15,000;	т·км	9439,48185	37		349261		–	–	377202	
						–		–		–	27941		
		Раздел 2 Фундаменты											
11	11	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=39,000;	т	0,16575	260197		43128		43128	–	46578	Казахстан
						–		–		–	3450		
12	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=39,000;	т	0,01092	273956		2992		2992	–	3231	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	239		
13	13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8мм К=11,000;	т	0,05456	273956		14947		14947	–	16143	Казахстан
						–		–		–	1196		
14	14	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм К=11,000;	т	0,3256	260197		84720		84720	–	91498	Казахстан
						–		–		–	6778		
15	15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8мм	т	0,0062	273956		1699		1699	–	1835	Казахстан
						–		–		–	136		
16	16	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	т	0,0323	260197		8404		8404	–	9076	Казахстан
						–		–		–	672		
17	17	1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР = 91 %	м3	32,24	24907,78	2162,6	803027	69722	565940	167182	1047826	
						5191,2	507,22	167364	16353	–	77617		
18	18	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	123,04	933,32	20,49	114836	2521	70528	39234	166396	
						339,62	3,25	41787	400	–	12326		
19	19	1108-0101-0301	Гидроизоляция фундаментов горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	24,8	960,26	13,14	23814	326	10586	12150	38841	
						520,28	6,51	12903	161	–	2877		
20	20	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,02547	260197		6627		6627	–	7157	Казахстан
						–		–		–	530		
		2.2 Фундамент Фм-1											
21	21	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 % К=4,000;	м3	0,784	18267,98	1168,03	14322	916	12200	1309	16881	
						1539	294,98	1207	231	–	1250		
22	22	1106-0101-0113	Устройство фундамента столбчатого бетонного НР = 91 % К=4,000;	м3	3,12	25584,61	1233,92	79824	3850	55152	19873	107673	
						6673,8	325,67	20822	1016	–	7976		
23	23	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=4,000;	т	0,01984	273956		5435		5435	–	5870	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	435		
24	24	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм К=4,000;	т	0,1184	260197		30807		30807	–	33272	Казахстан
						–		–		–	2465		
25	25	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,0356	250492		8918		8918	–	9631	
						–		–		–	713		
26	26	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=4,000;	м2 поверхности	21,2	933,32	20,49	19786	434	12152	6760	28670	
						339,62	3,25	7200	69	–	2124		
			2.3 Монолитная фундаментная лента Фл-1										
27	27	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 %	м3	6,2	18267,98	1168,03	113261	7242	96478	10348	133498	
						1539	294,98	9542	1829	–	9889		
28	28	1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху 800 мм (Фл-1) НР = 91 %	м3	19,84	24907,78	2162,6	494170	42906	348271	102881	644815	
						5191,2	507,22	102993	10063	–	47764		
29	29	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,5992	273956		164154		164154	–	177286	Казахстан
						–		–		–	13132		
30	30	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,25758	271492		69931		69931	–	75525	Казахстан
						–		–		–	5594		
31	31	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,35096	260197		91319		91319	–	98625	Казахстан
						–		–		–	7306		
32	32	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм	т	0,01412	290700		4105		4105	–	4433	
						–		–		–	328		
33	33	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	74,4	933,32	20,49	69439	1524	42647	23724	100616	
						339,62	3,25	25268	242	–	7453		
			2.4 Монолитная фундаментная лента Фл-2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 %	м3	2,8	18267,98	1168,03	51150	3270	43571	4673	60289	
						1539	294,98	4309	826	–	4466		
35	35	1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху 400 мм (Фл-2) НР = 91 %	м3	7,9	24907,78	2162,6	196771	17085	138676	40965	256755	
						5191,2	507,22	41010	4007	–	19019		
36	36	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,10182	271492		27643		27643	–	29854	Казахстан
						–		–		–	2211		
37	37	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,03718	273956		10186		10186	–	11001	Казахстан
						–		–		–	815		
38	38	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	59,04	933,32	20,49	55103	1210	33842	18826	79843	
						339,62	3,25	20051	192	–	5914		
			2.5 Фундамент под перегородки										
39	39	1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР = 91 %	м3	9,4	23668,47	2162,6	222484	20328	153358	48744	292926	
						5191,2	507,22	48797	4768	–	21698		
40	40	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2615	250492		65504		65504	–	70744	
						–		–		–	5240		
41	41	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0392	267997		10505		10505	–	11345	
						–		–		–	840		
			2.6 Приямок										
42	42	1106-1301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. НР = 91 %	м3	0,25	42906,73	5947,17	10727	1487	4322	5025	17012	
						19671,75	2414,71	4918	604	–	1260		
43	43	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм	т	0,00376	290700		1093		1093	–	1180	
						–		–		–	87		
44	44	1109-0601-0102	Монтаж решетки (12,04+31,51) НР = 69 %	т конструкций	0,04355	70960,31	2885,53	3090	126	201	1925	5416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						63469,2	588,01	2764	26	–	401		
45	45	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,04355	599637,84	10342,8	26114	450	23007	2634	31048	
						60996,6	4051,23	2656	176	–	2300		
46	46	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01204	269579		3246		3246	–	3506	Казахстан
						–		–		–	260		
47	47	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03151	297016		9359		9359	–	10108	Казахстан
						–		–		–	749		
48	48	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	1,26295	101,11	2,71	128	3	55	48	190	
						54,49	0,32	69	–	–	14		
49	49	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	2,5259	84,84	1,93	214	5	129	56	292	
						31,84	0,32	80	1	–	22		
			2.7 Фундамент под котел										
50	50	1106-0101-0114	Устройство плит фундаментных бетонных плоских НР = 91 %	м3	0,014	17566,41	1265,98	246	18	210	21	288	
						1321,14	331,25	18	5	–	21		
			Раздел 3 Подпольный канал Пмк-1										
51	51	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 %	м3	2,14	18267,98	1168,03	39093	2500	33300	3571	46077	
						1539	294,98	3293	631	–	3413		
52	52	1106-1301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. НР = 91 %	м3	3,96	42906,73	5947,17	169911	23551	68460	79590	269461	
						19671,75	2414,71	77900	9562	–	19960		
53	53	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм	т	0,05441	290700		15817		15817	–	17082	
						–		–		–	1265		
54	54	1107-0404-0102	Плиты покрытий. Установка НР = 118 % К=45,000;	м3 сборных конструкций	0,9	9128,19	4633,15	8215	4170	1128	4170	13376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						3241,86	684,42	2918	616	–	991		
55	55	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (прим. к Плите П1-8) К=45,000;	м3	0,9	49708		44737		44737	–	48316	Казахстан
						–		–		–	3579		
56	56	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	40,62	933,32	20,49	37911	832	23284	12952	54932	
						339,62	3,25	13795	132	–	4069		
57	57	1108-0201-0101	Кладка кирпичная опуска НР = 93 %	м3 кладки	0,1	35073,46	1687,1	3507	169	2554	772	4621	
						7845,49	450,52	785	45	–	342		
			Раздел 4 Ригеля										
			4.1 Устройство ригелей										
58	58	1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-1 на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % К=2,000;	м3	2,42	51125	6692,41	123723	16196	59158	47475	184894	
						19987,2	1570,84	48369	3801	–	13696		
59	59	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,2444	273956		66955		66955	–	72311	Казахстан
						–		–		–	5356		
60	60	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм К=2,000;	т	0,57956	260197		150800		150800	–	162864	Казахстан
						–		–		–	12064		
61	61	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм К=2,000;	т	0,07624	260197		19837		19837	–	21424	Казахстан
						–		–		–	1587		
62	62	1106-0301-0407	Установка деталей закладных весом до 4 кг (Зд-2) НР = 91 %	т	0,01574	952745,75	1500,75	14996	24	10313	4250	20786	
						296010	690,27	4659	11	–	1540		
63	63	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01574	108313		1705		1705	–	1841	
						–		–		–	136		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-2 на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % К=2,000;	м3	1,628	51125	6692,41	83232	10895	39797	31937	124383	
						19987,2	1570,84	32539	2557	–	9214		
65	65	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,17484	273956		47898		47898	–	51730	Казахстан
						–		–		–	3832		
66	66	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм К=2,000;	т	0,43132	260197		112228		112228	–	121206	Казахстан
						–		–		–	8978		
67	67	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм К=2,000;	т	0,0524	260197		13634		13634	–	14725	Казахстан
						–		–		–	1091		
68	68	1106-0301-0407	Установка деталей закладных весом до 4 кг (3д-2) НР = 91 %	т	0,00787	952745,75	1500,75	7498	12	5157	2125	10393	
						296010	690,27	2330	5	–	770		
69	69	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00787	108313		852		852	–	920	
						–		–		–	68		
70	70	1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-3 на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % К=2,000;	м3	1,628	51125	6692,41	83232	10895	39797	31937	124383	
						19987,2	1570,84	32539	2557	–	9214		
71	71	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,17484	273956		47898		47898	–	51730	Казахстан
						–		–		–	3832		
72	72	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм К=2,000;	т	0,43132	260197		112228		112228	–	121206	Казахстан
						–		–		–	8978		
73	73	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм К=2,000;	т	0,1024	260197		26644		26644	–	28776	Казахстан
						–		–		–	2132		
74	74	1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-4 на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % К=2,000;	м3	2,42	51125	6692,41	123723	16196	59158	47475	184894	
						19987,2	1570,84	48369	3801	–	13696		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	75	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,2444	273956		66955		66955	–	72311	Казахстан
						–		–		–	5356		
76	76	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм К=2,000;	т	0,57956	260197		150800		150800	–	162864	Казахстан
						–		–		–	12064		
77	77	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм К=2,000;	т	0,14776	260197		38447		38447	–	41523	Казахстан
						–		–		–	3076		
			Раздел 5 Колонны монолитные К-1										
78	78	1106-0501-0109	Устройство колонн железобетонных в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м НР = 91 % К=16,000;	м3	8	32565,05	5522,45	260520	44180	138799	80206	367984	
						9692,75	1324,57	77542	10597	–	27258		
79	79	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=16,000;	т	0,21824	273956		59788		59788	–	64571	Казахстан
						–		–		–	4783		
80	80	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм К=16,000;	т	0,53504	260197		139216		139216	–	150353	Казахстан
						–		–		–	11137		
81	81	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=16,000;	т	0,04096	267997		10977		10977	–	11855	
						–		–		–	878		
82	82	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм К=16,000;	т	0,02816	260197		7327		7327	–	7913	Казахстан
						–		–		–	586		
			Раздел 6 Перекрытие										
83	83	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	49,1	46031,43	1952,68	2260143	95877	1101114	990420	3510608	
						21652,8	513,69	1063152	25222	–	260045		
84	84	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	4,87184	260197		1267638		1267638	–	1369049	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	101411		
85	85	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	2,43407	271492		660831		660831	–	713697	Казахстан
						–		–		–	52866		
86	86	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,21314	273956		58391		58391	–	63062	Казахстан
						–		–		–	4671		
			Раздел 7 Стены										
87	88	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,02656	355018		9429		9429	–	10183	
						–		–		–	754		
88	90	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,07686	355018		27287		27287	–	29470	
						–		–		–	2183		
89	92	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,00807	355018		2865		2865	–	3094	
						–		–		–	229		
90	94	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,00949	355018		3369		3369	–	3639	
						–		–		–	270		
91	96	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,05695	355018		20218		20218	–	21835	
						–		–		–	1617		
			7.2 Сердечники металлические										
92	98	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=22,000;	т	0,39908	383355		152989		152989	–	165228	
						–		–		–	12239		
93	99	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=22,000;	т	0,033	425860		14053		14053	–	15177	
						–		–		–	1124		
94	101	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=40,000;	т	0,7256	383355		278162		278162	–	300415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							–	–		–	22253		
95	102	214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=40,000;	т	0,0124	459864		5702		5702	–	6158	
							–	–		–	456		
96	103	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=40,000;	т	0,06	425860		25552		25552	–	27596	
							–	–		–	2044		
97	105	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=20,000;	т	0,7256	383355		278162		278162	–	300415	
							–	–		–	22253		
98	106	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=20,000;	т	0,03	425860		12776		12776	–	13798	
							–	–		–	1022		
			7.3 Монолитные перемычки										
99	108	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=15,000;	т	0,1554	260197		40435		40435	–	43670	Казахстан
							–	–		–	3235		
100	109	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=15,000;	т	0,03	273956		8219		8219	–	8877	Казахстан
							–	–		–	658		
101	111	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,00912	260197		2373		2373	–	2563	Казахстан
							–	–		–	190		
102	112	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00175	273956		479		479	–	517	Казахстан
							–	–		–	38		
			7.4 Монолитные сердечники										
103	114	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=31,000;	т	0,31372	260197		81629		81629	–	88159	Казахстан
							–	–		–	6530		
104	115	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=31,000;	т	0,06944	273956		19024		19024	–	20546	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	1522		
105	116	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=31,000;	т	0,04278	273956		11720		11720	–	12658	Казахстан
						–		–		–	938		
106	118	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=8,000;	т	0,08096	260197		21066		21066	–	22751	Казахстан
						–		–		–	1685		
107	119	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=8,000;	т	0,01792	273956		4909		4909	–	5302	Казахстан
						–		–		–	393		
108	120	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=8,000;	т	0,02208	273956		6049		6049	–	6533	Казахстан
						–		–		–	484		
			7.5 Кладка стен										
109	124	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм (Сг-2)	т	0,18318	290700		53250		53250	–	57510	
						–		–		–	4260		
110	125	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм (Сг-3)	т	0,16886	290700		49088		49088	–	53015	
						–		–		–	3927		
			Раздел 8 Кровля										
			8.1 Устройство кровли										
111	131	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (Кобылка 120х50)	м3	0,527	69870		36821		36821	–	39767	
						–		–		–	2946		
112	132	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 (брусок 50х50)	м3	0,33	67696		22340		22340	–	24127	
						–		–		–	1787		
113	133	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 (рейка 20х50)	м3	0,25	67696		16924		16924	–	18278	
						–		–		–	1354		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	134	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм (прим. к металлосайдингу) (раздел АР, лист 8)	м2	51,56	2098 –		108173 –		108173 –	– 8654	116827	Казахстан
115	136	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,55	51175 –		28146 –		28146 –	– 2252	30398	
116	137	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,027	34153 –		922 –		922 –	– 74	996	
117	139	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	267,71	91 –		24362 –		24362 –	– 1949	26311	
118	141	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,25	2103 –		13144 –		13144 –	– 1052	14196	Казахстан
119	142	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	43	1741 –		74863 –		74863 –	– 5989	80852	Казахстан
120	143	215-202-0701	шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 (обрешетка 50х50)	м3	1,85	67696 –		125238 –		125238 –	– 10019	135257	
121	144	215-202-	шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50	м3	0,212	67696 –		14352 –		14352 –	– 1148	15500	
122	147	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 (230,5х0,15) К=1,030;	м3	35,61225	28105 –		1000882 –		1000882 –	– 80071	1080953	Казахстан
123	152	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55,5	816 –		45288 –		45288 –	– 3623	48911	Казахстан
124	159	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,81047	108313		87784		87784	–	94807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	7023		
			8.2 Устройство слухового окна										
125	162	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	6,2	1741		10794		10794	–	11658	Казахстан
						–		–		–	864		
126	166	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=2,000;	т	0,00712	108313		771		771	–	833	
						–		–		–	62		
127	167	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 К=15,000;	м3	0,285	67696		19293		19293	–	20836	
						–		–		–	1543		
128	168	215-204-0201	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 К=15,000;	м3	0,627	68867		43180		43180	–	46634	
						–		–		–	3454		
129	170	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм К=2,000;	м2	1	1171		1171		1171	–	1265	
						–		–		–	94		
130	171	261-107-0997	Петля накладная К=2,000;	шт.	4	295		1180		1180	–	1274	
						–		–		–	94		
131	172	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ К=2,000;	шт.	2	522		1044		1044	–	1128	
						–		–		–	84		
			Раздел 9 Входная группа Кр-1 (1шт)										
			9.2 Пандус										
132	182	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм	т	0,0484	290700		14070		14070	–	15196	
						–		–		–	1126		
			9.3 Фундамент входной группы Кр-1										
133	185	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,04418	271492		11995		11995	–	12955	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	960		
134	186	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм	т	0,02652	290700		7709		7709	–	8326	
						–		–		–	617		
			9.4 Металлический каркас										
135	189	241-102-0168	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 100х3,0 мм К=2,000;	м	8,4	1899		15952		15952	–	17228	Казахстан
						–		–		–	1276		
136	190	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=2,000;	т	0,00628	293641		1844		1844	–	1992	Казахстан
						–		–		–	148		
137	191	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=2,000;	т	0,00064	271492		174		174	–	188	Казахстан
						–		–		–	14		
138	193	241-102-0168	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 100х3,0 мм К=2,000;	м	7,8	1899		14812		14812	–	15997	Казахстан
						–		–		–	1185		
139	194	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=2,000;	т	0,00628	293641		1844		1844	–	1992	Казахстан
						–		–		–	148		
140	195	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=2,000;	т	0,00064	271492		174		174	–	188	Казахстан
						–		–		–	14		
141	197	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=2,000;	т	0,0392	319900		12540		12540	–	13543	Казахстан
						–		–		–	1003		
142	199	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=3,000;	т	0,16179	319900		51757		51757	–	55898	Казахстан
						–		–		–	4141		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	201	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,1062	320168	–	34002	–	34002	– 2720	36722	Казахстан
144	206	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм К=1,106;	м2	12,36508	2542	–	31432	–	31432	– 2515	33947	Казахстан
			Раздел 10 Входная группа Кр-2 (1шт)										
			10.2 Фундамент входной группы Кр-2										
145	216	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм	т	0,00903	290700	–	2625	–	2625	– 210	2835	
			10.3 Металлический каркас										
146	219	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 150х3,0 мм (прим.) К=2,000;	м	6,4	3945	–	25248	–	25248	– 2020	27268	
147	220	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=2,000;	т	0,00064	271492	–	174	–	174	– 14	188	Казахстан
148	221	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=2,000;	т	0,00078	293641	–	229	–	229	– 18	247	Казахстан
149	223	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,00946	319900	–	3026	–	3026	– 242	3268	Казахстан
150	225	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=3,000;	т	0,02013	319900	–	6440	–	6440	– 515	6955	Казахстан
151	227	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0204	320168		6531		6531	–	7053	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	522		
152	233	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм К=1,106;	м2	3,90418	2542		9924		9924	–	10718	Казахстан
						–		–		–	794		
			Раздел 11 Входная группа Кр-3 (2шт)										
			11.2 Фундамент вхолдной группы Кр-3										
153	243	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=2,000;	т	0,0386	271492		10480		10480	–	11318	Казахстан
						–		–		–	838		
154	244	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм К=2,000;	т	0,02418	290700		7029		7029	–	7591	
						–		–		–	562		
			11.3 Металлический каркас										
155	247	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 150х3,0 мм (прим.) К=2,000;	м	6,9	3945		27221		27221	–	29399	
						–		–		–	2178		
156	248	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=2,000;	т	0,00078	293641		229		229	–	247	Казахстан
						–		–		–	18		
157	249	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=2,000;	т	0,00064	271492		174		174	–	188	Казахстан
						–		–		–	14		
158	251	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 150х3,0 мм (прим.) К=2,000;	м	6,2	3945		24459		24459	–	26416	
						–		–		–	1957		
159	252	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=2,000;	т	0,00078	293641		229		229	–	247	Казахстан
						–		–		–	18		
160	253	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=2,000;	т	0,00064	271492		174		174	–	188	Казахстан
						–		–		–	14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	255	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=2,000;	т	0,02326	319900 –		7441 –		7441 –	– 595	8036	Казахстан
162	257	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=2,000;	т	0,04026	319900 –		12879 –		12879 –	– 1030	13909	Казахстан
163	259	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм К=2,000;	т	0,051	320168 –		16329 –		16329 –	– 1306	17635	Казахстан
164	264	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм К=2,000;	м2	9,7328	2542 –		24741 –		24741 –	– 1979	26720	Казахстан

Итого	**16 738 803**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 002 627
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	898 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	232 144
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 169 176
- перевозка грузов, тенге	432 457
- накладные расходы, тенге	1 996 126
в т.ч. зарплата, тенге	179 652
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 239 912
Всего	**16 738 803**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	251 082
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	229 363
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**344 385**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**17 563 633**
НДС (12 %)	2 107 636
Итого	**19 671 269**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Скидка (5 %)	983 563
Итого со скидкой	**18 687 706**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Сапаргалиев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Здание медицинского пункта
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 4
за мая месяц 2022 года
на Архитектурные решения, АР

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Наружная отделка										
			1.1 Стены										
1	2	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 (175,92x0,1) К=1,030;	м3	18,11976	28105		509256		509256	–	549996	Казахстан
						–		–		–	40740		
2	3	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм x 200 мм	шт.	2112	28		59136		59136	–	63867	
						–		–		–	4731		
			1.2 Наружные откосы										
3	7	217-202-0201	Стеклосетка размер ячейки 25 мм x 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	13,29	481		6392		6392	–	6903	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	511		
			1.3 Цоколь										
4	12	213-306-0102	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая	м2	28,95	2723,75		78853		78853	–	85161	Казахстан
						–		–		–	6308		
			1.4 Входные крыльца										
5	15	231-301-0201	Плитка бетонная СТ РК 958-93 под покраску толщиной 20 мм К=1,020;	м2	32,4054	2418		78356		78356	–	84624	
						–		–		–	6268		
			1.5 Облицовка козырьков и фронтона входных групп										
6	17	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм (прим. к металлосайдингу)	м2	32,19	2098		67535		67535	–	72938	Казахстан
						–		–		–	5403		
			1.7 Водосточная система										
7	20	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	837		1674		1674	–	1808	Казахстан
						–		–		–	134		
8	22	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	31,6	2135		67466		67466	–	72863	Казахстан
						–		–		–	5397		
9	23	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	202	1047		211494		211494	–	228414	Казахстан
						–		–		–	16920		
10	24	224-106-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2256		27072		27072	–	29238	
						–		–		–	2166		
			Раздел 2 Проемы										
			2.1 Оконные проемы										
11	28	223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка Кстм=1,014;	м2	23,1	25372,31		586100		586100	–	632988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	46888		
12	30	223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	0,8	30683		24546		24546	–	26510	
						–		–		–	1964		
13	32	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	16,6	1282		21281		21281	–	22983	Казахстан
						–		–		–	1702		
		2.2 Витражи											
14	38	223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	10,62	77511		823167		823167	–	889020	
						–		–		–	65853		
15	39	223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкции витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	5,28	77490		409147		409147	–	441879	
						–		–		–	32732		
16	41	223-102-0601	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	7,15	18887		135042		135042	–	145845	
						–		–		–	10803		
17	42	223-203-0102	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	1,85	35180		65083		65083	–	70290	Казахстан
						–		–		–	5207		
18	43	217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм К=-2,000;	м2	-49,68	1859		-92355		-92355	–	-99743	
						–		–		–	-7388		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	44	217-401-0401	Стекло многослоиное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 4 мм (многослойное стекло (два или более органических или силикатных стекла, склеенные между собой специальной полимерной плёнкой или фотоотверждаемой композицией, способной при ударе удерживать осколки) кстм=1,014;	м2	7,56	8736,62		66049		66049	–	71333	
						–		–		–	5284		
20	45	217-401-0401	Стекло многослоиное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 4 мм многослойное стекло (два или более органических или силикатных стекла, склеенные между собой специальной полимерной плёнкой или фотоотверждаемой композицией, способной при ударе удерживать осколки)	м2	17,28	8616		148884		148884	–	160795	
						–		–		–	11911		
21	46	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ (прим. противоударная на дверь)	м2	0,99	104		103		103	–	111	
						–		–		–	8		
			2.3 Дверные проемы										
22	51	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный (Д1 2100х1200)	м2	5,04	53571		269998		269998	–	291598	
						–		–		–	21600		
23	52	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный (Д1* 2100х1200)	м2	2,12	36431		77234		77234	–	83413	
						–		–		–	6179		
24	54	261-301-0261	Решетки для приямков стальные (прим. к решетке для стальной двери)	т	0,01386	126599		1755		1755	–	1895	
						–		–		–	140		
25	58	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный (Д4* 2100х700)	м2	1,89	45546		86082		86082	–	92969	
						–		–		–	6887		
26	60	223-201-0104	Блок дверной внутреннии с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П (Д2 2100х1200)	м2	10,08	5519		55632		55632	–	60083	
						–		–		–	4451		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	61	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П (Д3 2100х1000)	м2	4,2	5812	–	24410	–	24410	–	26363	
						–		–		–	1953		
28	62	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П (Д4 2100х900)	м2	11,34	5812	–	65908	–	65908	–	71181	
						–		–		–	5273		
29	63	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П (Д5 2100х700)	м2	5,88	7622	–	44817	–	44817	–	48402	
						–		–		–	3585		
30	64	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	16	3663	–	58608	–	58608	–	63297	
						–		–		–	4689		
31	65	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	16	2347	–	37552	–	37552	–	40556	
						–		–		–	3004		
			Раздел 3 Гардеробная стойка										
32	70	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,084	68365	–	5743	–	5743	–	6202	
						–		–		–	459		
33	73	215-304-0111	ЛДСП толщиной 16 мм (прим.)	м2	2,77	2043	–	5659	–	5659	–	6112	
						–		–		–	453		
34	74	215-304-0112	ЛДСП толщиной 25 мм (прим.)	м2	1,08	2741	–	2960	–	2960	–	3197	
						–		–		–	237		
35	75	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520	–	2080	–	2080	–	2246	
						–		–		–	166		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4 Внутренняя отделка										
			4.1 Потолок										
36	80	232-401-0202	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	66,02	9389		619862		619862	–	669451	
						–		–		–	49589		
			4.5 Вент.короба										
37	92	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм К=1,050;	м2	12,936	516		6675		6675	–	7209	Казахстан
						–		–		–	534		
			Раздел 5 Полы										
			5.6 Плинтуса										
38	118	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм (55,08х0,1) К=1,010;	м2	5,56308	1797		9997		9997	–	10797	
						–		–		–	800		
			Раздел 6 Ограждение входных групп										
			6.1 ОГ-1 (1шт)										
39	122	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	2,08	12734		26487		26487	–	28606	
						–		–		–	2119		
			6.2 ОГ-2 (1шт)										
40	124	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	0,8	12734		10187		10187	–	11002	
						–		–		–	815		
			6.3 ОГ-3 (2шт)										
41	126	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм К=2,000;	м	2,28	12734		29034		29034	–	31357	
						–		–		–	2323		
			6.4 ОГ-4 (2шт)										
42	128	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм К=2,000;	м	6,04	12734		76913		76913	–	83066	
						–		–		–	6153		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6.5 ОГ-5 (2шт)										
43	130	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм К=2,000;	м	3	12734		38202		38202	–	41258	
						–		–		–	3056		
			6.6 ОГ-6 (1шт)										
44	132	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	2,3	12734		29288		29288	–	31631	
						–		–		–	2343		
			6.7 ОГ-7 (1шт)										
45	134	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	0,2	12734		2547		2547	–	2751	
						–		–		–	204		
			6.8 ОГ-8 (2шт)										
46	136	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм К=2,000;	м	9,02	12734		114861		114861	–	124050	
						–		–		–	9189		
			6.9 ОГ-9 (1шт)										
47	138	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	0,27	12734		3438		3438	–	3713	
						–		–		–	275		
			6.10 ОГ-10 (3шт)										
48	140	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм К=3,000;	м	3,45	12734		43932		43932	–	47447	
						–		–		–	3515		
			6.11 ОГ-11 (3шт)										
49	142	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм К=3,000;	м	3	12734		38202		38202	–	41258	
						–		–		–	3056		
			6.12 ОГ-12 (1шт)										
50	144	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	1,15	12734		14644		14644	–	15816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	1172		
			Раздел 7 Оборудование для адаптации										
51	145	290-000-0083(пл)	Тактильные светонакопительные пиктограммы (пути эвакуации, сан.узел для инвалидов, выход из помещения) 200*200	шт	4	5000		20000		20000	–	21600	
						–		–		–	1600		
52	146	290-000-0084(пл)	Мнемосхема сан.узла 150*200	шт	1	40071		40071		40071	–	43277	
						–		–		–	3206		
53	147	290-000-0085(пл)	Тактильная пиктограмма режима работы	шт	1	20946		20946		20946	–	22622	
						–		–		–	1676		
54	148	290-000-0086(пл)	Контрастная светонакопительная лента для первого и последнего подъема ступеней (указывающая лестницу)	п.м.	5,4	1655		8937		8937	–	9652	
						–		–		–	715		
55	149	290-000-0082(пл)	Беспроводная система вызова помощи	шт	1	11256		11256		11256	–	12156	
						–		–		–	900		
56	150	290-000-0087(пл)	Световые маяки для здания и двери сан.узла для МГН	шт	4	7513		30052		30052	–	32456	
						–		–		–	2404		
57	151	290-000-0088(пл)	Тактильная наклейка "Осторожно! препятствие" д=150мм (центр окружности на 1,3м от уровня пола) на прозрачные двери с каждой стороны для людей со слабым зрением	шт	8	342		2736		2736	–	2955	
						–		–		–	219		
58	152	290-000-0089(пл)	Тактильные наклейки на ручки дверей выходов наружу, тамбуров и сан.узлов для МГН (с внутр.стороны)	шт	5	455		2275		2275	–	2457	
						–		–		–	182		
59	154	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида К=1,020;	м2	12,75	10629		135520		135520	–	146362	Казахстан
						–		–		–	10842		
			7.1 Сан. узел для ММГН										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	156	290-000-0078(пл)	Стационарный поручень для унитаза Труба нерж. д= 40 мм, L=900 мм	шт	2	27321	–	54642	–	54642	– 4371	59013	
61	157	290-000-0079(пл)	Поручень пояс опаясывающий умывальник Труба нерж. д=40 мм, L= 3000 мм	шт	1	30679	–	30679	–	30679	– 2454	33133	
62	158	290-000-0080(пл)	Крючок для костылей, тростей	шт	1	5410	–	5410	–	5410	– 433	5843	
63	159	290-000-0081	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	3100	–	3100	–	3100	– 248	3348	
64	160	290-000-0082(пл)	Беспроводная система вызова помощи	шт	1	11256	–	11256	–	11256	– 900	12156	
			Раздел 8 Стремянка Ст-1, Люк Л-1										
65	162	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,04122	616476	–	25411	–	25411	– 2033	27444	Казахстан
			8.2 Люк Л-1										
66	166	214-104-0101	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,01074	340176	–	3653	–	3653	– 292	3945	Казахстан
67	167	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00008	297016	–	24	–	24	– 2	26	Казахстан
68	170	215-202-0803	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,0155	34153	–	529	–	529	– 42	571	
69	172	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520	–	1040	–	1040	– 83	1123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	173	261-107-0742	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,055	23655		1301		1301	–	1405	
						–		–		–	104		
			Раздел 9 Вентшахты										
			9.1 Вентшахта ВШ-1 (1шт)										
71	175	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,02368	524780		12427		12427	–	13421	Казахстан
						–		–		–	994		
72	176	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03848	498297		19174		19174	–	20708	Казахстан
						–		–		–	1534		
73	177	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=1,030;	м3	0,20188	23746		4794		4794	–	5178	Казахстан
						–		–		–	384		
74	178	224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1,96	616		1207		1207	–	1304	Казахстан
						–		–		–	97		
75	180	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,28	879		246		246	–	266	
						–		–		–	20		
76	181	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0069	293641		2026		2026	–	2188	Казахстан
						–		–		–	162		
77	182	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0128	302517		3872		3872	–	4182	Казахстан
						–		–		–	310		
			9.2 Вентшахта ВШ-2 (1шт)										
78	187	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,04554	524780		23898		23898	–	25810	Казахстан
						–		–		–	1912		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	188	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,05388	498297	–	26848	–	26848	2148	28996	Казахстан
80	189	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=1,030;	м3	0,50573	23746	–	12009	–	12009	961	12970	Казахстан
81	190	224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	4,91	616	–	3025	–	3025	242	3267	Казахстан
82	192	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,1	879	–	88	–	88	7	95	
83	193	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0069	293641	–	2026	–	2026	162	2188	Казахстан
84	194	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00771	302517	–	2332	–	2332	187	2519	Казахстан
			9.3 Вентшахта ВШ-3 (1шт)										
85	200	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01372	524780	–	7200	–	7200	576	7776	Казахстан
86	201	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01411	498297	–	7031	–	7031	562	7593	Казахстан
87	202	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=1,030;	м3	0,11433	23746	–	2715	–	2715	217	2932	Казахстан
88	203	224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1,11	616		684		684		739	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	55		
89	205	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,08	879		70		70	–	76	
						–		–		–	6		
90	206	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0069	293641		2026		2026	–	2188	Казахстан
						–		–		–	162		
91	207	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00725	302517		2193		2193	–	2368	Казахстан
						–		–		–	175		
			9.4 Вентшахта ВШ-3* (1шт)										
92	212	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,04162	524780		21841		21841	–	23588	Казахстан
						–		–		–	1747		
93	213	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04344	498297		21646		21646	–	23378	Казахстан
						–		–		–	1732		
94	214	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=1,030;	м3	0,43775	23746		10395		10395	–	11227	Казахстан
						–		–		–	832		
95	215	224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	4,25	616		2618		2618	–	2827	Казахстан
						–		–		–	209		
96	217	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,08	879		70		70	–	76	
						–		–		–	6		
97	218	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0069	293641		2026		2026	–	2188	Казахстан
						–		–		–	162		
98	219	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00725	302517		2193		2193	–	2368	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	175		
			9.5 Вентшахта ВШ-4 (1шт)										
99	225	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01764	524780		9257		9257	–	9998	Казахстан
						–		–		–	741		
100	226	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,02376	498297		11840		11840	–	12787	Казахстан
						–		–		–	947		
101	227	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=1,030;	м3	0,14832	23746		3522		3522	–	3804	Казахстан
						–		–		–	282		
102	228	224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1,44	616		887		887	–	958	Казахстан
						–		–		–	71		
103	230	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,16	879		141		141	–	152	
						–		–		–	11		
104	231	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0069	293641		2026		2026	–	2188	Казахстан
						–		–		–	162		
105	232	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00669	302517		2024		2024	–	2186	Казахстан
						–		–		–	162		
			9.6 Вентшахта ВШ-5 (1шт)										
106	237	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,03468	524780		18199		18199	–	19655	Казахстан
						–		–		–	1456		
107	238	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04726	498297		23550		23550	–	25434	Казахстан
						–		–		–	1884		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	239	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=1,030;	м3	0,38728	23746		9196		9196	–	9932	Казахстан
						–		–		–	736		
109	240	224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	3,76	616		2316		2316	–	2501	Казахстан
						–		–		–	185		
110	242	214-402-	без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х	м2	0,12	879		105		105	–	113	
						–		–		–	8		
111	243	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0069	293641		2026		2026	–	2188	Казахстан
						–		–		–	162		
112	244	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00838	302517		2535		2535	–	2738	Казахстан
						–		–		–	203		
			9.7 Вентшахта ВШ-6 (3шт)										
113	250	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков К=3,000;	т	0,03846	524780		20183		20183	–	21798	Казахстан
						–		–		–	1615		
114	251	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=3,000;	т	0,03555	498297		17714		17714	–	19131	Казахстан
						–		–		–	1417		
115	252	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=1,030;	м3	3,1827	23746		75576		75576	–	81622	Казахстан
						–		–		–	6046		
116	253	224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012 К=3,000;	м2	3,09	616		1903		1903	–	2055	Казахстан
						–		–		–	152		
117	255	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм К=3,000;	м2	0,18	879		158		158	–	171	
						–		–		–	13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	256	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=3,000;	т	0,0207	293641		6078		6078	–	6564	Казахстан
						–		–		–	486		
119	257	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм К=3,000;	т	0,02007	302517		6072		6072	–	6558	Казахстан
						–		–		–	486		
			9.8 Вентшахта ВШ-7 (2шт)										
120	262	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков К=2,000;	т	0,03318	524780		17412		17412	–	18805	Казахстан
						–		–		–	1393		
121	263	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=2,000;	т	0,03578	498297		17829		17829	–	19255	Казахстан
						–		–		–	1426		
122	264	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=1,030;	м3	0,2781	23746		6604		6604	–	7132	Казахстан
						–		–		–	528		
123	265	224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012 К=3,000;	м2	4,05	616		2495		2495	–	2695	Казахстан
						–		–		–	200		
124	267	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм К=2,000;	м2	0,28	879		246		246	–	266	
						–		–		–	20		
125	268	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=2,000;	т	0,0138	293641		4052		4052	–	4376	Казахстан
						–		–		–	324		
126	269	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм К=2,000;	т	0,0139	302517		4205		4205	–	4541	Казахстан
						–		–		–	336		
			9.9 Закладные детали										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	274	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=10,000;	т	0,0032	108313	–	347	–	347	–	375	28

Итого	**6 448 687**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 971 004
- сметная прибыль (8 %), тенге	477 683
Всего	**6 448 687**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	96 730
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	88 363
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**132 676**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**6 766 456**
НДС (12 %)	811 975
Итого	**7 578 431**
Скидка (5 %)	378 922
Итого со скидкой	**7 199 509**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Сапаргалиев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)