Заказчик: ТОО "CITY OTAU"

Форма 2в

Генподрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями в мкр.Нурсат, уч. №29/2, г. Шымкент(без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Корпус №4

АКТ

приемки выполненных работ за март 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	32115,2723		170,13	163,66	5463771,27	5255985,45	–	793581,22	6757940,69
		НР - 72%; СП - 8%				6,47	27,85	207785,81	894410,33		500588,20	
2	Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	400,419425		892,58	337,63	357406,37	135193,61	720,76	188506,25	589585,63
		НР - 72%; СП - 8%				553,15	100,70	221492,00	40322,24		43673,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	171,608325		2237,93	–	384047,08	–	–	276513,89	713405,85
		НР - 72%; СП - 8%				2237,93	–	384047,08	–		52844,88	
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/В ОТВАЛ**	м3 грунта	39224,76		34,11	34,11	1337956,56	1337956,56	–	411483,42	1889395,18
		НР - 72%; СП - 8%				–	14,57	–	571504,75		139955,20	

5	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	39224,76	107,99	107,99	4235881,83	4235881,83	–	1302513,07	5981466,49
		НР - 72%; СП - 8%			–	46,12	–	1809045,93		443071,59	
6	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки/из привозного грунта.	м3 грунтовой подушки	6839,7	513,69	511,88	3513485,49	3501105,64	683,96	808912,17	4668189,47
		НР - 72%; СП - 8%			1,71	162,55	11695,89	1111793,24		345791,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3/привозной грунт.	м3 грунта	6839,7	185,97	180,75	1271979,00	1236275,77	–	173936,31	1561588,54
		НР - 72%; СП - 8%			5,22	30,10	35703,23	205874,97		115673,23	
8	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	179542,125	41,00	–	7361227,12	–		–	7950125,29
		СП - 8%			–	–	–	–		588898,17	
9	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки/из ГПС.	м3 грунтовой подушки	16017	513,69	511,88	8227772,73	8198782,00	1601,70	1894285,74	10931823,15
		НР - 72%; СП - 8%			1,71	162,55	27389,07	2603563,35		809764,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	16017	1975,00	–	31633575,00	–	31633575,00	–	34164261,00
		СП - 8%			–	–	–	–		2530686,00	
11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9990	19,03	19,03	190109,70	190109,70	–	58477,46	268474,14
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,13	–	81218,70		19886,97	
12	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	9990	75,74	75,74	756642,60	756642,60	–	232615,15	1068398,37
		НР - 72%; СП - 8%			–	32,34	–	323076,60		79140,62	
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9990	174,62	79,80	1744453,80	797202,00	–	964842,19	2926039,67
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	947251,80	392806,80		216743,68	
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	9990	93,18	79,97	930868,20	798900,30	24975,00	208519,27	1230538,47
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	106992,90	182617,20		91151,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-010205-0801 1101-0205-0801 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами/под полы	м3 грунта	185,65	1049,60	96,56	194858,24	17926,36	–	132791,14	353861,33

		НР - 72%; СП - 8%			953,04	40,40	176931,88	7500,26		26211,95	
16	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3/лишний грунт.**	**м3 грунта**	**29011,98**	**185,97**	**180,75**	**5395357,92**	**5243915,39**	**–**	**737786,26**	**6623795,71**
		НР - 72%; СП - 8%			**5,22**	**30,10**	**151442,54**	**873260,60**		**490651,53**	
17	С3412-102-0113 412-102-0113 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**550018,788**	**43,00**	**–**	**23650807,86**	**–**		**–**	**25542872,49**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1892064,63**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**96650200,78**	**31705877,17**	**31661556,42**	**8184763,56**	**113221761,48**
							2270732,20	**9096995,00**	**–**	**8386797,15**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**96650200,78**				
		Материалы	Тенге				**27981,42**				
		Всего заработная плата	Тенге					**11367727,17**			
		Местные материалы	Тенге				**31633575,00**				
		Транспортные расходы	Тенге				**31012034,99**				
		Накладные расходы	Тенге				**8184763,54**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8386797,15**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**113221761,47**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6844,81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11367727,17**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**113221761,47**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6844,81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11367727,17**			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-1(2шт.)									
18	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные. Устройство**	**м3**	**25,36**	**43190,69**	**4167,16**	**1095315,90**	**105679,18**	**633125,84**	**345653,75**	**1556247,23**
		НР - 91%; СП - 8%			**14058,00**	**919,89**	**356510,88**	**23328,41**		**115277,57**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,9582**	**22294,23**	**1433,85**	**88245,02**	**5675,47**	**1139,96**	**75641,85**	**176997,82**
		НР - 91%; СП - 8%			**20572,38**	**427,80**	**81429,59**	**1693,32**		**13110,95**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,3382**	**277977,00**	**–**	**371988,82**	**–**	**371988,82**	**–**	**401747,93**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**29759,11**	
21	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**2,62**	**264048,00**	**–**	**691805,76**	**–**	**691805,76**	**–**	**747150,22**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**55344,46**	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-2(2шт.)									

22	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	25,36	43190,69	4167,16	1095315,90	105679,18	633125,84	345653,75	1556247,23
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	356510,88	23328,41		115277,57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,1192	22294,23	1433,85	47245,93	3038,61	610,33	40498,26	94763,72
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	43596,99	906,59		7019,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,4656	18212,80	987,70	44905,48	2435,28	710,09	38769,59	90369,07
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	41760,11	843,83		6694,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3382	277977,00	–	371988,82	–	371988,82	–	401747,93
		СП - 8%			–	–	–	–		29759,11	
26	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,2466	264048,00	–	857258,24	–	857258,24	–	925838,90
		СП - 8%			–	–	–	–		68580,66	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-3(2шт.)									
27	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	14,8	43190,69	4167,16	639222,21	61673,97	369489,84	201722,22	908219,99
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	208058,40	13614,37		67275,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,7078	22294,23	1433,85	60368,32	3882,58	779,85	51746,50	121084,01
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	55705,89	1158,40		8969,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9216	277977,00	–	256183,60	–	256183,60	–	276678,29
		СП - 8%			–	–	–	–		20494,69	
30	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,7874	264048,00	–	471959,40	–	471959,40	–	509716,15
		СП - 8%			–	–	–	–		37756,75	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-4(3шт.)									

31	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	22,2	43190,69	4167,16	958833,32	92510,95	554234,77	302583,33	1362330,00
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	312087,60	20421,56		100913,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,5975	22294,23	1433,85	102497,72	6592,12	1324,08	87858,98	205585,23
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	94581,52	1966,81		15228,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3824	277977,00	–	384275,40	–	384275,40	–	415017,43
		СП - 8%			–	–	–	–		30742,03	
34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,2151	264048,00	–	848940,72	–	848940,72	–	916855,98
		СП - 8%			–	–	–	–		67915,26	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-5(2шт.)									
35	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	14,8	43190,69	4167,16	639222,21	61673,97	369489,84	201722,22	908219,99
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	208058,40	13614,37		67275,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,709	22294,23	1433,85	60395,07	3884,30	780,19	51769,43	121137,66
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	55730,58	1158,91		8973,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,512	18212,80	987,70	9324,95	505,71	147,44	8050,79	18765,80
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	8671,80	175,23		1390,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9216	277977,00	–	256183,60	–	256183,60	–	276678,29
		СП - 8%			–	–	–	–		20494,69	
39	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,518	264048,00	–	400824,86	–	400824,86	–	432890,85
		СП - 8%			–	–	–	–		32065,99	
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФП-1									

40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	62,62	19690,36	1152,67	1233010,34	72180,20	1072150,83	96174,51	1435519,64
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	88679,31	17006,97		106334,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	369,65	23751,43	1776,95	8779716,10	656849,57	7293128,00	902198,73	10456468,02
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	829738,57	161688,61		774553,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	20,50706	22512,10	1056,58	461656,99	21667,35	5906,04	401801,93	932535,64
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	434083,60	7456,98		69076,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	11,37764	264048,00	–	3004243,09	–	3004243,09	–	3244582,54
		СП - 8%			–	–	–	–		240339,45	
44	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/фиксатор.	т	2,27052	275482,00	–	625487,39	–	625487,39	–	675526,38
		СП - 8%			–	–	–	–		50038,99	
		АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКА									
45	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	65,44199	16950,26	1525,70	1109258,75	99844,85	2052,26	956706,27	2231242,22
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	1007361,64	43963,93		165277,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30949	277977,00	–	86031,10	–	86031,10	–	92913,59
		СП - 8%			–	–	–	–		6882,49	
47	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	65,1325	264048,00	–	17198106,36	–	17198106,36	–	18573954,87
		СП - 8%			–	–	–	–		1375848,51	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
48	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	965,88	906,58	20,17	875647,49	19481,80	554135,01	283583,33	1251969,29
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	302030,68	2897,64		92738,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**43125458,86**	**1323255,09**	**37317607,33**	**4392135,46**	**51319001,87**
							4484596,44	**335224,34**	**–**	**3801407,55**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**43125458,86**				
	Материалы		Тенге				**11492330,18**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4819820,78**			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25825277,16					
		Накладные расходы	Тенге				4392135,44					
		Сметная прибыль	Тенге				3801407,57					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51319001,87					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3675,28
		Сметная заработная плата	Тенге					4819820,78				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				51319001,87					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3675,28
		Сметная заработная плата	Тенге					4819820,78				
				РАЗДЕЛ 3.КАРКАС ЗДАНИЯ								
		КОЛОННЫ К-1-4шт.,К-2-2шт.,К-3-2шт.,К-4-2шт.,К-5-2шт.,К-6-4шт.,К-7-4шт.,К-8-1шт.,К-9-1шт.,К-10-1шт.,К-11-1шт.,К-12-4шт.								
49	**Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**250,194**	**69598,19**	**29354,48**	**17413049,55**	**7344314,77**	**5786386,75**	**5487642,11**	**24732746,99**
		НР - 91%; СП - 8%			17116,11	6986,69	4282348,00	1748027,92		1832055,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**21,76718**	**22294,23**	**1433,85**	**485282,52**	**31210,87**	**6268,95**	**415974,38**	**973357,45**
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	447802,70	9312,00		72100,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	**Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**22,7838**	**18212,80**	**987,70**	**414956,79**	**22503,56**	**6561,73**	**358257,01**	**835070,91**
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	385891,50	7797,53		61857,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**7,9128**	**277977,00**	**–**	**2199576,41**	**–**	**2199576,41**	**–**	**2375542,52**
		СП - 8%			–	–	–	–		175966,11	
53	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**36,63618**	**264048,00**	**–**	**9673710,06**	**–**	**9673710,06**	**–**	**10447606,86**
		СП - 8%			–	–	–	–		773896,80	
54	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,10927**	**773398,52**	**8146,04**	**84509,26**	**890,12**	**76088,49**	**9085,11**	**101081,92**
		НР - 118%; СП - 8%			68917,80	1542,94	7530,65	168,60		7487,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**30271084,59**	**7398919,32**	**17748592,39**	**6270958,61**	**39465406,65**
							5123572,88	1765306,05	–	2923363,45	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30271084,59				
	Материалы		Тенге				5875305,92				
	Всего заработная плата		Тенге					6888878,93			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11873286,47				

		Накладные расходы	Тенге				6270958,61					
		Сметная прибыль	Тенге				2923363,44					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39465406,64					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4891,93
		Сметная заработная плата	Тенге					6888878,93				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				39465406,64					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4891,93
		Сметная заработная плата	Тенге					6888878,93				
		РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б СТЕНЫ МС-1										
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА МС-1										
55	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**67,52**	**37588,79**	**3917,88**	**2537995,10**	**264535,26**	**1643533,35**	**625203,61**	**3416254,60**
		НР - 91%; СП - 8%			**9329,48**	**845,83**	**629926,49**	**57110,44**		**253055,90**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,21042**	**22294,23**	**1433,85**	**49279,61**	**3169,41**	**636,60**	**42241,49**	**98842,79**
		НР - 91%; СП - 8%			**20572,38**	**427,80**	**45473,60**	**945,62**		**7321,69**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	**Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**16,59398**	**18212,80**	**987,70**	**302222,84**	**16389,87**	**4779,07**	**260927,05**	**608201,88**
		НР - 91%; СП - 8%			**16937,10**	**342,24**	**281053,90**	**5679,12**		**45051,99**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,23664**	**277977,00**	**–**	**65780,48**	**–**	**65780,48**	**–**	**71042,92**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**5262,44**	
59	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**18,56776**	**264048,00**	**–**	**4902779,89**	**–**	**4902779,89**	**–**	**5295002,28**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**392222,39**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**7858057,92**	**284094,54**	**6617509,39**	**928372,15**	**9489344,47**
							956453,99	**63735,18**	**–**	**702914,41**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7858057,92**				
	Материалы		Тенге				**1648949,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1020189,17**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4968560,37**				
		Накладные расходы	Тенге				**928372,15**				
		Сметная прибыль	Тенге				**702914,41**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9489344,48**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**761,59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1020189,17**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**9489344,48**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**761,59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1020189,17**			

РАЗДЕЛ 5.ДИАФРАГМЫ ДЖ1-ДЖ6											
60	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**847,43**	**37588,79**	**3917,88**	**31853868,31**	**3320129,00**	**20627658,02**	**7846805,29**	**42876727,49**
		НР - 91%; СП - 8%			**9329,48**	**845,83**	**7906081,24**	**716781,72**		**3176053,89**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**215,216027**	**22294,23**	**1433,85**	**4798075,60**	**308587,50**	**61982,21**	**4112813,52**	**9623760,25**
		НР - 91%; СП - 8%			**20572,38**	**427,80**	**4427505,89**	**92069,42**		**712871,13**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	**Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**69,012788**	**18212,80**	**987,70**	**1256916,11**	**68163,93**	**19875,69**	**1085170,84**	**2529453,91**
		НР - 91%; СП - 8%			**16937,10**	**342,24**	**1168876,49**	**23618,94**		**187366,96**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**5,0977**	**277977,00**	**–**	**1417043,35**	**–**	**1417043,35**	**–**	**1530406,82**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**113363,47**	
64	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**17,500751**	**275482,00**	**–**	**4821141,89**	**–**	**4821141,89**	**–**	**5206833,24**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**385691,35**	
65	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**251,87215**	**264048,00**	**–**	**66506337,41**	**–**	**66506337,41**	**–**	**71826844,40**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**5320507,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**110653382,67**	**3696880,48**	**93454038,57**	**13044789,65**	**133594026,11**
							13502463,62	**832470,08**	**–**	**9895853,79**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**110653382,67**				
	Материалы		Тенге				**20709515,92**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14334933,70**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**72744522,65**				
		Накладные расходы	Тенге				**13044789,65**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9895853,79**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**133594026,11**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10661,79**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14334933,70**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**133594026,11**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10661,79**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14334933,70**			
РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕКРЫТИЕ											
		ПЛИТА П-1									

66	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	115,1	52898,16	1924,12	6088578,22	221466,21	3572386,33	2137737,62	8884421,11
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19936,80	472,95	2294725,68	54436,54		658105,27	
67	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	24,0131	22294,23	1433,85	535353,57	34431,18	6915,77	458894,27	1073787,67
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	494006,62	10272,80		79539,83	
68	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,2166	277977,00	–	1450094,82	–	1450094,82	–	1566102,41
		СП - 8%			–	–	–	–		116007,59	
69	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,4968	264048,00	–	1451419,05	–	1451419,05	–	1567532,57
		СП - 8%			–	–	–	–		116113,52	
70	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	13,2997	275482,00	–	3663828,00	–	3663828,00	–	3956934,20
		СП - 8%			–	–	–	–		293106,24	
		КАРКАС ПК 1-5									
71	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,55784	22294,23	1433,85	12436,61	799,85	160,66	10660,41	24944,79
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	11476,10	238,64		1847,76	
72	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27284	264048,00	–	72042,86	–	72042,86	–	77806,29
		СП - 8%			–	–	–	–		5763,43	
73	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,285	264048,00	–	75253,68	–	75253,68	–	81273,97
		СП - 8%			–	–	–	–		6020,29	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ									
74	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07078	16950,26	1525,70	1199,74	107,99	2,22	1034,74	2413,24
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15393,20	671,80	1089,53	47,55		178,76	
75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07078	277977,00	–	19675,21	–	19675,21	–	21249,23
		СП - 8%			–	–	–	–		1574,02	
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									

76	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,18795	16950,26	1525,70	3185,80	286,75	5,90	2747,67	6408,15
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	2893,15	126,26		474,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,18795	22512,10	1056,58	4231,15	198,58	54,13	3682,57	8546,82
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	3978,44	68,34		633,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,017574	277977,00	–	4885,17	–	4885,17	–	5275,98
		СП - 8%			–	–	–	–		390,81	
79	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06391	264048,00	–	16875,31	–	16875,31	–	18225,33
		СП - 8%			–	–	–	–		1350,02	
80	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,093416	264048,00	–	24666,31	–	24666,31	–	26639,61
		СП - 8%			–	–	–	–		1973,30	
		ПЛИТА П-2									
81	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	114,1	52898,16	1924,12	6035680,06	219542,10	3541349,08	2119164,75	8807232,40
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	2274788,88	53963,60		652387,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20,33359	22294,23	1433,85	453321,73	29155,32	5856,07	388578,24	909251,96
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	418310,34	8698,71		67352,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,99539	277977,00	–	1388603,53	–	1388603,53	–	1499691,81
		СП - 8%			–	–	–	–		111088,28	
84	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,84256	264048,00	–	222476,28	–	222476,28	–	240274,38
		СП - 8%			–	–	–	–		17798,10	
85	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,33764	275482,00	–	3949761,74	–	3949761,74	–	4265742,68
		СП - 8%			–	–	–	–		315980,94	
		КАРКАС ПК 1-6									

86	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,68352	22294,23	1433,85	15238,55	980,07	196,85	13062,18	30564,79
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	14061,63	292,41		2264,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33752	264048,00	–	89121,48	–	89121,48	–	96251,20
		СП - 8%			–	–	–	–		7129,72	
88	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,346	264048,00	–	91360,61	–	91360,61	–	98669,46
		СП - 8%			–	–	–	–		7308,85	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ									
89	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07078	16950,26	1525,70	1199,74	107,99	2,22	1034,74	2413,24
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	1089,53	47,55		178,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07078	277977,00	–	19675,21	–	19675,21	–	21249,23
		СП - 8%			–	–	–	–		1574,02	
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
91	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,55549	16950,26	1525,70	9415,70	847,51	17,42	8120,79	18939,41
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	8550,77	373,18		1402,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,55549	22512,10	1056,58	12505,25	586,92	159,98	10883,91	25260,29
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	11758,35	201,99		1871,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068174	277977,00	–	18950,80	–	18950,80	–	20466,86
		СП - 8%			–	–	–	–		1516,06	
94	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07353	264048,00	–	19415,45	–	19415,45	–	20968,69
		СП - 8%			–	–	–	–		1553,24	
95	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,38	264048,00	–	100338,24	–	100338,24	–	108365,30
		СП - 8%			–	–	–	–		8027,06	
		ПЛИТА П-3(3шт.)									

96	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	342,3	52898,16	1924,12	18107040,17	658626,27	10624047,26	6357494,26	26421697,18
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	6824366,64	161890,78		1957162,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	61,00077	22294,23	1433,85	1359965,20	87465,95	17568,23	1165734,71	2727755,90
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1254931,00	26096,13		202055,99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,98617	277977,00	–	4165810,58	–	4165810,58	–	4499075,43
		СП - 8%			–	–	–	–		333264,85	
99	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,52768	264048,00	–	667428,85	–	667428,85	–	720823,16
		СП - 8%			–	–	–	–		53394,31	
100	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	43,48692	275482,00	–	11979863,70	–	11979863,70	–	12938252,80
		СП - 8%			–	–	–	–		958389,10	
		КАРКАС ПК 1-5									
101	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,00412	22294,23	1433,85	44680,31	2873,60	577,19	38299,06	89617,72
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	41229,52	857,36		6638,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,96612	264048,00	–	255102,05	–	255102,05	–	275510,21
		СП - 8%			–	–	–	–		20408,16	
103	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,038	264048,00	–	274081,82	–	274081,82	–	296008,37
		СП - 8%			–	–	–	–		21926,55	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ									
104	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,21234	16950,26	1525,70	3599,22	323,97	6,66	3104,23	7239,73
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	3268,59	142,65		536,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21234	277977,00	–	59025,64	–	59025,64	–	63747,69
		СП - 8%			–	–	–	–		4722,05	
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									

106	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,66647	16950,26	1525,70	28247,10	2542,53	52,26	24362,37	56818,23
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	25652,31	1119,53		4208,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,66647	22512,10	1056,58	37515,74	1760,76	479,94	32651,72	75780,86
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	35275,04	605,98		5613,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,204522	277977,00	–	56852,41	–	56852,41	–	61400,60
		СП - 8%			–	–	–	–		4548,19	
109	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22059	264048,00	–	58246,35	–	58246,35	–	62906,06
		СП - 8%			–	–	–	–		4659,71	
110	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,14	264048,00	–	301014,72	–	301014,72	–	325095,90
		СП - 8%			–	–	–	–		24081,18	
		ПЛИТА П-4(3шт.)									
111	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	340,8	52898,16	1924,12	18027692,93	655740,10	10577491,39	6329634,95	26305914,11
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	6794461,44	161181,36		1948586,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	60,82713	22294,23	1433,85	1356094,00	87216,98	17518,22	1162416,42	2719991,28
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1251358,83	26021,85		201480,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,92923	277977,00	–	4149982,57	–	4149982,57	–	4481981,18
		СП - 8%			–	–	–	–		331998,61	
114	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,55468	264048,00	–	1466702,14	–	1466702,14	–	1584038,31
		СП - 8%			–	–	–	–		117336,17	
115	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	43,37022	275482,00	–	11947714,95	–	11947714,95	–	12903532,15
		СП - 8%			–	–	–	–		955817,20	
		КАРКАС ПК 1-5									

116	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,95768	22294,23	1433,85	43644,97	2807,02	563,81	37411,59	87541,08
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	40274,14	837,50		6484,52	
117	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,97848	264048,00	–	258365,69	–	258365,69	–	279034,95
		СП - 8%			–	–	–	–		20669,26	
118	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,122	264048,00	–	296261,86	–	296261,86	–	319962,81
		СП - 8%			–	–	–	–		23700,95	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ									
119	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,21234	16950,26	1525,70	3599,22	323,97	6,66	3104,23	7239,73
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15393,20	671,80	3268,59	142,65		536,28	
120	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21234	277977,00	–	59025,64	–	59025,64	–	63747,69
		СП - 8%			–	–	–	–		4722,05	
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
121	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,66647	16950,26	1525,70	28247,10	2542,53	52,26	24362,37	56818,23
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15393,20	671,80	25652,31	1119,53		4208,76	
122	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,66647	22512,10	1056,58	37515,74	1760,76	479,94	32651,72	75780,86
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			21167,52	363,63	35275,04	605,98		5613,40	
123	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,204522	277977,00	–	56852,41	–	56852,41	–	61400,60
		СП - 8%			–	–	–	–		4548,19	
124	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22059	264048,00	–	58246,35	–	58246,35	–	62906,06
		СП - 8%			–	–	–	–		4659,71	
125	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,14	264048,00	–	301014,72	–	301014,72	–	325095,90
		СП - 8%			–	–	–	–		24081,18	
		ПЛИТА П-5(4шт.)									

126	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	454,4	52898,16	1924,12	24036923,90	874320,13	14103321,85	8439513,26	35074552,14
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	9059281,92	214908,48		2598115,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	81,10284	22294,23	1433,85	1808125,37	116289,30	23357,63	1549888,56	3626655,00
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1668478,44	34695,79		268641,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	19,90564	277977,00	–	5533310,09	–	5533310,09	–	5975974,90
		СП - 8%			–	–	–	–		442664,81	
129	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	3,37024	264048,00	–	889905,13	–	889905,13	–	961097,54
		СП - 8%			–	–	–	–		71192,41	
130	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	57,82696	275482,00	–	15930286,59	–	15930286,59	–	17204709,52
		СП - 8%			–	–	–	–		1274422,93	
		КАРКАС ПК 1-5									
131	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,61024	22294,23	1433,85	58193,29	3742,69	751,75	49882,11	116721,44
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	53698,85	1116,66		8646,03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,22624	264048,00	–	323786,22	–	323786,22	–	349689,12
		СП - 8%			–	–	–	–		25902,90	
133	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,384	264048,00	–	365442,43	–	365442,43	–	394677,82
		СП - 8%			–	–	–	–		29235,39	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ									
134	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,48536	16950,26	1525,70	8226,98	740,51	15,23	7095,55	16548,33
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	7471,24	326,06		1225,80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,48536	277977,00	–	134918,92	–	134918,92	–	145712,43
		СП - 8%			–	–	–	–		10793,51	
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									

136	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,22196	16950,26	1525,70	37662,80	3390,04	69,69	32483,17	75757,64
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	34203,07	1492,71		5611,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,22196	22512,10	1056,58	50020,99	2347,68	639,93	43535,63	101041,15
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	47033,38	807,97		7484,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,272696	277977,00	–	75803,22	–	75803,22	–	81867,48
		СП - 8%			–	–	–	–		6064,26	
139	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29412	264048,00	–	77661,80	–	77661,80	–	83874,74
		СП - 8%			–	–	–	–		6212,94	
140	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,52	264048,00	–	401352,96	–	401352,96	–	433461,20
		СП - 8%			–	–	–	–		32108,24	
		ПЛИТА П-6									
141	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	113,6	52898,16	1924,12	6009231,00	218580,03	3525830,47	2109878,32	8768638,00
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	2264820,48	53727,12		649528,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	18,26678	22294,23	1433,85	407243,79	26191,82	5260,83	349081,16	816830,94
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	375791,14	7814,53		60506,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,97641	277977,00	–	1383327,52	–	1383327,52	–	1493993,72
		СП - 8%			–	–	–	–		110666,20	
144	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1958	264048,00	–	51700,60	–	51700,60	–	55836,65
		СП - 8%			–	–	–	–		4136,05	
145	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	13,09457	275482,00	–	3607318,33	–	3607318,33	–	3895903,80
		СП - 8%			–	–	–	–		288585,47	
		КАРКАС ПК 1-6									

146	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,91816	22294,23	1433,85	20469,67	1316,50	264,43	17546,19	41057,13
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	18888,74	392,79		3041,27	
147	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42416	264048,00	–	111998,60	–	111998,60	–	120958,49
		СП - 8%			–	–	–	–		8959,89	
148	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,494	264048,00	–	130439,71	–	130439,71	–	140874,89
		СП - 8%			–	–	–	–		10435,18	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ									
149	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07078	16950,26	1525,70	1199,74	107,99	2,22	1034,74	2413,24
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15393,20	671,80	1089,53	47,55		178,76	
150	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07078	277977,00	–	19675,21	–	19675,21	–	21249,23
		СП - 8%			–	–	–	–		1574,02	
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
151	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,51789	16950,26	1525,70	8778,37	790,15	16,24	7571,11	17657,44
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15393,20	671,80	7971,98	347,92		1307,96	
152	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,51789	22512,10	1056,58	11658,79	547,19	149,15	10147,20	23550,47
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			21167,52	363,63	10962,45	188,32		1744,48	
153	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,063374	277977,00	–	17616,51	–	17616,51	–	19025,83
		СП - 8%			–	–	–	–		1409,32	
154	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07353	264048,00	–	19415,45	–	19415,45	–	20968,69
		СП - 8%			–	–	–	–		1553,24	
155	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3472	264048,00	–	91677,47	–	91677,47	–	99011,67
		СП - 8%			–	–	–	–		7334,20	
		ПЛИТА П-7									

156	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	86,1	52898,16	1924,12	4554531,58	165666,74	2672306,36	1599124,32	6645948,37
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	1716558,48	40721,00		492292,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	16,74776	22294,23	1433,85	373378,41	24013,77	4823,36	320052,44	748905,31
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	344541,28	7164,69		55474,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,7085	277977,00	–	1308854,70	–	1308854,70	–	1413563,08
		СП - 8%			–	–	–	–		104708,38	
159	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1826	264048,00	–	48215,16	–	48215,16	–	52072,37
		СП - 8%			–	–	–	–		3857,21	
160	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,68673	275482,00	–	1842073,75	–	1842073,75	–	1989439,65
		СП - 8%			–	–	–	–		147365,90	
		КАРКАС ПК 1-6									
161	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,85048	22294,23	1433,85	18960,80	1219,47	244,93	16252,81	38030,70
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	17496,40	363,84		2817,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41248	264048,00	–	108914,52	–	108914,52	–	117627,68
		СП - 8%			–	–	–	–		8713,16	
163	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,451	264048,00	–	119085,65	–	119085,65	–	128612,50
		СП - 8%			–	–	–	–		9526,85	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ									
164	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07078	16950,26	1525,70	1199,74	107,99	2,22	1034,74	2413,24
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	1089,53	47,55		178,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07078	277977,00	–	19675,21	–	19675,21	–	21249,23
		СП - 8%			–	–	–	–		1574,02	
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									

166	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2342	16950,26	1525,70	3969,75	357,32	7,34	3423,80	7985,04
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	3605,09	157,34		591,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2342	22512,10	1056,58	5272,33	247,45	67,45	4588,76	10649,98
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	4957,43	85,16		788,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,040694	277977,00	–	11312,00	–	11312,00	–	12216,96
		СП - 8%			–	–	–	–		904,96	
169	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13292	264048,00	–	35097,26	–	35097,26	–	37905,04
		СП - 8%			–	–	–	–		2807,78	
170	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,060616	264048,00	–	16005,53	–	16005,53	–	17285,97
		СП - 8%			–	–	–	–		1280,44	
		ПЕРЕКРЫТИЕ ШАХТЫ									
171	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	9,14	52898,16	1924,12	483489,18	17586,45	283680,38	169756,05	705504,85
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	182222,35	4322,76		52259,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,464928	22294,23	1433,85	77247,90	4968,19	997,89	66215,34	154940,30
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	71281,82	1482,30		11477,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022152	277977,00	–	6157,75	–	6157,75	–	6650,37
		СП - 8%			–	–	–	–		492,62	
174	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,442776	264048,00	–	909058,12	–	909058,12	–	981782,77
		СП - 8%			–	–	–	–		72724,65	
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ									
175	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	27,94	52898,16	1924,12	1477974,59	53759,91	867180,49	518926,06	2156652,70
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	557034,19	13214,22		159752,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

176	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,58962	22294,23	1433,85	80027,81	5146,98	1033,80	68598,23	160516,12
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	73847,03	1535,64		11890,08	
177	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08316	277977,00	–	23116,57	–	23116,57	–	24965,90
		СП - 8%			–	–	–	–		1849,33	
178	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,50646	275482,00	–	965966,61	–	965966,61	–	1043243,94
		СП - 8%			–	–	–	–		77277,33	
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ									
179	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,27	52898,16	1924,12	14282,50	519,52	8380,04	5014,68	20840,95
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19936,80	472,95	5382,94	127,70		1543,77	
180	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07418	22294,23	1433,85	1653,79	106,36	21,37	1417,59	3317,09
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	1526,06	31,73		245,71	
181	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00144	277977,00	–	400,29	–	400,29	–	432,31
		СП - 8%			–	–	–	–		32,02	
182	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07274	275482,00	–	20038,56	–	20038,56	–	21641,64
		СП - 8%			–	–	–	–		1603,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**175489555,50**	**3534559,09**	**133554020,10**	**35758891,37**	**228148322,62**
							38400976,31	**894508,70**	**–**	**16899875,75**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**175489555,50**				
	Материалы		Тенге				**49864375,42**				
	Всего заработная плата		Тенге					**39295485,01**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**83689644,60**				
		Накладные расходы	Тенге				**35758891,34**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16899875,78**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**228148322,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30264,23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39295485,01**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**228148322,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30264,23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39295485,01**			
		РАЗДЕЛ 7.ЛЕСТНИЦА									

		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1,ЛМ2,ЛМ3,ЛМ4,ЛМ5,ЛМ6,ЛМ7									
183	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	22,0272	28701,82	670,52	632220,73	14769,68	507633,34	105129,31	796338,05
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4985,55	259,18	109817,71	5709,01		58988,00	
184	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,795277	22294,23	1433,85	106907,01	6875,71	1381,04	91638,53	214429,18
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	98650,26	2051,42		15883,64	
185	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0717	277977,00	–	19930,95	–	19930,95	–	21525,43
		СП - 8%			–	–	–	–		1594,48	
186	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,297187	264048,00	–	1134663,63	–	1134663,63	–	1225436,72
		СП - 8%			–	–	–	–		90773,09	
187	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4263	264048,00	–	112563,66	–	112563,66	–	121568,75
		СП - 8%			–	–	–	–		9005,09	
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛП1,ЛП1/,ЛП2,ЛП3									
188	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площадидо 6 м	м3	8,337	52898,16	1924,12	441011,96	16041,38	258757,48	154842,04	643522,32
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19936,80	472,95	166213,10	3942,98		47668,32	
189	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,520476	22294,23	1433,85	56192,07	3613,98	725,90	48166,71	112707,48
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	51852,19	1078,26		8348,70	
190	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04992	277977,00	–	13876,61	–	13876,61	–	14986,74
		СП - 8%			–	–	–	–		1110,13	
191	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,828216	264048,00	–	482736,78	–	482736,78	–	521355,72
		СП - 8%			–	–	–	–		38618,94	
192	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,61886	264048,00	–	163408,75	–	163408,75	–	176481,45
		СП - 8%			–	–	–	–		13072,70	

		ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ										
193	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весомдо 4 кг. Установка НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,1152	929937,13 272646,00	1442,13 635,43	107128,76 31408,82	166,13 73,20	75553,81	28648,64 10862,19	146639,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3270640,91	41466,88	2771231,95	428425,23		3994991,43
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				457942,08	12854,87	--	295925,29		
		Материалы	Тенге				3270640,91					
		Всего заработная плата	Тенге				844051,55					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					470796,95				
		Накладные расходы	Тенге				1927180,38					
		Сметная прибыль	Тенге				428425,23					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				295925,28					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3994991,42					
		Сметная заработная плата	Тенге									358,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					470796,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3994991,42					
		Сметная заработная плата	Тенге									358,71
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					470796,95				579232854,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				65196738,00					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47985053,00				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13001094,00				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						323124556,00			
		- Перевозка грузов	Тенге				31012035,00					
		- Накладные расходы	Тенге							69008336,00		
		- Сметная прибыль	Тенге							42906137,00		

СМР		579 232 854
Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%	5 213 096
ИТОГО		584 445 950
Зимнее удорожание	0,49%	2 863 785
Итого с зимними удорожаниями		587 309 735
Непредвиденные работы и затраты	2%	11 746 195
Итого с непредвиденными затратами		599 055 930
в текущих ценах на 2021 год - 51 %, К=1	1	305 518 524
в текущих ценах на 2022 год - 49 %, К=1,0500514	1,0500514	308 229 364
НДС 12%	12%	73 649 747
Итого с НДС		687 397 634

Заказчик:

Директор ТОО "CITY OTAU"

_____ Молдасеитова М. К.

Генподрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.