Заказчик: ТОО "CITY OTAU"
Генподрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Форма 2в

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями в мкр.Нурсат, уч. №29/2, г. Шымкент(без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Корпус №3

АКТ
приемки выполненных работ за март 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Жилая часть-7797,96м2 85,24% ; Коммерческая часть-742,88м2 8,7% ; Паркинг-607,19м2 6,64%										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	44985,9856		170,13	163,66	7653465,73	7362406,40	--	1111621,70	9466294,42
		НР - 72%; СП - 8%				6,47	27,85	291059,33	1252859,70		701206,99	
2	Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	560,893968		892,58	337,63	500642,74	189374,63	1009,61	264053,17	825871,59
		НР - 72%; СП - 8%				553,15	100,70	310258,50	56482,02		61175,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	240,383129		2237,93	--	537960,14	--	--	387331,30	999314,75
		НР - 72%; СП - 8%				2237,93	--	537960,14	--		74023,31	
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/В ОТВАЛ**	м3 грунта	54944,7152		34,11	34,11	1874164,24	1874164,24	--	576392,04	2646600,78
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,57	--	800544,50		196044,50	
5	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	54944,7152		107,99	107,99	5933479,80	5933479,80	--	1824516,19	8378635,67
		НР - 72%; СП - 8%				--	46,12	--	2534050,27		620639,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки/из привозного грунта.	м3 грунтовой подушки	13217,3144	513,69	511,88	6789602,23	6765678,90	1321,72	1563174,77	9020999,16
		НР - 72%; СП - 8%			1,71	162,55	22601,61	2148474,46		668222,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3/подушка из привозного грунта.	м3 грунта	13217,3144	185,97	180,75	2458024,00	2389029,57	--	336121,59	3017677,20
		НР - 72%; СП - 8%			5,22	30,10	68994,38	397841,16		223531,64	
8	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	346954,503	41,00	--	14225134,62	--		--	15363145,39
		СП - 8%			--	--	--	--		1138010,77	
9	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки/из ГПС.	м3 грунтовой подушки	17647,6634	513,69	511,88	9065428,21	9033485,95	1764,76	2087139,74	12044773,38
		НР - 72%; СП - 8%			1,71	162,55	30177,50	2868627,69		892205,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	17647,6634	1975,00	--	34854135,22	--	34854135,22	--	37642466,04
		СП - 8%			--	--	--	--		2788330,82	
11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12197,844	19,03	19,03	232124,97	232124,97	--	71401,30	327808,37
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,13	--	99168,47		24282,10	
12	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	12197,844	75,74	75,74	923864,70	923864,70	--	284024,36	1304520,18
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,34	--	394478,27		96631,13	
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12197,844	174,62	79,80	2129987,52	973387,96	--	1178077,53	3572710,26
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	1156599,57	479619,23		264645,20	
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	12197,844	93,18	79,97	1136595,10	975461,59	30494,60	254603,16	1502494,12
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	130638,91	222976,59		111295,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-010205-0801 1101-0205-0801 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами/под полы	м3 грунта	287,540092	1049,60	96,56	301802,08	27764,87	--	205670,76	548070,66
		НР - 72%; СП - 8%			953,04	40,40	274037,21	11616,62		40597,83	
16	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3/лишний грунт.	м3 грунта	42401,8231	185,97	180,75	7885467,00	7664129,53	--	1078295,32	9680863,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			5,22	30,10	221337,52	1276294,88		717100,99	
17	С3412-102-0113 412-102-0113 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	803867,896	43,00	--	34566319,54	--		--	37331625,10
		СП - 8%			--	--	--	--		2765305,56	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-1(2шт.)									
18	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	37,369216	43190,69	4167,16	1614002,22	155723,50	932942,28	509337,93	2293207,36
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14058,00	919,89	525336,44	34375,57		169867,21	
19	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,8624662	22294,23	1433,85	130699,17	8405,89	1688,40	112032,69	262150,41
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	120604,88	2507,96		19418,55	
20	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,969044	277977,00	--	547348,94	--	547348,94	--	591136,86
		СП - 8%			--	--	--	--		43787,92	
21	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,8934222	264048,00	--	1028050,35	--	1028050,35	--	1110294,38
		СП - 8%			--	--	--	--		82244,03	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-2(2шт.)									
22	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	37,369216	43190,69	4167,16	1614002,22	155723,50	932942,28	509337,93	2293207,36
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14058,00	919,89	525336,44	34375,57		169867,21	
23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,5868635	22294,23	1433,85	57672,13	3709,17	745,02	49435,39	115676,12
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	53217,94	1106,66		8568,60	
24	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	4,3625832	18212,80	987,70	79454,86	4308,92	1256,43	68598,13	159897,23
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16937,10	342,24	73889,51	1493,05		11844,24	
25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,969044	277977,00	--	547348,94	--	547348,94	--	591136,86
		СП - 8%			--	--	--	--		43787,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,9804027	264048,00	--	1315065,37	--	1315065,37	--	1420270,60
		СП - 8%			--	--	--	--		105205,23	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-3(2шт.)									
27	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	12,61552	43190,69	4167,16	544873,01	52570,89	314953,14	171948,02	774166,72
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	177348,98	11604,89		57345,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,3715116	22294,23	1433,85	30576,80	1966,54	395,00	26209,81	61329,54
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	28215,26	586,73		4542,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,4170298	18212,80	987,70	25808,08	1399,60	408,10	22281,66	51936,92
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	24000,38	484,96		3847,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7855718	277977,00	--	218370,89	--	218370,89	--	235840,56
		СП - 8%			--	--	--	--		17469,67	
31	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,0029695	264048,00	--	528880,09	--	528880,09	--	571190,50
		СП - 8%			--	--	--	--		42310,41	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-4(2шт.)									
32	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	12,61552	43190,69	4167,16	544873,01	52570,89	314953,14	171948,02	774166,72
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	177348,98	11604,89		57345,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1703452	22294,23	1433,85	26091,95	1678,10	337,06	22365,49	52334,03
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	24076,79	500,67		3876,59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,4170298	18212,80	987,70	25808,08	1399,60	408,10	22281,66	51936,92
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	24000,38	484,96		3847,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7855718	277977,00	--	218370,89	--	218370,89	--	235840,56
		СП - 8%			--	--	--	--		17469,67	
36	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,8018031	264048,00	--	475762,50	--	475762,50	--	513823,50
		СП - 8%			--	--	--	--		38061,00	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-5(4шт.)									
37	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	25,23104	43190,69	4167,16	1089746,00	105141,78	629906,29	343896,04	1548333,44
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	354697,96	23209,78		114691,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,5224221	22294,23	1433,85	56235,46	3616,77	726,46	48203,90	112794,51
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	51892,23	1079,09		8355,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	3,8705779	18212,80	987,70	70494,06	3822,97	1114,73	60861,74	141864,26
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	65556,36	1324,67		10508,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5711437	277977,00	--	436741,81	--	436741,81	--	471681,16
		СП - 8%			--	--	--	--		34939,35	
41	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,8218563	264048,00	--	1273201,51	--	1273201,51	--	1375057,63
		СП - 8%			--	--	--	--		101856,12	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-6(2шт.)									
42	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	12,61552	43190,69	4167,16	544873,01	52570,89	314953,14	171948,02	774166,72
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	177348,98	11604,89		57345,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,576599	22294,23	1433,85	35149,06	2260,61	454,06	30129,07	70500,38
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	32434,39	674,47		5222,25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,4170298	18212,80	987,70	25808,08	1399,60	408,10	22281,66	51936,92
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	24000,38	484,96		3847,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7855718	277977,00	--	218370,89	--	218370,89	--	235840,56
		СП - 8%			--	--	--	--		17469,67	
46	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,208057	264048,00	--	583033,03	--	583033,03	--	629675,67
		СП - 8%			--	--	--	--		46642,64	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-7(1шт.)									
47	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	6,30776	43190,69	4167,16	272436,51	26285,45	157476,57	85974,01	387083,36
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	88674,49	5802,45		28672,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5972767	22294,23	1433,85	13315,82	856,40	172,02	11414,06	26708,27
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	12287,40	255,51		1978,39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,7085149	18212,80	987,70	12904,04	699,80	204,05	11140,83	25968,46
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	12000,19	242,48		1923,59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3927859	277977,00	--	109185,45	--	109185,45	--	117920,29
		СП - 8%			--	--	--	--		8734,84	
51	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9130056	264048,00	--	241077,30	--	241077,30	--	260363,48
		СП - 8%			--	--	--	--		19286,18	
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФП-1									
52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	92,01658	19690,36	1152,67	1811839,59	106064,75	1575465,56	141323,06	2109415,66
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	130309,28	24990,78		156253,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	544,623932	23751,43	1776,95	12935597,20	967769,49	10745332,15	1329254,75	15406040,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	1222495,56	238223,95		1141188,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	30,2929833	22512,10	1056,58	681958,67	32006,96	8724,38	593540,92	1377539,56
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	641227,33	11015,44		102039,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	38,5902449	264048,00	--	10189676,99	--	10189676,99	--	11004851,15
		СП - 8%			--	--	--	--		815174,16	
56	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/фиксатор.,ОС-1**	т	12,3570723	275482,00	--	3404151,00	--	3404151,00	--	3676483,07
		СП - 8%			--	--	--	--		272332,08	
		АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКА									
57	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	34,4164939	16950,26	1525,70	583368,52	52509,24	1079,31	503139,89	1173429,08
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	529779,97	23121,00		86920,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5015266	275482,00	--	138161,55	--	138161,55	--	149214,47
		СП - 8%			--	--	--	--		11052,92	
59	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	33,9149673	264048,00	--	8955179,29	--	8955179,29	--	9671593,63
		СП - 8%			--	--	--	--		716414,34	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
60	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1549,56091	988,18	20,17	1531245,10	31254,64	1015442,76	454952,63	2145093,55
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	484547,70	4648,68		158895,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПРИЯМОК ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ									
61	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	12,06	35693,30	3298,13	430461,20	39775,45	276845,38	117215,97	591491,34
		НР - 91%; СП - 8%			9439,50	1241,16	113840,37	14968,39		43814,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,54652	22294,23	1433,85	56772,70	3651,33	733,39	48664,41	113872,08
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	52387,98	1089,40		8434,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,46848**	**277977,00**	**--**	**130226,66**	**--**	**130226,66**	**--**	**140644,79**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10418,13**	
64	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,07436**	**275482,00**	**--**	**571448,84**	**--**	**571448,84**	**--**	**617164,75**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45715,91**	
65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,00368**	**264048,00**	**--**	**971,70**	**--**	**971,70**	**--**	**1049,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**77,74**	
66	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0588**	**737157,13**	**1442,13**	**43344,84**	**84,79**	**38563,93**	**4307,47**	**51464,50**
		НР - 91%; СП - 8%			**79866,00**	**635,43**	**4696,12**	**37,36**		**3812,18**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**187088233,24**	**46213580,63**	**83287981,12**	**16886448,07**	**220292655,82**
							8795217,34	**13004933,07**	**--**	**16317974,51**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**187088233,24**				
Материалы			Тенге				**17303221,92**				
Всего заработная плата			Тенге					**21800150,41**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**31130623,98**				
Местные материалы			Тенге				**34854135,22**				
Транспортные расходы			Тенге				**48791454,17**				
		Накладные расходы	Тенге				**16886448,10**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16317974,48**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**220292655,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14031,58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21800150,41**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**220292655,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14031,58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21800150,41**			
РАЗДЕЛ 2.КАРКАС ЗДАНИЯ											
		КОЛОННЫ К-1-10шт.,К-1а-10шт.,К-2-2шт.,К-2а-2шт.,К-3-2шт.,К-3а-2шт.,К-4-2шт.,К-4а-2шт.,К-5-4шт.,К-5а-4шт.,К-6-2шт.,К-6а-2шт.									
67	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**418,52**	**69598,19**	**29354,48**	**29128234,48**	**12285436,97**	**9679363,15**	**9179628,51**	**41372492,03**
		НР - 91%; СП - 8%			**17116,11**	**6986,69**	**7163434,36**	**2924069,50**		**3064629,00**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**26,82216**	**22294,23**	**1433,85**	**597979,40**	**38458,95**	**7724,78**	**512575,87**	**1199399,69**
		НР - 91%; СП - 8%			**20572,38**	**427,80**	**551795,67**	**11474,52**		**88844,42**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	77,70558	18212,80	987,70	1415236,19	76749,80	22379,21	1221858,00	2848061,76
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	1316107,18	26593,96		210967,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	16,2642	277977,00	--	4521073,52	--	4521073,52	--	4882759,40
		СП - 8%			--	--	--	--		361685,88	
71	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	88,26354	264048,00	--	23305811,21	--	23305811,21	--	25170276,11
		СП - 8%			--	--	--	--		1864464,90	
72	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,24104	773398,52	8146,04	186419,98	1963,52	167844,51	20040,95	222977,81
		НР - 118%; СП - 8%			68917,80	1542,94	16611,95	371,91		16516,87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РИГЕЛЬ РМ-1(2шт.),РМ-2(4шт.),РМ-3(4шт.),РМ-4(2шт.),РМ-5(12шт.),РМ-6(12шт.),РМ-7(4шт.),РМ-8(16шт.),РМ-9(32шт.),РМ-10(32шт.)									
73	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	120,92	54677,20	6669,57	6611567,00	806484,41	3579767,67	2184181,20	9499408,08
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	2225314,94	174884,18		703659,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	26,108806	22294,23	1433,85	582075,73	37436,11	7519,34	498943,56	1167500,83
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	537120,28	11169,35		86481,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,36556	277977,00	--	2047456,27	--	2047456,27	--	2211252,77
		СП - 8%			--	--	--	--		163796,50	
76	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,54431	275482,00	--	425429,61	--	425429,61	--	459463,98
		СП - 8%			--	--	--	--		34034,37	
77	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	17,198934	264048,00	--	4541344,12	--	4541344,12	--	4904651,65
		СП - 8%			--	--	--	--		363307,53	
78	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,5207	773398,52	8146,04	402708,61	4241,64	362581,47	43292,91	481681,64
		НР - 118%; СП - 8%			68917,80	1542,94	35885,50	803,41		35680,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73765336,14	13250771,40	48668294,86	13660521,04	94419925,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							11846269,88	3149366,83	--	6994068,57	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				73765336,14				
	Материалы		Тенге				13827180,14				
	Всего заработная плата		Тенге					14995636,71			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34841114,73				
		Накладные расходы	Тенге				13660521,03				
		Сметная прибыль	Тенге				6994068,57				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94419925,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10809,03
		Сметная заработная плата	Тенге					14995636,71			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				94419925,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10809,03
		Сметная заработная плата	Тенге					14995636,71			
		РАЗДЕЛ 3.ДИАФРАГМЫ ДЖ1-ДЖ7									
79	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	1178,3	37588,79	3917,88	44290871,26	4616438,00	28681506,97	10910506,67	59617488,17
		НР - 91%; СП - 8%			9329,48	845,83	10992926,28	996641,49		4416110,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	287,93973	22294,23	1433,85	6419394,57	412862,39	82926,64	5502575,40	12875727,57
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	5923605,54	123180,62		953757,60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	141,42914	18212,80	987,70	2575820,64	139689,56	40731,59	2223860,00	5183655,09
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	2395399,49	48402,71		383974,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	5,82062	277977,00	--	1617998,49	--	1617998,49	--	1747438,37
		СП - 8%			--	--	--	--		129439,88	
83	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	7,92127	275482,00	--	2182167,30	--	2182167,30	--	2356740,68
		СП - 8%			--	--	--	--		174573,38	
84	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	415,62698	264048,00	--	109745472,82	--	109745472,82	--	118525110,65
		СП - 8%			--	--	--	--		8779637,83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				166831725,08	5168990,00	142350803,81	18636942,08	200306160,53
							19311931,31	1168224,82	--	14837493,37	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				166831725,08				
	Материалы		Тенге				28805165,20				
	Всего заработная плата		Тенге					20480156,13			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113545638,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				18636942,07				
		Сметная прибыль	Тенге				14837493,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				200306160,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15219,98
		Сметная заработная плата	Тенге					20480156,13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				200306160,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15219,98
		Сметная заработная плата	Тенге					20480156,13			
		РАЗДЕЛ 4.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ									
		ПЛИТА ПМ-3(1шт.)									
85	E11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	197,7	52898,16	1924,12	10457966,23	380398,53	6136062,34	3671856,89	15260208,97
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	3941505,36	93502,22		1130385,85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	E11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	34,37957	22294,23	1433,85	766466,04	49295,15	9901,31	656999,21	1537342,47
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	707269,58	14707,58		113877,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	C1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	8,65926	277977,00	--	2407075,12	--	2407075,12	--	2599641,13
		СП - 8%			--	--	--	--		192566,01	
88	C1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,38472	264048,00	--	365632,55	--	365632,55	--	394883,15
		СП - 8%			--	--	--	--		29250,60	
89	C1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	24,33559	275482,00	--	6704017,00	--	6704017,00	--	7240338,36
		СП - 8%			--	--	--	--		536321,36	
		КАРКАС ПК-2,3,КР 1-7									
90	E11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,0668	22294,23	1433,85	46077,71	2963,48	595,24	39496,89	92420,56
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	42518,99	884,18		6845,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	C1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,11364	277977,00	--	31589,31	--	31589,31	--	34116,45
		СП - 8%			--	--	--	--		2527,14	
92	C1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,54128	264048,00	--	142923,90	--	142923,90	--	154357,81
		СП - 8%			--	--	--	--		11433,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,41188	264048,00	--	372804,09	--	372804,09	--	402628,42
		СП - 8%			--	--	--	--		29824,33	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ									
94	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1092	16950,26	1525,70	1850,97	166,61	3,42	1596,41	3723,17
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	1680,94	73,36		275,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1092	277977,00	--	30355,09	--	30355,09	--	32783,50
		СП - 8%			--	--	--	--		2428,41	
		ПЛИТА ПМ-4(2шт.)									
96	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	395,4	52898,16	1924,12	20915932,46	760797,05	12272124,69	7343713,79	30520417,95
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	7883010,72	187004,43		2260771,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	68,75308	22294,23	1433,85	1532797,00	98581,61	19800,88	1313882,62	3074414,00
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1414414,49	29412,57		227734,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	17,31852	277977,00	--	4814150,23	--	4814150,23	--	5199282,25
		СП - 8%			--	--	--	--		385132,02	
99	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,76944	264048,00	--	731265,09	--	731265,09	--	789766,30
		СП - 8%			--	--	--	--		58501,21	
100	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	48,66512	275482,00	--	13406364,59	--	13406364,59	--	14478873,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1072509,17	
		КАРКАС ПК-2,3,КР 1-7									
101	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,1864	22294,23	1433,85	93332,56	6002,67	1205,68	80002,79	187202,18
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	86124,21	1790,94		13866,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22728	277977,00	--	63178,61	--	63178,61	--	68232,90
		СП - 8%			--	--	--	--		5054,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,10736	264048,00	--	292396,19	--	292396,19	--	315787,89
		СП - 8%			--	--	--	--		23391,70	
104	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,85176	264048,00	--	753001,52	--	753001,52	--	813241,64
		СП - 8%			--	--	--	--		60240,12	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ									
105	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2184	16950,26	1525,70	3701,94	333,21	6,86	3192,82	7446,34
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	3361,87	146,72		551,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2184	277977,00	--	60710,18	--	60710,18	--	65566,99
		СП - 8%			--	--	--	--		4856,81	
		ПЛИТА ПМ-5(3шт.)									
107	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	591,3	52898,16	1924,12	31278682,01	1137732,16	18352320,01	10982139,51	45641687,24
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	11788629,84	279655,34		3380865,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	102,83169	22294,23	1433,85	2292553,35	147445,22	29615,53	1965130,44	4598298,49
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	2115492,60	43991,40		340614,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	25,97778	277977,00	--	7221225,35	--	7221225,35	--	7798923,38
		СП - 8%			--	--	--	--		577698,03	
110	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,09656	264048,00	--	1081688,47	--	1081688,47	--	1168223,55
		СП - 8%			--	--	--	--		86535,08	
111	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	72,75735	275482,00	--	20043340,29	--	20043340,29	--	21646807,51
		СП - 8%			--	--	--	--		1603467,22	
		КАРКАС ПК-4,5,КР 1-7									
112	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,03176	22294,23	1433,85	156767,67	10082,49	2025,14	134378,09	314437,42
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	144660,04	3008,19		23291,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41004	277977,00	--	113981,69	--	113981,69	--	123100,23
		СП - 8%			--	--	--	--		9118,54	
114	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,69176	264048,00	--	446705,84	--	446705,84	--	482442,31
		СП - 8%			--	--	--	--		35736,47	
115	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,83168	264048,00	--	1275795,44	--	1275795,44	--	1377859,08
		СП - 8%			--	--	--	--		102063,64	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ									
116	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3276	16950,26	1525,70	5552,91	499,82	10,28	4789,23	11169,51
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	5042,81	220,08		827,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3276	277977,00	--	91065,27	--	91065,27	--	98350,49
		СП - 8%			--	--	--	--		7285,22	
		ПЛИТА ПМ-6(4шт.)									
118	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	788,4	52898,16	1924,12	41704909,34	1516976,21	24469760,01	14642852,68	60855582,98
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	15718173,12	372873,78		4507821,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	139,18372	22294,23	1433,85	3102993,87	199568,58	40084,91	2659823,69	6223843,00
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	2863340,38	59542,80		461025,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	34,63704	277977,00	--	9628300,47	--	9628300,47	--	10398564,51
		СП - 8%			--	--	--	--		770264,04	
121	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,46208	264048,00	--	1442251,30	--	1442251,30	--	1557631,40
		СП - 8%			--	--	--	--		115380,10	
122	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	99,0846	275482,00	--	27296023,78	--	27296023,78	--	29479705,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2183681,90	
		КАРКАС ПК-4,5,КР 1-7									
123	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,32616	22294,23	1433,85	207919,56	13372,31	2685,94	178224,45	417035,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	191861,31	3989,73		30891,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,54672	277977,00	--	151975,59	--	151975,59	--	164133,64
		СП - 8%			--	--	--	--		12158,05	
125	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,23216	264048,00	--	589397,38	--	589397,38	--	636549,17
		СП - 8%			--	--	--	--		47151,79	
126	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,41624	264048,00	--	1694195,34	--	1694195,34	--	1829731,00
		СП - 8%			--	--	--	--		135535,63	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ									
127	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4368	16950,26	1525,70	7403,87	666,42	13,70	6385,64	14892,68
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	6723,75	293,44		1103,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4368	277977,00	--	121420,35	--	121420,35	--	131133,98
		СП - 8%			--	--	--	--		9713,63	
		ПЛИТА ПМ-7(1шт.)									
129	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	196,54	52898,16	1924,12	10396604,37	378166,54	6100059,16	3650312,36	15170670,07
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	3918378,67	92953,59		1123753,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	29,90703	22294,23	1433,85	666754,21	42882,20	8613,22	571528,24	1337345,00
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	615258,79	12794,23		99062,60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,61108	277977,00	--	2393682,19	--	2393682,19	--	2585176,76
		СП - 8%			--	--	--	--		191494,57	
132	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	20,97675	275482,00	--	5778717,00	--	5778717,00	--	6241014,40
		СП - 8%			--	--	--	--		462297,36	
133	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3192	264048,00	--	84284,12	--	84284,12	--	91026,85
		СП - 8%			--	--	--	--		6742,73	
		КАРКАС ПК-4,5,КР 1-7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,48544	22294,23	1433,85	55410,97	3563,75	715,80	47497,17	111140,79
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	51131,42	1063,27		8232,65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11364	277977,00	--	31589,31	--	31589,31	--	34116,45
		СП - 8%			--	--	--	--		2527,14	
136	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,71792	264048,00	--	189565,34	--	189565,34	--	204730,57
		СП - 8%			--	--	--	--		15165,23	
137	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,64738	264048,00	--	434987,39	--	434987,39	--	469786,38
		СП - 8%			--	--	--	--		34798,99	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ									
138	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1092	16950,26	1525,70	1850,97	166,61	3,42	1596,41	3723,17
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	1680,94	73,36		275,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1092	277977,00	--	30355,09	--	30355,09	--	32783,50
		СП - 8%			--	--	--	--		2428,41	
		ПЛИТА ПМ-8(1шт.)									
140	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	185,5	52898,16	1924,12	9812608,68	356924,25	5757408,00	3445267,85	14318506,65
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	3698276,40	87732,22		1060630,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	26,5047	22294,23	1433,85	590901,88	38003,76	7633,36	506509,16	1185203,92
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	545264,76	11338,71		87792,88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,65952	277977,00	--	2129170,39	--	2129170,39	--	2299504,00
		СП - 8%			--	--	--	--		170333,63	
143	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	19,0815	275482,00	--	5256609,78	--	5256609,78	--	5677138,56
		СП - 8%			--	--	--	--		420528,78	
144	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,26928	264048,00	--	71102,85	--	71102,85	--	76791,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5688,23	
		КАРКАС ПК-6,7									
145	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,31748	22294,23	1433,85	29372,20	1889,07	379,43	25177,26	58913,42
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	27103,70	563,62		4363,96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,7252	264048,00	--	191487,61	--	191487,61	--	206806,62
		СП - 8%			--	--	--	--		15319,01	
147	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,871	264048,00	--	229985,81	--	229985,81	--	248384,67
		СП - 8%			--	--	--	--		18398,86	
		ПЕРЕКРЫТИЕ ШАХТЫ									
148	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	9,14	52898,16	1924,12	483489,18	17586,45	283680,38	169756,05	705504,85
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	182222,35	4322,76		52259,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,464928	22294,23	1433,85	77247,90	4968,19	997,89	66215,34	154940,30
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	71281,82	1482,30		11477,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,022152	277977,00	--	6157,75	--	6157,75	--	6650,37
		СП - 8%			--	--	--	--		492,62	
151	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	3,442776	264048,00	--	909058,12	--	909058,12	--	981782,77
		СП - 8%			--	--	--	--		72724,65	
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ									
152	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	27,94	52898,16	1924,12	1477974,59	53759,91	867180,49	518926,06	2156652,70
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	557034,19	13214,22		159752,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,58962	22294,23	1433,85	80027,81	5146,98	1033,80	68598,23	160516,12
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	73847,03	1535,64		11890,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08316	277977,00	--	23116,57	--	23116,57	--	24965,90
		СП - 8%			--	--	--	--		1849,33	
155	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,50646	275482,00	--	965966,61	--	965966,61	--	1043243,94
		СП - 8%			--	--	--	--		77277,33	
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ									
156	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,27	52898,16	1924,12	14282,50	519,52	8380,04	5014,68	20840,95
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	5382,94	127,70		1543,77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07418	22294,23	1433,85	1653,79	106,36	21,37	1417,59	3317,09
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1526,06	31,73		245,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00144	277977,00	--	400,29	--	400,29	--	432,31
		СП - 8%			--	--	--	--		32,02	
159	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07274	275482,00	--	20038,56	--	20038,56	--	21641,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1603,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				256382191,37	5228565,11	194491427,18	52762281,54	333876030,75
							56662199,08	1318330,11	--	24731557,83	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				256382191,37				
	Материалы		Тенге				74372322,35				
	Всего заработная плата		Тенге					57980529,19			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120119104,85				
		Накладные расходы	Тенге				52762281,55				
		Сметная прибыль	Тенге				24731557,82				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				333876030,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44665,63
		Сметная заработная плата	Тенге					57980529,19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				333876030,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44665,63
		Сметная заработная плата	Тенге					57980529,19			
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦА									
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1,ЛМ2,ЛМ3,ЛМ4,ЛМ5,ЛМ6,ЛМ7									
160	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	45,8498	28701,82	670,52	1315972,71	30743,21	1056643,00	218827,54	1657584,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			4985,55	259,18	228586,47	11883,35		122784,02	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	9,553766	22294,23	1433,85	212993,86	13698,67	2751,49	182574,03	427213,32
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	196543,70	4087,10		31645,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,144	277977,00	--	40028,69	--	40028,69	--	43230,99
		СП - 8%			--	--	--	--		3202,30	
163	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	8,610148	264048,00	--	2273492,36	--	2273492,36	--	2455371,75
		СП - 8%			--	--	--	--		181879,39	
164	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,799618	264048,00	--	211137,53	--	211137,53	--	228028,53
		СП - 8%			--	--	--	--		16891,00	
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛП1,ЛП1/,ЛП2,ЛП3									
165	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площадидо 6 м**	м3	18,446	52898,16	1924,12	975759,46	35492,32	572512,93	342595,21	1423823,00
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	367754,21	8724,04		105468,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,624136	22294,23	1433,85	125385,78	8064,17	1619,75	107478,16	251493,06
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	115701,86	2406,01		18629,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,09984	277977,00	--	27753,22	--	27753,22	--	29973,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2220,26	
168	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	5,211372	264048,00	--	1376052,35	--	1376052,35	--	1486136,54
		СП - 8%			--	--	--	--		110084,19	
169	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,311924	264048,00	--	82362,91	--	82362,91	--	88951,94
		СП - 8%			--	--	--	--		6589,03	
		ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ									
170	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весомдо 4 кг. Установка**	т	0,136	929937,13	1442,13	126471,45	196,13	89195,46	33821,31	173116,18
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	37079,86	86,42		12823,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				6767410,32	88194,50	5733549,72	885296,25	8264923,09
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				945666,10	27186,92	--	612216,53	
	Материалы		Тенге				6767410,32				
	Всего заработная плата		Тенге				1722722,65				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					972853,02			
		Накладные расходы	Тенге				4010827,06				
		Сметная прибыль	Тенге				885296,25				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				612216,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8264923,10				
		Сметная заработная плата	Тенге								742,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					972853,02			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8264923,10				
		Сметная заработная плата	Тенге								742,68
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					972853,02			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									857159696,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				97561284,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69950102,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18668042,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						474532057,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				48791454,00				
		- Накладные расходы	Тенге							102831489,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							63493311,00	

СМР		
Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%	857 159 696
ИТОГО		7 714 437
Зимнее удорожание	0,49%	864 874 133
Итого с зимними удорожаниями		4 237 883
Непредвиденные работы и затраты	2%	869 112 017
Итого с непредвиденными затратами		17 382 240
в текущих ценах на 2021 год - 51 %, К=1	1	886 494 257
в текущих ценах на 2022 год - 49 %, К=1,0500514	1,0500514	452 112 071
НДС 12%	12%	456 123 622
Итого с НДС		108 988 283
		1 017 223 977

Заказчик:

Директор ТОО "CITY OTAU"

_____ Молдасеитова М. К.

Генподрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.