Заказчик: ТОО "CITY OTAU"
Генподрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Форма 2в

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями в мкр.Нурсат, уч. №29/2, г. Шымкент(без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Корпус №2

АКТ Корпус 2
приемки выполненных работ за апрель 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Жилая часть-7800,37м2 85,24% ; Коммерческая часть-733,57м2 8,02% ; Паркинг-617,53м2 6,74%										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	30301,5587		170,13	163,66	5155204,18	4959153,09	--	748763,64	6376285,24
		НР - 72%; СП - 8%				6,47	27,85	196051,08	843898,41		472317,42	
2	Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	377,805693		892,58	337,63	337221,81	127558,53	680,06	177860,34	556288,72
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				553,15	100,70	208983,22	38045,03		41206,57	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	161,916726		2237,93	--	362357,97	--	--	260897,74	673116,17
		НР - 72%; СП - 8%				2237,93	--	362357,97	--		49860,46	
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/В ОТВАЛ	м3 грунта	37009,5373		34,11	34,11	1262395,32	1262395,32	--	388244,85	1782691,38
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,57	--	539228,96		132051,21	
5	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	37009,5373		107,99	107,99	3996659,93	3996659,93	--	1228953,50	5643662,50
		НР - 72%; СП - 8%				--	46,12	--	1706879,86		418049,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки/из привозного грунта.	м3 грунтовой подушки	10869,0376	513,69	511,88	5583316,00	5563643,00	1086,91	1285450,65	7418267,93
		НР - 72%; СП - 8%			1,71	162,55	18586,05	1766762,07		549501,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3/подушка из привозного грунта.	м3 грунта	10869,0376	185,97	180,75	2021314,93	1964578,55	--	276403,97	2481536,42
		НР - 72%; СП - 8%			5,22	30,10	56736,38	327158,03		183817,51	
8	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	285312,238	41,00	--	11697801,76	--		--	12633625,90
		СП - 8%			--	--	--	--		935824,14	
9	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки/из ГПС.	м3 грунтовой подушки	13595,3538	513,69	511,88	6983797,29	6959189,70	1359,54	1607884,43	9279016,25
		НР - 72%; СП - 8%			1,71	162,55	23248,05	2209924,76		687334,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	13595,3538	1975,00	--	26850823,76	--	26850823,76	--	28998889,66
		СП - 8%			--	--	--	--		2148065,90	
11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6443,3257	19,03	19,03	122616,49	122616,49	--	37716,65	173159,79
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,13	--	52384,24		12826,65	
12	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	6443,3257	75,74	75,74	488017,49	488017,49	--	150031,55	689092,96
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,34	--	208377,15		51043,92	
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6443,3257	174,62	79,80	1125133,53	514177,39	--	622301,55	1887229,89
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	610956,14	253351,57		139794,81	
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6443,3257	93,18	79,97	600389,09	515272,75	16108,32	134490,25	793669,69
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	69008,02	117783,99		58790,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-010205-0801 1101-0205-0801 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами/под полы	м3 грунта	287,540092	1049,60	96,56	301802,08	27764,87	--	205670,76	548070,66
		НР - 72%; СП - 8%			953,04	40,40	274037,21	11616,62		40597,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3/лишний грунт.	м3 грунта	30221,1635	185,97	180,75	5620229,77	5462475,30	--	768536,28	6899867,33
		НР - 72%; СП - 8%			5,22	30,10	157754,47	909657,02		511101,28	
17	С3412-102-0113 412-102-0113 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	572942,891	43,00	--	24636544,32	--		--	26607467,87
		СП - 8%			--	--	--	--		1970923,55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				97145625,67	31963502,40	26870058,59	7893206,15	113441938,37
							1977718,59	8985067,71	--	8403106,54	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				97145625,67				
	Материалы		Тенге				19234,80				
	Всего заработная плата		Тенге					10962786,30			
	Местные материалы		Тенге				26850823,76				
	Транспортные расходы		Тенге				36334346,08				
		Накладные расходы	Тенге				7893206,16				
		Сметная прибыль	Тенге				8403106,54				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				113441938,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6408,32
		Сметная заработная плата	Тенге					10962786,30			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				113441938,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6408,32
		Сметная заработная плата	Тенге					10962786,30			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-1(2шт.)									
18	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	37,369216	43190,69	4167,16	1614002,22	155723,50	932942,28	509337,93	2293207,36
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	525336,44	34375,57		169867,21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,8624662	22294,23	1433,85	130699,17	8405,89	1688,40	112032,69	262150,41
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	120604,88	2507,96		19418,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,969044	277977,00	--	547348,94	--	547348,94	--	591136,86
		СП - 8%			--	--	--	--		43787,92	
21	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,8934222	264048,00	--	1028050,35	--	1028050,35	--	1110294,38
		СП - 8%			--	--	--	--		82244,03	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-2(2шт.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	37,369216	43190,69	4167,16	1614002,22	155723,50	932942,28	509337,93	2293207,36
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	525336,44	34375,57		169867,21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,5868635	22294,23	1433,85	57672,13	3709,17	745,02	49435,39	115676,12
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	53217,94	1106,66		8568,60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	4,3625832	18212,80	987,70	79454,86	4308,92	1256,43	68598,13	159897,23
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	73889,51	1493,05		11844,24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,969044	277977,00	--	547348,94	--	547348,94	--	591136,86
		СП - 8%			--	--	--	--		43787,92	
26	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,9804027	264048,00	--	1315065,37	--	1315065,37	--	1420270,60
		СП - 8%			--	--	--	--		105205,23	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-3(2шт.)									
27	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	12,61552	43190,69	4167,16	544873,01	52570,89	314953,14	171948,02	774166,72
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	177348,98	11604,89		57345,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,3715116	22294,23	1433,85	30576,80	1966,54	395,00	26209,81	61329,54
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	28215,26	586,73		4542,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,4170298	18212,80	987,70	25808,08	1399,60	408,10	22281,66	51936,92
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	24000,38	484,96		3847,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7855718	277977,00	--	218370,89	--	218370,89	--	235840,56
		СП - 8%			--	--	--	--		17469,67	
31	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,0029695	264048,00	--	528880,09	--	528880,09	--	571190,50
		СП - 8%			--	--	--	--		42310,41	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-4(2шт.)									
32	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	12,61552	43190,69	4167,16	544873,01	52570,89	314953,14	171948,02	774166,72
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	177348,98	11604,89		57345,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1703452	22294,23	1433,85	26091,95	1678,10	337,06	22365,49	52334,03
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	24076,79	500,67		3876,59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,4170298	18212,80	987,70	25808,08	1399,60	408,10	22281,66	51936,92
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	24000,38	484,96		3847,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7855718	277977,00	--	218370,89	--	218370,89	--	235840,56
		СП - 8%			--	--	--	--		17469,67	
36	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,8018031	264048,00	--	475762,50	--	475762,50	--	513823,50
		СП - 8%			--	--	--	--		38061,00	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-5(4шт.)									
37	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	25,23104	43190,69	4167,16	1089746,00	105141,78	629906,29	343896,04	1548333,44
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	354697,96	23209,78		114691,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,5224221	22294,23	1433,85	56235,46	3616,77	726,46	48203,90	112794,51
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	51892,23	1079,09		8355,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	3,8705779	18212,80	987,70	70494,06	3822,97	1114,73	60861,74	141864,26
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	65556,36	1324,67		10508,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5711437	277977,00	--	436741,81	--	436741,81	--	471681,16
		СП - 8%			--	--	--	--		34939,35	
41	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,8218563	264048,00	--	1273201,51	--	1273201,51	--	1375057,63
		СП - 8%			--	--	--	--		101856,12	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-6(2шт.)									
42	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	12,61552	43190,69	4167,16	544873,01	52570,89	314953,14	171948,02	774166,72
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	177348,98	11604,89		57345,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,576599	22294,23	1433,85	35149,06	2260,61	454,06	30129,07	70500,38
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	32434,39	674,47		5222,25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,4170298	18212,80	987,70	25808,08	1399,60	408,10	22281,66	51936,92
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	24000,38	484,96		3847,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7855718	277977,00	--	218370,89	--	218370,89	--	235840,56
		СП - 8%			--	--	--	--		17469,67	
46	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,208057	264048,00	--	583033,03	--	583033,03	--	629675,67
		СП - 8%			--	--	--	--		46642,64	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-7(1шт.)									
47	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	6,30776	43190,69	4167,16	272436,51	26285,45	157476,57	85974,01	387083,36
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	88674,49	5802,45		28672,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5972767	22294,23	1433,85	13315,82	856,40	172,02	11414,06	26708,27
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	12287,40	255,51		1978,39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,7085149	18212,80	987,70	12904,04	699,80	204,05	11140,83	25968,46
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	12000,19	242,48		1923,59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3927859	277977,00	--	109185,45	--	109185,45	--	117920,29
		СП - 8%			--	--	--	--		8734,84	
51	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9130056	264048,00	--	241077,30	--	241077,30	--	260363,48
		СП - 8%			--	--	--	--		19286,18	
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФП-1									
52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	92,01658	19690,36	1152,67	1811839,59	106064,75	1575465,56	141323,06	2109415,66
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	130309,28	24990,78		156253,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	544,623932	23751,43	1776,95	12935597,20	967769,49	10745332,15	1329254,75	15406040,11
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	1222495,56	238223,95		1141188,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	30,2929833	22512,10	1056,58	681958,67	32006,96	8724,38	593540,92	1377539,56
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	641227,33	11015,44		102039,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	38,3311153	264048,00	--	10121254,33	--	10121254,33	--	10930954,68
		СП - 8%			--	--	--	--		809700,35	
56	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/фиксатор.ОС-1	т	12,3570723	275482,00	--	3404151,00	--	3404151,00	--	3676483,07
		СП - 8%			--	--	--	--		272332,08	
		АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	35,9227358	16950,26	1525,70	608899,71	54807,31	1126,54	525159,86	1224784,34
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	552965,86	24132,89		90724,77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-III (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5015266	275482,00	--	138161,55	--	138161,55	--	149214,47
		СП - 8%			--	--	--	--		11052,92	
59	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	35,4212092	264048,00	--	9352899,45	--	9352899,45	--	10101131,41
		СП - 8%			--	--	--	--		748231,96	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
60	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1549,56091	906,58	20,17	1404800,93	31254,64	888998,59	454952,63	2008533,85
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	484547,70	4648,68		148780,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПРИЯМОК ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ									
61	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	12,06	35693,30	3298,13	430461,20	39775,45	276845,38	117215,97	591491,34
		НР - 91%; СП - 8%			9439,50	1241,16	113840,37	14968,39		43814,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,54652	22294,23	1433,85	56772,70	3651,33	733,39	48664,41	113872,08
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	52387,98	1089,40		8434,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,46848	277977,00	--	130226,66	--	130226,66	--	140644,79
		СП - 8%			--	--	--	--		10418,13	
64	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,07436	275482,00	--	571448,84	--	571448,84	--	617164,75
		СП - 8%			--	--	--	--		45715,91	
65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00368	264048,00	--	971,70	--	971,70	--	1049,44
		СП - 8%			--	--	--	--		77,74	
66	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0588	737157,13	1442,13	43344,84	84,79	38563,93	4307,47	51464,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			79866,00	635,43	4696,12	37,36		3812,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				56248419,92	1871525,59	48602155,77	5686045,13	66889222,25
							5774738,56	462911,10	--	4954757,21	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				56248419,92				
	Материалы		Тенге				17142234,27				
	Всего заработная плата		Тенге					6237649,66			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31459921,48				
		Накладные расходы	Тенге				5686045,13				
		Сметная прибыль	Тенге				4954757,21				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66889222,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4755,07
		Сметная заработная плата	Тенге					6237649,66			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				66889222,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4755,07
		Сметная заработная плата	Тенге					6237649,66			
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС ЗДАНИЯ									
		КОЛОННЫ К-1-10шт.,К-1а-10шт.,К-2-2шт.,К-2а-2шт.,К-3-2шт.,К-3а-2шт.,К-4-2шт.,К-4а-2шт.,К-5-4шт.,К-5а-4шт.,К-6-2шт.,К-6а-2шт.									
67	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	409,02	69598,19	29354,48	28467051,67	12006569,41	9459651,00	8971259,80	40433376,39
		НР - 91%; СП - 8%			17116,11	6986,69	7000831,31	2857695,94		2995064,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	26,82216	22294,23	1433,85	597979,40	38458,95	7724,78	512575,87	1199399,69
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	551795,67	11474,52		88844,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	77,70558	18212,80	987,70	1415236,19	76749,80	22379,21	1221858,00	2848061,76
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	1316107,18	26593,96		210967,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	16,2642	277977,00	--	4521073,52	--	4521073,52	--	4882759,40
		СП - 8%			--	--	--	--		361685,88	
71	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	88,26354	264048,00	--	23305811,21	--	23305811,21	--	25170276,11
		СП - 8%			--	--	--	--		1864464,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,24104	773398,52	8146,04	186419,98	1963,52	167844,51	20040,95	222977,81
		НР - 118%; СП - 8%			68917,80	1542,94	16611,95	371,91		16516,87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РИГЕЛЬ РМ-1(2шт.),РМ-2(4шт.),РМ-3(4шт.),РМ-4(2шт.),РМ-5(12шт.),РМ-6(12шт.),РМ-7(4шт.),РМ-8(16шт.),РМ-9(32шт.),РМ-10(32шт.)									
73	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	120,92	54677,20	6669,57	6611567,00	806484,41	3579767,67	2184181,20	9499408,08
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	2225314,94	174884,18		703659,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	26,108806	22294,23	1433,85	582075,73	37436,11	7519,34	498943,56	1167500,83
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	537120,28	11169,35		86481,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,36556	277977,00	--	2047456,27	--	2047456,27	--	2211252,77
		СП - 8%			--	--	--	--		163796,50	
76	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,374294	275482,00	--	2306967,26	--	2306967,26	--	2491524,64
		СП - 8%			--	--	--	--		184557,38	
77	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	17,198934	264048,00	--	4541344,12	--	4541344,12	--	4904651,65
		СП - 8%			--	--	--	--		363307,53	
78	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,5207	773398,52	8146,04	402708,61	4241,64	362581,47	43292,91	481681,64
		НР - 118%; СП - 8%			68917,80	1542,94	35885,50	803,41		35680,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				74985690,98	12971903,84	50330120,31	13452152,33	95512870,78
							11683666,83	3082993,27	--	7075027,47	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				74985690,98				
	Материалы		Тенге				13607467,94				
	Всего заработная плата		Тенге					14766660,10			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36722652,38				
		Накладные расходы	Тенге				13452152,32				
		Сметная прибыль	Тенге				7075027,46				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				95512870,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10646,76
		Сметная заработная плата	Тенге					14766660,10			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				95512870,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10646,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					14766660,10			
		РАЗДЕЛ 4.ДИАФРАГМЫ ДЖ1-ДЖ7									
79	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	1190,05	37588,79	3917,88	44732539,54	4662473,09	28967518,78	11019306,18	60211993,37
		НР - 91%; СП - 8%			9329,48	845,83	11102547,67	1006580,00		4460147,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	287,49777	22294,23	1433,85	6409541,41	412228,68	82799,36	5494129,48	12855964,56
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	5914513,37	122991,55		952293,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	139,93311	18212,80	987,70	2548573,75	138211,94	40300,73	2200336,12	5128822,66
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	2370061,08	47890,71		379912,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	5,66981	277977,00	--	1576076,77	--	1576076,77	--	1702162,91
		СП - 8%			--	--	--	--		126086,14	
83	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	7,88759	275482,00	--	2172889,07	--	2172889,07	--	2346720,20
		СП - 8%			--	--	--	--		173831,13	
84	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	413,87648	264048,00	--	109283256,79	--	109283256,79	--	118025917,33
		СП - 8%			--	--	--	--		8742660,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				166722877,33	5212913,71	142122841,50	18713771,78	200271581,04
							19387122,12	1177462,25	--	14834931,93	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				166722877,33				
	Материалы		Тенге				29090618,87				
	Всего заработная плата		Тенге					20564584,37			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113032222,63				
		Накладные расходы	Тенге				18713771,78				
		Сметная прибыль	Тенге				14834931,93				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				200271581,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15285,38
		Сметная заработная плата	Тенге					20564584,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				200271581,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15285,38
		Сметная заработная плата	Тенге					20564584,37			
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛИТА ПМ-3(1шт.)									
85	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	197,7	52898,16	1924,12	10457966,23	380398,53	6136062,34	3671856,89	15260208,97
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	3941505,36	93502,22		1130385,85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	34,37957	22294,23	1433,85	766466,04	49295,15	9901,31	656999,21	1537342,47
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	707269,58	14707,58		113877,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,65926	277977,00	--	2407075,12	--	2407075,12	--	2599641,13
		СП - 8%			--	--	--	--		192566,01	
88	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,38472	264048,00	--	365632,55	--	365632,55	--	394883,15
		СП - 8%			--	--	--	--		29250,60	
89	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	24,33559	275482,00	--	6704017,00	--	6704017,00	--	7240338,36
		СП - 8%			--	--	--	--		536321,36	
		КАРКАС ПК-2,3 КР 1-7									
90	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,13132	22294,23	1433,85	47516,14	3055,99	613,83	40729,87	95305,70
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	43846,32	911,78		7059,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12192	277977,00	--	33890,96	--	33890,96	--	36602,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2711,28	
92	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,54128	264048,00	--	142923,90	--	142923,90	--	154357,81
		СП - 8%			--	--	--	--		11433,91	
93	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,46812	264048,00	--	387654,15	--	387654,15	--	418666,48
		СП - 8%			--	--	--	--		31012,33	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ									
94	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1092	16950,26	1525,70	1850,97	166,61	3,42	1596,41	3723,17
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	1680,94	73,36		275,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1092	277977,00	--	30355,09	--	30355,09	--	32783,50
		СП - 8%			--	--	--	--		2428,41	
		ПЛИТА ПМ-4(2шт.)									
96	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	395,4	52898,16	1924,12	20915932,46	760797,05	12272124,69	7343713,79	30520417,95
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	7883010,72	187004,43		2260771,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	68,75308	22294,23	1433,85	1532797,00	98581,61	19800,88	1313882,62	3074414,00
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1414414,49	29412,57		227734,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	17,31852	277977,00	--	4814150,23	--	4814150,23	--	5199282,25
		СП - 8%			--	--	--	--		385132,02	
99	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,76944	264048,00	--	731265,09	--	731265,09	--	789766,30
		СП - 8%			--	--	--	--		58501,21	
100	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	48,66512	275482,00	--	13406364,59	--	13406364,59	--	14478873,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1072509,17	
		КАРКАС ПК-2,3 КР 1-7									
101	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,31544	22294,23	1433,85	96209,41	6187,70	1242,84	82468,77	192972,43
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	88778,87	1846,15		14294,25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24384	277977,00	--	67781,91	--	67781,91	--	73204,46
		СП - 8%			--	--	--	--		5422,55	
103	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,10736	264048,00	--	292396,19	--	292396,19	--	315787,89
		СП - 8%			--	--	--	--		23391,70	
104	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,96424	264048,00	--	782701,64	--	782701,64	--	845317,77
		СП - 8%			--	--	--	--		62616,13	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2184	16950,26	1525,70	3701,94	333,21	6,86	3192,82	7446,34
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	3361,87	146,72		551,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2184	277977,00	--	60710,18	--	60710,18	--	65566,99
		СП - 8%			--	--	--	--		4856,81	
		ПЛИТА ПМ-5(3шт.)									
107	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	591,3	52898,16	1924,12	31278682,01	1137732,16	18352320,01	10982139,51	45641687,24
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	11788629,84	279655,34		3380865,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	102,83169	22294,23	1433,85	2292553,35	147445,22	29615,53	1965130,44	4598298,49
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	2115492,60	43991,40		340614,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	25,97778	277977,00	--	7221225,35	--	7221225,35	--	7798923,38
		СП - 8%			--	--	--	--		577698,03	
110	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,09656	264048,00	--	1081688,47	--	1081688,47	--	1168223,55
		СП - 8%			--	--	--	--		86535,08	
111	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	72,75735	275482,00	--	20043340,29	--	20043340,29	--	21646807,51
		СП - 8%			--	--	--	--		1603467,22	
		КАРКАС ПК-4,5 КР 1-7									
112	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,12704	22294,23	1433,85	158891,87	10219,11	2052,58	136198,90	318698,03
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	146620,18	3048,95		23607,26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,43488	277977,00	--	120886,64	--	120886,64	--	130557,57
		СП - 8%			--	--	--	--		9670,93	
114	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,69176	264048,00	--	446705,84	--	446705,84	--	482442,31
		СП - 8%			--	--	--	--		35736,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,86936	264048,00	--	1285744,77	--	1285744,77	--	1388604,35
		СП - 8%			--	--	--	--		102859,58	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ									
116	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3276	16950,26	1525,70	5552,91	499,82	10,28	4789,23	11169,51
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	5042,81	220,08		827,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3276	277977,00	--	91065,27	--	91065,27	--	98350,49
		СП - 8%			--	--	--	--		7285,22	
		ПЛИТА ПМ-6(4шт.)									
118	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	788,4	52898,16	1924,12	41704909,34	1516976,21	24469760,01	14642852,68	60855582,98
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	15718173,12	372873,78		4507821,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	137,10892	22294,23	1433,85	3056737,80	196593,63	39487,37	2620173,92	6131064,66
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	2820656,80	58655,20		454152,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	34,63704	277977,00	--	9628300,47	--	9628300,47	--	10398564,51
		СП - 8%			--	--	--	--		770264,04	
121	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,46208	264048,00	--	1442251,30	--	1442251,30	--	1557631,40
		СП - 8%			--	--	--	--		115380,10	
122	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	97,0098	275482,00	--	26724453,72	--	26724453,72	--	28862410,02
		СП - 8%			--	--	--	--		2137956,30	
		КАРКАС ПК-4,5 КР 1-7									
123	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,4532	22294,23	1433,85	210751,82	13554,47	2722,53	180652,20	422716,34
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	194474,82	4044,08		31312,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,57984	277977,00	--	161182,18	--	161182,18	--	174076,75
		СП - 8%			--	--	--	--		12894,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,23216	264048,00	--	589397,38	--	589397,38	--	636549,17
		СП - 8%			--	--	--	--		47151,79	
126	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,0732	264048,00	--	1867664,31	--	1867664,31	--	2017077,46
		СП - 8%			--	--	--	--		149413,15	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ									
127	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4368	16950,26	1525,70	7403,87	666,42	13,70	6385,64	14892,68
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	6723,75	293,44		1103,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4368	277977,00	--	121420,35	--	121420,35	--	131133,98
		СП - 8%			--	--	--	--		9713,63	
		ПЛИТА ПМ-7(1шт.)									
129	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	196,54	52898,16	1924,12	10396604,37	378166,54	6100059,16	3650312,36	15170670,07
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	3918378,67	92953,59		1123753,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	29,55207	22294,23	1433,85	658840,65	42373,24	8511,00	564744,90	1321472,39
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	607956,41	12642,38		97886,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,61108	277977,00	--	2393682,19	--	2393682,19	--	2585176,76
		СП - 8%			--	--	--	--		191494,57	
132	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3192	264048,00	--	84284,12	--	84284,12	--	91026,85
		СП - 8%			--	--	--	--		6742,73	
133	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	20,97675	275482,00	--	5778717,00	--	5778717,00	--	6241014,40
		СП - 8%			--	--	--	--		462297,36	
		КАРКАС ПК-4,5 КР 1-7									
134	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,54996	22294,23	1433,85	56849,39	3656,26	734,38	48730,15	114025,91
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	52458,75	1090,87		8446,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12192	277977,00	--	33890,96	--	33890,96	--	36602,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2711,28	
136	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,71792	264048,00	--	189565,34	--	189565,34	--	204730,57
		СП - 8%			--	--	--	--		15165,23	
137	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,81812	264048,00	--	480070,95	--	480070,95	--	518476,63
		СП - 8%			--	--	--	--		38405,68	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ									
138	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1092	16950,26	1525,70	1850,97	166,61	3,42	1596,41	3723,17
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	1680,94	73,36		275,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1092	277977,00	--	30355,09	--	30355,09	--	32783,50
		СП - 8%			--	--	--	--		2428,41	
		ПЛИТА ПМ-8(1шт.)									
140	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	185,5	52898,16	1924,12	9812608,68	356924,25	5757408,00	3445267,85	14318506,65
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	3698276,40	87732,22		1060630,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	26,5048	22294,23	1433,85	590904,11	38003,90	7633,39	506511,07	1185208,39
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	545266,82	11338,75		87793,21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,65952	277977,00	--	2129170,39	--	2129170,39	--	2299504,00
		СП - 8%			--	--	--	--		170333,63	
143	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	19,0815	275482,00	--	5256609,78	--	5256609,78	--	5677138,56
		СП - 8%			--	--	--	--		420528,78	
144	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,26928	264048,00	--	71102,85	--	71102,85	--	76791,08
		СП - 8%			--	--	--	--		5688,23	
		КАРКАС ПК-6,7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,31748	22294,23	1433,85	29372,20	1889,07	379,43	25177,26	58913,42
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	27103,70	563,62		4363,96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7252	264048,00	--	191487,61	--	191487,61	--	206806,62
		СП - 8%			--	--	--	--		15319,01	
147	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,871	264048,00	--	229985,81	--	229985,81	--	248384,67
		СП - 8%			--	--	--	--		18398,86	
		ПЕРЕКРЫТИЕ ШАХТЫ									
148	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	9,14	52898,16	1924,12	483489,18	17586,45	283680,38	169756,05	705504,85
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	182222,35	4322,76		52259,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,464928	22294,23	1433,85	77247,90	4968,19	997,89	66215,34	154940,30
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	71281,82	1482,30		11477,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022152	277977,00	--	6157,75	--	6157,75	--	6650,37
		СП - 8%			--	--	--	--		492,62	
151	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,442776	264048,00	--	909058,12	--	909058,12	--	981782,77
		СП - 8%			--	--	--	--		72724,65	
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ									
152	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	27,94	52898,16	1924,12	1477974,59	53759,91	867180,49	518926,06	2156652,70
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	557034,19	13214,22		159752,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,58962	22294,23	1433,85	80027,81	5146,98	1033,80	68598,23	160516,12
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	73847,03	1535,64		11890,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08316	277977,00	--	23116,57	--	23116,57	--	24965,90
		СП - 8%			--	--	--	--		1849,33	
155	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,50646	275482,00	--	965966,61	--	965966,61	--	1043243,94
		СП - 8%			--	--	--	--		77277,33	
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ									
156	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,27	52898,16	1924,12	14282,50	519,52	8380,04	5014,68	20840,95
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	5382,94	127,70		1543,77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07418	22294,23	1433,85	1653,79	106,36	21,37	1417,59	3317,09
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1526,06	31,73		245,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00144	277977,00	--	400,29	--	400,29	--	432,31
		СП - 8%			--	--	--	--		32,02	
159	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07274	275482,00	--	20038,56	--	20038,56	--	21641,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1603,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				256065534,25	5225770,17	194217665,93	52725030,86	333493810,32
							56622098,15	1317496,22	--	24703245,21	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				256065534,25				
	Материалы		Тенге				74371760,98				
	Всего заработная плата		Тенге					57939594,37			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119845904,97				
		Накладные расходы	Тенге				52725030,85				
		Сметная прибыль	Тенге				24703245,18				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				333493810,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44636,13
		Сметная заработная плата	Тенге					57939594,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				333493810,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44636,13
		Сметная заработная плата	Тенге					57939594,37			

РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦА

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1,ЛМ2,ЛМ3,ЛМ4,ЛМ5,ЛМ6,ЛМ7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	45,8498	28701,82	670,52	1315972,71	30743,21	1056643,00	218827,54	1657584,27
		НР - 91%; СП - 8%			4985,55	259,18	228586,47	11883,35		122784,02	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,553766	22294,23	1433,85	212993,86	13698,67	2751,49	182574,03	427213,32
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	196543,70	4087,10		31645,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,144	277977,00	--	40028,69	--	40028,69	--	43230,99
		СП - 8%			--	--	--	--		3202,30	
163	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,610148	264048,00	--	2273492,36	--	2273492,36	--	2455371,75
		СП - 8%			--	--	--	--		181879,39	
164	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,799618	264048,00	--	211137,53	--	211137,53	--	228028,53
		СП - 8%			--	--	--	--		16891,00	
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛП1,ЛП1/,ЛП2,ЛП3									
165	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площадидо 6 м	м3	18,446	52898,16	1924,12	975759,46	35492,32	572512,93	342595,21	1423823,00
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	367754,21	8724,04		105468,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,624136	22294,23	1433,85	125385,78	8064,17	1619,75	107478,16	251493,06
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	115701,86	2406,01		18629,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09984	277977,00	--	27753,22	--	27753,22	--	29973,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2220,26	
168	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,211372	264048,00	--	1376052,35	--	1376052,35	--	1486136,54
		СП - 8%			--	--	--	--		110084,19	
169	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,311924	264048,00	--	82362,91	--	82362,91	--	88951,94
		СП - 8%			--	--	--	--		6589,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ									
170	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весомдо 4 кг. Установка	т	0,136	929937,13	1442,13	126471,45	196,13	89195,46	33821,31	173116,18
		ИР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	37079,86	86,42		12823,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				6767410,32	88194,50	5733549,72	885296,25	8264923,09
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				945666,10	27186,92	--	612216,53	
		Материалы	Тенге				6767410,32				
		Всего заработная плата	Тенге				1722722,65				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					972853,02			
		Накладные расходы	Тенге				4010827,06				
		Сметная прибыль	Тенге				885296,25				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				612216,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8264923,10				
		Сметная заработная плата	Тенге								742,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					972853,02			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8264923,10				
		Сметная заработная плата	Тенге								742,68
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					972853,02			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									817874345,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				96391010,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					57333810,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15053117,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						467876392,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				36334346,00				
		- Накладные расходы	Тенге							99355502,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							60583285,00	

СМР		
Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%	817 874 345
ИТОГО		7 360 869
Зимнее удорожание	0,49%	825 235 214
Итого с зимними удорожаниями		4 043 653
Непредвиденные работы и затраты	2%	829 278 867
Итого с непредвиденными затратами		16 585 577
в текущих ценах на 2021 год - 51 %, К=1	1	845 864 444
в текущих ценах на 2022 год - 49 %, К=1,0500514	1,0500514	431 390 866
НДС 12%	12%	435 218 560
Итого с НДС		103 993 131
		970 602 558

Заказчик:

Директор ТОО "CITY OTAU"

_____ Молдасеитова М. К.

Генподрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.