Заказчик: ТОО "CITY OTAU" Форма 2в
Генподрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями в мкр.Нурсат, уч. №29/2, г. Шымкент(без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Блок №1

АКТ Блок 1 КЖ
приемки выполненных работ за апрель 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Жилая часть-7515,37м2 84,73% ; Коммерческая часть-737,31м2 8,31% ; Паркинг-617,51м2 6,96%										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	40320,4604		170,13	163,66	6859719,93	6598846,55	--	996334,71	8484539,00
		НР - 72%; СП - 8%				6,47	27,85	260873,38	1122924,82		628484,37	
2	Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	502,723298		892,58	337,63	448720,76	169734,47	904,90	236668,05	740219,92
		НР - 72%; СП - 8%				553,15	100,70	278081,39	50624,24		54831,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	215,452842		2237,93	--	482167,95	--	--	347160,92	895675,18
		НР - 72%; СП - 8%				2237,93	--	482167,95	--		66346,31	
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/В ОТВАЛ**	м3 грунта	49246,3639		34,11	34,11	1679793,47	1679793,47	--	516614,06	2372120,13
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,57	--	717519,52		175712,60	
5	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	49246,3639		107,99	107,99	5318114,84	5318114,83	--	1635294,46	7509682,00
		НР - 72%; СП - 8%				--	46,12	--	2271242,30		556272,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА	м3 грунта	271,136	34,11	34,11	9248,45	9248,45	--	2844,33	13060,20
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,57	--	3950,45		967,42	
7	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	271,136	54,00	54,00	14641,34	14641,35	--	4501,73	20674,51
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,06	--	6252,40		1531,45	
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	325,3632	19,03	19,03	6191,66	6191,66	--	1904,55	8743,90
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,13	--	2645,20		647,70	
9	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	325,3632	42,08	42,08	13691,28	13691,29	--	4209,68	19333,04
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,97	--	5846,78		1432,08	
10	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки/из привозного грунта.	м3 грунтовой подушки	11633,429	513,69	511,88	5975976,14	5954919,63	1163,35	1375853,07	7939975,55
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1,71	162,55	19893,16	1891013,88		588146,34	
11	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3/привозной грунт.	м3 грунта	11633,429	185,97	180,75	2163468,79	2102742,29	--	295842,75	2656056,47
		НР - 72%; СП - 8%			5,22	30,10	60726,50	350166,21		196744,92	
12	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	305377,511	41,00	--	12520477,96	--		--	13522116,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1001638,24	
13	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки/из ГПС.	м3 грунтовой подушки	18298,2908	513,69	511,88	9399649,00	9366529,10	1829,82	2164087,62	12488835,55
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1,71	162,55	31290,08	2974387,17		925098,93	
14	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	18298,2908	1975,00	--	36139124,33	--	36139124,33	--	39030254,28
		СП - 8%			--	--	--	--		2891129,95	
15	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11939,5077	19,03	19,03	227208,83	227208,83	--	69889,10	320865,77
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,13	--	97068,20		23767,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=9	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11939,5077	75,74	75,74	904298,31	904298,31	--	278009,05	1276891,95
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,34	--	386123,68		94584,59	
17	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	11939,5077	174,62	79,80	2084876,83	952772,71	--	1153127,20	3497044,35
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	1132104,12	469461,44		259040,32	
18	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	11939,5077	93,18	79,97	1112523,32	954802,43	29848,76	249210,96	1470673,00
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	127872,13	218254,20		108938,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-010205-0801 1101-0205-0801 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами/под полы**	м3 грунта	285,819709	1049,60	96,56	299996,37	27598,75	--	204440,21	544791,50
		НР - 72%; СП - 8%			953,04	40,40	272397,62	11547,12		40354,93	
20	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3/лишний грунт.**	м3 грунта	36963,8726	185,97	180,75	6874171,39	6681220,00	--	940006,07	8439311,65
		НР - 72%; СП - 8%			5,22	30,10	192951,41	1112612,57		625134,20	
21	С3412-102-0113 412-102-0113 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	т·км	700773,418	43,00	--	30133256,97	--		--	32543917,53
		СП - 8%			--	--	--	--		2410660,56	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**122667317,92**	**40982354,10**	**36172871,16**	**10475998,49**	**143794781,73**
							2858357,74	**11691640,18**	**--**	**10651465,31**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**122667317,92**				
Материалы			Тенге				**33746,84**				
Всего заработная плата			Тенге					**14549997,92**			
Местные материалы			Тенге				**36139124,33**				
Транспортные расходы			Тенге				**42653734,93**				
		Накладные расходы	Тенге				**10475998,52**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10651465,33**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**143794781,77**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8712,94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14549997,92**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**143794781,77**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8712,94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14549997,92**			

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ

ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-1(2шт.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	37,145632	43190,69	4167,16	1604345,48	154791,80	927360,39	506290,50	2279486,86
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14058,00	919,89	522193,29	34169,90		168850,88	
23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,8273905	22294,23	1433,85	129917,18	8355,61	1678,28	111362,39	260581,93
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	119883,29	2492,96		19302,37	
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,957263	277977,00	--	544074,10	--	544074,10	--	587600,03
		СП - 8%			--	--	--	--		43525,93	
25	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,8701275	264048,00	--	1021899,43	--	1021899,43	--	1103651,38
		СП - 8%			--	--	--	--		81751,95	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-2(2шт.)									
26	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	37,145632	43190,69	4167,16	1604345,48	154791,80	927360,39	506290,50	2279486,86
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14058,00	919,89	522193,29	34169,90		168850,88	
27	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,571386	22294,23	1433,85	57327,07	3686,98	740,56	49139,61	114984,01
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	52899,53	1100,04		8517,33	
28	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	4,3364814	18212,80	987,70	78979,47	4283,15	1248,90	68187,70	158940,54
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16937,10	342,24	73447,42	1484,12		11773,37	
29	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,957263	277977,00	--	544074,10	--	544074,10	--	587600,03
		СП - 8%			--	--	--	--		43525,93	
30	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,9506044	264048,00	--	1307197,19	--	1307197,19	--	1411773,00
		СП - 8%			--	--	--	--		104575,78	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-3(2шт.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	12,54004	43190,69	4167,16	541612,98	52256,36	313068,74	170919,24	769534,80
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	176287,88	11535,46		57002,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,3633057	22294,23	1433,85	30393,85	1954,77	392,64	26053,00	60962,59
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	28046,44	583,22		4515,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,4085515	18212,80	987,70	25653,67	1391,22	405,67	22148,34	51626,18
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	23856,78	482,06		3824,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7808717	277977,00	--	217064,37	--	217064,37	--	234429,52
		СП - 8%			--	--	--	--		17365,15	
35	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,9909855	264048,00	--	525715,74	--	525715,74	--	567773,00
		СП - 8%			--	--	--	--		42057,26	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-4(2шт.)									
36	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	12,54004	43190,69	4167,16	541612,98	52256,36	313068,74	170919,24	769534,80
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	176287,88	11535,46		57002,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1633429	22294,23	1433,85	25935,83	1668,06	335,04	22231,67	52020,90
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	23932,73	497,68		3853,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,4085515	18212,80	987,70	25653,67	1391,22	405,67	22148,34	51626,18
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	23856,78	482,06		3824,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7808717	277977,00	--	217064,37	--	217064,37	--	234429,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17365,15	
40	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,7910227	264048,00	--	472915,96	--	472915,96	--	510749,24
		СП - 8%			--	--	--	--		37833,28	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-5(4шт.)									
41	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные. Устройство**	м3	25,08008	43190,69	4167,16	1083226,00	104512,70	626137,50	341838,48	1539069,59
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	352575,76	23070,91		114005,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,5073302	22294,23	1433,85	55899,00	3595,14	722,11	47915,49	112119,65
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	51581,75	1072,64		8305,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	3,8474198	18212,80	987,70	70072,29	3800,10	1108,06	60497,60	141015,48
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	65164,13	1316,74		10445,59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,5617434	277977,00	--	434128,75	--	434128,75	--	468859,05
		СП - 8%			--	--	--	--		34730,30	
45	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	4,7930066	264048,00	--	1265583,81	--	1265583,81	--	1366830,51
		СП - 8%			--	--	--	--		101246,70	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-6(2шт.)									
46	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные. Устройство**	м3	12,54004	43190,69	4167,16	541612,98	52256,36	313068,74	170919,24	769534,80
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	176287,88	11535,46		57002,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,5671661	22294,23	1433,85	34938,76	2247,08	451,34	29948,80	70078,57
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	32240,34	670,43		5191,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,4085515	18212,80	987,70	25653,67	1391,22	405,67	22148,34	51626,18
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	23856,78	482,06		3824,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7808717	277977,00	--	217064,37	--	217064,37	--	234429,52
		СП - 8%			--	--	--	--		17365,15	
50	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,1948459	264048,00	--	579544,67	--	579544,67	--	625908,24
		СП - 8%			--	--	--	--		46363,57	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-7(1шт.)									
51	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	6,27002	43190,69	4167,16	270806,49	26128,18	156534,37	85459,62	384767,40
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	88143,94	5767,73		28501,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5937031	22294,23	1433,85	13236,15	851,29	170,97	11345,76	26548,47
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	12213,89	253,99		1966,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,7042758	18212,80	987,70	12826,83	695,61	202,83	11074,17	25813,08
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	11928,39	241,03		1912,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3904358	277977,00	--	108532,17	--	108532,17	--	117214,74
		СП - 8%			--	--	--	--		8682,57	
55	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,907543	264048,00	--	239634,91	--	239634,91	--	258805,70
		СП - 8%			--	--	--	--		19170,79	
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФП-1									
56	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	91,466035	19690,36	1152,67	1800999,16	105430,15	1566039,38	140477,51	2096794,80
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	129529,63	24841,26		155318,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	541,365389	23751,43	1776,95	12858202,14	961979,22	10681041,69	1321301,68	15313864,13
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	1215181,23	236798,63		1134360,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	30,1117372	22512,10	1056,58	677878,44	31815,46	8672,18	589989,70	1369297,59
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	637390,80	10949,53		101429,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	38,3593554	264048,00	--	10128711,07	--	10128711,07	--	10939007,96
		СП - 8%			--	--	--	--		810296,89	
60	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/фиксатор,ОС-1	т	12,2831386	275482,00	--	3383783,59	--	3383783,59	--	3654486,28
		СП - 8%			--	--	--	--		270702,69	
		АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКА									
61	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	34,2105763	16950,26	1525,70	579878,16	52195,08	1072,84	500129,55	1166408,32
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	526610,24	22982,67		86400,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4985259	275482,00	--	137334,91	--	137334,91	--	148321,70
		СП - 8%			--	--	--	--		10986,79	
63	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	33,7120504	264048,00	--	8901599,48	--	8901599,48	--	9613727,44
		СП - 8%			--	--	--	--		712127,96	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
64	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1540,28972	988,18	20,17	1522083,50	31067,64	1009367,26	452230,60	2132259,23
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	481648,60	4620,87		157945,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПРИЯМОК ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ									
65	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	12,06	35693,30	3298,13	430461,20	39775,45	276845,38	117215,97	591491,34
		НР - 91%; СП - 8%			9439,50	1241,16	113840,37	14968,39		43814,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,54652	22294,23	1433,85	56772,70	3651,33	733,39	48664,41	113872,08
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	52387,98	1089,40		8434,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,46848	277977,00	--	130226,66	--	130226,66	--	140644,79
		СП - 8%			--	--	--	--		10418,13	
68	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,07436	275482,00	--	571448,84	--	571448,84	--	617164,75
		СП - 8%			--	--	--	--		45715,91	
69	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,00368	264048,00	--	971,70	--	971,70	--	1049,44
		СП - 8%			--	--	--	--		77,74	
70	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0588	737157,13	1442,13	43344,84	84,79	38563,93	4307,47	51464,50
		НР - 91%; СП - 8%			79866,00	635,43	4696,12	37,36		3812,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				55692240,12	1858304,13	48115772,85	5631154,93	66229266,66
							5718163,14	459231,96	--	4905871,60	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				55692240,12				
		Материалы	Тенге				17167202,64				
		Всего заработная плата	Тенге					6177395,10			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30948570,19				
		Накладные расходы	Тенге				5631154,92				
		Сметная прибыль	Тенге				4905871,61				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				66229266,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4709,45
		Сметная заработная плата	Тенге					6177395,10			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				66229266,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4709,45
		Сметная заработная плата	Тенге					6177395,10			
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС ЗДАНИЯ									
		КОЛОННЫ К-1-10шт.,К-1а-10шт.,К-2-2шт.,К-2а-2шт.,К-3-2шт.,К-3а-2шт.,К-4-2шт.,К-4а-2шт.,К-5-4шт.,К-5а-4шт.,К-6-2шт.,К-6а-2шт.									
71	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	418,52	69598,19	29354,48	29128234,48	12285436,97	9679363,15	9179628,51	41372492,03
		НР - 91%; СП - 8%			17116,11	6986,69	7163434,36	2924069,50		3064629,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	26,82216	22294,23	1433,85	597979,40	38458,95	7724,78	512575,87	1199399,69
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	551795,67	11474,52		88844,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	77,70558	18212,80	987,70	1415236,19	76749,80	22379,21	1221858,00	2848061,76
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	1316107,18	26593,96		210967,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	16,2642	277977,00	--	4521073,52	--	4521073,52	--	4882759,40
		СП - 8%			--	--	--	--		361685,88	
75	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	88,26354	264048,00	--	23305811,21	--	23305811,21	--	25170276,11
		СП - 8%			--	--	--	--		1864464,90	
76	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,24104	773398,52	8146,04	186419,98	1963,52	167844,51	20040,95	222977,81
		НР - 118%; СП - 8%			68917,80	1542,94	16611,95	371,91		16516,87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РИГЕЛЬ РМ-1(2шт.),РМ-2(4шт.),РМ-3(4шт.),РМ-4(2шт.),РМ-5(12шт.),РМ-6(12шт.),РМ-7(4шт.),РМ-8(16шт.),РМ-9(32шт.),РМ-10(32шт.)									
77	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	120,92	54677,20	6669,57	6611567,00	806484,41	3579767,67	2184181,20	9499408,08
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	2225314,94	174884,18		703659,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	26,108806	22294,23	1433,85	582075,73	37436,11	7519,34	498943,56	1167500,83
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	537120,28	11169,35		86481,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,36556	277977,00	--	2047456,27	--	2047456,27	--	2211252,77
		СП - 8%			--	--	--	--		163796,50	
80	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,54431	275482,00	--	425429,61	--	425429,61	--	459463,98
		СП - 8%			--	--	--	--		34034,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**17,198934**	**264048,00**	**--**	**4541344,12**	**--**	**4541344,12**	**--**	**4904651,65**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**363307,53**	
82	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,5207**	**773398,52**	**8146,04**	**402708,61**	**4241,64**	**362581,47**	**43292,91**	**481681,64**
		НР - 118%; СП - 8%			**68917,80**	**1542,94**	**35885,50**	**803,41**		**35680,12**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**73765336,14**	**13250771,40**	**48668294,86**	**13660521,04**	**94419925,75**
							11846269,88	**3149366,83**	**--**	**6994068,57**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**73765336,14**				
	Материалы		Тенге				**13827180,14**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14995636,71**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**34841114,73**				
		Накладные расходы	Тенге				**13660521,03**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6994068,57**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**94419925,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10809,03**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14995636,71**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**94419925,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10809,03**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14995636,71**			
		РАЗДЕЛ 4.ДИАФРАГМЫ ДЖ1-ДЖ7									
83	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**1178,3**	**37588,79**	**3917,88**	**44290871,26**	**4616438,00**	**28681506,97**	**10910506,67**	**59617488,17**
		НР - 91%; СП - 8%			**9329,48**	**845,83**	**10992926,28**	**996641,49**		**4416110,23**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**287,93973**	**22294,23**	**1433,85**	**6419394,57**	**412862,39**	**82926,64**	**5502575,40**	**12875727,57**
		НР - 91%; СП - 8%			**20572,38**	**427,80**	**5923605,54**	**123180,62**		**953757,60**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**141,42914**	**18212,80**	**987,70**	**2575820,64**	**139689,56**	**40731,59**	**2223860,00**	**5183655,09**
		НР - 91%; СП - 8%			**16937,10**	**342,24**	**2395399,49**	**48402,71**		**383974,45**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**5,82062**	**277977,00**	**--**	**1617998,49**	**--**	**1617998,49**	**--**	**1747438,37**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**129439,88**	
87	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**7,92127**	**275482,00**	**--**	**2182167,30**	**--**	**2182167,30**	**--**	**2356740,68**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		174573,38	
88	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	415,62698	264048,00	--	109745472,82	--	109745472,82	--	118525110,65
		СП - 8%			--	--	--	--		8779637,83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				166831725,08	5168990,00	142350803,81	18636942,08	200306160,53
							19311931,31	1168224,82	--	14837493,37	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				166831725,08				
	Материалы		Тенге				28805165,20				
	Всего заработная плата		Тенге					20480156,13			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113545638,61				
		Накладные расходы	Тенге				18636942,07				
		Сметная прибыль	Тенге				14837493,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				200306160,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15219,98
		Сметная заработная плата	Тенге					20480156,13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				200306160,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15219,98
		Сметная заработная плата	Тенге					20480156,13			
		РАЗДЕЛ 5.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ									
		ПЛИТА ПМ-3(1шт.)									
89	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	197,7	52898,16	1924,12	10457966,23	380398,53	6136062,34	3671856,89	15260208,97
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	3941505,36	93502,22		1130385,85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	34,37957	22294,23	1433,85	766466,04	49295,15	9901,31	656999,21	1537342,47
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	707269,58	14707,58		113877,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	8,65926	277977,00	--	2407075,12	--	2407075,12	--	2599641,13
		СП - 8%			--	--	--	--		192566,01	
92	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,38472	264048,00	--	365632,55	--	365632,55	--	394883,15
		СП - 8%			--	--	--	--		29250,60	
93	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	24,33559	275482,00	--	6704017,00	--	6704017,00	--	7240338,36
		СП - 8%			--	--	--	--		536321,36	
		КАРКАС ПК-2,3,КР 1-7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,0668	22294,23	1433,85	46077,71	2963,48	595,24	39496,89	92420,56
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	42518,99	884,18		6845,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11364	277977,00	--	31589,31	--	31589,31	--	34116,45
		СП - 8%			--	--	--	--		2527,14	
96	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,54128	264048,00	--	142923,90	--	142923,90	--	154357,81
		СП - 8%			--	--	--	--		11433,91	
97	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,41188	264048,00	--	372804,09	--	372804,09	--	402628,42
		СП - 8%			--	--	--	--		29824,33	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ									
98	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1092	16950,26	1525,70	1850,97	166,61	3,42	1596,41	3723,17
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	1680,94	73,36		275,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1092	277977,00	--	30355,09	--	30355,09	--	32783,50
		СП - 8%			--	--	--	--		2428,41	
		ПЛИТА ПМ-4(2шт.)									
100	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	395,4	52898,16	1924,12	20915932,46	760797,05	12272124,69	7343713,79	30520417,95
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	7883010,72	187004,43		2260771,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	68,75308	22294,23	1433,85	1532797,00	98581,61	19800,88	1313882,62	3074414,00
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1414414,49	29412,57		227734,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	17,31852	277977,00	--	4814150,23	--	4814150,23	--	5199282,25
		СП - 8%			--	--	--	--		385132,02	
103	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,76944	264048,00	--	731265,09	--	731265,09	--	789766,30
		СП - 8%			--	--	--	--		58501,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	48,66512	275482,00	--	13406364,59	--	13406364,59	--	14478873,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1072509,17	
		КАРКАС ПК-2,3,КР 1-7									
105	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,1864	22294,23	1433,85	93332,56	6002,67	1205,68	80002,79	187202,18
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	86124,21	1790,94		13866,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22728	277977,00	--	63178,61	--	63178,61	--	68232,90
		СП - 8%			--	--	--	--		5054,29	
107	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,10736	264048,00	--	292396,19	--	292396,19	--	315787,89
		СП - 8%			--	--	--	--		23391,70	
108	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,85176	264048,00	--	753001,52	--	753001,52	--	813241,64
		СП - 8%			--	--	--	--		60240,12	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ									
109	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2184	16950,26	1525,70	3701,94	333,21	6,86	3192,82	7446,34
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	3361,87	146,72		551,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2184	277977,00	--	60710,18	--	60710,18	--	65566,99
		СП - 8%			--	--	--	--		4856,81	
		ПЛИТА ПМ-5(3шт.)									
111	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	591,3	52898,16	1924,12	31278682,01	1137732,16	18352320,01	10982139,51	45641687,24
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	11788629,84	279655,34		3380865,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	102,83169	22294,23	1433,85	2292553,35	147445,22	29615,53	1965130,44	4598298,49
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	2115492,60	43991,40		340614,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	25,97778	277977,00	--	7221225,35	--	7221225,35	--	7798923,38
		СП - 8%			--	--	--	--		577698,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,09656	264048,00	--	1081688,47	--	1081688,47	--	1168223,55
		СП - 8%			--	--	--	--		86535,08	
115	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	72,75735	275482,00	--	20043340,29	--	20043340,29	--	21646807,51
		СП - 8%			--	--	--	--		1603467,22	
		КАРКАС ПК-4,5,КР 1-7									
116	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,03176	22294,23	1433,85	156767,67	10082,49	2025,14	134378,09	314437,42
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	144660,04	3008,19		23291,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41004	277977,00	--	113981,69	--	113981,69	--	123100,23
		СП - 8%			--	--	--	--		9118,54	
118	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,69176	264048,00	--	446705,84	--	446705,84	--	482442,31
		СП - 8%			--	--	--	--		35736,47	
119	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,83168	264048,00	--	1275795,44	--	1275795,44	--	1377859,08
		СП - 8%			--	--	--	--		102063,64	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ									
120	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3276	16950,26	1525,70	5552,91	499,82	10,28	4789,23	11169,51
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	5042,81	220,08		827,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3276	277977,00	--	91065,27	--	91065,27	--	98350,49
		СП - 8%			--	--	--	--		7285,22	
		ПЛИТА ПМ-6(4шт.)									
122	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	788,4	52898,16	1924,12	41704909,34	1516976,21	24469760,01	14642852,68	60855582,98
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	15718173,12	372873,78		4507821,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	139,18372	22294,23	1433,85	3102993,87	199568,58	40084,91	2659823,69	6223843,00
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	2863340,38	59542,80		461025,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	34,63704	277977,00	--	9628300,47	--	9628300,47	--	10398564,51
		СП - 8%			--	--	--	--		770264,04	
125	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,46208	264048,00	--	1442251,30	--	1442251,30	--	1557631,40
		СП - 8%			--	--	--	--		115380,10	
126	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	99,0846	275482,00	--	27296023,78	--	27296023,78	--	29479705,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2183681,90	
		КАРКАС ПК-4,5,КР 1-7									
127	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,32616	22294,23	1433,85	207919,56	13372,31	2685,94	178224,45	417035,53
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	191861,31	3989,73		30891,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,54672	277977,00	--	151975,59	--	151975,59	--	164133,64
		СП - 8%			--	--	--	--		12158,05	
129	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,23216	264048,00	--	589397,38	--	589397,38	--	636549,17
		СП - 8%			--	--	--	--		47151,79	
130	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,41624	264048,00	--	1694195,34	--	1694195,34	--	1829731,00
		СП - 8%			--	--	--	--		135535,63	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ									
131	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4368	16950,26	1525,70	7403,87	666,42	13,70	6385,64	14892,68
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	6723,75	293,44		1103,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4368	277977,00	--	121420,35	--	121420,35	--	131133,98
		СП - 8%			--	--	--	--		9713,63	
		ПЛИТА ПМ-7(1шт.)									
133	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	196,54	52898,16	1924,12	10396604,37	378166,54	6100059,16	3650312,36	15170670,07
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	3918378,67	92953,59		1123753,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	29,90703	22294,23	1433,85	666754,21	42882,20	8613,22	571528,24	1337345,00
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	615258,79	12794,23		99062,60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,61108	277977,00	--	2393682,19	--	2393682,19	--	2585176,76
		СП - 8%			--	--	--	--		191494,57	
136	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	20,97675	275482,00	--	5778717,00	--	5778717,00	--	6241014,40
		СП - 8%			--	--	--	--		462297,36	
137	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3192	264048,00	--	84284,12	--	84284,12	--	91026,85
		СП - 8%			--	--	--	--		6742,73	
		КАРКАС ПК-4,5,КР 1-7									
138	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,48544	22294,23	1433,85	55410,97	3563,75	715,80	47497,17	111140,79
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	51131,42	1063,27		8232,65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11364	277977,00	--	31589,31	--	31589,31	--	34116,45
		СП - 8%			--	--	--	--		2527,14	
140	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,71792	264048,00	--	189565,34	--	189565,34	--	204730,57
		СП - 8%			--	--	--	--		15165,23	
141	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,64738	264048,00	--	434987,39	--	434987,39	--	469786,38
		СП - 8%			--	--	--	--		34798,99	
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ									
142	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1092	16950,26	1525,70	1850,97	166,61	3,42	1596,41	3723,17
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	1680,94	73,36		275,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1092	277977,00	--	30355,09	--	30355,09	--	32783,50
		СП - 8%			--	--	--	--		2428,41	
		ПЛИТА ПМ-8(1шт.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	185,5	52898,16	1924,12	9812608,68	356924,25	5757408,00	3445267,85	14318506,65
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	3698276,40	87732,22		1060630,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	26,5047	22294,23	1433,85	590901,88	38003,76	7633,36	506509,16	1185203,92
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	545264,76	11338,71		87792,88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,65952	277977,00	--	2129170,39	--	2129170,39	--	2299504,00
		СП - 8%			--	--	--	--		170333,63	
147	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	19,0815	275482,00	--	5256609,78	--	5256609,78	--	5677138,56
		СП - 8%			--	--	--	--		420528,78	
148	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,26928	264048,00	--	71102,85	--	71102,85	--	76791,08
		СП - 8%			--	--	--	--		5688,23	
		КАРКАС ПК-6,7									
149	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,31748	22294,23	1433,85	29372,20	1889,07	379,43	25177,26	58913,42
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	27103,70	563,62		4363,96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7252	264048,00	--	191487,61	--	191487,61	--	206806,62
		СП - 8%			--	--	--	--		15319,01	
151	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,871	264048,00	--	229985,81	--	229985,81	--	248384,67
		СП - 8%			--	--	--	--		18398,86	
		ПЕРЕКРЫТИЕ ШАХТЫ									
152	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	9,14	52898,16	1924,12	483489,18	17586,45	283680,38	169756,05	705504,85
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	182222,35	4322,76		52259,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,464928	22294,23	1433,85	77247,90	4968,19	997,89	66215,34	154940,30
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	71281,82	1482,30		11477,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022152	277977,00	--	6157,75	--	6157,75	--	6650,37
		СП - 8%			--	--	--	--		492,62	
155	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,442776	264048,00	--	909058,12	--	909058,12	--	981782,77
		СП - 8%			--	--	--	--		72724,65	
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ									
156	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	27,94	52898,16	1924,12	1477974,59	53759,91	867180,49	518926,06	2156652,70
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	557034,19	13214,22		159752,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,58962	22294,23	1433,85	80027,81	5146,98	1033,80	68598,23	160516,12
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	73847,03	1535,64		11890,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08316	277977,00	--	23116,57	--	23116,57	--	24965,90
		СП - 8%			--	--	--	--		1849,33	
159	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,50646	275482,00	--	965966,61	--	965966,61	--	1043243,94
		СП - 8%			--	--	--	--		77277,33	
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ									
160	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,27	52898,16	1924,12	14282,50	519,52	8380,04	5014,68	20840,95
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	5382,94	127,70		1543,77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07418	22294,23	1433,85	1653,79	106,36	21,37	1417,59	3317,09
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1526,06	31,73		245,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00144	277977,00	--	400,29	--	400,29	--	432,31
		СП - 8%			--	--	--	--		32,02	
163	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07274	275482,00	--	20038,56	--	20038,56	--	21641,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1603,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				256382191,37	5228565,11	194491427,18	52762281,54	333876030,75
							56662199,08	1318330,11	--	24731557,83	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				256382191,37				
	Материалы		Тенге				74372322,35				
	Всего заработная плата		Тенге					57980529,19			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120119104,85				
		Накладные расходы	Тенге				52762281,55				
		Сметная прибыль	Тенге				24731557,82				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				333876030,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44665,63
		Сметная заработная плата	Тенге					57980529,19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				333876030,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44665,63
		Сметная заработная плата	Тенге					57980529,19			
		РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦА									
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1,ЛМ2,ЛМ3,ЛМ4,ЛМ5,ЛМ6,ЛМ7									
164	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	45,8498	28701,82	670,52	1315972,71	30743,21	1056643,00	218827,54	1657584,27
		НР - 91%; СП - 8%			4985,55	259,18	228586,47	11883,35		122784,02	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	9,553766	22294,23	1433,85	212993,86	13698,67	2751,49	182574,03	427213,32
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	196543,70	4087,10		31645,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,144	277977,00	--	40028,69	--	40028,69	--	43230,99
		СП - 8%			--	--	--	--		3202,30	
167	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	8,610148	264048,00	--	2273492,36	--	2273492,36	--	2455371,75
		СП - 8%			--	--	--	--		181879,39	
168	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,799618	264048,00	--	211137,53	--	211137,53	--	228028,53
		СП - 8%			--	--	--	--		16891,00	
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛП1,ЛП1/,ЛП2,ЛП3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площадидо 6 м**	м3	18,446	52898,16	1924,12	975759,46	35492,32	572512,93	342595,21	1423823,00
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	367754,21	8724,04		105468,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,624136	22294,23	1433,85	125385,78	8064,17	1619,75	107478,16	251493,06
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	115701,86	2406,01		18629,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,09984	277977,00	--	27753,22	--	27753,22	--	29973,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2220,26	
172	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	5,211372	264048,00	--	1376052,35	--	1376052,35	--	1486136,54
		СП - 8%			--	--	--	--		110084,19	
173	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,311924	264048,00	--	82362,91	--	82362,91	--	88951,94
		СП - 8%			--	--	--	--		6589,03	
		ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ									
174	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весомдо 4 кг. Установка**	т	0,136	929937,13	1442,13	126471,45	196,13	89195,46	33821,31	173116,18
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	37079,86	86,42		12823,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				6767410,32	88194,50	5733549,72	885296,25	8264923,09
							945666,10	27186,92	--	612216,53	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6767410,32				
		Материалы	Тенге				1722722,65				
		Всего заработная плата	Тенге					972853,02			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4010827,06				
		Накладные расходы	Тенге				885296,25				
		Сметная прибыль	Тенге				612216,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8264923,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								742,68
		Сметная заработная плата	Тенге					972853,02			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8264923,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								742,68
		Сметная заработная плата	Тенге					972853,02			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								846891088,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				97342587,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66577179,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17813981,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**475532720,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**42653735,00**				
		- Накладные расходы	Тенге							**102052194,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**62732673,00**	

СМР		846 891 088
Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%	7 622 020
ИТОГО		854 513 108
Зимнее удорожание	0,49%	4 187 114
Итого с зимними удорожаниями		858 700 222
Непредвиденные работы и затраты	2%	17 174 004
Итого с непредвиденными затратами		875 874 226
в текущих ценах на 2021 год - 51 %, К=1	1	446 695 855
в текущих ценах на 2022 год - 49 %, К=1,0500514	1,0500514	450 659 349
НДС 12%	12%	107 682 625
Итого с НДС		1 005 037 829

Заказчик:

Директор ТОО "CITY OTAU"

_____ Молдасеитова М. К.

Генподрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.