Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Типовая межведомственная форма № КС-3 При
к приказу и.о. Министра индустрии и инфраст
развития РК от 5 августа 2021

Наименование: "Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Талас Райымбекского района Алматинской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2022 года

код заказчика		код подрядчика		договор		Источник финансирования		Организационная пр
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	наименование
		64/03/22	13.05.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (НДС)	Всего к оп
	с начала строительства с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				стоимость СМР в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Талас Райымбекского района Алматинской области	31 219 920,43	31 219 920,43	25 510 204,08							3 061 224,49	28 571 42
Аванс	9 365 976,13	9 365 976,13									8 571 42
ИТОГО К ОПЛАТЕ	21 853 944,30	21 853 944,30	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
и.о. руководителя _____ Усманбаев Е.А.

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
Эксперт _____ Сапаргалиев Б.С.

Подрядчик:
ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198
Директор _____ Макуле

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 64/03/22 от 13.05.2022 года

Наименование объекта: Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Талас Райымбекского района Алматинской области

Реестр № 2

актов выполненных работ за июль месяц 2022 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	4	Общестроительные работы. КЖ	13 160 675,57	1 410 072
2	5	Общестроительные работы. АР	10 737 035,00	1 150 397
3	6	Наружные сети водопровода	2 442 130,00	261 657
4	7	Наружные сети канализация	2 231 588,00	239 099
		ВСЕГО:	**28 571 428,57**	**3 061 224,49**

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с.Талас Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Здание поликлиники
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 4
за июль месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-1. Общ.-стр.работы (КЖ)

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы (КЖ, л.3)									
			1.1 Разработка грунта									
1	3	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (засыпка под полы) НР = 72 %	м3 грунта	103,65	32,21	32,21	3339	3339	–	1002	4688
						–	13,43	–	1392	–	347	
2	4	1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Дополнительная разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	52,22	238,84	238,84	12472	12472	–	1634	15234
						–	43,46	–	2269	–	1128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	5	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	348,07	32,21	32,21	11211	11211	–	3366	15743
						–	13,43	–	4675	–	1166	
4	6	1101-0201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	348,07	186,35	83,32	64863	29001	–	36524	109498
						103,03	42,71	35862	14866	–	8111	
		Раздел 2 Фундаменты (КЖ, л.6-8, л.11)										
5	13	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	12,24	933,21	20,49	11422	251	7015	3903	16551
						339,62	3,25	4157	40	–	1226	
6	19	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	12,24	933,21	20,49	11422	251	7015	3903	16551
						339,62	3,25	4157	40	–	1226	
7	26	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	12,24	933,21	20,49	11422	251	7015	3903	16551
						339,62	3,25	4157	40	–	1226	
		2.3 Фундаментные ленты										
8	33	1106-0101-0120	Устройство ленточных железобетонных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм. НР = 91 %	м3	36,44	25628,43	2162,6	933900	78805	665928	188962	1212691
						5191,2	507,22	189167	18483	–	89829	
9	36	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР = 93 %	м2 поверхности	258,75	933,21	20,49	241468	5302	148290	82508	349894
						339,62	3,25	87877	841	–	25918	
10	37	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки из В7,5 под Фл-1 НР = 91 %	м3	4,3168	18992,18	1168,03	81985	5042	70300	7204	96324
						1539	294,98	6644	1273	–	7135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	38	1106-0101-0120	Устройство ленточных железобетонных фундаментов Фл-1 НР = 91 %	м3	19,43	25628,43	2162,6	497960	42019	355076	100755	646612
						5191,2	507,22	100865	9855	–	47897	
		2.4 Фундамент под перегородки										
12	43	1106-0101-0120	Устройство ленточных железобетонных фундаментов под перегородки толщ.250 мм НР = 91 %	м3	1,22	23710,08	2162,6	28926	2638	19955	6326	38072
						5191,2	507,22	6333	619	–	2820	
13	46	1106-0101-0120	Устройство ленточных железобетонных фундаментов под перегородки толщ.120 мм НР = 91 %	м3	11,92	23710,08	2162,6	282624	25778	194967	61812	371991
						5191,2	507,22	61879	6046	–	27555	
		2.5 Приямок Пр-1										
14	49	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Пр-1) НР = 91 %	м3	0,14	17708	1168,03	2479	164	2100	233	2929
						1539	294,98	215	41	–	217	
15	50	1106-1301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. НР = 91 %	м3	0,63	43627,38	5947,17	27485	3747	11345	12662	43359
						19671,75	2414,71	12393	1521	–	3212	
16	51	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР = 93 %	м2 поверхности	3,6	933,21	20,49	3360	74	2063	1149	4870
						339,62	3,25	1223	12	–	361	
17	52	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,01434	296003		4245		4245	–	4585
						–		–		–	340	
18	53	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01056	273545		2889		2889	–	3120
						–		–		–	231	
19	54	1109-0601-0102	Монтаж крышки из полосовой и угловой стали НР = 69 %	т конструкций	0,02807	70971,85	2885,53	1992	81	130	1241	3492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						63469,2	588,01	1782	17	–	259	
20	55	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01041	525394		5469		5469	–	5907
						–		–		–	438	
21	56	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01766	498912		8811		8811	–	9516
						–		–		–	705	
		Раздел 3 Колонны (КЖ, л.18-21)										
		3.1 Устройство колонн										
22	66	1106-0501-0201	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке (К-1) НР = 91 % К=14,000;	м3	7,42	66601,51	29763,41	494183	220845	135454	176714	724569
						18582,85	7588,37	137885	56306	–	53672	
23	67	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=14,000;	т	0,03584	267997		9605		9605	–	10373
						–		–		–	768	
24	68	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=14,000;	т	0,33264	277977		92466		92466	–	99863
						–		–		–	7397	
25	69	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм К=14,000;	т	0,04928	264048		13012		13012	–	14053
						–		–		–	1041	
26	70	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм К=14,000;	т	0,93576	264048		247086		247086	–	266853
						–		–		–	19767	
27	71	1106-0501-0201	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке (К-2) НР = 91 % К=2,000;	м3	1,06	66601,51	29763,41	70598	31549	19351	25245	103510
						18582,85	7588,37	19698	8044	–	7667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	72	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=2,000;	т	0,00512	267997		1372		1372	–	1482
						–		–		–	110	
29	73	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,04972	277977		13821		13821	–	14927
						–		–		–	1106	
30	74	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм К=2,000;	т	0,01056	264048		2788		2788	–	3011
						–		–		–	223	
31	75	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм К=2,000;	т	0,11744	264048		31010		31010	–	33491
						–		–		–	2481	
32	76	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм К=2,000;	т	0,09296	264048		24546		24546	–	26510
						–		–		–	1964	
33	77	1106-0501-0201	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке (К-3) НР = 91 % К=2,000;	м3	1,06	66601,51	29763,41	70598	31549	19351	25245	103510
						18582,85	7588,37	19698	8044	–	7667	
34	78	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,00512	267997		1372		1372	–	1482
						–		–		–	110	
35	79	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,04752	277977		13209		13209	–	14266
						–		–		–	1057	
36	80	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм К=2,000;	т	0,00704	264048		1859		1859	–	2008
						–		–		–	149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	81	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм К=2,000;	т	0,17056	264048		45036		45036	–	48639
						–		–		–	3603	
38	82	1106-0501-0201	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке (К-4) НР = 91 % К=2,000;	м3	1,06	66601,51	29763,41	70598	31549	19351	25245	103510
						18582,85	7588,37	19698	8044	–	7667	
39	83	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,00512	267997		1372		1372	–	1482
						–		–		–	110	
40	84	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,04752	277977		13209		13209	–	14266
						–		–		–	1057	
41	85	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм К=2,000;	т	0,00704	264048		1859		1859	–	2008
						–		–		–	149	
42	86	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм К=2,000;	т	0,05872	264048		15505		15505	–	16745
						–		–		–	1240	
43	87	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм К=2,000;	т	0,09296	264048		24546		24546	–	26510
						–		–		–	1964	
			Раздел 4 Ригеля (КЖ, л.22-26)									
44	88	1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-1 на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % К=2,000;	м3	5,88	51372,66	6692,41	302071	39351	145195	115353	450818
						19987,2	1570,84	117525	9237	–	33394	
45	89	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,25576	277977		71095		71095	–	76783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	5688	
46	90	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм К=2,000;	т	0,63888	264048		168695		168695	–	182191
						–		–		–	13496	
47	91	1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-2 на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % К=2,000;	м3	5,88	51372,66	6692,41	302071	39351	145195	115353	450818
						19987,2	1570,84	117525	9237	–	33394	
48	92	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,25576	277977		71095		71095	–	76783
						–		–		–	5688	
49	93	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм К=2,000;	т	0,0184	264048		4858		4858	–	5247
						–		–		–	389	
50	94	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм К=2,000;	т	0,88018	264048		232410		232410	–	251003
						–		–		–	18593	
51	95	1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-3 на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % К=2,000;	м3	4,26	51372,66	6692,41	218848	28510	105192	83572	326614
						19987,2	1570,84	85145	6692	–	24194	
52	96	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,184	277977		51148		51148	–	55240
						–		–		–	4092	
53	97	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм К=2,000;	т	0,46824	264048		123638		123638	–	133529
						–		–		–	9891	
54	98	1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-4 на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % К=2,000;	м3	4,26	51372,66	6692,41	218848	28510	105192	83572	326614
						19987,2	1570,84	85145	6692	–	24194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	99	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,184	277977		51148		51148	–	55240
						–		–		–	4092	
56	100	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм К=2,000;	т	0,69052	264048		182330		182330	–	196916
						–		–		–	14586	
57	101	1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-5 на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	2,13	51372,66	6692,41	109424	14255	52596	41786	163307
						19987,2	1570,84	42573	3346	–	12097	
58	102	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,092	277977		25574		25574	–	2762(
						–		–		–	2046	
59	103	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,23412	264048		61819		61819	–	6676!
						–		–		–	4946	
60	104	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	т	0,062	264048		16371		16371	–	1768
						–		–		–	1310	
		Раздел 5 Перекрытия (КЖ, л.30)										
61	109	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,26694	277977		74203		74203	–	8013
						–		–		–	5936	
62	110	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	6,1175	275482		1685261		1685261	–	182008
						–		–		–	134821	
63	111	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	1,33893	264048		353542		353542	–	38182
						–		–		–	28283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 6 Перемычки (КЖ, л.33,35)									
64	113	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм К=2,000;	т	0,0198	264048		5228		5228	–	5646
						–		–		–	418	
65	114	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=2,000;	т	0,00512	277977		1423		1423	–	1537
						–		–		–	114	
			6.2 Устройство металлических перемычек (КЖ, л.33)									
66	116	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,03417	431766		14753		14753	–	15933
						–		–		–	1180	
67	118	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,01044	431766		4508		4508	–	4869
						–		–		–	361	
68	120	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,11102	431766		47935		47935	–	51770
						–		–		–	3835	
69	122	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,01992	431766		8601		8601	–	9289
						–		–		–	688	
			Раздел 7 Сердечники (КЖ, л.36)									
			7.1 Устройство монолитных сердечников									
70	125	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=29,000;	т	0,30218	264048		79790		79790	–	86173
						–		–		–	6383	
71	126	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=29,000;	т	0,0609	277977		16929		16929	–	18283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	1354	
72	127	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=29,000;	т	0,04002	277977		11125		11125	–	12015
						–		–		–	890	
73	129	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=9,000;	т	0,09378	264048		24762		24762	–	26743
						–		–		–	1981	
74	130	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=9,000;	т	0,0189	277977		5254		5254	–	5674
						–		–		–	420	
75	131	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=9,000;	т	0,02484	277977		6905		6905	–	7457
						–		–		–	552	
76	133	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=3,000;	т	0,03126	264048		8254		8254	–	8914
						–		–		–	660	
77	134	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=3,000;	т	0,00408	277977		1134		1134	–	1225
						–		–		–	91	
78	135	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=3,000;	т	0,0042	277977		1168		1168	–	1261
						–		–		–	93	
			7.2 Устройство металлических сердечников									
79	137	214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=31,000;	т	0,56234	466192		262158		262158	–	283131
						–		–		–	20973	
80	138	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=31,000;	т	0,0465	360044		16742		16742	–	18081
						–		–		–	1339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	140	214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=40,000;	т	0,738	466192		344050		344050	–	371574
						–		–		–	27524	
82	141	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=40,000;	т	0,06	360044		21603		21603	–	23331
						–		–		–	1728	
83	143	214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=13,000;	т	0,47164	466192		219875		219875	–	237465
						–		–		–	17590	
84	144	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=13,000;	т	0,0195	360044		7021		7021	–	7583
						–		–		–	562	
			Раздел 8 Стены (КЖ, л.33)									
			8.1 Устройство стен									
85	149	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (Сг-1)	т	0,32485	296003		96157		96157	–	103850
						–		–		–	7693	
86	150	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (Сг-2)	т	0,02048	296003		6062		6062	–	6547
						–		–		–	485	
87	151	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (Сг-3)	т	0,24722	296003		73178		73178	–	79032
						–		–		–	5854	
			Раздел 10 Входная группа В-1(КЖ, л.45-46)									
			10.1 Фундаментная плита									
88	173	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,04309	296003		12755		12755	–	13775
						–		–		–	1020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	174	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,05793	275482		15959		15959	–	17236
						–		–		–	1277	
		10.2 Каркас										
90	177	222-512-0501	Стойки фахверка К=4,000;	т	0,1442	463312		66810		66810	–	72155
						–		–		–	5345	
91	178	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=4,000;	т	0,01256	498912		6266		6266	–	6767
						–		–		–	501	
92	179	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=4,000;	т	0,00152	275482		419		419	–	453
						–		–		–	34	
93	181	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0845	273545		23115		23115	–	24964
						–		–		–	1849	
		Раздел 11 Входная группа В-2 (КЖ, л.47)										
		11.1 Фундаментная плита										
94	185	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,01296	296003		3836		3836	–	4143
						–		–		–	307	
		11.2 Каркас										
95	188	222-512-0501	Стойки фахверка К=6,000;	т	0,17424	463312		80727		80727	–	87185
						–		–		–	6458	
96	189	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=6,000;	т	0,01884	498912		9400		9400	–	10152
						–		–		–	752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	190	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=6,000;	т	0,00228	275482 / –		628 / –		628 / –	– / 50	678
98	192	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=3,000;	т	0,07782	325307 / –		25315 / –		25315 / –	– / 2025	27340
99	193	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм К=3,000;	т	0,0129	324763 / –		4189 / –		4189 / –	– / 335	4524
100	195	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,0908	319202 / –		28984 / –		28984 / –	– / 2319	31303
101	197	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,14602	324763 / –		47422 / –		47422 / –	– / 3794	51216
			Раздел 12 Входная группа В-3 (КЖ, л.48-49)									
			12.1 Фундаментная плита									
102	206	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (С-1)	т	0,01633	296003 / –		4834 / –		4834 / –	– / 387	5221
			12.2 Каркас									
103	209	222-512-0501	Стойки фахверка К=8,000;	т	0,23232	463312 / –		107637 / –		107637 / –	– / 8611	116248
104	210	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=8,000;	т	0,02512	498912 / –		12533 / –		12533 / –	– / 1003	13536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	211	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=8,000;	т	0,00304	275482		837		837	–	904
						–		–		–	67	
106	213	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=4,000;	т	0,08504	325307		27664		27664	–	29877
						–		–		–	2213	
107	214	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм К=4,000;	т	0,00832	324763		2702		2702	–	2918
						–		–		–	216	
108	216	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,13254	319202		42307		42307	–	45692
						–		–		–	3385	
109	218	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,194	324763		63004		63004	–	68044
						–		–		–	5040	

Итого	**11 788 175**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 161 603
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	685 895
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	177 672
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 858 308
- накладные расходы, тенге	1 209 172
в т.ч. зарплата, тенге	108 824
- сметная прибыль (8 %), тенге	873 202
Всего	**11 788 175**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	176 823
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	161 527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**242 531**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**12 369 056**
НДС (12 %)	1 484 287
Итого	**13 853 342,71**
Скидка (5 %)	692 667,14
Итого со скидкой	**13 160 675,57**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Сапаргалиев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Усманбаев Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)