"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с.Талас Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Здание поликлиники
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 5
за июль месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-2. Общестроительные работы. АР

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Внутренняя отделка (лист 4, АР)									
			1.1 Отделка стен и потолков									
1	11	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм К=1,050;	м2	26,04	611		15910		15910	–	17183
						–		–		–	1273	
			Раздел 3 Чердачное пространство (лист 13, АР)									
2	22	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,030;	м3	45,44618	21572		980365		980365	–	1058794
						–		–		–	78429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4 Полы (лист 16, АР)									
			4.1 Тип 1									
3	31	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	165,8622	1797		298054		298054	–	321898
						–		–		–	23844	
4	33	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм (172,4х0,1) К=1,020;	м2	17,5848	1797		31600		31600	–	34128
						–		–		–	2528	
			4.3 Тип 3									
5	50	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	32,1606	1797		57793		57793	–	62416
						–		–		–	4623	
6	52	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм (33,4х0,1) К=1,010;	м2	3,3734	1797		6062		6062	–	6547
						–		–		–	485	
			4.4 Тип 4									
7	60	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм (17,2х0,1) К=1,010;	м2	1,7372	1797		3122		3122	–	3372
						–		–		–	250	
			Раздел 5 Окна (лист 17, АР)									
			5.1 Устройство окон									
8	62	223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками кстм=1,04;	м2	26,82	28212,08		756648		756648	–	817180
						–		–		–	60532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	64	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный кстм=1,04;	м2	3,42	27131,52		92790		92790	–	100213
						–		–		–	7423	
10	65	223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	1,32	27127		35808		35808	–	38673
						–		–		–	2865	
11	67	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	18	2045		36810		36810	–	39755
						–		–		–	2945	
		Раздел 6 Двери (лист 17, АР)										
12	73	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	5,25	58149		305282		305282	–	329705
						–		–		–	24423	
13	75	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,00968	600359		5811		5811	–	6276
						–		–		–	465	
		6.2 Устройство ПХВ дверей										
14	77	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	3,67	32281		118471		118471	–	127949
						–		–		–	9478	
15	78	223-203-0205	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	м2	7,56	27983		211551		211551	–	228475
						–		–		–	16924	
		6.3 Устройство деревянных дверей										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	81	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	5,67	5812		32954		32954	–	35590
						–		–		–	2636	
17	82	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	8,82	7622		67226		67226	–	72604
						–		–		–	5378	
		Раздел 8 Витражи (лист 21-22, АР)										
		8.1 Витражи наружные										
18	90	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	30,69	80352		2466003		2466003	–	2663283
						–		–		–	197280	
19	91	223-205-0904	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	7,56	66072		499504		499504	–	539464
						–		–		–	39960	
		8.2 Витражи внутренние										
20	93	223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	4,38	70899		310538		310538	–	335381
						–		–		–	24843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	94	223-205-0604	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	2,52	66889		168560		168560	–	182045
						–		–		–	13485	
		8.3 Внутренние перегородки (витражные)										
22	96	223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	12,838	70899		910201		910201	–	983017
						–		–		–	72816	
23	97	223-205-0601	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	3,78	89155		337006		337006	–	363966
						–		–		–	26960	
24	98	223-205-0604	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	2,52	66889		168560		168560	–	182045
						–		–		–	13485	
25	100	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0864	325307		28107		28107	–	30356
						–		–		–	2249	
26	101	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00342	297907		1019		1019	–	1101
						–		–		–	82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	103	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,32448	325307		105556		105556	–	114000
						–		–		–	8444	
28	104	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01482	297907		4415		4415	–	4768
						–		–		–	353	
		Раздел 10 Фасад (лист 12, АР)										
29	112	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	1066	28		29848		29848	–	32236
						–		–		–	2388	
30	114	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	60,38	2098		126677		126677	–	136811
						–		–		–	10134	
		10.2 Цоколь										
31	118	213-306-0102	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая	м2	23,71	2709,89		64251		64251	–	69391
						–		–		–	5140	
		Раздел 11 Входная группа В-1 (лист 26, АР)										
		11.1 Обшивка и отделка вх.группы										
32	130	255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	22,35	1339		29927		29927	–	32321
						–		–		–	2394	
33	133	224-104-0304	Лист стальной (металлосайдинг) оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	6,3	2098		13217		13217	–	14274
						–		–		–	1057	
		11.2 Ограждения										
34	145	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	30,15	11392		343469		343469	–	370947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	27478	
			Раздел 12 Входная группа В-2 (лист 27, АР)									
			12.1 Обшивка и отделка вх.группы									
35	147	255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	7,3	1339		9775		9775	–	10557
						–		–		–	782	
36	150	224-104-0304	Лист стальной (металлосайдинг) оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	8,35	2098		17518		17518	–	18919
						–		–		–	1401	
			12.2 Ограждения									
37	163	222-503-0302	нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	1,3	11392		14810		14810	–	15995
						–		–		–	1185	
			Раздел 13 Входная группа В-3 (лист 28, АР)									
			13.1 Обшивка и отделка вх.группы									
38	165	255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	10,02	1339		13417		13417	–	14490
						–		–		–	1073	
39	168	224-104-0304	Лист стальной (металлосайдинг) оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	11,01	2098		23099		23099	–	24947
						–		–		–	1848	
			13.2 Ограждения									
40	181	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	5,81	11392		66188		66188	–	71483
						–		–		–	5295	
			Раздел 14 Люк и стремянка (лист 29, АР)									
			14.1 Устройство каркаса и обшивки									
41	188	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	0,225	28105		6324		6324	–	6830
						–		–		–	506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	190	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00039	297907		116		116	–	125
						–		–		–	9	
43	191	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,00036	277977		100		100	–	108
						–		–		–	8	
		14.2 Стремянка										
44	193	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,03107	617091		19173		19173	–	20707
						–		–		–	1534	
		Раздел 15 Вентиляционные шахты (АР, л.30)										
		15.1 Устройство вентшахт										
45	196	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (10,61+8)	т	0,01861	273545		5091		5091	–	5498
						–		–		–	407	
46	197	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00307	301324		925		925	–	999
						–		–		–	74	
47	198	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00248	280227		695		695	–	751
						–		–		–	56	
48	200	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,240;	м3	0,0744	21572		1605		1605	–	1733
						–		–		–	128	
49	203	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (6,71+4,57) К=2,000;	т	0,02256	273545		6171		6171	–	6665
						–		–		–	494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	204	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=2,000;	т	0,00408	301324		1229		1229	–	1327
						–		–		–	98	
51	205	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм К=2,000;	т	0,0012	280227		336		336	–	363
						–		–		–	27	
52	207	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,240;	м3	0,14632	21572		3156		3156	–	3408
						–		–		–	252	
53	210	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=3,000;	т	0,02973	273545		8132		8132	–	8783
						–		–		–	651	
54	211	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=3,000;	т	0,00534	301324		1609		1609	–	1738
						–		–		–	129	
55	212	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм К=3,000;	т	0,00156	280227		437		437	–	472
						–		–		–	35	
56	214	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,240;	м3	0,186	21572		4012		4012	–	4333
						–		–		–	321	
57	217	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01128	27354		309		309	–	334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	25	
58	218	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00204	301324		615		615	–	664
						–		–		–	49	
59	219	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0006	280227		168		168	–	181
						–		–		–	13	
60	221	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,240;	м3	0,07316	21572		1578		1578	–	1704
						–		–		–	126	
61	224	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (5,31+4,0) К=2,000;	т	0,01862	273545		5093		5093	–	5500
						–		–		–	407	
62	225	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=2,000;	т	0,00306	301324		922		922	–	996
						–		–		–	74	
63	226	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм К=2,000;	т	0,00248	280227		695		695	–	751
						–		–		–	56	
64	228	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,240;	м3	0,01618	21572		349		349	–	377
						–		–		–	28	
65	231	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (9,64+7,26) К=2,000;	т	0,0338	273545		9246		9246	–	9986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	740	
66	232	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=2,000;	т	0,00568	301324		1712		1712	–	1849
						–		–		–	137	
67	233	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм К=2,000;	т	0,00448	280227		1255		1255	–	1355
						–		–		–	100	
68	238	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (5,55+3,95) К=5,000;	т	0,0475	273545		12993		12993	–	14032
						–		–		–	1039	
69	239	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм (0,82+0,67) К=5,000;	т	0,00745	301324		2245		2245	–	2425
						–		–		–	180	
70	240	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм К=5,000;	т	0,00245	280227		687		687	–	742
						–		–		–	55	

Итого	**9 617 291**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 904 900
- сметная прибыль (8 %), тенге	712 391
Всего	**9 617 291**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	144 259
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	131 781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**197 867**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	10 091 198
НДС (12 %)	1 210 944
Итого	**11 302 142**
Скидка (5 %)	565 107
Итого со скидкой	**10 737 035**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Сапаргалиев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Усманбаев Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с.Талас Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 6
за июль месяц 2022 года
на ЛС № 6-1-1. Наружные сети водопровода

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Водоснабжение									
			1.1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (958 - 28,74(3%)) НР = 72 %	м3 грунта	926,26	228,62	228,62	211762	211762	–	27743	258665
						–	41,6	–	38532	–	19160	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	28,74	2430,12	–	69842	–	–	50286	129738
						2430,12	–	69842	–	–	9610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	1101-0205-0501	Засыпка пазух труб вручную грунтом 1 группы НР = 72 %	м3 грунта	3,58	962	–	3444	–	–	2480	6398
						962	–	3444	–	–	474	
4	4	1123-0101-0102	Устройство под трубопроводы мягкого основания из привозного грунта НР = 99 %	м3 основания	9,94	1541,63	267,65	15324	2660	–	13353	30971
						1273,98	82,98	12663	825	–	2294	
5	5	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Обратная засыпка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	425,02	318,02	318,02	135165	135165	–	17709	165104
						–	57,87	–	24596	–	12230	
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	425,02	186,35	83,32	79202	35413	–	44599	133705
						103,03	42,71	43790	18153	–	9904	
7	7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	519,46	32,21	32,21	16732	16732	–	5023	23495
						–	13,43	–	6976	–	1740	
8	8	1101-0201-0306	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	519,46	24,96	24,96	12966	12966	–	4174	18511
						–	11,16	–	5797	–	1371	
		1.2 Водопровод										
9	9	1122-1001-0103	Установка пожарного гидранта НР = 99 %	шт.	1	3175,28	206,67	3175	207	490	2548	6181
						2478,84	95,29	2479	95	–	458	
10	10	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	45508		45508		45508	–	49149
						–		–		–	3641	
11	11	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	115395		115395		115395	–	124627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	9232	
12	12	241-113-0119	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	1	3410		3410		3410	–	3683
						–		–		–	273	
13	13	1122-0901-0101	Установка задвижки чугунной диаметром 50 мм. НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1456,4	32,85	1456	33	155	1272	2946
						1268,96	16,27	1269	16	–	218	
14	14	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21534		21534		21534	–	23257
						–		–		–	1723	
15	15	1122-0801-0105	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром до 100-250 мм (переходы, фланцы: 0,3+2*2,396+2,06) НР = 99 %	т фасонных частей	0,01028	1509016,1	542169,03	15513	5574	3690	8045	25443
						607888,8	182624,97	6249	1877	–	1885	
16	18	1122-0301-0101	Укладка труб водопроводных стальных, диаметр до 50 мм с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,063	538606,49	76198,67	33932	4801	697	30061	69112
						451352	30628,63	28435	1930	–	5119	
17	19	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм К=1,004;	м	30,12	529		15933		15933	–	17208
						–		–		–	1275	
18	20	241-101-0105	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм К=1,004;	м	33,132	442		14644		14644	–	15816
						–		–		–	1172	
19	21	1126-0101-1701	Изоляция трубками из вспененного каучука трубопровода диаметром до 160 мм. НР = 76 %	м трубопровода	33	509,03	82,13	16798	2710	2320	9963	28902
						356,59	40,68	11767	1342	–	2141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	22	234-303-0110	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 28 мм К=1,100;	м	36,3	222		8059		8059	–	8704
						–		–		–	645	
21	23	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	9665,22	4537,19	9665	4537	1416	5297	16159
						3712,47	1637,81	3712	1638	–	1197	
22	24	1122-0701-0103	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром до 100 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,063	79027,77	–	4979	–	560	4375	10102
						70143	–	4419	–	–	748	
		1.3 Водомерный узел с обводной линией										
23	25	1116-0901-0201	Установка узла водомерного, поставляемого на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм НР = 98 %	узел	1	19442,08	332,31	19442	332	10244	8774	30473
						8865,35	88,32	8865	88	–	2257	
24	26	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195		3195		3195	–	3451
						–		–		–	256	
25	27	244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228		18228		18228	–	19686
						–		–		–	1458	
26	28	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101		1101		1101	–	1189
						–		–		–	88	
27	29	242-301-0302	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50 °С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4372		8744		8744	–	9444
						–		–		–	700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	30	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858		858		858	–	927
						–		–		–	69	
29	31	241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	2	93		186		186	–	201
						–		–		–	15	
30	32	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	249		498		498	–	538
						–		–		–	40	
		1.4 Перенос сущ.сетей										
31	33	1122-0501-0101	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. НР = 99 %	км трубопровода	0,112	347512,92	78642,84	38921	8808	100	32567	77207
						267977	25740,92	30013	2883	–	5719	
32	34	241-201-0103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм К=1,010;	м	113,12	259		29298		29298	–	31642
						–		–		–	2344	
33	35	241-208-2603	Отвод полипропиленовый PP-R 45° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 32 мм	шт.	2	168		336		336	–	363
						–		–		–	27	
		Раздел 2 Колодец водопроводный ф1500 мм, 1шт										
		2.1 Земляные работы										
34	37	1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	16,59	238,84	238,84	3962	3962	–	519	4839
						–	43,46	–	721	–	358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	38	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,69	1056,56	–	729	–	–	525	1354
						1056,56	–	729	–	–	100	
36	39	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,74	32,21	32,21	410	410	–	123	576
						–	13,43	–	171	–	43	
37	40	1101-0201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12,74	186,35	83,32	2374	1061	–	1337	4008
						103,03	42,71	1313	544	–	297	
38	41	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,54	54,9	54,9	249	249	–	66	340
						–	20,02	–	91	–	25	
		2.2 Устройство колодцев										
39	42	1122-1301-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	25201	10295,22	37045	15134	3482	24916	66918
						12536,9	4584,49	18429	6739	–	4957	
40	43	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	22286,8		22287		22287	–	24070
						–		–		–	1783	
41	44	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	23405,94		23406		23406	–	25278
						–		–		–	1872	
42	45	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	1	23405,94		23406		23406	–	25278
						–		–		–	1872	
43	46	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	27486,96		27487		27487	–	29686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	2199	
44	47	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2525,72		2526		2526	–	2728
						–		–		–	202	
45	48	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4705,79		4706		4706	–	5082
						–		–		–	376	
46	49	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	62811		62811		62811	–	67836
						–		–		–	5025	
47	50	222-506-	ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,01708	617091		10540		10540	–	11383
						–		–		–	843	
48	51	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	1,36	347		472		472	–	510
						–		–		–	38	
49	52	1106-0301-0409	Установка деталей закладных весом более 20 кг НР = 91 %	т	0,04312	687249,75	1500,75	29634	65	28280	1200	33301
						29900	690,27	1289	30	–	2467	
		Раздел 3 Колодец водопроводный ф2000 мм, 1шт										
		3.1 Земляные работы										
50	54	1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	23,74	238,84	238,84	5670	5670	–	743	6926
						–	43,46	–	1032	–	513	
51	55	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,73	1056,56	–	771	–	–	555	1432
						1056,56	–	771	–	–	106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	56	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	17,25	32,21	32,21	556	556	–	167	781
						–	13,43	–	232	–	58	
53	57	1101-0201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	17,25	186,35	83,32	3215	1437	–	1810	5427
						103,03	42,71	1777	737	–	402	
54	58	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7,22	54,9	54,9	396	396	–	104	540
						–	20,02	–	145	–	40	
		3.2 Устройство колодцев										
55	59	1122-1301-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,17	25201	10295,22	54686	22341	5140	36781	98784
						12536,9	4584,49	27205	9948	–	7317	
56	60	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	46499,56		46500		46500	–	50220
						–		–		–	3720	
57	61	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	32167,66		32168		32168	–	34741
						–		–		–	2573	
58	62	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	1	32167,66		32168		32168	–	34741
						–		–		–	2573	
59	63	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	58070,35		58070		58070	–	62716
						–		–		–	4646	
60	64	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	2525,72		7577		7577	–	8183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	606	
61	65	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	62811		62811		62811	–	67836
						–		–		–	5025	
62	66	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,01708	617091		10540		10540	–	11383
						–		–		–	843	
63	67	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	1,36	347		472		472	–	510
						–		–		–	38	
64	68	1106-0301-0409	Установка деталей закладных весом более 20 кг НР = 91 %	т	0,04376	687249,75	1500,75	30074	66	28700	1218	33795
						29900	690,27	1308	30	–	2503	
		Раздел 4 Пересечение трассы с кабелем связи										
		4.1 Устройство перехода										
65	70	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	16	228,62	228,62	3658	3658	–	480	4469
						–	41,6	–	666	–	331	
66	71	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	6	962	–	5772	–	–	4156	10722
						962	–	5772	–	–	794	
67	72	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	10	32,21	32,21	322	322	–	96	451
						–	13,43	–	134	–	33	
68	73	1109-0601-0102	Монтаж балки из трубы НР = 69 %	т конструкций	0,06769	70971,85	2885,53	4804	195	313	2992	8420
						63469,2	588,01	4296	40	–	624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	74	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	7	2523		17661		17661	–	19074
						–		–		–	1413	
70	75	1109-0601-0102	Монтаж защитной трубы под кабель и хомутов (14,79+1,33) НР = 69 %	т конструкций	0,01612	70971,85	2885,53	1144	47	74	712	2004
						63469,2	588,01	1023	9	–	148	
71	76	241-102-0166	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм	м	3	1613		4839		4839	–	5226
						–		–		–	387	
72	77	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00133	277977		370		370	–	400
						–		–		–	30	
		Раздел 5 Демонтаж										
73	78	1215-0101-0101	Разборка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром 32 мм. НР = 72 %	м трубопроводов	83	484,93	3,47	40249	288	2765	26862	72480
						448,15	1,36	37196	113	–	5369	

Итого	**2 187 445**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	328 055
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	497 557
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	126 130
- материалы, изделия и конструкции, тенге	826 170
- накладные расходы, тенге	373 631
в т.ч. зарплата, тенге	33 627
- сметная прибыль (8 %), тенге	162 032
Всего	**2 187 445**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	32 812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)					29 973				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					45 005				
			Итого в **текущих ценах с 05.01.21 г.**					**2 295 235**				
			НДС (12 %)					275 428				
			Итого					**2 570 663**				
			Скидка (5 %)					128 533				
			Итого со скидкой					**2 442 130**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Сапаргалиев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Усманбаев Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с.Талас Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 7
за июль месяц 2022 года
на ЛС № 6-1-2. Наружные сети канализация

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Канализация -К1-									
			1.1 Земляные работы									
1	1	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишек от песка) НР = 72 %	м3 грунта	21,3	249,56	240,42	5316	5121	7	916	6731
						8,82	50,89	188	1084	–	499	
2	2	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	234,74	228,62	228,62	53666	53666	–	7031	65553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–	41,6	–	9765	–	4856	
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,26	2430,12	–	17643	–	–	12703	32774
						2430,12	–	17643	–	–	2428	
4	4	1123-0101-0101	Устройство под трубопроводы песчаного основания (213х0,1) НР = 99 %	м3 основания	21,3	3874,36	183,68	82524	3912	51476	28066	119437
						1273,98	56,95	27136	1213	–	8847	
5	5	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Обратная засыпка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	108,9	318,02	318,02	34632	34632	–	4537	42303
						–	57,87	–	6302	–	3134	
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	108,9	186,35	83,32	20294	9074	–	11427	34259
						103,03	42,71	11220	4651	–	2538	
7	7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	133,1	32,21	32,21	4287	4287	–	1287	6020
						–	13,43	–	1788	–	446	
8	8	1101-0201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	133,1	61,15	61,15	8139	8139	–	2619	11619
						–	27,33	–	3638	–	861	
		1.2 Прокладка труб										
9	9	1122-0501-0105	Укладка трубопроводов из гофрированных канализационных труб, диаметр 150 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,059	544200,1	159953,38	32108	9437	490	25071	61753
						375934	53291,82	22180	3144	–	4574	
10	10	241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	59,59	1836		109407		109407	–	118160
						–		–		–	8753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Колодец канализационный, ф 1000мм, 4шт									
			2.1 Земляные работы									
11	11	1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	21,96	238,84	238,84	5245	5245	–	687	6407
						–	43,46	–	954	–	475	
12	12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=3,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,56	2430,12	–	3791	–	–	2730	7043
						2430,12	–	3791	–	–	522	
13	13	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	17,16	32,21	32,21	553	553	–	166	777
						–	13,43	–	230	–	58	
14	14	1101-0201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	17,16	186,35	83,32	3198	1430	–	1801	5399
						103,03	42,71	1768	733	–	400	
15	15	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	3,3	54,9	54,9	181	181	–	48	247
						–	20,02	–	66	–	18	
			2.2 Установка ж/б изделий									
16	16	1123-0601-0103	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных, диаметром 1 м в сухих грунтах НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,56	42032,1	11855,85	65570	18495	14730	40040	114059
						20734,16	5191,46	32345	8099	–	8449	
17	17	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	11736,94		35211		35211	–	38028
						–		–		–	2817	
18	18	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	9603,91		28812		28812	–	31117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	2305	
19	19	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	12862,2		38587		38587	–	41674
						–		–		–	3087	
20	20	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	2525,72		7577		7577	–	8183
						–		–		–	606	
21	21	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3	62811		188433		188433	–	203508
						–		–		–	15075	
22	22	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=3,000;	т	0,0291	584919		17021		17021	–	18383
						–		–		–	1362	
23	23	1106-0301-0409	Установка деталей закладных весом более 20 кг НР = 91 % К=3,000;	т	0,09552	687249,75	1500,75	65646	143	62647	2659	73769
						29900	690,27	2856	66	–	5464	
24	24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	2,77008	84,84	1,93	235	5	141	61	320
						31,84	0,32	88	1	–	24	
25	25	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 % К=3,000;	м3	1,65	18992,18	1168,03	31337	1927	26871	2754	36818
						1539	294,98	2539	487	–	2727	
		Раздел 3 Выгреб 7 м3										
		3.1 Земляные работы										
26	26	1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	217,46	238,84	238,84	51938	51938	–	6805	63442
						–	43,46	–	9451	–	4699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6,52	2430,12	–	15844	–	–	11408	29432
						2430,12	–	15844	–	–	2180	
28	28	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	200,62	32,21	32,21	6462	6462	–	1940	9074
						–	13,43	–	2694	–	672	
29	29	1101-0201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	200,62	186,35	83,32	37386	16716	–	21051	63112
						103,03	42,71	20670	8568	–	4675	
30	30	414-104-0301	Погрузка лишнего грунта К=1,950;	т	45,552	257		11707		–	–	12644
						–		–		–	937	
31	31	412-101-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	45,552	61		2779		–	–	3001
						–		–		–	222	
		3.2 Устройство выгреба										
32	32	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,68	18992,18	1168,03	12915	794	11074	1136	15175
						1539	294,98	1047	201	–	1124	
33	33	1106-1301-0104	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (1,73+3,96) НР = 91 %	м3	5,69	33087,94	3396,44	188270	19326	110604	60070	268207
						10253,25	1347,95	58341	7670	–	19867	
34	34	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,09984	250492		25009		25009	–	27010
						–		–		–	2001	
35	35	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 (С-2)	т	0,45472	250492		113904		113904	–	123016
						–		–		–	9112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм (4,41+44,16)	т	0,04857	277977		13501		13501	–	14581
						–		–		–	1080	
37	37	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,07194	264048		18996		18996	–	20516
						–		–		–	1520	
		3.3 Плита перекрытия										
38	38	1106-0801-0102	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм. НР = 91 %	м3	1,15	49073,96	1952,68	56435	2246	29289	23198	86004
						21652,8	513,69	24901	591	–	6371	
39	39	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,0248	264048		6548		6548	–	7072
						–		–		–	524	
40	40	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00228	277977		634		634	–	685
						–		–		–	51	
41	41	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 (С-3)	т	0,09725	250492		24360		24360	–	26309
						–		–		–	1949	
42	42	1107-0201-0201	Установка плит и колец диаметром до 1000 мм (0,05+0,02*3) НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,11	15747,99	8095,49	1732	891	45	1359	3338
						7241,64	3227,46	797	355	–	247	
43	43	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4705,79		4706		4706	–	5082
						–		–		–	376	
44	44	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	2525,72		7577		7577	–	8183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	606	
45	45	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	–	20450
						–		–		–	1515	
46	46	1123-0201-	диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	трубопровод	0,00123	808439,73	89700,03	994	110	194	718	1849
						560625	28266,95	690	35	–	137	
47	47	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	1,23	1048		1289		1289	–	1392
						–		–		–	103	
48	48	1120-0701-0202	Установка зонта из листовой стали прямоугольного сечения, периметр до 1300 мм НР = 98 %	зонт	1	5075,46	61,24	5075	61	3842	1164	6738
						1171,94	16,27	1172	16	–	499	
49	49	261-107-0626	Скобы ходовые (МН1)	шт.	8	595		4760		4760	–	5141
						–		–		–	381	
		3.4 Гидроизоляция стен и днища										
50	50	1108-0101-0307	Обмазочная гидроизоляция стен и днища битумом в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	60,08	933,21	20,49	56067	1231	34432	19157	81242
						339,62	3,25	20404	195	–	6018	
		3.5 Устройство крышки										
51	51	1110-0206-0103	Сборка дощатой крышки НР = 90 %	м2 перегородок (без вычета проемов)	0,255	589,71	32,52	150	8	8	124	296
						525,83	16,11	134	4	–	22	
52	52	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,255	33110		8443		8443	–	9118
						–		–		–	675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,01125	15961,5	1046,25	180	12	–	132	337
						14915,25	504,37	168	6	–	25	
54	54	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 (пенопласт) К=1,020;	м3	0,01148	28681		329		329	–	355
						–		–		–	26	
55	55	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,255	3559,72	15,14	908	4	566	312	1318
						1323,86	4,39	338	1	–	98	
56	56	261-107-0997	Петля накладная	шт	1	295		295		295	–	319
						–		–		–	24	
57	57	1110-0116-0201	Стены рубленые. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 стен	0,255	212,84	0,99	54	–	31	21	81
						90,75	0,49	23	–	–	6	

Итого	**1 998 860**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	266 283
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	256 046
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 008
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 020 781
- перевозка грузов, тенге	14 486
- накладные расходы, тенге	293 198
в т.ч. зарплата, тенге	26 388
- сметная прибыль (8 %), тенге	148 067
Всего	**1 998 860**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	29 983
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	27 389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**41 125**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	2 097 357
НДС (12 %)	251 683
Итого	**2 349 040**
Скидка (5 %)	117 452
Итого со скидкой	**2 231 588**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Сапаргалиев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

"Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Усманбаев Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)