Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 20 » октября 2022 года

Заказчик **ТОО «Service СМУ», Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 29 ГСЛ №14010808 от 21.02.2014 года, БИН 081040020183, телефон: 49-27-34**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от **«19» октября 2022 года ТОО «VK INVEST COMPANY», Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 29 лицензия №20008574 от 17.06.2020 года, директор Шкибаев Руслан Кхалымбекович, БИН 151240002273, телефон: 49-27-34**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от **«19» октября 2022 года, ТОО «VOSTOK STD COMPANY», эксперт Садыков Мадияр Еркенович, аттестат №KZ69VJE00066661 от 23.06.2021 года**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от **«19» октября 2022 года, ТОО «Аван Гард Проект Инжиниринг», БИН 970140002327, эксперт Гармаш Олег Васильевич, аттестат №KZ49VJE00019685 от 23.08.2016 года, телефон: 8 (7232) 201-72**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство 9-ти этажного жилого дома поз. 53/1 по проспекту К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске, ВКО» (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Вид строительства – новое строительство, уровень ответственности - II уровень ответственности (нормальный)**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Базовая, 4/2**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

Постановление акимата города Усть-Каменогорска от 27.01.2022 года №208, договор временного возмездного землепользования (аренды) от 27.01.2022 года № 62

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

"___"_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приемке уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление Государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области» № KZ88REA00167289 от 30.03.2020 года, № KZ79REA00263869 от 22.02.2022 года**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Аван Гард Проект Инжиниринг», № АВ/19-08/45**

утвержденного(й) **приказом ТОО «Service СМУ» №25 от 20.09.2021 года, согласно заключению РГП «Госэкспертиза» № 06-0282/19 от 08.11.2019 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2022 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, **10** месяцев;

фактически, **32** месяца *по факту финансирования*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*
-	-	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	6438,34	6438,34
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	25 050,36	25 050,36
В том числе подземной части	м3	2009,4	2009,4
Кладовые помещения (16 шт.)	м2	88	88

Показатели	*По проекту*			*Фактически*		
	число квартир	*площадь квартир, м2*		*число квартир*	*площадь квартир, м2*	
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*
Всего квартир, в том числе:	90	4813,92	2065,86	90	4813,92	2065,86
однокомнатных	54	2190,60	863,10	54	2190,60	863,10
двухкомнатных	18	947,70	221,58	18	947,70	221,58
трехкомнатных	18	1675,62	981,18	18	1675,62	981,18
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Элементы каркаса: перекрестно стеновая, с поперечными и продольными монолитными железобетонными несущими стенами, объединенными для совместной работы горизонтальными дисками монолитных железобетонных перекрытий.

Фундаменты: монолитные железобетонные ленты, таврового сечения из бетона класса В25.

Стены тех. Подполья: монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона класса В25.

Перекрытия: монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм выполнены из бетона класса В25. Армирование плит выполняется в нижней и

верхней зоне сетками из отдельных стержней класса А400, А240 по ГОСТ 34028-2016.

Лестницы: монолитные железобетонные марши и площадки. Армирование маршей и площадок выполняется стержнями класса А400, А240 по ГОСТ 34028-2016. Лестничные марши и площадки выполняются из бетона класса В25.

Шахта лифта: монолитная железобетонная из бетона класса В25.

Участки наружных стен выполнены из газоблока толщиной 200 мм. Внутриквартирные перегородки выполнены из газоблока толщиной 90 мм. Стены вентшах выполнены из кирпича толщиной 120 мм. Кладка всех каменных блоков выполняется на цементно-песчаном растворе марки не ниже М50, усиливается по высоте кладки горизонтальными сетками из стержней класса BpI по ГОСТ 6727-80*Стеновые заполнения не участвуют в восприятии сейсмической нагрузки.

Крыша: плоская, с внутренним организованным водостоком. Покрытие кровли из многослойного наплавляемого материала «Бикрост». Ограждения лоджий: металлический каркас, облицованный фиброцементными плитами. Отмостка – асфальтобетонная шириной 1 м.

Расчет пространственной модели конструктивной схемы здания выполнен с использованием программного комплекса «SCAD Office v. 21.1.8.1» на основное и особое сочетание нагрузок, согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СП РК 2.03-30- 2017 «Строительство в сейсмических зонах (районах) Республики Казахстан», где в качестве особых нагрузок принимались сейсмические нагрузки- нагрузка от собственного веса конструкций и так же:

- постоянная нагрузка;
- полезная нагрузка;
- снеговая нагрузка;
- сейсмическая нагрузка.

Расчет пространственной системы выполнен на особое сочетание нагрузок.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 1 377 262,423 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 122 600,442 тыс. тенге, оборудования 33 808,560тыс. тенге, прочие 220 853,421 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 308 477,029 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1 122 600,442 тыс. тенге; оборудования 33 808,560тыс. тенге; прочие 152 068,027 тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 85,7 % и фактический применено 85,7 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергетической эффективности здания – С+;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство 9-ти этажного жилого дома поз. 53/1 по проспекту К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске, ВКО» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Шкибаев Руслан Кхалымбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Садыков М.Е. по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

ТОО «VOSTOK STD COMPANY» директор Каракатов Р.М.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Садыков М.Е. по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО «Аван Гард Проект Инжиниринг», директор Гармаш О.В.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность) подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «Аван Гард Проект Инжиниринг», директор Гармаш О.В.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Гармаш О.В., по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций

Место печати (при наличии

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Гармаш О.В., по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Шкибаев Р.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)


00223011760
05:085:092:706
04.11.2022
16.23
ул. Базовая 4/2
Бортникова
Сембиновд

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	*Общие сведения*									
	количество этажей (этаж)	*количество квартир*	*количество помещений, комнат*	*площадь застройки (м2)*	*объем здания (м3)*	*общая площадь (м2)*	*жилая площадь (м2)*	*площадь нежилых помещений (м2)*	*площадь парковочных мест (м2)*	*площадь балкона, лоджии (м2)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.53/1 по проспекту К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске, ВКО»	9	90	144	1038,4	25050,36	6438,34	2065,86	2741,06	-	522,18

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			*Вид отопления*	*Благоустройство*				
фундамент	*стены*	*кровля*		*электроснабжение*	*водоснабжение*	*горячее водоснабжение*	*канализация*	*газоснабжение*
12	13	14	15	16	17	18	19	20
монолитные железобетонные ленты, таврового сечения из бетона класса В25	монолитный железобетонный с диафрагмами жесткости, выполненный из монолитного железобетона класса В25	плоская, из рулонных материалов	двухтрубная с поквартирной разводкой, с установкой узла учета тепла для каждой квартиры. Поквартирные системы отопления подключаются к распределительным поэтажным коллекторам	287 кВт	42,9 м3/сут	16,53 м3/сут	42,9 м3/сут	нет

			с установкой балансировочных клапанов.					

Распределение площади

№		*В отдельных квартирах*	*В помещениях коридорного типа*	*В общежитиях*	*В гостиницах*
1	Количество жилых квартир	90	-	-	-
2	Количество жилых комнат	144	-	-	-
3	Общая площадь (м 2)	4813,92	-	-	-
4	Жилая площадь (м 2)	2065,86	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				*Распределение квартир по числу комнат*				
в мансардах	*в подвалах*	*в цокольных этажах*	*в бараках*	*1-комнатные*	*2-комнатные*	*3-комнатные*	*4-комнатные*	*5-комнатные*
-	-	-	-	54	18	18	-	-
-	-	-	-	54	36	54	-	-
-	-	-	-	2190,60	947,70	1675,62	-	-
-	-	-	-	863,10	221,58	981,18	-	-

Нежилые помещения

Площадь (м2)	*Жилая площадь в нежилых помещениях*	*Торговая*	*Промышленно-производственных зданий и сооружений*	*Складская*	*Бытового обслуживания*	*Гаражи*	*Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.*
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	*Учреждений образования*	*Транспортных зданий и сооружений*	*Здравоохранения, лечебного назначения*	*Физкультуры и спорта*	*Учреждений культуры и искусства*	*Сооружений инженерных сетей*	*Прочие*	*Всего*
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы план подвала, план 1-го этажа, план 2-9 го этажа, план чердака
2. Экспликация к поэтажным планам

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	*Застроенная площадь*			*Незастроенная площадь*		
	всего	*под основными строениями*	*под прочими постройками и сооружениями*	*асфальтовые покрытия*	*прочие замощения*	*грунт*
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)				*Зеленые насаждения, в том числе*					
оборудованные площадки									
Всего	*спортивные*	*детские*	*хозяйственные*	*Всего*	*газон с деревьями*	*плодовый сад*	*газоны, цветочные клумбы*	*огород*	*прочие*
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения	Номер частей помещений квартиры	Назначение частей помещений квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2) в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
Техническое подполье в осях 1-11	Вспомогательные помещения общего пользования	1	Водомерно-тепловой узел	15,27			
		2	Насосная	14,25			
		3	Электрощитовая	13,5			
		4	Техническое подполье	281,56			
1 этаж в осях 1-11	1	1	Прихожая				4,83
		3	Кухня				10,9
		4	Ванная комната				2,76
		5	Туалет				1,46
		6	Гостиная			16,82	

		10	Гардеробная				1,85
		12	Лоджия				1,68
	2	1	Прихожая				5,01
		3	Кухня				11,17
		4	Ванная комната				2,89
		5	Туалет				1,56
		6	Гостиная			16,5	
		12	Лоджия				1,71
	3	1	Прихожая				4,95
		2	Коридор				3,92
		3	Кухня				10,95
		4	Ванная комната				2,89
		5	Туалет				1,7
		6	Гостиная			14,63	
		10	Гардеробная		2,23		
		12	Лоджия				1,29
	4	1	Прихожая				6,07
		2	Коридор				4,09
		4	Ванная комната				2,89
		5	Туалет				1,56
		7	Кухня-гостиная			24,05	
		8	Спальня			12,31	
		12	Лоджия				1,68
	5	1	Прихожая				8,85
		2	Коридор				4,12
		3	Кухня				11,55
		4	Ванная комната				2,76
		5	Туалет				1,46
		6	Гостиная			23,64	
		7	Спальня			15,27	
		8	Спальня			15,6	
		9	Гардеробная				2,09
		10	Коридор				4,15
		11	Лоджия				1,68
		12	Лоджия балкон				1,92
	Вспомогательные помещения общего пользования	13	Внеквартирный коридор	24,48			
		14а	Лифтовой холл	9,29			
		15	Шахта лифта				
		16	Лестничная клетка	14,25			
		17	Тамбур	5,27			
		18	Тамбур	5,27			
2 этаж в осях 1-11	6	1	Прихожая				4,83
		3	Кухня				10,9
		4	Ванная комната				2,76
		5	Туалет				1,46
		6	Гостиная			16,82	

		10	Гардеробная				1,85
		12	Лоджия				1,68
	7	1	Прихожая				5,01
		3	Кухня				11,17
		4	Ванная комната				2,89
		5	Туалет				1,56
		6	Гостиная			16,5	
		12	Лоджия				1,71
	8	1	Прихожая				4,95
		2	Коридор				3,92
		3	Кухня				10,95
		4	Ванная комната				2,89
		5	Туалет				1,7
		6	Гостиная			14,63	
		10	Гардеробная		2,23		
		12	Лоджия				1,29
	9	1	Прихожая				6,07
		2	Коридор				4,09
		4	Ванная комната				2,89
		5	Туалет				1,56
		7	Кухня-гостиная			24,05	
		8	Спальня			12,31	
		12	Лоджия				1,68
	10	1	Прихожая				8,85
		2	Коридор				4,12
		3	Кухня				11,55
		4	Ванная комната				2,76
		5	Туалет				1,46
		6	Гостиная			23,64	
		7	Спальня			15,27	
		8	Спальня			15,6	
		9	Гардеробная				2,09
		10	Коридор				4,15
		11	Лоджия				1,68
		12	Лоджия балкон				1,92
	Вспомогательные помещения общего пользования	13	Внеквартирный коридор	24,48			
		14а	Лифтовой холл	11,9			
		15	Шахта лифта				
		16	Лестничная клетка	14,25			
	Дополнительное помещение	19	Кладовая	5,5			
3 этаж в осях 1-11	11	1	Прихожая				4,83
		3	Кухня				10,9
		4	Ванная комната				2,76
		5	Туалет				1,46
		6	Гостиная			16,82	

		10	Гардеробная				1,85
		12	Лоджия				1,68
	12	1	Прихожая				5,01
		3	Кухня				11,17
		4	Ванная комната				2,89
		5	Туалет				1,56
		6	Гостиная			16,5	
		12	Лоджия				1,71
	13	1	Прихожая				4,95
		2	Коридор				3,92
		3	Кухня				10,95
		4	Ванная комната				2,89
		5	Туалет				1,7
		6	Гостиная			14,63	
		10	Гардеробная		2,23		
		12	Лоджия				1,29
	14	1	Прихожая				6,07
		2	Коридор				4,09
		4	Ванная комната				2,89
		5	Туалет				1,56
		7	Кухня-гостиная			24,05	
		8	Спальня			12,31	
		12	Лоджия				1,68
	15	1	Прихожая				8,85
		2	Коридор				4,12
		3	Кухня				11,55
		4	Ванная комната				2,76
		5	Туалет				1,46
		6	Гостиная			23,64	
		7	Спальня			15,27	
		8	Спальня			15,6	
		9	Гардеробная				2,09
		10	Коридор				4,15
		11	Лоджия				1,68
		12	Лоджия балкон				1,92
	Вспомогательные помещения общего пользования	13	Внеквартирный коридор	24,48			
		14а	Лифтовой холл	11,9			
		15	Шахта лифта				
		16	Лестничная клетка	14,25			
	Дополнительное помещение	19	Кладовая	5,5			
4 этаж в осях 1-11	16	1	Прихожая				4,83
		3	Кухня				10,9
		4	Ванная комната				2,76
		5	Туалет				1,46
		6	Гостиная			16,82	

		10	Гардеробная				1,85
		12	Лоджия				1,68
	17	1	Прихожая				5,01
		3	Кухня				11,17
		4	Ванная комната				2,89
		5	Туалет				1,56
		6	Гостиная			16,5	
		12	Лоджия				1,71
	18	1	Прихожая				4,95
		2	Коридор				3,92
		3	Кухня				10,95
		4	Ванная комната				2,89
		5	Туалет				1,7
		6	Гостиная			14,63	
		10	Гардеробная		2,23		
		12	Лоджия				1,29
	19	1	Прихожая				6,07
		2	Коридор				4,09
		4	Ванная комната				2,89
		5	Туалет				1,56
		7	Кухня-гостиная			24,05	
		8	Спальня			12,31	
		12	Лоджия				1,68
	20	1	Прихожая				8,85
		2	Коридор				4,12
		3	Кухня				11,55
		4	Ванная комната				2,76
		5	Туалет				1,46
		6	Гостиная			23,64	
		7	Спальня			15,27	
		8	Спальня			15,6	
		9	Гардеробная				2,09
		10	Коридор				4,15
		11	Лоджия				1,68
		12	Лоджия балкон				1,92
	Вспомогательные помещения общего пользования	13	Внеквартирный коридор	24,48			
		14а	Лифтовой холл	11,9			
		15	Шахта лифта				
		16	Лестничная клетка	14,25			
	Дополнительное помещение	19	Кладовая	5,5			
5 этаж в осях 1-11	21	1	Прихожая				4,83
		3	Кухня				10,9
		4	Ванная комната				2,76
		5	Туалет				1,46
		6	Гостиная			16,82	

		10	Гардеробная				1,85
		12	Лоджия				1,68
	22	1	Прихожая				5,01
		3	Кухня				11,17
		4	Ванная комната				2,89
		5	Туалет				1,56
		6	Гостиная			16,5	
		12	Лоджия				1,71
	23	1	Прихожая				4,95
		2	Коридор				3,92
		3	Кухня				10,95
		4	Ванная комната				2,89
		5	Туалет				1,7
		6	Гостиная			14,63	
		10	Гардеробная		2,23		
		12	Лоджия				1,29
	24	1	Прихожая				6,07
		2	Коридор				4,09
		4	Ванная комната				2,89
		5	Туалет				1,56
		7	Кухня-гостиная			24,05	
		8	Спальня			12,31	
		12	Лоджия				1,68
	25	1	Прихожая				8,85
		2	Коридор				4,12
		3	Кухня				11,55
		4	Ванная комната				2,76
		5	Туалет				1,46
		6	Гостиная			23,64	
		7	Спальня			15,27	
		8	Спальня			15,6	
		9	Гардеробная				2,09
		10	Коридор				4,15
		11	Лоджия				1,68
		12	Лоджия балкон				1,92
	Вспомогательные помещения общего пользования	13	Внеквартирный коридор	24,48			
		14а	Лифтовой холл	11,9			
		15	Шахта лифта				
		16	Лестничная клетка	14,25			
	Дополнительное помещение	19	Кладовая	5,5			
6 этаж в осях 1-11	26	1	Прихожая				4,83
		3	Кухня				10,9
		4	Ванная комната				2,76
		5	Туалет				1,46
		6	Гостиная			16,82	

		10	Гардеробная				1,85
		12	Лоджия				1,68
	27	1	Прихожая				5,01
		3	Кухня				11,17
		4	Ванная комната				2,89
		5	Туалет				1,56
		6	Гостиная			16,5	
		12	Лоджия				1,71
	28	1	Прихожая				4,95
		2	Коридор				3,92
		3	Кухня				10,95
		4	Ванная комната				2,89
		5	Туалет				1,7
		6	Гостиная			14,63	
		10	Гардеробная		2,23		
		12	Лоджия				1,29
	29	1	Прихожая				6,07
		2	Коридор				4,09
		4	Ванная комната				2,89
		5	Туалет				1,56
		7	Кухня-гостиная			24,05	
		8	Спальня			12,31	
		12	Лоджия				1,68
	30	1	Прихожая				8,85
		2	Коридор				4,12
		3	Кухня				11,55
		4	Ванная комната				2,76
		5	Туалет				1,46
		6	Гостиная			23,64	
		7	Спальня			15,27	
		8	Спальня			15,6	
		9	Гардеробная				2,09
		10	Коридор				4,15
		11	Лоджия				1,68
		12	Лоджия балкон				1,92
	Вспомогательные помещения общего пользования	13	Внеквартирный коридор	24,48			
		14а	Лифтовой холл	11,9			
		15	Шахта лифта				
		16	Лестничная клетка	14,25			
	Дополнительное помещение	19	Кладовая	5,5			
7 этаж в осях 1-11	31	1	Прихожая				4,83
		3	Кухня				10,9
		4	Ванная комната				2,76
		5	Туалет				1,46
		6	Гостиная			16,82	