"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
473

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 28.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 12

за май месяц 2022 года

на Наружные сети газоснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатаци / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ци / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхожден ия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Подземный газопровод среднего давления										
			1.1 Монтаж трубопровода										
1	1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	103,5	219,03	209,75	22670	21709	–	5827	30777	
						9,29	68,91	961	7132	–	2280		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,1	1823,23	–	5652	–	–	4069	10499	
						1823,23	–	5652	–	–	778		
3	3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное т=0,1м и покрытие трубы песчаное т=0,2м. Устройство НР = 99 %	м3 основания	23,4	3243,42	163,68	75896	3830	45238	27747	111934	
						1146,5	51,24	26828	1199	–	8291		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	77	19,08	19,08	1469	1469	–	441	2063	
						–	7,95	–	612	–	153		
5	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	2,31	951,52	–	2198	–	–	1583	4083	
						951,52	–	2198	–	–	302		
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	77	171,86	79,19	13233	6098	–	7268	22141	
						92,66	38,43	7135	2959	–	1640		
7	7	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	23,4	211,5	201,32	4949	4711	2	1176	6615	
						10,09	59,7	236	1397	–	490		
8	8	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,500;	т	35,1	122		4282		–	–	4625	
						–		–		–	343		
9	9	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0681	318281,94	76314,24	21675	5197	55	17821	42656	
						241160,06	23171,81	16423	1578	–	3160		
10	10	2301-0502-0806	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 40х3,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	68,781	337		23179		23179	–	25033	
						–		–		–	1854		
11	11	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	4	733,75	20,5	2935	82	147	1651	4953	
						676,5	–	2706	–	–	367		
12	12	1125-0210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,0681	966549,19	808355,36	65822	55049	541	18934	91536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						150249,63	155286,34	10232	10575	–	6780		
13	13	2404-0207-4403	Лента сигнальная ГОСТ Р 51177-2017	м	68,1	174		11849		11849	–	12797	
						–		–		–	948		
14	14	1124-0202-0105	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР = 99 %	врезка	1	20474	3293	20474	3293	3231	13811	37028	
						13950	–	13950	–	–	2743		
15	15	2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	584		1168		1168	–	1261	
						–		–		–	93		
16	16	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	2	7899,5	2213,5	15799	4427	3601	9395	27210	
						3885,5	859,5	7771	1719	–	2016		
17	17	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (контрольные трубки) НР = 99 %	км трубопровода	0,0028	488928,57	72857,14	1369	204	27	1203	2778	
						406428,57	27500	1138	77	–	206		
18	18	2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	2,8112	462		1299		1299	–	1403	
						–		–		–	104		
19	19	1124-0108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	1	15521	3989	15521	3989	142	12557	30324	
						11390	1294	11390	1294	–	2246		
20	20	2304-0904-2758	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: газ, PN 40, DN 40, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11133		11133		11133	–	12024	
						–		–		–	891		
21	21	1131-0701-0601	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство НР = 88 %	колонка	2	9171,5	231,5	18343	463	7605	9042	29576	
						5137,5	–	10275	–	–	2191		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	2900-0000-0005(пл)	Ковер наземный	шт	2	77679		155358		155358	–	167787	
						–		–		–	12429		
23	23	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1501,25	944	6005	3776	–	3307	10057	
						557,25	277,75	2229	1111	–	745		
24	24	2302-0304-2225	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16	шт.	2	16391		32782		32782	–	35405	
						–		–		–	2623		
25	25	2302-0303-4125	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 160x50x160, PN 16	шт.	1	7694		7694		7694	–	8310	
						–		–		–	616		
26	26	2302-0302-2605	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	1	547		547		547	–	591	
						–		–		–	44		
		1.2 Шкафной газорегуляторный пункт											
27	27	1308-0304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу (прим) НР = 72 %	шт.	1	21308	2669	21308	2669	14076	4054	27391	
						4563	1067	4563	1067	–	2029		
28	28	2900-0000-0001(пл)	Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП 400-0 с регулятором давления РДНК 400	шт	1	142857		142857		142857	–	154286	
						–		–		–	11429		
29	29	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2399,5	123	4799	246	596	3936	9434	
						1978,5	29,5	3957	59	–	699		
30	30	2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29883		59766		59766	–	64547	
						–		–		–	4781		
31	31	1116-0401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	4	4353,5	111,75	17414	447	11126	5782	25052	
						1460,25	14,75	5841	59	–	1856		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,005	488000	72200	2440	361	47	2147	4954	
						406400	27400	2032	137	–	367		
33	33	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	3,012	1228		3699		3699	–	3995	
						–		–		–	296		
34	34	2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	2,008	584		1173		1173	–	1267	
						–		–		–	94		
35	35	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,5	9422,67	1794	14134	2691	6216	6049	21798	
						3484,67	805,33	5227	1208	–	1615		
36	36	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство под шкаф,запорнную арматуру и ограждение. Бетон В15 НР = 91 %	м3	4,4	24167,05	1184,77	106335	5213	74689	25227	142087	
						6007,5	292,95	26433	1289	–	10525		
37	37	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). Под шкаф и запорную арматуру НР = 69 %	т конструкций	0,0904	192621,68	11924,78	17413	1078	454	11146	30844	
						175674,78	3008,85	15881	272	–	2285		
38	38	2301-0201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8	2443		6840		6840	–	7387	
						–		–		–	547		
39	39	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05904	247327		14602		14602	–	15770	
						–		–		–	1168		
40	40	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	17	589	24,41	10013	415	6223	2526	13542	
						198,53	7,82	3375	133	–	1003		
41	41	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 32х32х4 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	4589,5	192,75	18358	771	12482	3870	24006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1276,25	67,5	5105	270	–	1778		
			1.3 Ограждение газорегуляторного пункта										
42	42	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,6	5131,67	1805	3079	1083	1423	987	4391	
						955	813,33	573	488	–	325		
43	43	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	15305	1130	3061	226	2558	300	3630	
						1385	265	277	53	–	269		
44	44	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетон В12,5 НР = 91 %	м3	0,72	23490,28	1184,72	16913	853	11735	4128	22724	
						6006,94	293,06	4325	211	–	1683		
45	45	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	10	3321,4	1127,1	33214	11271	457	30597	68916	
						2148,6	444,4	21486	4444	–	5105		
46	46	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	2,96	4095		12121		12121	–	13091	
						–		–		–	970		
47	47	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	11,04	3115		34390		34390	–	37141	
						–		–		–	2751		
48	48	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01384	249072		3447		3447	–	3723	
						–		–		–	276		
49	49	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	22,17	776		17204		17204	–	18580	
						–		–		–	1376		
50	50	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14382	247327		35571		35571	–	38417	
						–		–		–	2846		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	2105-0303-0105	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	0,00828	217954		1805		1805	–	1949
						–		–		–	144	
52	52	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00258	243527		628		628	–	678
						–		–		–	50	
53	53	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 (на калитку)	шт.	2	500		1000		1000	–	1080
						–		–		–	80	
54	54	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 69 %	м2	11,5	92,09	2,35	1059	27	449	405	1581
						50,7	0,35	583	4	–	117	
55	55	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	11,5	71,13	3,57	818	41	118	459	1379
						57,3	0,52	659	6	–	102	
		1.4 Опознавательный знак										
56	56	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка (прим) НР = 108 %	шт.	2	5202,5	836	10405	1672	887	9103	21069
						3923	291,5	7846	583	–	1561	
57	57	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,7	1042		3855		3855	–	4163
						–		–		–	308	
58	58	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,004	245428		982		982	–	1061
						–		–		–	79	
59	59	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	15260		153		153	–	165
						–		–		–	12	
60	60	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,6	95	1,67	57	1	27	20	83
						48,33	–	29	–	–	6	
61	61	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,6	35	1,67	21	1	3	12	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						28,33	–	17	–	–	3		
			1.5 Узел выхода полиэтиленового газопровода д=32 из грунта										
62	62	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0009	877777,78	247777,78	790	223	47	594	1495	
						577777,78	88888,89	520	80	–	111		
63	63	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	0,9036	1435		1297		1297	–	1401	
						–		–		–	104		
64	64	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001(патрубок)	м	0,25	558		140		140	–	151	
						–		–		–	11		
65	65	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0014	317857,14	75714,29	445	106	1	366	876	
						241428,57	22857,14	338	32	–	65		
66	66	2301-0501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1,414	158		223		223	–	241	
						–		–		–	18		
67	67	2302-0302-2604	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	1	527		527		527	–	569	
						–		–		–	42		
68	68	2302-0304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	3	633		1899		1899	–	2051	
						–		–		–	152		
69	69	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2400	123	2400	123	298	1968	4717	
						1979	29	1979	29	–	349		
70	70	2304-0905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4383		4383		4383	–	4734	
						–		–		–	351		
71	71	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (патрубок) НР = 99 %	км трубопровода	0,002	487000	71500	974	143	18	860	1981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						406500	28000	813	56	–	147		
72	72	2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	2,008	462		928		928	–	1002	
						–		–		–	74		
73	73	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (патрубки, пластины и пр) НР = 91 %	т	0,01931	922682,55	1398,24	17817	27	12644	4694	24312	
						266494,04	621,44	5146	12	–	1801		
74	74	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,296	187		55		55	–	59	
						–		–		–	4		
75	75	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,03	3233,33	166,67	97	5	58	36	144	
						1133,33	66,67	34	2	–	11		
76	76	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,15	17773,33	1126,67	2666	169	2289	226	3123	
						1386,67	266,67	208	40	–	231		
77	77	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1630		1630		1630	–	1760	
						–		–		–	130		
78	78	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,04	774		31		31	–	33	
						–		–		–	2		
79	79	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,00045	1180000	35555,56	531	16	385	129	713	
						288888,89	–	130	–	–	53		
80	80	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием НР = 98 %	м2 поверхности зонта	0,033	7545,45	121,21	249	4	206	40	312	
						1181,82	60,61	39	2	–	23		
81	81	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (заглушка) НР = 99 %	т фасонных частей	0,0001	1440000	530000	144	53	36	70	231	
						550000	160000	55	16	–	17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	82	2302-0103-3401	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	187		187		187	–	202
						–		–		–	15	
83	83	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (за два раза) НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,11	190,91	–	21	–	10	8	31
						100	–	11	–	–	2	
84	84	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (два раза) НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,11	63,64	–	7	–	1	4	12
						54,55	–	6	–	–	1	
			Раздел 2 Подземный газопровод низкого давления									
			2.1 Монтаж трубопровода									
85	85	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	104,33	192,74	184,58	20109	19257	–	5168	27299
						8,17	60,63	852	6326	–	2022	
86	86	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,58	1823,36	–	8351	–	–	6013	15513
						1823,36	–	8351	–	–	1149	
87	87	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	48,3	1823,35	–	88068	–	–	63409	163595
						1823,35	–	88068	–	–	12118	
88	88	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное т=0,1м и покрытие трубы песчаное т=0,2м. Устройство НР = 99 %	м3 основания	33,2	3243,43	163,7	107682	5435	64184	39366	158812
						1146,48	51,23	38063	1701	–	11764	
89	89	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	71,13	19,08	19,08	1357	1357	–	407	1905
						–	7,94	–	565	–	141	
90	90	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	48,3	951,59	–	45962	–	–	33093	85379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						951,59	–	45962	–	–	6324		
91	91	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	119,43	171,87	79,2	20526	9459	–	11273	34343	
						92,67	38,43	11067	4590	–	2544		
92	92	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	33,2	211,51	201,33	7022	6684	3	1668	9385	
						10,09	59,67	335	1981	–	695		
93	93	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	58,1	122		7088		–	–	7655	
						–		–		–	567		
94	94	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1223	318315,62	76336,88	38930	9336	100	32006	76611	
						241161,08	23180,7	29494	2835	–	5675		
95	95	2301-0502-0806	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 40x3,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	42,016	337		14159		14159	–	15292	
						–		–		–	1133		
96	96	2301-0502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	81,507	221		18013		18013	–	19454	
						–		–		–	1441		
97	97	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляр 75x5,6 НР = 99 %	км трубопровода	0,0025	382400	109200	956	273	7	751	1844	
						270400	33200	676	83	–	137		
98	98	2301-0502-0707	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 75x5,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	2,525	960		2424		2424	–	2618	
						–		–		–	194		
99	99	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка футляр 63x4,7 НР = 99 %	км трубопровода	0,0325	337138,46	86276,92	10957	2804	43	8870	21413	
						249538,46	26153,85	8110	850	–	1586		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	100	2301-0502-0706	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 63x4,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	32,825	685		22485		22485	–	24284	
						–		–		–	1799		
101	101	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (отвод к потребителю) НР = 99 %	км трубопровода	0,005	318400	76400	1592	382	4	1309	3133	
						241200	23200	1206	116	–	232		
102	102	2302-0304-2603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	5	991		4955		4955	–	5351	
						–		–		–	396		
103	103	2302-0302-2405	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10	шт.	2	344		688		688	–	743	
						–		–		–	55		
104	104	2302-0304-2404	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	1	978		978		978	–	1056	
						–		–		–	78		
105	105	2302-0103-2903	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25	шт.	5	851		4255		4255	–	4595	
						–		–		–	340		
106	106	2302-0304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63, PN 16	шт.	5	6237		31185		31185	–	33680	
						–		–		–	2495		
107	107	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0216	488055,56	72361,11	10542	1563	203	9277	21405	
						406296,3	27546,3	8776	595	–	1586		
108	108	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	21,6864	353		7655		7655	–	8267	
						–		–		–	612		
109	109	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	12	7898,58	2212,75	94783	26553	21606	56372	163247	
						3885,33	859,75	46624	10317	–	12092		
110	110	1131-0701-0601	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство НР = 88 %	колонка	12	9171,25	231,25	110055	2775	45630	54252	177452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						5137,5	–	61650	–	–	13145		
111	111	2900-0000-0005(пл)	Ковер наземный	шт	12	25000		300000		300000	–	324000	
						–		–		–	24000		
112	112	2301-0502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	5,05	221		1116		1116	–	1205	
						–		–		–	89		
113	113	1339-0201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	6	548,67	15,5	3292	93	155	1857	5561	
						507,33	–	3044	–	–	412		
114	114	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	4	733,75	20,5	2935	82	147	1651	4953	
						676,5	–	2706	–	–	367		
115	115	1125-0210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,1223	966549,47	808348,32	118209	98861	972	34004	164390	
						150253,48	155282,09	18376	18991	–	12177		
116	116	1313-1001-1601	Трубопроводы, толщина стенки до 6 мм. Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение) НР = 61 %	образец	2	2108	810	4216	1620	–	2459	7209	
						1298	717,5	2596	1435	–	534		
117	117	2404-0207-4403	Лента сигальная ГОСТ Р 51177-2017	м	180,2	174		31355		31355	–	33863	
						–		–		–	2508		
			2.2 Узел выхода полиэтиленового газопровода д=32 из грунта (5шт)										
118	118	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=5,000;	км трубопровода	0,0045	877111,11	247111,11	3947	1112	233	2974	7475	
						578222,22	89333,33	2602	402	–	554		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	119	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	4,518	1435		6483		6483	–	7002
						–		–		–	519	
120	120	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001(патрубок) К=5,000;	м	1,25	558		698		698	–	754
						–		–		–	56	
121	121	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 % К=5,000;	км трубопровода	0,007	318285,71	76428,57	2228	535	5	1832	4385
						241142,86	23142,86	1688	162	–	325	
122	122	2301-0501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	7,07	158		1117		1117	–	1206
						–		–		–	89	
123	123	2302-0302-2604	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 К=5,000;	шт.	5	527		2635		2635	–	2846
						–		–		–	211	
124	124	2302-0304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 К=5,000;	шт.	15	633		9495		9495	–	10255
						–		–		–	760	
125	125	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % К=5,000;	шт.	5	2399,8	123,4	11999	617	1489	9838	23584
						1978,6	29,2	9893	146	–	1747	
126	126	2304-0905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 К=5,000;	шт.	5	4383		21915		21915	–	23668
						–		–		–	1753	
127	127	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (патрубок) НР = 99 % К=5,000;	км трубопровода	0,01	487800	72200	4878	722	93	4296	9908
						406300	27600	4063	276	–	734	
128	128	2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	10,04	462		4638		4638	–	5009
						–		–		–	371	
129	129	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (патрубки, пластины и пр) НР = 91 % К=5,000;	т	0,09655	922672,19	1377,52	89084	133	63220	23470	121558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						266504,4	621,44	25731	60
130	130	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 К=5,000;	кг	1,48	187		277	
						–		–	
131	131	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % К=5,000;	м3 основания	0,15	3246,67	166,67	487	25
						1146,67	53,33	172	8
132	132	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 % К=5,000;	м3	0,75	17770,67	1126,67	13328	845
						1385,33	265,33	1039	199
133	133	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл К=5,000;	шт.	5	1630		8150	
						–		–	
134	134	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 К=5,000;	м2	0,2	774		155	
						–		–	
135	135	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=5,000;	км трубопровода	0,00225	1181333,33	36888,89	2658	83
						289333,33	–	651	-
136	136	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием НР = 98 % К=5,000;	м2 поверхности зонта	0,165	7545,45	127,27	1245	2
						1175,76	60,61	194	1
137	137	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (заглушка) НР = 99 % К=5,000;	т фасонных частей	0,0005	1432000	526000	716	26
						548000	166000	274	8
138	138	2302-0103-3401	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) К=5,000;	шт.	5	187		935	
						–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	139	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (за два раза) НР = 69 % К=5,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,55	192,73	5,45	106	3	49	37	154	
						98,18	–	54	–	–	11		
140	140	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (два раза) НР = 69 % К=5,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,55	72,73	3,64	40	2	6	22	67	
						58,18	–	32	–	–	5		
		2.3 Опознавательный знак											
141	141	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка (прим) НР = 108 %	шт.	3	5203,33	836,33	15610	2509	1331	13654	31605	
						3923,33	291	11770	873	–	2341		
142	142	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,46	1042		5689		5689	–	6144	
						–		–		–	455		
143	143	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,006	245428		1473		1473	–	1591	
						–		–		–	118		
144	144	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	15260		229		229	–	247	
						–		–		–	18		
145	145	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,9	95,56	2,22	86	2	40	30	125	
						48,89	–	44	–	–	9		
146	146	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,9	35,56	1,11	32	1	5	18	54	
						28,89	–	26	–	–	4		
		Раздел 3 Надземный газопровод низкого давления											
147	147	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,9	2873,33	–	2586	–	–	1862	4804	
						2873,33	–	2586	–	–	356		
148	148	1106-0101-0101	Фундамент стоек. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,9	17770	1125,56	15993	1013	13733	1352	18733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1385,56	265,56	1247	239	–	1388		
149	149	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,06465	113720,03	6960,56	7352	450	497	4440	12735	
						99071,93	464,04	6405	30	–	943		
150	150	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	46,5	353		16415		16415	–	17728	
						–		–		–	1313		
151	151	2105-0102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,009	291392		2623		2623	–	2833	
						–		–		–	210		
152	152	2105-0303-0107	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 8 мм ГОСТ 30136-95	т	0,0006	228429		137		137	–	148	
						–		–		–	11		
153	153	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	7,08	187		1324		1324	–	1430	
						–		–		–	106		
154	154	2113-0816-2303	Резина губчатая	кг	5,25	731		3838		3838	–	4145	
						–		–		–	307		
155	155	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	15	2461,8	115,2	36927	1728	20310	11028	51791	
						992,6	28,47	14889	427	–	3836		
156	156	1116-0301-0303	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	59	1543,85	22,31	91087	1316	65499	24311	124630	
						411,39	9,07	24272	535	–	9232		
157	157	2302-0101-0135	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	456		2280		2280	–	2462	
						–		–		–	182		
158	158	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,5	537		6713		6713	–	7250	
						–		–		–	537		

Приложение 3-1
к Правилам организации
473

Форма

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 28.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 13

за май месяц 2022 года

на Вертикальная планировка

тенге

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатаци / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ци / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка плодородного грунта) НР = 72 %	м3 грунта	208	51,77	51,77	10769	10769	–	3014	14886	
						–	20,13	–	4186	–	1103		
2	2	1101-0105-0802	Выемки. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	1290,4	878,59	337,07	1133733	434953	1133	593813	1865750	
						540,64	98,49	697647	127093	–	138204		
3	3	1101-0105-0802	Насыпь. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	1575,2	878,59	337,07	1383955	530950	1383	724871	2277532	
						540,64	98,49	851622	155143	–	168706		
4	4	1101-0105-0802	Выемки. Группа грунтов 2 (прилегающая территория) НР = 72 %	м3 грунта недобора	419,4	878,59	337,07	368481	141367	368	192998	606397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						540,64	98,49	226746	41307	–	44918		
5	5	1101-0105-0802	Насыпь. Группа грунтов 2 (прилегающая территория) НР = 72 %	м3 грунта недобора	292,3	878,59	337,07	256812	98525	257	134510	422628	
						540,64	98,49	158030	28789	–	31306		
6	6	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4407,6	1,58	1,58	6945	6945	–	1944	9600	
						–	0,61	–	2700	–	711		
7	7	1101-0102-0331	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=1,600;	м3 грунта	507,84	241,34	232,54	122562	118093	113	21204	155267	
						8,58	49,41	4356	25094	–	11501		
8	8	4102-0102-1023	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км (завоз грунта) К=1,600;	т	507,84	470		238685		–	–	257780	
						–		–		–	19095		

Итого	**5 609 840**
в том числе	1938401
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 341 602
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	384 312
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 254
- материалы, изделия и конструкции, тенге	238 685
- перевозка грузов, тенге	1 672 354
- накладные расходы, тенге	150 512
в т.ч. зарплата, тенге	415 544
- сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**5 609 840**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	72 928
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	117 633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**116 008**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**5 916 409**
НДС (12 %)	709 969
Итого	**6 626 378**
Скидка (10 %)	662 638
Итого к оплате	**5 963 740**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis" Бекентуров А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района", БИН 060140012512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сагындыков Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО "АРС ЛТД" Абдырахманов С. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
473

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 28.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 14

за май месяц 2022 года

на Покрытия

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего	Стоимость единицы: эксплуатаци	Выполнено работ: Всего	Выполнено работ: эксплуата-ци	Выполнено работ: материалы	Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Пятно 1											
		1.1 Тип I											
1	1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	10	3249	1098,7	32490	10987	19941	4533	39985	
						156,2	263,5	1562	2635	–	2962		
2	2	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	100	770,78	273,57	77078	27357	46012	13171	97469	
						37,09	84,86	3709	8486	–	7220		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	100	1395,53	128,84	139553	12884	121750	8958	160392	
						49,19	33,75	4919	3375	–	11881		
4	4	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	100	608,11	0,08	60811	8	60750	57	65737	
						0,53	–	53	–	–	4869		
5	5	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	30,7	1798,44	32,67	55212	1003	28430	28284	90176	
						839,71	13,36	25779	410	–	6680		
6	6	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,3815	49974,9		69040		69040	–	74563	
						–		–		–	5523		
		1.2 Тип II											
7	7	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (т=12см) НР = 108 %	м2 основания	54	771,59	273,56	41666	14772	24891	7113	52681	
						37,09	84,87	2003	4583	–	3902		
8	8	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % ктрр1=-3; ктрм1=-3; кэкс1=-3; кмат1=-3;	м2 основания	54	-125,44	-42,06	-6774	-2271	-4503	-777	-8155	
						–	-13,31	–	-719	–	-604		
9	9	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	54	1549,02	128,83	83647	6957	74034	4836	95562	
						49,19	33,74	2656	1822	–	7079		
10	10	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	15	1668,73	32,67	25031	490	11946	13819	41958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						839,67	13,33	12595	200	–	3108		
11	11	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,24	49974,9		11994		11994	–	12954	
						–		–		–	960		
		1.3 Тип III											
12	12	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (т=12см) НР = 108 %	м2 основания	20,1	771,64	273,58	15510	5499	9265	2648	19611	
						37,11	84,88	746	1706	–	1453		
13	13	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % ктрр1=-3; ктрм1=-3; кэкс1=-3; кмат1=-3;	м2 основания	20,1	-125,42	-42,04	-2521	-845	-1676	-288	-3034	
						–	-13,28	–	-267	–	-225		
		1.4 Тип IV											
14	14	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	0,1	3240	1090	324	109	199	45	399	
						160	260	16	26	–	30		
15	15	1106-0101-0101	Покрытие бетонное. Устройство бетон В20 НР = 91 %	м3	0,08	20387,5	1125	1631	90	1430	120	1891	
						1387,5	262,5	111	21	–	140		
16	16	2106-0106-0301	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	1	75579		75579		75579	–	81625	
						–		–		–	6046		
		Раздел 2 Пятно 2											
		2.1 Тип I											
17	17	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	10	3249	1098,7	32490	10987	19941	4533	39985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						156,2	263,5	1562	2635	–	2962		
18	18	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	100	770,78	273,57	77078	27357	46012	13171	97469	
						37,09	84,86	3709	8486	–	7220		
19	19	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	100	1395,53	128,84	139553	12884	121750	8958	160392	
						49,19	33,75	4919	3375	–	11881		
20	20	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	100	608,11	0,08	60811	8	60750	57	65737	
						0,53	–	53	–	–	4869		
21	21	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	30,7	1798,44	32,67	55212	1003	28430	28284	90176	
						839,71	13,36	25779	410	–	6680		
22	22	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,3815	49974,9		69040		69040	–	74563	
						–		–		–	5523		
		2.2 Тип II											
23	23	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (т=12см) НР = 108 %	м2 основания	54	771,59	273,56	41666	14772	24891	7113	52681	
						37,09	84,87	2003	4583	–	3902		
24	24	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % ктрр1=-3; ктрм1=-3; кэкс1=-3; кмат1=-3;	м2 основания	54	-125,44	-42,06	-6774	-2271	-4503	-777	-8155	
						–	-13,31	–	-719	–	-604		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	54	1549,02	128,83	83647	6957	74034	4836	95562
						49,19	33,74	2656	1822	–	7079	
26	26	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	15	1668,73	32,67	25031	490	11946	13819	41958
						839,67	13,33	12595	200	–	3108	
27	27	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,24	49974,9		11994		11994	–	12954
						–		–		–	960	
		2.3 Тип III										
28	28	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (т=12см) НР = 108 %	м2 основания	20,1	771,64	273,58	15510	5499	9265	2648	19611
						37,11	84,88	746	1706	–	1453	
29	29	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % ктрр1=-3; ктрм1=-3; кэкс1=-3; кмат1=-3;	м2 основания	20,1	-125,42	-42,04	-2521	-845	-1676	-288	-3034
						–	-13,28	–	-267	–	-225	
		2.4 Тип IV										
30	30	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	0,1	3240	1090	324	109	199	45	399
						160	260	16	26	–	30	
31	31	1106-0101-0101	Покрытие бетонное. Устройство бетон В20 НР = 91 %	м3	0,08	20387,5	1125	1631	90	1430	120	1891
						1387,5	262,5	111	21	–	140	
32	32	2106-0106-0301	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	1	75579		75579		75579	–	81625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	6046		
		Раздел 3 Пятно 3											
		3.1 Тип I											
33	33	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	10	3249	1098,7	32490	10987	19941	4533	39985	
						156,2	263,5	1562	2635	–	2962		
34	34	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	100	770,78	273,57	77078	27357	46012	13171	97469	
						37,09	84,86	3709	8486	–	7220		
35	35	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	100	1395,53	128,84	139553	12884	121750	8958	160392	
						49,19	33,75	4919	3375	–	11881		
36	36	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	100	608,11	0,08	60811	8	60750	57	65737	
						0,53	–	53	–	–	4869		
37	37	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	30,7	1798,44	32,67	55212	1003	28430	28284	90176	
						839,71	13,36	25779	410	–	6680		
38	38	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,3815	49974,9		69040		69040	–	74563	
						–		–		–	5523		
		3.2 Тип II											
39	39	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (т=12см) НР = 108 %	м2 основания	54	771,59	273,56	41666	14772	24891	7113	52681	
						37,09	84,87	2003	4583	–	3902		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % ктрр1=-3; ктрм1=-3; кэкс1=-3; кмат1=-3;	м2 основания	54	-125,44	-42,06	-6774	-2271	-4503	-777	-8155	
						–	-13,31	–	-719	–	-604		
41	41	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	54	1549,02	128,83	83647	6957	74034	4836	95562	
						49,19	33,74	2656	1822	–	7079		
42	42	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	15	1668,73	32,67	25031	490	11946	13819	41958	
						839,67	13,33	12595	200	–	3108		
43	43	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,24	49974,9		11994		11994	–	12954	
						–		–		–	960		
		3.3 Тип III											
44	44	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (т=12см) НР = 108 %	м2 основания	20,1	771,64	273,58	15510	5499	9265	2648	19611	
						37,11	84,88	746	1706	–	1453		
45	45	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % ктрр1=-3; ктрм1=-3; кэкс1=-3; кмат1=-3;	м2 основания	20,1	-125,42	-42,04	-2521	-845	-1676	-288	-3034	
						–	-13,28	–	-267	–	-225		
		3.4 Тип IV											
46	46	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	0,1	3240	1090	324	109	199	45	399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						160	260	16	26	–	30		
47	47	1106-0101-0101	Покрытие бетонное. Устройство бетон В20 НР = 91 %	м3	0,08	20387,5	1125	1631	90	1430	120	1891	
						1387,5	262,5	111	21	–	140		
48	48	2106-0106-0301	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	1	75579		75579		75579	–	81625	
						–		–		–	6046		
		Раздел 4 Пятно 4											
		4.1 Тип I											
49	49	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	10	3249	1098,7	32490	10987	19941	4533	39985	
						156,2	263,5	1562	2635	–	2962		
50	50	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	100	770,78	273,57	77078	27357	46012	13171	97469	
						37,09	84,86	3709	8486	–	7220		
51	51	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	100	1395,53	128,84	139553	12884	121750	8958	160392	
						49,19	33,75	4919	3375	–	11881		
52	52	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	100	608,11	0,08	60811	8	60750	57	65737	
						0,53	–	53	–	–	4869		
53	53	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	30,7	1798,44	32,67	55212	1003	28430	28284	90176	
						839,71	13,36	25779	410	–	6680		
54	54	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,3815	49974,9		69040		69040	–	74563	
						–		–		–	5523		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4.2 Тип II											
55	55	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (т=12см) НР = 108 %	м2 основания	54	771,59	273,56	41666	14772	24891	7113	52681	
						37,09	84,87	2003	4583	–	3902		
56	56	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % ктрр1=-3; ктрм1=-3; кэкс1=-3; кмат1=-3;	м2 основания	54	-125,44	-42,06	-6774	-2271	-4503	-777	-8155	
						–	-13,31	–	-719	–	-604		
57	57	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	54	1549,02	128,83	83647	6957	74034	4836	95562	
						49,19	33,74	2656	1822	–	7079		
58	58	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	15	1668,73	32,67	25031	490	11946	13819	41958	
						839,67	13,33	12595	200	–	3108		
59	59	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,24	49974,9		11994		11994	–	12954	
						–		–		–	960		
		4.3 Тип III											
60	60	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (т=12см) НР = 108 %	м2 основания	20,1	771,64	273,58	15510	5499	9265	2648	19611	
						37,11	84,88	746	1706	–	1453		
61	61	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % ктрр1=-3; ктрм1=-3; кэкс1=-3; кмат1=-3;	м2 основания	20,1	-125,42	-42,04	-2521	-845	-1676	-288	-3034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–	-13,28	–	-267	–	-225		
		4.4 Тип IV											
62	62	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	0,1	3240	1090	324	109	199	45	399	
						160	260	16	26	–	30		
63	63	1106-0101-0101	Покрытие бетонное. Устройство бетон В20 НР = 91 %	м3	0,08	20387,5	1125	1631	90	1430	120	1891	
						1387,5	262,5	111	21	–	140		
64	64	2106-0106-0301	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	1	75579		75579		75579	–	81625	
						–		–		–	6046		
		Раздел 5 Пятно 5											
		5.1 Тип I											
65	65	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	10	3249	1098,7	32490	10987	19941	4533	39985	
						156,2	263,5	1562	2635	–	2962		
66	66	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	100	770,78	273,57	77078	27357	46012	13171	97469	
						37,09	84,86	3709	8486	–	7220		
67	67	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	100	1395,53	128,84	139553	12884	121750	8958	160392	
						49,19	33,75	4919	3375	–	11881		
68	68	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	100	608,11	0,08	60811	8	60750	57	65737	
						0,53	–	53	–	–	4869		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	30,7	1798,44	32,67	55212	1003	28430	28284	90176	
						839,71	13,36	25779	410	–	6680		
70	70	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,3815	49974,9		69040		69040	–	74563	
						–		–		–	5523		
		5.2 Тип II											
71	71	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (т=12см) НР = 108 %	м2 основания	54	771,59	273,56	41666	14772	24891	7113	52681	
						37,09	84,87	2003	4583	–	3902		
72	72	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % ктрр1=-3; ктрм1=-3; кэкс1=-3; кмат1=-3;	м2 основания	54	-125,44	-42,06	-6774	-2271	-4503	-777	-8155	
						–	-13,31	–	-719	–	-604		
73	73	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	54	1549,02	128,83	83647	6957	74034	4836	95562	
						49,19	33,74	2656	1822	–	7079		
74	74	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	15	1668,73	32,67	25031	490	11946	13819	41958	
						839,67	13,33	12595	200	–	3108		
75	75	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,24	49974,9		11994		11994	–	12954	
						–		–		–	960		
		5.3 Тип III											
76	76	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (т=12см) НР = 108 %	м2 основания	20,1	771,64	273,58	15510	5499	9265	2648	19611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						37,11	84,88	746	1706	–	1453		
77	77	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % ктрр1=-3; ктрм1=-3; кэкс1=-3; кмат1=-3;	м2 основания	20,1	-125,42	-42,04	-2521	-845	-1676	-288	-3034	
						–	-13,28	–	-267	–	-225		
		5.4 Тип IV											
78	78	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	0,1	3240	1090	324	109	199	45	399	
						160	260	16	26	–	30		
79	79	1106-0101-0101	Покрытие бетонное. Устройство бетон В20 НР = 91 %	м3	0,08	20387,5	1125	1631	90	1430	120	1891	
						1387,5	262,5	111	21	–	140		
80	80	2106-0106-0301	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	1	75579		75579		75579	–	81625	
						–		–		–	6046		

Итого	**4 119 070**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	270745
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	385 200
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	111 390
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 745 410
- накладные расходы, тенге	412 595
в т.ч. зарплата, тенге	37 135
- сметная прибыль (8 %), тенге	305 120
Всего	**4 119 070**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	53 548
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	86 373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**85 180**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**4 344 171**
НДС (12 %)	521 301
Итого	**4 865 471**
Скидка (10 %)	486 547
Итого к оплате	**4 378 924**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis" Бекентуров А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района", БИН 060140012512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сагындыков Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО "АРС ЛТД" Абдырахманов С. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
473

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 28.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 15

за май месяц 2022 года

на Ограждение

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего	Стоимость единицы: эксплуатаци	Выполнено работ: Всего	Выполнено работ: эксплуата-ци	Выполнено работ: материалы	Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Пятно 1											
1	1	8601-0605-0202	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	143841	5482	143841	5482	111988	33577	191611	
						26371	2137	26371	2137	–	14193		
2	2	8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	70294	171	70294	171	58187	14099	91144	
						11936	64	11936	64	–	6751		
3	3	8601-0602-0305	Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ-30.16 НР = 0	секция	25	60355	6326	1508875	158150	979375	386275	2046762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						14854	2273	371350	56825	–	151612		
			Раздел 2 Пятно 2										
4	4	8601-0605-0202	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	143841	5482	143841	5482	111988	33577	191611	
						26371	2137	26371	2137	–	14193		
5	5	8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	70294	171	70294	171	58187	14099	91144	
						11936	64	11936	64	–	6751		
6	6	8601-0602-0305	Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ-30.16 НР = 0	секция	25	60355	6326	1508875	158150	979375	386275	2046762	
						14854	2273	371350	56825	–	151612		
			Раздел 3 Пятно 3										
7	7	8601-0605-0202	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	143841	5482	143841	5482	111988	33577	191611	
						26371	2137	26371	2137	–	14193		
8	8	8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	70294	171	70294	171	58187	14099	91144	
						11936	64	11936	64	–	6751		
9	9	8601-0602-0305	Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ-30.16 НР = 0	секция	25	60355	6326	1508875	158150	979375	386275	2046762	
						14854	2273	371350	56825	–	151612		
			Раздел 4 Пятно 4										
10	10	8601-0605-0202	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	143841	5482	143841	5482	111988	33577	191611	
						26371	2137	26371	2137	–	14193		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	70294	171	70294	171	58187	14099	91144	
						11936	64	11936	64	–	6751		
12	12	8601-0602-0305	Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ-30.16 НР = 0	секция	25	60355	6326	1508875	158150	979375	386275	2046762	
						14854	2273	371350	56825	–	151612		
		Раздел 5 Пятно 5											
13	13	8601-0605-0202	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	143841	5482	143841	5482	111988	33577	191611	
						26371	2137	26371	2137	–	14193		
14	14	8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	70294	171	70294	171	58187	14099	91144	
						11936	64	11936	64	–	6751		
15	15	8601-0602-0305	Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ-30.16 НР = 0	секция	38	60355	6326	2293490	240388	1488650	587138	3111078	
						14854	2273	564452	86374	–	230450		

Итого	**12 711 901**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2241387
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	901 253
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	324 679
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 257 025
- накладные расходы, тенге	2 370 618
в т.ч. зарплата, тенге	213 357
- сметная прибыль (8 %), тенге	941 618
Всего	**12 711 901**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Временные здания и сооружения (1,3 %)	165 255
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	266 557
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**262 874**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**13 406 587**
НДС (12 %)	1 608 790
Итого	**15 015 377,67**
Скидка (10 %)	1 501 537,77
Итого к оплате	**13 513 839,90**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis" Бекентуров А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района", БИН 060140012512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сагындыков Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО "АРС ЛТД" Абдырахманов С. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)