Заказчик: ТОО "CITY OTAU" Форма 2в

Генподрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями в мкр.Нурсат, уч. №29/4, г. Шымкент(без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Корпус 5

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Жилая часть-7811,34м2 82,83%; Коммерческая часть-1004,32м2 10,64%; Паркинг-616,59м2 6,53%										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
		КОТЛОВАН										
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	43321,5124		170,13	163,66	7370288,90	7089998,72	--	1070491,90	9116043,26
		НР - 72%; СП - 8%				6,47	27,85	280290,19	1206504,12		675262,46	
2	Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	540,140994		892,58	337,63	482119,05	182367,81	972,25	254283,26	795314,49
		НР - 72%; СП - 8%				553,15	100,70	298778,99	54392,20		58912,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	231,488998		2237,93	--	518055,71	--	--	373000,11	962340,29
		НР - 72%; СП - 8%				2237,93	--	518055,71	--		71284,47	
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/В ОТВАЛ**	м3 грунта	52911,7709		34,11	34,11	1804820,50	1804820,50	--	555065,64	2548677,00
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,57	--	770924,50		188790,89	
5	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	52911,7709		107,99	107,99	5713942,14	5713942,13	--	1757009,43	8068627,69
		НР - 72%; СП - 8%				--	46,12	--	2440290,87		597676,13	
6	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА**	м3 грунта	304,8144		34,11	34,11	10397,22	10397,22	--	3197,63	14682,43
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,57	--	4441,15		1087,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	304,8144	54,00	54,00	16459,98	16459,98	–	5060,89	23242,54
		НР - 72%; СП - 8%			–	23,06	–	7029,02		1721,67	
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	365,77728	19,03	19,03	6960,74	6960,74	–	2141,11	9830,00
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,13	–	2973,77		728,15	
9	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	365,77728	42,08	42,08	15391,91	15391,91	–	4732,57	21734,44
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,97	–	6573,02		1609,96	
10	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки.	м3 грунтовой подушки	22828,6106	513,69	511,88	11726829,00	11685509,21	2282,87	2699875,86	15580841,25
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1,71	162,55	39036,92	3710790,66		1154136,39	
11	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3/галечниковый грунт.	м3 грунта	22828,6106	185,97	180,75	4245436,72	4126271,37	–	580540,70	5212055,61
		НР - 72%; СП - 8%			5,22	30,10	119165,35	687141,18		386078,19	
12	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	998751,716	38,00	–	37952565,19	–		–	40988770,41
		СП - 8%			–	–	–	–		3036205,22	
13	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10210,3547	19,03	19,03	194303,05	194303,05	–	59767,33	274396,01
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,13	–	83010,18		20325,63	
14	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	10210,3547	75,74	75,74	773332,27	773332,26	–	237746,07	1091964,60
		НР - 72%; СП - 8%			–	32,34	–	330202,87		80886,27	
15	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10210,3547	174,62	79,80	1782932,14	814786,31	–	986124,23	2990580,87
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	968145,83	401471,15		221524,51	
16	Е11-010205-0801 1101-0205-0801 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами/под полы	м3 грунта	279,46842	1049,60	96,56	293330,05	26985,47	–	199897,28	532685,51
		НР - 72%; СП - 8%			953,04	40,40	266344,58	11290,52		39458,19	
17	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10489,8231	93,18	79,97	977441,72	838871,16	26224,55	218951,98	1292105,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	112346,01	191753,97		95711,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3/лишний грунт.**	**м3 грунта**	**42366,0541**	**185,97**	**180,75**	**7878815,07**	**7657664,27**	**--**	**1077385,70**	**9672696,83**
		НР - 72%; СП - 8%			5,22	30,10	221150,80	1275218,23		716496,06	
19	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**926757,433**	**41,00**	**--**	**37997054,74**	**--**	**--**	**--**	**41036819,12**
		СП - 8%			--	--	--	--		3039764,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**119760476,10**	**40958062,11**	**29479,67**	**10085271,69**	**140233407,61**
							2823314,38	**11184007,41**	**--**	**10387659,82**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**119760476,10**				
	Материалы		Тенге				**29479,67**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14007321,79**			
	Транспортные расходы		Тенге				**75949619,92**				
		Накладные расходы	Тенге				**10085271,68**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10387659,84**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**140233407,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8317,48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14007321,79**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**140233407,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8317,48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14007321,79**			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-1(2шт.)									
20	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные. Устройство**	**м3**	**36,312672**	**43333,80**	**4167,16**	**1573566,07**	**151320,71**	**911761,82**	**494937,36**	**2233983,70**
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	510483,54	33403,66		165480,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**5,0578649**	**22294,23**	**1433,85**	**112761,20**	**7252,21**	**1456,67**	**96656,63**	**226171,25**
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	104052,32	2163,75		16753,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,9094634**	**402525,00**	**--**	**768606,76**	**--**	**768606,76**	**--**	**830095,30**
		СП - 8%			--	--	--	--		61488,54	
23	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**3,1484014**	**385992,00**	**--**	**1215257,75**	**--**	**1215257,75**	**--**	**1312478,37**
		СП - 8%			--	--	--	--		97220,62	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-2(2шт.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	36,312672	43333,80	4167,16	1573566,07	151320,71	911761,82	494937,36	2233983,70
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14058,00	919,89	510483,54	33403,66		165480,27	
25	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,4634305	22294,23	1433,85	54920,29	3532,19	709,47	47076,56	110156,60
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	50678,63	1053,86		8159,75	
26	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	5,0655515	18212,80	987,70	92257,88	5003,24	1458,89	79651,74	185662,39
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16937,10	342,24	85795,75	1733,63		13752,77	
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,9094634	402525,00	--	768606,76	--	768606,76	--	830095,30
		СП - 8%			--	--	--	--		61488,54	
28	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,6195185	385992,00	--	2169089,18	--	2169089,18	--	2342616,31
		СП - 8%			--	--	--	--		173527,13	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-3(2шт.)									
29	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	12,25884	43333,80	4167,16	531222,12	51084,54	307802,81	167086,52	754173,33
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14058,00	919,89	172334,77	11276,78		55864,69	
30	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,6260523	22294,23	1433,85	36251,58	2331,52	468,29	31074,13	72711,76
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	33451,77	695,63		5386,06	
31	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,9316718	18212,80	987,70	16968,35	920,22	268,31	14649,79	34147,59
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16937,10	342,24	15779,82	318,86		2529,45	
32	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7633613	402525,00	--	307272,01	--	307272,01	--	331853,77
		СП - 8%			--	--	--	--		24581,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,7943629	385992,00	--	692609,72	--	692609,72	--	748018,50
		СП - 8%			--	--	--	--		55408,78	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-4(2шт.)									
34	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	12,25884	43333,80	4167,16	531222,12	51084,54	307802,81	167086,52	754173,33
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	172334,77	11276,78		55864,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,3264893	22294,23	1433,85	29573,06	1901,98	382,04	25349,43	59316,29
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	27289,04	567,47		4393,80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,3782912	18212,80	987,70	25102,54	1361,34	396,94	21672,53	50517,07
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	23344,26	471,71		3742,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7633613	402525,00	--	307272,01	--	307272,01	--	331853,77
		СП - 8%			--	--	--	--		24581,76	
38	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,9414192	385992,00	--	749372,28	--	749372,28	--	809322,06
		СП - 8%			--	--	--	--		59949,78	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-5(4шт.)									
39	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	24,51768	43333,80	4167,16	1062444,24	102169,10	615605,59	334173,03	1508346,66
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	344669,55	22553,57		111729,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,0606779	22294,23	1433,85	45941,23	2954,71	593,47	39379,89	92146,81
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	42393,05	881,56		6825,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	4,2289685	18212,80	987,70	77021,36	4176,95	1217,95	66497,14	154999,98
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	71626,46	1447,32		11481,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5267226	402525,00	--	614544,01	--	614544,01	--	663707,53
		СП - 8%			--	--	--	--		49163,52	
43	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,7629238	385992,00	--	1838450,48	--	1838450,48	--	1985526,52
		СП - 8%			--	--	--	--		147076,04	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-6(2шт.)									
44	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	12,25884	43333,80	4167,16	531222,12	51084,54	307802,81	167086,52	754173,33
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	172334,77	11276,78		55864,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,2235648	22294,23	1433,85	27278,44	1754,41	352,39	23382,52	54713,84
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	25171,64	523,44		4052,88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,6297631	18212,80	987,70	29682,55	1609,72	469,37	25626,72	59734,01
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	27603,46	557,77		4424,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7633613	402525,00	--	307272,01	--	307272,01	--	331853,77
		СП - 8%			--	--	--	--		24581,76	
48	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,0899666	385992,00	--	806710,39	--	806710,39	--	871247,22
		СП - 8%			--	--	--	--		64536,83	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-7(1шт.)									
49	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	6,12942	43333,80	4167,16	265611,06	25542,27	153901,40	83543,26	377086,66
		НР - 91%; СП - 8%			14058,00	919,89	86167,39	5638,39		27932,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6110369	22294,23	1433,85	13622,60	876,13	175,99	11677,02	27323,58
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	12570,48	261,40		2023,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,8255666	18212,80	987,70	15035,88	815,41	237,77	12981,37	30258,63
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	13982,70	282,54		2241,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3816806	402525,00	--	153635,98	--	153635,98	--	165926,86
		СП - 8%			--	--	--	--		12290,88	
53	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,0549229	385992,00	--	407191,80	--	407191,80	--	439767,14
		СП - 8%			--	--	--	--		32575,34	
		ФУНДАМЕНТАЯ ПЛИТА ФП-1									
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	89,414985	19690,36	1152,67	1760613,24	103065,97	1530922,24	137327,41	2049775,91
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	126625,03	24284,22		151835,25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	529,225719	23894,55	1776,95	12645610,40	940407,64	10517270,96	1291672,59	15052265,63
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	1187931,80	231488,62		1114982,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	29,9357891	22512,10	1056,58	673917,48	31629,56	8621,51	586542,29	1361296,55
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	633666,41	10885,55		100836,78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	38,8174926	385992,00	--	14983241,60	--	14983241,60	--	16181900,93
		СП - 8%			--	--	--	--		1198659,33	
58	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/фиксатор.ОС-1	т	12,0076994	398962,00	--	4790615,77	--	4790615,77	--	5173865,00
		СП - 8%			--	--	--	--		383249,26	
		АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКА									
59	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	17,3793243	16950,26	1525,70	294584,07	26515,64	545,02	254070,95	592547,42
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	267523,41	11675,43		43892,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	17,3793243	385992,00	--	6708280,15	--	6708280,15	--	7244942,56
		СП - 8%			--	--	--	--		536662,41	
		АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКА ПОД МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	15,8123464	16950,26	1525,70	268023,38	24124,89	495,88	231163,06	539121,36
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	243402,61	10622,73		39934,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	15,2304491	385992,00	--	5878831,51	--	5878831,51	--	6349138,00
		СП - 8%			--	--	--	--		470306,52	
63	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5818973	398962,00	--	232154,91	--	232154,91	--	250727,30
		СП - 8%			--	--	--	--		18572,39	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
64	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1505,75	910,68	20,17	1371256,41	30370,98	870037,40	442089,71	1958413,81
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	470848,03	4517,25		145067,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПРИЯМОК ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ									
65	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	12,06	37257,41	3298,13	449324,36	39775,45	295708,54	117215,97	611863,56
		НР - 91%; СП - 8%			9439,50	1241,16	113840,37	14968,39		45323,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,54652	22294,23	1433,85	56772,70	3651,33	733,39	48664,41	113872,08
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	52387,98	1089,40		8434,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,46848	402525,00	--	188574,91	--	188574,91	--	203660,90
		СП - 8%			--	--	--	--		15085,99	
68	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,07436	398962,00	--	827590,81	--	827590,81	--	893798,08
		СП - 8%			--	--	--	--		66207,27	
69	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00368	385992,00	--	1420,45	--	1420,45	--	1534,09
		СП - 8%			--	--	--	--		113,64	
70	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0588	952942,13	1442,13	56033,00	84,79	51252,09	4307,47	65167,71
		НР - 91%; СП - 8%			79866,00	635,43	4696,12	37,36		4827,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				68938007,05	1817722,69	61516814,89	5517579,89	80412033,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							5603469,47	449357,51	--	5956447,00	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				68938007,05				
	Материалы		Тенге				16800213,61				
	Всего заработная плата		Тенге					6052827,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44716601,25				
		Накладные расходы	Тенге				5517579,90				
		Сметная прибыль	Тенге				5956447,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80412033,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4614,43
		Сметная заработная плата	Тенге					6052827,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				80412033,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4614,43
		Сметная заработная плата	Тенге					6052827,00			
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС ЗДАНИЯ									
		КОЛОННЫ К-1-4шт.,К-1/1-4шт.,К-2-2шт.,К-2/1-2шт.,К-3-2шт.,К-3/1-2шт.,К-4-2шт.,К-4/1-2шт.,К-4/2-2шт.,К-4/3-2шт.,К-5-6шт.,К-6/1-6шт.,К-6-8шт.									
71	**Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**467,22**	**71162,30**	**29354,48**	**33248449,81**	**13715000,14**	**11536460,76**	**10247792,30**	**46975941,47**
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			17116,11	6986,69	7996988,91	3264321,30		3479699,37	
72	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**33,23702**	**22294,23**	**1433,85**	**740993,77**	**47656,90**	**9572,26**	**635164,90**	**1486251,36**
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	683764,61	14218,80		110092,69	
73	**Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**48,62956**	**18212,80**	**987,70**	**885680,45**	**48031,42**	**14005,31**	**764660,90**	**1782368,66**
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16937,10	342,24	823643,72	16642,98		132027,31	
74	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**14,63334**	**402525,00**	**--**	**5890285,18**	**--**	**5890285,18**	**--**	**6361508,00**
		СП - 8%			--	--	--	--		471222,81	
75	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**67,23324**	**385992,00**	**--**	**25951492,77**	**--**	**25951492,77**	**--**	**28027612,19**
		СП - 8%			--	--	--	--		2076119,42	
76	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,16582**	**992695,52**	**8146,04**	**164608,77**	**1350,78**	**151830,04**	**13786,88**	**192667,31**
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			68917,80	1542,94	11427,95	255,85		14271,65	
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МС-1-2шт.,МС-1/1-1шт.,МС-2-1шт.,МС-3-1шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	257,57	39152,91	3917,88	10084615,03	1009128,35	6672492,52	2384977,68	13467160,13
		НР - 91%; СП - 8%			9329,48	845,83	2402994,16	217860,43		997567,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	44,36756	22294,23	1433,85	989140,59	63616,42	12777,87	847871,34	1983972,88
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	912746,30	18980,44		146960,95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	8,07932	18212,80	987,70	147147,04	7979,95	2326,84	127040,84	296122,91
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	136840,25	2765,07		21935,03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,62774	402525,00	--	252681,04	--	252681,04	--	272895,52
		СП - 8%			--	--	--	--		20214,48	
81	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	4,15746	398962,00	--	1658668,56	--	1658668,56	--	1791362,00
		СП - 8%			--	--	--	--		132693,48	
82	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	47,66172	385992,00	--	18397042,63	--	18397042,63	--	19868806,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1471763,41	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**98410805,64**	**14892763,96**	**70549635,78**	**15021294,84**	**122506668,51**
							12968405,90	**3535044,87**	**--**	**9074568,00**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**98410805,64**				
Материалы			Тенге				**18399465,58**				
Всего заработная плата			Тенге					**16503450,77**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**52150170,18**				
		Накладные расходы	Тенге				**15021294,84**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9074568,00**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**122506668,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11858,48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16503450,77**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**122506668,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11858,48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16503450,77**			
РАЗДЕЛ 4.ДИАФРАГМЫ ДЖ1-1шт.,ДЖ1/1-1шт.,ДЖ2-2шт.,ДЖ3-2шт.,ДЖ4-1шт.,ДЖ4/1-1шт.,ДЖ5-1шт.,ДЖ5/1-1шт.,ДЖ6-1шт.,ДЖ6/1-1шт.,ДЖ7-2шт.											
83	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	1289,42	39152,91	3917,88	50484545,21	5051792,83	33403134,28	11939425,88	67417888,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			9329,48	845,83	12029618,10	1090630,12		4993917,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	271,40474	22294,23	1433,85	6050759,70	389153,69	78164,56	5186589,00	12136336,64
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	5583441,45	116106,95		898987,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	6,49696	18212,80	987,70	118327,83	6417,05	1871,12	102159,49	238126,31
		НР - 91%; СП - 8%			16937,10	342,24	110039,66	2223,52		17638,99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,09956	402525,00	--	1650175,39	--	1650175,39	--	1782189,42
		СП - 8%			--	--	--	--		132014,03	
87	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,67366	398962,00	--	5854232,74	--	5854232,74	--	6322571,36
		СП - 8%			--	--	--	--		468338,62	
88	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	259,12848	385992,00	--	100021520,25	--	100021520,25	--	108023241,87
		СП - 8%			--	--	--	--		8001721,62	
		РИГЕЛЬ РМ-1(2шт.),РМ-2(4шт.),РМ-3(4шт.),РМ-4(6шт.),РМ-5(12шт.),РМ-6(12шт.),РМ-7(16шт.),РМ-8(32шт.),РМ-9(32шт.),РМ-10(2шт.),РМ-11(4шт.),РМ-12(4шт.)									
89	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	131,224	56241,32	6669,57	7380211,00	875207,66	4090061,80	2370302,63	10530554,70
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	2414941,52	189786,65		780041,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	28,37211	22294,23	1433,85	632534,35	40681,35	8171,17	542195,67	1268708,42
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	583681,83	12137,59		93978,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,992022	402525,00	--	3216988,66	--	3216988,66	--	3474347,75
		СП - 8%			--	--	--	--		257359,09	
92	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,647	398962,00	--	657090,41	--	657090,41	--	709657,64
		СП - 8%			--	--	--	--		52567,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	18,73309	385992,00	--	7230822,88	--	7230822,88	--	7809288,71
		СП - 8%			--	--	--	--		578465,83	
94	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,53283	992695,52	8146,04	528937,95	4340,45	487876,03	44301,44	619098,55
		НР - 118%; СП - 8%			68917,80	1542,94	36721,47	822,12		45859,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				183826146,35	6367593,00	156700109,29	20184974,15	220332010,14
							20758444,03	1411706,95	--	16320889,64	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				183826146,35				
	Материалы		Тенге				38069278,98				
	Всего заработная плата		Тенге					22170150,98			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				118630830,33				
		Накладные расходы	Тенге				20184974,15				
		Сметная прибыль	Тенге				16320889,64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				220332010,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16614,67
		Сметная заработная плата	Тенге					22170150,98			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				220332010,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16614,67
		Сметная заработная плата	Тенге					22170150,98			
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЕ									
		ПЛИТА ПМ-3 НА ОТМ.+6,800;+10,100;+13,250(3шт.)									
95	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	595,89	56382,31	1924,12	33597654,71	1146563,87	20570951,09	11067388,99	48238247,20
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	11880139,75	281826,18		3573203,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	87,32715	22294,23	1433,85	1946891,57	125214,03	25150,23	1668836,14	3904985,93
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1796527,31	37358,55		289258,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	26,08071	402525,00	--	10498137,79	--	10498137,79	--	11337988,81
		СП - 8%			--	--	--	--		839851,02	
98	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	58,51914	398962,00	--	23346913,13	--	23346913,13	--	25214666,18
		СП - 8%			--	--	--	--		1867753,05	
99	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	29,13561	385992,00	--	11246112,38	--	11246112,38	--	12145801,37
		СП - 8%			--	--	--	--		899688,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАРКАС ПК-4,5,С-2,Кр-2,3,4									
100	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,998068	22294,23	1433,85	133722,31	8600,33	1727,45	114624,06	268214,08
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	123394,53	2565,97		19867,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10746	402525,00	--	43255,34	--	43255,34	--	46715,77
		СП - 8%			--	--	--	--		3460,43	
102	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,49942	385992,00	--	964756,12	--	964756,12	--	1041936,61
		СП - 8%			--	--	--	--		77180,49	
103	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,391188	385992,00	--	1308971,44	--	1308971,44	--	1413689,16
		СП - 8%			--	--	--	--		104717,72	
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
104	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,72654	16950,26	1525,70	12315,04	1108,48	22,78	10621,40	24771,35
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	11183,78	488,09		1834,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14724	402525,00	--	59267,78	--	59267,78	--	64009,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4741,42	
106	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5793	385992,00	--	223605,17	--	223605,17	--	241493,58
		СП - 8%			--	--	--	--		17888,41	
		ПЛИТА ПМ-4 НА ОТМ.+16,400;+19,550;+22,700(3шт.)									
107	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	593,4	57179,78	1924,12	33930482,64	1141772,81	20484992,83	11451772,64	49012835,70
		НР - 91%; СП - 8%			20734,27	472,95	12303717,00	280648,53		3630580,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	86,35419	22294,23	1433,85	1925200,17	123818,95	24870,01	1650242,72	3861478,32
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1776511,21	36942,32		286035,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	26,08071	402525,00	--	10498137,79	--	10498137,79	--	11337988,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		839851,02	
110	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	58,14618	398962,00	--	23198116,27	--	23198116,27	--	25053965,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1855849,30	
111	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	40,99041	385992,00	--	15821970,34	--	15821970,34	--	17087727,97
		СП - 8%			--	--	--	--		1265757,63	
		КАРКАС ПК-6,7,С-2,Кр-2,3,4,5,6,7									
112	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,84342	22294,23	1433,85	152568,78	9812,44	1970,90	130778,88	306015,47
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	140785,44	2927,62		22667,81	
113	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2295	402525,00	--	92379,49	--	92379,49	--	99769,85
		СП - 8%			--	--	--	--		7390,36	
114	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,42622	385992,00	--	936501,51	--	936501,51	--	1011421,63
		СП - 8%			--	--	--	--		74920,12	
115	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,1877	385992,00	--	1616418,70	--	1616418,70	--	1745732,20
		СП - 8%			--	--	--	--		129313,50	
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
116	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,36327	16950,26	1525,70	6157,52	554,24	11,39	5310,70	12385,68
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15393,20	671,80	5591,89	244,04		917,46	
117	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07362	402525,00	--	29633,89	--	29633,89	--	32004,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2370,71	
118	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23115	385992,00	--	89222,05	--	89222,05	--	96359,81
		СП - 8%			--	--	--	--		7137,76	
		ПЛИТА ПМ-5 НА ОТМ.+25,850;+29,000;+32,150;+35,300(4шт.)									
119	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	788,76	57179,78	1924,12	45101124,85	1517668,89	27229091,58	15221941,67	65148911,84
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20734,27	472,95	16354364,38	373044,04		4825845,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	115,93892	22294,23	1433,85	2584769,00	166239,02	33390,41	2215611,75	5184411,16
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	2385139,52	49598,67		384030,46	
121	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	34,77428	402525,00	--	13997517,06	--	13997517,06	--	15117318,42
		СП - 8%			--	--	--	--		1119801,36	
122	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	39,3162	398962,00	--	15685669,78	--	15685669,78	--	16940523,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1254853,58	
123	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	55,40188	385992,00	--	21384682,46	--	21384682,46	--	23095457,06
		СП - 8%			--	--	--	--		1710774,60	
		КАРКАС ПК-6,7,С-2,Кр-2,3,4,5,6,7									
124	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,12456	22294,23	1433,85	203425,04	13083,25	2627,87	174371,84	408020,63
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	187713,92	3903,49		30223,75	
125	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,306	402525,00	--	123172,65	--	123172,65	--	133026,46
		СП - 8%			--	--	--	--		9853,81	
126	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,23496	385992,00	--	1248668,68	--	1248668,68	--	1348562,17
		СП - 8%			--	--	--	--		99893,49	
127	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,5836	385992,00	--	2155224,93	--	2155224,93	--	2327642,92
		СП - 8%			--	--	--	--		172417,99	
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
128	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,48436	16950,26	1525,70	8210,03	738,99	15,19	7080,93	16514,24
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15393,20	671,80	7455,85	325,39		1223,28	
129	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09816	402525,00	--	39511,85	--	39511,85	--	42672,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3160,95	
130	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38624	385992,00	--	149085,55	--	149085,55	--	161012,39
		СП - 8%			--	--	--	--		11926,84	
		ПЛИТА ПМ-6 НА ОТМ.+38,450(1шт.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	197,8	58774,73	1924,12	11625640,80	380590,94	6828330,94	4104344,28	16988383,88
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22329,22	472,95	4416718,92	93549,51		1258398,81	
132	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	26,0556	22294,23	1433,85	580889,54	37359,83	7504,01	497926,78	1165121,63
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	536025,70	11146,59		86305,31	
133	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,61108	402525,00	--	3466175,00	--	3466175,00	--	3743469,00
		СП - 8%			--	--	--	--		277294,00	
134	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	19,42318	398962,00	--	7749110,74	--	7749110,74	--	8369039,60
		СП - 8%			--	--	--	--		619928,86	
135	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,74192	385992,00	--	2602327,18	--	2602327,18	--	2810513,35
		СП - 8%			--	--	--	--		208186,17	
		КАРКАС ПК-6,7,С-2,Кр-1,2,3,4,5,6,7									
136	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,13602	22294,23	1433,85	69915,15	4496,58	903,17	59929,86	140232,61
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	64515,40	1341,59		10387,60	
137	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11364	402525,00	--	45742,94	--	45742,94	--	49402,38
		СП - 8%			--	--	--	--		3659,44	
138	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0751	385992,00	--	414980,00	--	414980,00	--	448178,40
		СП - 8%			--	--	--	--		33198,40	
139	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,99708	385992,00	--	770856,90	--	770856,90	--	832525,45
		СП - 8%			--	--	--	--		61668,55	
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
140	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,12109	16950,26	1525,70	2052,51	184,75	3,80	1770,23	4128,56
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15393,20	671,80	1863,96	81,35		305,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02454	402525,00	--	9877,96	--	9877,96	--	10668,20
		СП - 8%			--	--	--	--		790,24	
142	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07705	385992,00	--	29740,68	--	29740,68	--	32119,93
		СП - 8%			--	--	--	--		2379,25	
143	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	--	385992,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ПЛИТА ПМ-7 НА ОТМ.+40,750(1шт.)									
144	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	185,44	58774,73	1924,12	10899185,19	356808,81	6401646,56	3847874,63	15926824,61
		НР - 91%; СП - 8%			22329,22	472,95	4140729,82	87703,85		1179764,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	22,652678	22294,23	1433,85	505024,01	32480,55	6523,96	432896,39	1012954,00
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	466019,50	9690,82		75033,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,65952	402525,00	--	3083148,29	--	3083148,29	--	3329800,15
		СП - 8%			--	--	--	--		246651,86	
147	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	18,5126	398962,00	--	7385823,92	--	7385823,92	--	7976689,83
		СП - 8%			--	--	--	--		590865,91	
148	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,140078	385992,00	--	1598037,00	--	1598037,00	--	1725879,95
		СП - 8%			--	--	--	--		127842,96	
		КАРКАС ПК-8,9,С-3									
149	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,65444	22294,23	1433,85	36884,47	2372,22	476,48	31616,62	73981,18
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	34035,77	707,77		5480,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9214	385992,00	--	355653,03	--	355653,03	--	384105,27
		СП - 8%			--	--	--	--		28452,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,73304	385992,00	--	282947,58	--	282947,58	--	305583,39
		СП - 8%			--	--	--	--		22635,81	
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
152	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,12109	16950,26	1525,70	2052,51	184,75	3,80	1770,23	4128,56
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	1863,96	81,35		305,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02454	402525,00	--	9877,96	--	9877,96	--	10668,20
		СП - 8%			--	--	--	--		790,24	
154	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07705	385992,00	--	29740,68	--	29740,68	--	32119,93
		СП - 8%			--	--	--	--		2379,25	
155	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	--	385992,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ПЕРЕКРЫТИЕ ШАХТЫ									
156	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	9,14	58774,73	1924,12	537201,00	17586,45	315525,52	189654,74	785004,19
		НР - 91%; СП - 8%			22329,22	472,95	204089,03	4322,76		58148,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,464928	22294,23	1433,85	77247,90	4968,19	997,89	66215,34	154940,30
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	71281,82	1482,30		11477,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022152	402525,00	--	8916,73	--	8916,73	--	9630,07
		СП - 8%			--	--	--	--		713,34	
159	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,442776	398962,00	--	1373536,80	--	1373536,80	--	1483419,74
		СП - 8%			--	--	--	--		109882,94	
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ									
160	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	27,94	58774,73	1924,12	1642165,84	53759,91	964527,63	579754,19	2399673,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			22329,22	472,95	623878,30	13214,22		177753,60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,58962	22294,23	1433,85	80027,81	5146,98	1033,80	68598,23	160516,12
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	73847,03	1535,64		11890,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08316	402525,00	--	33473,98	--	33473,98	--	36151,90
		СП - 8%			--	--	--	--		2677,92	
163	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,50646	398962,00	--	1398944,29	--	1398944,29	--	1510859,83
		СП - 8%			--	--	--	--		111915,54	
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ									
164	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	0,27	58774,73	1924,12	15869,18	519,52	9320,77	5602,49	23189,41
		НР - 91%; СП - 8%			22329,22	472,95	6028,89	127,70		1717,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,07418	22294,23	1433,85	1653,79	106,36	21,37	1417,59	3317,09
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1526,06	31,73		245,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00144	402525,00	--	579,64	--	579,64	--	626,01
		СП - 8%			--	--	--	--		46,37	
167	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07274	398962,00	--	29020,50	--	29020,50	--	31342,14
		СП - 8%			--	--	--	--		2321,64	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**331113775,23**	**5151741,14**	**268347085,35**	**53607953,31**	**415499466,82**
							57614948,74	**1294890,07**	**--**	**30777738,28**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**331113775,23**				
Материалы			Тенге				**82911641,43**				
Всего заработная плата			Тенге					**58909838,81**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**185435443,92**				
		Накладные расходы	Тенге				**53607953,32**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30777738,27**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**415499466,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45473,32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**58909838,81**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**415499466,82**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45473,32
		Сметная заработная плата	Тенге					58909838,81			
		РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦА Л-1									
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1(1шт.),ЛМ2(1шт.),ЛМ3(1шт.),ЛМ4(1шт.),ЛМ5(1шт.),ЛМ6(1шт.), ЛМ7(3шт.),ЛМ8(3шт.),ЛМ7/1(3шт.),ЛМ8/1(3шт.),ЛМ9(4шт.),ЛМ10(4 шт.)									
168	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**44,48**	**30265,94**	**670,52**	**1346229,00**	**29824,73**	**1094647,00**	**212289,89**	**1683200,41**
		НР - 91%; СП - 8%			**4985,55**	**259,18**	**221757,26**	**11528,33**		**124681,51**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛП1(1шт.),ЛП2(1шт.),ЛП3(1шт.),ЛП4(3шт.),ЛП5(3шт.),ЛП6(4шт.)									
169	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площадидо 6 м**	**м3**	**17,14**	**56382,31**	**1924,12**	**966392,79**	**32979,41**	**591696,63**	**318339,03**	**1387510,37**
		НР - 91%; СП - 8%			**19936,80**	**472,95**	**341716,75**	**8106,36**		**102778,55**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**9,856**	**22294,23**	**1433,85**	**219731,93**	**14132,03**	**2838,52**	**188349,77**	**440728,24**
		НР - 91%; СП - 8%			**20572,38**	**427,80**	**202761,38**	**4216,40**		**32646,54**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,2231**	**402525,00**	**--**	**492328,33**	**--**	**492328,33**	**--**	**531714,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39386,27**	
172	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**8,512**	**385992,00**	**--**	**3285563,90**	**--**	**3285563,90**	**--**	**3548409,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**262845,11**	
173	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,18544**	**385992,00**	**--**	**71578,36**	**--**	**71578,36**	**--**	**77304,63**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5726,27**	
		ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ									
174	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весомдо 4 кг. Установка**	**т**	**0,19032**	**1145722,13**	**1442,13**	**218053,84**	**274,47**	**165889,38**	**47329,94**	**286614,48**
		НР - 91%; СП - 8%			**272646,00**	**635,43**	**51889,99**	**120,94**		**21230,70**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**6599878,16**	**77210,64**	**5704542,14**	**766308,64**	**7955481,74**
							818125,38	**23972,03**	**--**	**589294,94**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6599878,16**				
	Материалы		Тенге				**1855071,55**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					842097,41			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3849470,59				
		Накладные расходы	Тенге				766308,63				
		Сметная прибыль	Тенге				589294,95				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7955481,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								646,35
		Сметная заработная плата	Тенге					842097,41			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7955481,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								646,35
		Сметная заработная плата	Тенге					842097,41			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								986939068,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				100586708,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69265094,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17898979,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						562847667,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				75949620,00				
		- Накладные расходы	Тенге							105183382,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							73106598,00	

СМР		986 939 068
Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%	8 882 452
ИТОГО		995 821 520
Зимнее удорожание	0,49%	4 879 525
Итого с зимними удорожаниями		1 000 701 045
Непредвиденные работы и затраты	2%	20 014 021
Итого с непредвиденными затратами		1 020 715 066
в текущих ценах на 2020 год - 11 %, К=1	1	112 278 657
в текущих ценах на 2021 год - 68 %, К=1,0500514	1,0500514	728 826 233
в текущих ценах на 2022 год - 21 %, К=1,0973603	1,0973603	235 219 360
НДС 12%	12%	129 158 910
Итого с НДС		1 205 483 161

Заказчик:

Директор ТОО "CITY OTAU"

Молдасеитова М. К.

Генподрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.