Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. 210483/01 от 11.02.2022г., к договору 210483/00	05.11.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно	В отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе	163 925 822,59	102 297 026,70	102 297 026,70	102 297 026,70					12 275 643,20	114 572 669,90
Итого за отч. м-ц: май 2022г.	163 925 822,59	102 297 026,70	102 297 026,70	102 297 026,70					12 275 643,20	114 572 669,90

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Танкиев А.К.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382
№ аттестата KZ70VJE000066740 от 28.06.2021 г.
Технадзор Сарсенбаев Б.К.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Производственный кооператив "Ерзат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сетей электроснабжения жилого массива Шыгыс-1
(наименование, адрес)

Объект : Сети ВЛИ-0,4 кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № Дополнительное соглашение №210483/01 от 11.02.2022г., к договору №210483/00 от 05.11.2021г.

Акт выполненных работ №2

за май 2022 (месяц, год) на 2-3 сети ВЛИ-0,4 кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Монтаж										
1	1	E11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		822	7365,44	3120,62	6054392	2565150	548833	3378815	10187863	
				опора		3577,14	1560,96	2940409	1283109		754656		
2	2	E11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		431	14871,9	7213,6	6409789	3109062	287770	3654956	10869925	
				опора		6990,62	3609,6	3012957	1555738		805180		
3	3	E11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		122	22801,1	11612,42	2781734	1416715	81457	1594085	4725885	
				опора		10521	5811,84	1283562	709044		350066		
4	4	C121-040405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи. СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013		409	35719		14609071		14609071		15777797	Казахстан
				шт.							1168726		
5	5	C121-040405-0113	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи. СВ95-3,5 СТ РК 2387-2013		1641	26445		43396245		43396245		46867945	Казахстан
				шт.							3471700		
6	6	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3310,25	876,17	19,84	2900342	65676	1905512	872394	4074555	
				м2 поверхности		280,69	2,69	929154	8905		301819		
7	7	E11-330203-0201	Плиты П-3и. Установка		1228	2513,7	1389,85	3086824	1706736	0	1641640	5106741	
				шт.		1123,85	547,2	1380088	671962		378277		
8	8	C121-040302-9904	Стоимость плит П-3и		61,4	49202		3021003		3021003		3262683	Казахстан
				м3							241680		
			Итого по разделу: 3. Монтаж									100873394	
			ИТОГО:					82259400	8863339	63849891	11141890	100873394	
								9546170	4228758		7472104		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		2420961					
			Итого с временными									103294354	
			Зимние удорожания			2,74 %		2830265					
			Итого с зимними удорожаниями									106124619	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2122492					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									108247111	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									113663363	
			Итого с понижающим коэффициентом			10%						102297026,70	
			НДС			12 %		12275643,20					
			Итого с НДС									114572669,90	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Танкиев А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор Сарсенбаев Б.К. №аттестата KZ70VTE00006740 от 28.06.2021г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)