Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструк-

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К°"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания КГУ «Теренсайская общеобразовательная средняя школа» с.Теренсай Айтекебийского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания КГУ «Теренсайская общеобразовательная средняя школа» с.Теренсай Айтекебийского района Актюбинской области"**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№199 от 22.06.2022г.**

Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Этаж-1												
Внутренняя отделка												
25	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2030,76885**		**454,00**	**3,35**	**921969**	**6803**		**449510**	**1481197**
		НР - 72%; СП - 8%				**305,84**	**1,59**	**621090**	**3229**		**109718**	
Проемы												
29	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**12**		**3205,38**	**52,00**	**38465**	**624**		**22370**	**65701**
		НР - 72%; СП - 8%				**2567,06**	**22,06**	**30805**	**265**		**4867**	
30	**223-207-0101 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м2**	**12**		**40727,00**	**--**	**488724**	**--**	**488724**	**--**	**527822**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**39098**	
31	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**3,6**		**2918,04**	**54,88**	**10505**	**198**	**1710**	**6251**	**18097**
		НР - 72%; СП - 8%				**2388,16**	**23,50**	**8597**	**85**		**1340**	
32	**223-207-0102 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м2**	**3,6**		**53571,00**	**--**	**192856**	**--**	**192856**	**--**	**208284**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15428**	

36	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П *СП - 8%*	м2	11,97	7622,00 --	-- --	91235 --	-- --	91235	-- 7299	98534
37	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П *СП - 8%*	м2	44,1	5812,00 --	-- --	256309 --	-- --	256309	-- 20505	276814
38	223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П *СП - 8%*	м2	13,65	8550,00 --	-- --	116708 --	-- --	116708	-- 9337	126045
39	223-201-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-15П *СП - 8%*	м2	9,45	7136,00 --	-- --	67435 --	-- --	67435	-- 5395	72830
40	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 *СП - 8%*	шт.	92	520,00 --	-- --	47840 --	-- --	47840	-- 3827	51667
Этаж-2											
Внутренняя отделка											
61	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1183,98	858,60 581,87	5,05 1,68	1016565 688922	5979 1989	321664	497456 121122	1635143
62	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1183,98	501,21 344,24	3,35 1,59	593423 407573	3967 1883	181883	294808 71058	959290
63	1115-0108-1609	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна *НР - 72%; СП - 8%*	м2	136,1	4881,34 1419,33	8,60 3,67	664350 193171	1170 499	470009	139443 64303	868096
64	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	2812,16	647,30 370,57	5,05 1,68	1820311 1042102	14201 4724	764008	753715 205922	2779948
65	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска *НР - 72%; СП - 8%*	окрашиваемо	2812,16	454,00 305,84	3,35 1,59	1276721 860071	9420 4471	407230	622470 151935	2051127
67	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	198,5	647,30 370,57	5,05 1,68	128489 73558	1002 333	53929	53202 14535	196226

68	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	198,5	454,00 305,84	3,35 1,59	90119 60709	665 316	28745	43938 10725	144781
Проемы											
72	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П *СП - 8%*	м2	13,65	7622,00 --	-- --	104040 --	-- --	104040	-- 8323	112363
73	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П *СП - 8%*	м2	39,27	5812,00 --	-- --	228237 --	-- --	228237	-- 18259	246496
90	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,72474	261697,65 233084,84	4681,40 1886,36	189663 168926	3393 1367	17344	122611 24982	337256
91	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П *СП - 8%*	т	0,47712	470303,00 --	-- --	224391 --	-- --	224391	-- 17951	242342
92	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из *СП - 8%*	т	0,00212	424901,00 --	-- --	901 --	-- --	901	-- 72	973
93	214-210-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более *СП - 8%*	т	0,13124	346391,00 --	-- --	45460 --	-- --	45460	-- 3637	49097
94	214-101-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм *СП - 8%*	т	0,00988	465845,00 --	-- --	4603 --	-- --	4603	-- 368	4971
95	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,104104	647579,00 --	-- --	67416 --	-- --	67416	-- 5393	72809
96	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2	18,1185	95,73 49,15	2,67 0,29	1734 891	48 5	795	645 190	2569
97	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска *НР - 72%; СП - 8%*	м2	18,1185	163,34 57,42	3,79 0,59	2959 1040	69 11	1850	757 297	4013
				Кровля							
98	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	1774,966	181,94 161,76	20,18 6,75	322937 287119	35819 11981	--	215352 43063	581352
99	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка сплошная из досок. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1774,96	2445,15 311,67	20,23 9,95	4340043 553202	35908 17661	3750933	411021 380085	5131149
100	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	1774,966	311,48 37,00	2,93 1,30	552866 65674	5200 2307	481992	48946 48145	649957

101	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	2527,11	846,90	22,42	2140209	56658	188774	1380142	3801979
					749,78	8,74	1894777	22087		281628	
102	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м планки	152,49	960,89	12,37	146526	1887	89139	40317	201790
					363,96	3,25	55500	496		14947	
103	224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм *СП - 8%*	м2	2906,1765	6133,00	--	17823580	--	17823580	--	19249467
					--	--	--	--		1425886	
104	224-105-0113 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	152,49	994,00	--	151575	--	151575	--	163701
					--	--	--	--		12126	
105	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из *НР - 72%; СП - 8%*	примыканий	50	3175,60	29,74	158780	1487	129073	20591	193721
					564,40	7,58	28220	379		14350	
106	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	слуховое окно	4	35362,44	1141,10	141450	4565	102540	26139	180996
					8586,18	489,91	34345	1960		13407	
111	224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	16	1692,00	--	27072	--	27072	--	29238
					--	--	--	--		2166	
112	224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм *СП - 8%*	м2	19,78	6133,00	--	121311	--	121311	--	131016
					--	--	--	--		9705	
113	224-105-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	36,8	2103,00	--	77390	--	77390	--	83581
					--	--	--	--		6191	
114	224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	36,8	1175,00	--	43240	--	43240	--	46699
					--	--	--	--		3459	
115	232-601-0101 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки ГОСТ 8242-88 *СП - 8%*	м3	0,058	134743,00	--	7815	--	7815	--	8440
					--	--	--	--		625	
116	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм *СП - 8%*	м2	2,348677	3891,00	--	9139	--	9139	--	9870
					--	--	--	--		731	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**43097447**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43097447**
Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге				**999861**				**44097308**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 2,2.0,9%	Тенге				**873127**				**44970435**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**899409**				**45869843**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге								**48165693**
Коэффициент на снижение К=0,8384518661497	Тенге								**40384615,38**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				**4846153,85**				**45230769,23**
Удержание 30%	Тенге								**13569230,77**
Удержание 5%									**2261538,46**
Итого к оплате	Тенге								**29 400 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МУХАММЕД И К°"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Озганов Ж.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "KZ Стройэксперт"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сейлханов Б. Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор **Умаров А.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Авторский надзор **Балтабаев Р.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)