Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
45

Форма

Заказчик: ТОО "Altyn Shyghys" БИН 190140000545,РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе,17

Подрядчик: ТОО «Alyans XXI» БИН 020540000457,РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 47-23

Стройка : Строительство маслозавода по производству растительных масел и цеха по переработке семян подсолнечника (ядроцех)

Договор подряда (контракт) №22-08 от 03.08.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 1 за август 2020 года

11.08.2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	494,01	167,27	157,83	82635	77968	–	18256	108962
					9,45	41,88	4667	20688	–	8071	

2	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3647,19	267,82	252,68	976794	921575	–	215818	1288021
					15,14	67,05	55219	244528	–	95409	
3	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	217	3562,27	–	773013	–	–	556569	1435949
					3562,27	–	773013	–	–	106367	
4	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1075,91	278,2	264,69	299313	284778	142	71524	400504
					13,38	78,95	14393	84946	–	29667	
5	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	1721,456	369		635217		–	–	686034
					–		–		–	50817	
6	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1075,91	22,07	18,53	23750	19932	114	8673	35017
					3,44	7,75	3704	8342	–	2594	

7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	217	961,31	–	208604	–	–	150195	387503
					961,31	–	208604	–	–	28704	
8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4141,2	36,52	36,52	151236	151236	–	42513	209249
					–	14,26	–	59046	–	15500	
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	65,6	21375,59	1114,76	1402239	73128	1237274	99589	1621974
					1399,95	268,32	91837	17602	–	120146	
10	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	385,4	30993,29	1775,23	11944813	684174	9945963	1339217	14346752
					3411,2	407,35	1314676	156991	–	1062722	
11	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	1,5732	259489		408228		408228	–	440886
					–		–		–	32658	
12	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	29,0922	225164		6550516		6550516	–	7074557

										524041	
				–			–		–		
13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,8481	243102		935481		935481	–	1010319
					–		–		–	74838	
14	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя. НР = 69 %	м2	241,92	1930,02	22,69	466910	5489	257925	141671	657267
					841,17	7,54	203496	1825	–	48686	
15	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %. К=8.000·	м3	27,2	33714,3	1619,96	917029	44063	712887	155584	1158422
					5885,26	400,44	160079	10892	–	85809	
16	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012. К=8.000·	т	0,3616	259489		93831		93831	–	101337
					–		–		–	7506	
17	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=8.000·	т	0,736	225164		165721		165721	–	178979

				–		–		–	13258	
18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,28	243102 / –		68069 / –		68069 / –	– / 5446	73515
19	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=8,000;	т	0,2168	615544,28 / 379169,74	2366,24 / 1079,34	133450 / 82204	513 / 234	50733 / –	75019 / 16678	225147
20	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 % К=8,000;	м2	90,24	1960,67 / 841,17	22,7 / 7,56	176931 / 75907	2048 / 682	98976 / –	52846 / 18382	248159
21	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	13,6	33714,12 / 5885,22	1619,93 / 400,37	458512 / 80039	22031 / 5445	356442 / –	77790 / 42904	579206
22	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,1808	259489 / –		46916 / –		46916 / –	– / 3753	50669

23	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000;	т	0,368	225164		82860		82860	–	89489
					–		–		–	6629	
24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000;	т	0,14	243102		34034		34034	–	36757
					–		–		–	2723	
25	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=4,000;	т	0,1084	615535,06	2361,62	66724	256	25366	37508	112571
					379169,74	1070,11	41102	116	–	8339	
26	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=4.000;	т	0,2368	400388,51	1385,14	94812	328	75791	17146	120915
					78940,03	629,22	18693	149	–	8957	
27	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 % К=4.000;	м2	45,12	1960,66	22,7	88465	1024	49487	26423	124079
					841,18	7,54	37954	340	–	9191	

28 1106-0101-0109	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом более 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	36,2	28367,85	1176,05	1026916	42573	907646	79393	1194814
				2118,7	291,38	76697	10548	–	88505	
29 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6016	240026		144400		144400	–	155952
				–		–		–	11552	
30 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2312	225164		277222		277222	–	299400
				–		–		–	22178	
31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	243102		6126		6126	–	6616
				–		–		–	490	
32 1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя. НР = 69 %	м2	15,36	1960,61	22,66	30115	348	16847	8995	42239
				841,15	7,55	12920	116	–	3129	

33	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 %	м3	6,2	31457,26	1538,71	195035	9540	159761	25562	238245
					4150,65	380	25734	2356	–	17648	
34	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,0848	259489		22005		22005	–	23765
					–		–		–	1760	
35	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1564	225164		35216		35216	–	38033
					–		–		–	2817	
36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,068	243102		16531		16531	–	17853
					–		–		–	1322	
37	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0542	615553,51	2380,07	33363	129	12683	18755	56287
					379169,74	1088,56	20551	59	–	4169	

38	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя. НР = 69 %	м2	15,98	1960,64	22,72	31331	363	17526	9358	43944
					841,18	7,57	13442	121	–	3255	
39	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %, К=2.000.	м3	8	33714,25	1619,88	269714	12959	209673	45760	340712
					5885,25	400,5	47082	3204	–	25238	
40	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012. К=2.000.	т	0,1104	259489		28648		28648	–	30940
					–		–		–	2292	
41	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000.	т	0,2024	225164		45573		45573	–	49219
					–		–		–	3646	
42	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. К=2.000.	т	0,076	243102		18476		18476	–	19954
					–		–		–	1478	

43	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=2,000;	т	0,0542	615553,51	2380,07	33363	129	12683	18755	56287
					379169,74	1088,56	20551	59	–	4169	
44	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	22,56	1960,68	22,7	44233	512	24744	13211	62040
					841,18	7,54	18977	170	–	4596	
45	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	8	33714,25	1619,88	269714	12959	209673	45760	340712
					5885,25	400,5	47082	3204	–	25238	
46	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,1104	259489		28648		28648	–	30940
					–		–		–	2292	
47	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,2024	225164		45573		45573	–	49219
					–		–		–	3646	

48	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000;	т	0,076	243102		18476		18476	–	19954
					–		–		–	1478	
49	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=2,000;	т	0,0542	615553,51	2380,07	33363	129	12683	18755	56287
					379169,74	1088,56	20551	59	–	4169	
50	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2.000;	т	0,1568	735102,04	1383,93	115264	217	102670	11353	136746
					78934,95	631,38	12377	99	–	10129	
51	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 % К=2.000;	м2	22,56	1960,68	22,7	44233	512	24744	13211	62040
					841,18	7,54	18977	170	–	4596	
52	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2.000;	м3	8	33714,25	1619,88	269714	12959	209673	45760	340712
					5885,25	400,5	47082	3204	–	25238	

53	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,1104	259489		28648		28648	–	30940
					–		–		–	2292	
54	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,2024	225164		45573		45573	–	49219
					–		–		–	3646	
55	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,076	243102		18476		18476	–	19954
					–		–		–	1478	
56	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=2,000;	т	0,0868	615541,47	2361,75	53429	205	20312	30035	90141
					379170,51	1082,95	32912	94	–	6677	
57	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	31,96	1960,64	22,68	62662	725	35053	18716	87888
					841,18	7,54	26884	241	–	6510	

58	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %, К=2,000;	м3	8	33714,25	1619,88	269714	12959	209673	45760	340712
					5885,25	400,5	47082	3204	–	25238	
59	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012, К=2,000;	т	0,1104	259489		28648		28648	–	30940
					–		–		–	2292	
60	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,2024	225164		45573		45573	–	49219
					–		–		–	3646	
61	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014, К=2,000;	т	0,076	243102		18476		18476	–	19954
					–		–		–	1478	
62	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=2,000;	т	0,0868	615541,47	2361,75	53429	205	20312	30035	90141
					379170,51	1082,95	32912	94	–	6677	

63	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 % К=2.000·	м2	31,96	1960,64	22,68	62662	725	35053	18716	87888
					841,18	7,54	26884	241	–	6510	
64	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 % К=2.000·	м3	23	29357,96	1200,65	675233	27615	580650	67167	801792
					2911,65	297,48	66968	6842	–	59392	
65	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2.000·	т	0,4108	259489		106598		106598	–	115126
					–		–		–	8528	
66	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000·	т	0,414	225164		93218		93218	–	100675
					–		–		–	7457	
67	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000·	т	0,1504	243102		36563		36563	–	39488
					–		–		–	2925	

68	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=2,000;	т	0,7246	615539,61	2365,44	446020	1714	169561	250728	752488
					379167,82	1076,46	274745	780	–	55740	
69	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=2.000:	т	0,0904	383075,22	1393,81	34630	126	32043	2291	39875
					27223,45	630,53	2461	57	–	2954	
70	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 % К=2.000:	м2	47,94	1960,64	22,7	93993	1088	52579	28075	131833
					841,18	7,55	40326	362	–	9765	
71	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 % К=2.000:	м3	23	29357,96	1200,65	675233	27615	580650	67167	801792
					2911,65	297,48	66968	6842	–	59392	
72	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2.000:	т	0,4108	259489		106598		106598	–	115126
					–		–		–	8528	

73	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,414	225164 – –		93218 – –		93218 – –	– 7457	100675
74	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1504	243102 – –		36563 – –		36563 – –	– 2925	39488
75	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=2,000;	т	0,7246	615539,61 379167,82	2365,44 1076,46	446020 274745	1714 780	169561 –	250728 55740	752488
76	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,2088	383065,13 27222,22	1384,1 627,39	79984 5684	289 131	74011 –	5292 6822	92098
77	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	47,94	1960,64 841,18	22,7 7,55	93993 40326	1088 362	52579 –	28075 9765	131833

78	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	11,5	29357,91	1200,7	337616	13808	290324	33583	400895
					2911,65	297,39	33484	3420	–	29696	
79	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,2054	259489		53299		53299	–	57563
					–		–		–	4264	
80	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,207	225164		46609		46609	–	50338
					–		–		–	3729	
81	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0752	243102		18281		18281	–	19743
					–		–		–	1462	
82	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,3623	615539,61	2365,44	223010	857	84780	125364	376244
					379169,2	1076,46	137373	390	–	27870	

83	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 %	м2	23,97	1960,66	22,65	46997	543	26291	14037	65917
					841,18	7,51	20163	180	–	4883	
84	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 % К=4.000	м3	31,2	31457,02	1538,62	981459	48005	803954	128636	1198903
					4150,64	380,06	129500	11858	–	88808	
85	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4.000	т	0,5728	259489		148635		148635	–	160526
					–		–		–	11891	
86	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000	т	0,6072	225164		136720		136720	–	147658
					–		–		–	10938	
87	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000	т	0,2496	243102		60678		60678	–	65532
					–		–		–	4854	

88	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=4,000;	т	1,3408	615538,48	2365,01	825314	3171	313755	463946	1392401
					379167,66	1076,22	508388	1443	–	103141	
89	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=4.000:	т	0,1808	383064,16	1382,74	69258	250	64087	4581	79746
					27217,92	625	4921	113	–	5907	
90	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 % К=4.000:	м2	88,36	1960,64	22,68	173242	2004	96912	51745	242986
					841,17	7,55	74326	667	–	17999	
91	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 %	м3	7,8	31457,05	1538,72	245365	12002	200988	32158	299725
					4150,64	380	32375	2964	–	22202	
92	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1432	240026		34372		34372	–	37122
					–		–		–	2750	

93	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1518	225164		34180		34180	–	36914
					–		–		–	2734	
94	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0624	243102		15170		15170	–	16384
					–		–		–	1214	
95	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,3352	615539,98	2365,75	206329	793	78439	115987	348101
					379167,66	1076,97	127097	361	–	25785	
96	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 %	м2	22,09	1960,66	22,73	43311	502	24228	12936	60747
					841,15	7,56	18581	167	–	4500	
97	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	15,6	29358,08	1200,77	457986	18732	393832	45556	543825
					2911,67	297,44	45422	4640	–	40283	

98	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,2766	259489		71775		71775	–	77517
					–		–		–	5742	
99	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2944	225164		66288		66288	–	71591
					–		–		–	5303	
100	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,084	243102		20421		20421	–	22055
					–		–		–	1634	
101	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,3894	615539,29	2365,18	239691	921	91122	134741	404387
					379167,95	1076,01	147648	419	–	29955	
102	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 %	м2	30,785	1960,63	22,67	60358	698	33765	18028	84657
					841,16	7,54	25895	232	–	6271	

103	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	10,8	29357,96	1200,65	317066	12967	272653	31539	376493
					2911,67	297,41	31446	3212	–	27888	
104	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,1969	259489		51093		51093	–	55180
					–		–		–	4087	
105	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2162	225164		48680		48680	–	52574
					–		–		–	3894	
106	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0736	243102		17892		17892	–	19323
					–		–		–	1431	
107	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,3623	615539,61	2365,44	223010	857	84780	125364	376244
					379169,2	1076,46	137373	390	–	27870	

108	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 %	м2	26,085	1960,63	22,7	51143	592	28609	15276	71733
					841,17	7,55	21942	197	–	5314	
109	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 % К=25.000:	м3	25	46583,32	3922,92	1164583	98073	719185	336743	1621432
					13893	908,88	347325	22722	–	120106	
110	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=25.000:	т	2,95	225164		664234		664234	–	717373
					–		–		–	53139	
111	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=25.000:	т	0,7525	243102		182934		182934	–	197569
					–		–		–	14635	
112	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 % К=25.000:	м2	164,3	1960,65	22,68	322134	3727	180203	96216	451818
					841,17	7,55	138204	1240	–	33468	

113	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 % К=2.000:	м3	2,8	46582,86	3922,86	130432	10984	80548	37714	181598
					13892,86	908,57	38900	2544	–	13452	
114	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,395	225164		88940		88940	–	96055
					–		–		–	7115	
115	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,0826	243102		20080		20080	–	21686
					–		–		–	1606	
116	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 % К=2.000:	м2	18,104	1960,73	22,7	35497	411	19857	10602	49787
					841,2	7,51	15229	136	–	3688	
117	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 % К=4.000:	м3	3,6	46583,33	3923,06	167700	14123	103562	48491	233486
					13893,06	908,89	50015	3272	–	17295	

118	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000:	т	0,3528	225164		79438		79438	–	85793
					–		–		–	6355	
119	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000:	т	0,1092	243102		26547		26547	–	28671
					–		–		–	2124	
120	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 % К=4.000:	м2	22,568	1960,7	22,69	44249	512	24753	13216	62062
					841,19	7,53	18984	170	–	4597	
121	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 % К=3.000:	м3	2,1	46583,33	3923,33	97825	8239	60411	28286	136200
					13892,86	908,57	29175	1908	–	10089	
122	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3.000:	т	0,0465	240026		11161		11161	–	12054
					–		–		–	893	

123	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=3.000·	т	0,1206	225164		27155		27155	–	29327
					–		–		–	2172	
124	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3.000·	т	0,063	243102		15315		15315	–	16540
					–		–		–	1225	
125	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 % К=3.000·	м2	13,02	1960,68	22,73	25528	296	14280	7625	35805
					841,17	7,53	10952	98	–	2652	
126	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	195	793,36	30,35	154706	5919	74022	73163	246099
					383,41	15,73	74765	3068	–	18230	
127	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 мм НР = 94 % К=2.000·	м2 стяжки	390	104,59	5,14	40791	2003	36940	2691	46961
					4,74	2,6	1848	1015	–	3479	

128	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	26,91	36904,94	2546,19	993112	68518	613000	299023	1395506
					11579,12	631,85	311594	17003	–	103371	
129	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,17	240026		280830		280830	–	303296
					–		–		–	22466	
130	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2598	243102		63158		63158	–	68211
					–		–		–	5053	
131	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	1,245	735106,02	1384,74	915207	1724	815205	90145	1085780
					78938,15	628,11	98278	782	–	80428	
132	1106-0101-0101	Обетонка. Устройство НР = 91 %	м3	4,4	25795,23	1114,77	113499	4905	102434	6679	129792
					1400	268,18	6160	1180	–	9614	
133	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 %	м2	251,46	1960,65	22,69	493025	5705	275799	147259	691507
					841,17	7,55	211521	1898	–	51223	

134	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2.000:	м3	9	21375,67	1114,78	192381	10033	169748	13664	222529
					1400	268,33	12600	2415	–	16484	
135	1106-0401-0104	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм. Устройство НР = 91 % К=2.000:	м3	85	33358,73	1782,49	2835492	151512	2188036	485198	3586345
					5834,64	438,13	495944	37241	–	265655	
136	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2.000:	т	0,0904	259489		23458		23458	–	25335
					–		–		–	1877	
137	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	1,024	240026		245787		245787	–	265450
					–		–		–	19663	
138	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	2,5822	225164		581418		581418	–	627931
					–		–		–	46513	

139	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000·	т	1,5932	243102		387310		387310	–	418295
					–		–		–	30985	
140	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 % К=2.000·	м2	155,52	1960,65	22,69	304920	3528	170573	91075	427675
					841,17	7,55	130819	1174	–	31680	
141	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,1	21375,45	1114,55	23513	1226	20747	1670	27198
					1400	268,18	1540	295	–	2015	
142	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	13,9	29357,99	1200,72	408076	16690	350914	40592	484561
					2911,65	297,48	40472	4135	–	35893	
143	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2236	240026		53670		53670	–	57964
					–		–		–	4294	

144	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4632	225164		104296		104296	–	112640
					–		–		–	8344	
145	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1624	243102		39480		39480	–	42638
					–		–		–	3158	
146	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,1901	615539,19	2361,91	117014	449	44485	65779	197416
					379168,86	1078,38	72080	205	–	14623	
147	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,2176	305284,93	1383,27	66430	301	60206	5515	77701
					27219,67	629,6	5923	137	–	5756	
148	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 %	м2	35,68	1960,68	22,7	69957	810	39134	20895	98120
					841,17	7,54	30013	269	–	7268	
149	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,1	21375,61	1114,88	87640	4571	77329	6224	101373
					1400	268,29	5740	1100	–	7509	

150	1106-0101-0109	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом более 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	39,2	28367,83	1176,05	1112019	46101	982865	85973	1293831
					2118,7	291,4	83053	11423	–	95839	
151	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4328	240026		103883		103883	–	112194
					–		–		–	8311	
152	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6592	225164		373592		373592	–	403479
					–		–		–	29887	
153	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,392	243102		95296		95296	–	102920
					–		–		–	7624	
154	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,3802	615541,82	2367,18	234029	900	88969	131558	394834
					379168,86	1075,75	144160	409	–	29247	
155	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,4352	305287,22	1385,57	132861	603	120412	11028	155400

				27219,67	627,3	11846	273	–	11511	
156	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя. НР = 69 %	м2	81,28	1960,65	22,7	159362	1845	89147	47598	223517
					841,17	7,54	68370	613	–	16557	
157	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,1	21375,61	1114,88	87640	4571	77329	6224	101373
					1400	268,29	5740	1100	–	7509	
158	1106-0101-0109	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом более 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	39,2	28367,83	1176,05	1112019	46101	982865	85973	1293831
					2118,7	291,4	83053	11423	–	95839	
159	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4328	240026		103883		103883	–	112194
					–		–		–	8311	
160	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6592	225164		373592		373592	–	403479
					–		–		–	29887	

161	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,392	243102		95296		95296	–	102920
					–		–		–	7624	
162	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,19005	615538,02	2362,54	116983	449	44473	65761	197364
					379168,64	1073,4	72061	204	–	14620	
163	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,4352	305287,22	1385,57	132861	603	120412	11028	155400
					27219,67	627,3	11846	273	–	11511	
164	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 %	м2	81,28	1960,65	22,7	159362	1845	89147	47598	223517
					841,17	7,54	68370	613	–	16557	
165	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=3.000:	м3	3,3	21375,45	1114,55	70539	3678	62241	5010	81593
					1400	268,18	4620	885	–	6044	
166	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 % К=3.000:	м3	41,7	29358,01	1200,7	1224229	50069	1052744	121776	1453685
					2911,65	297,46	121416	12404	–	107680	

167	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,6708	240026		161009		161009	–	173890
					–		–		–	12881	
168	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	1,3896	225164		312888		312888	–	337919
					–		–		–	25031	
169	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,4872	243102		118439		118439	–	127914
					–		–		–	9475	
170	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=3,000;	т	0,28512	615537,32	2363,92	175502	674	66720	98658	296093
					379166,67	1076,74	108108	307	–	21933	
171	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,3264	305287,99	1384,8	99646	452	90309	8272	116551
					27221,2	628,06	8885	205	–	8633	

172	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 % К=3.000:	м2	107,04	1960,65	22,68	209868	2428	117401	62684	294356
					841,17	7,55	90039	808	–	21804	
173	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=6.000:	м3	6,6	21375,61	1114,7	141079	7357	124482	10020	163187
					1400	268,33	9240	1771	–	12088	
174	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 % К=6.000:	м3	83,4	29358,02	1200,71	2448459	100139	2105488	243551	2907371
					2911,65	297,43	242832	24806	–	215361	
175	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6.000:	т	1,3416	240026		322019		322019	–	347781
					–		–		–	25762	
176	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=6.000:	т	2,7792	225164		625776		625776	–	675838
					–		–		–	50062	

177	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6.000;	т	0,9744	243102		236879		236879	–	255829
					–		–		–	18950	
178	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=6,000;	т	0,57024	615540,82	2365,67	351006	1349	133440	197316	592188
					379168,42	1076,74	216217	614	–	43866	
179	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=6.000:	т	0,6528	305286,46	1384,8	199291	904	180618	16543	233101
					27219,67	628,06	17769	410	–	17267	
180	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 % К=6.000:	м2	214,08	1960,65	22,69	419737	4857	234802	125369	588714
					841,17	7,55	180078	1616	–	43608	
181	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	21375,56	1115	38476	2007	33949	2733	44506
					1400	268,33	2520	483	–	3297	
182	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	23,8	29358,03	1200,71	698721	28577	600847	69502	829681

				2911,64	297,44	69297	7079	–	61458	
183	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,341	240026		81849		81849	–	88397
					–		–		–	6548	
184	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,78	225164		175628		175628	–	189678
					–		–		–	14050	
185	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2556	243102		62137		62137	–	67108
					–		–		–	4971	
186	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,1901	615539,19	2361,91	117014	449	44485	65779	197416
					379168,86	1078,38	72080	205	–	14623	
187	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,4352	305287,22	1385,57	132861	603	120412	11028	155400
					27219,67	627,3	11846	273	–	11511	

188	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя. НР = 69 %	м2	52,8	1960,64	22,69	103522	1198	57910	30921	145198
					841,17	7,56	44414	399	–	10755	
189	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	21375,56	1115	38476	2007	33949	2733	44506
					1400	268,33	2520	483	–	3297	
190	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	23,8	29358,03	1200,71	698721	28577	600847	69502	829681
					2911,64	297,44	69297	7079	–	61458	
191	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,341	240026		81849		81849	–	88397
					–		–		–	6548	
192	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,78	225164		175628		175628	–	189678
					–		–		–	14050	

193	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2556	243102		62137		62137	–	67108
					–		–		–	4971	
194	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,1901	615539,19	2361,91	117014	449	44485	65779	197416
					379168,86	1078,38	72080	205	–	14623	
195	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,4352	305287,22	1385,57	132861	603	120412	11028	155400
					27219,67	627,3	11846	273	–	11511	
196	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя. НР = 69 %	м2	52,8	1960,64	22,69	103522	1198	57910	30921	145198
					841,17	7,56	44414	399	–	10755	
197	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	28654	1714	42981	2571	37083	3618	50327
					2218	432,67	3327	649	–	3728	
198	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0111	281111		3120		3120	–	3370

				–		–		–	250	
199	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0184	735054,35	1358,7	13525	25	12048	1332	16046
					78913,04	652,17	1452	12	–	1189	
200	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	3,6	28654,44	1715,28	103156	6175	88997	8680	120783
					2217,78	431,94	7984	1555	–	8947	
201	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0249	281111		7000		7000	–	7560
					–		–		–	560	
202	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,0552	735090,58	1376,81	40577	76	36144	3997	48140
					78931,16	634,06	4357	35	–	3566	

Всего	**80 960 782**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 095 659
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 338 341
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	879 171
- материалы, изделия и конструкции, тенге	51 569 281
- перевозка грузов, тенге	635 217
- накладные расходы, тенге	9 325 189
в т.ч. зарплата, тенге	839 267
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 997 095
Всего	**80 960 782**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	2 266 902

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	2 663 286
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 717 819**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**87 608 789,29**
НДС (12 %)	10 513 054,71
Итого	**98 121 844**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Alyans XXI»

Директор _____ Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор _____ Абдрахманов Р. Р.

Принял (Заказчик)

ТОО "Altyn Shyghys"

Директор_____ Абдыкалыков Е. А.