Приложение 14 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)
«Работы по подключению газа(монтаж,демонтаж,врезка)
«Газоснабжениесуществующей котельной стадиона «Жастар»,расположенного по ул. Менделеева в городеТалгарТалгарскогорайона»

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Работы по подключению газа(монтаж,демонтаж,врезка) «Газоснабжениесуществующей котельной стадиона «Жастар»,расположенного по ул. Менделеева в городеТалгарТалгарскогорайона»					
Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	43,5	43,5	43,5	43,5
Котел газовый. Снятие	прибор	1	1	1	1
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	43,5	43,5	43,5	43,5
Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км	0,0102	0,0102	0,0102	0,0102
Газопроводы. Испытание пневматическое	м	10,2	10,2	10,2	10,2
Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	1	1	1
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,0117	0,0117	0,0117	0,0117
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 150 мм ФУТЛЯР. Укладка	км	0,007	0,007	0,007	0,007

Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	7	7	7	7
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,7	11,7	11,7	11,7
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7	7	7	7
Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	2	2	2

Горизонтальныйразрезколодца (камеры)	Вертикальныйразрезколодца (камеры)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (размеры) (мм)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца (камеры) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: **КГУ "Детско-юношескаяспортивная школа №1 Талгарскогорайона" государственного учреждения"Управление физической культуры и спорта Алматинской области"**

Руководитель Абейбеков Н.Е. _____ М.П
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Авторский надзор: **ТОО «Талгар земельный проект»**
эксперт(ы) авторского надзора **Зейбель Н.В.** _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата) М.П