форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Технадзор: ТОО "Технический надзор"
Автор: ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №81 от 02.05.2020г.
Дополнительное соглашение №3 от 13.06.2022г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №81 от 02.05.2020г.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникациоиной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala" (Виутриквартальные сети газоснабжения)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	42996	81	02.05.2020	РБ	467004011	ТОО	17
		Доп. сог. №3 от 13.06.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальные сети газоснабжения)	**131 362 974,25**	**64 330 974,24**	**57 438 369,86**							**6 892 604,38**	**64 330 974,24**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Жаксылык Н.Б.

ТЕХНАДЗОР:
директор ТОО "Технический надзор"
Ануарбек Н.Ә.
инженер-эксперт
Турдашов К.Ж.

АВТОР:
Директор ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"
Хусанбаев Н. Т.
Әліпбек Ө.Н.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Муталиев М.

форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Технадзор: ТОО "Технический надзор"
Автор: ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №81 от 02.05.2020г.
Дополнительное соглашение №3 от 13.06.2022г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №81 от 02.05.2020г.
Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальные сети газоснабжения)

АКТ №3
выполненных работ за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.0 4.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный)										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в от вал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		21,32	150,33	142,53	3205	3039	--	650	4164
		НР - 72%; СП - 8%				7,80	34,57	166	737		308	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручн ую в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко сами	м3 грунта		0,64	1560,02	--	998	--	--	719	1855
		НР - 72%; СП - 8%				1560,02	--	998	--		137	
3	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бул ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		17,24	16,80	16,80	290	290	--	74	393
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,96	--	103		29	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		3,12	814,54	--	2541	--	--	1830	4721
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	--	2541	--		350	
5	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м 3		1,56	3229,00	--	5037	--	5037	--	5440
		СП - 8%				--	--	--	--		403	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэ тиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопро вода		0,0344	297739,09	81638,15	10242	2808	88	8035	19739
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	7346	770		1462	
7	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для под ачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5 ,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		34,744	791,00	--	27483	--	27483	--	29681
		СП - 8%				--	--	--	--		2199	
8	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтилен овые: тройники. Установка	шт.		1	2020,26	1316,39	2020	1316	--	1044	3309
		НР - 99%; СП - 8%				703,87	350,18	704	350		245	
9	С123-020301-1022 2302-0301-1022 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессион ный прямой с внутренней резьбой DN 63х2 1/2х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	1765,00	--	1765	--	1765	--	1906
		СП - 8%				--	--	--	--		141	
10	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэт иленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Уста новка	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
11	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод 100 SDR 11, DN 63, PNполиэтиленовый литой 90° ПЭ 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	990,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%				--	--	--	--		79	
12	С123-020304-3657 2302-0304-3657 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварно DN 315х63, PN 16 СТ РК ГОСТе 360° ПЭ 100 SDR 11, Р 52134-2010	шт.		1	14473,00	--	14473	--	14473	--	15631
		СП - 8%				--	--	--	--		1158	
		Выход из земли 8353.05СБ										
13	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водоп роводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидрав лическим испытанием	км трубопровода		2,831	446563,53	83331,32	1264221	235911	39583	1062525	2512886
		НР - 99%; СП - 8%				349250,00	29858,88	988727	84530		186140	
14	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросвар ные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		3,83	1002,00	--	3838	--	3838	--	4145
		СП - 8%				--	--	--	--		307	
15	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравличес ким испытанием/ Футляр	км трубопровода		0,001	783993,74	232382,78	784	232	57	566	1458
		НР - 99%; СП - 8%				495000,00	76552,20	495	77		108	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 1 0705-80	м		1	3902,00	--	3902	--	3902	--	4214
		СП - 8%				--	--	--	--		312	
17	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		1	1342,62	7,87	1343	8	210	1116	2655
		НР - 99%; СП - 8%				1124,84	2,38	1125	2		197	
18	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширино й 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-200 6)	т		0,01714	248154,00	--	4253	--	4253	--	4594
		СП - 8%				--	--	--	--		340	
19	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км тр убопровода		0,0012	297739,09	81638,15	357	98	3	280	689
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	256	27		51	
20	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		0,0012	791,00	--	1	--	1	--	1
						--	--	--	--		--	
21	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
22	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	990,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%				--	--	--	--		158	
23	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а муфт	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
24	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	4468,00	--	8936	--	8936	--	9651
		СП - 8%				--	--	--	--		715	
25	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.		2	765,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%				--	--	--	--		122	
26	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,002	87190,00	--	174	--	174	--	188

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
27	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг		5,689484	2443,00	--	13899	--	13899	--	15011
		СП - 8%				--	--	--	--		1112	
28	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,01	17744,71	1089,24	177	11	154	13	206
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	12	2		15	
29	Е11-090606-0104 1109-0606-0104 РСНБ РК 2015	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж/ Кры шка	т конструкций		0,00628	123857,68	34867,20	778	219	56	378	1248
		НР - 69%; СП - 8%				80130,60	7080,66	503	44		92	
30	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 149 18-80	т		0,00628	313188,00	--	1967	--	1967	--	2124
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
31	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		2,88	3229,00	--	9300	--	9300	--	10043
		Футляр, методом ГНБ, 8353.16 СБ				--	--	--	--		744	
32	Е11-250204-0101 1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи стальные диаметром 110 мм. Прокладка бестраншейная способом горизон тального бурения	м кожуха		30	52740,63	20893,71	1582219	626811	654414	413777	2155675
		НР - 91%; СП - 8%				10033,13	5123,53	300994	153706		159680	
33	Е11-250205-0101 1125-0205-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха		30	2867,13	1803,01	86014	54090	9806	32676	128185
		НР - 91%; СП - 8%				737,28	459,63	22118	13789		9495	
34	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопро вода		0,03	297739,09	81638,15	8932	2449	77	7007	17214
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	6406	671		1275	
35	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5 ,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		30,3	791,00	--	23967	--	23967	--	25885
		СП - 8%				--	--	--	--		1917	
36	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ Футляр	км трубопровода		0,03	340537,60	103361,72	10216	3101	172	7726	19377
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	6943	860		1435	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/ Футляр	м		30,3	2372,00	--	71872	--	71872	--	77621
		СП - 8%				--	--	--	--		5750	
38	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводныестальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,001	425749,76	67819,82	426	68	10	368	857
		НР - 99%; СП - 8%				347875,00	23603,50	348	24		63	
39	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80	м		1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
40	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а	шт.		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
41	С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	6236,00	--	6236	--	6236	--	6735
		СП - 8%				--	--	--	--		499	
42	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Устано вка муфт	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
43	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.		1	632,00	--	632	--	632	--	683
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
44	С123-020201-4001 2302-0201-4001 РСНБ РК 2015	Переход Ст 45-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.		1	12771,00	--	12771	--	12771	--	13793
		СП - 8%				--	--	--	--		1022	
		Контрольные пункты (выход сигнального провода на поверхность через межтрубное пространство) ГСН-11, в ар.1										
55	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.		2	405,00	--	810	--	810	--	875
		СП - 8%				--	--	--	--		65	
56	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг		0,106	211,00	--	22	--	22	--	24
		СП - 8%				--	--	--	--		2	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-110101-2801 1111-0101-2801 РСНБ РК 2015	Герметизацияна битумной мастике. Устройство	м2 покрытия		0,04	1679,03	52,10	67	2	21	42	118
		НР - 94%; СП - 8%				1112,30	11,47	44	--		9	
		Контрольные пункты (выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер) ГСН-11, вар.2										
58	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.		2	405,00	--	810	--	810	--	875
		СП - 8%				--	--	--	--		65	
59	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками ишайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг		0,106	211,00	--	22	--	22	--	24
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
60	Е11-110101-2801 1111-0101-2801 РСНБ РК 2015	Герметизацияна битумной мастике. Устройство	м2 покрытия		0,04	1679,03	52,10	67	2	21	42	118
		НР - 94%; СП - 8%				1112,30	11,47	44	--		9	
		Ковер для контрольных трубок и контрольных пунктов,ГСН-10										
61	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметр ом 100-250 мм. Установка стального ковера	т фасонн ых частей		0,02001	985136,99	497995,54	19713	9965	375	12067	34322
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	9373	2816		2542	
62	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.		3	405,00	--	1215	--	1215	--	1312
		СП - 8%				--	--	--	--		97	
63	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками ишайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 17587	кг		0,129	211,00	--	27	--	27	--	29
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,042	18763,69	1089,24	788	46	692	54	909
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	50	10		67	
65	С123-020103-3503 2302-0103-3503 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наруж ным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 173 79-2001/ колпак	шт.		3	1147,00	--	3441	--	3441	--	3716
		СП - 8%				--	--	--	--		275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концыфутляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядь ю	футляр	3	12414,76	3361,66	37244	10085	25	27049	69437
		НР - 99%; СП - 8%			9044,68	62,70	27134	188		5143	
67	С121-130816-2203 2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРПдиаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,015072	23654,00	--	357	--	357	--	385
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
68	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	8,534226	2443,00	--	20849	--	20849	--	22517
		СП - 8%			--	--	--	--		1668	
69	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,06	3229,00	--	194	--	194	--	209
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
70	Ц13-100904-0201 1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному ка налу	м кабеля	22,4	263,51	70,08	5903	1570	21	3592	10254
		НР - 72%; СП - 8%			192,50	30,22	4312	677		760	
71	Прайс-лист ТОО "ЗГО"	Лента сигнальная "Осторожно ГАЗ!"	м	22,4	11,96	--	268	--	268	--	289
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
72	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых т раншеях без покрытий	м кабеля	22,4	310,21	155,44	6949	3482	377	2961	10703
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	3090	1023		793	
73	С123-060128-0105 2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	140195,00	--	3365	--	3365	--	3634
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
				Опознавательные столбики(ОС)АС-5							
74	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,21	24860,16	1904,40	5221	400	3424	1349	7095
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	1397	86		526	
75	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	3	1749,23	832,96	5248	2499	771	3238	9165
		НР - 108%; СП - 8%			659,20	340,29	1978	1021		679	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.		3	827,80	--	2483	--	312	2345	5215
		НР - 108%; СП - 8%				723,81	--	2171	--		386	
77	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой ст али, шириной 80 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ 103-2006)/ таблички для указания	т		0,004659	248154,00	--	1156	--	1156	--	1249
		СП - 8%				--	--	--	--		92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3318880	966548	958764	1597891	5310108
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1393570	263653	--	393340	
	Материалы		Тенге					16484				
	Всего заработная плата		Тенге					398				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						9101			
		Накладные расходы	Тенге					3633				
		Сметная прибыль	Тенге					6553				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					24880				
		Сметная заработная плата	Тенге									7
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						9101			
	Материалы		Тенге					3114239				
	Всего заработная плата		Тенге					710214				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1647574			
	Местные материалы		Тенге					42553				
		Накладные расходы	Тенге					14531				
		Сметная прибыль	Тенге					1590958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					376416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5081613				
		Сметная заработная плата	Тенге									1225
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						1647574			
	Материалы		Тенге					778				
	Всего заработная плата		Тенге					56				
		Накладные расходы	Тенге						548			
		Сметная прибыль	Тенге					378				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					92				
		Сметная заработная плата	Тенге					1248				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						548			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					187378				
		Сметная прибыль	Тенге					187378				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					14990				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					202369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5310110				
		Сметная заработная плата	Тенге									1233
									1657223			
		РАЗДЕЛ 2. Газоснабжение наружные сети среднего давления (надземный)										
					Газопроводы и фитинги для обвязки ГРПШ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Среднее давление											
85	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматически м испытанием	км трубопровода	0,056	677710,96	206908,02	37952	11587	493	30485	73912
		НР - 99%; СП - 8%			462000,00	87871,00	25872	4921		5475	
86	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,824	1002,00	--	5836	--	5836	--	6302
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
87	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отвода	т фасонных частей	0,0014	985136,99	497995,54	1379	697	26	844	2401
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	656	197		178	
88	С123-020101-0143 2302-0101-0143 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	468,00	--	936	--	936	--	1011
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
89	Е11-240108-0301 1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изоли рованные пенополиуретаном с изоляцией стыков термо усаживаемыми муфтами изполиэтилена при условном д авлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	4	13669,79	3777,77	54679	15111	561	43002	105496
		НР - 99%; СП - 8%			9751,73	1107,36	39007	4429		7814	
90	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	26210,00	--	104840	--	104840	--	113227
		СП - 8%			--	--	--	--		8387	
91	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	536,12	35,64	4289	285	169	3797	8732
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	3835	--		647	
92	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 6, D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1148,00	--	9184	--	9184	--	9919
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
				Опора под задвижку Д=50мм							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3		0,052	24496,62	1723,46	1274	90	943	236	1631
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	241	19		121	
94	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления тр убопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0 ,1 т. Монтаж	т конструкций		0,0063928	99910,42	7324,64	639	47	50	376	1096
		НР - 69%; СП - 8%				84787,20	397,65	542	3		81	
95	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОС Т 10705-80	м		0,8736	1344,00	--	1174	--	1174	--	1268
		СП - 8%				--	--	--	--		94	
96	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низк олегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	т		0,0016328	234130,00	--	382	--	382	--	413
		СП - 8%				--	--	--	--		31	
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,000224	221381,00	--	50	--	50	--	54
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
98	С121-130816-2304 2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг		0,2048	621,00	--	127	--	127	--	137
		СП - 8%				--	--	--	--		10	
99	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг		0,069344	776,00	--	54	--	54	--	58
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
100	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхностиметаллические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за од ин раз	м2		0,4	175,16	4,67	70	2	34	23	101
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	34	--		7	
101	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115	м2		0,72	173,98	3,30	125	2	88	25	162
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	35	--		12	
102	С123-020103-2806 2302-0103-2806 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальныеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67/ИФС-50-16	шт.		,8	1464,00	--	11712	--	11712	--	12649
		СП - 8%				--	--	--	--		937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Рама под ГРПШ-07-2У1, АС-2							
103	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунто в 2	яма	4	635,54	520,52	2542	2082	--	1069	3900
		НР - 72%; СП - 8%			115,02	256,11	460	1024		289	
104	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	17092,93	1089,24	5128	327	4445	386	5955
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	356	68		441	
105	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,88	23743,86	1723,46	20895	1517	15307	3998	26884
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	4071	322		1991	
106	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,127	43203,13	8971,98	5487	1139	1681	2015	8102
		НР - 69%; СП - 8%			21002,20	1996,12	2667	254		600	
107	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 д о 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/63 мм х 63 мм х 6 мм	т	0,11632	251883,00	--	29299	--	29299	--	31643
		СП - 8%			--	--	--	--		2344	
108	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0216	653219,00	1275,00	14110	28	9155	4494	20092
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	4927	11		1488	
109	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759. 0-87	кг	0,548	776,00	--	425	--	425	--	459
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
110	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изарматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00398	287446,00	--	1144	--	1144	--	1236
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
				Обвязка ГРПШ-07-2У1							
128	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	27002,20	982,24	54004	1964	25317	26779	87246
		НР - 98%; СП - 8%			13361,60	300,93	26723	602		6463	
129	Прайс-лист ТОО "ЗГО"	Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-07-2У1 с 2-мя регуля торами давления РДНК-1000 на базе счетчика РСГ-500 65	шт	2	1432589,29	--	2865179	--		--	2865179
					--	--	--	--	2865179	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическ им испытанием	км трубопровода		0,005	677710,96	206908,02	3389	1035	44	2722	6599
		НР - 99%; СП - 8%				462000,00	87871,00	2310	439		489	
131	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОС Т 10705-80	м		5,2	1002,00	--	5210	--	5210	--	5627
		СП - 8%				--	--	--	--		417	
132	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводныестальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,003	742954,56	245927,88	2229	738	39	1742	4289
		НР - 99%; СП - 8%				484000,00	102681,02	1452	308		318	
133	С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10 705-80	м		3	2273,00	--	6819	--	6819	--	7365
		СП - 8%				--	--	--	--		546	
134	Е11-240108-0301 1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолир ованные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоу саживаемыми муфтами из полиэтилена при условном да влении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 м м. Установка	шт.		2	13669,79	3777,77	27340	7556	281	21501	52748
		НР - 99%; СП - 8%				9751,73	1107,36	19503	2215		3907	
135	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, Р N 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.		2	26210,00	--	52420	--	52420	--	56614
		СП - 8%				--	--	--	--		4194	
136	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отвода	т фасонных частей		0,0014	985136,99	497995,54	1379	697	26	844	2401
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	656	197		178	
137	С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	659,00	--	1318	--	1318	--	1423
		СП - 8%				--	--	--	--		105	
138	С123-020103-2806 2302-0103-2806 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальныеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 50 ГОСТ 12836-67/ИФС-50-16	шт.		2	1464,00	--	2928	--	2928	--	3162

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		234	
139	С123-020103-2809 2302-0103-2809 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальныеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 100 ГОСТ 12836-67	шт.		2	3168,00	--	6336	--	6336	--	6843
		СП - 8%				--	--	--	--		507	
				Опора под задвижку Д=50мм								
140	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3		0,52	24496,62	1723,46	12738	896	9436	2362	16309
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	2406	190		1208	
141	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления тр убопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0 ,1 т. Монтаж	т конструкций		0,063928	99910,42	7324,64	6387	468	499	3758	10956
		НР - 69%; СП - 8%				84787,20	397,65	5420	25		812	
142	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОС Т 10705-80	м		8,736	1344,00	--	11741	--	11741	--	12680
		СП - 8%				--	--	--	--		939	
143	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низк олегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	т		0,016328	234130,00	--	3823	--	3823	--	4129
		СП - 8%				--	--	--	--		306	
144	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00224	221381,00	--	496	--	496	--	536
		СП - 8%				--	--	--	--		40	
145	С121-130816-2304 2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг		2,048	621,00	--	1272	--	1272	--	1374
		СП - 8%				--	--	--	--		102	
146	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками ишайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг		0,69344	776,00	--	538	--	538	--	581
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
147	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхностиметаллические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за од ин раз	м2		4	175,16	4,67	701	19	346	233	1009
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	336	2		75	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
148	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115	м2		7,2	173,98	3,30	1253	24	876	246	1619
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	353	4		120	
149	С123-020103-2806 2302-0103-2806 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальныеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 50 ГОСТ 12836-67/ИФС-50-16	шт.		4	1464,00	--	5856	--	5856	--	6324
		СП - 8%				--	--	--	--		468	
150	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		4	917,00	--	3668	--	3668	--	3961
		СП - 8%				--	--	--	--		293	
151	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,88	175,16	4,67	154	4	76	51	222
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	74	--		16	
152	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115	м2		0,88	173,98	3,30	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	43	--		15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3391061	46317	337587	151018	3596234
	Стоимость оборудования		Тенге					141979	15233	2865179	54153	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					2865179				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2865179				
	Материалы		Тенге					229387				
	Всего заработная плата		Тенге					42454				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						120975			
		Накладные расходы	Тенге					37610				
		Сметная прибыль	Тенге					118091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					27798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					375277				
		Сметная заработная плата	Тенге									89
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						120975			
	Материалы		Тенге					12513				
	Всего заработная плата		Тенге					2228				
		Накладные расходы	Тенге						8911			
		Сметная прибыль	Тенге					6149				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20154				
		Сметная заработная плата	Тенге									8
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						8911			
	Материалы		Тенге					283983				
	Всего заработная плата		Тенге					25317				
			Тенге						27325			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					229978				
		Накладные расходы	Тенге					26779				
		Сметная прибыль	Тенге					24861				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					335622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						27325			23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3596231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						157211			119
		РАЗДЕЛ 3. Газоснабжение наружные сети низкого давления (подземный)										
153	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		1906,3738	150,33	142,53	286580	271716	--	58147	372305
		НР - 72%; СП - 8%				7,80	34,57	14863	65896		27578	
154	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		58,692943	1560,02	--	91562	--	--	65925	170086
		НР - 72%; СП - 8%				1560,02	--	91562	--		12599	
155	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять н а каждые последующие 5 м перемещения грунта. Групп а грунтов 2	м3 грунта		1550,4382	16,80	16,80	26047	26047	--	6656	35318
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,96	--	9244		2616	
156	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		279,43238	814,54	--	227608	--	--	163878	422804
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	--	227608	--		31319	
157	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		139,6937	3229,00	--	451071	--	451071	--	487157
		СП - 8%				--	--	--	--		36086	
158	С341-010105-1005 4101-0105-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Гр узоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние пер евозки 5 км	т		14,144775	302,00	--	4272	--		--	4613
		СП - 8%				--	--	--	--		342	
159	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопро вода		1,263	297739,09	81638,15	376044	103109	3225	294989	724716
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	269710	28259		53683	
160	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1477,63	791,00	--	1168805	--	1168805	--	1262310
		СП - 8%				--	--	--	--		93504	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
161	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укла дка	км трубопровода		0,481	334903,60	103361,72	161089	49717	48	123867	307753
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	111324	13795		22796	
162	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		485,81	1599,00	--	776810	--	776810	--	838955
		СП - 8%				--	--	--	--		62145	
163	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км тру бопровода		0,07	340537,60	103361,72	23838	7235	402	18026	45213
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	16201	2008		3349	
164	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 с защигным пок рытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м		70,7	2488,00	--	175902	--	175902	--	189974
		СП - 8%				--	--	--	--		14072	
165	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные частиполиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		63	2020,26	1316,39	127277	82933	--	65741	208459
		НР - 99%; СП - 8%				703,87	350,18	44344	22061		15441	
167	С123-020302-5114 2302-0302-5114 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		11	3183,00	--	35013	--	35013	--	37814
		СП - 8%				--	--	--	--		2801	
168	С123-020302-3310 2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 5 2134-2010	шт.		3	4064,00	--	12192	--	12192	--	13167
		СП - 8%				--	--	--	--		975	
169	С123-020302-3309 2302-0302-3309 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х90х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	шт.		3	2829,00	--	8487	--	8487	--	9166
		СП - 8%				--	--	--	--		679	
170	С123-020302-3307 2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90°ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010	шт.		48	1193,00	--	57264	--	57264	--	61845
		СП - 8%				--	--	--	--		4581	
171	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		46,8	3229,00	--	151117	--	151117	--	163207
		СП - 8%				--	--	--	--		12089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, перех оды. Установка муфт	шт.	65	1370,93	894,00	89110	58110	--	45988	145906
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	31000	15452		10808	
173	С123-020302-2610 2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1885,00	--	1885	--	1885	--	2036
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
174	С123-020302-2609 2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт .	12	1688,00	--	20256	--	20256	--	21876
		СП - 8%			--	--	--	--		1620	
175	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	990,00	--	37620	--	37620	--	40630
		СП - 8%			--	--	--	--		3010	
175	С123-020302-6122 2302-0302-6122 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1566,00	--	4698	--	4698	--	5074
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
178	С123-020302-6119 2302-0302-6119 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	1216,00	--	13376	--	13376	--	14446
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
		Вход в землю 8353.06 СБ Д=110									
179	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пнев матическим испытанием	км трубопровода	0,00185	742954,56	245927,88	1374	455	24	1075	2645
		НР - 99%; СП - 8%			484000,00	102681,02	895	190		196	
180	С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3, 5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8725	2273,00	--	4256	--	4256	--	4597
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
181	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводныестальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием/ Футляр	км трубопровода	0,0005	1382304,12	690811,81	691	345	31	431	1212
		НР - 99%; СП - 8%			629750,00	241894,75	315	121		90	
182	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	0,5	5577,00	--	2789	--	2789	--	3012

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
183	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширино й 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-200 6)	т		0,00711	248154,00	--	1764	--	1764	--	1906
		СП - 8%				--	--	--	--		141	
184	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубоп ровода		0,0007	340537,60	103361,72	238	72	4	180	452
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	162	20		33	
185	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		0,707	2372,00	--	1677	--	1677	--	1811
		СП - 8%				--	--	--	--		134	
186	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установ ка	т фасонных частей		0,004	985136,99	497995,54	3941	1992	75	2412	6861
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	1874	563		508	
187	С123-020101-0211 2302-0101-0211 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, голщиной стенки 3 ,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-001)	шт.		1	1243,00	--	1243	--	1243	--	1342
		СП - 8%				--	--	--	--		99	
188	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х90, PN 16 СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	9418,00	--	9418	--	9418	--	10171
		СП - 8%				--	--	--	--		753	
189	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы Установк а муфт	шт.		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
190	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134- 2010	шт.		1	2175,00	--	2175	--	2175	--	2349
		СП - 8%				--	--	--	--		174	
191	С123-021101-1306 2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,001	115333,00	--	115	--	115	--	125
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
192	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг		2,844742	2443,00	--	6950	--	6950	--	7506

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		556	
193	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,005	17744,71	1089,24	89	5	78	6	103
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	6	1		8	
194	Е11-090606-0104 1109-0606-0104 РСНБ РК 2015	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж/ Кры шка	т конструкций		0,00314	123857,68	34867,20	389	109	28	189	624
		НР - 69%; СП - 8%				80130,60	7080,66	252	22		46	
195	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 149 18-80	т		0,00314	313188,00	--	983	--	983	--	1062
		СП - 8%				--	--	--	--		79	
		Вход в землю 8353.06 СБ Д=90										
196	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пне вматическим испытанием	км трубопровода		0,009425	742954,56	245927,88	7002	2318	122	5474	13475
		НР - 99%; СП - 8%				484000,00	102681,02	4562	968		998	
197	С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м		9,425	1583,00	--	14920	--	14920	--	16113
		СП - 8%				--	--	--	--		1194	
198	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводныестальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием/ Футляр	км трубопровода		0,0025	1382304,12	690811,81	3456	1727	155	2157	6062
		НР - 99%; СП - 8%				629750,00	241894,75	1574	605		449	
199	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10 705-80	м		2,5	5577,00	--	13943	--	13943	--	15058
		СП - 8%				--	--	--	--		1115	
200	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширино й 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-200 6)	т		0,03555	248154,00	--	8822	--	8822	--	9528
		СП - 8%				--	--	--	--		706	
201	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубоп ровода		0,003	340537,60	103361,72	1022	310	18	773	1938
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	694	86		144	
202	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		3,03	1599,00	--	4845	--	4845	--	5233

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		388	
203	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Устано вка	т фасонных частей		0,0105	985136,99	497995,54	10344	5229	197	6332	18010
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	4918	1478		1334	
204	С123-020101-0177 2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		5	1162,00	--	5810	--	5810	--	6275
		СП - 8%				--	--	--	--		465	
205	С123-020304-2217 2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		5	7239,00	--	36195	--	36195	--	39091
		СП - 8%				--	--	--	--		2896	
206	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а муфт	шт.		5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	2385	1189		831	
207	С123-020304-2609 2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.		5	1558,00	--	7790	--	7790	--	8413
		СП - 8%				--	--	--	--		623	
208	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,005	87190,00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
209	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг		14,22371	2443,00	--	34749	--	34749	--	37528
		СП - 8%				--	--	--	--		2780	
210	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,025	17744,71	1089,24	444	27	387	32	514
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	30	6		38	
211	Е11-090606-0104 1109-0606-0104 РСНБ РК 2015	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж/ Кры шка	т конструкций		0,0157	123857,68	34867,20	1945	547	140	945	3120
		НР - 69%; СП - 8%				80130,60	7080,66	1258	111		231	
212	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 149 18-80	т		0,0157	313188,00	--	4917	--	4917	--	5310
		СП - 8%				--	--	--	--		393	
		Вход в землю 8353.06 СБ Д=63										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
213	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидр авлическим испытанием	км трубопровода		0,005745	446563,53	83331,32	2566	479	81	2156	5099
		НР - 99%; СП - 8%				349250,00	29858,88	2006	172		378	
214	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м		5,745	1002,00	--	5756	--	5756	--	6217
		СП - 8%				--	--	--	--		461	
215	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравличес ким испытанием/ Футляр	км трубопровода		0,0015	783993,74	232382,78	1176	349	84	849	2187
		НР - 99%; СП - 8%				495000,00	76552,20	743	115		162	
216	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 1 0705-80	м		1,5	3902,00	--	5853	--	5853	--	6321
		СП - 8%				--	--	--	--		468	
217	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляр е		1,5	1342,62	7,87	2014	12	315	1674	3983
		НР - 99%; СП - 8%				1124,84	2,38	1687	4		295	
218	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширино й 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-200 6)	т		0,02571	248154,00	--	6380	--	6380	--	6890
		СП - 8%				--	--	--	--		510	
219	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км тр убопровода		0,0018	297739,09	81638,15	536	147	5	420	1033
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	384	40		77	
220	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		0,0018	791,00	--	1	--	1	--	2
						--	--	--	--		--	
221	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а	шт.		3	1370,93	894,00	4113	2682	--	2123	6734
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1431	713		499	
222	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	990,00	--	2970	--	2970	--	3208
		СП - 8%				--	--	--	--		238	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
223	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а муфт	шт.		3	1370,93	894,00	4113	2682	--	2123	6734
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1431	713		499	
224	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	4468,00	--	13404	--	13404	--	14476
		СП - 8%				--	--	--	--		1072	
225	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.		3	765,00	--	2295	--	2295	--	2479
		СП - 8%				--	--	--	--		184	
226	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,003	87190,00	--	262	--	262	--	282
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
227	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг		8,534226	2443,00	--	20849	--	20849	--	22517
		СП - 8%				--	--	--	--		1668	
228	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,0195	17744,71	1089,24	346	21	302	25	401
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	23	4		30	
229	Е11-090606-0104 1109-0606-0104 РСНБ РК 2015	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж/ Крп шка	т конструкций		0,00942	123857,68	34867,20	1167	328	84	567	1872
		НР - 69%; СП - 8%				80130,60	7080,66	755	67		139	
230	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 149 18-80	т		0,00942	313188,00	--	2950	--	2950	--	3186
		СП - 8%				--	--	--	--		236	
231	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		4,32	3229,00	--	13949	--	13949	--	15065
		СП - 8%				--	--	--	--		1116	
		Выход из земли 8353.05 СБ Д=63										
232	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическ им испытанием	км трубопровода		0,005	425749,76	67819,82	2129	339	51	1839	4285
		НР - 99%; СП - 8%				347875,00	23603,50	1739	118		317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 107 05-80	м	5	553,00	--	2765	--	2765	--	2986
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
234	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравли ческим испытанием/ Футляр	км трубопровода	0,0058	497057,66	107866,88	2883	626	104	2355	5657
		НР - 99%; СП - 8%			371250,00	38965,28	2153	226		419	
235	С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м	5,858	1583,00	--	9273	--	9273	--	10015
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
236	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширино й 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-200 6)	т	0,0857	248154,00	--	21267	--	21267	--	22968
		СП - 8%			--	--	--	--		1701	
237	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравли ческим испытанием	км трубопровода	0,012	425749,76	67819,82	5109	814	120	4413	10284
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	4175	283		762	
238	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1 0705-80	м	12	553,00	--	6636	--	6636	--	7167
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
239	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы Установк а муфт	шт.	10	1370,93	894,00	13709	8940	--	7075	22447
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	4769	2377		1663	
240	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	4468,00	--	44680	--	44680	--	48254
		СП - 8%			--	--	--	--		3574	
241	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.	10	765,00	--	7650	--	7650	--	8262
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
242	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а	шт.	10	1370,93	894,00	13709	8940	--	7075	22447
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	4769	2377		1663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	990,00	--	9900	--	9900	--	10692
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
244	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	87190,00	--	872	--	872	--	942
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
245	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	28,44742	2443,00	--	69497	--	69497	--	75057
		СП - 8%			--	--	--	--		5560	
246	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	17744,71	1089,24	887	54	774	64	1028
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	59	11		76	
		Отвод на дом с использованием цокольного ввода. 8353.04 СБ									
247	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали/держатель	кг	33	655,00	--	21615	--	21615	--	23344
		СП - 8%			--	--	--	--		1729	
248	С123-051314-0101 2305-1314-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Изолирующий сгон- ИС-25	шт.	55	6236,00	--	342980	--	342980	--	370418
		СП - 8%			--	--	--	--		27438	
249	Е11-240105-0101 1124-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	55	4830,45	970,98	265675	53404	7913	229627	534925
		НР - 99%; СП - 8%			3715,60	501,60	204358	27588		39624	
250	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/компенсатор Г-образный	м	40,7	553,00	--	22507	--	22507	--	24308
		СП - 8%			--	--	--	--		1801	
251	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасо нных частей	0,209	1326135,99	497995,54	277162	104081	75180	126040	435458
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	97901	29412		32256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10 705-80/патрубок	м	60,5	553,00	--	33457	--	33457	--	36133
		СП - 8%			--	--	--	--		2677	
253	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическ им испытанием	км трубопровода	0,0825	677710,96	206908,02	55911	17070	726	44911	108888
		НР - 99%; СП - 8%			462000,00	87871,00	38115	7249		8066	
254	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОС Т 10705-80	м	85,8	1002,00	--	85972	--	85972	--	92849
		СП - 8%			--	--	--	--		6878	
255	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравличес ким испытанием/ Футляр	км трубопровода	0,0825	783993,74	232382,78	64679	19172	4669	46682	120270
		НР - 99%; СП - 8%			495000,00	76552,20	40838	6316		8909	
256	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 1 0705-80	м	82,5	3902,00	--	321915	--	321915	--	347668
		СП - 8%			--	--	--	--		25753	
257	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,055	87190,00	--	4795	--	4795	--	5179
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
258	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширин ой 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-20 06)/ пластина	т	0,388575	248154,00	--	96426	--	96426	--	104141
		СП - 8%			--	--	--	--		7714	
259	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	110	536,12	35,64	58973	3920	2323	52202	120069
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	52730	--		8894	
260	С123-020103-2504 2302-0103-2504 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали P N 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	комплект	110	3938,00	--	433180	--	433180	--	467834
		СП - 8%			--	--	--	--		34654	
261	С123-040909-1804 2304-0909-1804 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходныес рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345 -2005	шт.	55	19716,00	--	1084380	--	1084380	--	1171130
		СП - 8%			--	--	--	--		86750	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
262	С123-020103-3503 2302-0103-3503 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наруж ным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 173 79-2001/ колпак	шт.		55	1147,00	--	63085	--	63085	--	68132
		СП - 8%				--	--	--	--		5047	
263	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а муфт	шт.		55	1370,93	894,00	75401	49170	--	38913	123459
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	26231	13075		9145	
264	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		55	4468,00	--	245740	--	245740	--	265399
		СП - 8%				--	--	--	--		19659	
265	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.		55	765,00	--	42075	--	42075	--	45441
		СП - 8%				--	--	--	--		3366	
266	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг		156,46081	2443,00	--	382234	--	382234	--	412812
		СП - 8%				--	--	--	--		30579	
Футляр из труб ПЭ Д=160 для труб Д=110												
267	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укла дка	км трубопровода		0,004	340537,60	103361,72	1362	413	23	1030	2584
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	926	115		191	
268	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SD R 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		4,04	2372,00	--	9583	--	9583	--	10350
		СП - 8%				--	--	--	--		767	
269	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укла дка/ ФУтляр	км трубопровода		0,008	-451153,60	-146298,72	-3609	-1170	-121	-2620	-6727
		НР - 99%; СП - 8%				-289731,00	-41048,34	-2318	-328		-498	
270	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SD R 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		4,04	5014,00	--	20257	--	20257	--	21877
		СП - 8%				--	--	--	--		1621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводныестальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	425749,76	67819,82	426	68	10	368	857
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	348	24		63	
272	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80	м	1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
273	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
274	С123-020304-3635 2302-0304-3635 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6236,00	--	6236	--	6236	--	6735
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
275	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Устано вка муфт	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
276	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.	1	632,00	--	632	--	632	--	683
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
277	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2126,00	--	2126	--	2126	--	2296
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
				Ковер ГСН-10							
278	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметр ом 100-250 мм. Установка стального ковера	т фасонн ых частей	0,00667	985136,99	497995,54	6571	3322	125	4022	11441
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	3124	939		847	
279	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	405,00	--	405	--	405	--	437
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
280	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками ишайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,043	211,00	--	9	--	9	--	10
		СП - 8%			--	--	--	--		1	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
281	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,014	18763,69	1089,24	263	15	231	18	303
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	17	3		22	
282	С123-020103-3503 2302-0103-3503 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наруж ным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 173 79-2001/ колпак	шт.		1	1147,00	--	1147	--	1147	--	1239
		СП - 8%				--	--	--	--		92	
283	С121-130816-2203 2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м		0,016	23654,00	--	378	--	378	--	409
		СП - 8%				--	--	--	--		30	
284	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг		2,844742	2443,00	--	6950	--	6950	--	7506
		СП - 8%				--	--	--	--		556	
285	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		0,02	3229,00	--	65	--	65	--	70
		СП - 8%				--	--	--	--		5	
Футляр из труб ПЭ Д=140 для труб Д=90												
286	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладк а	км трубопровода		0,056	340537,60	103361,72	19070	5788	321	14421	36171
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	12961	1606		2679	
287	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		56,56	1599,00	--	90439	--	90439	--	97675
		СП - 8%				--	--	--	--		7235	
288	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладк а/ Футляр	км трубопровода		0,056	451153,60	146298,72	25265	8193	847	18338	47091
		НР - 99%; СП - 8%				289731,00	41048,34	16225	2299		3488	
289	С123-010502-0816 2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		56,56	3823,00	--	216229	--	216229	--	233527
		СП - 8%				--	--	--	--		17298	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
290	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводныестальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,012	425749,76	67819,82	5109	814	120	4413	10284
		НР - 99%; СП - 8%				347875,00	23603,50	4175	283		762	
291	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80	м		12	553,00	--	6636	--	6636	--	7167
		СП - 8%				--	--	--	--		531	
292	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а	шт.		12	1370,93	894,00	16451	10728	--	8490	26937
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	5723	2853		1995	
293	С123-020304-3630 2302-0304-3630 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 140x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		12	6236,00	--	74832	--	74832	--	80819
		СП - 8%				--	--	--	--		5987	
294	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Устано вка муфт	шт.		24	1370,93	894,00	32902	21456	--	16980	53873
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	11446	5705		3991	
295	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.		12	632,00	--	7584	--	7584	--	8191
		СП - 8%				--	--	--	--		607	
296	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		12	2126,00	--	25512	--	25512	--	27553
		СП - 8%				--	--	--	--		2041	
					Ковер ГСН-10							
297	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметр ом 100-250 мм. Установка стального ковера	т фасонн ых частей		0,08004	985136,99	497995,54	78850	39860	1497	48269	137289
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	37493	11264		10170	
298	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.		12	405,00	--	4860	--	4860	--	5249
		СП - 8%				--	--	--	--		389	
299	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками ишайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг		0,516	211,00	--	109	--	109	--	118
		СП - 8%				--	--	--	--		9	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
300	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,168	18763,69	1089,24	3152	183	2770	216	3638
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	199	38		269	
301	С123-020103-3503 2302-0103-3503 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наруж ным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 173 79-2001/ колпак	шт.		12	1147,00	--	13764	--	13764	--	14865
		СП - 8%				--	--	--	--		1101	
302	С121-130816-2203 2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м		0,1356	23654,00	--	3207	--	3207	--	3464
		СП - 8%				--	--	--	--		257	
303	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг		34,136904	2443,00	--	83396	--	83396	--	90068
		СП - 8%				--	--	--	--		6672	
304	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		0,24	3229,00	--	775	--	775	--	837
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
Футляр из труб ПЭ Д=110 для труб Д=63												
305	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладк а	км трубопровода		0,24	297739,09	81638,15	71457	19593	613	56055	137713
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	51251	5370		10201	
306	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		194,2053	791,00	--	153616	--	153616	--	165906
		СП - 8%				--	--	--	--		12289	
307	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Уклад ка/ Футляр	км трубопровода		0,24	340537,60	103361,72	81729	24807	1376	61805	155017
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	55546	6883		11483	
308	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		194,9253	2372,00	--	462363	--	462363	--	499352
		СП - 8%				--	--	--	--		36989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводныестальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,056	425749,76	67819,82	23842	3798	563	20595	47992
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	19481	1322		3555	
310	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80	м	56	553,00	--	30968	--	30968	--	33445
		СП - 8%			--	--	--	--		2477	
311	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Уста новка	шт.	168	1370,93	894,00	230316	150192	--	118862	377112
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	80124	39938		27934	
312	С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56	6236,00	--	349216	--	349216	--	377153
		СП - 8%			--	--	--	--		27937	
313	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.	56	632,00	--	35392	--	35392	--	38223
		СП - 8%			--	--	--	--		2831	
314	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56	2126,00	--	119056	--	119056	--	128580
		СП - 8%			--	--	--	--		9524	
				Ковер ГСН-10							
315	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметр ом 100-250 мм. Установка стального ковера	т фасонн ых частей	0,37352	985136,99	497995,54	367968	186011	6991	225255	640681
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	174966	52564		47458	
316	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	56	405,00	--	22680	--	22680	--	24494
		СП - 8%			--	--	--	--		1814	
317	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками ишайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,408	211,00	--	508	--	508	--	549
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
318	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,784	18763,69	1089,24	14711	854	12928	1008	16976
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	929	178		1257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	С123-020103-3503 2302-0103-3503 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наруж ным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 173 79-2001/ колпак	шт.	56	1147,00	--	64232	--	64232	--	69371
		СП - 8%			--	--	--	--		5139	
320	С121-130816-2203 2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,448	23654,00	--	10597	--	10597	--	11445
		СП - 8%			--	--	--	--		848	
321	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	159,30555	2443,00	--	389183	--	389183	--	420318
		СП - 8%			--	--	--	--		31135	
322	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	3229,00	--	3616	--	3616	--	3906
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
		Контрольные пункты (выход сигнального провода на поверхность через межтрубное пространство) ГСН-11, в ар.1									
323	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	7	405,00	--	2835	--	2835	--	3062
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
324	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками ишайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,371	211,00	--	78	--	78	--	85
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
325	Е11-110101-2801 1111-0101-2801 РСНБ РК 2015	Герметизацияна битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	0,14	1679,03	52,10	235	7	72	148	414
		НР - 94%; СП - 8%			1112,30	11,47	156	2		31	
				Ковер для контрольных трубок, ГСН-10							
337	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметр ом 100-250 мм. Установка стального ковера	т фасонн ых частей	0,82708	985136,99	497995,54	814787	411882	15480	498779	1418651
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	387425	116393		105085	
338	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	124	405,00	--	50220	--	50220	--	54238
		СП - 8%			--	--	--	--		4018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками ишайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	5,332	211,00	--	1125	--	1125	--	1215
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
340	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,736	18763,69	1089,24	32574	1891	28625	2232	37590
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	2058	395		2784	
341	С123-020103-3503 2302-0103-3503 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наруж ным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 173 79-2001/ колпак	шт.	124	1147,00	--	142228	--	142228	--	153606
		СП - 8%			--	--	--	--		11378	
342	С121-130816-2203 2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,992	23654,00	--	23465	--	23465	--	25342
		СП - 8%			--	--	--	--		1877	
343	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	352,74801	2443,00	--	861763	--	861763	--	930704
		СП - 8%			--	--	--	--		68941	
344	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,48	3229,00	--	8008	--	8008	--	8649
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
				Сигнальная лента							
345	Ц13-100904-0201 1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	1974	263,51	70,08	520167	138343	1829	316549	903653
		НР - 72%; СП - 8%			192,50	30,22	379995	59657		66937	
346	Прайс-лист ТОО "ЗГО"	Лента сигнальная "Осторожно ГАЗ!"	м	1974	11,96	--	23618	--	23618	--	25507
		СП - 8%			--	--	--	--		1889	
347	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1974	310,21	155,44	612362	306842	33226	260937	943164
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	272294	90120		69864	
348	С123-060128-0105 2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок) -0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,974	140195,00	--	276745	--	276745	--	298885
		СП - 8%			--	--	--	--		22140	
				Опознавательные столбики (ОС) АС-5							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
349	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		4,13	24860,16	1904,40	102672	7865	67340	26531	139539
		НР - 91%; СП - 8%				6650,66	408,57	27467	1687		10336	
350	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.		59	1749,23	832,96	103205	49145	15167	63688	180243
		НР - 108%; СП - 8%				659,20	340,29	38893	20077		13351	
351	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.		59	827,80	--	48840	--	6135	46121	102558
		НР - 108%; СП - 8%				723,81	--	42705	--		7597	
352	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой ст али, шириной 80 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (Г ОСТ 103-2006)/ таблички для указания	т		0,091627	248154,00	--	22738	--	22738	--	24557
		СП - 8%				--	--	--	--		1819	
		Узел защиты подземного кабеля, ГСН-12										
353	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,23	297739,09	81638,15	68480	18777	587	53719	131975
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	49116	5146		9776	
354	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5, 8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		232,3	791,00	--	183749	--	183749	--	198449
		СП - 8%				--	--	--	--		14700	
355	С121-050307-0408 2105-0307-0408 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термическ и не обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм ГО СТ 3282-74	кг		184	357,00	--	65688	--	65688	--	70943
		СП - 8%				--	--	--	--		5255	
356	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширин ой от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535 -2005	т		0,021666	284014,00	--	6153	--	6153	--	6646
		СП - 8%				--	--	--	--		492	
357	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Изоляция битумом	т		0,23	132246,81	1725,21	30417	397	30020	216	33083
		НР - 108%; СП - 8%				--	868,84	--	200		2451	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
358	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка п олости и испытание на прочность и герметичность во здухом от передвижных компрессорных установок давл ением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		5,336	908389,84	771501,20	4847168	4116730	43593	1270417	6606992
		НР - 91%; СП - 8%				128719,00	132911,90	686845	709218		489407	
359	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений мет одом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык		460	19990,58	18776,84	9195667	8637346	4555	2093318	12192104
		НР - 91%; СП - 8%				1203,84	3796,92	553766	1746583		903119	
		Аварийный запас труб для проведения входного контроля от партий труб										
366	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очи стка полости и испытание на прочность и герметично сть воздухом от передвижных компрессорных установо к давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		2,27886	908389,84	771501,20	2070093	1758143	18617	542560	2821666
		НР - 91%; СП - 8%				128719,00	132911,90	293333	302888		209012	
367	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соедине ний методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык		64	19990,58	18776,84	1279397	1201718	633	291244	1696293
		НР - 91%; СП - 8%				1203,84	3796,92	77046	243003		125651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					33402245	18017293	10783225	7504709	44179513
	Стоимость монтажных работ		Тенге					4597453	3680309	–	3272554	
	Материалы		Тенге					1432891				
	Всего заработная плата		Тенге					35055				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						802065			
		Накладные расходы	Тенге					300362				
		Сметная прибыль	Тенге					577487				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					160830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2171209				
		Сметная заработная плата	Тенге									620
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						802065			
	Материалы		Тенге					24636566				
	Всего заработная плата		Тенге					356533				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						7473232			
	Местные материалы		Тенге					2133138				
	Транспортные расходы		Тенге					628601				
		Накладные расходы	Тенге					4272				
		Сметная прибыль	Тенге					6925521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2524967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					34087053				
		Сметная заработная плата	Тенге									5357
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						7473232			
	Материалы		Тенге					3500				
								250				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						2465			
		Накладные расходы	Тенге					1701				
		Сметная прибыль	Тенге					416				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2465			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					7329288				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7329288				
		Сметная прибыль	Тенге					586343				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					7915631				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					44179510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5979
		Сметная заработная плата	Тенге						8277762			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									53085852
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6133002				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						19030158			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3959195			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							12079576		
		- Перевозка грузов	Тенге					4272				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							2865179		
		- Накладные расходы	Тенге								9253618	
		- Сметная прибыль	Тенге								3720047	

	ИТОГО										
	В том числе оборудование										**53 085 852**
	Итого без оборудования										**2 865 179**
	Временные здания и сооружения 3,4%:										**50 220 673**
	Итого:										**1 707 503**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время										**51 928 175**
	Итого										**472 546**
	Непредвиденные затраты заказчика 2%										**52 400 722**
	Итого:										**1 048 014**
	2019-28% к=1										**56 313 915**
	2020-72% к=1,0348515										**15 767 896**
	Итого										**41 959 109**
	Поправочнй коэфициент к=0,995										**57 727 005**
	НДС 12%										**57 438 369,86**
	ИТОГО:										**6 892 604,38**
											64 330 974,24

ТЕХНАДЗОР:
директор ТОО "Технический надзор"
_____Ануарбек Н.Ә.
инженер-эксперт
_____Турдашов К.Ж.

АВТОР:
ТОО "Научно-исследовательский проектный
_____Әліпбек Ө.Н.
директор
_____Хусанбаев Н. Т.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
_____Муталиев М.