Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ-і **форма 3**
Мердігер: ""RRR GROUP 2018" ЖШС
Инженер: "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс" ЖШС
Нысан атауы және мекенжайы: «Шымкент қаласының Тараз шағын ауданындағы Айшабибі көшесінде кәріз желілерінің құрылысы »
Келісім шарт: 18.10.2022 жылғы №187

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 25 қараша айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
3489851		келісім шарт №187	18.10.2022ж			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС-сыз есепті айда (Тамыз айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Тамыз айы ҚҚС	1- бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласының Тараз шағын ауданындағы Айшабибі көшесінде кәріз желілерінің құрылысы »	958 300	102 675							855 625	958 300
Төленетін сомма	958 300	102 675							855 625	958 300

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ басшысының орынбасары М.Ердембеков
_____
"____" _____ 2022 жыл

ИНЖЕНЕР
"АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс" ЖШС-ның директоры
_____ Б.Н.Фашиев
"____" _____ 2022 жыл

Мердігер:
"RRR GROUP 2018" ЖШС-нің директоры
_____ Абдикулов А. Е.
"____" _____ 2022 жыл

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ-і **форма 3**
Мердігер: ""RRR GROUP 2018" ЖШС
Инженер: "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс" ЖШС
Нысан атауы және мекенжайы: «Шымкент қаласының Тараз шағын ауданындағы Айшабибі көшесінде кәріз желілерінің құрылысы »
Келісім шарт: 18.10.2022 жылғы №187

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 25 қараша айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
3489851		келісім шарт №187	18.10.2022ж			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС-сыз есепті айда (Тамыз айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Тамыз айы ҚҚС	1- бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласының Тараз шағын ауданындағы Айшабибі көшесінде кәріз желілерінің құрылысы »	958 300	102 675							855 625	958 300
Төленетін сомма	958 300	102 675							855 625	958 300

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы"
ММ басшысының орынбасары М.Ердембеков
_____
"_____" _____ 2022 жыл

Инженер:
"АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс" ЖШС-нің директоры
_____ Е.Нұрғалиев
"_____" _____ 2022 жыл

Мердігер:
"RRR GROUP 2018" ЖШС-нің директоры
_____ Абдикулов А. Е.
"_____" _____ 2022 жыл

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "RRR Group 2018"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство канализационных сетей по улице Айшабиби микрорайона Тараз города Шымкент »
Договор: №187 от 22.10.2022 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за ноябрь месяц 2022года

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**727,5**	**282,94**	**276,73**	**205839**	**201322**	**--**	**26672**	**251112**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,21**	**44,71**	**4518**	**32527**		**18601**	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**22,5**	**2237,93**	**--**	**50353**	**--**	**--**	**36254**	**93536**
		НР - 72%; СП - 8%			**2237,93**	**--**	**50353**	**--**		**6929**	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**455**	**174,62**	**79,80**	**79452**	**36309**	**--**	**43944**	**133268**
		НР - 72%; СП - 8%			**94,82**	**39,32**	**43143**	**17891**		**9872**	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с уплотнением.Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**209,205**	**885,88**	**--**	**185331**	**--**	**--**	**133438**	**344270**
		НР - 72%; СП - 8%			**885,88**	**--**	**185331**	**--**		**25501**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**520975**	**237631**	**--**	**240308**	**822186**
							283345	**50418**	**--**	**60903**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				520975				
	Всего заработная плата		Тенге					333763			
		Накладные расходы	Тенге				240308				
		Сметная прибыль	Тенге				60903				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				822186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					333763			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				822186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					333763			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								822186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				283345				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					237631			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50418			
		- Накладные расходы	Тенге							240308	
		- Сметная прибыль	Тенге							60903	
		итого по смете					822186				
		Временные здания и сооружения 1,3%					832874				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,91%					840454				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514					882519				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					900170				
		Итого с договорным коэффициентом	**К=0,829753798**				855 625				
		НДС в текущих ценах - 12%					102 675				
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%					958 300				

Утверждаю:

Заказчик

ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

(наименование организации)

Зам.руководителя **М.Ердембеков**

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Выполнил:

Подрядчик

ТОО "RRR Group 2018"

(наименование организации)

Директор Абдикулов А.Е.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Согласовано:

Инженер

ТОО "АҚНИЕТ-Нур Курылыс"

(наименование организации)

Директор **Е.Нуралиев**

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)