Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, дом № 5** — **060140009512**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№ 2 от 24.01.2022 г. к Договору № 117 от 23.11.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000006	16.02.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"			работа	1	5 625 693,20	5 625 693,20	602 752,84
				Итого	1	x	5 625 693,20	602 752,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.02.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функции
заказчика(застройщика)

Закзчик : ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _февраль_ 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		117	23.11.2021г				
		доп.соглашение № 2	24.01.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20_ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	66 625 693,20	5 022 940,36	59 487 226,36	3 949 018,04	1 073 922,32				7 138 466,84	66 625 693,20
в том числе за отчётный месяц :		5 022 940,36	5 022 940,36	3 949 018,04	1 073 922,32				602 752,84	5 625 693,20
акт № 10		1 362 410,71	1 362 410,71	1 362 410,71					163 489,29	1 525 900,00
акт № 11		1 073 922,32	1 073 922,32		1 073 922,32				128 870,68	1 202 793,00
акт № 12		784 418,75	784 418,75	784 418,75					94 130,25	878 549,00
акт № 13		833 107,14	833 107,14	833 107,14					99 972,86	933 080,00
акт № 14		833 107,14	833 107,14	833 107,14					99 972,86	933 080,00
акт № 15		135 974,30	135 974,30	135 974,30					16 316,90	152 291,20

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

Руководитель **Кулмуханов А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3", БИН 041140007085

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " Жана Гасыр-К"

Каманов А.Б . Аттестат № KZ44VJE00048972

аттестат № KZ44VJE00048972 от 29.08.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети ВЛЗ 10кВ I подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 117 от 23.11.2021 г., доп.соглашение №2 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ № 10

за февраль 2022 (месяц, год) на 4-1 сети ВЛЗ 10кВ I подъема

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	3	С121-040405-0101	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 СВ105-5**		33	35719		1178727		1178727		1273025
				шт.							94298	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									1273025
			ИТОГО:					1178727	0	1178727		1273025
								0	0		94298	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									**1 273 025**
			Временные здания и сооружения			2%		25 461				
			Итого с временными									**1 298 486**
			Зимние удорожания			3,12%		40 513				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 338 999**
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				26 780		
			Итого сметная стоимость									**1 365 779**

Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	1,050036		1 434 117
Итого по договорной цене	*0,950000002*		1 362 410,71
НДС	12 %	163 489,29	
Итого с НДС			1 525 900

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Технический партнер ТОО"Жана Гасыр-К"

Каманов А.Б.

Аттестат № KZ44VJE00048972 от 29.08.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кулмуханов А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/10 I подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 117 от 23.11.2021 г., доп.соглашение №2 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ № 11

за **февраль 2022 (месяц, год) на 4-2 комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/10 I подъема**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	2	5108-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный**	**шт.**	**1**	**665933**		**665933**		**665933**		**665933**
			Отпускная цена			665933		665933				
			Сметная стоимость оборудования					***665933***				
2	3	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**		**1**	**410644**		**410644**				**410644**

	шт.				410644	
Отпускная цена		410644	410644			
Сметная стоимость оборудования			*410644*			
Итого по разделу: 1. Монтаж						1076577
ИТОГО:			1076577	0		1076577
			0	0	1076577	
В том числе :						
Стоимость оборудования, всего					1076577	
в том числе, оборудование поставки заказчика					0	
Итого :						1 076 577
Итого сметная стоимость						1 076 577
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036		1,050036				1 130 445
Итого по договорной цене		*0,950000002*				1 073 922,32
НДС		12 %	128 870,68			
Итого с НДС						1 202 793

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ой,Д 3"- БИН 041140007085
(наименование организации, ИНН, регистрационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ДСТ "Жана Гасыр-К"

Каманов А.Б.
аттестат № KZ44VJE00048972 от 29.08.2019 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512
(наименование организации, ИНН, индивидуальный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кулмуханов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети ВЛЗ 10кВ II подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 117 от 23.11.2021 г., доп.соглашение №2 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ № 12

за февраль 2022 (месяц, год) на 4-5 сети ВЛЗ 10кВ II подъема

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	3	С121-040405-0101	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 СВ105-5**	**шт.**	**19**	**35719**		**678661**		**678661**	**54293**	**732954**
			Итого по разделу: 1. Монтаж									**732954**
			ИТОГО:					**678661**	**0**	**678661**	**54293**	**732954**
			В том числе :					**0**	**0**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого :									**732 954**
			Временные здания и сооружения			**2%**		**14 659**				
			Итого с временными									**747 613**
			Зимние удорожания			**3,12%**		**23 326**				
			Итого с зимними удорожаниями									**770 939**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**15 419**		
			Итого сметная стоимость			Страниц - 3						**786 358**

Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**1,050036**			**825 705**
Итого по договорной цене	***0,950000002***			**784 418,75**
НДС	**12 %**	**94 130,25**		
Итого с НДС				**878 549**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Жана Гасыр-К"

Каманов А.Б.

Аттестат № KZ44VJE00048972 от 29.08.2019 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кулмуханов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 117 от 23.11.2021 г., доп.соглашение №2 от 24.01.2022 г.

Объект : **Резервуар на 100м3 по генплану №3**

(наименование)

Акт выполненных работ № 13

за **февраль 2022 (месяц, год) на 6-7-1 общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Бетонные и железобетонные конструкции									
1	19	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,12255	230016		28188		28188	2255	30443
2	20	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		2,69884	222146		599537		599537		647500

				т						47963	
			Итого по разделу: 1. Бетонные и железобетонные конструкции								677943
			Раздел: 2. Камера лаза								
3	66	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	12390	24780		24780		26762
				шт.						1982	
4	67	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	19492	19492		19492		21051
				шт.						1559	
			Итого по разделу: 2. Камера лаза								47813
			Раздел: 3. Камера приборов								
5	101	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	4518	4518		4518		4879
				шт.						361	
6	103	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	12390	24780		24780		26762
				шт.						1982	
7	104	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	19492	19492		19492		21051
				шт.						1559	
			Итого по разделу: 3. Камера приборов								52692
			ИТОГО:				720787	0	720787		778448
							0	0		57661	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Итого :								778 448
			Временные здания и сооружения			2%	15 569				
			Итого с временными								794 017
			Зимние удорожания			3,12%	24 773				
			Итого с зимними удорожаниями								818 790
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			16 376		

Итого сметная стоимость			**835 166**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**1,050036**		**876 954**
Итого по договорной цене	***0,950000002***		**833 107,14**
НДС	**12 %**	**99 972,86**	
Итого с НДС			**933 080**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кужаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Жана Гасыр-К"

Каманов А.Б.

Аттестат № MKZ44VJE00048972 от 29.08.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кулмуханов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар на 100м3 по генплану №4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 117 от 23.11.2021 г., доп.соглашение №2 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ № 14

за февраль 2022 (месяц, год) на 6-8-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Бетонные и железобетонные конструкции									
1	19	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,12255	230016		28188		28188	2255	30443
2	20	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,69884	222146		599537		599537	47963	647500
			Итого по разделу: 1. Бетонные и железобетонные конструкции									677943
			Раздел: 2. Камера лаза									
3	66	С121-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	12390		24780		24780	1982	26762
4	67	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	19492		19492		19492	1559	21051
			Итого по разделу: 2. Камера лаза									47813
			Раздел: 3. Камера приборов									

5	101	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4518	4518		4518	361	4879
6	103	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12390	24780		24780	1982	26762
7	104	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19492	19492		19492	1559	21051
			Итого по разделу: 3. Камера приборов								52692
			ИТОГО:				720787	0	720787		778448
							0	0		57661	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Итого :								778 448
			Временные здания и сооружения			2%	15 569				
			Итого с временными								794 017
			Зимние удорожания			3,12%	24 773				
			Итого с зимними удорожаниями								818 790
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			16 376		
			Итого сметная стоимость								835 166
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036			1,050036					876 954
			Итого по договорной цене			*0,950000002*					833 107,14
			НДС			12 %	99 972,86				
			Итого с НДС								933 080

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Жана Гасыр-К"

Каманов А.Б.
Аттестат № KZ44VJE00048972 от 29.08.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный квалификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кулмуханов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар для воды емкостью 50м3 по генплану №5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 117 от 23.11.2021 г., доп.соглашение №2 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ № 15

за февраль 2022 (месяц, год) на 6-9-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Бетонные и железобетонные конструкции									
1	**19**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,09**	**230016**		**20063**		**20063**	**1605**	**21668**
			Итого по разделу: 2. Бетонные и железобетонные конструкции									**21668**
			Раздел: 3. Камера лаза									
2	**64**	**С121-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1**	**4518**		**4518**		**4518**	**361**	**4879**
3	**66**	**С121-040301-0110**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	**12390**		**24780**		**24780**	**1982**	**26762**
4	**67**	**С121-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1**	**19492**		**19492**		**19492**	**1559**	**21051**
			Итого по разделу: 3. Камера лаза									**52692**

			Раздел: 4. Камера приборов								
5	101	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4518	4518		4518	361	4879
6	103	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12390	24780		24780	1982	26762
7	104	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19492	19492		19492	1559	21051
			Итого по разделу: 4. Камера приборов								52692
			ИТОГО:				587359	0	587359		127 052
			В том числе :				0	0		46987	
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Итого :								127 052
			Временные здания и сооружения			2%	2 541				
			Итого с временными								129 593
			Зимние удорожания			3,12%	4 043				
			Итого с зимними удорожаниями								133 636
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			2 673		
			Итого сметная стоимость								136 309
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036			1,050036					143 130
			Итого по договорной цене			*0,950000002*					135 974,30
			НДС			12 %	16 316,90				
			Итого с НДС								152 291,20

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Жана Гасыр-К"

Каманов А.Б.

аттестат № KZ44VJE00048972 от 29.08.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

(наименование организации, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кулмуханов А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)