ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-0407400013 27-20211001-32150413	1.1.	Номер учетной системы	00000000025
2.	Дата выписки	01.10.2021	3.	Дата совершения оборота	29.09.2021
4.	Исправленный	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040740001327 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. М.Туймебаева, ул.Алматинская, дом № 82

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 60001 9.2. номер 1206735

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента

10. Категория поставщика

A Комитент; B Комиссионер; C Экспедитор; D Лизингодатель; E Участник СРП; 10.1. количество; F Участник договора о совместной деятельности; G Экспортер; H Международный перевозчик; I Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

14. БИК KCJBKZKX

13. ИИК KZ918560000000631097

15. Наименование банка БанкЦентрКредит Акционерное общество

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 070340007367 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель 17.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. М.Туймебаева, участок 177

18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A Комитент; B Комиссионер; C Лизингополучатель; 20.1. количество; D Участник договора совместной деятельности; E Государственное учреждение; F Нерезидент; G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП; H Доверитель; I Розничная реализация; J Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	040740001327	26.1	ИИН/БИН	070340007367
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest	26.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. М.Туймебаева, ул.Алматинская, дом № 82	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. М.Туймебаева, участок 177
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

[V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 79/1-СМР

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 27.05.2021

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 (выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер; 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 25

32.2 дата 29.09.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области			усл	1	19 821 428,57	19 821 428,57	0	0	19 821 428,57	12%	2 378 571,43	22 200 000			1	
				Всего по счету				19 821 428,57			19 821 428,57		2 378 571,43	22 200 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

EYoTgE024qp7QgYYfkrajybeYNjuKfGjpY5WlpCkMUeCxloHNTd2jd+Y1UFbAJTV
IGy3TmZM58R7zDaNXO5ywA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Илеубаева Венера Муратхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. М.Туймебаева, участок 177** — **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest,Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. М.Туймебаева, ул.Алматинская, дом № 82** — **040740001327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДОГОВОР ПОДРЯДА № 79/1-СМР от 27.05.2021 г. (Шелек)

Номер документа	Дата составления
25	29.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области			усл	1	22 200 000,00	22 200 000,00	2 378 571,43
				Итого	1	x	22 200 000,00	2 378 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Бейсханов Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 79/1-СМР	27.05.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)								
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за ____)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительно-монтажные работы инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области	**22 200 000,00**	**22 200 000,00**						**2 678 571,43**	**22 200 000,00**
Итого									**22 200 000**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

Жұмабек Н. А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Бейсханов Д.С.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода.**

(наименование)

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 79/1-СМР от 27.05.2021 г. (Шелек)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.09.2021	01.09.2021	30.09.2021

Акт приемки выполненных работ №1

Наружные сети водопровода.

Форма 2-В

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: 1. == Земляные работы ==				
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2909,129017	215,27	626248
2	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1260,548381	236,79	298485
3	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	602,2661259	4956,695	2985249
4	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	93,8548382	5948,035	558252

Наружные сети водопровода.

5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	447,2016106	2575,82	1151911
6	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	377,2741916	3295,76	1243405
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1019,233866	951,905	970214
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2955,685468	29,275	86528
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2955,685468	169,15	499954
10	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2955,685468	215,27	636270
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале/лишний грунт/	м3 грунта	1910,112893	18,885	36072
12	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	10838,19349	470,26	5096769
13	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	12,5	72309,3	903866
14	1122-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	8	51285,49	410284
15	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона /Д=1500/. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	162,81355	41129,814	6696491
		ИТОГО:				22 200 000
		ИТОГО ПО АКТУ				22 200 000

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Жұмабек Н. А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Бейсханов Д.С.