Заказчик: ТОО "Ер-Наз7" Форма 2в

Генподрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Наименование объекта: "Строительство многоэтажных жилых домов со встроенными офисами,торговыми помещениями и подземным автопаркингом по пр.Байдибек би,116 г. Шымкент(без наружных сетей и благоустройства)" корпус 6

АКТ

приемки выполненных работ за январь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Жилая часть-7507,39м2 80,83%; Коммерческая часть-1095,62м2 11,88%; Паркинг-684,6м2 7,37%									
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ											
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	8222,04296	154,08	145,77	1266890,00	1198551,00	--	267428,27	1657063,78
		НР - 72%; СП - 8%			8,31	36,86	68338,99	303089,17		122745,46	
2	Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	102,514022	823,36	328,50	84406,29	33675,81	89,88	43098,44	137705,10
		НР - 72%; СП - 8%			493,99	89,92	50640,59	9218,35		10200,38	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	43,9345807	1997,69	--	87767,58	--	--	63192,66	163037,07
		НР - 72%; СП - 8%			1997,69	--	87767,58	--		12076,82	
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/В ОТВАЛ**	м3 грунта	10042,1899	32,95	32,95	330857,82	330857,82	--	94046,23	458896,38
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,01	--	130619,77		33992,32	
5	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	10042,1899	104,31	104,31	1047473,51	1047473,51	--	297744,02	1452834,93
		НР - 72%; СП - 8%			--	41,18	--	413533,36		107617,40	
6	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки/из привозного грунта**	м3 грунтовой подушки	4830,01282	489,59	487,97	2364719,79	2356881,65	483,00	510008,68	3104706,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1,52	145,13	7355,14	700990,24		229978,28	
7	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3/привозной грунт.	м3 грунта	4025,01068	160,16	152,14	644664,63	612365,12	--	133959,54	840914,10
		НР - 72%; СП - 8%			8,02	38,20	32299,50	153755,41		62289,93	
8	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	7043,76869	281,00	--	1979299,00	--		--	2137642,92
		СП - 8%			--	--	--	--		158343,92	
9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2090,2638	18,38	18,38	38428,25	38428,25	--	10923,22	53299,58
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,26	--	15171,13		3948,12	
10	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2090,2638	73,15	73,15	152903,97	152903,97	--	43462,91	212076,22
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,88	--	60365,15		15709,35	
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2090,2638	160,53	75,86	335559,45	158572,64	--	180250,01	557074,22
		НР - 72%; СП - 8%			84,67	35,10	176986,82	73360,42		41264,76	
12	Е11-010205-0801 1101-0205-0801 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами/под полы	м3 грунта	272,663839	940,70	90,26	256495,09	24610,86	--	174037,09	464974,76
		НР - 72%; СП - 8%			850,44	36,07	231884,24	9833,95		34442,57	
13	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3/ЛИШНИЙ ГРУНТ	м3 грунта	7624,72947	160,16	152,14	1221212,51	1160026,34	--	253764,60	1592975,27
		НР - 72%; СП - 8%			8,02	38,20	61186,17	291264,67		117998,17	
14	С341-020103-1007 4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	11119,3971	154,00	--	1712387,16	--		--	1849378,13
		СП - 8%			--	--	--	--		136990,97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11523065,08**	**7114347,00**	**572,88**	**2071915,67**	**14682579,21**
							716459,03	**2161201,61**	**--**	**1087598,46**	
	Стоимость		Тенге				**11523065,08**				
	Материалы		Тенге				**572,88**				
	Всего заработная		Тенге					**2877660,65**			
	Транспортные		Тенге				**3691686,16**				
		Накладные расходы	Тенге				**2071915,67**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1087598,46**				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге				**14682579,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1921,51**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2877660,65			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14682579,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1921,51
		Сметная заработная плата	Тенге					2877660,65			
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ											
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-1(2шт.)									
15	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные. Устройство**	м3	35,435872	38671,77	3965,15	1370367,85	140508,48	785103,74	431203,17	1945696,70
		НР - 91%; СП - 8%			12551,00	821,03	444755,63	29094,01		144125,68	
16	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,2634879	20024,94	1372,67	105401,00	7225,06	1531,68	89775,98	210791,14
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	96644,27	2010,65		15614,16	
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,867173	229089,00	--	427748,80	--	427748,80	--	461968,70
		СП - 8%			--	--	--	--		34219,90	
18	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,3963149	213014,00	--	723462,62	--	723462,62	--	781339,63
		СП - 8%			--	--	--	--		57877,01	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-2									
19	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные. Устройство**	м3	35,435872	38671,77	3965,15	1370367,85	140508,48	785103,74	431203,17	1945696,70
		НР - 91%; СП - 8%			12551,00	821,03	444755,63	29094,01		144125,68	
20	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,9698559	20024,94	1372,67	59471,17	4076,65	864,23	50654,95	118936,21
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	54530,30	1134,48		8810,09	
21	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	3,645433	16352,99	945,29	59613,72	3445,98	1060,82	51161,07	119636,78
		НР - 91%; СП - 8%			15116,70	305,60	55106,92	1114,04		8861,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,867173	229089,00	--	427748,80	--	427748,80	--	461968,70
		СП - 8%			--	--	--	--		34219,90	
23	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,7481159	213014,00	--	1011415,16	--	1011415,16	--	1092328,37
		СП - 8%			--	--	--	--		80913,21	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-3									
24	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	35,88852	38671,77	3965,15	1387872,54	142303,29	795132,44	436711,24	1970550,49
		НР - 91%; СП - 8%			12551,00	821,03	450436,81	29465,64		145966,70	
25	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,8701116	20024,94	1372,67	57473,80	3939,73	835,20	48953,68	114941,67
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	52698,87	1096,38		8514,20	
26	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	5,869228	16352,99	945,29	95979,41	5548,11	1707,95	82370,47	192617,87
		НР - 91%; СП - 8%			15116,70	305,60	88723,36	1793,64		14267,99	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2347878	229089,00	--	511965,30	--	511965,30	--	552922,53
		СП - 8%			--	--	--	--		40957,22	
28	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,5045518	213014,00	--	1385560,60	--	1385560,60	--	1496405,44
		СП - 8%			--	--	--	--		110844,85	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-4									
29	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	11,96284	38671,77	3965,15	462624,18	47434,43	265044,15	145570,41	656850,16
		НР - 91%; СП - 8%			12551,00	821,03	150145,60	9821,88		48655,57	
30	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,3654091	20024,94	1372,67	47367,16	3246,94	688,33	40345,28	94729,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	43431,89	903,59		7017,00	
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7449293	229089,00	--	170655,11	--	170655,11	--	184307,52
		СП - 8%			--	--	--	--		13652,41	
32	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6204798	213014,00	--	345184,88	--	345184,88	--	372799,67
		СП - 8%			--	--	--	--		27614,79	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-5									
33	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	11,96284	38671,77	3965,15	462624,18	47434,43	265044,15	145570,41	656850,16
		НР - 91%; СП - 8%			12551,00	821,03	150145,60	9821,88		48655,57	
34	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0721291	20024,94	1372,67	21469,32	1471,68	311,99	18286,63	42936,42
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	19685,64	409,55		3180,48	
35	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,8125319	16352,99	945,29	29640,31	1713,36	527,45	25437,60	59484,15
		НР - 91%; СП - 8%			15116,70	305,60	27399,50	553,91		4406,23	
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7449293	229089,00	--	170655,11	--	170655,11	--	184307,52
		СП - 8%			--	--	--	--		13652,41	
37	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1397318	213014,00	--	455792,83	--	455792,83	--	492256,26
		СП - 8%			--	--	--	--		36463,43	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ-6									
38	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	5,98142	38671,77	3965,15	231312,09	23717,22	132522,07	72785,21	328425,08
		НР - 91%; СП - 8%			12551,00	821,03	75072,80	4910,94		24327,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4784328	20024,94	1372,67	9580,59	656,73	139,22	8160,33	19160,18
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	8784,63	182,76		1419,27	
40	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,671859	16352,99	945,29	10986,90	635,10	195,51	9429,07	22049,25
		НР - 91%; СП - 8%			15116,70	305,60	10156,29	205,32		1633,28	
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3725455	229089,00	--	85346,08	--	85346,08	--	92173,76
		СП - 8%			--	--	--	--		6827,69	
42	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7777463	213014,00	--	165670,85	--	165670,85	--	178924,52
		СП - 8%			--	--	--	--		13253,67	
		АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКА									
43	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	27,6162024	15177,58	1399,94	419147,12	38661,03	873,78	360519,12	842039,54
		НР - 91%; СП - 8%			13746,00	599,74	379612,32	16562,54		62373,30	
44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6223708	221991,00	--	138160,72	--	138160,72	--	149213,57
		СП - 8%			--	--	--	--		11052,86	
45	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	26,9938316	213014,00	--	5750064,00	--	5750064,00	--	6210069,17
		СП - 8%			--	--	--	--		460005,12	
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФП-1									
46	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	87,255985	17870,54	1107,20	1559311,18	96609,43	1352445,08	119580,69	1813203,21
		НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	110256,66	21150,69		134311,35	
47	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	516,447119	21592,11	1700,81	11151180,70	878379,87	9238352,09	1124825,31	13258086,49
		НР - 91%; СП - 8%			2003,01	390,40	1034448,74	201623,02		982080,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/сетка С-1	т	28,7257372	247823,00	--	7118898,37	--	7118898,37	--	7688410,24
		СП - 8%			--	--	--	--		569511,87	
49	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	14,1644552	247823,00	--	3510277,78	--	3510277,78	--	3791100,00
		СП - 8%			--	--	--	--		280822,22	
50	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор.	т	3,4134832	221991,00	--	757762,55	--	757762,55	--	818383,55
		СП - 8%			--	--	--	--		60621,00	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
51	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1161,5271	874,74	19,72	1016035,17	22910,54	669067,86	304261,30	1425920,19
		НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	324056,77	3105,92		105623,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				43084195,84	1610426,54	37452921,05	3996805,08	50847480,99
							4020848,24	364054,86	--	3766480,07	
	Стоимость		Тенге				43084195,84				
	Материалы		Тенге				14296551,46				
	Всего заработная		Тенге					4384903,10			
	Стоимость		Тенге				23156369,59				
		Накладные расходы	Тенге				3996805,08				
		Сметная прибыль	Тенге				3766480,07				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге				50847480,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3749,72
		Сметная заработная плата	Тенге					4384903,10			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				50847480,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3749,72
		Сметная заработная плата	Тенге					4384903,10			
РАЗДЕЛ 3.КАРКАС ЗДАНИЯ											
		КОЛОННА К-1-4шт.									
52	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	36,788	63901,40	28202,47	2350804,69	1037512,63	751301,28	720168,19	3316650,71
		НР - 91%; СП - 8%			15276,47	6235,81	561990,78	229402,84		245677,83	
53	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,10118	20024,94	1372,67	62100,93	4256,91	902,44	52894,86	124195,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	56941,57	1184,65		9199,66	
54	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	5,916944	16352,99	945,29	96759,71	5593,21	1721,83	83040,13	194183,82
		НР - 91%; СП - 8%			15116,70	305,60	89444,67	1808,22		14383,99	
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,422332	229089,00	--	325840,62	--	325840,62	--	351907,86
		СП - 8%			--	--	--	--		26067,25	
56	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,595792	213014,00	--	1618010,00	--	1618010,00	--	1747450,84
		СП - 8%			--	--	--	--		129440,80	
57	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,015072	763981,65	7067,05	11514,73	106,51	10481,47	1118,05	13643,41
		НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	926,75	20,76		1010,62	
		КОЛОННА К-2-2шт.									
58	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	18,69	63901,40	28202,47	1194317,16	527104,25	381695,69	365878,64	1685011,47
		НР - 91%; СП - 8%			15276,47	6235,81	285517,22	116547,22		124815,66	
59	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,469222	20024,94	1372,67	29421,08	2016,76	427,54	25059,59	58839,12
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	26976,77	561,24		4358,45	
60	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	3,039684	16352,99	945,29	49707,91	2873,38	884,55	42659,82	99757,15
		НР - 91%; СП - 8%			15116,70	305,60	45949,99	928,93		7389,42	
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71979	229089,00	--	164895,97	--	164895,97	--	178087,65
		СП - 8%			--	--	--	--		13191,68	
62	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,789116	213014,00	--	807134,76	--	807134,76	--	871705,54
		СП - 8%			--	--	--	--		64570,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,007536	763981,65	7067,05	5757,37	53,26	5240,73	559,03	6821,70
		НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	463,37	10,38		505,31	
		КОЛОННА К-3-2шт.									
64	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	18,394	63901,40	28202,47	1175402,35	518756,32	375650,64	360084,10	1658325,36
		НР - 91%; СП - 8%			15276,47	6235,81	280995,39	114701,42		122838,92	
65	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,55059	20024,94	1372,67	31050,46	2128,46	451,22	26447,43	62097,73
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	28470,79	592,33		4599,83	
66	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,958472	16352,99	945,29	48379,86	2796,61	860,92	41520,06	97091,91
		НР - 91%; СП - 8%			15116,70	305,60	44722,33	904,11		7191,99	
67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,711166	229089,00	--	162920,31	--	162920,31	--	175953,93
		СП - 8%			--	--	--	--		13033,62	
68	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,797896	213014,00	--	809005,02	--	809005,02	--	873725,42
		СП - 8%			--	--	--	--		64720,40	
69	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,007536	763981,65	7067,05	5757,37	53,26	5240,73	559,03	6821,70
		НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	463,37	10,38		505,31	
		КОЛОННА К-4-2шт.									
70	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	18,708	63901,40	28202,47	1195467,39	527611,89	382063,29	366231,01	1686634,27
		НР - 91%; СП - 8%			15276,47	6235,81	285792,20	116659,46		124935,87	
71	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,517182	20024,94	1372,67	30381,47	2082,60	441,50	25877,61	60759,81
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	27857,37	579,56		4500,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	3,397124	16352,99	945,29	55553,13	3211,26	988,56	47676,23	111487,71
		НР - 91%; СП - 8%			15116,70	305,60	51353,30	1038,16		8258,35	
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67715	229089,00	--	155127,62	--	155127,62	--	167537,83
		СП - 8%			--	--	--	--		12410,21	
74	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,237156	213014,00	--	902573,55	--	902573,55	--	974779,43
		СП - 8%			--	--	--	--		72205,88	
75	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,007536	763981,65	7067,05	5757,37	53,26	5240,73	559,03	6821,70
		НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	463,37	10,38		505,31	
		КОЛОННА К-5-2шт.									
76	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	18,692	63901,40	28202,47	1194445,00	527160,65	381736,53	365917,79	1685191,78
		НР - 91%; СП - 8%			15276,47	6235,81	285547,78	116559,69		124829,02	
77	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,509946	20024,94	1372,67	30236,57	2072,67	439,39	25754,19	60470,02
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	27724,51	576,80		4479,26	
78	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	3,397124	16352,99	945,29	55553,13	3211,26	988,56	47676,23	111487,71
		НР - 91%; СП - 8%			15116,70	305,60	51353,30	1038,16		8258,35	
79	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,674686	229089,00	--	154563,14	--	154563,14	--	166928,19
		СП - 8%			--	--	--	--		12365,05	
80	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,232384	213014,00	--	901557,05	--	901557,05	--	973681,61
		СП - 8%			--	--	--	--		72124,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,007536	763981,65	7067,05	5757,37	53,26	5240,73	559,03	6821,70
		НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	463,37	10,38		505,31	
		КОЛОННА К-6-2шт.									
82	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	18,394	63901,40	28202,47	1175402,35	518756,32	375650,64	360084,10	1658325,36
		НР - 91%; СП - 8%			15276,47	6235,81	280995,39	114701,42		122838,92	
83	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,48035	20024,94	1372,67	29643,91	2032,04	430,78	25249,39	59284,77
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	27181,09	565,49		4391,46	
84	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	3,397124	16352,99	945,29	55553,13	3211,26	988,56	47676,23	111487,71
		НР - 91%; СП - 8%			15116,70	305,60	51353,30	1038,16		8258,35	
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,667294	229089,00	--	152869,72	--	152869,72	--	165099,29
		СП - 8%			--	--	--	--		12229,58	
86	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,21018	213014,00	--	896827,28	--	896827,28	--	968573,47
		СП - 8%			--	--	--	--		71746,18	
87	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,007536	763981,65	7067,05	5757,37	53,26	5240,73	559,03	6821,70
		НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	463,37	10,38		505,31	
		КОЛОННА К-7-2шт.									
88	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	18,46	63901,40	28202,47	1179619,84	520617,68	376998,52	361376,12	1664275,64
		НР - 91%; СП - 8%			15276,47	6235,81	282003,64	115112,98		123279,68	
89	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,486478	20024,94	1372,67	29766,63	2040,45	432,57	25353,91	59530,18
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	27293,61	567,83		4409,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	3,397124	16352,99	945,29	55553,13	3211,26	988,56	47676,23	111487,71
		НР - 91%; СП - 8%			15116,70	305,60	51353,30	1038,16		8258,35	
91	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,668526	229089,00	--	153151,95	--	153151,95	--	165404,11
		СП - 8%			--	--	--	--		12252,16	
92	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,215076	213014,00	--	897870,20	--	897870,20	--	969699,81
		СП - 8%			--	--	--	--		71829,62	
93	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,007536	763981,65	7067,05	5757,37	53,26	5240,73	559,03	6821,70
		НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	463,37	10,38		505,31	
		КОЛОННА К-8-4шт.									
94	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	36,92	63901,40	28202,47	2359239,68	1041235,36	753997,05	722752,25	3328551,28
		НР - 91%; СП - 8%			15276,47	6235,81	564007,27	230225,96		246559,35	
95	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,586596	20024,94	1372,67	51796,42	3550,56	752,70	44117,93	103587,49
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	47493,16	988,08		7673,15	
96	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	5,975176	16352,99	945,29	97711,98	5648,26	1738,78	83857,37	196094,90
		НР - 91%; СП - 8%			15116,70	305,60	90324,94	1826,01		14525,55	
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,27234	229089,00	--	291479,10	--	291479,10	--	314797,43
		СП - 8%			--	--	--	--		23318,33	
98	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,289432	213014,00	--	1552751,07	--	1552751,07	--	1676971,15
		СП - 8%			--	--	--	--		124220,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,015072	763981,65	7067,05	11514,73	106,51	10481,47	1118,05	13643,41
		НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	926,75	20,76		1010,62	
		КОЛОННА К-9-2шт.									
100	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	18,46	63901,40	28202,47	1179619,84	520617,68	376998,52	361376,12	1664275,64
		НР - 91%; СП - 8%			15276,47	6235,81	282003,64	115112,98		123279,68	
101	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,293298	20024,94	1372,67	25898,21	1775,28	376,35	22058,96	51793,75
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	23746,58	494,04		3836,57	
102	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,987588	16352,99	945,29	48855,99	2824,13	869,39	41928,69	98047,45
		НР - 91%; СП - 8%			15116,70	305,60	45162,47	913,01		7262,77	
103	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63617	229089,00	--	145739,55	--	145739,55	--	157398,71
		СП - 8%			--	--	--	--		11659,16	
104	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,644716	213014,00	--	776375,53	--	776375,53	--	838485,58
		СП - 8%			--	--	--	--		62110,04	
105	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,007536	763981,65	7067,05	5757,37	53,26	5240,73	559,03	6821,70
		НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	463,37	10,38		505,31	
		КОЛОННА К-10-2шт.									
106	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	18,758	63901,40	28202,47	1198662,46	529022,02	383084,41	367209,82	1691142,06
		НР - 91%; СП - 8%			15276,47	6235,81	286556,02	116971,25		125269,78	
107	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,377762	20024,94	1372,67	27589,59	1891,22	400,93	23499,61	55176,34
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	25297,45	526,31		4087,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,987588	16352,99	945,29	48855,99	2824,13	869,39	41928,69	98047,45
		НР - 91%; СП - 8%			15116,70	305,60	45162,47	913,01		7262,77	
109	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63617	229089,00	--	145739,55	--	145739,55	--	157398,71
		СП - 8%			--	--	--	--		11659,16	
110	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,79118	213014,00	--	807574,42	--	807574,42	--	872180,37
		СП - 8%			--	--	--	--		64605,95	
111	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,007536	763981,65	7067,05	5757,37	53,26	5240,73	559,03	6821,70
		НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	463,37	10,38		505,31	
		КОЛОННА К-11-2шт.									
112	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	18,692	63901,40	28202,47	1194445,00	527160,65	381736,53	365917,79	1685191,78
		НР - 91%; СП - 8%			15276,47	6235,81	285547,78	116559,69		124829,02	
113	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,273106	20024,94	1372,67	25493,86	1747,56	370,47	21714,56	50985,10
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	23375,83	486,33		3776,67	
114	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	3,24128	16352,99	945,29	53004,61	3063,94	943,21	45489,07	106373,18
		НР - 91%; СП - 8%			15116,70	305,60	48997,46	990,54		7879,49	
115	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,644794	229089,00	--	147715,21	--	147715,21	--	159532,43
		СП - 8%			--	--	--	--		11817,22	
116	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,869592	213014,00	--	824277,27	--	824277,27	--	890219,45
		СП - 8%			--	--	--	--		65942,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,015072	763981,65	7067,05	11514,73	106,51	10481,47	1118,05	13643,41
		НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	926,75	20,76		1010,62	
		КОЛОННА К-12-2шт.									
118	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	18,394	63901,40	28202,47	1175402,35	518756,32	375650,64	360084,10	1658325,36
		НР - 91%; СП - 8%			15276,47	6235,81	280995,39	114701,42		122838,92	
119	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,285746	20024,94	1372,67	25746,98	1764,91	374,15	21930,16	51491,31
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	23607,92	491,15		3814,17	
120	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,987588	16352,99	945,29	48855,99	2824,13	869,39	41928,69	98047,45
		НР - 91%; СП - 8%			15116,70	305,60	45162,47	913,01		7262,77	
121	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,634938	229089,00	--	145457,31	--	145457,31	--	157093,90
		СП - 8%			--	--	--	--		11636,58	
122	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,638396	213014,00	--	775029,29	--	775029,29	--	837031,63
		СП - 8%			--	--	--	--		62002,34	
123	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,007536	763981,65	7067,05	5757,37	53,26	5240,73	559,03	6821,70
		НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	463,37	10,38		505,31	
		КОЛОННА К-13-6шт.									
124	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	55,38	63901,40	28202,47	3538859,52	1561853,00	1130995,57	1084128,37	4992826,92
		НР - 91%; СП - 8%			15276,47	6235,81	846010,91	345338,95		369839,03	
125	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,68273	20024,94	1372,67	93771,36	6427,87	1362,67	79870,36	187533,06
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	85980,82	1788,80		13891,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	3,455364	16352,99	945,29	56505,52	3266,31	1005,51	48493,59	113399,04
		НР - 91%; СП - 8%			15116,70	305,60	52233,70	1055,96		8399,93	
127	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,673274	229089,00	--	383328,67	--	383328,67	--	413994,96
		СП - 8%			--	--	--	--		30666,29	
128	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,46482	213014,00	--	1377097,17	--	1377097,17	--	1487264,94
		СП - 8%			--	--	--	--		110167,77	
129	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,022608	763981,65	7067,05	17272,10	159,77	15722,20	1677,08	20465,11
		НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	1390,12	31,13		1515,93	
		КОЛОННА К-14-6шт.									
130	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	55,182	63901,40	28202,47	3526207,00	1556268,95	1126951,92	1080252,29	4974976,07
		НР - 91%; СП - 8%			15276,47	6235,81	842986,17	344104,26		368516,75	
131	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,66065	20024,94	1372,67	93329,21	6397,56	1356,25	79493,76	186648,81
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	85575,41	1780,37		13825,84	
132	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	3,455364	16352,99	945,29	56505,52	3266,31	1005,51	48493,59	113399,04
		НР - 91%; СП - 8%			15116,70	305,60	52233,70	1055,96		8399,93	
133	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,665882	229089,00	--	381635,24	--	381635,24	--	412166,06
		СП - 8%			--	--	--	--		30530,82	
134	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,450132	213014,00	--	1373968,42	--	1373968,42	--	1483885,89
		СП - 8%			--	--	--	--		109917,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,022608	763981,65	7067,05	17272,10	159,77	15722,20	1677,08	20465,11
		НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	1390,12	31,13		1515,93	
		КОЛОННА К-15-2шт.									
136	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	18,758	63901,40	28202,47	1198662,46	529022,02	383084,41	367209,82	1691142,06
		НР - 91%; СП - 8%			15276,47	6235,81	286556,02	116971,25		125269,78	
137	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,53319	20024,94	1372,67	30702,03	2104,57	446,16	26150,65	61400,90
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	28151,30	585,68		4548,21	
138	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,356748	16352,99	945,29	22186,88	1282,52	394,81	19041,00	44526,11
		НР - 91%; СП - 8%			15116,70	305,60	20509,55	414,62		3298,23	
139	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,613182	229089,00	--	140473,25	--	140473,25	--	151711,11
		СП - 8%			--	--	--	--		11237,86	
140	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,276756	213014,00	--	484980,90	--	484980,90	--	523779,37
		СП - 8%			--	--	--	--		38798,47	
141	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,015072	763981,65	7067,05	11514,73	106,51	10481,47	1118,05	13643,41
		НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	926,75	20,76		1010,62	
		КОЛОННА К-16-2шт.									
142	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	18,244	63901,40	28202,47	1165817,14	514525,94	372587,27	357147,67	1644802,00
		НР - 91%; СП - 8%			15276,47	6235,81	278703,92	113766,05		121837,18	
143	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,12222	20024,94	1372,67	42497,32	2913,12	617,57	36197,36	84990,25
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	38966,63	810,69		6295,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,151788	16352,99	945,29	18835,17	1088,77	335,17	16164,53	37799,68
		НР - 91%; СП - 8%			15116,70	305,60	17411,23	351,99		2799,98	
145	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,634308	229089,00	--	145312,99	--	145312,99	--	156938,02
		СП - 8%			--	--	--	--		11625,04	
146	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6397	213014,00	--	562293,06	--	562293,06	--	607276,50
		СП - 8%			--	--	--	--		44983,44	
147	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,015072	763981,65	7067,05	11514,73	106,51	10481,47	1118,05	13643,41
		НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	926,75	20,76		1010,62	
		РИГЕЛЬ Р-1(4шт.)									
148	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,456	48581,12	6334,63	167896,35	21892,50	89220,39	55732,64	241519,30
		НР - 91%; СП - 8%			16430,40	1290,85	56783,46	4461,19		17890,32	
149	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,260616	20024,94	1372,67	25243,75	1730,42	366,84	21501,53	50484,90
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	23146,50	481,56		3739,62	
150	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,241656	229089,00	--	55360,73	--	55360,73	--	59789,59
		СП - 8%			--	--	--	--		4428,86	
151	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,097152	221991,00	--	21566,87	--	21566,87	--	23292,22
		СП - 8%			--	--	--	--		1725,35	
152	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,921812	213014,00	--	196358,86	--	196358,86	--	212067,57
		СП - 8%			--	--	--	--		15708,71	
153	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0168	763981,65	7067,05	12834,89	118,73	11683,17	1246,24	15207,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	1033,00	23,14		1126,49	
		РИГЕЛЬ Р-2(6шт.)									
154	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	5,28	48581,12	6334,63	256508,31	33446,87	136308,93	85147,08	368987,82
		НР - 91%; СП - 8%			16430,40	1290,85	86752,51	6815,71		27332,43	
155	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,85936	20024,94	1372,67	37233,56	2552,30	541,07	31713,93	74463,29
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	34140,19	710,28		5515,80	
156	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,35958	229089,00	--	82375,82	--	82375,82	--	88965,89
		СП - 8%			--	--	--	--		6590,07	
157	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,126	221991,00	--	27970,87	--	27970,87	--	30208,54
		СП - 8%			--	--	--	--		2237,67	
158	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,373778	213014,00	--	292633,95	--	292633,95	--	316044,66
		СП - 8%			--	--	--	--		23410,72	
159	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0252	763981,65	7067,05	19252,34	178,09	17524,75	1869,36	22811,43
		НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	1549,50	34,70		1689,74	
		РИГЕЛЬ Р-3(10шт.)									
160	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	8,96	48581,12	6334,63	435286,83	56758,32	231312,12	144492,02	626161,16
		НР - 91%; СП - 8%			16430,40	1290,85	147216,38	11566,06		46382,31	
161	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,01841	20024,94	1372,67	60443,46	4143,30	878,36	51483,11	120880,70
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	55421,81	1153,03		8954,13	
162	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,59356	229089,00	--	135978,07	--	135978,07	--	146856,31
		СП - 8%			--	--	--	--		10878,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15	221991,00	--	33298,65	--	33298,65	--	35962,54
		СП - 8%			--	--	--	--		2663,89	
164	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,27485	213014,00	--	484574,90	--	484574,90	--	523340,89
		СП - 8%			--	--	--	--		38765,99	
165	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,042	763981,65	7067,05	32087,23	296,82	29207,92	3115,59	38019,05
		НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	2582,50	57,84		2816,23	
		РИГЕЛЬ Р-4(4шт.)									
166	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,584	48581,12	6334,63	174114,73	22703,33	92524,85	57796,81	250464,46
		НР - 91%; СП - 8%			16430,40	1290,85	58886,55	4626,42		18552,92	
167	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,116434	20024,94	1372,67	22356,52	1532,50	324,88	19042,31	44710,73
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	20499,13	426,48		3311,91	
168	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,237424	229089,00	--	54391,23	--	54391,23	--	58742,52
		СП - 8%			--	--	--	--		4351,30	
169	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	221991,00	--	13319,46	--	13319,46	--	14385,02
		СП - 8%			--	--	--	--		1065,56	
170	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,819012	213014,00	--	174461,02	--	174461,02	--	188417,90
		СП - 8%			--	--	--	--		13956,88	
171	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0168	763981,65	7067,05	12834,89	118,73	11683,17	1246,24	15207,62
		НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	1033,00	23,14		1126,49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				49066070,47	11718184,29	29223678,77	9761101,20	63533345,40
							8124207,41	2596883,18	--	4706173,73	
	Стоимость		Тенге				49066070,47				
	Материалы		Тенге				9087813,16				
	Всего заработная		Тенге					10721090,59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость		Тенге				20135865,61				
		Накладные расходы	Тенге				9761101,20				
		Сметная прибыль	Тенге				4706173,73				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге				63533345,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8560,27
		Сметная заработная плата	Тенге					10721090,59			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				63533345,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8560,27
		Сметная заработная плата	Тенге					10721090,59			
РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б СТЕНЫ МС-1,2											
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА МС-1									
172	E11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	108,4	33851,00	3722,14	3669448,32	403480,07	2363312,77	895885,55	4930560,57
		НР - 91%; СП - 8%			8327,08	754,93	902655,47	81834,14		365226,71	
173	E11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	11,858638	20024,94	1372,67	237468,46	16278,06	3450,86	202265,28	474912,43
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	217739,54	4530,00		35178,70	
174	E11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	27,00928	16352,99	945,29	441682,42	25531,53	7859,70	379056,15	886397,65
		НР - 91%; СП - 8%			15116,70	305,60	408291,18	8254,04		65659,09	
175	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,381262	229089,00	--	87342,93	--	87342,93	--	94330,36
		СП - 8%			--	--	--	--		6987,43	
176	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	38,486656	213014,00	--	8198196,54	--	8198196,54	--	8854052,26
		СП - 8%			--	--	--	--		655855,72	
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА МС-2									
177	E11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	3,348	33851,00	3722,14	113333,15	12461,73	72992,35	27669,97	152283,37
		НР - 91%; СП - 8%			8327,08	754,93	27879,06	2527,50		11280,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,354436	20024,94	1372,67	7097,56	486,53	103,14	6045,39	14194,38
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	6507,89	135,39		1051,44	
179	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,336736	221991,00	--	74752,36	--	74752,36	--	80732,55
		СП - 8%			--	--	--	--		5980,19	
180	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0177	229089,00	--	4054,88	--	4054,88	--	4379,27
		СП - 8%			--	--	--	--		324,39	
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА МС-3									
181	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,589	33851,00	3722,14	19938,24	2192,34	12841,25	4867,87	26790,59
		НР - 91%; СП - 8%			8327,08	754,93	4904,65	444,65		1984,49	
182	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,205398	20024,94	1372,67	4113,08	281,94	59,77	3503,34	8225,74
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	3771,37	78,46		609,31	
183	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,191542	221991,00	--	42520,60	--	42520,60	--	45922,25
		СП - 8%			--	--	--	--		3401,65	
184	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013856	229089,00	--	3174,26	--	3174,26	--	3428,20
		СП - 8%			--	--	--	--		253,94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**12903122,78**	**460712,20**	**10870661,41**	**1519293,54**	**15576209,63**
							1571749,16	**97804,18**	**--**	**1153793,31**	
	Стоимость		Тенге				**12903122,78**				
	Материалы		Тенге				**2460619,85**				
	Всего заработная		Тенге					**1669553,34**			
	Стоимость		Тенге				**8410041,57**				
		Накладные расходы	Тенге				**1519293,54**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1153793,31**				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге				**15576209,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1391,97**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1669553,34**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**15576209,63**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1391,97
		Сметная заработная плата	Тенге					1669553,34			
РАЗДЕЛ 5.ДИАФРАГМЫ ДЖ1-ДЖ6											
185	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	1005,514	33851,00	3722,14	34037653,64	3742664,78	21921993,34	8310198,00	45735679,75
		НР - 91%; СП - 8%			8327,08	754,93	8372995,52	759090,17		3387828,13	
186	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	275,602049	20024,94	1372,67	5518913,12	378312,04	80200,20	4700769,58	11037257,32
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	5060400,88	105279,98		817574,62	
187	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	135,877668	16352,99	945,29	2222005,81	128443,46	39540,40	1906947,00	4459269,00
		НР - 91%; СП - 8%			15116,70	305,60	2054021,94	41524,22		330316,22	
188	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,576047	229089,00	--	1277411,00	--	1277411,00	--	1379603,91
		СП - 8%			--	--	--	--		102192,88	
189	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	86,735674	221991,00	--	19254539,01	--	19254539,01	--	20794902,13
		СП - 8%			--	--	--	--		1540363,12	
190	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	319,167996	213014,00	--	67987251,50	--	67987251,50	--	73426231,62
		СП - 8%			--	--	--	--		5438980,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				130297774,10	4249420,29	110560935,47	14917914,57	156832943,76
							15487418,34	905894,37	--	11617255,09	
	Стоимость		Тенге				130297774,10				
	Материалы		Тенге				22041733,93				
	Всего заработная		Тенге					16393312,71			
	Стоимость		Тенге				88519201,54				
		Накладные расходы	Тенге				14917914,57				
		Сметная прибыль	Тенге				11617255,09				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге				156832943,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13629,83
		Сметная заработная плата	Тенге					16393312,71			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				156832943,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13629,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					16393312,71			
РАЗДЕЛ 6.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ											
		ПЛИТА П-3+ на ОТМ.+6,800									
191	E11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	197,81	47136,93	1843,79	9324155,67	364719,39	5438497,41	3280040,61	13612531,99
		НР - 91%; СП - 8%			17799,60	422,13	3520938,88	83501,36		1008335,70	
192	C121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/Сетки С1,2,доп.армирование**	т	22,788918	247823,00	--	5647618,00	--	5647618,00	--	6099427,47
		СП - 8%			--	--	--	--		451809,44	
193	E11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Каркасы КП.**	т	1,54996	20024,94	1372,67	31037,85	2127,59	451,04	26436,69	62072,50
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	28459,22	592,08		4597,96	
194	C121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,653	221991,00	--	144960,12	--	144960,12	--	156556,93
		СП - 8%			--	--	--	--		11596,81	
195	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,64636	213014,00	--	137683,73	--	137683,73	--	148698,43
		СП - 8%			--	--	--	--		11014,70	
196	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор Ф-1**	т	8,66437	229089,00	--	1984911,86	--	1984911,86	--	2143704,81
		СП - 8%			--	--	--	--		158792,95	
197	C121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/,скоба Ск-1**	т	0,36143	221991,00	--	80234,21	--	80234,21	--	86652,94
		СП - 8%			--	--	--	--		6418,74	
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
198	E11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,167376	15177,58	1399,94	17717,94	1634,26	36,94	15239,65	35594,20
		НР - 91%; СП - 8%			13746,00	599,74	16046,75	700,12		2636,61	
199	C121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,191192	264799,00	--	50627,45	--	50627,45	--	54677,65
		СП - 8%			--	--	--	--		4050,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,976184	247823,00	--	241920,85	--	241920,85	--	261274,52
		СП - 8%			--	--	--	--		19353,67	
		ПЛИТА П-3(2шт.)									
201	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	396,03	47136,93	1843,79	18667637,48	730194,73	10888267,17	6566879,75	27253278,62
		НР - 91%; СП - 8%			17799,60	422,13	7049175,59	167175,79		2018761,38	
202	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/Сетки С1,2,доп.армирование	т	46,250596	247823,00	--	11461961,45	--	11461961,45	--	12378918,37
		СП - 8%			--	--	--	--		916956,92	
203	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Каркасы КП.	т	3,09992	20024,94	1372,67	62075,70	4255,18	902,08	52873,37	124144,99
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	56918,44	1184,17		9195,93	
204	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,306	221991,00	--	289920,25	--	289920,25	--	313113,87
		СП - 8%			--	--	--	--		23193,62	
205	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,29272	213014,00	--	275367,46	--	275367,46	--	297396,85
		СП - 8%			--	--	--	--		22029,40	
206	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор Ф-1	т	17,35356	229089,00	--	3975509,71	--	3975509,71	--	4293550,48
		СП - 8%			--	--	--	--		318040,78	
207	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/,скоба Ск-1	т	1,34616	221991,00	--	298835,40	--	298835,40	--	322742,24
		СП - 8%			--	--	--	--		23906,83	
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
208	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,117424	15177,58	1399,94	32137,37	2964,27	67,00	27642,17	64561,91
		НР - 91%; СП - 8%			13746,00	599,74	29106,11	1269,90		4782,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,353824	264799,00	--	93692,24	--	93692,24	--	101187,62
		СП - 8%			--	--	--	--		7495,38	
210	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,7636	247823,00	--	437060,64	--	437060,64	--	472025,49
		СП - 8%			--	--	--	--		34964,85	
		ПЛИТА П-4(7шт.)									
211	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1375,01	47136,93	1843,79	64813746,98	2535224,74	37803894,25	22800104,35	94622959,45
		НР - 91%; СП - 8%			17799,60	422,13	24474628,00	580431,73		7009108,11	
212	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/Сетки С1,2,доп.армирование	т	161,259616	247823,00	--	39963841,82	--	39963841,82	--	43160949,16
		СП - 8%			--	--	--	--		3197107,35	
213	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Каркасы КП.	т	10,87184	20024,94	1372,67	217707,89	14923,50	3163,71	185434,09	435393,34
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	199620,68	4153,04		32251,36	
214	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,6032	221991,00	--	1021869,00	--	1021869,00	--	1103618,49
		СП - 8%			--	--	--	--		81749,52	
215	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,56456	213014,00	--	972315,18	--	972315,18	--	1050100,40
		СП - 8%			--	--	--	--		77785,21	
216	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор Ф-1	т	60,73746	229089,00	--	13914283,97	--	13914283,97	--	15027426,69
		СП - 8%			--	--	--	--		1113142,72	
217	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/,скоба Ск-1	т	2,53001	221991,00	--	561639,45	--	561639,45	--	606570,61
		СП - 8%			--	--	--	--		44931,16	
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	9,661064	15177,58	1399,94	146631,57	13524,91	305,68	126121,55	294573,37
		НР - 91%; СП - 8%			13746,00	599,74	132800,99	5794,13		21820,25	
219	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,544144	264799,00	--	408887,79	--	408887,79	--	441598,81
		СП - 8%			--	--	--	--		32711,02	
220	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,11692	247823,00	--	2011559,47	--	2011559,47	--	2172484,22
		СП - 8%			--	--	--	--		160924,76	
		ПЛИТА П-5									
221	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	196,21	47136,93	1843,79	9248736,59	361769,33	5394507,74	3253509,77	13502426,07
		НР - 91%; СП - 8%			17799,60	422,13	3492459,52	82825,95		1000179,71	
222	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/Сетки С1,2,доп.армирование	т	21,101374	247823,00	--	5229405,81	--	5229405,81	--	5647758,27
		СП - 8%			--	--	--	--		418352,46	
223	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Каркасы КП.	т	1,76424	20024,94	1372,67	35328,79	2421,73	513,39	30091,52	70653,94
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	32393,67	673,94		5233,63	
224	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7916	221991,00	--	175728,08	--	175728,08	--	189786,32
		СП - 8%			--	--	--	--		14058,25	
225	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8008	213014,00	--	170581,61	--	170581,61	--	184228,14
		СП - 8%			--	--	--	--		13646,53	
226	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор Ф-1	т	8,61984	229089,00	--	1974710,53	--	1974710,53	--	2132687,37
		СП - 8%			--	--	--	--		157976,84	
227	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/,скоба Ск-1	т	0,67308	221991,00	--	149417,70	--	149417,70	--	161371,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11953,42	
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
228	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,120296	15177,58	1399,94	17003,38	1568,35	35,45	14625,04	34158,70
		НР - 91%; СП - 8%			13746,00	599,74	15399,59	671,89		2530,27	
229	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18548	264799,00	--	49114,92	--	49114,92	--	53044,11
		СП - 8%			--	--	--	--		3929,19	
230	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,934816	247823,00	--	231668,91	--	231668,91	--	250202,42
		СП - 8%			--	--	--	--		18533,51	
		ПЛИТА П-6									
231	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	147,57	47136,93	1843,79	6955996,42	272087,56	4057221,89	2446972,31	10155206,24
		НР - 91%; СП - 8%			17799,60	422,13	2626687,00	62293,59		752237,50	
232	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/Сетки С1,2,доп.армирование	т	20,21316	247823,00	--	5009286,00	--	5009286,00	--	5410028,83
		СП - 8%			--	--	--	--		400742,88	
233	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Каркасы КП.	т	1,62912	20024,94	1372,67	32623,02	2236,25	474,07	27786,87	65242,68
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	29912,70	622,32		4832,79	
234	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,742	221991,00	--	164717,32	--	164717,32	--	177894,71
		СП - 8%			--	--	--	--		13177,39	
235	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5876	213014,00	--	125167,03	--	125167,03	--	135180,39
		СП - 8%			--	--	--	--		10013,36	
236	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор Ф-1	т	7,52352	229089,00	--	1723555,67	--	1723555,67	--	1861440,13
		СП - 8%			--	--	--	--		137884,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/,скоба Ск-1	т	0,0552	221991,00	--	12253,90	--	12253,90	--	13234,22
		СП - 8%			--	--	--	--		980,31	
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
238	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,450464	15177,58	1399,94	6836,95	630,62	14,25	5880,64	13735,00
		НР - 91%; СП - 8%			13746,00	599,74	6192,08	270,16		1017,41	
239	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07532	264799,00	--	19944,66	--	19944,66	--	21540,23
		СП - 8%			--	--	--	--		1595,57	
240	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,375144	247823,00	--	92969,31	--	92969,31	--	100406,86
		СП - 8%			--	--	--	--		7437,54	
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ									
241	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	26,58	47136,93	1843,79	1252899,54	49007,84	730778,33	440743,54	1829134,52
		НР - 91%; СП - 8%			17799,60	422,13	473113,37	11220,19		135491,45	
242	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,37666	247823,00	--	1084637,00	--	1084637,00	--	1171408,00
		СП - 8%			--	--	--	--		86770,96	
243	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08316	264799,00	--	22020,68	--	22020,68	--	23782,34
		СП - 8%			--	--	--	--		1761,65	
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ									
244	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,27	47136,93	1843,79	12726,97	497,82	7423,26	4477,08	18580,37
		НР - 91%; СП - 8%			17799,60	422,13	4805,89	113,97		1376,32	
245	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07274	247823,00	--	18026,65	--	18026,65	--	19468,78
		СП - 8%			--	--	--	--		1442,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00144	264799,00	--	381,31	--	381,31	--	411,82
		СП - 8%			--	--	--	--		30,50	
		ПЕРЕКРЫТИЕ ШАХТЫ									
247	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	9,14	47136,93	1843,79	430831,52	16852,21	251290,97	151557,41	628980,04
		НР - 91%; СП - 8%			17799,60	422,13	162688,34	3858,26		46591,11	
248	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,442776	247823,00	--	853199,08	--	853199,08	--	921455,00
		СП - 8%			--	--	--	--		68255,93	
249	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,022152	264799,00	--	5865,83	--	5865,83	--	6335,09
		СП - 8%			--	--	--	--		469,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				212393183,64	4376640,27	165665196,60	39456416,43	271997568,08
							42351346,77	1007352,61	--	20147968,01	
	Стоимость		Тенге				212393183,64				
	Материалы		Тенге				64577844,61				
	Всего заработная		Тенге					43358699,37			
	Стоимость		Тенге				101087351,99				
		Накладные расходы	Тенге				39456416,43				
		Сметная прибыль	Тенге				20147968,01				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге				271997568,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37830,82
		Сметная заработная плата	Тенге					43358699,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				271997568,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37830,82
		Сметная заработная плата	Тенге					43358699,37			
РАЗДЕЛ 7.ЛЕСТНИЦА											
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ									
250	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	45,8498	25775,81	639,40	1181815,57	29316,46	948423,93	195362,07	1487351,84
		НР - 91%; СП - 8%			4450,95	231,37	204075,17	10608,42		110174,21	
251	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,553766	20024,94	1372,67	191313,54	13114,22	2780,15	162952,54	382607,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	175419,18	3649,54		28341,29	
252	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,144	229089,00	--	32988,82	--	32988,82	--	35627,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2639,11	
253	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,610148	221991,00	--	1911375,36	--	1911375,36	--	2064285,39
		СП - 8%			--	--	--	--		152910,03	
254	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,799618	213014,00	--	170329,83	--	170329,83	--	183956,21
		СП - 8%			--	--	--	--		13626,39	
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛП1,ЛП1/,ЛП2,ЛП3									
255	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площадидо 6 м	м3	18,446	47136,93	1843,79	869487,77	34010,48	507145,86	305867,39	1269383,58
		НР - 91%; СП - 8%			17799,60	422,13	328331,42	7786,59		94028,41	
256	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,624136	20024,94	1372,67	112622,96	7720,11	1636,62	95927,33	225234,31
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	103266,22	2148,42		16684,02	
257	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09984	229089,00	--	22872,25	--	22872,25	--	24702,03
		СП - 8%			--	--	--	--		1829,78	
258	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,211372	221991,00	--	1156877,68	--	1156877,68	--	1249427,90
		СП - 8%			--	--	--	--		92550,21	
259	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодическогопрофиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,312924	213014,00	--	66657,19	--	66657,19	--	71989,77
		СП - 8%			--	--	--	--		5332,58	
		ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ									
260	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весомдо 4 кг. Установка	т	0,370032	899611,70	1322,70	332885,12	489,44	242351,35	82131,35	448217,79
		НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	90044,33	209,91		33201,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				6049226,08	84650,71	5063439,00	842240,68	7442784,10
							901136,32	24402,88	--	551317,34	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6049226,08				
Материалы			Тенге				1702337,92				
Всего заработная плата			Тенге					925539,20			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3361101,13				
		Накладные расходы	Тенге				842240,68				
		Сметная прибыль	Тенге				551317,34				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7442784,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								789,11
		Сметная заработная плата	Тенге					925539,20			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				7442784,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								789,11
		Сметная заработная плата	Тенге					925539,20			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								580912911,16
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				73173165,28				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					29614381,32			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					7157593,70			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						358837405,24		
- Перевозка грузов			Тенге				3691686,16				
- Накладные расходы			Тенге							72565687,16	
- Сметная прибыль			Тенге							43030586,01	

СМР		580 912 911
Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%	5 228 216
ИТОГО		586 141 127
Зимнее удорожание	0,49%	2 872 092
Итого с зимними удорожаниями		589 013 219
Непредвиденные работы и затраты	2%	11 780 264
Итого с непредвиденными затратами		600 793 483
в текущих ценах на 2020 год - 23 %, К=1	1	138 182 501
в текущих ценах на 2021 год - 74 %, К=1,050036	1,050036	466 832 542
в текущих ценах на 2022 год - 3 %, К=1,0921526	1,0921526	19 684 745
НДС 12%	12%	74 963 975
Итого с НДС		699 663 762

Заказчик:

Директор ТОО "Ер-Наз7"

_____ Ерсаметов А.

Генподрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.