Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021г №420

Генподрядчик: **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
Субподрядчик: **ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс»**
Наименование объекта: "Работы на освещение улицы Тауелсиздик сельского округа Алдашбай Ахун Кармакшинского района, Кызылординской области"
Договор субподряда №1 от 01.11.2022г

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за ноябрь месяц 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код
			10	01.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Работы на освещение улицы Тауелсиздик сельского округа Алдашбай Ахун Кармакшинского района, Кызылординской области"	1666903	1488306	-	-	-	-	-	-	178597	1666903
Итого:	1666903	1488306	-	-	-	-	-	-	178597	1666903

Генподрядчик:
"ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Пазылов Ж.С.**
БИН/ИИН 051140008585

Субподрядчик:
ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Директор _____ **Калдыбаева Б.Т.**
БИН/ИИН 080140017041

Генподрядчик: **ТОО "ГЕМАКАСЕС"** Форма 2

Субподрядчик: **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**

Наименование объекта: "Работы на освещение улицы Тауелсиздик сельского округа Алдашбай Ахун Кармакшинского района, Кызылординской области"

Договор №10 от "01" ноябрь 2022г.

А К Т от "18" ноябрь 2022 г
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	м	20		340,99	24,56	6820	491	508	4335	12048
		НР - 72%; СП - 8%				291,03	10,04	5821	201		892	
5	241-207-0207 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм**	м	20		431,00	--	8620	--	8620	--	9310
		СП - 8%				--	--	--	--		690	
11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах.**	м кабеля	312		426,22	181,09	132981	56500	17878	56784	204947
		НР - 72%; СП - 8%				187,83	64,95	58603	20264		15181	
12	243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,312		105369,00	--	32875	--	32875	--	35505
		СП - 8%				--	--	--	--		2630	
13	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	200		458,73	191,21	91746	38242	12180	39604	141858
		НР - 72%; СП - 8%				206,62	68,41	41324	13682		10508	

14	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,2	954893,00	--	190979	--	190979	--	206257
		СП - 8%			--	--	--	--		15278	
15	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,99	134842,20	42546,57	133494	42121	31033	59546	208483
		НР - 80%; СП - 8%			60949,63	14234,36	60340	14092		15443	
16	243-701-0716 РСНБ РК 2022 Демо-режим	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,0098	450441,00	--	454855	--	454855	--	491243
		СП - 8%			--	--	--	--		36388	
		Линейная арматура									
17	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	26	2873,00	--	74698	--	74698	--	80674
		СП - 8%			--	--	--	--		5976	
18	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	46,8	647,00	--	30280	--	30280	--	32702
		СП - 8%			--	--	--	--		2422	
19	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	52	175,00	--	9100	--	9100	--	9828
		СП - 8%			--	--	--	--		728	
20	252-207-1128 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	4	6531,00	--	26124	--	26124	--	28214
		СП - 8%			--	--	--	--		2090	
21	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	56	1562,00	--	87472	--	87472	--	94470
		СП - 8%			--	--	--	--		6998	
22	252-204-0910 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий	шт.	26	1003,00	--	26078	--	26078	--	28164
		СП - 8%			--	--	--	--		2086	
		Итого по акту	Тенге				1583702				
		Временные здания и сооружения-1,3%	Тенге				20588				
		Итого по акту	Тенге				1604290				

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 0,6%	Тенге					9626				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного действия	Тенге					102700				
		Итого по главам 1-9	Тенге					1716616				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					34332				
		ИТОГО	Тенге					1750949				
		Итого с пониж коэф.	Тенге					1488306				
		Ндс-12%	Тенге					178597				
		Итого с НДС	**Тенге**					**1666903**				

Генподрядчик:
"ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Назылов Ж.С.**
БИН/ИИН 051140008585

Субподрядчик:
ТОО «СК Орда-Курылыс»
Директор _____ **Калдыбаева Б.Т.**
БИН/ИИН 080140017041