ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
"ТӨЛЕБИ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
№ 666
«30» 11 2021 ж.

Құрылыс қызметі саласындағы
өзгерістер мен толықтырулар
енгізілетін кейбір
бұйрықтардың тізбесіне
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

«Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Көксәйек а/о, Көксәйек е/м жаңа массивке инженерлік коммуникация жүйелерінің құрылысы (ауыз су)»

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

"29" қараша 2021 жыл

Тапсырыс беруші «Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ, БСН 060240010222; Тел.:8700-475-96-45; Төлеби ауданы, Ленгір қаласы, Әйтеке би көшесі, №28 үй

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) ЖСН, телефон, заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, БСН, телефон, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі)
«26» қараша 2021 жыл "Агроспецмонтаж" ӨК, директоры Буркитов Таджидин Сафарханович, Қызылорда облысы , Қызылорда қаласы, ГАБИТ МУСИРЕПОВ, 20, 20а, БСН: 920340000051, Тел.: +77085500516,

декларацияға қол қойылған күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН, телефон

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі)
«26» қараша 2021 жыл "Шаңырақ ордасы" ЖШС директоры Жанбирбаев Ержан Айнамкулович, БСН 170640001687, Тел.: +77765232321, сарапшы Орынбек Әдемхан Бекболұлы 12.06.2020 ж № KZ05VJE00055300, Кистауов Аскар Балгабекович 18.03.2020ж №KZ58VJE00053861, №KZ85VJE00053860, №KZ15VJE00053859, Жанбирбаев Ержан Айнамкулович 14.06.2018ж № KZ58VJE00038826, № KZ58VJE00038828

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі
туралы қорытынды (қоса беріледі)

«26» қараша 2021 жыл "ШЫМГОРПРОЕКТ " ЖШС директоры Куанышбаев Самат Даутбекович, БСН 111240007554, Тел.: 8-702-461-99-88; сарапшы Нұрмаханбетов Бейбіт Ниязбекұлы (07.08.2019ж №01012) 31.03.2020ж № 1 бұйрығы_____ негізінде

корытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Көксәйек а/о, Көксәйек е/м мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Көксәйек а/о, Көксәйек е/м жаңа массивке инженерлік коммуникация жүйелерінің құрылысы (ауыз су) объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), ғимараттың энергия тиімділігі класы, объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын, оның ішінде атқарушылық техникалық құжаттамасын электрондық модуль арқылы

"___" _____ тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және танысқан күні мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1)20___жылғы"___"_____№_____

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

"28" сәуір 2016 жылғы № 10 Төлеби ауданы, Көксәйек ауылдық округі әкімінің шешімі;_____

шешім шығарған органның атауы

2) құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы

Түркістан облысының сәулет құрылыс бақылауы басқармасы 15.04.2021 жылғы № KZ69REA00217780 ____ талоны;

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні және қабылдау №

3) **«Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ 20.05.2019 жылғы № 44 бұйрығымен** _____ бекітілген

жобаның нөмірі және күні, жобаны бекіткен
(қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«ШЫМГОРПРОЕКТ» ЖШС №22-2018

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған.

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **2021 жылғы " сәуір ";**

жұмыстардың аяқталуы **2021 жылғы "қараша";**

құрылыстың ұзақтығы, **12 ай:**

құрылысты ұйымдастыру нормасы
бойынша немесе жобасы бойынша **12 ай;** нақты **8 ай;**

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнтұрғын немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Ауыз су жүйесінің мынадай көрсеткіштері бар:

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Қосылатын учаскелердің саны	Дана	170		170	
Көлемі 2400м3 таза су резервуарлар	дана	2		2	
Өртке қарсы резервуарлар	жиынтық	2		2	
Кентішілік су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы	км	6,460		6,460	
Магистральдық су	км	5,105		5,105	

құбырының жалпы ұзындығы					
КТПН-40/10/0,4кВ	жиынтық	1		1	
ӘЖ-10кВ ұзындығы	км	0,226		0,226	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: **Су қабылдау құрылыстарының бөлінген учаскесінде сорғы станциясы жобаланған ; сыйымдылығы 2400 м3 суға арналған 2 резервуар; 1 ұпайға арналған дәретхана; 50 м3 шұңқыр; қоқыс жинағыштарға арналған алаң; қондырмасы бар шлак блоктан жасалған қоршау; металл соқыр қақпасы бар. Су қабылдау құрылыстары алаңының аумағы қондырмасы бар шлак блоктан тұратын бітеу дуалмен қоршалады. Учаске аумағындағы жол жабыны-асфальтбетон жабыны. Аумаққа бір кіру қақпасы қарастырылған, қақпа соқыр металл (биіктігі 2,0 м) және тікенді сымнан жасалған саптама (биіктігі 0,5 м). Резервуарлар үлгілік жоба бойынша көлемі 2х2400 м3 қабылданды . Резервуарлар 133х4-ші, 159х4-ші, 108х4-ші,0 мм-ші дәрежелі құбырлармен жабдықталған. Резервуарлардың жанында жеткізу және түсіру құбырларында арматураны орналастыруға арналған құдықтар орнатылған. Сыйымдылығы 2400 м3 суға арналған Резервуар жоспарда 27,0х24,0 м және төбенің арқалығының түбіне дейінгі биіктігі-4,2.Бөлінген учаскеде сыйымдылығы 50 м3 екі өрт резервуары, шаршы ұяшықтары бар өрілген тордан жасалған торлы панельдерден қоршау, металл тіреулері бар , торлы панельдерден айқара ашылатын қақпалар жобаланған ;**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **333 135,0 мың теңге**, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары **253 284,0 мың теңге**,құрал –жабдықтар **19 465,0 мың теңге**, өзге де шығындар **60 386,0 мың теңге**;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **333 135,0 мың теңге,** оның ішінде:

құрылыс-монтаждау жұмыстары **253 284,0 мың теңге**; құрал –жабдықтар **19 465,0 мың теңге** ; өзге де шығындар **60 386,0 мың теңге**;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 90 % көзделеді және іс жүзінде 90% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Көксәйек а/о, Көксәйек е/м жаңа массивке инженерлік коммуникация жүйелерінің құрылысы (ауыз су) пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ.**

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші

«Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ

Бөлім басшысы Е.Тлеубердиев _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау:

1) аккредиттелген ұйым:

" Шаңырақ ордасы " ЖШС _____

Директоры Е.Жанбирбаев _____

(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні, М.О.

сарапшы Орынбек Әдемхан Бекболұлы _____

сарапшы Кистауов Аскар Балгабекович _____

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестат мамандығы, қолы, күні М.О.

Авторлық қадағалау:

1) жобаны әзірлеуші:

" ШЫМҒОРПРОЕКТ " ЖШС **директоры С.Қуанышбаев** _____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні М.О.

2) аттестатталған сарапшы(-лар)

сарапшы Б.Нұрмаханбетов (07.08.2019ж №01012) _____

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні М.О.

Мердігер (бас мердігер)

" Агроспецмонтаж " ӨК **директоры Т.Буркитов** _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы М.О.

Қосалқы мердігер

" Ремстрой " ЖШС **директоры Ж.Оспанова** _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы М.О.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
1-қосымша

«Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Көксәйек а/о, Көксәйек е/м жаңа массивке инженерлік коммуникация жүйелерінің құрылысы (ауыз су)»

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды

"26" қараша 2021 жыл

Техникалық қадағалау "Шаңырақ ордасы" ЖШС директоры Жанбирбаев Ержан Айнамкулович, БСН 170640001687, Тел.: +77765232321, Шымкент қ, АСАР м/а , ЖАНАКУРЫЛЫС көшесі , 705

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

сарапшылар: Орынбек Әдемхан Бекболұлы 12.06.2020 ж № KZ05VJE00055300, Кистауов Аскар Балгабекович 18.03.2020ж №KZ58VJE00053861, №KZ85VJE00053860, №KZ15VJE00053859, Жанбирбаев Ержан Айнамкулович 14.06.2018ж № KZ58VJE00038826, № KZ58VJE00038828 **атынан**

сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні

29.03.2021 жылғы №21 **негізінде әрекет етеді**

шарт № және күні

«Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Көксәйек а/о, Көксәйек е/м жаңа массивке инженерлік коммуникация жүйелерінің құрылысы (ауыз су)» объектісі бойынша,

объектінің атауы және орналасқан жері

Тапсырыс берушісі «Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ басшысы Е.Тлеубердиев **болып табылатын**

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) мыналарды растайды:

1. Объект құрылысын

1) мердігер (бас мердігер) " Агроспецмонтаж " ӨК -нің

21.10.2016 жыл № 16016238 лицензиясы

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

директоры Буркитов Таджидин Сафарханович атынан;

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2) қосалқы мердігер ұйымдар: «Ремстрой» ЖШС –нің 11.05.2001 жыл №004737 лицензиясы ;

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

директоры Ж.Б.Оспанова атынан жүзеге асырды;

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы **сәуір 2021 жыл** ;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы **қараша 2021 жыл;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, **12 ай:**

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **12 ай;** нақты **8 ай;**

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **333 135,0 мың теңге**, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары **253 284,0 мың теңге**,құрал –жабдықтар **19 465,0 мың теңге**, өзге де шығындар **60 386,0 мың теңге**;

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **333 135,0 мың теңге,** оның ішінде:

құрылыс-монтаждау жұмыстары **253 284,0 мың теңге**; құрал –жабдықтар **19 465,0 мың теңге** ; өзге де шығындар **60 386,0 мың теңге**;

5. Объекті «Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ 20.05.2019 жылғы № 44 бұйрығымен

жобаны бекіткен (кайта бекіткен) органның атауы және бекітілген күні

« ШЫМГОРПРОЕКТ» ЖШС №22-2018

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) және сәулет, кала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;

6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық пен бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;

7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар;

8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертулер жойылған;

9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылық пен сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық қадағалау:

Ұйым " Шаңырақ ордасы " ЖШС

директоры Е.Жанбирбаев

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау сарапшысы (шары)

Ә.Орынбек № KZ05VJE00055300

А.Кистауов №KZ58VJE00053861, №KZ58VJE00053860

№KZ15VJE00053859

сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №, қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Идустрия және
инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына 2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша

«Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Көксәйек а/о, Көксәйек е/м жаңа массивке инженерлік коммуникация жүйелерінің құрылысы (ауыз су)»

Сәйкестік туралы декларация

«26» қараша 2021 жыл

Мердігер (бас мердігер)"Агроспецмонтаж" ӨК, Қызылорда облысы ,Қызылорда қаласы, Г.МУСИРЕПОВ, 20, 20а, БСН:920340000051, Тел.: +77085500516

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

директоры Буркитов Таджидин Сафарханович **атынан ұйым**

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Көксәйек а/о, Көксәйек е/м жаңа массивке инженерлік коммуникация жүйелерінің құрылысы (ауыз су)» объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

Тапсырыс беруші: «Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ –нің басшысы Е.Тлеубердиев **болып табылатын**

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым: **«Ремстрой» ЖШС**

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)

«ШЫМГОРПРОЕКТ» ЖШС №22-2018

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ 20.05.2019 жылғы № 44 бұйрығымен бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты)барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Ауыз су жүйесінің мынадай көрсеткіштері бар:

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Қосылатын учаскелердің саны	Дана	170		170	
Көлемі 2400м3 таза су резервуарлар	дана	2		2	
Өртке қарсы резервуарлар	жиынтық	2		2	
Кентішілік су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы	км	6,460		6,460	
Магистральдық су құбырының жалпы ұзындығы	км	5,105		5,105	
КТПН-40/10/0,4кВ	жиынтық	1		1	
ӘЖ-10кВ ұзындығы	км	0,226		0,226	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:: **Су қабылдау құрылыстарының бөлінген учаскесінде сорғы станциясы жобаланған ; сыйымдылығы 2400 м3 суға арналған 2 резервуар; 1 ұпайға арналған дәретхана; 50 м3 шұңқыр; қоқыс жинағыштарға арналған алаң; қондырмасы бар шлак блоктан жасалған қоршау; металл соқыр қақпасы бар. Су қабылдау құрылыстары алаңының аумағы қондырмасы бар шлак блоктан тұратын бітеу дуалмен қоршалады. Учаске аумағындағы жол жабыны-асфальтбетон жабыны. Аумаққа бір кіру қақпасы қарастырылған, қақпа соқыр металл (биіктігі 2,0 м) және тікенді сымнан жасалған саптама (биіктігі 0,5 м). Резервуарлар үлгілік жоба бойынша көлемі 2х2400 м3 қабылданды . Резервуарлар 133х4-ші, 159х4-ші, 108х4-ші,0 мм-ші дәрежелі құбырлармен жабдықталған. Резервуарлардың жанында жеткізу және түсіру құбырларында арматураны орналастыруға арналған құдықтар орнатылған. Сыйымдылығы 2400 м3 суға арналған Резервуар жоспарда 27,0х24,0 м және төбенің арқалығының түбіне дейінгі биіктігі-4,2.Бөлінген учаскеде сыйымдылығы 50 м3 екі өрт резервуары, шаршы ұяшықтары бар өрілген тордан жасалған торлы панельдерден қоршау, металл тіреулері бар , торлы панельдерден айқара ашылатын қақпалар жобаланған .**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **сәуір айы 2021 жыл** ;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **қараша айы 2021 жыл** ;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: **12 ай** , құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **12 ай**; нақты **8 ай**;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы **геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша)**;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (**суық су** және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

«Ленгір су» МКК –ның бас инженері А.Тажибаев

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, М.О.

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады **(сараптау қорытындысы қоса беріледі);**

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

Мердігер (бас мердігер) **" Агроспецмонтаж " ӨК**

«Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Көксәйек а/о, Көксәйек е/м жаңа массивке инженерлік коммуникация жүйелерінің құрылысы (ауыз су)» объектісін

объектінің (кешеннің) атауы

қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
" Агроспецмонтаж " ӨК директоры Т.Буркитов _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Қосалқы мердігер
" Ремстрой " ЖШС директоры Ж.Оспанова _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (бол болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (болған жағдайда)