Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
Подрядчик: **ТОО "Нұр-Жол құрылыс"**
Наименование объекта: **"Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр. «Мерей» города Жанаозен"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		№44/21	23.06.2021г.				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	209 948 229,98		187 453 776,77						22 494 453,21	209 948 229,98
В том числе за ноябрь месяц		61 001 458,76	54 465 588,18						6 535 870,58	61 001 458,76
удержние 5%		3 050 072,94	2 723 279,41						326 793,53	3 050 072,94
удержание 30%		18 300 437,63	16 339 676,45						1 960 761,17	18 300 437,63
К оплате:		**39 650 948,19**	**35 402 632,32**						**4 248 315,88**	**39 650 948,19**

Всего к оплате: 39 650 948,19 (Тридцать девять миллиона шестьсот пятьдесят тысячи девятьсот сорок восемь) тенге 19 тиын

Подрядчик:_____ НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС

Заказчик:_____

Подрядчик: ТОО "Нұр-Жол құрылыс"

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

Наименование объекта: "Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр. «Мерей» города Жанаозен"

АКТ №3 от 18.11.2021 года

выполненных работ по объекту: "Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в микрорайоне «Мерей» города Жанаозен»" за ноябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

N п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы /архитектурные решения/ (-20 град.С)(IVA,IVГ). (ЛС 2-1-2)									
		Стены									
1	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-/толщиной 40мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	330,6	3699,52	40,48	1223061	13383	569438	518040	1880389
		НР - 80%; СП - 8%			1936,60	22,11	640240	7310		139288	
3	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-/толщиной 30мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	140	3522,09	40,48	493093	5667	216302	219376	769466
		НР - 80%; СП - 8%			1936,60	22,11	271124	3095		56997	
		Цоколь									
6	2103-0302-0611 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	71,25	2128,00	--	151620	--	151620	--	163750
		СП - 8%			--	--	--	--		12130	
		Колонны крылец									
8	2103-0302-0611 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	81,4	2128,00	--	173219	--	173219	--	187077
		СП - 8%			--	--	--	--		13858	
		Наружные откосы (двери, окна)									
9	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,66	3344,66	40,48	196198	2375	80222	91918	311166
		НР - 80%; СП - 8%			1936,60	22,11	113601	1297		23049	
		Козырьки К-1, К-2, К-3, К-4 /вертикальная поверхность/									
11	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-/толщиной 20мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,16	3344,66	40,48	130977	1585	53555	61362	207727
		НР - 80%; СП - 8%			1936,60	22,11	75837	866		15387	

		Низ ж/б козырьков									
13	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	127,73	848,55	7,72	108385	986	15663	73850	196814
		НР - 80%; СП - 8%			718,20	4,52	91736	577		14579	
		Крыльцо КР-1									
16	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	31,467	1509,00	--	47484	--	47484	--	51283
		СП - 8%			--	--	--	--		3799	
18	2103-0302-0611 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	6	2128,00	--	12768	--	12768	--	13789
		СП - 8%			--	--	--	--		1021	
		Крыльцо КР-2									
20	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	21,8586	1509,00	--	32985	--	32985	--	35624
		СП - 8%			--	--	--	--		2639	
22	2103-0302-0611 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	5,03	2128,00	--	10704	--	10704	--	11560
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
		Крыльцо КР-3									
24	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	17,1462	1509,00	--	25874	--	25874	--	27944
		СП - 8%			--	--	--	--		2070	
26	2103-0302-0611 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	2,98	2128,00	--	6341	--	6341	--	6848
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
		Крыльцо КР-4									
28	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	4,182	1509,00	--	6311	--	6311	--	6816
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
30	2103-0302-0611 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	1,3	2128,00	--	2766	--	2766	--	2987
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
		Узел 13									
61	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-/толщиной 50мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,5	3522,09	40,48	47548	546	20858	21154	74198
		НР - 80%; СП - 8%			1936,60	22,11	26144	298		5496	
		Узлы 7-11									

67	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1097	5986,29	109,39	6566960	120001	3563747	2690240	9997776
		НР - 92%; СП - 8%			2628,27	37,34	2883212	40962		740576	
68	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1097	119,26	10,58	130828	11606	--	113893	264298
		НР - 92%; СП - 8%			108,68	4,17	119222	4570		19578	
69	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1097	91,00	--	99827	--	99827	--	107813
		СП - 8%			--	--	--	--		7986	
70	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	102,6	1020,61	12,65	104715	1298	57570	42556	159052
		НР - 92%; СП - 8%			446,85	3,99	45847	409		11782	
71	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	102,6	1291,00	--	132457	--	132457	--	143054
		СП - 8%			--	--	--	--		10597	
72	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	142	1801,73	1163,38	255846	165200	37111	91502	375135
		НР - 92%; СП - 8%			377,01	323,40	53535	45923		27788	
73	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	142	857,00	--	121694	--	121694	--	131430
		СП - 8%			--	--	--	--		9736	
74	1112-0101-0506 РСНБ РК 2015	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	321	1101,27	26,53	353508	8517	107705	220758	620207
		НР - 92%; СП - 8%			739,21	8,31	237286	2668		45941	
75	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60,5	2314,00	--	139997	--	139997	--	151197
		СП - 8%			--	--	--	--		11200	
76	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60,5	791,00	--	47856	--	47856	--	51684
		СП - 8%			--	--	--	--		3828	
77	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	100	956,00	--	95600	--	95600	--	103248
		СП - 8%			--	--	--	--		7648	

78	2110-0102-0115 РСНБ РК 2015	Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	100	707,00	--	70700	--	70700	--	76356
		СП - 8%			--	--	--	--		5656	
79	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	5,5	3016,00	--	16588	--	16588	--	17915
		СП - 8%			--	--	--	--		1327	
		Вентшахта ВШ-1 (2шт.)									
90	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,84864	30668,00	--	26026	--	26026	--	28108
		СП - 8%			--	--	--	--		2082	
92	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм	м2	10,92	1497,00	--	16347	--	16347	--	17655
		СП - 8%			--	--	--	--		1308	
		Вентшахта ВШ-2 (1шт.)									
97	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19067	497974,00	--	94949	--	94949	--	102545
		СП - 8%			--	--	--	--		7596	
100	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,298656	30668,00	--	9159	--	9159	--	9892
		СП - 8%			--	--	--	--		733	
		Вентшахта ВШ-3 (1шт.)									
107	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1776	497974,00	--	88440	--	88440	--	95515
		СП - 8%			--	--	--	--		7075	
109	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,279888	30668,00	--	8584	--	8584	--	9271
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
		Вентшахта ВШ-4 (6шт.)									
116	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,97776	497974,00	--	486899	--	486899	--	525851
		СП - 8%			--	--	--	--		38952	
119	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	1,527552	30668,00	--	46847	--	46847	--	50595

		СП - 8%			--	--	--	--		3748	
		Вентшахта ВШ-4.1 (1шт.)									
126	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15241	497974,00	--	75896	--	75896	--	81968
		СП - 8%			--	--	--	--		6072	
129	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,22848	30668,00	--	7007	--	7007	--	7568
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
		Вентшахта ВШ-5 (1шт.)									
136	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11311	497974,00	--	56326	--	56326	--	60832
		СП - 8%			--	--	--	--		4506	
138	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,136272	30668,00	--	4179	--	4179	--	4513
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
		Вентшахта ВШ-5.1 (1шт.)									
145	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09096	497974,00	--	45296	--	45296	--	48920
		СП - 8%			--	--	--	--		3624	
147	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,100368	30668,00	--	3078	--	3078	--	3324
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
		Тип 1									
169	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	68,08	294,25	35,86	20033	2441	10846	7355	29579
		НР - 94%; СП - 8%			99,09	15,84	6746	1078		2191	
170	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4,0848	24054,21	1816,83	98257	7421	69660	22813	130756
		НР - 94%; СП - 8%			5184,08	757,26	21176	3093		9686	
171	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68,08	1142,62	34,10	77790	2321	34601	39641	126826
		НР - 94%; СП - 8%			600,30	19,14	40868	1303		9394	
172	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	68,08	551,84	23,01	37569	1567	34403	2313	43072

		НР - 94%; СП - 8%			23,48	12,66	1598	862		3191	
		Тип 2									
174	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	111,16	294,25	35,86	32709	3986	17708	12009	48296
		НР - 94%; СП - 8%			99,09	15,84	11015	1761		3577	
175	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6,6696	24054,21	1816,83	160432	12118	113738	37249	213495
		НР - 94%; СП - 8%			5184,08	757,26	34576	5051		15814	
176	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	111,16	1142,62	34,10	127014	3791	56494	64726	207079
		НР - 94%; СП - 8%			600,30	19,14	66729	2128		15339	
177	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	111,16	551,84	23,01	61343	2558	56175	3776	70329
		НР - 94%; СП - 8%			23,48	12,66	2610	1407		5210	
		Тип 3									
179	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	34,01	294,25	35,86	10007	1220	5417	3674	14776
		НР - 94%; СП - 8%			99,09	15,84	3370	539		1095	
180	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,0406	24054,21	1816,83	49085	3707	34799	11396	65320
		НР - 94%; СП - 8%			5184,08	757,26	10579	1545		4839	
181	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,01	1142,62	34,10	38861	1160	17285	19803	63357
		НР - 94%; СП - 8%			600,30	19,14	20416	651		4693	
182	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	34,01	827,76	34,52	28152	1174	25780	1733	32276
		НР - 94%; СП - 8%			35,22	18,99	1198	646		2391	
183	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	34,01	1881,59	89,31	63993	3037	29915	29706	101195
		НР - 94%; СП - 8%			912,70	16,50	31041	561		7496	
184	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя-/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	34,01	1165,50	44,54	39639	1515	19395	17906	62149
		НР - 94%; СП - 8%			550,69	9,41	18729	320		4604	
185	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,01	1142,62	34,10	38861	1160	17285	19803	63357
		НР - 94%; СП - 8%			600,30	19,14	20416	651		4693	
186	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	34,01	551,84	23,01	18768	783	17186	1155	21517
		НР - 94%; СП - 8%			23,48	12,66	799	431		1594	

		Тип 4									
188	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	457,77	294,25	35,86	134699	16416	72923	49455	198886
		НР - 94%; СП - 8%			99,09	15,84	45360	7251		14732	
189	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	27,4662	24054,21	1816,83	660678	49901	468390	153395	879199
		НР - 94%; СП - 8%			5184,08	757,26	142387	20799		65126	
190	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	457,77	1142,62	34,10	523057	15610	232648	266547	852773
		НР - 94%; СП - 8%			600,30	19,14	274799	8762		63168	
191	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	457,77	551,84	23,01	252616	10533	231335	15551	289621
		НР - 94%; СП - 8%			23,48	12,66	10748	5795		21453	
		Тип 5									
193	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,73	294,25	35,86	2275	277	1232	835	3359
		НР - 94%; СП - 8%			99,09	15,84	766	122		249	
194	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,4638	24054,21	1816,83	11156	842	7910	2590	14846
		НР - 94%; СП - 8%			5184,08	757,26	2404	351		1100	
195	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	7,73	1293,88	108,76	10002	840	5506	3790	14895
		НР - 94%; СП - 8%			472,91	48,69	3656	376		1103	
196	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	7,73	-124,57	-5,01	-963	-39	-819	-120	-1169
		НР - 94%; СП - 8%			-13,62	-2,86	-105	-22		-87	
		Тип 7									
197	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	8,95	294,25	35,86	2634	321	1426	967	3889
		НР - 94%; СП - 8%			99,09	15,84	887	142		288	
198	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,537	24054,21	1816,83	12917	976	9157	2999	17189
		НР - 94%; СП - 8%			5184,08	757,26	2784	407		1273	
199	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,95	1142,62	34,10	10226	305	4548	5211	16672
		НР - 94%; СП - 8%			600,30	19,14	5373	171		1235	
200	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	8,95	827,76	34,52	7408	309	6784	456	8493
		НР - 94%; СП - 8%			35,22	18,99	315	170		629	
201	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	8,95	1881,59	89,31	16840	800	7871	7817	26630

		НР - 94%; СП - 8%			912,70	16,50	8169	148		1973	
202	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя-/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	8,95	1165,50	44,54	10431	398	5104	4712	16355
		НР - 94%; СП - 8%			550,69	9,41	4929	84		1211	
203	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	8,95	1293,88	108,76	11580	974	6373	4388	17246
		НР - 94%; СП - 8%			472,91	48,69	4233	436		1277	
204	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	8,95	-124,57	-5,01	-1115	-45	-948	-139	-1354
		НР - 94%; СП - 8%			-13,62	-2,86	-122	-26		-100	
		Тип 6									
205	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	14,3	855,42	44,96	12233	643	4244	7002	20774
		НР - 94%; СП - 8%			513,70	7,21	7346	103		1539	
206	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-/пароизоляция-рубероид наплавляемый/	м2 изолируемой поверхности	14,3	1948,79	89,31	27868	1277	13539	12490	43587
		НР - 94%; СП - 8%			912,70	16,50	13052	236		3229	
207	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	14,3	455,22	35,97	6510	514	--	5909	13413
		НР - 94%; СП - 8%			419,25	20,35	5995	291		993	
208	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	м3	0,73645	7129,00	--	5250	--	5250	--	5670
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
209	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,3	1142,62	34,10	16339	488	7267	8327	26639
		НР - 94%; СП - 8%			600,30	19,14	8584	274		1973	
210	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	14,3	827,76	34,52	11837	494	10839	729	13571
		НР - 94%; СП - 8%			35,22	18,99	504	272		1005	
211	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	14,3	1881,59	89,31	26907	1277	12578	12490	42549
		НР - 94%; СП - 8%			912,70	16,50	13052	236		3152	
212	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя-/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	14,3	1165,50	44,54	16667	637	8155	7529	26132
		НР - 94%; СП - 8%			550,69	9,41	7875	135		1936	

213	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	14,3	1293,88	108,76	18502	1555	10184	7011	27554
		НР - 94%; СП - 8%			472,91	48,69	6763	696		2041	
214	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	14,3	-124,57	-5,01	-1781	-72	-1514	-222	-2163
		НР - 94%; СП - 8%			-13,62	-2,86	-195	-41		-160	
		РАЗДЕЛ 4.Двери									
		ДНО27-12									
262	2109-0102-0212 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП	м2	7,56	16430,00	--	124211	--	124211	--	134148
		СП - 8%			--	--	--	--		9937	
263	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Створки фрамужные спаренные	м2	1,872	26972,00	--	50492	--	50492	--	54531
		СП - 8%			--	--	--	--		4039	
		ДН21-10									
265	2109-0102-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	м2	6,3	12962,00	--	81661	--	81661	--	88194
		СП - 8%			--	--	--	--		6533	
		ДНО21-12									
267	2109-0102-0212 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДНО 21-12 СТ РК 943-92	м2	5,04	16430,00	--	82807	--	82807	--	89432
		СП - 8%			--	--	--	--		6625	
		ДО21-12									
269	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	7,56	7445,00	--	56284	--	56284	--	60787
		СП - 8%			--	--	--	--		4503	
		ДГ21-12									
271	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	22,68	4165,00	--	94462	--	94462	--	102019
		СП - 8%			--	--	--	--		7557	
		ДГ21-10									
273	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	52,5	4466,00	--	234465	--	234465	--	253222
		СП - 8%			--	--	--	--		18757	
		ДГ21-9									
275	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	26,46	4466,00	--	118170	--	118170	--	127624
		СП - 8%			--	--	--	--		9454	
		ДМ21-10, ДМ21-9									

277	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	12,39	40518,00	--	502018	--	502018	--	542179
		СП - 8%			--	--	--	--		40161	
		Стойка гардероба, стойка картотеки СТ-1, СТ-1+ /2шт./									
283	2106-1001-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	0,0020088	1981518,00	--	3980	--	3980	--	4298
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
284	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00272	259543,00	--	706	--	706	--	762
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
286	2107-0503-0202 РСНБ РК 2015	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм	м	6,6	364,00	--	2402	--	2402	--	2594
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
288	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
289	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
290	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	634001,00	--	3804	--	3804	--	4108
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
291	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,6	1221,00	--	733	--	733	--	792
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
293	2109-0302-0104 РСНБ РК 2015	Стоимость ролл-ставней размером 1200х1000мм	м2	2,4	83136,00	--	199526	--	199526	--	215488
		СП - 8%			--	--	--	--		15962	
		Ограждение ОГ-1 /6 шт./									
294	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,6	13053,11	90,49	46991	326	44061	3266	54278
		НР - 118%; СП - 8%			723,34	45,51	2604	164		4021	
295	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,02934	540192,00	--	15849	--	15849	--	17117
		СП - 8%			--	--	--	--		1268	
		Ограждение ОГ-2 /1 шт./									
297	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,7	13053,11	90,49	74403	515	69765	5171	85940
		НР - 118%; СП - 8%			723,34	45,51	4123	259		6366	
298	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,03921	540192,00	--	21181	--	21181	--	22875

		СП - 8%			--	--	--	--		1694	
		Ограждение ОГ-3 /1шт./									
300	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,36	13053,11	90,49	69965	485	65603	4863	80814
		НР - 118%; СП - 8%			723,34	45,51	3877	244		5986	
301	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,04344	540192,00	--	23466	--	23466	--	25343
		СП - 8%			--	--	--	--		1877	
		Ограждение ОГ-4 /2шт./									
303	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	2,2	13053,11	90,49	28717	199	26927	1996	33170
		НР - 118%; СП - 8%			723,34	45,51	1591	100		2457	
304	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,02002	540192,00	--	10815	--	10815	--	11680
		СП - 8%			--	--	--	--		865	
		Ограждение ОГ-5 /2шт./									
306	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	26,44	13053,11	90,49	345124	2392	323607	23988	398640
		НР - 118%; СП - 8%			723,34	45,51	19125	1203		29529	
307	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,11042	540192,00	--	59648	--	59648	--	64420
		СП - 8%			--	--	--	--		4772	
		Ограждение ОГ-6 /2шт./									
309	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	20,4	13053,11	90,49	266283	1846	249681	18508	307574
		НР - 118%; СП - 8%			723,34	45,51	14756	928		22783	
310	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,09472	540192,00	--	51167	--	51167	--	55260
		СП - 8%			--	--	--	--		4093	
		Ограждение ОГ-7 /2 шт./									
312	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6	13053,11	90,49	78319	543	73436	5443	90463
		НР - 118%; СП - 8%			723,34	45,51	4340	273		6701	
313	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0377	540192,00	--	20365	--	20365	--	21994
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
		Ограждение ОГ-8									
315	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1,93	13053,11	90,49	25193	175	23622	1751	29099
		НР - 118%; СП - 8%			723,34	45,51	1396	88		2155	
316	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,01403	540192,00	--	7579	--	7579	--	8185
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
		Потолок									

334	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	205,94	2974,00	--	612466	--	612466	--	661463
		СП - 8%			--	--	--	--		48997	
		Стены и перегородки									
341	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	700,55	1670,14	13,22	1170017	9261	468416	556764	1864922
		НР - 80%; СП - 8%			988,28	5,16	692340	3615		138142	
344	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	677,52	4096,94	40,12	2775759	27182	1405116	1086986	4171765
		НР - 80%; СП - 8%			1982,91	22,54	1343461	15271		309020	
		Низ стен и перегородок									
350	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	24	4096,94	40,12	98327	963	49774	38505	147778
		НР - 80%; СП - 8%			1982,91	22,54	47590	541		10946	
		Откосы									
351	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,84	3879,32	53,02	333001	4552	65087	212822	589488
		НР - 80%; СП - 8%			3068,06	31,04	263363	2665		43666	
		Отмостка									
354	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	223	5531,63	337,40	1233553	75240	993275	183988	1530944
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	165038	30694		113403	
355	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	223	1223,30	3,27	272796	729	217026	59784	359186
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	55041	314		26606	
356	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	223	752,42	--	167790	--	132324	38303	222581
		НР - 108%; СП - 8%			159,04	--	35466	--		16487	
		ИТОГО:					33 600 012				
		Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха (-20 град.С). (ЛС 2-1-3)									
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция									
		П1									

2	5105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-3.15, номинальная производительность по воздуху 3150 м3/ч, размеры 700 мм х 450 мм	комплект	1	346851,00	--	346851	--		--	346851
					--	--	--	--	346851	--	
18	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	7	13871,00	--	97097	--	97097	--	104865
		СП - 8%			--	--	--	--		7768	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтры карманные класса F5, ФВП 50-25 EU5	шт	1	14285,71	--	14286	--	14286	--	15429
		СП - 8%			--	--	--	--		1143	
		П2									
22	5105-0501-0201 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-1.6, номинальная производительность по воздуху 1600 м3/ч, размеры 675 мм х 400 мм	комплект	1	287133,00	--	287133	--		--	287133
					--	--	--	--	287133	--	
38	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	1	13871,00	--	13871	--	13871	--	14981
		СП - 8%			--	--	--	--		1110	
40	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтры карманные класса F5, ФВП 50-25 EU5	шт	1	14285,71	--	14286	--	14286	--	15429
		СП - 8%			--	--	--	--		1143	
		В1									
42	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой ВО-2 L-100м3/час, Н-44 Па с электродвигателем N-0,04кВт	шт	1	50357,14	--	50357	--	50357	--	54386
		СП - 8%			--	--	--	--		4029	
49	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	13871,00	--	2774	--	2774	--	2996
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
		В2									
51	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой ВО-2 L-90м3/час, Н-45Па с электродвигателем N-0,04кВт	шт	1	50357,14	--	50357	--	50357	--	54386
		СП - 8%			--	--	--	--		4029	
56	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,17	13871,00	--	2358	--	2358	--	2547
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
		В3									
58	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой ВО-2 L-120м3/час, Н-42Па с электродвигателем N-0,04кВт	шт	1	50357,14	--	50357	--	50357	--	54386
		СП - 8%			--	--	--	--		4029	
63	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,31	13871,00	--	4300	--	4300	--	4644
		СП - 8%			--	--	--	--		344	

		В4									
65	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой ВО-1,7 L-60м3/час, Н-40Па с электродвигателем N-0,03кВт	шт	1	28316,96	--	28317	--	28317	--	30582
		СП - 8%			--	--	--	--		2265	
70	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1	13871,00	--	1387	--	1387	--	1498
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
		В5									
72	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой ВО-2 L-130м3/час, Н-41Па с электродвигателем N-0,04кВт	шт	1	50357,14	--	50357	--	50357	--	54386
		СП - 8%			--	--	--	--		4029	
77	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,23	13871,00	--	3190	--	3190	--	3445
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
		В6									
79	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой ВО-2 L-120м3/час, Н-42Па с электродвигателем N-0,04кВт	шт	1	50357,14	--	50357	--	50357	--	54386
		СП - 8%			--	--	--	--		4029	
86	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,14	13871,00	--	1942	--	1942	--	2097
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
		В7									
88	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой ВО-2 L-120м3/час, Н-42Па с электродвигателем N-0,04кВт	шт	1	50357,14	--	50357	--	50357	--	54386
		СП - 8%			--	--	--	--		4029	
95	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,26	13871,00	--	3606	--	3606	--	3895
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
		В8, В9, В10									
97	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой ВО-1,7 L-50м3/час, Н-41Па с электродвигателем N-0,03кВт	шт	3	28316,96	--	84951	--	84951	--	91747
		СП - 8%			--	--	--	--		6796	
102	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,32	13871,00	--	4439	--	4439	--	4794
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
		В11									
104	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой ВО-2 L-110м3/час, Н-43Па с электродвигателем N-0,04кВт	шт	1	50357,14	--	50357	--	50357	--	54386
		СП - 8%			--	--	--	--		4029	
109	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,32	13871,00	--	4439	--	4439	--	4794
		СП - 8%			--	--	--	--		355	

		В12, В13									
111	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой ВО-2 L-130м3/час, Н-41Па с электродвигателем N-0,04кВт	шт	2	50357,14	--	100714	--	100714	--	108771
		СП - 8%			--	--	--	--		8057	
116	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,37	13871,00	--	5132	--	5132	--	5543
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
128	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,76	13871,00	--	10542	--	10542	--	11385
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
		РАЗДЕЛ 2. Отопление									
131	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	51	349,15	--	17807	--	5578	11984	32175
		НР - 98%; СП - 8%			239,78	--	12229	--		2383	
132	2304-1008-0416 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий угловой RA-N-Y, DN 15, типа Danfoss	шт.	51	7417,00	--	378267	--	378267	--	408528
		СП - 8%			--	--	--	--		30261	
133	2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	Запорный клапан угловой RLV, DN 15, типа Danfoss	шт.	51	3324,00	--	169524	--	169524	--	183086
		СП - 8%			--	--	--	--		13562	
134	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик автоматический Wind, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	3259,00	--	3259	--	3259	--	3520
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
135	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Термостатический элемент RA 2990, типа Danfoss	шт.	51	5521,00	--	281571	--	281571	--	304097
		СП - 8%			--	--	--	--		22526	
136	2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый бронзовый X 3222, DN 20, типа Danfoss	шт.	6	12879,00	--	77274	--	77274	--	83456
		СП - 8%			--	--	--	--		6182	
137	2304-0904-1305 РСНБ РК 2015	Кран шаровый бронзовый X 3222, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	17534,00	--	35068	--	35068	--	37873
		СП - 8%			--	--	--	--		2805	
138	2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD, DN 20, типа Danfoss	шт.	4	33168,00	--	132672	--	132672	--	143286
		СП - 8%			--	--	--	--		10614	
139	2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	37428,00	--	74856	--	74856	--	80844
		СП - 8%			--	--	--	--		5988	

140	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1032,64	20,66	18588	372	8593	9599	30442
		НР - 98%; СП - 8%			534,60	9,54	9623	172		2255	
		ИТОГО:					2 117 451				
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:					633 984				
		Водопровод и канализация. (ЛС 2-1-4)									
		Водомерный узел									
26	2303-0301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды DN 20, типа Sensus	шт.	1	9489,00	--	9489	--	9489	--	10248
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
28	2304-1013-1802 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый "М-М" 3/4" BUGATTI	шт.	1	1549,00	--	1549	--	1549	--	1673
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
30	2304-1004-1609 РСНБ РК 2015	Клапан запорный для манометра R 1/2", REM8/15, типа Watts	шт.	1	2848,00	--	2848	--	2848	--	3076
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
32	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32	шт.	3	1916,00	--	5748	--	5748	--	6208
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
34	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	1	804,00	--	804	--	804	--	868
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		Горячее водоснабжение (Т3,Т4)									
54	2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	33168,00	--	66336	--	66336	--	71643
		СП - 8%			--	--	--	--		5307	
		Водомерный узел N2									
57	2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые PN 25, DN 25, типа Bugatti	шт.	2	3176,00	--	6352	--	6352	--	6860
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
59	2304-1013-1804 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	1	4449,00	--	4449	--	4449	--	4805
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
60	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переход стальной 28х2,5-22х2,5	шт.	2	249,00	--	498	--	498	--	538
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
62	2303-0301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды модели Residia-jet, DN 20, типа Sensus	шт.	1	9489,00	--	9489	--	9489	--	10248
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
64	2304-1010-2301 РСНБ РК 2015	Трубка SR G1/2"	шт.	1	26575,00	--	26575	--	26575	--	28701
		СП - 8%			--	--	--	--		2126	
65	2305-1501-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки сливные, DN 15, типа Bugatti	шт.	1	1813,00	--	1813	--	1813	--	1958
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
		Водомерный узел N3									

67	2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые PN 25, DN 20, типа Bugatti	шт.	2	2135,00	--	4270	--	4270	--	4612
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
69	2304-1013-1802 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый "М-М", DN 20 BUGATTI	шт.	1	1549,00	--	1549	--	1549	--	1673
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
71	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды модели Residia-jet, DN 15, типа Sensus	шт.	1	7002,00	--	7002	--	7002	--	7562
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
73	2304-1010-2301 РСНБ РК 2015	Трубка SR G1/2"	шт.	1	26575,00	--	26575	--	26575	--	28701
		СП - 8%			--	--	--	--		2126	
74	2305-1501-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки сливные, DN 15, типа Bugatti	шт.	1	1813,00	--	1813	--	1813	--	1958
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
76	2304-1001-5402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, PN 10, DN 20, типа Bugatti	шт.	1	2244,00	--	2244	--	2244	--	2424
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
		Канализация бытовая (К1)									
		Приборы									
103	2303-0102-3204 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	24	8646,00	--	207504	--	207504	--	224104
		СП - 8%			--	--	--	--		16600	
104	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников	шт.	24	852,00	--	20448	--	20448	--	22084
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
106	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	24	2774,00	--	66576	--	66576	--	71902
		СП - 8%			--	--	--	--		5326	
108	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	19066,00	--	95330	--	95330	--	102956
		СП - 8%			--	--	--	--		7626	
		Установка емкости									
111	Прайс-лист	Емкости прямоугольные для питьевой воды V-2 м3, 40-210	шт	1	151517,86	--	151518	--	151518	--	163639
		СП - 8%			--	--	--	--		12121	
112	Прайс-лист	Фитинг разборный для емкостей 25x25x41x30, KSC 40-403	шт	2	535,71	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
114	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,11	292,00	--	1492	--	1492	--	1611

		СП - 8%			--	--	--	--		119	
115	2302-0101-0112 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 25 мм	шт.	3	124,00	--	372	--	372	--	402
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
117	2304-1001-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, DN 25	шт.	1	7723,00	--	7723	--	7723	--	8341
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
118	2304-0601-0203 РСНБ РК 2015	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 25	шт.	4	24897,00	--	99588	--	99588	--	107555
		СП - 8%			--	--	--	--		7967	
120	2304-0601-0206 РСНБ РК 2015	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 50	шт.	1	46375,00	--	46375	--	46375	--	50085
		СП - 8%			--	--	--	--		3710	
121	2304-1001-6702 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный 19с53нж, PN 40, DN 50	шт.	1	42481,00	--	42481	--	42481	--	45879
		СП - 8%			--	--	--	--		3398	
123	Прайс-лист	Автоматическая самовсасывающая нагнетательная установка AQUAJET 112 M	шт	1	104464,29	--	104464	--		--	104464
					--	--	--	--	104464	--	
124	Прайс-лист	Клапан поплавковый Ду-20 мм	шт	1	7142,86	--	7143	--	7143	--	7714
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
		ИТОГО:					1 001 185				
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:					104 464				
		Электрооборудование и электроосвещение. (ЛС 2-1-5)									
		РАЗДЕЛ 1. Основное оборудование									
2	Прайс-лист	Щит вводно-распределительный ВРУ переменного тока с переключателем вводов и вводным трехполюсным автоматическим выключателем и выключателями на отводящих линиях, система L+PEN (N+PE перемычка), шина "PE"-медная шина 50х5 мм(ГЗШ)	шт	1	587321,43	--	587321	--		--	587321
					--	--	--	--	587321	--	
4	Прайс-лист	Щит силовой распределительный ЩС переменного тока с вводным автоматическим выключателем на вводе ВА47-29 3Р/50А и с выключателями отходящих линий ВА47-29 3Р/16А-2шт; АД12 с УЗО-2Р/25А/30МА-8шт.Система L+N+PE	шт.	1	560214,29	--	560214	--		--	560214
					--	--	--	--	560214	--	
5	Прайс-лист	Щиток распределительный навесной ЩТП ЩР8501С-0412, 380/220В с шинами 3L+N+PE, с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32 3Р/32А и автоматическими выключателями на отводящих линиях ВА47-29 1Р/16А-1шт.; ВА47-29 3Р/16А-2шт; АД12 с УЗО-2Р/25А/30МА-3шт.	шт.	1	768035,71	--	768036	--		--	768036
					--	--	--	--	768036	--	

6	Прайс-лист	Щиток распределительный навесной ЩРВ, 380/220В с шинами 3L+N+PE, с автоматическим выключателем на вводе ВА47-29 3Р/32А с независимым расцепителем РН47 и автоматическими выключателями на отводящих линиях ВА47-29 1Р/16А-16шт.	шт.	1	632500,00	--	632500	--		--	632500
					--	--	--	--	632500	--	
8	Прайс-лист	Щиток освещения навесной ЩО 380/220В с шинами 3L+N+PE, с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32 3Р/32А-1шт. на отводящих линиях ВА47-29 1Р/16А-9шт.	шт	1	650571,43	--	650571	--		--	650571
					--	--	--	--	650571	--	
10	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт.	2	11238,00	--	22476	--	22476	--	24274
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
12	5108-0401-0108 РСНБ РК 2015	Ящики управления электродвигателем вентилятора Я 5111-2274 УХЛ4	шт.	1	119684,00	--	119684	--		--	119684
					--	--	--	--	119684	--	
14	2307-0208-0723 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный 3-х фазный ПМА 0240	шт.	14	7285,00	--	101990	--	101990	--	110149
		СП - 8%			--	--	--	--		8159	
16	ТПРАЙС-ЛИСТ	Пост управления кнопочный типа ПКУ15-21.341-40УЗ	шт	1	13928,57	--	13929	--	13929	--	15043
		СП - 8%			--	--	--	--		1114	
17	ТПРАЙС-ЛИСТ	Пост управления кнопочный типа ПКУ15-21.411-40УЗ	шт	3	15982,14	--	47946	--	47946	--	51782
		СП - 8%			--	--	--	--		3836	
		Материалы									
44	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	95	849,38	52,04	80596	4944	27632	35232	125094
		НР - 72%; СП - 8%			505,47	9,62	48020	914		9266	
45	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	95	268,00	--	25460	--	25460	--	27497
		СП - 8%			--	--	--	--		2037	
46	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	794,21	86,36	31768	3454	3912	18577	54372
		НР - 72%; СП - 8%			610,05	34,98	24402	1399		4028	
47	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	40	829,00	--	33160	--	33160	--	35813
		СП - 8%			--	--	--	--		2653	
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение									
		Кабельные изделия									

51	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	712,5	433,24	2,76	308683	1966	108015	143737	488614
		НР - 72%; СП - 8%			278,88	1,31	198702	933		36193	
52	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7125	180040,00	--	128278	--	128278	--	138541
		СП - 8%			--	--	--	--		10263	
74	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	550	274,13	10,28	150777	5654	10906	98536	269253
		НР - 72%; СП - 8%			244,02	4,81	134211	2645		19944	
75	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	550	72,00	--	39600	--	39600	--	42768
		СП - 8%			--	--	--	--		3168	
76	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Метизы	т	0,025	309707,00	--	7742	--	7742	--	8362
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
		ИТОГО:					1 391 562				
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:					3 318 326				
		Электроснабжение. (ЛС 4-1-1)									
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
56	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 26 - 110х4,2	м	21	1087,00	--	22827	--	22827	--	24653
		СП - 8%			--	--	--	--		1826	
57	2306-0109-1007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБу 3х120-6 ГОСТ 18410-73	км	0,1173	5432878,00	--	637277	--	637277	--	688259
		СП - 8%			--	--	--	--		50982	
58	2306-0133-0862 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,09792	14906800,00	--	1459674	--	1459674	--	1576448
		СП - 8%			--	--	--	--		116774	
59	2306-0133-0844 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,13464	1416422,00	--	190707	--	190707	--	205964
		СП - 8%			--	--	--	--		15257	
61	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты концевые термоусаживающие, тип 4КВТп-1-4/10	шт	4	7232,14	--	28929	--	28929	--	31243
		СП - 8%			--	--	--	--		2314	
62	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты концевые термоусаживающие, тип 4КВТп-1-120/240	шт	4	13392,86	--	53571	--	53571	--	57857
		СП - 8%			--	--	--	--		4286	
64	Прайс-лист	Лента сигнальная "Электра"	м	44	94,00	--	4136	--	4136	--	4467
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
65	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич строительный	1000 шт.	0,75	52532,00	--	39399	--	39399	--	42551
		СП - 8%			--	--	--	--		3152	
69	2106-0505-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость молниеприемника	т	0,12751	528194,00	--	67350	--	67350	--	72738
		СП - 8%			--	--	--	--		5388	

		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
81	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 26 - 110x4,2	м	43	1087,00	--	46741	--	46741	--	50480
		СП - 8%			--	--	--	--		3739	
82	2306-0128-0317 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3x10+1x6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	1235984,00	--	12607	--	12607	--	13616
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
83	2306-0137-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3x6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09282	288537,00	--	26782	--	26782	--	28925
		СП - 8%			--	--	--	--		2143	
84	2306-0137-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2397	245496,00	--	58845	--	58845	--	63553
		СП - 8%			--	--	--	--		4708	
85	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	61770,00	--	6301	--	6301	--	6805
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
87	2113-0809-1613 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Электра"	м	320	94,00	--	30080	--	30080	--	32486
		СП - 8%			--	--	--	--		2406	
89	Прайс-лист	Ящик управления освещением на ток 16А, ЯУО-9602-3274УХЛ4	шт	1	80089,29	--	80089	--		--	80089
					--	--	--	--	80089	--	
		ИТОГО:					2 900 045				
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:					80 089				
		Ограждение и фундамент под трансформаторной подстанции. (ЛС 4-1-2)									
		ОГРАЖДЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ									
5	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,3308	553145,00	--	182980	--	182980	--	197618
		СП - 8%			--	--	--	--		14638	
7	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной 50x50x5 мм	т	0,2571	259543,00	--	66729	--	66729	--	72067
		СП - 8%			--	--	--	--		5338	
8	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 200x200x6 мм	т	0,00752	263941,00	--	1985	--	1985	--	2144
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
9	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетка N50-2 ГОСТ 5336-80	м2	32,31	506,00	--	16349	--	16349	--	17657
		СП - 8%			--	--	--	--		1308	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ТРАНСФОРМАТОРНОЙ									
17	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,629	23270,00	--	37907	--	37907	--	40940
		СП - 8%			--	--	--	--		3033	
		ИТОГО:					330 426				
		Внутриплощадочные сети В1, К1. (ЛС 6-1)									
		ОБВЯЗКА ТОЧКИ ВРЕЗКИ В КОТЕЛЬНОЙ. УЗЕЛ А									
33	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0025	379180,18	81592,02	948	204	3	804	1893
		НР - 99%; СП - 8%			296522,00	28481,22	741	71		140	

34	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,525	153,00	--	386	--	386	--	417
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1693,08	1007,91	3386	2016	--	2033	5852
		НР - 99%; СП - 8%			685,17	341,52	1370	683		434	
36	2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32	шт.	1	275,00	--	275	--	275	--	297
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
37	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 17, DN 32x32	шт.	1	3239,00	--	3239	--	3239	--	3498
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
38	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 108x4,5 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	670682,01	124725,17	671	125	13	583	1354
		НР - 99%; СП - 8%			532980,00	55959,04	533	56		100	
39	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	3054,00	--	3054	--	3054	--	3298
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
40	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, диаметром 32x2,0 мм	шт.	1	226,00	--	226	--	226	--	244
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
41	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0011	587592,68	78596,20	646	86	11	581	1325
		НР - 99%; СП - 8%			499422,00	33898,64	549	37		98	
42	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1044	369,00	--	408	--	408	--	441
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
43	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	1,1	131,09	2,50	144	3	76	46	205
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	66	--		15	
44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,1	82,54	1,80	173	4	95	52	243
		НР - 69%; СП - 8%			35,25	0,36	74	1		18	
45	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	1,52	47766,76	1781,00	72605	2707	17322	41102	122803
		НР - 76%; СП - 8%			34589,75	990,00	52576	1505		9097	

46	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	1,52	15360,00	--	23347	--	23347	--	25215
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	
47	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	0,06	3080,04	169,52	185	10	11	125	335
		НР - 76%; СП - 8%			2725,34	19,44	164	1		25	
48	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0003297	339000,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		ОБВЯЗКА ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ В ПОДПОЛЕ.									
49	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0035	379180,18	81592,02	1327	286	3	1126	2649
		НР - 99%; СП - 8%			296522,00	28481,22	1038	100		196	
50	2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,535	232,00	--	820	--	820	--	886
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
51	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1693,08	1007,91	3386	2016	--	2033	5852
		НР - 99%; СП - 8%			685,17	341,52	1370	683		434	
52	2302-0302-2405 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40	шт.	1	344,00	--	344	--	344	--	372
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
53	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 17, DN 40x40	шт.	1	3239,00	--	3239	--	3239	--	3498
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
54	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 108x4,5 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	670682,01	124725,17	1610	299	32	1399	3250
		НР - 99%; СП - 8%			532980,00	55959,04	1279	134		241	
55	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	3054,00	--	7330	--	7330	--	7916
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
		ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 273x6 мм, L-10 м (1шт)									
74	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кожух из стальных труб диаметром 273x6 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	1551073,25	612749,77	15511	6127	679	11045	28680
		НР - 99%; СП - 8%			870534,00	245108,84	8705	2451		2124	
75	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Кожух из стальных труб диам. 273x6 мм	м	10	13243,00	--	132430	--	132430	--	143024
		СП - 8%			--	--	--	--		10594	

76	1125-0119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	1,98	4688,00	500,98	9282	992	6679	1848	12020
		НР - 91%; СП - 8%			813,78	211,64	1611	419		890	
77	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	9014,60	1106,31	9015	1107	6396	1527	11386
		НР - 99%; СП - 8%			1511,98	30,71	1512	31		843	
78	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1682,52	8,31	16825	83	1550	15070	34447
		НР - 99%; СП - 8%			1519,20	3,06	15192	31		2552	
79	1122-0601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,01	2746006,59	608214,35	27460	6082	20243	3515	33453
		НР - 99%; СП - 8%			113538,00	241545,36	1135	2415		2478	
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
87	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	53,53	1149,00	--	61506	--	61506	--	66426
		СП - 8%			--	--	--	--		4920	
89	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	13,13	546,00	--	7169	--	7169	--	7743
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
91	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	5721,00	--	6865	--	6865	--	7414
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
93	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	4014,00	--	2408	--	2408	--	2601
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ КОРСИС ПРО DN/OD 250, SN 8, L-8 м									
95	2301-0503-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	8	3284,00	--	26272	--	26272	--	28374
		СП - 8%			--	--	--	--		2102	
97	2302-0308-1205 РСНБ РК 2015	Муфты для труб КОРСИС ПРО DN/OD 250 SN8	шт.	2	1627,00	--	3254	--	3254	--	3514
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
98	2302-1103-0105 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные для труб КОРСИС ПРО DN/OD 250 SN8	шт.	4	832,00	--	3328	--	3328	--	3594
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Ду-1000 мм (3 шт)									

101	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10639,00	--	31917	--	31917	--	34470
		СП - 8%			--	--	--	--		2553	
102	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4043,00	--	4043	--	4043	--	4366
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
103	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7763,00	--	15526	--	15526	--	16768
		СП - 8%			--	--	--	--		1242	
104	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7532,00	--	22596	--	22596	--	24404
		СП - 8%			--	--	--	--		1808	
105	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2204,00	--	8816	--	8816	--	9521
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
106	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	4543,00	--	13629	--	13629	--	14719
		СП - 8%			--	--	--	--		1090	
108	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0,0194	497974,00	--	9661	--	9661	--	10434
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
		ИТОГО:					689 322				

Тепловые сети. (ЛС 6-3)

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА Т1,Т2

9	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	48,278	1646,00	--	79466	--	79466	--	85823
		СП - 8%			--	--	--	--		6357	
10	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 76х3,5 мм	шт.	2	774,00	--	1548	--	1548	--	1672
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
11	Прайс-лист	Индикатор коррозии ИКТ-50	шт	1	55357,14	--	55357	--		--	55357
					--	--	--	--	55357	--	
12	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0265	482745,00	--	12793	--	12793	--	13816
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	
13	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,00736	482745,00	--	3553	--	3553	--	3837
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
17	2111-0202-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты	м3	0,68	22645,00	--	15399	--	15399	--	16631
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
19	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,02942	542460,00	--	15959	--	15959	--	17236

		СП - 8%			--	--	--	--		1277	
20	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная	кг	13	323,00	--	4199	--	4199	--	4535
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
		РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА Т3,Т4									
22	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25,048	725,00	--	18160	--	18160	--	19613
		СП - 8%			--	--	--	--		1453	
23	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,452	484,00	--	12319	--	12319	--	13305
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
24	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 45х2,5 мм	шт.	1	347,00	--	347	--	347	--	375
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
25	2302-0101-0128 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 38х2,0 мм	шт.	1	276,00	--	276	--	276	--	298
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
26	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,015	482745,00	--	7241	--	7241	--	7820
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
27	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0028	482745,00	--	1352	--	1352	--	1460
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
31	2111-0202-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты	м3	0,39	22645,00	--	8832	--	8832	--	9539
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
33	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,02535	542460,00	--	13751	--	13751	--	14851
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
34	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная	кг	8,6	323,00	--	2778	--	2778	--	3000
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕМЕНТЫ СООРУЖЕНИЙ НА СЕТЯХ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ									
37	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,8	58640,00	--	105552	--	105552	--	113996
		СП - 8%			--	--	--	--		8444	
38	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,34	68839,00	--	92244	--	92244	--	99624
		СП - 8%			--	--	--	--		7380	
39	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	2,46	60116,00	--	147885	--	147885	--	159716
		СП - 8%			--	--	--	--		11831	
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КОЛОДЕЦ Ду-1500мм (2шт)									

45	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20807,00	--	41614	--	41614	--	44943
		СП - 8%			--	--	--	--		3329	
46	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14150,00	--	14150	--	14150	--	15282
		СП - 8%			--	--	--	--		1132	
47	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21033,00	--	63099	--	63099	--	68147
		СП - 8%			--	--	--	--		5048	
48	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18000,00	--	36000	--	36000	--	38880
		СП - 8%			--	--	--	--		2880	
49	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2204,00	--	4408	--	4408	--	4761
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
50	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4543,00	--	9086	--	9086	--	9813
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
53	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0,0291	497974,00	--	14491	--	14491	--	15650
		СП - 8%			--	--	--	--		1159	
		УЗЕЛ А									
58	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,636	1646,00	--	5985	--	5985	--	6464
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
59	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,818	861,00	--	1565	--	1565	--	1690
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
60	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,818	484,00	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
61	2302-0103-0608 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные воротниковые PN 16, DN 65 мм	шт.	1	2891,00	--	2891	--	2891	--	3122
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
62	2302-0103-0606 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные воротниковые PN 16, DN 40 мм	шт.	1	2029,00	--	2029	--	2029	--	2191
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
63	2302-0103-0605 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные воротниковые PN 16, DN 32 мм	шт.	1	1685,00	--	1685	--	1685	--	1820
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
64	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 76х3,5 мм	шт.	4	774,00	--	3096	--	3096	--	3344
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
65	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 45х2,5 мм	шт.	2	347,00	--	694	--	694	--	750
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
66	2302-0101-0128 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 38х2,0 мм	шт.	2	276,00	--	552	--	552	--	596

		СП - 8%			--	--	--	--		44	
68	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	4994,00	--	4994	--	4994	--	5394
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
70	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	3376,00	--	3376	--	3376	--	3646
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
72	2111-0202-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты	м3	1,02	22645,00	--	23098	--	23098	--	24946
		СП - 8%			--	--	--	--		1848	
74	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,108801	339000,00	--	36884	--	36884	--	39835
		СП - 8%			--	--	--	--		2951	
		УЗЕЛ Б									
77	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,04	1646,00	--	6650	--	6650	--	7182
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
78	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,02	861,00	--	1739	--	1739	--	1878
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
79	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,02	484,00	--	978	--	978	--	1056
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
80	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 76x3,5 мм	шт.	2	774,00	--	1548	--	1548	--	1672
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
81	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 45x2,5 мм	шт.	1	347,00	--	347	--	347	--	375
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
82	2302-0101-0128 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 38x2,0 мм	шт.	1	276,00	--	276	--	276	--	298
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
83	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переход стальной D 76-57 мм	шт.	2	513,00	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
84	2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Переход стальной D 45-32 мм	шт.	1	268,00	--	268	--	268	--	289
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
85	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переход стальной D 38-25 мм	шт.	1	277,00	--	277	--	277	--	299
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
87	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	4994,00	--	4994	--	4994	--	5394
		СП - 8%			--	--	--	--		400	

89	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	3376,00	--	3376	--	3376	--	3646
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
		УТ1									
92	2304-0905-3203	Краны шаровые типа Danfoss, PN 16, DN 25	шт.	4	5439,00	--	21756	--	21756	--	23496
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	
94	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,05	555,00	--	2803	--	2803	--	3027
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
95	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 32x3,0 мм	шт.	6	292,00	--	1752	--	1752	--	1892
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
97	2111-0202-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты	м3	0,02	22645,00	--	453	--	453	--	489
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
99	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,008792	339000,00	--	2980	--	2980	--	3218
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
101	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	2688,00	--	2150	--	2150	--	2322
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
103	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	1867,00	--	2240	--	2240	--	2419
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
		ИТОГО:					994 788				
		Вертикальная планировка. (ЛС 7-1-1)									
1	1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1517	67,65	67,65	102625	102625	--	34558	148158
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,64	--	47998		10975	
2	1101-0105-0504 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1517	27,50	27,50	41718	41718	--	14046	60225
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,86	--	19509		4461	
3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	863	185,02	174,84	159672	150887	77	43346	219260
		НР - 72%; СП - 8%			10,09	59,67	8708	51495		16241	
4	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1458,47	48,00	--	70007	--		--	75608
		СП - 8%			--	--	--	--		5601	

5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	863	20,04	16,55	17295	14283	52	6941	26174
		НР - 72%; СП - 8%			3,43	7,74	2960	6680		1939	
6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1305	86,69	86,69	113130	113131	--	37330	162497
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,73	--	51848		12037	
7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1305	8,04	8,04	10492	10492	--	2772	14325
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,95	--	3850		1061	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1305	96,28	75,21	125645	98149	10701	32726	171041
		НР - 72%; СП - 8%			12,87	21,96	16795	28658		12670	
		ИТОГО:					877 288				
		Благоустройство. (ЛС 7-1-2)									
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА АСФАЛЬТОБЕТОНОМ									
1	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1092	891,92	225,20	973977	245919	678252	148210	1211962
		НР - 108%; СП - 8%			45,61	80,06	49806	87426		89775	
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	446	2219,09	35,75	989714	15945	513033	505499	1614830
		НР - 108%; СП - 8%			1033,04	16,41	460736	7319		119617	
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК И ТРОТУАРОВ									
8	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	476	2389,47	191,46	1137388	91135	2028	956693	2261607
		НР - 88%; СП - 8%			2193,75	90,18	1044225	42926		167526	
11	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	335	1842,61	35,75	617274	11976	259230	379691	1076722
		НР - 108%; СП - 8%			1033,04	16,41	346068	5497		79757	
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ СТОЯНКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ									
13	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	900	891,92	225,20	802728	202680	558999	122151	998870
		НР - 108%; СП - 8%			45,61	80,06	41049	72054		73990	

18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**93**	**2219,09**	**35,75**	**206375**	**3325**	**106977**	**105407**	**336724**
		НР - 108%; СП - 8%			**1033,04**	**16,41**	**96073**	**1526**		**24943**	
		ИТОГО:					**7 500 715**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**51 402 794**				
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ	**Тенге**				**4 136 863**				
		Временное здание и сооружение 1,5%					771042				
		Итого:					52173836				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,525%					273913				
		Итого:					52447749				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%					1048955				
		Итого:					53496704				
		Итого в текущих ценах 2021 год					60517320				
		Коэффициент понижения К=0,9					54 465 588,18				
		НДС 12%					6 535 870,58				
		ВСЕГО:					61 001 458,76				
		удержание 5%					3 050 072,94				
		удержание 30%					18 300 437,63				
		Всего к оплате:					**39 650 948,19**				

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Технический надзор: _____