Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
Подрядчик: **ТОО "Нұр-Жол құрылыс"**
Наименование объекта: **"Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр. «Мерей» города Жанаозен"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
11	17	№44/21	23.06.2021г.				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавлен-ную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	289 681 520,17		258 644 214,44						31 037 305,73	289 681 520,17
В том числе за декабрь месяц		79 733 290,19	71 190 437,67						8 542 852,52	79 733 290,19
удержние 5%		3 986 664,51	3 559 521,88						427 142,63	3 986 664,51
удержание 30%		23 919 987,06	21 357 131,30						2 562 855,76	23 919 987,06
К оплате, за декабрь:		**51 826 638,62**	**46 273 784,49**						**5 552 854,14**	**51 826 638,62**
Удержание 5%, за Сентябрь месяц 2021г.										2 357 602,08
Удержание 5%, за Октябрь месяц 2021г.										5 089 736,48
Удержание 5%, за Ноябрь месяц 2021г.										3 050 072,94
Удержание 5%, за Декабрь месяц 2021г.										3 986 664,51
Всего к оплате:										66 310 714,63

Всего к оплате: 66 310 714,63 (Шестьдесят шесть миллиона триста десять тысячи семьсот четырнадцать) тенге 63 тиын

Подрядчик: _____

Заказчик: _____

Подрядчик: ТОО "Нұр-Жол құрылыс"

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

Наименование объекта: "Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр. «Мерей» города Жанаозен"

АКТ №4 от 15.12.2021 года

выполненных работ по объекту: "Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в микрорайоне «Мерей» города Жанаозен»" за декабрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

N п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы /архитектурные решения/ (-20 град.С)(IVA,IVГ). (ЛС 2-1-2)									
		Стены									
2	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	330,6	249,66	1,65	82538	546	32128	40130	132481
		НР - 80%; СП - 8%			150,83	0,90	49864	298		9813	
4	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	140	249,66	1,65	34952	231	13605	16994	56101
		НР - 80%; СП - 8%			150,83	0,90	21116	126		4156	
		Цоколь									
5	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	71,25	5104,59	36,66	363702	2612	25780	269400	683750
		НР - 80%; СП - 8%			4706,10	20,21	335310	1440		50648	
		Колонны крылец									
7	1115-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	81,4	6324,69	36,66	514830	2984	29453	387230	974225
		НР - 80%; СП - 8%			5926,20	20,21	482393	1645		72165	
		Наружные откосы (двери, окна)									
10	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	58,66	249,66	1,65	14645	97	5700	7120	23507
		НР - 80%; СП - 8%			150,83	0,90	8848	53		1741	
		Козырьки К-1, К-2, К-3, К-4 /вертикальная поверхность/									

12	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	39,16	249,66	1,65	9777	64	3806	4753	15693
		НР - 80%; СП - 8%			150,83	0,90	5907	35		1162	
		Низ ж/б козырьков									
14	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	127,73	249,66	1,65	31889	211	12412	15504	51185
		НР - 80%; СП - 8%			150,83	0,90	19266	115		3791	
		Крыльцо КР-1									
15	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	30,85	1430,86	111,06	44142	3426	8666	31877	82100
		НР - 94%; СП - 8%			1038,91	60,33	32050	1861		6082	
17	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	6	5104,59	36,66	30628	220	2171	22686	57579
		НР - 80%; СП - 8%			4706,10	20,21	28237	121		4265	
		Крыльцо КР-2									
19	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	21,43	1430,86	111,06	30663	2380	6019	22143	57031
		НР - 94%; СП - 8%			1038,91	60,33	22264	1293		4225	
21	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	5,03	5104,59	36,66	25676	185	1819	19019	48270
		НР - 80%; СП - 8%			4706,10	20,21	23672	102		3576	
		Крыльцо КР-3									
23	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16,81	1430,86	111,06	24053	1867	4722	17370	44736
		НР - 94%; СП - 8%			1038,91	60,33	17464	1014		3314	
25	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	2,98	5104,59	36,66	15212	109	1079	11268	28598
		НР - 80%; СП - 8%			4706,10	20,21	14024	60		2118	
		Крыльцо КР-4									
27	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,1	1430,86	111,06	5867	455	1152	4236	10912
		НР - 94%; СП - 8%			1038,91	60,33	4260	247		808	
29	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	1,3	5104,59	36,66	6636	47	471	4915	12475
		НР - 80%; СП - 8%			4706,10	20,21	6118	26		924	
		Козырьки К-2,К-3,К-4									
		Узлы 1,2,3									

31	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	83,6	3438,85	15,23	287488	1273	163758	113034	432564
		НР - 92%; СП - 8%			1464,80	4,86	122457	406		32042	
32	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,13912	984042,23	1519,23	136900	211	91101	41582	192761
		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	45588	106		14279	
		Узел 4									
33	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6	3438,85	15,23	2063	9	1175	811	3104
		НР - 92%; СП - 8%			1464,80	4,86	879	3		230	
34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00076	984042,23	1519,23	748	2	497	227	1053
		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	249	1		78	
		Жалюзийная решетка ЖР-1									
41	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00112	984042,23	1519,23	1102	2	733	335	1552
		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	367	1		115	
42	1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	0,4867992	426,32	3,60	208	1	185	15	241
		НР - 69%; СП - 8%			44,68	0,72	22	--		18	
		Жалюзийная решетка ЖР-2									
45	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00112	984042,23	1519,23	1102	2	733	335	1552
		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	367	1		115	
46	1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	0,3065472	426,32	3,60	131	1	116	10	152
		НР - 69%; СП - 8%			44,68	0,72	14	--		11	
		Узлы 1-6									
64	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	7,65	157,00	0,32	1201	2	634	521	1860
		НР - 92%; СП - 8%			73,84	0,18	565	1		138	
65	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	26,5	2976,95	17,95	78889	476	63628	13547	99831
		НР - 90%; СП - 8%			557,93	10,08	14785	267		7395	

66	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,084024	984042,23	1519,23	82683	127	55022	25114	116421
		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	27534	64		8624	
80	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	42	3438,85	15,23	144432	640	82270	56788	217317
		НР - 92%; СП - 8%			1464,80	4,86	61522	204		16098	
81	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	157,34	896,44	3,05	141046	480	54723	68849	226687
		НР - 80%; СП - 8%			545,59	1,39	85843	219		16792	
82	ТПРАЙС-ЛИСТ	Виниловый плоский сайдинг	м2	49,9	1538,39	--	76766	--	76766	--	82907
		СП - 8%			--	--	--	--		6141	
83	ТПРАЙС-ЛИСТ	Виниловый перфорированный сайдинг	м2	107,44	1576,79	--	169410	--	169410	--	182963
		СП - 8%			--	--	--	--		13553	
84	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вспомогательный профиль (кромка) к виниловому сайдингу	м	71	1714,29	--	121715	--	121715	--	131452
		СП - 8%			--	--	--	--		9737	
85	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вспомогательный профиль (наружный угол) к виниловому сайдингу	м	100	1928,57	--	192857	--	192857	--	208286
		СП - 8%			--	--	--	--		15429	
		Вентшахта ВШ-1 (2шт.)									
86	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,47674	131003,47	5355,83	62455	2553	917	41546	112321
		НР - 69%; СП - 8%			123724,70	2574,28	58985	1227		8320	
88	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	1,2	6911,13	17,91	8293	21	8069	163	9133
		НР - 76%; СП - 8%			168,78	10,08	203	12		677	
89	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,832	20096,42	1962,30	16720	1633	--	12149	31179
		НР - 76%; СП - 8%			18134,12	1080,00	15088	899		2310	
91	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	10,4	2033,46	16,36	21148	170	6105	13455	37371
		НР - 90%; СП - 8%			1430,09	7,43	14873	77		2768	
93	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	28803,90	241,09	57608	482	46937	10149	73178
		НР - 98%; СП - 8%			5094,43	83,71	10189	167		5421	

94	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-/толщиной 20мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,8	3522,09	40,48	16906	194	7416	7521	26382
		НР - 80%; СП - 8%			1936,60	22,11	9296	106		1954	
95	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	4,8	249,66	1,65	1198	8	466	583	1923
		НР - 80%; СП - 8%			150,83	0,90	724	4		142	
		Вентшахта ВШ-2 (1шт.)									
96	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,19067	131003,47	5355,83	24978	1021	366	16616	44922
		НР - 69%; СП - 8%			123724,70	2574,28	23591	491		3328	
98	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	0,35	6911,13	17,91	2419	7	2353	48	2664
		НР - 76%; СП - 8%			168,78	10,08	59	4		197	
99	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,2928	20096,42	1962,30	5884	574	--	4276	10972
		НР - 76%; СП - 8%			18134,12	1080,00	5310	316		813	
101	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	3,66	2033,46	16,36	7442	60	2148	4735	13151
		НР - 90%; СП - 8%			1430,09	7,43	5234	27		974	
102	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм	м2	3,843	1497,00	--	5753	--	5753	--	6213
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
103	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	7187,42	59,28	7187	59	5766	1353	9223
		НР - 98%; СП - 8%			1361,51	18,90	1362	19		683	
104	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-/толщиной 20мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,64	3522,09	40,48	19865	229	8714	8838	30999
		НР - 80%; СП - 8%			1936,60	22,11	10922	125		2296	
105	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	5,64	249,66	1,65	1408	9	548	685	2260
		НР - 80%; СП - 8%			150,83	0,90	851	5		167	
		Вентшахта ВШ-3 (1шт.)									
106	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,1776	131003,47	5355,83	23266	951	341	15477	41843
		НР - 69%; СП - 8%			123724,70	2574,28	21974	457		3099	

108	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,2744	20096,42	1962,30	5514	538	--	4007	10283
		НР - 76%; СП - 8%			18134,12	1080,00	4976	296		762	
110	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	3,43	2033,46	16,36	6975	56	2014	4438	12326
		НР - 90%; СП - 8%			1430,09	7,43	4905	25		913	
111	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм	м2	3,6015	1497,00	--	5391	--	5391	--	5822
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
112	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5364,38	51,53	5364	52	4446	868	6730
		НР - 98%; СП - 8%			866,42	18,90	866	19		499	
113	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-/толщиной 20мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,96	3522,09	40,48	17470	201	7663	7772	27261
		НР - 80%; СП - 8%			1936,60	22,11	9606	110		2019	
114	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	4,96	249,66	1,65	1238	8	482	602	1987
		НР - 80%; СП - 8%			150,83	0,90	748	4		147	
		Вентшахта ВШ-4 (6шт.)									
115	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,97776	131003,47	5355,83	128090	5237	1880	85208	230362
		НР - 69%; СП - 8%			123724,70	2574,28	120973	2517		17064	
117	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	1,8	6911,13	17,91	12440	32	12104	245	13699
		НР - 76%; СП - 8%			168,78	10,08	304	18		1015	
118	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,4976	20096,42	1962,30	30096	2938	--	21869	56122
		НР - 76%; СП - 8%			18134,12	1080,00	27158	1617		4157	
120	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	18,72	2033,46	16,36	38066	306	10989	24219	67268
		НР - 90%; СП - 8%			1430,09	7,43	26771	139		4983	
121	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм	м2	19,656	1497,00	--	29425	--	29425	--	31779
		СП - 8%			--	--	--	--		2354	
122	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	6	7187,42	59,28	43125	355	34601	8117	55341

		НР - 98%; СП - 8%			1361,51	18,90	8169	113		4099	
123	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-/толщиной 20мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,6	3522,09	40,48	23246	267	10197	10342	36275
		НР - 80%; СП - 8%			1936,60	22,11	12782	146		2687	
124	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	6,6	249,66	1,65	1648	11	642	801	2645
		НР - 80%; СП - 8%			150,83	0,90	995	6		196	
		Вентшахта ВШ-4.1 (1шт.)									
125	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,15241	131003,47	5355,83	19966	816	293	13282	35908
		НР - 69%; СП - 8%			123724,70	2574,28	18857	392		2660	
127	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	0,3	6911,13	17,91	2073	5	2017	41	2283
		НР - 76%; СП - 8%			168,78	10,08	51	3		169	
128	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,224	20096,42	1962,30	4502	440	--	3271	8395
		НР - 76%; СП - 8%			18134,12	1080,00	4062	242		622	
130	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	2,8	2033,46	16,36	5694	46	1644	3623	10062
		НР - 90%; СП - 8%			1430,09	7,43	4004	21		745	
131	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм	м2	2,94	1497,00	--	4401	--	4401	--	4753
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
132	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	7187,42	59,28	7187	59	5766	1353	9223
		НР - 98%; СП - 8%			1361,51	18,90	1362	19		683	
133	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-/толщиной 20мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,42	3522,09	40,48	5001	57	2194	2225	7804
		НР - 80%; СП - 8%			1936,60	22,11	2750	31		578	
134	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1,42	249,66	1,65	355	2	139	172	570
		НР - 80%; СП - 8%			150,83	0,90	214	1		42	
		Вентшахта ВШ-5 (1шт.)									
135	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,11311	131003,47	5355,83	14818	606	217	9857	26649

		НР - 69%; СП - 8%			123724,70	2574,28	13995	291		1974	
137	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,1336	20096,42	1962,30	2685	262	--	1951	5007
		НР - 76%; СП - 8%			18134,12	1080,00	2423	144		371	
139	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	1,67	2033,46	16,36	3396	27	981	2161	6001
		НР - 90%; СП - 8%			1430,09	7,43	2388	12		444	
140	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм	м2	1,7535	1497,00	--	2625	--	2625	--	2835
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
141	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	7187,42	59,28	7187	59	5766	1353	9223
		НР - 98%; СП - 8%			1361,51	18,90	1362	19		683	
142	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-/толщиной 20мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	3522,09	40,48	3522	40	1545	1567	5496
		НР - 80%; СП - 8%			1936,60	22,11	1937	22		407	
143	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1	249,66	1,65	250	2	97	121	401
		НР - 80%; СП - 8%			150,83	0,90	151	1		30	
		Вентшахта ВШ-5.1 (1шт.)									
144	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,09096	131003,47	5355,83	11916	487	175	7927	21430
		НР - 69%; СП - 8%			123724,70	2574,28	11254	234		1587	
146	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,0984	20096,42	1962,30	1977	193	--	1437	3687
		НР - 76%; СП - 8%			18134,12	1080,00	1784	106		273	
148	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	1,23	2033,46	16,36	2501	20	722	1591	4420
		НР - 90%; СП - 8%			1430,09	7,43	1759	9		327	
149	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм	м2	1,2915	1497,00	--	1933	--	1933	--	2088
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
150	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	7187,42	59,28	7187	59	5766	1353	9223
		НР - 98%; СП - 8%			1361,51	18,90	1362	19		683	

151	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-/толщиной 20мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	3522,09	40,48	3522	40	1545	1567	5496
		НР - 80%; СП - 8%			1936,60	22,11	1937	22		407	
152	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1	249,66	1,65	250	2	97	121	401
		НР - 80%; СП - 8%			150,83	0,90	151	1		30	
		Фронтон козырька К-1									
153	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	19,5	1818,90	33,66	35469	656	14830	18316	58088
		НР - 90%; СП - 8%			1024,76	18,90	19983	369		4303	
154	2107-0509-0411 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 18 мм	м2	19,5	1404,00	--	27378	--	27378	--	29568
		СП - 8%			--	--	--	--		2190	
155	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	7	896,44	3,05	6275	21	2435	3063	10085
		НР - 80%; СП - 8%			545,59	1,39	3819	10		747	
156	ТПРАЙС-ЛИСТ	Виниловый плоский сайдинг	м2	7	1538,39	--	10769	--	10769	--	11630
		СП - 8%			--	--	--	--		861	
157	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,057321	984042,23	1519,23	56406	87	37535	17133	79422
		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	18784	44		5883	
158	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,033885	259519,00	--	8794	--	8794	--	9498
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
159	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,023436	259543,00	--	6083	--	6083	--	6570
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
160	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	634001,00	--	342	--	342	--	369
		СП - 8%			--	--	--	--		27	

161	2113-0211-0302 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,001265	2021020,00	--	2557	--	2557	--	2762
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
162	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	5,6	157,00	0,32	879	2	463	381	1361
		НР - 92%; СП - 8%			73,84	0,18	414	1		101	
163	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,02	104865,64	1208,16	2097	24	1418	601	2914
		НР - 90%; СП - 8%			32737,50	648,00	655	13		216	
164	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-/толщиной 40мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	17	3344,66	40,48	56859	688	23249	26638	90177
		НР - 80%; СП - 8%			1936,60	22,11	32922	376		6680	
165	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	17	249,66	1,65	4244	28	1652	2064	6812
		НР - 80%; СП - 8%			150,83	0,90	2564	15		505	
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
		Тип 1									
173	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	68,08	5552,41	152,97	378008	10414	269977	96932	512935
		НР - 94%; СП - 8%			1433,85	80,82	97617	5502		37995	
		Тип 2									
178	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	111,16	5552,41	152,97	617206	17004	440815	158268	837512
		НР - 94%; СП - 8%			1433,85	80,82	159387	8984		62038	
		Тип 3									
187	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	34,01	4736,14	89,46	161076	3043	97764	58129	236741
		НР - 94%; СП - 8%			1772,09	46,18	60269	1571		17536	
		Плинтусы									
216	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	203	442,56	1,92	89840	390	4509	80051	183482
		НР - 94%; СП - 8%			418,43	1,08	84941	219		13591	
217	2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	10,2515	2494,00	--	25567	--	25567	--	27612
		СП - 8%			--	--	--	--		2045	

218	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	51,1	1614,65	14,56	82509	744	62666	18245	108815
		НР - 94%; СП - 8%			373,75	6,09	19099	311		8060	
		РАЗДЕЛ 3.Оконные проемы									
		ОК-1									
223	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	13,7475	157,00	0,32	2158	4	1139	936	3342
		НР - 92%; СП - 8%			73,84	0,18	1015	2		248	
		ОК-2									
228	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	0,4275	157,00	0,32	67	--	35	29	104
		НР - 92%; СП - 8%			73,84	0,18	32	--		8	
		ОК-3									
233	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	0,2025	157,00	0,32	32	--	17	14	49
		НР - 92%; СП - 8%			73,84	0,18	15	--		4	
		В-1									
234	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	6,21	2912,00	2,63	18084	16	9340	7855	28014
		НР - 90%; СП - 8%			1405,43	--	8728	--		2075	
235	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,85	13929,00	--	39698	--	39698	--	42874
		СП - 8%			--	--	--	--		3176	
236	2109-0202-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,36	33214,00	--	111599	--	111599	--	120527
		СП - 8%			--	--	--	--		8928	
		ВВ-1									
237	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	6,28	2912,00	2,63	18287	17	9444	7943	28329
		НР - 90%; СП - 8%			1405,43	--	8826	--		2098	
238	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,92	13929,00	--	40673	--	40673	--	43927
		СП - 8%			--	--	--	--		3254	

239	2109-0202-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,36	29322,00	--	98522	--	98522	--	106404
		СП - 8%			--	--	--	--		7882	
		ВВ-2									
240	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	2,17	2912,00	2,63	6319	6	3263	2745	9789
		НР - 90%; СП - 8%			1405,43	--	3050	--		725	
241	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,17	13929,00	--	30226	--	30226	--	32644
		СП - 8%			--	--	--	--		2418	
242	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4,82	1208,65	15,76	5826	76	66	5154	11858
		НР - 90%; СП - 8%			1179,20	8,82	5684	43		878	
243	2107-0508-0103 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм	100 м2	0,029	114924,00	--	3333	--	3333	--	3600
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
244	2107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм	100 м2	0,0192	140033,00	--	2689	--	2689	--	2904
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
		В-2 /1шт./									
250	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	0,6075	157,00	0,32	95	--	50	41	147
		НР - 92%; СП - 8%			73,84	0,18	45	--		11	
		В-3									
256	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	0,605	157,00	0,32	95	--	50	41	147
		НР - 92%; СП - 8%			73,84	0,18	45	--		11	
		Окно слуховое ОС-1 /8шт./									
257	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8	34694,03	975,31	277552	7802	196450	69433	374744
		НР - 90%; СП - 8%			9162,56	480,92	73300	3847		27759	
258	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	32	295,00	--	9440	--	9440	--	10195
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
		Окно слуховое ОС-2 /2шт./									

259	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	34694,03	975,31	69388	1951	49112	17358	93686
		НР - 90%; СП - 8%			9162,56	480,92	18325	962		6940	
260	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	295,00	--	2360	--	2360	--	2549
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
		РАЗДЕЛ 4.Двери									
		ДНО27-12									
261	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	9,72	2601,16	459,90	25283	4470	7242	13557	41947
		НР - 90%; СП - 8%			1396,14	153,55	13571	1492		3107	
		ДН21-10									
264	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	6,3	3183,96	593,56	20059	3739	6782	9667	32104
		НР - 90%; СП - 8%			1513,92	190,99	9538	1203		2378	
		ДНО21-12									
266	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	5,04	3183,96	593,56	16047	2992	5425	7733	25683
		НР - 90%; СП - 8%			1513,92	190,99	7630	963		1902	
		ДО21-12									
268	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	7,56	3183,96	593,56	24071	4487	8139	11600	38525
		НР - 90%; СП - 8%			1513,92	190,99	11445	1444		2854	
		ДГ21-12									
270	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	22,68	2083,09	88,94	47244	2018	10586	32125	85718
		НР - 90%; СП - 8%			1527,32	46,50	34640	1055		6350	
		ДГ21-10									
272	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	52,5	2083,09	88,94	109362	4669	24509	74363	198423
		НР - 90%; СП - 8%			1527,32	46,50	80184	2441		14698	
		ДГ21-9									
274	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	26,46	2083,09	88,94	55119	2353	12353	37479	100006
		НР - 90%; СП - 8%			1527,32	46,50	40413	1230		7408	
		ДМ21-10, ДМ21-9									

276	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	12,39	3739,68	55,09	46335	683	6618	27165	79380
		НР - 69%; СП - 8%			3150,48	27,07	39034	335		5880	
		Люк Л-1 /2 шт./									
278	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	2,0402	3810,32	579,48	7774	1182	2878	3674	12363
		НР - 90%; СП - 8%			1820,40	180,31	3714	368		916	
279	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,0402	33125,00	--	67582	--	67582	--	72989
		СП - 8%			--	--	--	--		5407	
		Люк Л-2 /1 шт./									
280	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	1,0201	3810,32	579,48	3887	591	1439	1837	6182
		НР - 90%; СП - 8%			1820,40	180,31	1857	184		458	
281	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,0201	33125,00	--	33791	--	33791	--	36494
		СП - 8%			--	--	--	--		2703	
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
		Потолок									
331	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	692,21	848,55	7,72	587375	5344	84886	400219	1066602
		НР - 80%; СП - 8%			718,20	4,52	497145	3129		79008	
332	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	692,21	1013,57	5,26	701603	3641	194075	404256	1194328
		НР - 80%; СП - 8%			727,94	2,07	503887	1433		88469	
333	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	205,94	1758,98	8,79	362244	1810	1666	287756	702000
		НР - 80%; СП - 8%			1742,10	4,50	358768	927		52000	
335	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	439,52273	578,57	3,46	254295	1521	67076	149244	435822
		НР - 80%; СП - 8%			422,50	1,95	185698	857		32283	
		Стены и перегородки									
341	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	700,55	1670,14	13,22	1170016	9262	468416	556764	1864923
		НР - 80%; СП - 8%			988,28	5,16	692339	3615		138143	
		Откосы									

351	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,84	3879,32	53,02	333001	4551	65087	212821	589488
		НР - 80%; СП - 8%			3068,06	31,04	263362	2664		43666	
352	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконные и дверные. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	171,68	1670,14	13,22	286730	2270	114792	136443	457027
		НР - 80%; СП - 8%			988,28	5,16	169668	886		33854	
		ИТОГО:					15 544 525				
		Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха (-20 град.С). (ЛС 2-1-3)									
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция									
		П1									
1	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	79710,94	3460,13	79711	3460	5346	70680	162422
		НР - 98%; СП - 8%			70904,82	1217,83	70905	1218		12031	
9	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	13	2234,05	48,87	29043	636	4856	23283	56512
		НР - 98%; СП - 8%			1808,63	18,90	23512	246		4186	
10	2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	13	14857,00	--	193141	--	193141	--	208592
		СП - 8%			--	--	--	--		15451	
11	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек для замеров параметров воздуха	шт.	10	207,00	--	2070	--	2070	--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
12	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	46,87	6026,60	60,53	282467	2837	160945	117634	432109
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	118685	1349		32008	
13	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,2	5800,23	48,00	53362	442	31590	21107	80427
		НР - 98%; СП - 8%			2318,46	22,61	21330	208		5958	
14	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,1	6380,84	49,60	58066	452	36516	20845	85224
		НР - 98%; СП - 8%			2318,46	18,98	21098	173		6313	
15	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	40,28	6038,69	48,00	243238	1934	160500	80080	349183
		НР - 98%; СП - 8%			2006,05	22,61	80804	910		25865	

16	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм-/короб/, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,34	5216,35	39,46	12206	93	9258	2834	16243
		НР - 98%; СП - 8%			1220,07	15,69	2855	37		1203	
17	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	7	29183,46	1637,78	204284	11464	15250	139837	371651
		НР - 76%; СП - 8%			25367,20	918,00	177570	6426		27530	
19	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1	19323,21	376,40	19323	377	1331	17371	39630
		НР - 98%; СП - 8%			17614,80	110,71	17615	111		2936	
		П2									
21	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	79710,94	3460,13	79711	3460	5346	70680	162422
		НР - 98%; СП - 8%			70904,82	1217,83	70905	1218		12031	
27	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	2234,05	48,87	6702	147	1129	5373	13041
		НР - 98%; СП - 8%			1808,63	18,90	5426	57		966	
28	2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	1	14857,00	--	14857	--	14857	--	16046
		СП - 8%			--	--	--	--		1189	
29	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	шт.	2	31545,00	--	63090	--	63090	--	68137
		СП - 8%			--	--	--	--		5047	
30	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек для замеров параметров воздуха	шт.	3	207,00	--	621	--	621	--	671
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
31	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	2477,64	52,40	2478	52	281	2121	4967
		НР - 98%; СП - 8%			2145,02	18,90	2145	19		368	
32	2305-0302-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х200 мм	шт.	1	17212,00	--	17212	--	17212	--	18589
		СП - 8%			--	--	--	--		1377	

33	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,78	6026,60	60,53	4701	47	2679	1958	7191
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	1975	22		533	
34	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,54	5800,23	48,00	32133	266	19023	12710	48431
		НР - 98%; СП - 8%			2318,46	22,61	12844	125		3587	
35	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,64	6038,69	48,00	70290	559	46381	23141	100906
		НР - 98%; СП - 8%			2006,05	22,61	23350	263		7475	
36	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм-/короб/, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,728	5528,33	44,72	9553	77	6868	2592	13116
		НР - 98%; СП - 8%			1509,47	21,04	2608	36		972	
37	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1	29183,46	1637,78	29183	1638	2178	19977	53093
		НР - 76%; СП - 8%			25367,20	918,00	25367	918		3933	
39	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1	19323,21	376,40	19323	377	1331	17371	39630
		НР - 98%; СП - 8%			17614,80	110,71	17615	111		2936	
		В1									
41	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7194,02	247,16	7194	248	48	6861	15179
		НР - 98%; СП - 8%			6898,50	102,61	6898	103		1124	
45	1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	1998,86	49,46	1999	50	122	1809	4112
		НР - 98%; СП - 8%			1826,62	18,90	1827	19		305	
46	2305-0201-0101 РСНБ РК 2015	Глушитель шума круглый трубчатый KSK 125/9	шт.	1	11390,00	--	11390	--	11390	--	12301
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
47	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0615	5832,60	60,53	17857	185	9920	7684	27584
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,79	7752	88		2043	

48	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	37947,88	1637,78	7590	328	476	5297	13918
		НР - 76%; СП - 8%			33930,00	918,00	6786	184		1031	
		В2									
50	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7194,02	247,16	7194	247	48	6861	15179
		НР - 98%; СП - 8%			6898,50	102,61	6899	103		1124	
54	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,2765	5832,60	60,53	13278	138	7375	5714	20511
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	5765	66		1519	
55	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,17	37947,88	1637,78	6451	278	405	4502	11830
		НР - 76%; СП - 8%			33930,00	918,00	5768	156		876	
		В3									
57	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7194,02	247,16	7194	247	48	6861	15179
		НР - 98%; СП - 8%			6898,50	102,61	6899	103		1124	
61	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,7885	5832,60	60,53	27929	290	15513	12018	43143
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	12126	138		3196	
62	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,31	37947,88	1637,78	11764	508	738	8210	21572
		НР - 76%; СП - 8%			33930,00	918,00	10518	285		1598	
		В4									
64	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7194,02	247,16	7194	247	48	6861	15179
		НР - 98%; СП - 8%			6898,50	102,61	6899	103		1124	

68	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,57	5832,60	60,53	9157	95	5086	3940	14145
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	3976	45		1048	
69	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	37947,88	1637,78	3795	164	238	2648	6959
		НР - 76%; СП - 8%			33930,00	918,00	3393	92		515	
		В5									
71	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7194,02	247,16	7194	247	48	6861	15179
		НР - 98%; СП - 8%			6898,50	102,61	6899	103		1124	
75	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,57175	5832,60	60,53	20833	216	11573	8964	32181
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	9044	103		2384	
76	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,23	37947,88	1637,78	8728	377	547	6091	16005
		НР - 76%; СП - 8%			33930,00	918,00	7804	211		1186	
		В6									
78	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7194,02	247,16	7194	247	48	6861	15179
		НР - 98%; СП - 8%			6898,50	102,61	6899	103		1124	
82	1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	1998,86	49,46	1999	49	123	1809	4112
		НР - 98%; СП - 8%			1826,62	18,90	1827	19		305	
83	2305-0201-0101 РСНБ РК 2015	Глушитель шума круглый трубчатый KSK 125/9	шт.	1	11390,00	--	11390	--	11390	--	12301
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
84	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,15875	5832,60	60,53	12591	131	6994	5418	19450
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	5466	62		1441	

85	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,14	37947,88	1637,78	5313	229	334	3708	9742
		НР - 76%; СП - 8%			33930,00	918,00	4750	129		722	
		В7									
87	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7194,02	247,16	7194	247	48	6861	15179
		НР - 98%; СП - 8%			6898,50	102,61	6899	103		1124	
91	1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	1998,86	49,46	1999	49	123	1809	4112
		НР - 98%; СП - 8%			1826,62	18,90	1827	19		305	
92	2305-0201-0101 РСНБ РК 2015	Глушитель шума круглый трубчатый KSK 125/9	шт.	1	11390,00	--	11390	--	11390	--	12301
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
93	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,04275	5832,60	60,53	23580	244	13099	10146	36425
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	10237	116		2698	
94	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,26	37947,88	1637,78	9866	426	618	6886	18092
		НР - 76%; СП - 8%			33930,00	918,00	8822	239		1340	
		В8, В9, В10									
96	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3	7194,02	247,16	21582	742	144	20583	45538
		НР - 98%; СП - 8%			6898,50	102,61	20696	308		3373	
100	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8984	5832,60	60,53	28570	297	15869	12294	44133
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	12404	141		3269	
101	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,32	37947,88	1637,78	12143	524	761	8475	22268
		НР - 76%; СП - 8%			33930,00	918,00	10858	294		1649	

		В11									
103	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7194,02	247,16	7194	247	48	6861	15179
		НР - 98%; СП - 8%			6898,50	102,61	6899	103		1124	
107	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,9141	5832,60	60,53	28662	297	15921	12333	44275
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	12444	141		3280	
108	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,32	37947,88	1637,78	12143	524	761	8475	22268
		НР - 76%; СП - 8%			33930,00	918,00	10858	294		1649	
		В12, В13									
110	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	7194,02	247,16	14388	494	97	13722	30359
		НР - 98%; СП - 8%			6898,50	102,61	13797	205		2249	
114	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,24075	5832,60	60,53	36400	378	20219	15663	56228
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	15803	180		4165	
115	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,37	37947,88	1637,78	14041	606	881	9799	25747
		НР - 76%; СП - 8%			33930,00	918,00	12554	340		1907	
121	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	4	2234,64	49,46	8939	198	1507	7164	17391
		НР - 98%; СП - 8%			1808,63	18,90	7234	76		1288	
122	2305-0305-0102 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 280	шт.	4	6545,00	--	26180	--	26180	--	28274
		СП - 8%			--	--	--	--		2094	
123	1120-1001-0110 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	18800,96	56,51	18801	57	16163	2548	23057
		НР - 98%; СП - 8%			2580,73	18,90	2581	19		1708	
124	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек для замеров параметров воздуха	шт.	6	207,00	--	1242	--	1242	--	1341

		СП - 8%			--	--	--	--		99	
125	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,40699	5832,60	60,53	25704	267	14278	11061	39706
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	11159	127		2941	
126	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,1954	5647,49	43,80	46283	359	29484	16235	67520
		НР - 98%; СП - 8%			2006,05	15,41	16440	126		5002	
127	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,76	37947,88	1637,78	28840	1245	1808	20128	52886
		НР - 76%; СП - 8%			33930,00	918,00	25787	698		3917	
		РАЗДЕЛ 2. Отопление									
145	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	782	117,72	1,12	92057	876	1931	87465	193883
		НР - 98%; СП - 8%			114,13	--	89250	--		14362	
152	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	111	1161,06	1,22	128878	136	14299	91616	238133
		НР - 80%; СП - 8%			1031,02	0,69	114443	77		17639	
153	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150	537,00	--	80550	--	80550	--	86994
		СП - 8%			--	--	--	--		6444	
		РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение установок П1, П2									
154	2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	33168,00	--	66336	--	66336	--	71643
		СП - 8%			--	--	--	--		5307	
155	2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	37428,00	--	74856	--	74856	--	80844
		СП - 8%			--	--	--	--		5988	
156	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2855,38	124,51	11422	498	1193	9678	22788
		НР - 98%; СП - 8%			2432,85	36,00	9731	144		1688	
157	2304-0902-2504 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, с рукояткой, PN 40, DN 32, типа Danfoss	шт.	2	23883,00	--	47766	--	47766	--	51587
		СП - 8%			--	--	--	--		3821	

158	2304-0902-2505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, с рукояткой, PN 40, DN 40, типа Danfoss	шт.	2	33181,00	--	66362	--	66362	--	71671
		СП - 8%			--	--	--	--		5309	
159	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	1527,27	164,31	3055	329	33	2753	6272
		НР - 98%; СП - 8%			1346,47	58,01	2693	116		465	
160	2304-1013-1004 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт.	2	16877,00	--	33754	--	33754	--	36454
		СП - 8%			--	--	--	--		2700	
161	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	1866,77	241,68	3734	483	38	3339	7639
		НР - 98%; СП - 8%			1606,53	96,94	3213	194		566	
162	2304-1013-1005 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, Тмакс 110°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	2	23686,00	--	47372	--	47372	--	51162
		СП - 8%			--	--	--	--		3790	
163	2304-1001-6302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из латуни муфтовый, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	1	1207,00	--	1207	--	1207	--	1304
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
164	2304-1001-6303 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из латуни муфтовый, PN 10, DN 25, типа Danfoss	шт.	1	2108,00	--	2108	--	2108	--	2277
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
165	2304-0905-2436 РСНБ РК 2015	Кран шаровый спускной, PN 16, DN 15 типа Danfoss	шт.	4	2484,00	--	9936	--	9936	--	10731
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
166	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	6	258,15	--	1549	--	110	1410	3196
		НР - 98%; СП - 8%			239,78	--	1439	--		237	
167	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик автоматический Wind, DN 15, типа Danfoss	шт.	6	3259,00	--	19554	--	19554	--	21118
		СП - 8%			--	--	--	--		1564	
168	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	621,25	--	1242	--	129	1091	2519
		НР - 98%; СП - 8%			556,54	--	1113	--		187	
169	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1715,00	--	3430	--	3430	--	3704
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
170	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	3013,29	--	6027	--	4855	1148	7749

		НР - 98%; СП - 8%			585,92	--	1172	--		574	
171	2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры для манометра 1/2	шт.	4	573,00	--	2292	--	2292	--	2475
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
172	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1049,30	21,28	1049	21	477	549	1726
		НР - 98%; СП - 8%			550,64	9,83	551	10		128	
173	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1042,82	21,28	1043	21	471	549	1720
		НР - 98%; СП - 8%			550,64	9,83	551	10		127	
174	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1411,72	21,28	8470	128	5038	3296	12707
		НР - 98%; СП - 8%			550,64	9,83	3304	59		941	
175	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1614,02	21,28	8070	106	5211	2746	11682
		НР - 98%; СП - 8%			550,64	9,83	2753	49		865	
176	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2167,79	45,89	65034	1376	32302	31323	104066
		НР - 98%; СП - 8%			1045,20	20,21	31356	606		7709	
177	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	43	121,18	1,15	5211	50	106	4954	10978
		НР - 98%; СП - 8%			117,55	--	5055	--		813	
178	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,2	109,51	2,58	898	21	368	353	1352
		НР - 69%; СП - 8%			62,11	0,37	509	3		100	
179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,2	167,31	3,71	1372	30	747	415	1930
		НР - 69%; СП - 8%			72,62	0,74	595	6		143	
180	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	43	754,78	82,35	32455	3541	11438	14796	51031
		НР - 76%; СП - 8%			406,41	46,35	17476	1993		3780	
181	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	м	1,1	242,00	--	266	--	266	--	287
		СП - 8%			--	--	--	--		21	

182	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм	м	1,1	286,00	--	315	--	315	--	340
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
183	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм	м	6,6	319,00	--	2105	--	2105	--	2273
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
184	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм	м	5,5	358,00	--	1969	--	1969	--	2127
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
185	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм	м	33	483,00	--	15939	--	15939	--	17214
		СП - 8%			--	--	--	--		1275	
186	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537,00	--	26850	--	26850	--	28998
		СП - 8%			--	--	--	--		2148	
187	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32	шт.	4	1154,00	--	4616	--	4616	--	4985
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
188	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40	шт.	4	1369,00	--	5476	--	5476	--	5914
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
		РАЗДЕЛ 4. Узел управления									
189	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	55448,93	230,13	110898	460	101117	9223	129731
		НР - 98%; СП - 8%			4660,71	45,03	9321	90		9610	
190	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1874,69	247,54	3749	495	41	3338	7654
		НР - 98%; СП - 8%			1606,53	96,68	3213	193		567	
191	2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 DN 50, типа Danfoss	шт.	2	35007,00	--	70014	--	70014	--	75615
		СП - 8%			--	--	--	--		5601	
192	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	16	2932,10	128,25	46914	2052	4769	39873	93730
		НР - 98%; СП - 8%			2505,84	37,08	40093	593		6943	
193	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	2899,16	95,31	40588	1335	4171	34634	81240

		НР - 98%; СП - 8%			2505,84	18,54	35082	260		6018	
194	2304-0902-2506 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, с рукояткой, PN 40, DN 50, типа Danfoss	шт.	5	37413,00	--	187065	--	187065	--	202030
		СП - 8%			--	--	--	--		14965	
195	2304-0902-2505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, с рукояткой, PN 40, DN 40, типа Danfoss	шт.	6	33181,00	--	199086	--	199086	--	215013
		СП - 8%			--	--	--	--		15927	
196	2304-0902-2504 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, с рукояткой, PN 40, DN 32, типа Danfoss	шт.	2	23883,00	--	47766	--	47766	--	51587
		СП - 8%			--	--	--	--		3821	
197	2304-0902-2502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, с рукояткой, PN 40, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	21307,00	--	42614	--	42614	--	46023
		СП - 8%			--	--	--	--		3409	
198	2304-0905-2436 РСНБ РК 2015	Кран шаровый спускной, PN 16, DN 15 типа Danfoss	шт.	7	2484,00	--	17388	--	17388	--	18779
		СП - 8%			--	--	--	--		1391	
199	2304-0905-2437 РСНБ РК 2015	Кран шаровый спускной, PN 16, DN 20 типа Danfoss	шт.	5	3343,00	--	16715	--	16715	--	18052
		СП - 8%			--	--	--	--		1337	
200	2304-1001-3201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	3	47924,00	--	143772	--	143772	--	155274
		СП - 8%			--	--	--	--		11502	
201	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	27090,65	482,50	54181	965	7315	45352	107495
		НР - 98%; СП - 8%			22950,46	188,08	45901	376		7963	
202	5102-0602-0147 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-10 CAN PN 16, типа WILO	шт.	2	276625,00	--	553250	--		--	553250
					--	--	--	--	553250	--	
203	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2622,11	--	20977	--	17587	3322	26243
		НР - 98%; СП - 8%			423,74	--	3390	--		1944	
204	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	621,25	--	4970	--	518	4363	10080
		НР - 98%; СП - 8%			556,54	--	4452	--		747	
205	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8	1715,00	--	13720	--	13720	--	14818
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
206	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Коллектор из стальных труб диам. 76х3,0 мм, L-500 мм. Установка	шт.	1	13057,54	238,15	13058	238	102	12552	27659
		НР - 98%; СП - 8%			12718,44	90,06	12718	90		2049	

207	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	1420,00	--	710	--	710	--	767
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
208	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	950,56	2,52	2852	7	334	2463	5741
		НР - 98%; СП - 8%			837,05	0,81	2511	2		425	
209	2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD, DN 32, типа Danfoss	шт.	3	47241,00	--	141723	--	141723	--	153061
		СП - 8%			--	--	--	--		11338	
210	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	3	258,15	--	774	--	55	705	1597
		НР - 98%; СП - 8%			239,78	--	719	--		118	
211	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик автоматический Wind, DN 15, типа Danfoss	шт.	3	3259,00	--	9777	--	9777	--	10559
		СП - 8%			--	--	--	--		782	
212	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2051,42	--	2051	--	67	1488	3822
		НР - 75%; СП - 8%			1983,88	--	1984	--		283	
213	2305-1401-0201 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры ECL 110, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	136151,00	--	136151	--	136151	--	147043
		СП - 8%			--	--	--	--		10892	
214	2305-1401-0403 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 230, типа Danfoss	шт.	1	42962,00	--	42962	--	42962	--	46399
		СП - 8%			--	--	--	--		3437	
215	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	642,64	0,66	643	1	18	612	1355
		НР - 98%; СП - 8%			623,61	0,37	624	--		100	
216	2304-1005-2010 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	88380,00	--	88380	--	88380	--	95450
		СП - 8%			--	--	--	--		7070	
217	2305-1207-2118 РСНБ РК 2015	Привод электрический AME 435, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	1	260429,00	--	260429	--	260429	--	281263
		СП - 8%			--	--	--	--		20834	
218	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2167,79	45,89	21678	459	10767	10441	34689
		НР - 98%; СП - 8%			1045,20	20,21	10452	202		2570	

219	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1821,75	45,89	14574	367	5845	8353	24761
		НР - 98%; СП - 8%			1045,20	20,21	8362	162		1834	
220	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	121,18	1,15	2181	21	44	2074	4595
		НР - 98%; СП - 8%			117,55	--	2116	--		340	
		ИТОГО:					6 659 286				
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:					553 250				
		Водопровод и канализацию. (ЛС 2-1-4)									
		Водопровод хозяйственно-питьевой /В1/									
20	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	558,37	--	1117	--	37	1058	2349
		НР - 98%; СП - 8%			540,00	--	1080	--		174	
21	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	804,00	--	1608	--	1608	--	1737
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
22	2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 20 мм	м	70	1007,00	--	70490	--	70490	--	76129
		СП - 8%			--	--	--	--		5639	
23	2304-0905-0101 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные	шт.	1	1032,00	--	1032	--	1032	--	1115
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
24	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	254	117,72	1,12	29901	284	628	28409	62975
		НР - 98%; СП - 8%			114,13	--	28989	--		4665	
		Водомерный узел									
25	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	764,98	31,98	765	32	18	718	1602
		НР - 98%; СП - 8%			714,63	18,00	715	18		119	
27	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	1	1531,56	170,65	1532	171	15	1386	3151
		НР - 98%; СП - 8%			1346,47	67,54	1346	68		233	
29	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2622,11	--	2622	--	2198	415	3280
		НР - 98%; СП - 8%			423,74	--	424	--		243	
31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2855,38	124,51	8566	374	893	7258	17090
		НР - 98%; СП - 8%			2432,85	36,00	7299	108		1266	

33	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2823,40	92,53	2823	93	297	2402	5643
		НР - 98%; СП - 8%			2432,85	18,00	2433	18		418	
53	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2823,40	92,53	5647	185	596	4804	11287
		НР - 98%; СП - 8%			2432,85	18,00	4866	36		836	
55	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	334	117,72	1,12	39318	374	825	37357	82809
		НР - 98%; СП - 8%			114,13	--	38119	--		6134	
		Водомерный узел N2									
56	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2823,40	92,53	5647	185	596	4804	11287
		НР - 98%; СП - 8%			2432,85	18,00	4866	36		836	
58	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1527,27	164,31	1527	164	17	1376	3136
		НР - 98%; СП - 8%			1346,47	58,01	1346	58		232	
61	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	764,98	31,98	765	32	18	718	1602
		НР - 98%; СП - 8%			714,63	18,00	715	18		119	
63	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	3013,29	--	3013	--	2427	574	3874
		НР - 98%; СП - 8%			585,92	--	586	--		287	
		Водомерный узел N3									
66	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2823,40	92,53	5647	185	596	4804	11287
		НР - 98%; СП - 8%			2432,85	18,00	4866	36		836	
68	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1531,56	170,65	1532	171	15	1386	3151
		НР - 98%; СП - 8%			1346,47	67,54	1346	68		233	
70	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	764,98	31,98	765	32	18	718	1602
		НР - 98%; СП - 8%			714,63	18,00	715	18		119	
72	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	3013,29	--	3013	--	2427	574	3874
		НР - 98%; СП - 8%			585,92	--	586	--		287	

75	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2823,40	92,53	2823	93	297	2402	5643
		НР - 98%; СП - 8%			2432,85	18,00	2433	18		418	
		Канализация бытовая (К1)									
98	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3	17877,92	86,50	53634	260	49108	4326	62596
		НР - 98%; СП - 8%			1422,00	49,27	4266	148		4637	
		Установка емкости									
110	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Емкость для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	23748,33	1806,11	23748	1806	556	21727	49113
		НР - 98%; СП - 8%			21386,40	783,84	21386	784		3638	
113	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,11	1081,97	44,55	5529	227	117	5180	11566
		НР - 98%; СП - 8%			1014,76	19,62	5185	100		857	
116	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	2823,40	92,53	14117	463	1490	12009	28216
		НР - 98%; СП - 8%			2432,85	18,00	12164	90		2090	
119	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2855,38	124,51	5711	249	596	4839	11394
		НР - 98%; СП - 8%			2432,85	36,00	4866	72		844	
122	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	27090,65	482,50	27091	482	3659	22676	53748
		НР - 98%; СП - 8%			22950,46	188,08	22950	188		3981	
		ИТОГО:					531 256				
		Электрооборудование и электроосвещение. (ЛС 2-1-5)									
		РАЗДЕЛ 1. Основное оборудование									
1	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	23604,98	2901,47	23605	2901	15094	4984	30876
		НР - 72%; СП - 8%			5610,00	1311,60	5610	1312		2287	
3	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	3	23644,84	2871,59	70935	8615	45490	14856	92654
		НР - 72%; СП - 8%			5610,00	1267,88	16830	3804		6863	
7	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7069,51	194,76	7070	195	1266	4102	12066
		НР - 72%; СП - 8%			5610,00	87,44	5610	87		894	
9	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	2075,48	187,44	4151	375	36	2819	7527

		НР - 72%; СП - 8%			1870,00	87,44	3740	175		558	
11	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	1	23644,84	2871,59	23645	2872	15163	4952	30885
		НР - 72%; СП - 8%			5610,00	1267,88	5610	1268		2288	
13	1308-0303-1011 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пускатель	14	7194,59	116,98	100724	1638	48686	36729	148449
		НР - 72%; СП - 8%			3600,00	43,72	50400	612		10996	
15	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5580,72	22,97	22323	92	8047	10212	35138
		НР - 72%; СП - 8%			3546,00	--	14184	--		2603	
		Материалы									
29	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	65	664,71	3,69	43206	240	1639	29837	78887
		НР - 72%; СП - 8%			635,80	1,75	41327	114		5843	
30	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	65	393,00	--	25545	--	25545	--	27589
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
31	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	687,46	4,45	2062	13	29	1458	3802
		НР - 72%; СП - 8%			673,20	1,75	2020	5		282	
32	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	454,00	--	1362	--	1362	--	1471
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
33	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная для скрытой установки розеток и выключателей	шт.	65	109,00	--	7085	--	7085	--	7652
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
34	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	50	42,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
35	ТПРАЙС-ЛИСТ	Соединительная клемма для трех проводников, 222-413	шт	140	87,50	--	12250	--	12250	--	13230
		СП - 8%			--	--	--	--		980	

36	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,127624	116781,87	16643,26	14904	2124	100	9756	26633
		НР - 72%; СП - 8%			99351,00	6820,32	12680	870		1973	
37	2306-1710-1414 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток проволочный, шириной 200 мм	м	168	2083,00	--	349944	--	349944	--	377940
		СП - 8%			--	--	--	--		27996	
38	2306-1710-2556 РСНБ РК 2015	Консоль проволочная	шт.	112	919,00	--	102928	--	102928	--	111162
		СП - 8%			--	--	--	--		8234	
39	2306-1710-2201 РСНБ РК 2015	Безвинтовое крепление для проволочных лотков	шт.	112	247,00	--	27664	--	27664	--	29877
		СП - 8%			--	--	--	--		2213	
40	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85	шт.	224	29,00	--	6496	--	6496	--	7016
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
48	2306-1702-0902 РСНБ РК 2015	Наконечники медные кабельные 16-6-6 МУХЛ3	100 шт.	0,08	26585,00	--	2127	--	2127	--	2297
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
49	2306-1702-0903 РСНБ РК 2015	Наконечники медные кабельные 25-8-8 МУХЛ3	100 шт.	0,08	38634,00	--	3091	--	3091	--	3338
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
50	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Метизы	т	0,08	309707,00	--	24777	--	24777	--	26759
		СП - 8%			--	--	--	--		1982	
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение									
		Материалы									
53	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	131	4405,59	1472,43	577132	192888	26588	355192	1006910
		НР - 72%; СП - 8%			2730,20	1035,62	357656	135666		74586	
54	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильники для люминесцентных ламп 4х18 OWP/S 418	шт	67	45535,71	--	3050893	--	3050893	--	3294964
		СП - 8%			--	--	--	--		244071	
55	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильники для люминесцентных ламп 4х18 OPL/S 418	шт	39	25000,00	--	975000	--	975000	--	1053000
		СП - 8%			--	--	--	--		78000	
56	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильники для люминесцентных ламп 4х18 OPL/R 418	шт	25	19196,43	--	479911	--	479911	--	518304
		СП - 8%			--	--	--	--		38393	
57	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	20	3119,57	1065,31	62391	21306	4059	37547	107933
		НР - 72%; СП - 8%			1851,30	756,14	37026	15123		7995	
58	2307-0102-1401 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп 2х18 OWP/S 218	шт.	8	4235,00	--	33880	--	33880	--	36590
		СП - 8%			--	--	--	--		2710	

59	2307-0102-1402 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп 2x18 OPL/S 218	шт.	3	6458,00	--	19374	--	19374	--	20924
		СП - 8%			--	--	--	--		1550	
60	2307-0102-1701 РСНБ РК 2015	Светильник прикроватный, с линейной люминесцентной лампой, модели ВН 236	шт.	9	44834,00	--	403506	--	403506	--	435786
		СП - 8%			--	--	--	--		32280	
61	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	79	2374,96	750,80	187622	59313	16034	111694	323261
		НР - 72%; СП - 8%			1421,20	542,47	112275	42855		23945	
62	2307-0102-0116 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП18-18-001-УХЛ4	шт.	70	3508,00	--	245560	--	245560	--	265205
		СП - 8%			--	--	--	--		19645	
63	2307-0102-1501 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПБ07Х20-001-УХЛ4	шт.	9	3455,00	--	31095	--	31095	--	33583
		СП - 8%			--	--	--	--		2488	
64	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт.	670	331,00	--	221770	--	221770	--	239512
		СП - 8%			--	--	--	--		17742	
65	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт.	10	331,00	--	3310	--	3310	--	3575
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
66	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	53	558,96	3,69	29625	196	687	20761	54417
		НР - 72%; СП - 8%			542,30	1,75	28742	93		4031	
67	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт.	53	330,00	--	17490	--	17490	--	18889
		СП - 8%			--	--	--	--		1399	
68	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	45	558,96	3,69	25153	166	584	17627	46203
		НР - 72%; СП - 8%			542,30	1,75	24403	79		3422	
69	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт.	45	346,00	--	15570	--	15570	--	16816
		СП - 8%			--	--	--	--		1246	
70	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	95	121,00	--	11495	--	11495	--	12415
		СП - 8%			--	--	--	--		920	
71	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	190	42,00	--	7980	--	7980	--	8618
		СП - 8%			--	--	--	--		638	

72	ТПРАЙС-ЛИСТ	Соединительная клемма для двух проводников, 222-412	шт	352	82,14	--	28913	--	28913	--	31226
		СП - 8%			--	--	--	--		2313	
73	ТПРАЙС-ЛИСТ	Соединительная клемма для трех проводников, 222-413	шт	375	87,50	--	32812	--	32812	--	35437
		СП - 8%			--	--	--	--		2625	
		ИТОГО:					8 641 084				
		Технологическое оборудование. (ЛС 2-1-8)									
		Медицинское оборудование и мебель									
1	Прайс-лист	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x100x70 30 Вт /ОБНП 1-30/	шт	27	7047,86	--	190292	--		--	190292
					--	--	--	--	190292	--	
2	Прайс-лист	Весы медицинские с ростомером	шт	7	163004,29	--	1141030	--		--	1141030
					--	--	--	--	1141030	--	
3	Прайс-лист	Дефибрилятор /HEArTSTArT XL/	шт	1	1084285,71	--	1084286	--		--	1084286
					--	--	--	--	1084286	--	
4	Прайс-лист	Камера для хранения стерильного инструмента /"УФК-3"/	шт	3	30540,71	--	91622	--		--	91622
					--	--	--	--	91622	--	
5	Прайс-лист	Набор инструментов стоматолога	шт	2	10842,86	--	21686	--		--	21686
					--	--	--	--	21686	--	
6	Прайс-лист	Негатоскоп 1-но кадровый 140x500x400 1ф, 50Вт /НМ-1/	шт	1	19878,57	--	19879	--		--	19879
					--	--	--	--	19879	--	
7	Прайс-лист	Сухожаровой стерилизатор 20л, 44x38x31см, 1ф, 220В, 600Вт, Т-до 200гр.С	шт	1	118277,50	--	118278	--		--	118278
					--	--	--	--	118278	--	
9	Прайс-лист	Установка стоматологическая с креслом 1500x780x1200 1ф, 220В, 3шр, 0,85кВт, ХВ К /ХР 330/	шт	1	2168571,43	--	2168571	--		--	2168571
					--	--	--	--	2168571	--	
11	Прайс-лист	Кресло гинекологическое с механическим винтовым подъемником без колес 1300x750x670/800 /КГ-02/	шт	2	131740,71	--	263481	--		--	263481
					--	--	--	--	263481	--	
12	Прайс-лист	Набор инструментов акушер-гинеколога	шт	4	46082,14	--	184329	--		--	184329
					--	--	--	--	184329	--	
13	Прайс-лист	Светильник медицинский передвижной шр /КМП-MR-200/	шт	5	534914,29	--	2674571	--		--	2674571
					--	--	--	--	2674571	--	

15	Прайс-лист	Аппарат для гальванизации и электрофореза 1ф, шр, 0,15кВт /ПОТОК-М/	шт	1	54485,36	--	54485	--		--	54485
					--	--	--	--	54485	--	
16	Прайс-лист	Аппарат для диодинамотерапии 1ф, шр, 25Вт, 220x220x90 /РАДИУС 01/	шт	1	155685,36	--	155685	--		--	155685
					--	--	--	--	155685	--	
18	Прайс-лист	Аппарат для местной дарсонвализации 390x345x152 1ф, шр, 80ВА /АМД-ДАРС/	шт	1	27016,79	--	27017	--		--	27017
					--	--	--	--	27017	--	
19	Прайс-лист	Аппарат для УВЧ терапии 545x375x300 1ф, шр, 400Вт /УВЧ-60 Мед Теко/	шт	1	329803,57	--	329804	--		--	329804
					--	--	--	--	329804	--	
20	Прайс-лист	Ингалятор кислородный 1ф, шр /Здоровье/	шт	1	98308,57	--	98309	--		--	98309
					--	--	--	--	98309	--	
21	Прайс-лист	Лампа Соллюкс 1ф, шр, 150Вт	шт	1	2168661,79	--	2168662	--		--	2168662
					--	--	--	--	2168662	--	
22	Прайс-лист	Небулайзер 1ф, 60Вт /OMRON/	шт	1	16264,29	--	16264	--		--	16264
					--	--	--	--	16264	--	
23	Прайс-лист	Анализатор гемотологический 1ф, 220В, 4ВА, 205x152x20мм, 0,3кг /MiCrOCC-18/	шт	1	3433571,43	--	3433571	--		--	3433571
					--	--	--	--	3433571	--	
25	Прайс-лист	Весы торсионные 325x120x360, питание автономное /PA512C/	шт	1	397571,43	--	397571	--		--	397571
					--	--	--	--	397571	--	
26	Прайс-лист	Счетчик лейкоформулы электронный 140x180x35мм от сети 220в через блок питания /СЛФ-ЭЦ-01-09/	шт	1	25300,00	--	25300	--		--	25300
					--	--	--	--	25300	--	
27	Прайс-лист	Глюкометр переносной, питание автономное /ACCu-CHEK/	шт	1	10842,86	--	10843	--		--	10843
					--	--	--	--	10843	--	
28	Прайс-лист	Камера Горяева	шт	1	3523,93	--	3524	--		--	3524
					--	--	--	--	3524	--	
29	Прайс-лист	Комплект дозаторов с переменным объемом с наконечниками с 8-канальной пипеткой	шт	1	78972,14	--	78972	--		--	78972
					--	--	--	--	78972	--	
30	Прайс-лист	Микроскоп бинокулярный 270x270x360 1ф, 220В, 40Вт /MC 50/	шт	1	133999,64	--	134000	--		--	134000
					--	--	--	--	134000	--	

31	Прайс-лист	Стерилизатор суховоздушный 390x400x330 1ф, 220В, 1,1кВт /ШС-80/	шт	1	108790,00	--	108790	--		--	108790
					--	--	--	--	108790	--	
32	Прайс-лист	Дистилятор 360x220x660 3ф, 7,5кВт ХВ на охлаждение -100л/час, К /ДЭ-10/	шт	1	124873,57	--	124874	--		--	124874
					--	--	--	--	124874	--	
33	Прайс-лист	Термостат 368x550x375 1ф, 220В, 250Вт /ТС-1/80 СПУ/	шт	1	76803,57	--	76804	--		--	76804
					--	--	--	--	76804	--	
34	Прайс-лист	Фотометр 500x360x165 1ф, 220В, шр /REflOTrOn Plus/	шт	1	3514892,86	--	3514893	--		--	3514893
					--	--	--	--	3514893	--	
35	Прайс-лист	Холодильник фармацевтический 607x600x1300 1ф, 220В, 200Вт /ХФ-250 ПОЗИС/	шт	5	165353,57	--	826768	--		--	826768
					--	--	--	--	826768	--	
36	Прайс-лист	Центрифуга лабораторная 445x430x235 1ф, 220В, 300ВА /КМП CLM-4000/	шт	1	293931,79	--	293932	--		--	293932
					--	--	--	--	293932	--	
37	Прайс-лист	Подставка под биксы с 1-ой полкой 680x430x870 /П-01/	шт	7	17167,86	--	120175	--		--	120175
					--	--	--	--	120175	--	
38	Прайс-лист	Коробка стерилизационная КСКФ-6	шт	21	4698,57	--	98670	--		--	98670
					--	--	--	--	98670	--	
39	Прайс-лист	Стол для стерильного инструмента 450x400x800 /СИ-04/	шт	6	28733,57	--	172401	--		--	172401
					--	--	--	--	172401	--	
40	Прайс-лист	Стол инструментальный передвижной 600x400x800 /СИ-05/	шт	8	11746,43	--	93971	--		--	93971
					--	--	--	--	93971	--	
41	Прайс-лист	Табурет медицинский винтовой	шт	4	15360,71	--	61443	--		--	61443
					--	--	--	--	61443	--	
42	Прайс-лист	Чемодан-укладка неотложной помощи	шт	2	598525,71	--	1197051	--		--	1197051
					--	--	--	--	1197051	--	
43	Прайс-лист	Шкаф для медикаментов группы А и Б с сейфом 100x4001700 /ШМ-03/	шт	6	79423,93	--	476544	--		--	476544
					--	--	--	--	476544	--	
44	Прайс-лист	Шкаф для медикаментов стекляный 400x400x1700 /ШМ-02/	шт	7	46985,71	--	328900	--		--	328900
					--	--	--	--	328900	--	

45	Прайс-лист	Штатив для длительных вливаний 400x500x1800 /ШДВ-02/	шт	2	7228,57	--	14457	--		--	14457
					--	--	--	--	14457	--	
46	Прайс-лист	Набор инструментов для снятия и наложения гипса	шт	1	20782,14	--	20782	--		--	20782
					--	--	--	--	20782	--	
47	Прайс-лист	Кушетка медицинская 1900x600x600 /К-04/	шт	13	21685,71	--	281914	--		--	281914
					--	--	--	--	281914	--	
48	Прайс-лист	Стол медицинский врача 1000x600x750	шт	9	25300,00	--	227700	--		--	227700
					--	--	--	--	227700	--	
49	Прайс-лист	Стол медицинской сестры 1000x550x750	шт	16	25300,00	--	404800	--		--	404800
					--	--	--	--	404800	--	
50	Прайс-лист	Стул медицинский врача	шт	9	15360,71	--	138246	--		--	138246
					--	--	--	--	138246	--	
51	Прайс-лист	Стул медицинской сестры	шт	16	12650,00	--	202400	--		--	202400
					--	--	--	--	202400	--	
52	Прайс-лист	Стул пациента	шт	27	10842,86	--	292757	--		--	292757
					--	--	--	--	292757	--	
53	Прайс-лист	Ширма медицинская /Ш-01/	шт	9	13463,21	--	121169	--		--	121169
					--	--	--	--	121169	--	
54	Прайс-лист	Шкаф медицинский для документации	шт	19	50600,00	--	961400	--		--	961400
					--	--	--	--	961400	--	
55	Прайс-лист	Шкаф медицинский для одежды	шт	23	44275,00	--	1018325	--		--	1018325
					--	--	--	--	1018325	--	
56	Прайс-лист	Стол пеленальный	шт	10	19878,57	--	198786	--		--	198786
					--	--	--	--	198786	--	
57	Прайс-лист	Кровать палатная Матрац 2000x800x80 /КП-01/	шт	9	30721,43	--	276493	--		--	276493
					--	--	--	--	276493	--	
58	Прайс-лист	Тумба медицинская прикроватная 400x400x620 /ТП-01/	шт	9	16264,29	--	146379	--		--	146379
					--	--	--	--	146379	--	
59	Прайс-лист	Стул посетителя	шт	13	13553,57	--	176196	--		--	176196
					--	--	--	--	176196	--	
60	Прайс-лист	Тумба медицинская под аппаратуру 500x400x1400	шт	3	18794,29	--	56383	--		--	56383
					--	--	--	--	56383	--	
61	Прайс-лист	Стол для приема анализов и регистрации 800x600x750	шт	1	21685,71	--	21686	--		--	21686

					--	--	--	--	21686	--	
62	Прайс-лист	Стол лабораторный для физических исследований 1200x600x900	шт	2	22589,29	--	45179	--		--	45179
					--	--	--	--	45179	--	
63	Прайс-лист	Стол лабораторный для химических исследований островной 1800x1200x900	шт	2	83851,43	--	167703	--		--	167703
					--	--	--	--	167703	--	
64	Прайс-лист	Стол лабораторный с вытяжным устройством (шкаф) 630x610/900/1800, вытяжка 800м3/час, 1ф, 2кВт	шт	1	176106,07	--	176106	--		--	176106
					--	--	--	--	176106	--	
65	Прайс-лист	Стол лабораторный с раковиной 800x600x900 ХВ, ГВ, К	шт	1	58732,14	--	58732	--		--	58732
					--	--	--	--	58732	--	
66	Прайс-лист	Шкаф для лабораторной посуды навесной 600x300x600 ШМ-08	шт	1	41654,64	--	41655	--		--	41655
					--	--	--	--	41655	--	
67	Прайс-лист	Шкаф для приборов 600x600x1800	шт	1	58732,14	--	58732	--		--	58732
					--	--	--	--	58732	--	
68	Прайс-лист	Шкаф для химических реактивов 600x600x1800	шт	1	61442,86	--	61443	--		--	61443
					--	--	--	--	61443	--	
69	Прайс-лист	Стул лабораторный на колесах	шт	2	15722,14	--	31444	--		--	31444
					--	--	--	--	31444	--	
70	Прайс-лист	Стол лабораторный для сушилок	шт	1	23131,43	--	23131	--		--	23131
					--	--	--	--	23131	--	
71	Прайс-лист	Стол медицинский специалиста	шт	1	24396,43	--	24396	--		--	24396
					--	--	--	--	24396	--	
72	Прайс-лист	Стул медицинский специалиста	шт	1	16625,71	--	16626	--		--	16626
					--	--	--	--	16626	--	
73	Прайс-лист	Стол медицинский помошника	шт	6	25751,79	--	154511	--		--	154511
					--	--	--	--	154511	--	
74	Прайс-лист	Стул медицинский помошника	шт	6	13011,43	--	78069	--		--	78069
					--	--	--	--	78069	--	
75	Прайс-лист	Стеллаж для картотеки 100x300x1600	шт	34	44094,29	--	1499206	--		--	1499206
					--	--	--	--	1499206	--	
76	Прайс-лист	Стеллаж архивный 1000x300x2000	шт	8	61442,86	--	491543	--		--	491543
					--	--	--	--	491543	--	
77	Прайс-лист	Стеллаж универсальный 1000x600x2000	шт	7	61442,86	--	430100	--		--	430100

					--	--	--	--	430100	--	
78	Прайс-лист	Тележка медицинская многофункциональная	шт	2	42467,86	--	84936	--		--	84936
					--	--	--	--	84936	--	
79	Прайс-лист	Подтоварник	шт	1	34335,71	--	34336	--		--	34336
					--	--	--	--	34336	--	
80	Прайс-лист	Шкаф аптечный 900x450x2000	шт	3	45178,57	--	135536	--		--	135536
					--	--	--	--	135536	--	
81	Прайс-лист	Витрина аптечная 600x450x1800	шт	4	52407,14	--	209629	--		--	209629
					--	--	--	--	209629	--	
82	Прайс-лист	Прилавок-витрина аптечная 900x450x900	шт	1	37950,00	--	37950	--		--	37950
					--	--	--	--	37950	--	
83	Прайс-лист	Кассовый аппарат 1ф, шр, 0,1кВт	шт	1	82225,00	--	82225	--		--	82225
					--	--	--	--	82225	--	
84	Прайс-лист	Вешалка гардеробная	шт	3	25300,00	--	75900	--		--	75900
					--	--	--	--	75900	--	
85	Прайс-лист	Электросушитель для рук 1ф, 1,4кВт	шт	4	37950,00	--	151800	--		--	151800
					--	--	--	--	151800	--	
86	Прайс-лист	Банкетка медицинская 3-х местная	шт	15	17619,64	--	264295	--		--	264295
					--	--	--	--	264295	--	
87	Прайс-лист	Бытовой холодильник 600x600x1200 1ф, 0,2кВт	шт	1	108428,57	--	108429	--		--	108429
					--	--	--	--	108429	--	
88	Прайс-лист	Контейнер для отходов	шт	2	2168,57	--	4337	--		--	4337
					--	--	--	--	4337	--	
89	Прайс-лист	Прибор для определения глюкозы крови	шт	1	7951,43	--	7951	--		--	7951
					--	--	--	--	7951	--	
90	Прайс-лист	Аппарат для измерения внутриглазного давления	шт	1	127765,00	--	127765	--		--	127765
					--	--	--	--	127765	--	
91	Прайс-лист	Стол производственный 1150x600x860	шт	1	19878,57	--	19879	--		--	19879
					--	--	--	--	19879	--	
92	Прайс-лист	Напольный паровой автоклав 1320x600x600 3ф, 3,5кВт /DGM-80/	шт	1	751771,43	--	751771	--		--	751771
					--	--	--	--	751771	--	
93	Прайс-лист	Стерилизатор суховоздушный 796x870x887 1ф, 2,7кВт /ГП-160 ПЗ/	шт	1	298178,57	--	298179	--		--	298179
					--	--	--	--	298179	--	
94	Прайс-лист	Шкаф для химических реактивов (навесной)	шт	1	19878,57	--	19879	--		--	19879
					--	--	--	--	19879	--	

95	Прайс-лист	Табурет медицинский винтовой	шт	4	20782,14	--	83129	--		--	83129
					--	--	--	--	83129	--	
96	Прайс-лист	Стол обеденный 1200x700x750	шт	1	21685,71	--	21686	--		--	21686
					--	--	--	--	21686	--	
97	Прайс-лист	Шкаф для посуды навесной 600x300x600 ШМ-08	шт	7	40660,71	--	284625	--		--	284625
					--	--	--	--	284625	--	
98	Прайс-лист	Электрочайник	шт	1	6325,00	--	6325	--		--	6325
					--	--	--	--	6325	--	
99	Прайс-лист	Печь микроволновая	шт	1	14457,14	--	14457	--		--	14457
					--	--	--	--	14457	--	
100	Прайс-лист	Холодильник бытовой	шт	1	108428,57	--	108429	--		--	108429
					--	--	--	--	108429	--	
101	Прайс-лист	Шкаф для химических реактивов 600x600x1800	шт	1	61894,64	--	61895	--		--	61895
					--	--	--	--	61895	--	
102	Прайс-лист	Ванна моечная 2-х гнездная 1200x600x860 ХВ, ГВ, К	шт	1	43371,43	--	43371	--		--	43371
					--	--	--	--	43371	--	
103	Прайс-лист	Весы электронные для новорожденных	шт	4	36142,86	--	144571	--		--	144571
					--	--	--	--	144571	--	
104	Прайс-лист	Стол палатный 1200x700x750	шт	4	23492,86	--	93971	--		--	93971
					--	--	--	--	93971	--	
105	Прайс-лист	Секундомер	шт	2	23854,29	--	47709	--		--	47709
					--	--	--	--	47709	--	
		Комплектация наборов									
106	Прайс-лист	Набор врачебного приема в том числе: Лента измерительная 1шт, Лоток почкообразный 1шт, Секундомер 1шт, Стакан для дезинфекционного раствора 1шт, Термометр медицинский 5шт, Тонометр 1шт, Фонендоскоп 1шт, Шпатель медицинский 20шт	компл.	14	21505,00	--	301070	--		--	301070
					--	--	--	--	301070	--	
107	Прайс-лист	Набор акушера в том числе: Кружка для спринцевания с набором наконечников 2шт, Молокоотсос 1шт, Набор для введения ВМС 1шт, Набор инструментов акушера 2шт, Стетоскоп акушерский 1шт, Тазомер 1шт	компл.	2	42829,29	--	85659	--		--	85659
					--	--	--	--	85659	--	

108	Прайс-лист	Набор фельдшера в том числе: Векоподъемник 2шт, Грелка резиновая 2шт, Комплект жгутов кровоостанавливающих 1шт, Комплект шин транспортных иммобилизационных 2шт, Контейнер для холодовой цепи 1шт, Кружка Эсмарха 1шт, Лупа простая однолинзовая 1шт, Набор воронок ушных 1шт, Набор желудочных зондов 1шт, Набор зажимов кровооостанавливающих 1шт, Набор котетторов 1шт, Набор клизм 1шт, Набор корцангов прямых и изогнутых 1шт, Набор ножниц для ногтей 1шт, Набор ножниц для перевязывающего материала 1шт, Набор ножниц для разрезания гипсовых повязок 1шт, Набор пинцетов анатомических 1шт, Набор пинцетов хирургических 1шт, Набор трубок газоотводных 1шт, Набор часов песочных 1шт, Пипетка глазная 5шт, Подушка для кислорода 1шт	компл.	2	61442,86	--	122886	--		--	122886
					--	--	--	--	122886	--	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:					34 140 277				
		Электроснабжение. (ЛС 4-1-1)									
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-6кВ									
		ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
11	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД1-10/400У1	шт.	1	89830,00	--	89830	--		--	89830
					--	--	--	--	89830	--	
13	2306-1703-1105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3ПКВТп(б)-10 70(Б)	шт.	1	11703,00	--	11703	--	11703	--	12639
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
14	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3ПКНТп(б)-10 70(Б)	шт.	1	13415,00	--	13415	--	13415	--	14488
		СП - 8%			--	--	--	--		1073	
22	2306-1201-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,336	211177,00	--	70955	--	70955	--	76631
		СП - 8%			--	--	--	--		5676	
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
26	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	8	33120,00	--	264960	--	264960	--	286157
		СП - 8%			--	--	--	--		21197	
27	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	3703,00	--	22218	--	22218	--	23995

		СП - 8%			--	--	--	--		1777	
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
44	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	31,9324	178,17	166,68	5689	5322	--	1435	7694
		НР - 72%; СП - 8%			11,49	50,93	367	1626		570	
45	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kmp=1.2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	0,9876	2688,84	--	2655	--	--	1912	4932
		НР - 72%; СП - 8%			2688,84	--	2655	--		365	
46	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,82	39,53	39,53	981	981	--	310	1394
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,35	--	431		103	
47	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,64	1169,32	--	4256	--	--	3065	7906
		НР - 72%; СП - 8%			1169,32	--	4256	--		586	
48	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	168	567,88	459,88	95404	77260	--	39452	145645
		НР - 72%; СП - 8%			108,00	218,16	18144	36651		10788	
49	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	124	167,79	131,79	20806	16341	--	8796	31970
		НР - 72%; СП - 8%			36,00	62,52	4464	7752		2368	
50	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	168	498,76	390,76	83792	65648	--	35486	128820
		НР - 72%; СП - 8%			108,00	185,37	18144	31142		9542	
51	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	203	732,33	362,02	148663	73490	9401	68825	234887
		НР - 72%; СП - 8%			324,00	146,89	65772	29819		17399	
52	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	899,28	421,98	7194	3376	362	3456	11502
		НР - 72%; СП - 8%			432,00	168,01	3456	1344		852	
53	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	119	416,55	172,24	49569	20497	5510	22584	77925
		НР - 72%; СП - 8%			198,00	65,58	23562	7804		5772	
54	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13	388,23	162,93	5047	2118	589	2268	7900

		НР - 72%; СП - 8%			180,00	62,26	2340	809		585	
55	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,021	198545,44	--	4169	--	35	3142	7895
		НР - 76%; СП - 8%			196840,00	--	4134	--		585	
60	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	27340,31	16057,98	218722	128464	3858	101649	346001
		НР - 72%; СП - 8%			10800,00	6847,44	86400	54780		25630	
63	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзпг=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,04	32941,55	20940,05	1318	838	--	437	1895
		НР - 61%; СП - 8%			12001,50	5900,64	480	236		140	
66	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	3589,68	172,97	46666	2249	28556	11993	63352
		НР - 72%; СП - 8%			1220,10	61,21	15861	796		4693	
67	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	55	703,89	25,69	38714	1413	23880	10044	52659
		НР - 72%; СП - 8%			244,02	9,62	13421	529		3901	
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
72	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	58,6656	178,17	166,68	10452	9779	--	2637	14136
		НР - 72%; СП - 8%			11,49	50,93	674	2988		1047	
73	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	1,8144	2688,84	--	4879	--	--	3513	9063
		НР - 72%; СП - 8%			2688,84	--	4879	--		671	
74	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,32	39,53	39,53	1594	1594	--	504	2265
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,35	--	699		168	
75	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,72	1169,32	--	7858	--	--	5658	14597
		НР - 72%; СП - 8%			1169,32	--	7858	--		1081	
76	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	336	567,88	459,88	190808	154520	--	78905	291290
		НР - 72%; СП - 8%			108,00	218,16	36288	73302		21577	

77	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	293	416,55	172,24	122049	50466	13569	55605	191866
		НР - 72%; СП - 8%			198,00	65,58	58014	19215		14212	
78	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	43	388,23	162,93	16694	7006	1948	7500	26130
		НР - 72%; СП - 8%			180,00	62,26	7740	2677		1936	
79	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	100	542,14	199,98	54214	19998	7216	24762	85294
		НР - 72%; СП - 8%			270,00	73,92	27000	7392		6318	
80	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,043	198545,44	--	8537	--	73	6433	16167
		НР - 76%; СП - 8%			196840,00	--	8464	--		1198	
86	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзат=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,32	32941,55	20940,05	10541	6701	--	3494	15158
		НР - 61%; СП - 8%			12001,50	5900,64	3840	1888		1123	
	ГРАНЕНАЯ ОПОРА ДЛЯ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА ОГК-9 (10шт)										
91	2307-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	10	88172,00	--	881720	--	881720	--	952258
		СП - 8%			--	--	--	--		70538	
92	2307-0405-0313 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	13	7569,00	--	98397	--	98397	--	106269
		СП - 8%			--	--	--	--		7872	
93	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фундамент Н-2,0	шт	10	11797,32	--	117973	--	117973	--	127411
		СП - 8%			--	--	--	--		9438	
95	2307-0106-0307 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 150W, 150 Вт, 19200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	13	67409,00	--	876317	--	876317	--	946422
		СП - 8%			--	--	--	--		70105	
		ИТОГО:					4 344 613				
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:					89 830				
		Внутриплощадочные сети В1, К1. (ЛС 6-1)									
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1									

80	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	80,6555	178,17	166,68	14370	13444	--	3625	19434
		НР - 72%; СП - 8%			11,49	50,93	927	4108		1440	
81	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную	м3 грунта	80,6555	2060,28	--	166173	--	--	119644	308683
		НР - 72%; СП - 8%			2060,28	--	166173	--		22865	
82	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,3	1585,10	175,46	5231	579	--	4811	10845
		НР - 99%; СП - 8%			1409,64	63,00	4652	208		803	
83	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	69,85	33,89	33,89	2367	2368	--	748	3364
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,87	--	1039		249	
84	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	69,85	201,96	88,02	14107	6148	--	8107	23991
		НР - 72%; СП - 8%			113,94	47,25	7959	3300		1777	
85	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,6	1169,32	--	7718	--	--	5557	14337
		НР - 72%; СП - 8%			1169,32	--	7718	--		1062	
86	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,053	591593,54	165658,10	31354	8780	529	24919	60775
		НР - 99%; СП - 8%			415948,00	58965,14	22045	3125		4502	
88	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,013	453247,59	116924,15	5892	1520	49	4810	11558
		НР - 99%; СП - 8%			332516,00	41198,84	4323	536		856	
90	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 219х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	1385338,02	581415,88	1662	698	73	1153	3040
		НР - 99%; СП - 8%			742224,00	228340,28	891	274		225	
92	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 159х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	1021697,01	265764,77	613	159	28	487	1188
		НР - 99%; СП - 8%			710640,00	109936,48	426	66		88	
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ КОРСИС ПРО DN/OD 250, SN 8, L-8 м									
94	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	738781,34	239542,16	5910	1916	6	4640	11394
		НР - 99%; СП - 8%			498464,00	87399,02	3988	699		844	
96	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	8138,48	1013,10	8138	1013	5857	1283	10175
		НР - 99%; СП - 8%			1267,94	28,13	1268	28		754	

		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Ду-1000 мм (3 шт)									
99	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,03	2765,82	168,70	16678	1017	13430	2488	20699
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	2231	415		1533	
100	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,32	45948,43	12272,20	60652	16200	14154	37503	106007
		НР - 99%; СП - 8%			22953,19	5745,14	30298	7584		7852	
107	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,7	972,88	20,65	4573	97	2709	1659	6730
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	1767	17		498	
		СЕПТИК 2-Х КАМЕРНЫЙ V-10 м3 (1шт)									
111	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	27,45	178,17	166,68	4891	4575	--	1234	6615
		НР - 72%; СП - 8%			11,49	50,93	315	1398		490	
112	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	32,5435	285,26	266,85	9283	8684	--	2342	12555
		НР - 72%; СП - 8%			18,41	81,53	599	2653		930	
113	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Доработка вручную	м3 грунта	1,0065	4330,08	--	4358	--	--	3138	8096
		НР - 72%; СП - 8%			4330,08	--	4358	--		600	
114	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	18,135	33,89	33,89	615	615	--	194	874
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,87	--	270		65	
115	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,135	201,96	88,02	3663	1596	--	2105	6229
		НР - 72%; СП - 8%			113,94	47,25	2066	857		461	
116	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,015	1064,65	--	2145	--	--	1545	3985
		НР - 72%; СП - 8%			1064,65	--	2145	--		295	
117	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,452	5531,63	337,40	63348	3864	51009	9449	78620
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	8475	1576		5824	
118	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,36	35428,35	8116,52	189896	43504	74876	91545	303956
		НР - 99%; СП - 8%			13342,61	3909,18	71516	20953		22515	

119	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20, ГОСТ 8020-90	шт.	2	34606,00	--	69212	--	69212	--	74749
		СП - 8%			--	--	--	--		5537	
120	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30165,00	--	60330	--	60330	--	65156
		СП - 8%			--	--	--	--		4826	
121	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20867,00	--	83468	--	83468	--	90145
		СП - 8%			--	--	--	--		6677	
122	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2998,00	--	17988	--	17988	--	19427
		СП - 8%			--	--	--	--		1439	
123	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, ГОСТ 8020-90	шт.	2	27685,00	--	55370	--	55370	--	59800
		СП - 8%			--	--	--	--		4430	
124	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2204,00	--	4408	--	4408	--	4761
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
125	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4543,00	--	9086	--	9086	--	9813
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
126	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0,039	497974,00	--	19421	--	19421	--	20975
		СП - 8%			--	--	--	--		1554	
127	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,49	972,88	20,65	41338	877	24490	14995	60840
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	15971	153		4507	
128	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,14	1460,32	94,54	46935	3039	9321	29721	82788
		НР - 80%; СП - 8%			1075,75	80,17	34575	2577		6132	
129	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	0,4	1149,00	--	460	--	460	--	497
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
130	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов для вентиляционных труб	м3	0,03	22370,45	1180,82	671	36	584	55	785
		НР - 91%; СП - 8%			1702,35	326,34	51	10		58	
131	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Вентиляционная труба КОРСИС ПРО DN/OD 110 мм	м	1,1	546,00	--	601	--	601	--	649
		СП - 8%			--	--	--	--		48	

132	2302-0308-1903 РСНБ РК 2015	Тройник КОРСИС ПРО DN/OD 160 SN8	шт.	1	1726,00	--	1726	--	1726	--	1864
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
133	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крышка деревянная. Установка	м3 древесины в конструкции	0,03	104865,64	1208,16	3146	36	2128	901	4371
		НР - 90%; СП - 8%			32737,50	648,00	982	19		324	
		ИТОГО:					1 529 770				
		Наружное газоснабжение. (ЛС 6-2-1)									
		СТАЛЬНОЙ КОВЕР (вывод провода-спутника)-2шт									
15	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Стальной ковер. Устройство	шт.	2	7771,61	2409,85	15543	4820	1171	11549	29259
		НР - 99%; СП - 8%			4775,82	1057,00	9552	2114		2167	
16	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стального ковра	т	0,018046	553145,00	--	9982	--	9982	--	10781
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,48	107,63	2,50	52	1	22	20	78
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	29	--		6	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,48	82,54	1,80	40	1	22	12	56
		НР - 69%; СП - 8%			35,25	0,36	17	--		4	
		СТАЛЬНОЙ КОВЕР									
50	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Стальной ковер. Устройство	шт.	1	7771,61	2409,85	7772	2410	586	5774	14630
		НР - 99%; СП - 8%			4775,82	1057,00	4776	1057		1084	
51	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стального ковра	т	0,007175	553145,00	--	3969	--	3969	--	4287
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,19	107,63	2,50	20	--	9	8	30
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	11	--		2	
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,19	165,09	3,60	31	1	17	9	44
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	13	--		3	
		ИТОГО:					59 165				
		Тепловые сети. (ЛС 6-3)									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	73,72	178,17	166,68	13135	122887	--	3313	17764
		НР - 72%; СП - 8%			11,49	50,93	847	3755		1316	

2	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7,9443	285,26	266,85	2266	2120	--	572	3065
		НР - 72%; СП - 8%			18,41	81,53	146	648		227	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п 3 179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	1,581	2688,84	--	4251	--	--	3061	7897
		НР - 72%; СП - 8%			2688,84	--	4251	--		585	
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п 3 179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Доработка вручную	м3 грунта	0,2457	4330,08	--	1064	--	--	766	1976
		НР - 72%; СП - 8%			4330,08	--	1064	--		146	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	53,451	33,89	33,89	1811	1811	--	572	2574
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,87	--	795		191	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	53,451	201,96	88,02	10795	4705	--	6203	18358
		НР - 72%; СП - 8%			113,94	47,25	6090	2526		1360	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,939	1169,32	--	6945	--	--	5000	12901
		НР - 72%; СП - 8%			1169,32	--	6945	--		956	
РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА Т1,Т2											
8	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0478	1297187,51	499250,05	62006	23865	600	45139	115716
		НР - 99%; СП - 8%			785380,00	168484,36	37541	8054		8572	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,4	107,63	2,50	1227	28	512	477	1840
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	687	4		136	
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,4	165,09	3,60	1882	41	1037	560	2638
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	804	8		195	
16	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами минераловатными	м3 изоляции	0,68	49482,79	2068,14	33648	1406	8721	18471	56289
		НР - 76%; СП - 8%			34589,75	1152,00	23521	783		4170	
18	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	29,42	666,51	29,54	19609	869	4279	11179	33251
		НР - 76%; СП - 8%			491,53	8,46	14461	249		2463	
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА Т3,Т4											

21	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,05	1282704,16	494118,07	64135	24706	527	46720	119723
		НР - 99%; СП - 8%			778040,00	165797,28	38902	8290		8868	
28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,5	107,63	2,50	700	16	292	272	1050
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	392	2		78	
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=?	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,5	165,09	3,60	1073	23	591	319	1504
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	458	5		111	
30	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами минераловатными	м3 изоляции	0,39	49482,79	2068,14	19298	806	5002	10594	32283
		НР - 76%; СП - 8%			34589,75	1152,00	13490	449		2391	
32	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	25,35	666,51	29,54	16896	748	3688	9633	28651
		НР - 76%; СП - 8%			491,53	8,46	12460	214		2122	
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕМЕНТЫ СООРУЖЕНИЙ НА СЕТЯХ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ									
35	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	33,2	5531,63	337,40	183650	11202	147877	27392	227925
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	24571	4570		16883	
36	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	5,6	12051,40	3066,37	67488	17172	18913	44840	121315
		НР - 118%; СП - 8%			5607,72	1178,04	31403	6597		8986	
40	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки лотков. Устройство	м3	0,89	52331,97	7934,64	46575	7062	20423	20156	72070
		НР - 91%; СП - 8%			21450,00	3437,04	19090	3059		5339	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	82,46	972,88	20,65	80224	1703	47526	29101	118072
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	30995	297		8746	
42	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор цементный для заделки швов плит перекрытия М-100	м3	0,03	13881,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КОЛОДЕЦ Ду-1500мм (2шт)									
43	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,92	2765,82	168,70	19139	1167	15411	2855	23753
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	2561	476		1760	

44	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,81	27787,24	10562,74	78082	29682	9412	52711	141257
		НР - 99%; СП - 8%			13874,76	5073,20	38988	14256		10463	
51	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	10	379,77	147,86	3798	1479	--	2606	6916
		НР - 84%; СП - 8%			231,91	78,30	2319	783		512	
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,54	972,88	20,65	15119	321	8957	5484	22252
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	5841	56		1648	
		УЗЕЛ А									
56	1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0036	1189269,94	409682,48	4281	1475	45	3283	8169
		НР - 99%; СП - 8%			767030,00	154040,00	2761	555		605	
57	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0036	1174434,35	403564,31	4228	1453	40	3246	8072
		НР - 99%; СП - 8%			759690,00	151070,00	2735	544		598	
67	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметром 159х5,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1021697,01	265764,77	1022	266	45	812	1981
		НР - 99%; СП - 8%			710640,00	109936,48	711	110		147	
69	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметром 108х5,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	670682,01	124725,17	671	125	13	583	1354
		НР - 99%; СП - 8%			532980,00	55959,04	533	56		100	
71	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами минераловатными	м3 изоляции	1,02	49482,79	2068,14	50472	2109	13081	27707	84433
		НР - 76%; СП - 8%			34589,75	1152,00	35282	1175		6254	
73	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	19,8	3080,04	169,52	60985	3357	3666	41303	110472
		НР - 76%; СП - 8%			2725,34	19,44	53962	385		8183	
		УЗЕЛ Б									
75	1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1189269,94	409682,48	4757	1639	50	3647	9077
		НР - 99%; СП - 8%			767030,00	154040,00	3068	616		672	
76	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1174434,35	403564,31	4698	1614	45	3607	8969

		НР - 99%; СП - 8%			759690,00	151070,00	3039	604		664	
86	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметром 159х5,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1021697,01	265764,77	1022	266	45	812	1981
		НР - 99%; СП - 8%			710640,00	109936,48	711	110		147	
88	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметром 108х5,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	670682,01	124725,17	671	125	13	583	1354
		НР - 99%; СП - 8%			532980,00	55959,04	533	56		100	
90	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстия бетоном кл. В12,5	м3	0,1	22370,45	1180,82	2237	118	1949	185	2615
		НР - 91%; СП - 8%			1702,35	326,34	170	33		194	
		УТ1									
91	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка	комплект	4	6568,33	3197,43	26273	12790	543	17089	46831
		НР - 99%; СП - 8%			3235,10	1080,20	12940	4321		3469	
93	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1174434,35	403564,31	5872	2017	57	4508	11211
		НР - 99%; СП - 8%			759690,00	151070,00	3798	755		830	
96	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами минераловатными	м3 изоляции	0,02	49482,79	2068,14	990	41	257	543	1656
		НР - 76%; СП - 8%			34589,75	1152,00	692	23		123	
98	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1,6	3080,04	169,52	4928	271	296	3338	8927
		НР - 76%; СП - 8%			2725,34	19,44	4361	31		661	
100	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметром 108х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	670682,01	124725,17	537	100	11	466	1084
		НР - 99%; СП - 8%			532980,00	55959,04	426	45		80	
102	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметром 76х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	608612,51	96352,85	730	116	12	647	1487
		НР - 99%; СП - 8%			501396,00	42881,44	602	51		110	
		ИТОГО:					1 501 162				
		Ограждение территории. (ЛС 7-1-3)									
10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	341,82	215,27	5,01	73584	1712	30649	28614	110374
		НР - 69%; СП - 8%			120,60	0,72	41223	246		8176	
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	341,82	82,54	1,80	28214	615	15550	8399	39542
		НР - 69%; СП - 8%			35,25	0,36	12049	123		2929	

ИТОГО:					**149 916**				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**38 960 777**				
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ		**Тенге**			**34 783 357**				
Временное здание и сооружение 1,5%					584412				
Итого:					39545188				
Дополнительные затраты в зимнее время 0,525%					207612				
Итого:					39752801				
Непредвиденные работы и затраты - 2%					795056				
Итого:					40547857				
Итого в текущих ценах 2021 год					79100486				
Коэффициент понижения К=0,9					71 190 437,67				
НДС 12%					8 542 852,52				
ВСЕГО:					79 733 290,19				
удержание 5%					3 986 664,51				
удержание 30%					23 919 987,06				
Всего к оплате:					**51 826 638,62**				

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Технический надзор: _____