форма 3

Заказчик: ТОО "Бал Қазына"

Инженер: ТОО "Заман Проект"

Подрядчик: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 1500 ученических мест в микрорайоне «Акжайлю» г.Шымкент» (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

СПРАВКА №____

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2022 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. - №1 от 11.05.2021г к договору - №01-05 от 06.05.2021г.				ТОО	17

Наименование пуковых комплексов,объектов	Стоимость выполненых работ и затратыв тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Всего с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость выполненных работ всего	**655 763 893**	**63 431 048**							**7 611 726**	**71 042 774**
Выплачен аванс										
Удержание аванса										
Сумма к оплате										**71 042 774**

Заказчик:
Руководитель
ТОО "Бал Қазына"
_____ Мойдасентов А.Х.

Инженер:
ТОО "Заман Проект"
_____ Жумадилов Б.Б.

Подрядчик:
Генд.директор: ТОО "СТ-СЕРВИС"
_____ Жумабеков Д.У.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Бал Қазына"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Заман Проект"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Доп.согл. - №1 от 11.05.2021г. к договору - №01-05 от 06.05.2021г.

Наименование стройки - Строительство средней школы на 1500 ученических мест в микрорайоне «Акжайык» г.Шымкент» (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

АКТ

приемки выполненных работ за март месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1.БЛОК УЧЕБНЫЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
				ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-34)							
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ									
		ДЕТ.451 - 55,0 м2									
1	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**55**	**1464,92**	**83,74**	**80571**	**4606**	**--**	**73394**	**166282**
		НР - 94%; СП - 8%			**1381,18**	**38,43**	**75965**	**2114**		**12317**	
		ДЕТ.417 - 165,29 м2									
2	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**165,29**	**1464,92**	**83,74**	**242137**	**13841**	**--**	**220568**	**499722**
		НР - 94%; СП - 8%			**1381,18**	**38,43**	**228295**	**6352**		**37016**	
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -2ЭТАЖ									
		ДЕТ.451 - 51,33 м2									
3	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**51,33**	**1464,92**	**83,74**	**75194**	**4299**	**--**	**68496**	**155186**
		НР - 94%; СП - 8%			**1381,18**	**38,43**	**70896**	**1973**		**11495**	
		ДЕТ.417 - 519,63 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	519,63	1342,29	150,11	697494	78001	–	615176	1417684
		НР - 94%; СП - 8%			1192,18	67,26	619492	34950		105014	
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -3ЭТАЖ									
		ДЕТ.451 - 51,33 м2									
5	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	51,33	1464,92	83,74	75194	4299	–	68496	155186
		НР - 94%; СП - 8%			1381,18	38,43	70896	1973		11495	
		ДЕТ.417 - 67,93 м2									
6	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	67,93	1464,92	83,74	99512	5689	–	90648	205373
		НР - 94%; СП - 8%			1381,18	38,43	93824	2611		15213	
		ДЕТ.417 - 519,63 м2									
7	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	519,63	1342,29	150,11	697494	78001	–	615176	1417684
		НР - 94%; СП - 8%			1192,18	67,26	619492	34950		105014	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ		**ПРОЕМЫ (АС-29-31)**							
8	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	138,96	1358,80	87,98	188819	12225	–	163773	380799
		НР - 90%; СП - 8%			1270,82	38,69	176593	5376		28207	
9	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	26,91	1677,38	122,58	45138	3299	–	39071	90945
		НР - 90%; СП - 8%			1554,80	58,42	41840	1572		6737	
		СТЕНЫ		**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-32,33)**							
10	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5290,43	835,34	13,19	4419308	69781	–	3497778	8550453
		НР - 80%; СП - 8%			822,15	4,29	4349527	22696		633367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	670,71	443,69	3,50	297587	2348	--	236782	577119
		НР - 80%; СП - 6%			440,19	1,10	295240	738		42750	
12	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	712,4	1688,33	38,65	1202766	27535	--	950872	2325929
		НР - 80%; СП - 8%			1649,68	18,75	1175232	13358		172291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8121214	303924	--	6640230	15942362
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7817292	128663	--	1180916	
	Всего заработная плата		Тенге				8121214				
		Накладные расходы	Тенге					7945955			
		Сметная прибыль	Тенге				6640230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1180916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15942360				
		Сметная заработная плата	Тенге								5653
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7945955			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15942360				
		Сметная заработная плата	Тенге								5653
								7945955			
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ. БЛОК-1									
				ОТОПЛЕНИЕ							
13	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	36	603,27	2,54	21718	92	--	21217	46370
		НР - 98%; СП - 8%			600,73	0,66	21626	24		3435	
14	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	53,36	858,43	1,19	45806	63	--	36618	89018
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	45742	30		6594	
15	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,15	52,86	2,71	2598	133	--	1711	4654
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	2465	15		345	
16	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	49,15	25,52	3,49	1254	171	--	762	2178
		НР - 69%; СП - 8%			22,03	0,45	1083	22		161	
17	С1236-201-0102 236-201-0102 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-177	кг	4,4235	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		П-1		**ВЕНТИЛЯЦИЯ**							
18	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	камера	1	62497,74	3508,64	62498	3508	--	58802	131004
19	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**			58989,11	1013,17	58989	1013		9704	
		НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,72	2165,77	58,82	1559	42	--	1504	3308
20	С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2015	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**			2106,95	23,95	1517	17		245	
			м2	0,72	--	--	--	--	--	--	--
21	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**			--	--	--	--		--	
		НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	137,37	1975,87	46,78	271425	6426	--	262231	576348
22	С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2015	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**			1929,09	18,81	264999	2583		42692	
			м2	137,37	--	--	--	--	--	--	--
23	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**			--	--	--	--		--	
		НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	50,5	1715,92	46,78	86654	2363	--	83537	183806
24	С1246-103-0107 246-103-0107 РСНБ РК 2015	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**			1669,14	18,81	84292	950		13615	
			м2	50,5	--	--	--	--	--	--	--
25	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**			--	--	--	--		--	
		НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	29,64	1299,57	43,62	38519	1293	--	36990	81550
					1255,96	17,50	37227	519		6041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1246-103-0107 246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	29,64	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
27	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,27	892,25	38,52	11840	511	--	11275	24964
		НР - 98%; СП - 8%			853,72	13,27	11329	176		1849	
28	С1246-103-0108 246-103-0108 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	13,27	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
29	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	23	1554,43	49,65	35752	1142	--	34272	75626
		НР - 98%; СП - 8%			1504,78	15,73	34610	362		5602	
30	С1246-302-0401 246-302-0401 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
31	С1246-302-0404 246-302-0404 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	20	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
32	С1246-302-0406 246-302-0406 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 06, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
33	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	31	380,52	3,44	11796	107	--	11465	25122
		НР - 98%; СП - 8%			377,08	0,32	11689	10		1861	
34	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
35	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	30	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	69	--	--	--	--	--	--	--
37	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,29	22714,53	1609,73	120160	8515	--	87921	224728
		НР - 76%; СП - 8%			21104,80	763,98	111644	4041		16646	
38	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	6,5596	--	--	--	--	--	--	--
		В1									
39	Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	1358,72	76,84	1359	77	--	1272	2841
		НР - 98%; СП - 8%			1281,88	15,73	1282	16		210	
40	С1246-301-0412 246-301-0412 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
41	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,03	2165,77	58,82	73701	2002	--	71064	156347
		НР - 98%; СП - 8%			2106,95	23,95	71700	815		11581	
42	С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	34,03	--	--	--	--	--	--	--
43	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,14	1975,87	46,78	6204	147	--	5994	13174
		НР - 98%; СП - 8%			1929,09	18,81	6057	59		976	
44	С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	3,14	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,79	1715,92	46,78	18515	505	–	17849	39273
		НР - 98%; СП - 8%			1669,14	18,81	18010	203		2909	
46	С1246-103-0107 246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	10,79	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
47	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	1554,43	49,65	1554	50	–	1490	3288
		НР - 98%; СП - 8%			1504,78	15,73	1505	16		244	
48	С1246-302-0401 246-302-0401 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
49	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	30	380,52	3,44	11416	103	–	11095	24312
		НР - 98%; СП - 8%			377,08	0,32	11312	9		1801	
50	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	30	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
51	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
52	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканя или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,49	22714,53	1609,73	11130	788	–	8144	20816
		НР - 76%; СП - 8%			21104,80	763,98	10341	374		1542	
53	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,6076	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		В2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	1358,72	76,84	1359	77	--	1272	2841
		НР - 98%; СП - 8%			1281,88	15,73	1282	16		210	
55	С1246-301-0412 246-301-0412 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
56	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,84	2165,77	58,82	55964	1520	--	53961	118719
		НР - 98%; СП - 8%			2106,95	23,95	54444	619		8794	
57	С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	25,84	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
58	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,02	1975,87	46,78	5967	141	--	5765	12671
		НР - 98%; СП - 8%			1929,09	18,81	5826	57		939	
59	С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	3,02	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
60	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,79	1715,92	46,78	16799	458	--	16195	35633
		НР - 98%; СП - 8%			1669,14	18,81	16341	184		2639	
61	С1246-103-0107 246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	9,79	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
62	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	1554,43	49,65	4663	149	--	4470	9864
		НР - 98%; СП - 8%			1504,78	15,73	4514	47		731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С1246-302-0401 246-302-0401 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
64	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	21	380,52	3,44	7991	73	--	7767	17018
		НР - 98%; СП - 8%			377,08	0,32	7919	7		1261	
65	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	21	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
66	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
67	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,49	22714,53	1609,73	11130	788	--	8144	20816
		НР - 76%; СП - 8%			21104,80	763,98	10341	374		1542	
68	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,6076	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		В3									
69	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	776,06	55,24	776	56	--	722	1618
		НР - 98%; СП - 8%			720,81	15,73	721	16		120	
70	С1246-301-0303 246-301-0303 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
71	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	1977,29	48,20	9886	241	--	9548	20988
		НР - 98%; СП - 8%			1929,09	19,41	9645	97		1555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С1246-103-0102 246-103-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	5	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
73	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,36	2165,77	58,82	9443	256	--	9105	20032
		НР - 98%; СП - 8%			2106,95	23,95	9186	104		1484	
74	С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	4,36	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
75	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,24	1975,87	46,78	8378	199	--	8094	17790
		НР - 98%; СП - 8%			1929,09	18,81	8179	80		1318	
76	С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	4,24	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		В4									
77	Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установки над шахтами	зонт	1	1358,72	76,84	1359	77	--	1272	2841
		НР - 98%; СП - 8%			1281,88	15,73	1282	16		210	
78	С1246-301-0412 246-301-0412 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
79	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,85	1975,87	46,78	25390	601	--	24530	53913
		НР - 98%; СП - 8%			1929,09	18,81	24789	242		3994	
80	С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	12,85	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
81	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,5	1715,92	46,78	12869	351	--	12406	27297
		НР - 98%; СП - 8%			1669,14	18,81	12519	141		2022	
82	С1246-103-0107 246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	7,5	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
83	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	1554,43	49,65	1554	50	--	1490	3288
		НР - 98%; СП - 8%			1504,78	15,73	1505	16		244	
84	С1246-302-0402 246-302-0402 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 02, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
85	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3	380,52	3,44	1142	10	--	1110	2432
		НР - 98%; СП - 8%			377,08	0,32	1131	1		180	
86	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
87	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
88	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
89	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,352	22714,53	1609,73	7996	567	--	5850	14954
		НР - 76%; СП - 8%			21104,80	763,98	7429	269		1108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,43648	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		В5									
91	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	2165,77	58,82	5414	147	--	5221	11486
		НР - 98%; СП - 8%			2106,95	23,95	5267	60		851	
92	С1246-103-0101 246-103-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	2,5	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
93	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ВЕ1-ВЕ13									
94	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,4	1975,87	46,78	28453	674	--	27489	60417
		НР - 98%; СП - 8%			1929,09	18,81	27779	271		4475	
95	С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	14,4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА							
96	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	778,00	--	778	--	--	584	1470
		НР - 75%; СП - 8%			778,00	--	778	--		109	
97	С1245-710-0204 245-710-0204 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-033	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ БЛОК 1							
98	С1245-601-0705 245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	19583,50	489,36	39167	979	--	37731	83050
		НР - 98%; СП - 8%			19094,14	156,45	38188	313		6152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1091936	35452	--	1007939	2267865
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1056484	14184	--	167991	
	Всего заработная плата		Тенге				778				
		Накладные расходы	Тенге					778			
		Сметная прибыль	Тенге				584				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				109				
		Сметная заработная плата	Тенге				1471				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					778			
	Всего заработная плата		Тенге				200074				
		Накладные расходы	Тенге					194170			
		Сметная прибыль	Тенге				149150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				377162				
		Сметная заработная плата	Тенге								136
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					194170			
	Всего заработная плата		Тенге				891084				
	Сдача и испытание		Тенге					875720			
		Накладные расходы	Тенге				40676				
		Сметная прибыль	Тенге				858205				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				139944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1889233				
		Сметная заработная плата	Тенге								657
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					875720			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2267866				
		Сметная заработная плата	Тенге								793
								1070668			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ. БЛОК-1									
		СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
100	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,135	5899,86	1049,72	796	142	--	646	1557
		НР - 91%; СП - 8%			4850,14	407,42	655	55		115	
101	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1377	--	--	--	--	--	--	--
		СЕТЬ К2, ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ			--	--	--	--		--	
102	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	55	874,93	3,57	48121	196	--	47030	102763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			871,36	1,18	47925	65		7612	
103	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	55	406,90	78,58	22380	4322	--	15289	40683
		НР - 76%; СП - 8%			328,32	37,45	18058	2060		3013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				71297	4660	--	62965	145003
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66638	2180	--	10740	
	Всего заработная плата		Тенге				23176				
		Накладные расходы	Тенге					20828			
		Сметная прибыль	Тенге				15935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				42239				
		Сметная заработная плата	Тенге								14
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					20828			
	Всего заработная плата		Тенге				48121				
		Накладные расходы	Тенге					47990			
		Сметная прибыль	Тенге				47030				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				102763				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					47990			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				145002				
		Сметная заработная плата	Тенге								45
								68818			
		РАЗДЕЛ 4. БЛОК 2.ПИЩЕБЛОК И СПОРТЗАЛ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ГИПСОКАРТОНОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТИП С361 по серии 1.031.9-3.01 (АС-38)		**СТЕНЫ (7 баллов)**							
104	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1316	1413,64	30,31	1860350	39888	--	1653067	3794490
		НР - 90%; СП - 8%			1383,33	12,37	1820462	16279		281073	
105	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	1715,7	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
106	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	1047,9	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
107	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	63,826	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка			--	--	--	--		--	
			м3 древесины в конструкции	1,47	28436,02	1188,52	41801	1747	--	36762	84848
		НР - 90%; СП - 8%			27247,50	539,28	40054	793		6285	
109	С1215-202-0501 215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1									
			м3	1,47	--	--	--	--	--	--	--
110	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита			--	--	--	--		--	
			м3 древесины в конструкции	1,47	2495,64	46,00	3669	67	--	3268	7492
		НР - 90%; СП - 8%			2449,64	20,54	3601	30		555	
				КРОВЛЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФЕРМЕ (АС-78-101)							
111	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м/ФМ-1(10шт),ФМ-1в(2шт)									
			т конструкций	23,58544	57012,74	25916,74	1344671	611258	--	637352	2140585
		НР - 69%; СП - 8%			31096,00	8067,94	733413	190286		158562	
112	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/П-1,П-1/1,П-2									
			т конструкций	24,50432	29059,89	10687,59	712093	261892	--	366993	1165413
		НР - 69%; СП - 8%			18372,30	3333,03	450201	81674		86327	
113	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили.Монтаж/СВГ-1,СВГ-2									
			т конструкций	6,71094	95806,31	22186,81	642950	148895	--	371053	1095124
		НР - 69%; СП - 8%			73619,50	6512,13	494056	43703		81120	
114	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж/СВЯЗЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВ-1,СВ-2									
			т конструкций	2,53976	95806,31	22186,81	243325	56349	--	140425	414450
		НР - 69%; СП - 8%			73619,50	6512,13	186976	16539		30700	
115	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили.Монтаж/РАСПОРОК РС-1,РС-2									
			т конструкций	3,4544	95806,31	22186,81	330953	76643	--	190997	563706
		НР - 69%; СП - 8%			73619,50	6512,13	254311	22496		41756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	60,79486	13349,23	2292,73	811565	139386	--	463991	1377601
		НР - 69%; СП - 8%			11056,50	4,49	672178	273		102044	
117	ССЦ РК 8.04-08-2020/2021 Подраздел 2225 т.6	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	60,79486	7420,00	--	451098	--	451098	--	487186
		СП - 8%			--	--	--	--		36088	
118	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/(один заводской)	м2	1763,05094	52,86	2,71	93195	4778	--	61373	166933
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	88417	529		12365	
119	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ЗА 2 РАЗА	м2	1763,05094	66,34	7,68	116961	13541	--	72820	204963
		НР - 69%; СП - 8%			58,66	1,20	103421	2116		15182	
120	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	1763,05094	431,74	26,22	761180	46218	--	505671	1368199
		НР - 69%; СП - 8%			405,53	10,15	714961	17895		101348	
		УЗЕЛ ОПОРЫ ФЕРМЫ,КОНСТРУКЦИЯ ПРОДУХА (АС-90,104)									
121	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/УЗЕЛ ОПОРЫ ФЕРМЫ, КОНСТРУКЦИЯ ПРОДУХА	т стальных элементов	1,19376	77063,84	8146,04	91996	9725	--	99254	206550
		НР - 118%; СП - 8%			68917,80	1542,94	82271	1842		15300	
122	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,61904	52,86	2,71	1830	93	--	1205	3278
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	1736	10		243	
123	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ЗА 2 РАЗА	м2	34,61904	66,34	7,68	2297	266	--	1430	4025
		НР - 69%; СП - 8%			58,66	1,20	2031	42		298	
124	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	34,61904	431,74	26,22	14946	907	--	9929	26865
		НР - 69%; СП - 8%			405,53	10,15	14039	351		1990	
125	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ	м2	2,8	158,05	17,60	443	49	--	317	820
		НР - 76%; СП - 8%			140,45	8,39	393	23		61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетки стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	2,94	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				ПРОЕМЫ (АС-32,33)							
		ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АНТИСЕЙСМОПОЯС ПП-10шт									
127	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3	2	16188,01	5034,01	32376	10068	--	22282	59030
		НР - 91%; СП - 8%			11154,00	1088,59	22308	2177		4373	
128	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,058	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
129	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(16мм)	т	0,123	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-36)							
		СТЕНЫ									
130	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1619,64	1163,55	90,55	1884532	146658	--	1480312	3634032
		НР - 80%; СП - 8%			1073,00	69,47	1737874	112516		269188	
131	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1619,64	835,34	13,19	1352950	21363	--	1070828	2617680
		НР - 80%; СП - 8%			822,15	4,29	1331587	6948		193902	
132	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	216,94	980,19	85,14	212642	18470	--	166915	409922
		НР - 80%; СП - 8%			895,05	66,71	194172	14472		30365	
133	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1887,66	443,69	3,50	837536	6606	--	666404	1624256
		НР - 80%; СП - 8%			440,19	1,10	830929	2076		120315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	м2 окрашиваемой поверхности	917,42	532,49	5,21	488517	4780	--	388825	947529
		НР - 80%; СП - 8%			527,28	2,50	483737	2294		70187	
135	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	97,05	2603,22	50,68	252643	4919	--	200185	489054
		НР - 80%; СП - 8%			2552,54	25,83	247724	2507		36226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12586519	1624566	451098	8611658	22894031
							10510852	537871	--	1695853	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8500962				
	Всего заработная плата		Тенге					7902617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				451098				
		Накладные расходы	Тенге				6440847				
		Сметная прибыль	Тенге				1195344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16137153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5614
		Сметная заработная плата	Тенге					7902617			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4085557				
	Всего заработная плата		Тенге					3146106			
		Накладные расходы	Тенге				2170811				
		Сметная прибыль	Тенге				500509				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6756877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2115
		Сметная заработная плата	Тенге					3146106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22894030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7729
		Сметная заработная плата	Тенге					11048723			
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ. БЛОК-2									
				ВЕНТИЛЯЦИЯ							
		II-1									
136	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,99	2165,77	58,82	2144	59	--	2067	4548
		НР - 98%; СП - 8%			2106,95	23,95	2086	24		337	
137	С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0,99	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	116,03	1715,92	46,78	199098	5428	--	191936	422316
		НР - 98%; СП - 8%			1669,14	18,81	193671	2182		31283	
139	С1246-103-0107 246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	116,03	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
140	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39,21	1299,57	43,62	50956	1710	--	48934	107881
		НР - 98%; СП - 8%			1255,96	17,50	49246	686		7991	
141	С1246-103-0107 246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	39,21	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
142	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	47,07	1054,44	39,27	49633	1848	--	47430	104829
		НР - 98%; СП - 8%			1015,17	13,05	47784	614		7765	
143	С1246-103-0107 246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	47,07	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
144	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,47	892,25	38,52	6665	288	--	6347	14053
		НР - 98%; СП - 8%			853,72	13,27	6377	99		1041	
145	С1246-103-0108 246-103-0108 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	7,47	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
146	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	1554,43	49,65	1554	50	--	1490	3288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1504,78	15,73	1505	16		244	
147	С1246-302-0401 246-302-0401 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
148	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	2	1727,34	52,22	3455	104	--	3314	7311
		НР - 98%; СП - 8%			1675,13	15,73	3350	31		542	
149	С1246-302-0411 246-302-0411 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 11, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
150	Е11-200501-0108 1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	1	2143,51	56,70	2144	57	--	2060	4541
		НР - 98%; СП - 8%			2086,81	15,73	2087	16		336	
151	С1246-302-0415 246-302-0415 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 15, размерами 400 мм х 600 мм	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		П-2									
152	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,19	2165,77	58,82	32898	894	--	31721	69789
		НР - 98%; СП - 8%			2106,95	23,95	32005	364		5170	
153	С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	15,19	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
154	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,18	1975,87	46,78	53704	1271	--	51885	114036
		НР - 98%; СП - 8%			1929,09	18,81	52433	511		8447	
155	С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	27,18	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	41,48	1715,92	46,78	71176	1940	--	68616	150975
		НР - 98%; СП - 8%			1669,14	18,81	69236	780		11183	
157	С1246-103-0107 246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	41,48	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
158	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,53	1299,57	43,62	25381	852	--	24373	53735
		НР - 98%; СП - 8%			1255,96	17,50	24529	342		3980	
159	С1246-103-0107 246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	19,53	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
160	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,73	1054,44	39,27	6042	225	--	5774	12761
		НР - 98%; СП - 8%			1015,17	13,05	5817	75		945	
161	С1246-103-0107 246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	5,73	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
162	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	13	1554,43	49,65	20208	645	--	19371	42746
		НР - 98%; СП - 8%			1504,78	15,73	19562	204		3166	
163	С1246-302-0401 246-302-0401 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
164	С1246-302-0402 246-302-0402 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 02, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	С1246-302-0404 246-302-0404 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
166	С1246-302-0406 246-302-0406 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 06, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
167	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	1727,34	52,22	1727	52	--	1657	3655
		НР - 98%; СП - 8%			1675,13	15,73	1675	16		271	
168	С1246-302-0409 246-302-0409 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 09, размерами 250 мм х 400 мм	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
169	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	16	380,52	3,44	6088	55	--	5917	12966
		НР - 98%; СП - 8%			377,08	0,32	6033	5		960	
170	С1246-304-0503 246-304-0503 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
171	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
172	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
173	Е11-200601-0101 1120-0601-0101 РСНБ РК 2015	Отсосы от оборудования. Установка	кг отсосов	306	63,74	3,30	19503	1009	--	18596	41147
		НР - 98%; СП - 8%			60,44	1,58	18494	482		3048	
174	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	33	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,43	22714,53	1609,73	55196	3911	--	40387	103230
		НР - 76%; СП - 8%			21104,80	763,98	51285	1856		7647	
176	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	3,0132	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		П-3									
177	С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	45,62	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
178	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	72,11	1715,92	46,78	123735	3373	--	119284	262460
		НР - 98%; СП - 8%			1669,14	18,81	120362	1356		19441	
179	С1246-103-0107 246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	72,11	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
180	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,58	1299,57	43,62	11150	374	--	10708	23606
		НР - 98%; СП - 8%			1255,96	17,50	10776	150		1749	
181	С1246-103-0107 246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	8,58	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
182	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	2	1727,34	52,22	3455	104	--	3314	7311
		НР - 98%; СП - 8%			1675,13	15,73	3350	31		542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	С1246-302-0409 246-302-0409 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 09, размерами 250 мм х 400 мм	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
184	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	10	380,52	3,44	3805	34	--	3698	8104
		НР - 98%; СП - 8%			377,08	0,32	3771	3		600	
185	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	10	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
186	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	38	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
187	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,67	22714,53	1609,73	15219	1079	--	11136	28463
		НР - 76%; СП - 8%			21104,80	763,98	14140	512		2108	
188	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,8308	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		В1									
189	Е11-201501-0103 1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	15780,60	822,32	15781	822	--	14965	33206
		НР - 98%; СП - 8%			14958,28	312,31	14958	312		2460	
190	С1246-401-0421 246-401-0421 РСНБ РК 2015 /ВКП 70-4-4/	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч, 380 В	комплект	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
191	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	2631,36	95,47	2631	95	--	2516	5559
		НР - 98%; СП - 8%			2535,90	31,46	2536	31		412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	С1246-201-0306 246-201-0306 РСНБ РК 2015 /ГТПи70-40-90 прим./	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 70-40	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
193	Е11-200701-0405 1120-0701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2542,85	132,35	2543	132	--	2393	5331
		НР - 98%; СП - 8%			2410,50	31,46	2410	31		395	
194	С1246-301-0413 246-301-0413 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2600 мм	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
195	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	71,02	1715,92	46,78	121865	3323	--	117481	258493
		НР - 98%; СП - 8%			1669,14	18,81	118543	1336		19148	
196	С1246-103-0107 246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	71,02	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
197	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	54,08	1299,57	43,62	70281	2359	--	67491	148794
		НР - 98%; СП - 8%			1255,96	17,50	67922	947		11022	
198	С1246-103-0107 246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	54,08	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
199	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	3	1727,34	52,22	5182	156	--	4971	10965
		НР - 98%; СП - 8%			1675,13	15,73	5025	47		812	
200	С1246-302-0411 246-302-0411 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 11, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	14	380,52	3,44	5327	48	--	5178	11345
		НР - 98%; СП - 8%			377,08	0,32	5279	4		840	
202	С1246-304-0609 246-304-0609 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	14	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
203	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	38	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
204	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,88	22714,53	1609,73	19989	1416	--	14626	37384
		НР - 76%; СП - 8%			21104,80	763,98	18572	672		2769	
205	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,0912	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		В2									
206	Е11-201501-0103 1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	15780,60	822,32	15781	822	--	14965	33206
		НР - 98%; СП - 8%			14958,28	312,31	14958	312		2460	
207	С1246-401-0421 246-401-0421 РСНБ РК 2015 /ВКЦ 70-40-4/	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч, 380 В	комплект	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
208	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	2631,36	95,47	2631	95	--	2516	5559
		НР - 98%; СП - 8%			2535,90	31,46	2536	31		412	
209	С1246-201-0306 246-201-0306 РСНБ РК 2015 /ГТПи70-40-90 прим./	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 70-40	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	Е11-200701-0405 1120-0701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2542,85	132,35	2543	132	–	2393	5331
		НР - 98%; СП - 8%			2410,50	31,46	2410	31		395	
211	С1246-301-0413 246-301-0413 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2600 мм	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
212	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,22	2165,77	58,82	4808	130	–	4636	10200
		НР - 98%; СП - 8%			2106,95	23,95	4677	53		756	
213	С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	2,22	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
214	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,55	1975,87	46,78	22821	540	–	22048	48459
		НР - 98%; СП - 8%			1929,09	18,81	22281	217		3590	
215	С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	11,55	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
216	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,24	1715,92	46,78	10707	292	–	10322	22712
		НР - 98%; СП - 8%			1669,14	18,81	10415	117		1682	
217	С1246-103-0107 246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	6,24	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
218	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	56,52	1299,57	43,62	73452	2465	--	70536	155508
		НР - 98%; СП - 8%			1255,96	17,50	70987	989		11519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	С1246-103-0107 246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	56,52	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
220	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2	380,52	3,44	761	7	--	740	1621
		НР - 98%; СП - 8%			377,08	0,32	754	1		120	
221	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
222	Е11-200601-0101 1120-0601-0101 РСНБ РК 2015	Отсосы от оборудования. Установка	кг отсосов	51	63,74	3,30	3250	168	--	3099	6857
		НР - 98%; СП - 8%			60,44	1,58	3082	80		508	
223	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	23	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
224	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,25	22714,53	1609,73	5679	402	--	4155	10621
		НР - 76%; СП - 8%			21104,80	763,98	5276	191		787	
225	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,31	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1150968	38766	--	1085046	2414902
							1112195	15757	--	178883	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				96083				
	Всего заработная плата		Тенге					92504			
		Накладные расходы	Тенге				70304				
		Сметная прибыль	Тенге				13311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				179698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					92504			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1054885				
	Всего заработная плата		Тенге					1035448			
	Сдача и испытание		Тенге				50232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1014742				
		Сметная прибыль	Тенге				165572				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2235199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								784
		Сметная заработная плата	Тенге					1035448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2414897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								848
		Сметная заработная плата	Тенге					1127952			
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ. БЛОК-2									
				ТРУБОПРОВОДЫ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА (В2 магистрали и стояки)							
226	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	135	689,04	40,41	93020	5455	--	88014	195517
		НР - 98%; СП - 8%			648,63	16,63	87565	2245		14483	
227	С1261-305-0212 261-305-0212 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	м	135	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
228	Е11-160301-208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	831,14	53,58	24934	1607	--	23504	52314
		НР - 98%; СП - 8%			777,56	21,91	23327	657		3875	
229	С1261-305-0214 261-305-0214 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм**	м	30	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
230	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	130	406,90	78,58	52897	10215	--	36138	96158
		НР - 76%; СП - 8%			328,32	37,45	42682	4868		7123	
231	С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм**	м	110	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	С1234-303-0222 234-303-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 80 мм	м	33	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
233	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	135	96,42	1,48	13017	200	--	12561	27624
		НР - 98%; СП - 8%			94,94	--	12817	--		2046	
234	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	96,42	1,48	2893	44	--	2791	6139
		НР - 98%; СП - 8%			94,94	--	2848	--		455	
235	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,575	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				НАСОСНАЯ							
236	Ц13-070401-0105 1307-0401-0105 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	шт.	1	53241,48	5391,48	53241	5392	--	30320	90246
		НР - 61%; СП - 8%			47850,00	1854,87	47850	1855		6685	
237	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7	3904,06	323,86	27328	2267	--	25015	56531
		НР - 98%; СП - 8%			3580,20	66,33	25061	464		4187	
238	С1242-101-1204 242-101-1204 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
239	С1242-304-1203 242-304-1203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
240	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	14	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	Ц13-070401-0103 1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1	48034,06	3084,06	48034	3084	–	27974	82089
		НР - 61%; СП - 8%			44950,00	909,25	44950	909		6081	
242	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3904,06	323,86	15616	1295	–	14294	32303
		НР - 98%; СП - 8%			3580,20	66,33	14321	265		2393	
243	С1242-101-1204 242-101-1204 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
244	С1242-304-1203 242-304-1203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
245	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
246	Е11-160301-208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	42	831,14	53,58	34908	2250	–	32906	73239
		НР - 98%; СП - 8%			777,56	21,91	32658	920		5425	
247	С1241-101-0308 241-101-0308 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	42	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
248	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,042	335079,40	37829,40	14073	1589	–	12371	28559
		НР - 99%; СП - 8%			297250,00	269,64	12484	11		2116	
249	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42	96,42	1,48	4050	62	–	3908	8594
		НР - 98%; СП - 8%			94,94	–	3987	–		637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	С1241-112-0139 241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	11	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				384011	33460	--	309796	749313
							350550	12194	--	55506	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				101275				
	Всего заработная плата		Тенге					95564			
		Накладные расходы	Тенге				58294				
		Сметная прибыль	Тенге				12766				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				172335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					95564			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66970				
	Всего заработная плата		Тенге					60045			
		Накладные расходы	Тенге				48509				
		Сметная прибыль	Тенге				9239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				124718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					60045			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				215766				
	Всего заработная плата		Тенге					207135			
		Накладные расходы	Тенге				202993				
		Сметная прибыль	Тенге				33501				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				452260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					207135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				749313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная зарибтная плата	Тенге					362744			
		РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. БЛОК-2									
				ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ									
251	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	43	198,04	2,23	8516	96	--	6064	15747
		НР - 72%; СП - 8%			195,81	0,07	8420	3		1166	
252	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	25,25	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
253	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	18,18	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	30	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
255	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	21,6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
256	Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	15	342,47	3,79	5137	57	--	3675	9517
		НР - 72%; СП - 8%			338,68	1,60	5080	24		705	
257	С1241-102-0102 241-102-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм	м	15,3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
258	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	15	105,26	1,31	1579	19	--	1123	2918
		НР - 72%; СП - 8%			103,95	0,03	1559	--		216	
259	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,0255	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
260	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,03366	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				15232	172	--	10862	28182
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15059	27	--	2087	
	Всего заработная плата		Тенге				15232				
		Накладные расходы	Тенге					15086			
		Сметная прибыль	Тенге				10862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28181				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					15086			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28181				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
								15086			

РАЗДЕЛ 8. БЛОК 3.БЛОК УЧЕБНЫЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-37)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ									
		ДЕТ.417 - 73,3 м2									
261	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	73,3	1464,92	83,74	107379	6138	–	97814	221608
		НР - 94%; СП - 8%			1381,18	38,43	101240	2817		16415	
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -2ЭТАЖ									
		ДЕТ.417 - 73,3 м2									
262	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	73,3	1464,92	83,74	107379	6138	–	97814	221608
		НР - 94%; СП - 8%			1381,18	38,43	101240	2817		16415	
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -3ЭТАЖ									
		ДЕТ.417 - 73,3 м2									
263	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	73,3	1464,92	83,74	107379	6138	–	97814	221608
		НР - 94%; СП - 8%			1381,18	38,43	101240	2817		16415	
		ДЕТ.417 - 421,6 м2									
264	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	421,6	1342,29	150,11	565909	63287	–	499121	1150233
		НР - 94%; СП - 8%			1192,18	67,26	502623	28357		85202	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ		**ПРОЕМЫ (АС-30-33)**							
265	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	79,95	1358,80	87,98	108636	7034	–	94226	219091
		НР - 90%; СП - 8%			1270,82	38,69	101602	3093		16229	
266	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	м2	52,95	1677,38	122,58	88817	6490	–	76878	178951
		НР - 90%; СП - 8%			1554,80	58,42	82327	3093		13256	
		СТЕНЫ		**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-35,36)**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4568,78	835,34	13,19	3816485	60262	–	3020658	7384114
		НР - 80%; СП - 8%			822,15	4,29	3756222	19600		546971	
268	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	655,03	443,69	3,50	290630	2293	–	231247	563627
		НР - 80%; СП - 8%			440,19	1,10	288338	721		41750	
269	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	368,67	1688,33	38,65	622437	14250	--	492080	1203678
		НР - 80%; СП - 8%			1649,68	18,75	608188	6913		89161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5815051	172030	–	4707652	11364518
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5643020	70228	–	841814	
	Всего заработная плата		Тенге				5815051				
		Накладные расходы	Тенге					5713248			
		Сметная прибыль	Тенге				4707652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				841814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11364517				
		Сметная заработная плата	Тенге								4028
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					5713248			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11364517				
		Сметная заработная плата	Тенге								4028
								5713248			
		РАЗДЕЛ 9. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ. БЛОК-3									
				ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРА							
		Узел регулирования калорифера поставляется комплектно с приточной установкой П1									
270	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	37	888,19	43,76	32863	1619	–	31211	69200
		НР - 98%; СП - 8%			844,43	16,33	31244	604		5126	
271	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	37	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	37	406,90	78,58	15055	2908	–	10285	27368
		НР - 76%; СП - 8%			328,32	37,45	12148	1386		2027	
273	С1234-303-0217 234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	40,7	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
274	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2015 /гильза/	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	1,6	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
275	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,66	52,86	2,71	352	18	–	232	631
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	334	2		47	
276	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	6,66	25,52	3,49	170	23	–	103	295
		НР - 69%; СП - 8%			22,03	0,45	147	3		22	
277	С1236-201-0102 236-201-0102 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-177	кг	0,5994	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
278	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
279	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2643,28	334,02	5287	668	–	4824	10920
		НР - 98%; СП - 8%			2309,26	152,07	4619	304		809	
280	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	37	96,42	1,48	3568	55	–	3443	7571
		НР - 98%; СП - 8%			94,94	–	3513	–		561	
		П-1		**ВЕНТИЛЯЦИЯ**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	Е11-202501-0102 1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	88335,33	6250,74	88335	6250	–	82519	184522
		НР - 98%; СП - 8%			82084,59	2118,44	82085	2118		13668	
282	Е11-200101-310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	257,79	1715,92	46,78	442347	12059	–	426434	938283
		НР - 98%; СП - 8%			1669,14	18,81	430288	4848		69502	
283	С1246-103-0107 246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	257,79	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
284	Е11-200101-311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	80,53	1299,57	43,62	104655	3513	–	100501	221568
		НР - 98%; СП - 8%			1255,96	17,50	101142	1410		16412	
285	С1246-103-0107 246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	80,53	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
286	Е11-200101-312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,21	1054,44	39,27	2330	87	–	2227	4922
		НР - 98%; СП - 8%			1015,17	13,05	2244	29		365	
287	С1246-103-0107 246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	2,21	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
288	Е11-200101-316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,68	814,66	41,66	23365	1195	–	22141	49146
		НР - 98%; СП - 8%			773,00	14,74	22170	423		3640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	С1246-103-0108 246-103-0108 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	28,68	--	--	--	--	--	--	--
290	Е11-200501-106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	39	1554,43	49,65	60623	1936	--	58114	128236
		НР - 98%; СП - 8%			1504,78	15,73	58686	613		9499	
291	С1246-302-0404 246-302-0404 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	33	--	--	--	--	--	--	--
292	С1246-302-0406 246-302-0406 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 06, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	6	--	--	--	--	--	--	--
293	Е11-201101-106 1120-1101-0106 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 900х400 мм. Установка	дверь	1	3740,22	350,82	3740	350	--	3414	7726
		НР - 98%; СП - 8%			3389,40	94,37	3389	94		572	
294	С1246-301-0203 246-301-0203 РСНБ РК 2015	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 900х400 мм	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
		В1									
295	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5986,12	245,04	5986	245	--	5710	12632
		НР - 98%; СП - 8%			5741,09	85,38	5741	85		936	
296	С1246-401-0413 246-401-0413 РСНБ РК 2015 /ВКП 50-30-4Е/	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч, 220 В	комплект	1	--	--	--	--	--	--	--
297	Е11-201001-205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	2631,36	95,47	2631	95	--	2516	5559
		НР - 98%; СП - 8%			2535,90	31,46	2536	31		412	
298	С1246-201-0303 246-201-0303 РСНБ РК 2015 /ГТПн 50-30-90 прим./	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	Е11-200701-404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установки над шахтами	зонт	1	1358,72	76,84	1359	77	--	1272	2841
		НР - 98%; СП - 8%			1281,88	15,73	1282	16		210	
300	С1246-301-0412 246-301-0412 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
301	Е11-200101-302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,84	2165,77	58,82	49466	1343	--	47696	104935
		НР - 98%; СП - 8%			2106,95	23,95	48123	547		7773	
302	С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	22,84	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
303	Е11-200101-303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,78	1975,87	46,78	5493	130	--	5307	11664
		НР - 98%; СП - 8%			1929,09	18,81	5363	52		864	
304	С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	2,78	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
305	Е11-200101-310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14	1715,92	46,78	24023	655	--	23159	50956
		НР - 98%; СП - 8%			1669,14	18,81	23368	263		3775	
306	С1246-103-0107 246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	14	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
307	Е11-200501-106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	1554,43	49,65	4663	149	--	4470	9864
		НР - 98%; СП - 8%			1504,78	15,73	4514	47		731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	С1246-302-0401 246-302-0401 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		В2									
309	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5986,12	245,04	5986	245	--	5710	12632
		НР - 98%; СП - 8%			5741,09	85,38	5741	85		936	
310	С1246-401-0112 246-401-0112 РСНБ РК 2015 /ВК 315Б/	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч	комплект	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
311	Е11-201001-104 1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	2203,74	57,98	2204	58	--	2118	4668
		НР - 98%; СП - 8%			2145,76	15,73	2146	16		346	
312	С1246-201-0104 246-201-0104 РСНБ РК 2015	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
313	Е11-200701-303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	776,06	55,24	776	56	--	722	1618
		НР - 98%; СП - 8%			720,81	15,73	721	16		120	
314	С1246-301-0303 246-301-0303 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
315	Е11-200101-305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,63	1977,29	48,20	13109	320	--	12660	27831
		НР - 98%; СП - 8%			1929,09	19,41	12790	129		2062	
316	С1246-103-0102 246-103-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	6,63	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
317	Е11-200101-302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,63	2165,77	58,82	49011	1331	--	47258	103970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2106,95	23,95	47680	542		7702	
318	С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2015	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	22,63	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
319	Е11-200101-303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,02	1975,87	46,78	2015	48	--	1947	4279
		НР - 98%; СП - 8%			1929,09	18,81	1968	19		317	
320	С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2015	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	1,02	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				949412	35433	--	905993	2003837
							913982	13682	--	148434	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15577				
	Всего заработная плата		Тенге					14020			
		Накладные расходы	Тенге				10620				
		Сметная прибыль	Тенге				2096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14020			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				933835				
	Всего заработная плата		Тенге					913644			
	Сдача и испытание		Тенге				42637				
		Накладные расходы	Тенге				895373				
		Сметная прибыль	Тенге				146338				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1975546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								686
		Сметная заработная плата	Тенге					913644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2003839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								695
		Сметная заработная плата	Тенге					927664			
		РАЗДЕЛ 10. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ. БЛОК-3									
				СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ							
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
321	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	60	3022,57	101,47	181354	6089	--	174657	384492
		НР - 98%; СП - 8%			2921,10	49,26	175266	2956		28481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕТЬ К2, ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
322	**Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	**м трубопровода**	2	1027,69	46,99	2055	94	--	1965	4341
		НР - 98%; СП - 8%			980,70	21,63	1961	43		322	
323	**С1241-502-0102 241-502-0102 РСНБ РК 2015**	**Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	**м**	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
324	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	55	874,93	3,57	48121	196	--	47030	102763
		НР - 98%; СП - 8%			871,36	1,18	47925	65		7612	
325	**С1241-203-0406 241-203-0406 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм**	**м**	54,89	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
326	**С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	110	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
327	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	55	406,90	78,58	22380	4322	--	15289	40683
		НР - 76%; СП - 8%			328,32	37,45	18058	2060		3013	
328	**С1234-303-0225 234-303-0225 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм**	**м**	60,5	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				253910	10701	--	238941	532279
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				243210	5124	--	39428	
	Всего заработная плата		Тенге				22380				
		Накладные расходы	Тенге					20118			
		Сметная прибыль	Тенге				15289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				40682				
		Сметная заработная плата	Тенге								13
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					20118			
	Всего заработная плата		Тенге				231530				
		Накладные расходы	Тенге					228216			
		Сметная прибыль	Тенге				223652				
			Тенге				36415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				491597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					228216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				532279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					248334			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				58 342 284				
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%				875 134				
		ИТОГО					59 217 418				
		Зимнее удорожание 0,7%	0,7%				414 522				
		Итого					59 631 940				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	2%				1 192 639				
		Итого					60 824 579				
		в том числе на 2021 год - 21 %					12 773 162				
		в том числе на 2022 год - 72 %					43 793 697				
		в том числе на 2023 год - 7 %					4 257 721				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 21 %, К=1	1				12 773 162				
		НДС 12%					1 532 779				
		Итого в текущих ценах на 2021 года					14 305 941				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 72 %, К=1,0500514	1,0500514				45 985 633				
		НДС 12%					5 518 276				
		Итого в текущих ценах на 2022 года					51 503 909				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 7 %, К=1,0973603	1,0973603				4 672 253				
		НДС 12%					560 670				
		Итого в текущих ценах на 2023 года					5 232 924				
		Налог на добавленную стоимость - 12%	12%				7 611 726				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					71 042 774				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Заман Проект"

_____ **Жумадилов Б.Б.**

ПОДРЯДЧИК
Ген.директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

Жумабеков Д.У.