Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
Наименование строительства и его адрес: Строительство освещения улиц Абая, Б. Момышулы, Д. Конаев, Таелсиздик, А. Жубанова, М. Оспанов, Сарке батыр, Ракчеев и А. Молдагуловой в селе Степное Каргалинского района Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №3

за август 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№146 от 13.12 2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составстроительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство освещения улиц Абая, Б. Момышулы, Д. Конаев, Таелсиздик, А. Жубанова, М. Оспанов, Сарке батыр, Ракчеев и А. Молдагуловой в селе Степное Каргалинского района Актюбинской области	30194197,32	2827795,82							339335,5	3167131,32

Заказчик:Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Айдосов Бахыт Сагидоллаевич, БИН 060240006908 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Жайык Сити"Молдагалиев Мереке Конысбаевич, БИН 140240006727 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область,
Стройка: Строительство освещения улиц Абая, Б. Момышулы, Д. Конаев, Таелсиздик, А. Жубанова, М. Оспанов, Сарке батыр, Ракчеев и А. Молдагуловой в селе Степное Каргалинского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) №146 от 13.12 2021г.

Акт выполненных работ №3
ЗА Август 2022 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы										
1	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**141**		**5560,98**	**2928,49**	**784098,18**	**412917,09**	**2748,09**	**428783,26**	**1309912,00**
		НР - 80%; СП - 8%				**2613,00**	**1188,27**	**368433,00**	**167546,07**		**97030,51**	
2	247-103-0806 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-120W, мощность 120 Вт, IP67**	**шт.**	**34**		**37218,00**	**–**	**1265412,00**	**–**	**1265412,00**	**–**	**1366645,00**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**101232,96**	
		Кабельная линия										
3	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**71**		**404,57**	**180,67**	**28724,47**	**12827,57**	**3398,06**	**12040,29**	**44025,94**
		НР - 72%; СП - 8%				**176,04**	**59,49**	**12498,84**	**4223,79**		**3261,18**	
4	1308-0201-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**20**		**414,81**	**184,16**	**8296,20**	**3683,20**	**798,80**	**3598,27**	**12846,03**
		НР - 72%; СП - 8%				**190,71**	**59,17**	**3814,20**	**1183,40**		**951,56**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	243-113-0807 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66**	км	0,09282	1161502,00	–	107810,62	–	107810,62	–	116435,47
		СП - 8%			–	–	–	–		8624,85	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2849864,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				384746,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					429428,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					172953,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1380168,00		
		- Накладные расходы	Тенге							444422,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							211101,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2849864

СТОИМОСТЬ СМР:	2849864
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4%	68397
ИТОГО	2918261
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	58365
ИТОГО	2976626
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,95	2827795,82
НДС, 12%	339335,50
ИТОГО ПО АКТУ	3167131,32

Заказчик: Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Айдосов Бахыт Сагидоллаевич, БИН 060240006908 _____

Подрядчик: Директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев Мереке Конысбаевич, БИН 140240006727 _____

Эксперт(ы) технического надзора: _____