Форма-3

Заказчик:	ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик :	ТОО "УМИРЗАК"
Договор №	№130 от 12.09.2019 года
Наименование строительства и ее адрес :	Строительство школы на 600 мест по ул. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		с учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС
1	**Строительство школы на 600 мест по ул. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области**	2 441 044,55952	180 187,37873	201 809,86418	180 187,37873	201 809,86418	180 187,37873	201 809,86418
	Итого к оплате за декабрь месяц							**201 809,86418**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

С. Конарбаев

К. Утегенов

К.Сейтханов

Технадзор
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" ДСП
Директор **Г.Хамзин**

Технадзор **А.Жуманов**
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" ДСП

ПОДРЯДЧИК : **С. Ишанкулов**
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Автор проекта : **О.Мухаммедиев**
Директор ТОО "Сартобе"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ ПО УЛ.БАЙКЕНЖЕЕВА В ПОС.ЖАНАКОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА

Форма 2

АКТ № 1
выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		Наружные сети электроснабжения									
		ДЭС									
		РАЗДЕЛ 1. 1.10 КВ									
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Дизельный генератор 250квт в кожухе АВР АД-400С	шт	1	11835597,32	--	11835597	--		--	11835597
					--	--	--	--	11835597	--	
		ОПОРА КтБ10-21-2 2ШТ									
8	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	13909,32	6819,60	27819	13639	1347	15567	46856
					6416,54	3312,80	12833	6626		3471	
9	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	31323,00	--	125292	--	125292	--	135315
					--	--	--	--		10023	
10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-52	шт	2	4626,43	--	9253	--	9253	--	9993
					--	--	--	--		740	
11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	2	12889,34	--	25779	--	25779	--	27841
					--	--	--	--		2062	
12	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-60а	шт	2	3469,82	--	6940	--	6940	--	7495
					--	--	--	--		555	
13	СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ-52	шт	2	752,25	--	1505	--	1505	--	1625
					--	--	--	--		120	
14	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-51	шт	4	973,55	--	3894	--	3894	--	4206
					--	--	--	--		312	
15	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1867,00	--	3734	--	3734	--	4033
					--	--	--	--		299	
16	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54,00	--	108	--	108	--	117
					--	--	--	--		9	
17	2404-0204-1307 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-5-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1462,00	--	8772	--	8772	--	9474
					--	--	--	--		702	

18	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	513,00	--	3078	--	3078	--	3324
					--	--	--	--		246	
19	2404-0205-0211 РСНБ РК 2015	Дугозащитное устройство SE20.1/SE20.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	29532,00	--	177192	--	177192	--	191367
					--	--	--	--		14175	
		Подвеска натяжная изолирующая-6шт на опору									
20	2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	4405,00	--	105720	--	105720	--	114178
					--	--	--	--		8458	
21	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1153,00	--	13836	--	13836	--	14943
					--	--	--	--		1107	
22	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	697,00	--	8364	--	8364	--	9033
					--	--	--	--		669	
23	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1946,00	--	23352	--	23352	--	25220
					--	--	--	--		1868	
		ОПОРА УПоБ10-21-3шт									
24	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	13909,32	6819,60	41728	20459	2019	23350	70285
					6416,54	3312,80	19250	9938		5206	
25	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	31323,00	--	187938	--	187938	--	202973
					--	--	--	--		15035	
26	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-52	шт	3	4626,43	--	13879	--	13879	--	14990
					--	--	--	--		1110	
27	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГ-58	шт	3	16710,70	--	50132	--	50132	--	54143
					--	--	--	--		4011	
28	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	9	1867,00	--	16803	--	16803	--	18147
					--	--	--	--		1344	
29	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	9	54,00	--	486	--	486	--	525
					--	--	--	--		39	
30	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	513,00	--	3078	--	3078	--	3324
					--	--	--	--		246	
31	2404-0205-0211 РСНБ РК 2015	Дугозащитное устройство SE20.1/SE20.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	29532,00	--	531576	--	531576	--	574102
					--	--	--	--		42526	
32	2404-0207-4709 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО120 ГОСТ Р 51177-98	комплект	3	532,00	--	1596	--	1596	--	1724
					--	--	--	--		128	
		ОПОРА ПоБ10-2-25шт									
33	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	25	6907,07	2950,51	172677	73763	16829	94320	288356
					3283,38	1432,62	82085	35816		21360	

34	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	25	31323,00	--	783075	--	783075	--	845721
					--	--	--	--		62646	
35	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГ-54	шт	25	18394,61	--	459865	--	459865	--	496654
					--	--	--	--		36789	
36	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	75	1867,00	--	140025	--	140025	--	151227
					--	--	--	--		11202	
37	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	75	54,00	--	4050	--	4050	--	4374
					--	--	--	--		324	
38	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	513,00	--	12825	--	12825	--	13851
					--	--	--	--		1026	
39	2404-0207-4709 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО120 ГОСТ Р 51177-98	комплект	25	532,00	--	13300	--	13300	--	14364
					--	--	--	--		1064	
40	2404-0205-0211 РСНБ РК 2015	Дугозащитное устройство SE20.1/SE20.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	150	29532,00	--	4429800	--	4429800	--	4784184
					--	--	--	--		354384	
		ОПОРА УАтБ10-2-3шт									
41	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	21307,67	10977,49	63923	32932	2020	35978	107893
					9657,00	5333,94	28971	16002		7992	
42	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	9	31323,00	--	281907	--	281907	--	304460
					--	--	--	--		22553	
43	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-52	шт	6	4626,43	--	27759	--	27759	--	29979
					--	--	--	--		2221	
44	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	3	12889,34	--	38668	--	38668	--	41761
					--	--	--	--		3093	
45	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление изолятора	шт	3	2434,34	--	7303	--	7303	--	7887
					--	--	--	--		584	
46	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-60а	шт	3	3469,82	--	10409	--	10409	--	11242
					--	--	--	--		833	
47	СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ-52	шт	3	752,25	--	2257	--	2257	--	2437
					--	--	--	--		181	
48	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-51	шт	6	973,55	--	5841	--	5841	--	6309
					--	--	--	--		467	
49	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	9	1867,00	--	16803	--	16803	--	18147
					--	--	--	--		1344	
50	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	9	54,00	--	486	--	486	--	525
					--	--	--	--		39	
51	2404-0204-1307 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-5-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1462,00	--	13158	--	13158	--	14211
					--	--	--	--		1053	

52	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	513,00 --	-- --	6156 --	-- --	6156	-- 492	6648
53	2404-0205-0211 РСНБ РК 2015	Дугозащитное устройство SE20.1/SE20.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	29532,00 --	-- --	531576 --	-- --	531576	-- 42526	574102
54	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	697,00 --	-- --	4182 --	-- --	4182	-- 335	4517
		Подвеска натяжная изолирующая-6шт на опору									
55	2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	36	4405,00 --	-- --	158580 --	-- --	158580	-- 12686	171266
56	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1153,00 --	-- --	20754 --	-- --	20754	-- 1660	22414
57	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	697,00 --	-- --	12546 --	-- --	12546	-- 1004	13550
58	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1946,00 --	-- --	35028 --	-- --	35028	-- 2802	37830
		ОПОРА ПП10-2-7шт									
59	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7	6907,07 3283,38	2950,51 1432,62	48349 22984	20654 10028	4711	26410 5981	80740
60	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	7	38445,00 --	-- --	269115 --	-- --	269115	-- 21529	290644
61	2404-0207-9901 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции,линейная арматура	т	0,5523	890333,00 --	-- --	491731 --	-- --	491731	-- 39338	531069
62	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	42	1867,00 --	-- --	78414 --	-- --	78414	-- 6273	84687
63	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	42	54,00 --	-- --	2268 --	-- --	2268	-- 181	2449
64	2404-0201-0406 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	712,00 --	-- --	29904 --	-- --	29904	-- 2392	32296
65	2404-0204-1307 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-5-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1462,00 --	-- --	10234 --	-- --	10234	-- 819	11053
66	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	513,00 --	-- --	21546 --	-- --	21546	-- 1724	23270
		ОПОРА А20-1-2шт									
67	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	13909,32	6819,60	83456	40918			

					6416,54	3312,80	38499	19877		10413	
68	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	12	31323,00	--	375876	--	375876	--	405946
					--	--	--	--		30070	
69	2404-0207-9901 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции,линейная арматура	т	0,0988	890333,00	--	87965	--	87965	--	95002
					--	--	--	--		7037	
70	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1867,00	--	3734	--	3734	--	4033
					--	--	--	--		299	
71	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54,00	--	108	--	108	--	117
					--	--	--	--		9	
72	2404-0204-1307 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-5-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1462,00	--	5848	--	5848	--	6316
					--	--	--	--		468	
73	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	513,00	--	3078	--	3078	--	3324
					--	--	--	--		246	
74	2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	4405,00	--	105720	--	105720	--	114178
					--	--	--	--		8458	
75	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1153,00	--	13836	--	13836	--	14943
					--	--	--	--		1107	
76	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	697,00	--	8364	--	8364	--	9033
					--	--	--	--		669	
77	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1946,00	--	23352	--	23352	--	25220
					--	--	--	--		1868	
		ОПОРА ПУП10-1-4шт									
78	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	6907,07	2950,51	27628	11802	2692	15091	46137
					3283,38	1432,62	13134	5730		3418	
79	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	105935,00	--	423740	--	423740	--	457639
					--	--	--	--		33899	
80	1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2594,64	1449,30	10379	5797	--	5424	17067
					1145,34	549,78	4581	2199		1264	
81	1133-0203-0211 РСНБ РК 2015	Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	21171,15	17117,10	84685	68468	--	31541	125524
					4054,05	5802,50	16216	23210		9298	
82	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,68	34603,00	--	23530	--	23530	--	25412
					--	--	--	--		1882	

83	2404-0207-9901 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции,линейная арматура	т	0,5276	890333,00	--	469740	--	469740	--	507319
					--	--	--	--		37579	
84	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	24	1867,00	--	44808	--	44808	--	48393
					--	--	--	--		3585	
85	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	24	54,00	--	1296	--	1296	--	1400
					--	--	--	--		104	
86	2404-0201-0406 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	712,00	--	17088	--	17088	--	18455
					--	--	--	--		1367	
87	2404-0204-1307 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-5-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1462,00	--	5848	--	5848	--	6316
					--	--	--	--		468	
88	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	513,00	--	12312	--	12312	--	13297
					--	--	--	--		985	
		ОПОРА ПУА10-1-4шт									
89	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	21307,67	10977,49	85231	43910	2693	47971	143858
					9657,00	5333,94	38628	21336		10656	
90	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СНВ7-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	12	67572,00	--	810864	--	810864	--	875733
					--	--	--	--		64869	
91	2404-0207-9901 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции,линейная арматура	т	0,3956	890333,00	--	352216	--	352216	--	380393
					--	--	--	--		28177	
92	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	12	1867,00	--	22404	--	22404	--	24196
					--	--	--	--		1792	
93	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	54,00	--	648	--	648	--	700
					--	--	--	--		52	
94	2404-0201-0406 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	712,00	--	8544	--	8544	--	9228
					--	--	--	--		684	
95	2404-0204-1307 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-5-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1462,00	--	17544	--	17544	--	18948
					--	--	--	--		1404	
96	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	513,00	--	6156	--	6156	--	6648
					--	--	--	--		492	
		Подвеска натяжная изолирующая-6шт на опору									
97	2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	48	4405,00	--	211440	--	211440	--	228355
					--	--	--	--		16915	
98	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1153,00	--	27672	--	27672	--	29886
					--	--	--	--		2214	
99	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	697,00	--	16728	--	16728	--	18066
					--	--	--	--		1338	

100	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1946,00	--	46704	--	46704	--	50440
					--	--	--	--		3736	
101	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	697,00	--	5576	--	5576	--	6022
					--	--	--	--		446	
102	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	569,00	--	2276	--	2276	--	2458
					--	--	--	--		182	
103	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	702,00	--	2808	--	2808	--	3033
					--	--	--	--		225	
104	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	2	10765,96	965,33	21532	1931	235	16223	40776
					9683,10	456,58	19366	913		3020	
105	ПРАЙС-ЛИСТ	Разъединитель SZ-24	шт	2	214928,57	--	429857	--		--	429857
					--	--	--	--	429857	--	
106	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,9	156322,61	90658,84	453336	262911	10374	209114	715445
					62086,50	28048,82	180051	81342		52996	
107	2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	8,7	335592,00	--	2919650	--	2919650	--	3153222
					--	--	--	--		233572	
108	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	1445,53	87,04	17346	1044	1494	10921	30528
					1234,00	29,96	14808	360		2261	
109	1308-0201-2002 РСНБ РК 2015	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	5147,53	87,04	30885	522	747	21453	56525
					4936,00	29,96	29616	180		4187	
110	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	10547,00	--	63282	--	63282	--	68345
					--	--	--	--		5063	
111	2306-1703-1603 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	13803,00	--	82818	--	82818	--	89443
					--	--	--	--		6625	
112	2404-0207-3917 РСНБ РК 2015	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	6	6453,00	--	38718	--	38718	--	41815
					--	--	--	--		3097	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								30920507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				521021				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					598750			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					233556			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15553363		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						12265454		
		- Накладные расходы	Тенге							600064	
		- Сметная прибыль	Тенге							1381854	
		Трансформаторная подстанция Электрооборудование									
4	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1380357,00	--	1380357	--		--	1380357
					--	--	--	--	1380357	--	
6	ПРАЙС-ЛИСТ	Комлектное распределительное устройство КСО386	шт	1	1174856,04	--	1174856	--		--	1174856
					--	--	--	--	1174856	--	
14	5108-0401-1005 РСНБ РК 2015	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-44 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	665172,00	--	665172	--		--	665172
					--	--	--	--	665172	--	
15	5108-0401-0903 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-03 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	217608,00	--	435216	--		--	435216
					--	--	--	--	435216	--	
16	5108-0401-1203 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-1-94 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	261537,00	--	261537	--		--	261537
					--	--	--	--	261537	--	
17	5108-0401-1101 РСНБ РК 2015	Торцевая панель распределительных щитов ЩО 70-1-70 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4	121305,00	--	485220	--		--	485220
					--	--	--	--	485220	--	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**4402358**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4402358		
		Вертикальная планировка									
		КОТЛОВАН									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	21386,88	199,14	190,55	4259044	4075302	1916	904998	5577165
					8,50	50,27	181826	1075115		413123	
2	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	35288,35	81,00	--	2858357	--		--	3087025
					--	--	--	--		228669	
		ГПС									
5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	21386,88	443,18	441,66	9478325	9445778	2481	2083174	12486419
					1,41	133,88	30066	2863231		924920	
6	2101-0301-0205 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	35284,17	3391,00	--	119648605	--	119648605	--	129220493
					--	--	--	--		9571888	
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									

14	1101-0106-3401 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5346,5	1,28	1,28	6843	6843	–	678	8123
					–	0,18	–	942		602	
15	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	607,58	31,67	31,67	19240	19240	–	5249	26448
					–	12,00	–	7290		1959	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								150405673
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				211892				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13547164			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3946579			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						119653002		
		- Перевозка грузов	Тенге				2858357				
		- Накладные расходы	Тенге							2994099	
		- Сметная прибыль	Тенге							11141161	

			в т.ч. С-сть оборудования
4-1-1/1 Наружные сети электроснабжения	Тенге	30 920 507	12 265 454
4-2-2/1 ТП Электрооборудование	Тенге	4 402 358	4 402 358
7-1-1/1 Вертикальная планировка	Тенге	150 405 673	0
ИТОГО	Тенге	**185 728 538**	**16 667 812**
Стоимость оборудования	Тенге	16 667 812	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**169 060 726**	
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	2 535 911	
Итого	Тенге	**171 596 637**	
Удорожание строительства в зимнее время 1,35%	Тенге	2 316 555	
Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	2 115 118	
ИТОГО	Тенге	173 913 191	
Непредвиденные затраты 2%		3 478 264	
Стоимость оборудования	Тенге	16 667 812	
Итого в баз. ценах со стоимостью оборудования	Тенге	**196 174 385**	
В ценах 2019г.-41% К=1,0	Тенге	**80 431 498**	
В ценах 2020г.59% К=1,0348515	Тенге	**119 776 701**	
Итого в текущих ценах	Тенге	**200 208 199**	
С понижающим коэффицентом К= 0,900000000325	Тенге	**180 187 379**	
НДС 12%	Тенге	21 622 485	
Всего	Тенге	**201 809 864**	

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
К.Сейтханов

Автор проекта
ТОО "Сартобе"
Директор **О.Мухаммедиев**

Технадзор
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" ДСП
Технадзор **А.Жуманов**

ПОДРЯДЧИК: **С.Ишанкулов**
Директор ТОО "УМИРЗАК"