Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование строительства и его адрес: Санация реки Нура от несанкционированной дороги рядом с п.Мустафина до Самаркандского водохранилища

**Справка №2**
**о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 года**

| Код заказчика | Код подрядчик | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования Код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 52 | 25.03.2022 | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО по объекту | 287 645 580 | 214 057 660,7 | | | | | | | 25 686 919,3 | 239 744 580,0 |
| **ИТОГО к оплате:** | | | | | | | | | | **239 744 580** |

**Заказчик:**
И.о. руководителя
ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области"
Сериков Н.Н.

**Авторский надзор:**
Директор
ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"
Атамбаев И.Б.

**Технический надзор:**
Директор
ТОО "MSK Engineering"
Манкеев Ж.Н.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"
Жанысбеков О.К.

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"**

**Договор: №52 от 25.03.2022 г.** Доп. Согл.№52/1 от 2022-08-26

**АКТ №2 от 27 августа 2022 года**

**приемки выполненных работ за август 2022 года**

Наименование объекта:Санация реки Нура от несанкционированной дороги рядом с п.Мустафина до Самаркандского водохранилища

| № п/п | Наименование затрат | Сумма, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора | 762 172 514,26 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | 47 901 000,00 |
| 3 | Сумма удержания резерва | |
| 4 | Сумма аванса, перечисленная Исполнителю | 0,00 |
| 5 | Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю | 47 901 000,00 |
| 6 | Виды выполняемых работ | Санация реки |
| 7 | Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ | 287 645 580,00 |
| 8 | Сумма выполненных работ от 18.07.2022 года | 239 744 580,00 |
| 9 | Удержание аванса 30% | 0,00 |
| 10 | Удержание резерва 5% | 11987229,00 |
| 11 | Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 227 757 351,00 |
| 12 | в т.ч. НДС 12% | 24 402 573,32 |

**Заказчик:**

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области"

Адрес: Карагандинская область, Караганда Г.А., р.а. им.Казыбек би, Лободы, 20

БИН 030540003215

ИИК KZ85070102KSN3001000

БИК KKMFKZ2A

РГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов РК"

тел.8 (7212) 56-84-58

**И.о. руководителя**

**Сериков Н.Н.**

М.П.

**Подрядчик:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

Адрес: г.Алматы, Шевченко, 165б, офис 213, 2-этаж

БИН 010140002665

БИК KCJBKZKX

ИИК KZ558560000006290617

АО "Банк ЦентрКредит"

тел: +7727-2377733

**Директор**

**Жанысбеков О.К.**

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"
Договор: №52 от 25.03.2022 г.доп.согл.№52/01 от 26.08.2022 г.
Объект: Санация реки Нура от несанкционированной дороги рядом с п.Мустафина до Самаркандского водохранилища

# Акт приемки выполненных работ №2
## за август 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Механизированная очистка русло и острова образовавших на середине русло реки Нура** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-440101-0901 1144-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Грунты группы 1-2. Разработкагрунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м3, с отвозкой до 5 км и выгрузкой в отвал или сооружение. На реках, озерах, водохранилищах** | **м3 грунта** | **67698** | | **1801,87** | **1801,87** | **121982995** | **121982996** | **--** | **42997112** | **178178516** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **--** | **721,74** | **--** | **48860355** | | **13198409** | |
| 2 | **С3412-102-0203 412-102-0203 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км** | **т·км** | **335105,1** | | **65,00** | **--** | **21781832** | **--** | | **--** | **23524379** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1742547** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **143764827** | **121982996** | **--** | **42997112** | **201702895** |
| | | | | | | | | **--** | **48860355** | **--** | **14940956** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | **143764827** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | **48860355** | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | | **21781832** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **42997112** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **14940956** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | **201702895** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **28804** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **48860355** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | **201702895** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **28804** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **48860355** | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **201702895** |
| | | - Временные здания и сооружения 4,3% | Тенге | | | | | | | | | **8 673 224** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | | | | | | | | 210 376 119 |
| | | - Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | | | | | 4 207 522 |
| | | - Итого с непредвиденными затратами | Тенге | | | | | | | | 214 583 642 |
| | | - Итого с коэффициентом 2022 года к=1,0500514 | Тенге | | | | | | | | 225 323 854 |
| | | - Итого с понижающим коэффициентом к=0,95 | Тенге | | | | | | | | 214 057 661 |
| | | - НДС 12% | Тенге | | | | | | | | 25 686 919 |
| | | - Итого с НДС | Тенге | | | | | | | | 239 744 580 |

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области"

И.о. руководителя_____ Сериков И.Р.

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

Директор_____ Жанысбеков О.К.

**Технический надзор:**
ТОО "MSK Engineering"

Эксперт по техническому надзору_____ Бишеев А.И.

**Авторский надзор:**
ГИП ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"_____ Атамбаев И.Б.