Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"
Договор: №52 от 25.03.2022 г., доп.соглашение №52/01 от 26.08.2022 г.

АКТ №5

приемки выполненных работ от 22.12.2022 года

Наименование объекта:Санация реки Нура от несанкционированной дороги рядом с п.Мустафина до Самаркандского водохранилища

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	762 172 514,26
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	593 815 889,00
3	Сумма удержания резерва	29 690 794,45
4	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	228 651 754,28
5	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	335 473 340,27
6	Виды выполняемых работ	Санация реки
7	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	661 465 354,00
8	Сумма выполненных работ от 22.12.2022 года	67 649 465,00
9	Удержание аванса 30%	20 294 839,50
10	Удержание резерва 5%	3 382 473,25
11	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	43 972 152,25
12	в т.ч. НДС 12%	4 711 302,03

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области"

Адрес: Карагандинская область, Караганда Г.А., р.а. им.Казыбек би, Лободы, 20
БИН 030540003215
ИИК KZ85070102KSN3001000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов РК"

тел.8 (7212) 56-84-58

Руководитель

_____ **Сериков Н.Н.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

Адрес: г.Алматы, Шевченко, 165б, офис 201, 2-этаж
БИН 010140002665
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ558560000006290617
АО "Банк ЦентрКредит"

тел: +7727-2377733

Руководитель

_____ **Жанысбеков О.К**

Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование строительства и его адрес: Санация реки Нура от несанкционированной дороги рядом с п.Мустафина до Самаркандского водохранилища

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат от 22 декабря 2022 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		52	25.03.2022				
	доп.согл	52/01	26.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по объекту	661 465 354	60 401 308,0							7 248 157,0	67 649 465,0
ИТОГО к оплате:										**67 649 465**

Заказчик:
Руководитель

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области"

_____ Сериков Н.Н.

Технический надзор:
Директор

ТОО "MSK Engineering"

_____ Манкеев Ж.Н.

Подрядчик:
Директор

ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ Жанысбеков О.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области,г. Караганда, р.а. им Казыбек би ул. Лободы, 20, тел.: (7212) 56-84-58** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030540003215**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",РК, 050009, г. Алматы, Алмалинский р-н., ул. Шевченко 165 Б, БЦ «МТС», 2- этаж, 213 офис.** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010140002665**
Договор (контракт)	Доп.согл.№52/01 от 26.08.2022 г., к договору №52 от 25.03.2022 (п. Мустафина)	

Номер документа	Дата составления
123	**23.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Санация реки Нура от несанкционированной дороги рядом с п.Мустафина до Самаркандского водохранилища			Работа	1	67 649 465,00	67 649 465,00	7 248 156,96
				Итого	1	x	67 649 465,00	7 248 156,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жанысбекоа О.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"
Договор: №52 от 25.03.2022 г., доп.соглашение №52/01 от 26.08.2022 г.
Объект: Санация реки Нура от несанкционированной дороги рядом с п.Мустафина до Самаркандского водохранилища

Акт приемки выполненных работ №5
за декабрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Механизированная очистка русло и острова образовавших на середине русло реки Нура										
1	**Е11-440101-0901 1144-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Грунты группы 1-2. Разработкагрунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м3, с отвозкой до 5 км и выгрузкой в отвал или сооружение. На реках, озерах, водохранилищах**	**м3 грунта**	**19102,553**		**1801,87**	**1801,87**	**34420317**	**34420318**	**--**	**12132627**	**50277180**
		НР - 88%; СП - 8%				**--**	**721,74**	**--**	**13787077**		**3724236**	
2	**С3412-102-0203 412-102-0203 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**94557,63735**		**65,00**	**--**	**6146246**	**--**		**--**	**6637946**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**491700**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**56915126**
		- Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге									**2 447 350**
		- Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге									**59 362 476**
		- Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									**1 187 250**
		- Итого с непредвиденными затратами	Тенге									**60 549 726**
		- Итого с коэффициентом 2022 года к=1,0500514	Тенге									**63 580 324**
		- Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге									**60 401 308**
		- НДС 12%	Тенге									**7 248 157**
		- Итого с НДС	Тенге									**67 649 465**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области"

Руководитель_____ Сериков Н.Н.

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"

Эксперт по техническому надзору_____ Ешкеев А.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

Руководитель_____Жанысбеков О.К.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

_____ Атамбаев И.Б.