Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ, АД и ЖИ Ордабасинского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Технадзор: ТОО "Ақниет-Құрылыс"

Форма №3

Авторский-надзор: ТОО "Су Жоба Құрылыс"

Наименование объекта: «Строительство водоснабжения в с. Аккойлы, с.о. Шубар, Ордабасинского района,ТО»;

Договор о государственных закупках работ №120 от "26" мая 2021 г,Дополнительное соглашение №120-1 от "06" июня 2022 года.

**СПРАВКА №2**
**о стоимости выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2022 года**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начало года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Строительство водоснабжения в с. Аккойлы, с.о. Шубар, Ордабасинского района,ТО»; | 150 095 000 | 150 000 000 | 16 071 429 | - | - | - | - | - | - | 133 928 571 | 150 000 000 |
| **Итого к оплате** | 150 095 000 | 150 000 000 | 16 071 429 | | | | | | | 133 928 571 | 150 000 000 |

**Заказчик:**
**Руководитель отдела ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ, АД и ЖИ Ордабасинского района"**

_____**Искаков А.Р.**

**Технадзор:**
**Инженер-эксперт ТОО "Ақниет-Құрылыс"**

_____**Нуралиев Е.А**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"**

_____**Туякбаев Б.М.**

**Наименование стройки -«Строительство водоснабжения в с. Аккойлы, с.о. Шубар, Ордабасинского района,ТО»;**

**Форма №2**

**АКТ**
**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
**ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА**

**Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Ордабасинского района"**
**Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz"**
**Технадзор: ТОО "Акниет-Құрылыс"**
**Автор: ТОО "Су Жоба Құрылыс"**
**Договор о государственных закупках работ №120 от "26" мая 2021 г,Дополнительное соглашение №120-1 от "06" июня 2022 года.**
Наименование объекта - **Благоустройство**
на **б-1 наружные сети водоснаожения**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Водопровод** | | | | | | | | | | |
| 3 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка | км трубопровода | 3,99 | | 359018,56 | 106789,12 | 1432484 | 426089 | 10954 | 1107623 | 2743316 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 249484,00 | 30919,81 | 995441 | 123370 | | 203209 | |
| 4 | 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 4029,9 | | 1646,00 | -- | 6633215 | -- | 6633215 | -- | 7163872 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 530657 | |
| 5 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка | км трубопровода | 3,863 | | 297831,15 | 74581,99 | 1150522 | 288110 | 2979 | 932585 | 2249755 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 222478,00 | 21375,19 | 859433 | 82572 | | 166649 | |
| 6 | 2301-0501-1503 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 3901,63 | | 148,00 | -- | 577441 | -- | 577441 | -- | 623636 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 46195 | |
| 7 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 прим | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка | задвижка или клапан | 12 | | 2086,99 | 82,47 | 25044 | 989 | 3929 | 20407 | 49087 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1677,20 | 40,53 | 20126 | 486 | | 3636 | |
| 8 | 2304-0102-2304 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16,DN 100 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 12 | | 29888,00 | -- | 358656 | -- | 358656 | -- | 387348 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 28692 | |
| 9 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка (МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА) | т фасонных частей | 3,21 | | 1377741,09 | 513822,74 | 4422549 | 1649371 | 1152094 | 2087012 | 7030326 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 505010,50 | 151716,34 | 1621084 | 487009 | | 520765 | |
| 10 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка (отводы)** | т фасонных частей | 0,004 | 1037550,09 | 513822,74 | 4150 | 2055 | 75 | 2601 | 7291 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 505010,50 | 151716,34 | 2020 | 607 | | 540 | |
| 11 | 2302-0101-0210 РСНБ РК 2015 прим | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | шт. | 1 | 6499,00 | -- | 6499 | -- | 6499 | -- | 7019 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 520 | |
| 12 | 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка** | фланец | 40 | 1104,04 | 73,80 | 44162 | 2952 | 2450 | 38372 | 89137 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 969,00 | -- | 38760 | -- | | 6603 | |
| 13 | 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 100 ГОСТ 12816-80** | шт. | 86 | 2221,00 | -- | 191006 | -- | 191006 | -- | 206286 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15280 | |
| 14 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка** | шт. | 46 | 1436,89 | 922,70 | 66097 | 42444 | -- | 35089 | 109280 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 23653 | 11790 | | 8095 | |
| 15 | 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015 прим | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 46 | 1444,00 | -- | 66424 | -- | 66424 | -- | 71738 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5314 | |
| 16 | 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка с гидравлическим испытанием** | км трубопровода | 0,0092 | 1292764,03 | 555543,41 | 11893 | 5111 | 769 | 7628 | 21083 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 653562,00 | 183947,49 | 6013 | 1692 | | 1562 | |
| 17 | 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 9,2368 | 5720,00 | -- | 52834 | -- | 52834 | -- | 57061 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4227 | |
| 18 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная.Устройство** | м3 | 1 | 17419,48 | 1111,53 | 17419 | 1112 | 15029 | 1386 | 20310 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1278,45 | 244,94 | 1278 | 245 | | 1504 | |
| 19 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка (тройники)** | т фасонных частей | 0,0264 | 1377741,09 | 513822,74 | 36372 | 13565 | 9475 | 17164 | 57819 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 505010,50 | 151716,34 | 13332 | 4005 | | 4283 | |
| 20 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка (КРЕСТ СТАЛЬНОЙ)** | т фасонных частей | 0,02873 | 1377741,09 | 513822,74 | 39583 | 14762 | 10312 | 18679 | 62923 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 505010,50 | 151716,34 | 14509 | 4359 | | 4661 | |
| 21 | 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка** | т фасонных частей | 0,4788 | 82115,01 | 2886,45 | 39317 | 1382 | 15137 | 23243 | 67564 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 47615,10 | 1418,55 | 22798 | 679 | | 5005 | |
| 22 | 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015 | **Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88** | шт. | 12 | 115375,00 | -- | 1384500 | -- | 1384500 | -- | 1495260 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 110760 | |
| 23 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка** | шт. | 13 | 1436,89 | 922,70 | 18680 | 11995 | -- | 9916 | 30884 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 6684 | 3332 | | 2288 | |
| 24 | 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015 | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 13 | 1873,00 | -- | 24349 | -- | 24349 | -- | 26297 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1948 | |
| 25 | 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией** | км трубопровода | 3,99 | 66004,27 | -- | 263357 | -- | 30953 | 230079 | 532911 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 58246,50 | -- | 232404 | -- | | 39475 | |
| 26 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией** | км трубопровода | 3,863 | 60194,20 | -- | 232530 | -- | 7524 | 222756 | 491709 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 58246,50 | -- | 225006 | -- | | 36423 | |
| 27 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** | кг | 0,03768 | 537,00 | -- | 20 | -- | 20 | -- | 22 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |
| 28 | 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 | **Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** | т | 0,0091632 | 582463,38 | 2269,38 | 5337 | 21 | 2143 | 2895 | 8891 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 346222,00 | 982,37 | 3173 | 9 | | 659 | |
| 29 | 1310-0901-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Кабель.Защита электродная одного** | защита | 25 | 15702,55 | 396,50 | 392564 | 9913 | 322751 | 39217 | 466324 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2396,00 | 175,63 | 59900 | 4391 | | 34542 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 24077150 | | | | |
| 30 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих** | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 8,4 | 22410,31 | 9298,29 | 188247 | 78106 | 22618 | 118307 | 331079 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10419,36 | 3807,12 | 87523 | 31980 | | 24524 | |
| 31 | 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 | **Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20** | шт. | 4 | 29069,00 | -- | 116276 | -- | 116276 | -- | 125578 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9302 | |
| 32 | 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90** | шт. | 8 | 21404,00 | -- | 171232 | -- | 171232 | -- | 184931 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13699 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 27172,00 | -- | 108688 | -- | 108688 | -- | 117383 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8695 | |
| 34 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 4 | 2460,00 | -- | 9840 | -- | 9840 | -- | 10627 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 787 | |
| 35 | 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 4 | 20145,00 | -- | 80580 | -- | 80580 | -- | 87026 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6446 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 856623 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Водопроводный колодец из сборных ж/колец d-1500мм - 14шт** | | | | | | | | | |
| 36 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 22,96 | 22440,64 | 9298,29 | 515237 | 213488 | 62520 | 323374 | 905699 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10419,36 | 3807,12 | 239229 | 87411 | | 67089 | |
| 37 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 14 | 17223,00 | -- | 241122 | -- | 241122 | -- | 260412 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19290 | |
| 38 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 28 | 14597,00 | -- | 408716 | -- | 408716 | -- | 441413 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32697 | |
| 39 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 14 | 14996,00 | -- | 209944 | -- | 209944 | -- | 226740 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16796 | |
| 40 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 14 | 2460,00 | -- | 34440 | -- | 34440 | -- | 37195 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2755 | |
| 41 | 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 14 | 20145,00 | -- | 282030 | -- | 282030 | -- | 304592 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22562 | |
| 42 | 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | шт. | 140 | 595,00 | -- | 83300 | -- | 83300 | -- | 89964 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6664 | |
| 43 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка вокруг колодцев/ | м3 подстилающего слоя | 96,12 | 19892,34 | 8,16 | 1912052 | 784 | 1546100 | 343258 | 2435734 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 365168 | -- | | 180425 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Соединительные элементы МС-3,МС-4,МС-5,МС-7,МС-8 | | | | | | |
| 44 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка | т стальных элементов | 0,40716 | 764602,52 | 7187,72 | 311316 | 2927 | 283075 | 30539 | 369203 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 62171,20 | 1391,53 | 25314 | 567 | | 27348 | |
| | | Футляр | | | | | | | | | |
| 45 | 1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м кожуха | 198 | 35325,08 | 22020,45 | 6994366 | 4360049 | 492896 | 2911100 | 10697903 |
| | | | | | 10815,26 | 5341,36 | 2141421 | 1057589 | | 792437 | |
| 46 | 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | 126,504 | 16539,00 | -- | 2092250 | -- | 2092250 | -- | 2259630 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 167380 | |
| 47 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | м трубы,уложенной в футляре | 126 | 1302,45 | 7,54 | 164109 | 950 | 19489 | 142520 | 331160 |
| | | | | | 1140,24 | 2,30 | 143670 | 290 | | 24530 | |
| 48 | 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | 72,288 | 7338,00 | -- | 530449 | -- | 530449 | -- | 572885 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 42436 | |
| 49 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | м трубы,уложенной в футляре | 72 | 1302,45 | 7,54 | 93776 | 543 | 11136 | 81440 | 189234 |
| | | | | | 1140,24 | 2,30 | 82097 | 166 | | 14017 | |
| 50 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,05 | 1156830,86 | 527552,75 | 57842 | 26378 | 3602 | 36065 | 101420 |
| | | | | | 557232,00 | 171362,55 | 27862 | 8568 | | 7513 | |
| 51 | 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | 50,2 | 7338,00 | -- | 368368 | -- | 368368 | -- | 397837 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 29469 | |
| 52 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | м трубы,уложенной в футляре | 50 | 1302,45 | 7,54 | 65122 | 377 | 7733 | 56556 | 131412 |
| | | | | | 1140,24 | 2,30 | 57012 | 115 | | 9734 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 19752433 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Распределительные колодцы на абонентов** | | | | | | | | | |
| | | **На 1 абонент на трубе Д110мм** | | | | | | | | | |
| 53 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | т фасонных частей | 0,0064 | 1037550,09 | 513822,74 | 6640 | 3288 | 120 | 4161 | 11665 |
| | | | | | 505010,50 | 151716,34 | 3232 | 971 | | 864 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 2257,00 | -- | 4514 | -- | 4514 | -- | 4875 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 361 | |
| 55 | 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка | фланец | 6 | 1678,46 | 132,04 | 10071 | 792 | 558 | 8714 | 20288 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1453,50 | 13,51 | 8721 | 81 | | 1503 | |
| 56 | 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 2878,00 | -- | 17268 | -- | 17268 | -- | 18649 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1381 | |
| 57 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец.Установка | шт. | 4 | 1436,89 | 922,70 | 5748 | 3691 | -- | 3051 | 9503 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 2057 | 1025 | | 704 | |
| 58 | 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,DN 110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 1560,00 | -- | 6240 | -- | 6240 | -- | 6739 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 499 | |
| 59 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0036 | 454588,21 | 70321,29 | 1637 | 254 | 33 | 1427 | 3309 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 374946,00 | 25440,55 | 1350 | 92 | | 245 | |
| 60 | 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,012 | 593,00 | -- | 1786 | -- | 1786 | -- | 1929 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 143 | |
| 61 | 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 15,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,6024 | 343,00 | -- | 207 | -- | 207 | -- | 224 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| 62 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка | шт. | 2 | 2222,86 | 99,24 | 4446 | 198 | 597 | 3605 | 8695 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1825,74 | 13,51 | 3651 | 27 | | 644 | |
| 63 | 2304-0905-2301 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz,никелированные,с рычажной рукояткой,Т от -30°С до+150°С,PN 25,DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 2249,00 | -- | 4498 | -- | 4498 | -- | 4858 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 360 | |
| 64 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0019 | 1037550,09 | 513822,74 | 1971 | 976 | 35 | 1235 | 3463 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 505010,50 | 151716,34 | 960 | 288 | | 257 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2302-0103-2909 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 100 ГОСТ 12836-67 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 3810,00 | -- | 7620 | -- | 7620 | -- | 8230 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 610 | |
| 66 | 2302-0103-2904 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 32 ГОСТ 12836-67 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 4 | 1043,00 | -- | 4172 | -- | 4172 | -- | 4506 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 334 | |
| 67 | 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка /гильза/ | | | | | | | | | |
| | | | км трубопровода | 0,0008 | 659558,66 | 247009,48 | 528 | 198 | 21 | 365 | 964 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 386784,00 | 73827,08 | 309 | 59 | | 71 | |
| 68 | 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | | | | | | | | |
| | | | м | 0,808 | 13235,00 | -- | 10694 | -- | 10694 | -- | 11550 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 856 | |
| 69 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка/ В7,5 | | | | | | | | | |
| | | | м3 подстилающего слоя | 0,92 | 19892,34 | 8,16 | 18301 | 8 | 14798 | 3285 | 23313 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 3495 | -- | | 1727 | |
| 70 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство /бетон на упоры/ | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 0,182 | 20190,45 | 1010,05 | 3675 | 184 | 2694 | 786 | 4818 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4377,34 | 367,58 | 797 | 67 | | 357 | |
| 71 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих | | | | | | | | | |
| | | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,74 | 22410,31 | 9298,29 | 61404 | 25478 | 7377 | 38591 | 107994 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10419,36 | 3807,12 | 28549 | 10432 | | 8000 | |
| 72 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 2460,00 | -- | 4920 | -- | 4920 | -- | 5314 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 394 | |
| 73 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 14996,00 | -- | 29992 | -- | 29992 | -- | 32391 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2399 | |
| 74 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 4 | 14597,00 | -- | 58388 | -- | 58388 | -- | 63059 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4671 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 17223,00 | -- | 34446 | -- | 34446 | -- | 37202 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2756 | |
| 76 | 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 2 | 4643,00 | -- | 9286 | -- | 9286 | -- | 10029 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 743 | |
| | | **На 2 абонента Д1500 на трубе Д110** | | | | | | | | | |
| 85 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0032 | 1037550,09 | 513822,74 | 3320 | 1644 | 60 | 2081 | 5833 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 505010,50 | 151716,34 | 1616 | 485 | | 432 | |
| 86 | 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 2257,00 | -- | 2257 | -- | 2257 | -- | 2438 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 87 | 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка | фланец | 4 | 1678,46 | 132,04 | 6714 | 528 | 372 | 5809 | 13525 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1453,50 | 13,51 | 5814 | 54 | | 1002 | |
| 88 | 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 2878,00 | -- | 11512 | -- | 11512 | -- | 12433 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 921 | |
| 89 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец.Установка | шт. | 2 | 1436,89 | 922,70 | 2874 | 1846 | -- | 1526 | 4752 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 1028 | 513 | | 352 | |
| 90 | 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,DN 110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 1560,00 | -- | 3120 | -- | 3120 | -- | 3370 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 250 | |
| 91 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0021 | 454588,21 | 70321,29 | 955 | 147 | 21 | 832 | 1930 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 374946,00 | 25440,55 | 787 | 53 | | 143 | |
| 92 | 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,506 | 593,00 | -- | 893 | -- | 893 | -- | 964 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71 | |
| 93 | 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 15,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,6024 | 343,00 | -- | 207 | -- | 207 | -- | 224 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка | шт. | 2 | 2222,86 | 99,24 | 4446 | 198 | 597 | 3605 | 8695 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1825,74 | 13,51 | 3651 | 27 | | 644 | |
| 95 | 2304-0905-2301 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz,никелированные,с рычажной рукояткой,Т от -30°С до+150°С,PN 25,DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 2249,00 | -- | 4498 | -- | 4498 | -- | 4858 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 360 | |
| 96 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,00095 | 1037550,09 | 513822,74 | 986 | 488 | 18 | 618 | 1732 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 505010,50 | 151716,34 | 480 | 144 | | 128 | |
| 97 | 2302-0103-2909 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 100 ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 | 3810,00 | -- | 3810 | -- | 3810 | -- | 4115 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 305 | |
| 98 | 2302-0103-2904 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 32 ГОСТ 12836-67 | шт. | 2 | 1043,00 | -- | 2086 | -- | 2086 | -- | 2253 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 167 | |
| 99 | 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0004 | 659558,66 | 247009,48 | 264 | 99 | 10 | 182 | 482 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 386784,00 | 73827,08 | 155 | 30 | | 36 | |
| 100 | 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 0,404 | 13235,00 | -- | 5347 | -- | 5347 | -- | 5775 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 428 | |
| 101 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка/ В7,5 | м3 подстилающего слоя | 0,46 | 19892,34 | 8,16 | 9150 | 4 | 7398 | 1643 | 11656 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 1748 | -- | | 863 | |
| 102 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство /бетон на упоры/ | м3 | 0,091 | 20190,45 | 1010,05 | 1837 | 91 | 1348 | 393 | 2408 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4377,34 | 367,58 | 398 | 33 | | 178 | |
| 103 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,37 | 22410,31 | 9298,29 | 30702 | 12739 | 3688 | 19295 | 53997 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10419,36 | 3807,12 | 14275 | 5216 | | 4000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 2460,00 | -- | 2460 | -- | 2460 | -- | 2657 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 197 | |
| 105 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 14996,00 | -- | 14996 | -- | 14996 | -- | 16196 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1200 | |
| 106 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 14597,00 | -- | 29194 | -- | 29194 | -- | 31530 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2336 | |
| 107 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 17223,00 | -- | 17223 | -- | 17223 | -- | 18601 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1378 | |
| 108 | 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 | 4643,00 | -- | 4643 | -- | 4643 | -- | 5014 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 371 | |
| | | **На 3 абонента Д1500 на трубе Д110** | | | | | | | | | |
| 117 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0064 | 1037550,09 | 513822,74 | 6640 | 3288 | 120 | 4161 | 11665 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 505010,50 | 151716,34 | 3232 | 971 | | 864 | |
| 118 | 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 2257,00 | -- | 4514 | -- | 4514 | -- | 4875 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 361 | |
| 119 | 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка | фланец | 10 | 1678,46 | 132,04 | 16785 | 1320 | 930 | 14523 | 33813 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1453,50 | 13,51 | 14535 | 135 | | 2505 | |
| 120 | 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 10 | 2878,00 | -- | 28780 | -- | 28780 | -- | 31082 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2302 | |
| 121 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец.Установка | шт. | 4 | 1436,89 | 922,70 | 5748 | 3691 | -- | 3051 | 9503 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 2057 | 1025 | | 704 | |
| 122 | 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,DN 110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 1560,00 | -- | 6240 | -- | 6240 | -- | 6739 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 499 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0048 | 454588,21 | 70321,29 | 2182 | 337 | 45 | 1903 | 4411 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 374946,00 | 25440,55 | 1800 | 122 | | 327 | |
| 124 | 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,012 | 593,00 | -- | 1786 | -- | 1786 | -- | 1929 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 143 | |
| 125 | 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 15,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1,8072 | 343,00 | -- | 620 | -- | 620 | -- | 670 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50 | |
| 126 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка | шт. | 6 | 2222,86 | 99,24 | 13337 | 595 | 1788 | 10815 | 26084 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1825,74 | 13,51 | 10954 | 81 | | 1932 | |
| 127 | 2304-0905-2301 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz,никелированные,с рычажной рукояткой,Т от -30°С до+150°С,PN 25,DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 2249,00 | -- | 13494 | -- | 13494 | -- | 14574 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1080 | |
| 128 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0019 | 1037550,09 | 513822,74 | 1971 | 976 | 35 | 1235 | 3463 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 505010,50 | 151716,34 | 960 | 288 | | 257 | |
| 129 | 2302-0103-2909 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 100 ГОСТ 12836-67 | шт. | 2 | 3810,00 | -- | 7620 | -- | 7620 | -- | 8230 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 610 | |
| 130 | 2302-0103-2904 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 32 ГОСТ 12836-67 | шт. | 4 | 1043,00 | -- | 4172 | -- | 4172 | -- | 4506 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 334 | |
| 131 | 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0008 | 659558,66 | 247009,48 | 528 | 198 | 21 | 365 | 964 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 386784,00 | 73827,08 | 309 | 59 | | 71 | |
| 132 | 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 0,808 | 13235,00 | -- | 10694 | -- | 10694 | -- | 11550 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 856 | |
| 133 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка/ В7,5 | м3 подстилающего слоя | 0,92 | 19892,34 | 8,16 | 18301 | 8 | 14798 | 3285 | 23313 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 3495 | -- | | 1727 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство /бетон на упоры/ | м3 | 0,182 | 20190,45 | 1010,05 | 3675 | 184 | 2694 | 786 | 4818 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4377,34 | 367,58 | 797 | 67 | | 357 | |
| 135 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,74 | 22410,31 | 9298,29 | 61404 | 25478 | 7377 | 38591 | 107994 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10419,36 | 3807,12 | 28549 | 10432 | | 8000 | |
| 136 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 2460,00 | -- | 4920 | -- | 4920 | -- | 5314 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 394 | |
| 137 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 14996,00 | -- | 29992 | -- | 29992 | -- | 32391 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2399 | |
| 138 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 14597,00 | -- | 58388 | -- | 58388 | -- | 63059 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4671 | |
| 139 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 17223,00 | -- | 34446 | -- | 34446 | -- | 37202 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2756 | |
| 140 | 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 2 | 4643,00 | -- | 9286 | -- | 9286 | -- | 10029 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 743 | |
| | | **На 4 абонента Д1500 на трубе Д110** | | | | | | | | | |
| 149 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0032 | 1037550,09 | 513822,74 | 3320 | 1644 | 60 | 2081 | 5833 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 505010,50 | 151716,34 | 1616 | 485 | | 432 | |
| 150 | 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 2257,00 | -- | 2257 | -- | 2257 | -- | 2438 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 151 | 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка | фланец | 5 | 1678,46 | 132,04 | 8392 | 661 | 463 | 7262 | 16906 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1453,50 | 13,51 | 7268 | 68 | | 1252 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 5 | 2878,00 | -- | 14390 | -- | 14390 | -- | 15541 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1151 | |
| 153 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец.Установка | шт. | 2 | 1436,89 | 922,70 | 2874 | 1846 | -- | 1526 | 4752 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 1028 | 513 | | 352 | |
| 154 | 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,DN 110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 1560,00 | -- | 3120 | -- | 3120 | -- | 3370 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 250 | |
| 155 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0027 | 454588,21 | 70321,29 | 1227 | 190 | 25 | 1070 | 2481 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 374946,00 | 25440,55 | 1012 | 69 | | 184 | |
| 156 | 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,506 | 593,00 | -- | 893 | -- | 893 | -- | 964 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71 | |
| 157 | 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 15,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1,2048 | 343,00 | -- | 413 | -- | 413 | -- | 446 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 158 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка | шт. | 4 | 2222,86 | 99,24 | 8891 | 397 | 1191 | 7210 | 17389 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1825,74 | 13,51 | 7303 | 54 | | 1288 | |
| 159 | 2304-0905-2301 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz,никелированные,с рычажной рукояткой,Т от -30°С до+150°С,PN 25,DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 2249,00 | -- | 8996 | -- | 8996 | -- | 9716 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 720 | |
| 160 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,00095 | 1037550,09 | 513822,74 | 986 | 488 | 18 | 618 | 1732 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 505010,50 | 151716,34 | 480 | 144 | | 128 | |
| 161 | 2302-0103-2909 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 100 ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 | 3810,00 | -- | 3810 | -- | 3810 | -- | 4115 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 305 | |
| 162 | 2302-0103-2904 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 32 ГОСТ 12836-67 | шт. | 2 | 1043,00 | -- | 2086 | -- | 2086 | -- | 2253 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 167 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0004 | 659558,66 | 247009,48 | 264 | 99 | 10 | 182 | 482 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 386784,00 | 73827,08 | 155 | 30 | | 36 | |
| 164 | 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 0,404 | 13235,00 | -- | 5347 | -- | 5347 | -- | 5775 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 428 | |
| 165 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка/ В7,5 | м3 подстилающего слоя | 0,46 | 19892,34 | 8,16 | 9150 | 4 | 7398 | 1643 | 11656 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 1748 | -- | | 863 | |
| 166 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство /бетон на упоры/ | м3 | 0,093 | 20190,45 | 1010,05 | 1878 | 94 | 1377 | 402 | 2462 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4377,34 | 367,58 | 407 | 34 | | 182 | |
| 167 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,37 | 22410,31 | 9298,29 | 30702 | 12739 | 3688 | 19295 | 53997 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10419,36 | 3807,12 | 14275 | 5216 | | 4000 | |
| 168 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 2460,00 | -- | 2460 | -- | 2460 | -- | 2657 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 197 | |
| 169 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 14996,00 | -- | 14996 | -- | 14996 | -- | 16196 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1200 | |
| 170 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 14597,00 | -- | 29194 | -- | 29194 | -- | 31530 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2336 | |
| 171 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 17223,00 | -- | 17223 | -- | 17223 | -- | 18601 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1378 | |
| 172 | 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 | 4643,00 | -- | 4643 | -- | 4643 | -- | 5014 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 371 | |
| | | **На 5 абонента Д1500 на трубе Д110** | | | | | | | | | |
| 181 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0128 | 1037550,09 | 513822,74 | 13281 | 6577 | 240 | 8322 | 23331 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 505010,50 | 151716,34 | 6464 | 1942 | | 1728 | |
| 182 | 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015 | **Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** | шт. | 4 | 2257,00 | -- | 9028 | -- | 9028 | -- | 9750 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 722 | |
| 183 | 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка** | фланец | 20 | 1678,46 | 132,04 | 33569 | 2641 | 1858 | 29047 | 67625 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1453,50 | 13,51 | 29070 | 270 | | 5009 | |
| 184 | 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 100 ГОСТ 12816-80** | шт. | 20 | 2878,00 | -- | 57560 | -- | 57560 | -- | 62165 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4605 | |
| 185 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец.Установка** | шт. | 8 | 1436,89 | 922,70 | 11495 | 7381 | -- | 6102 | 19005 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 4114 | 2050 | | 1408 | |
| 186 | 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015 | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,DN 110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 8 | 1560,00 | -- | 12480 | -- | 12480 | -- | 13478 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 998 | |
| 187 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием** | км трубопровода | 0,012 | 454588,21 | 70321,29 | 5455 | 844 | 112 | 4757 | 11029 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 374946,00 | 25440,55 | 4499 | 305 | | 817 | |
| 188 | 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 6,024 | 593,00 | -- | 3572 | -- | 3572 | -- | 3858 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 286 | |
| 189 | 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 15,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | м | 6,024 | 343,00 | -- | 2066 | -- | 2066 | -- | 2231 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 165 | |
| 190 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка** | шт. | 20 | 2222,86 | 99,24 | 44457 | 1985 | 5957 | 36049 | 86947 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1825,74 | 13,51 | 36515 | 270 | | 6441 | |
| 191 | 2304-0905-2301 РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz,никелированные,с рычажной рукояткой,Т от -30°С до+150°С,PN 25,DN 15 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 20 | 2249,00 | -- | 44980 | -- | 44980 | -- | 48578 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3598 | |
| 192 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка** | т фасонных частей | 0,0038 | 1037550,09 | 513822,74 | 3943 | 1953 | 71 | 2471 | 6927 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 505010,50 | 151716,34 | 1919 | 577 | | 513 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 2302-0103-2909 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 100 ГОСТ 12836-67 | шт. | 4 | 3810,00 | -- | 15240 | -- | 15240 | -- | 16459 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1219 | |
| 194 | 2302-0103-2904 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 32 ГОСТ 12836-67 | шт. | 8 | 1043,00 | -- | 8344 | -- | 8344 | -- | 9012 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 668 | |
| 195 | 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0016 | 659558,66 | 247009,48 | 1055 | 395 | 41 | 730 | 1927 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 386784,00 | 73827,08 | 619 | 118 | | 143 | |
| 196 | 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1,616 | 13235,00 | -- | 21388 | -- | 21388 | -- | 23099 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1711 | |
| 197 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка/ В7,5 | м3 подстилающего слоя | 1,84 | 19892,34 | 8,16 | 36602 | 15 | 29597 | 6571 | 46627 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 6990 | -- | | 3454 | |
| 198 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство /бетон на упоры/ | м3 | 0,4 | 20190,45 | 1010,05 | 8076 | 404 | 5921 | 1727 | 10587 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4377,34 | 367,58 | 1751 | 147 | | 784 | |
| 199 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 5,48 | 22410,31 | 9298,29 | 122808 | 50955 | 14755 | 77181 | 215989 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10419,36 | 3807,12 | 57098 | 20863 | | 15999 | |
| 200 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 2460,00 | -- | 9840 | -- | 9840 | -- | 10627 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 787 | |
| 201 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 14996,00 | -- | 59984 | -- | 59984 | -- | 64783 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4799 | |
| 202 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 8 | 14597,00 | -- | 116776 | -- | 116776 | -- | 126118 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9342 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 17223,00 | -- | 68892 | -- | 68892 | -- | 74403 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5511 | |
| 204 | 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 4 | 4643,00 | -- | 18572 | -- | 18572 | -- | 20058 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1486 | |
| | | **На 6 абонентов Д1500 на трубе Д110** | | | | | | | | | |
| 213 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0256 | 1037550,09 | 513822,74 | 26561 | 13154 | 479 | 16644 | 46662 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 505010,50 | 151716,34 | 12928 | 3884 | | 3456 | |
| 214 | 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 8 | 2257,00 | -- | 18056 | -- | 18056 | -- | 19500 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1444 | |
| 215 | 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка | фланец | 40 | 1678,46 | 132,04 | 67138 | 5281 | 3717 | 58094 | 135250 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1453,50 | 13,51 | 58140 | 540 | | 10019 | |
| 216 | 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 40 | 2878,00 | -- | 115120 | -- | 115120 | -- | 124330 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9210 | |
| 217 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец.Установка | шт. | 16 | 1436,89 | 922,70 | 22990 | 14763 | -- | 12205 | 38010 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 8227 | 4101 | | 2816 | |
| 218 | 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,DN 110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 16 | 1560,00 | -- | 24960 | -- | 24960 | -- | 26957 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1997 | |
| 219 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0264 | 454588,21 | 70321,29 | 12001 | 1857 | 245 | 10465 | 24263 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 374946,00 | 25440,55 | 9899 | 672 | | 1797 | |
| 220 | 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 12,048 | 593,00 | -- | 7144 | -- | 7144 | -- | 7716 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 572 | |
| 221 | 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 15,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 14,4576 | 343,00 | -- | 4959 | -- | 4959 | -- | 5356 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 397 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка | шт. | 48 | 2222,86 | 99,24 | 106697 | 4763 | 14298 | 86518 | 208673 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1825,74 | 13,51 | 87636 | 648 | | 15457 | |
| 223 | 2304-0905-2301 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz,никелированные,с рычажной рукояткой,Т от -30°С до+150°С,PN 25,DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 48 | 2249,00 | -- | 107952 | -- | 107952 | -- | 116588 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8636 | |
| 224 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0076 | 1037550,09 | 513822,74 | 7885 | 3905 | 142 | 4941 | 13852 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 505010,50 | 151716,34 | 3838 | 1153 | | 1026 | |
| 225 | 2302-0103-2909 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 100 ГОСТ 12836-67 | шт. | 8 | 3810,00 | -- | 30480 | -- | 30480 | -- | 32918 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2438 | |
| 226 | 2302-0103-2904 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 32 ГОСТ 12836-67 | шт. | 16 | 1043,00 | -- | 16688 | -- | 16688 | -- | 18023 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1335 | |
| 227 | 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0032 | 659558,66 | 247009,48 | 2111 | 790 | 83 | 1459 | 3856 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 386784,00 | 73827,08 | 1238 | 236 | | 286 | |
| 228 | 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 3,232 | 13235,00 | -- | 42776 | -- | 42776 | -- | 46198 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3422 | |
| 229 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка/ В7,5 | м3 подстилающего слоя | 3,68 | 19892,34 | 8,16 | 73204 | 30 | 59193 | 13142 | 93253 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 13981 | -- | | 6908 | |
| 230 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство /бетон на упоры/ | м3 | 0,8 | 20190,45 | 1010,05 | 16152 | 808 | 11842 | 3454 | 21175 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4377,34 | 367,58 | 3502 | 294 | | 1569 | |
| 231 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 10,96 | 22410,31 | 9298,29 | 245617 | 101909 | 29512 | 154363 | 431978 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10419,36 | 3807,12 | 114196 | 41726 | | 31998 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 8 | 2460,00 | -- | 19680 | -- | 19680 | -- | 21254 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1574 | |
| 233 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 8 | 14996,00 | -- | 119968 | -- | 119968 | -- | 129565 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9597 | |
| 234 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 16 | 14597,00 | -- | 233552 | -- | 233552 | -- | 252236 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18684 | |
| 235 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 8 | 17223,00 | -- | 137784 | -- | 137784 | -- | 148807 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11023 | |
| 236 | 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 8 | 4643,00 | -- | 37144 | -- | 37144 | -- | 40116 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2972 | |
| | | **Вскрытие и восстановление покрытия** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ.20СМ ПГС =1976 м2** | | | | | | | | | |
| 245 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания ПГС.Разборка | м3 конструкции | 395,2 | 366,53 | 255,73 | 144853 | 101065 | -- | 71214 | 233353 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 110,80 | 56,05 | 43788 | 22151 | | 17285 | |
| 246 | 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=1,67 | Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство ТОЛЩ.20СМ | м2 основания или покрытия | 1976 | 660,71 | 243,18 | 1305559 | 480523 | 675121 | 304956 | 1739356 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 75,87 | 67,03 | 149915 | 132451 | | 128841 | |
| | | **Разборка и восстановление асфальтового покрытия** | | | | | | | | | |
| 247 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания песчанно-гравийные. Разборка | м3 конструкции | 229,4 | 366,53 | 255,73 | 84082 | 58665 | -- | 41337 | 135453 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 110,80 | 56,05 | 25418 | 12858 | | 10034 | |
| 248 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | м3 конструкции | 229,4 | 2911,93 | 1247,23 | 667997 | 286114 | -- | 544452 | 1309445 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1664,70 | 532,87 | 381882 | 122240 | | 96996 | |
| 249 | 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12(10) см. Устройство | м2 основания или покрытия | 1147 | 336,61 | 111,35 | 386092 | 127718 | 230032 | 69011 | 491512 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 24,71 | 31,00 | 28342 | 35557 | | 36408 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство** | м2 основания или покрытия | 1147 | 303,72 | 98,27 | 348367 | 112716 | 191423 | 80532 | 463211 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 38,56 | 26,45 | 44228 | 30338 | | 34312 | |
| 251 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 1147 | 1374,70 | 126,00 | 1576781 | 144522 | 1380197 | 94678 | 1805176 |
| | | | | | 45,39 | 31,04 | 52062 | 35603 | | 133717 | |
| 252 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 1147 | 598,41 | 0,08 | 686376 | 92 | 685733 | 595 | 741928 |
| | | | | | 0,48 | -- | 551 | -- | | 54958 | |
| 253 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 1147 | 1473,99 | 126,23 | 1690667 | 144786 | 1493819 | 94802 | 1928307 |
| | | | | | 45,39 | 31,14 | 52062 | 35718 | | 142838 | |
| 254 | 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | 367,04 | 107,00 | -- | 39273 | -- | | -- | 42415 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3142 | |
| 255 | 4102-0102-0115 РСНБ РК 2015 К=30 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | т·км | 367,04 | 1200,00 | -- | 440448 | -- | | -- | 475684 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35236 | |
| 256 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** | м3 грунта | 54 | 1681,68 | -- | 90811 | -- | -- | 65384 | 168690 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1681,68 | -- | 90811 | -- | | 12496 | |
| 257 | 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015 | **Вантузы одинарные. Установка** | шт. | 2 | 2281,04 | 54,98 | 4562 | 110 | 428 | 4037 | 9287 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2012,04 | 27,02 | 4024 | 54 | | 688 | |
| 258 | 2304-1011-0305 РСНБ РК 2015 | **Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 40, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015** | шт. | 2 | 173254,00 | -- | 346508 | -- | 346508 | -- | 374229 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27721 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 14212688 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 259 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 4422 | 205,29 | 194,40 | 907792 | 859637 | -- | 188292 | 1183771 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,89 | 48,25 | 48156 | 213362 | | 87687 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 221 | 2018,02 | -- | 445982 | -- | -- | 321107 | 828456 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2018,02 | -- | 445982 | -- | | 61367 | |
| 261 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | м3 основания | 319 | 5600,90 | 159,74 | 1786687 | 50957 | 1397986 | 349298 | 2306864 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,76 | 47,28 | 337744 | 15082 | | 170879 | |
| 262 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1277 | 799,15 | -- | 1020515 | -- | -- | 734770 | 1895708 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 799,15 | -- | 1020515 | -- | | 140423 | |
| 263 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2554 | 18,46 | 18,46 | 47147 | 47147 | -- | 13479 | 65476 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 7,33 | -- | 18721 | | 4850 | |
| 264 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 2554 | 161,77 | 76,23 | 413161 | 194692 | -- | 222504 | 686519 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 85,54 | 35,46 | 218469 | 90565 | | 50853 | |
| 265 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой | м3 уплотненного грунта | 2554 | 80,80 | 69,74 | 206363 | 178116 | 3575 | 48068 | 274786 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,66 | 16,48 | 24672 | 42090 | | 20355 | |
| 266 | 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 591 | 41,91 | 41,91 | 24769 | 24769 | -- | 6208 | 33456 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,59 | -- | 8623 | | 2478 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 7275034 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 66173928 |

Наименование объекта - **2-2-1 Насосная станция 1-подъема**

на **Общестроительные работы**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего: зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин: зарплата машинистов | Всего: зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин: зарплата машинистов | материалы: оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 166,84 | | 205,29 | 194,40 | 34251 | 32434 | -- | 7104 | 44664 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 10,89 | 48,25 | 1817 | 8050 | | 3308 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 5,16 | 1546,27 | -- | 7979 | -- | -- | 5745 | 14822 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1546,27 | -- | 7979 | -- | | 1098 | |
| 3 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 75,84 | 35,20 | 35,20 | 2670 | 2669 | -- | 711 | 3651 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 13,02 | -- | 987 | | 270 | |
| 4 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с уплотнением (с учетом засыпки верха камеры) | м3 | 30,16 | 877,72 | -- | 26472 | -- | -- | 19060 | 49174 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 877,72 | -- | 26472 | -- | | 3643 | |
| 5 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 75,84 | 161,77 | 76,23 | 12269 | 5781 | -- | 6607 | 20386 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 85,54 | 35,46 | 6487 | 2689 | | 1510 | |
| 6 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 75,84 | 80,80 | 69,74 | 6128 | 5289 | 106 | 1427 | 8160 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,66 | 16,48 | 733 | 1250 | | 604 | |
| | | Лишний грунт 33м3 | | | | | | | | | |
| | | ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА | | | | | | | | | |
| | | ДНИЩЕ | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-061301-0202<br>1106-1301-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство днищ толщиной более 400 мм подземной камеры из бетона В12,5 | м3 | 4,36 | 21139,21 | 844,85 | 92167 | 3683 | 75867 | 12645 | 113197 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2893,86 | 293,13 | 12617 | 1278 | | 8385 | |
| 8 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 3,54 | 712,67 | 29,75 | 2523 | 105 | 1179 | 1212 | 4034 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 349,95 | 14,36 | 1239 | 51 | | 299 | |
| | | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-070201-0202<br>1107-0201-0202<br>РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка | м3 сборных железобетонных конструкций | 3,716 | 8490,48 | 4398,07 | 31551 | 16343 | 1371 | 23590 | 59552 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 3723,52 | 1656,35 | 13837 | 6155 | | 4411 | |
| 10 | С121-040301-0115<br>2104-0301-0115<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 8 | 14779,00 | -- | 118232 | -- | 118232 | -- | 127691 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9459 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С121-040302-0113<br>2104-0302-0113<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 2 | 27172,00 | -- | 54344 | -- | 54344 | -- | 58692 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4348 | |
| 12 | Е11-070201-0201<br>1107-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | | | | | | | | | |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | м3 сборныхжелез обетонных конструкций | 0,18 | 13912,41 | 7466,69 | 2504 | 1344 | 77 | 1848 | 4700 |
| | | | | | 6018,26 | 2680,79 | 1083 | 483 | | 348 | |
| 13 | С121-040301-0101<br>2104-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 2 | 4026,00 | -- | 8052 | -- | 8052 | -- | 8696 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 644 | |
| 14 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 4 | 2460,00 | -- | 9840 | -- | 9840 | -- | 10627 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 787 | |
| 15 | Е11-231201-0101<br>1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 2 | 1825,60 | 192,43 | 3651 | 385 | 245 | 3178 | 7375 |
| | | | | | 1510,43 | 94,57 | 3021 | 189 | | 546 | |
| 16 | С123-030101-0502<br>2303-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | комплект | 2 | 4643,00 | -- | 9286 | -- | 9286 | -- | 10029 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 743 | |
| 17 | Е11-460303-0104<br>1146-0303-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Заделка отверстий бетоном кл.В15 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | м3 заделки | 1 | 111766,87 | 1190,19 | 111767 | 1190 | 48306 | 52796 | 177728 |
| | | | | | 62271,09 | 580,93 | 62271 | 581 | | 13165 | |
| 18 | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | 1т | 0,06628 | 728127,64 | 1328,64 | 48260 | 88 | 43397 | 4379 | 56851 |
| | | | | | 72036,00 | 573,21 | 4775 | 38 | | 4211 | |
| 19 | С121-050301-9918<br>2105-0301-9918<br>РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,06628 | 108290,00 | -- | 7177 | -- | 7177 | -- | 7751 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 574 | |
| | | **ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА** | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-100201-0101<br>1110-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Крышка. Укладка | | | | | | | | | |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 0,58 | 336,43 | 126,03 | 195 | 73 | -- | 138 | 360 |
| | | | | | 210,40 | 54,60 | 122 | 32 | | 27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | С121-070203-0303<br>2107-0203-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,03 | 45767,00 | -- | 1373 | -- | 1373 | -- | 1483 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 110 | |
| 22 | Е11-260201-0301<br>1126-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Крышка. Утепление войлоком толщ.5мм** | м3 изоляции | 0,0029 | 15301,78 | 1695,90 | 44 | 5 | -- | 32 | 82 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 13605,88 | 810,60 | 39 | 2 | | 6 | |
| 23 | С121-130805-0202<br>2113-0805-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Войлок строительный пропитанный** | 100 м2 | 0,0058 | 98530,00 | -- | 571 | -- | 571 | -- | 617 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | |
| 24 | Е11-100107-0612<br>1110-0107-0612<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны** | м2 | 1,38 | 3217,68 | 6,53 | 4440 | 9 | 3382 | 947 | 5818 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 759,82 | 2,84 | 1049 | 4 | | 431 | |
| 25 | С121-130814-2211<br>2113-0814-2211<br>РСНБ РК 2015 | **Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** | шт. | 4 | 827,00 | -- | 3308 | -- | 3308 | -- | 3573 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 265 | |
| 26 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Изделия монтажные массой до 20 кг/скобы опорные/. Установка** | т стальных элементов | 0,00496 | 77677,52 | 7187,72 | 385 | 36 | 41 | 372 | 818 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 62171,20 | 1391,53 | 308 | 7 | | 61 | |
| 27 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(10мм) СТ РК 2591-2014** | т | 0,00496 | 228894,00 | -- | 1135 | -- | 1135 | -- | 1226 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 91 | |
| | | **МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА РМ-1** | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В12,5** | м3 | 0,46 | 23674,77 | 1010,05 | 10890 | 465 | 8411 | 1986 | 13906 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4377,34 | 367,58 | 2014 | 169 | | 1030 | |
| 29 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Монтаж рамы металлической РМ-1** | т конструкций | 0,2168 | 25580,57 | 11550,21 | 5546 | 2504 | 480 | 2256 | 8426 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 11818,40 | 3259,61 | 2562 | 707 | | 624 | |
| 30 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Сварочные работы** | т | 0,2168 | 3147,56 | 527,91 | 682 | 114 | 62 | 349 | 1114 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2334,28 | 1,35 | 506 | -- | | 83 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,21208 | 497904,00 | -- | 105595 | -- | 105595 | -- | 114043 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8448 | |
| 32 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,0047672 | 497846,00 | -- | 2373 | -- | 2373 | -- | 2563 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 190 | |
| 33 | Е11-120101-0701<br>1112-0101-0701<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 8 | 1616,41 | 79,36 | 12931 | 635 | 8385 | 3783 | 18051 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 488,87 | 25,15 | 3911 | 201 | | 1337 | |
| 34 | С121-070201-0201<br>2107-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,05 | 53018,00 | -- | 2651 | -- | 2651 | -- | 2863 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 212 | |
| 35 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 6,2872 | 79,61 | 1,72 | 501 | 11 | 324 | 116 | 666 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 26,45 | 0,27 | 166 | 2 | | 49 | |
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 39,6 | 875,55 | 19,75 | 34672 | 782 | 22716 | 10491 | 48776 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 282,17 | 2,70 | 11174 | 107 | | 3613 | |
| 37 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | м3 | 3,3 | 8283,68 | 1732,04 | 27336 | 5716 | 10522 | 12737 | 43279 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3363,12 | 743,05 | 11098 | 2452 | | 3206 | |
| 38 | Е11-110101-1303<br>1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 22 | 2063,52 | 151,53 | 45397 | 3333 | 35954 | 6812 | 56385 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 277,73 | 51,65 | 6110 | 1136 | | 4177 | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 39 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 166,84 | 205,29 | 194,40 | 34251 | 32434 | -- | 7104 | 44664 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,89 | 48,25 | 1817 | 8050 | | 3308 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 5,16 | 1546,27 | -- | 7979 | -- | -- | 5745 | 14822 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1546,27 | -- | 7979 | -- | | 1098 | |
| 41 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 75,84 | 35,20 | 35,20 | 2670 | 2669 | -- | 711 | 3651 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 13,02 | -- | 987 | | 270 | |
| 42 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с уплотнением (с учетом засыпки верха камеры) | м3 | 30,16 | 877,72 | -- | 26472 | -- | -- | 19060 | 49174 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 877,72 | -- | 26472 | -- | | 3643 | |
| 43 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 75,84 | 161,77 | 76,23 | 12269 | 5781 | -- | 6607 | 20386 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 85,54 | 35,46 | 6487 | 2689 | | 1510 | |
| 44 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 75,84 | 80,80 | 69,74 | 6128 | 5289 | 106 | 1427 | 8160 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,66 | 16,48 | 733 | 1250 | | 604 | |
| | | Лишний грунт 33м3 | | | | | | | | | |
| | | ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА | | | | | | | | | |
| | | ДНИЩЕ | | | | | | | | | |
| 45 | Е11-061301-0202<br>1106-1301-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство днищ толщиной более 400 мм подземной камеры из бетона В12,5 | м3 | 4,36 | 21139,21 | 844,85 | 92167 | 3683 | 75867 | 12645 | 113197 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2893,86 | 293,13 | 12617 | 1278 | | 8385 | |
| 46 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 3,54 | 712,67 | 29,75 | 2523 | 105 | 1179 | 1212 | 4034 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 349,95 | 14,36 | 1239 | 51 | | 299 | |
| | | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ | | | | | | | | | |
| 47 | Е11-070201-0202<br>1107-0201-0202<br>РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка | м3 сборных железобетонных конструкций | 2,47 | 8490,48 | 4398,07 | 20971 | 10863 | 911 | 15680 | 39583 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 3723,52 | 1656,35 | 9197 | 4091 | | 2932 | |
| 48 | Е11-070201-0201<br>1107-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | м3 сборныхжелезобетонных конструкций | 0,18 | 13912,41 | 7466,69 | 2504 | 1344 | 77 | 1848 | 4700 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 6018,26 | 2680,79 | 1083 | 483 | | 348 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | С121-040301-0110<br>2104-0301-0110<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 | шт. | 8 | 10382,00 | -- | 83056 | -- | 83056 | -- | 89700 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6644 | |
| 50 | С121-040301-0101<br>2104-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | 2 | 4026,00 | -- | 8052 | -- | 8052 | -- | 8696 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 644 | |
| 51 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 4 | 2460,00 | -- | 9840 | -- | 9840 | -- | 10627 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 787 | |
| 52 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 2 | 14996,00 | -- | 29992 | -- | 29992 | -- | 32391 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2399 | |
| 53 | Е11-231201-0101<br>1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 2 | 6468,60 | 192,43 | 12937 | 385 | 9531 | 3178 | 17404 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1510,43 | 94,57 | 3021 | 189 | | 1289 | |
| 54 | Е11-460303-0104<br>1146-0303-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Заделка отверстий бетоном кл.В15 | м3 заделки | 1 | 111766,87 | 1190,19 | 111767 | 1190 | 48306 | 52796 | 177728 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 62271,09 | 580,93 | 62271 | 581 | | 13165 | |
| 55 | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,0138 | 728127,64 | 1328,64 | 10048 | 18 | 9036 | 912 | 11837 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 72036,00 | 573,21 | 994 | 8 | | 877 | |
| 56 | С121-050301-9918<br>2105-0301-9918<br>РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0138 | 108290,00 | -- | 1494 | -- | 1494 | -- | 1614 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120 | |
| | | **ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА** | | | | | | | | | |
| 57 | Е11-100201-0101<br>1110-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Укладка деревянной крышки люка | м2 | 0,604 | 336,43 | 126,03 | 203 | 76 | -- | 144 | 375 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 210,40 | 54,60 | 127 | 33 | | 28 | |
| 58 | С121-070203-0303<br>2107-0203-0303<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,03 | 45767,00 | -- | 1373 | -- | 1373 | -- | 1483 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 110 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита дер. крышки | | | | | | | | | |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 0,604 | 308,25 | 2,69 | 186 | 2 | 163 | 19 | 222 |
| | | | | | 34,10 | 1,20 | 21 | 1 | | 16 | |
| 60 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | | | | | | | | | |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | м2 покрытия | 1,38 | 3077,32 | 14,14 | 4247 | 19 | 2711 | 1400 | 6099 |
| | | | | | 1099,33 | 3,65 | 1517 | 5 | | 452 | |
| | | **МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА РМ-1** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В12,5 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,46 | 23674,77 | 1010,05 | 10890 | 465 | 8411 | 1986 | 13906 |
| | | | | | 4377,34 | 367,58 | 2014 | 169 | | 1030 | |
| 62 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж рамы металлической РМ-1 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,2168 | 25580,57 | 11550,21 | 5546 | 2504 | 480 | 2256 | 8426 |
| | | | | | 11818,40 | 3259,61 | 2562 | 707 | | 624 | |
| 63 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2015 | Сварочные работы | | | | | | | | | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | т | 0,2168 | 3147,56 | 527,91 | 682 | 114 | 62 | 349 | 1114 |
| | | | | | 2334,28 | 1,35 | 506 | -- | | 83 | |
| 64 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,21208 | 497904,00 | -- | 105595 | -- | 105595 | -- | 114043 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8448 | |
| 65 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,0047672 | 497846,00 | -- | 2373 | -- | 2373 | -- | 2563 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 190 | |
| 66 | Е11-120101-0701<br>1112-0101-0701<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | | | | | | | | | |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 8 | 1616,41 | 79,36 | 12931 | 635 | 8385 | 3783 | 18051 |
| | | | | | 488,87 | 25,15 | 3911 | 201 | | 1337 | |
| 67 | С121-070201-0201<br>2107-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м3 | 0,05 | 53018,00 | -- | 2651 | -- | 2651 | -- | 2863 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 212 | |
| 68 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 6,2872 | 79,61 | 1,72 | 501 | 11 | 324 | 116 | 666 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 26,45 | 0,27 | 166 | 2 | | 49 | |
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 69 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** | м2 | 39,6 | 875,55 | 19,75 | 34672 | 782 | 22716 | 10491 | 48776 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 282,17 | 2,70 | 11174 | 107 | | 3613 | |
| 70 | Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных** | м3 | 3,3 | 8283,68 | 1732,04 | 27336 | 5716 | 10522 | 12737 | 43279 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3363,12 | 743,05 | 11098 | 2452 | | 3206 | |
| 71 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | **Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом** | м2 | 22 | 2063,52 | 151,53 | 45397 | 3333 | 35954 | 6812 | 56385 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 277,73 | 51,65 | 6110 | 1136 | | 4177 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **2082446** |

Наименование объекта - **2-3-1 Насосная станция 2-подъема**

на **Общестроительные работы**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 69 | | 26,72 | 26,72 | 1844 | 1844 | -- | 528 | 2561 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 10,62 | -- | 733 | | 190 | |
| 2 | Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 1306,843686 | | 205,29 | 194,40 | 268282 | 254050 | -- | 55646 | 349843 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 10,89 | 48,25 | 14232 | 63055 | | 25914 | |
| 3 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 | **Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.** | м3 грунта | 23,277114 | | 1933,93 | -- | 45016 | -- | -- | 32412 | 83622 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1933,93 | -- | 45016 | -- | | 6194 | |
| 4 | Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015 | **Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки ТОЛЩ.0,5М** | м3 грунтовой подушки | 49,5 | | 491,10 | 489,50 | 24309 | 24230 | 3 | 5282 | 31959 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1,54 | 146,67 | 76 | 7260 | | 2367 | |
| 5 | Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 1007,36217 | | 18,46 | 18,46 | 18596 | 18596 | -- | 5316 | 25825 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 7,33 | -- | 7384 | | 1913 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 111,92913 | 799,15 | -- | 89448 | -- | -- | 64403 | 166159 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 799,15 | -- | 89448 | -- | | 12308 | |
| 7 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1007,36217 | 161,77 | 76,23 | 162961 | 76791 | -- | 87761 | 270780 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 85,54 | 35,46 | 86170 | 35721 | | 20058 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 930748 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Фундаменты АС-15** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 5,68 | 16120,00 | 1111,53 | 91562 | 6313 | 77987 | 7874 | 107391 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1278,45 | 244,94 | 7262 | 1391 | | 7955 | |
| 9 | Е11-061301-0104<br>1106-1301-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство | м3 | 47,49 | 30446,15 | 3172,11 | 1445888 | 150643 | 890555 | 416661 | 2011553 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8521,59 | 1119,80 | 404690 | 53179 | | 149004 | |
| 10 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 3,5352 | 247045,00 | -- | 873353 | -- | 873353 | -- | 943221 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 69868 | |
| 11 | С121-050309-0302<br>2105-0309-0302<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,15308 | 264576,00 | -- | 40501 | -- | 40501 | -- | 43741 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3240 | |
| 12 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН119-2 | т | 0,0056 | 902007,64 | 1328,64 | 5051 | 7 | 3667 | 1256 | 6812 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 245916,00 | 573,21 | 1377 | 3 | | 505 | |
| 13 | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН125-2 | т | 0,0316 | 728127,64 | 1328,64 | 23009 | 42 | 20691 | 2088 | 27105 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 72036,00 | 573,21 | 2276 | 18 | | 2008 | |
| 14 | Е11-060301-0409<br>1106-0301-0409<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка САЛЬНИКОВ ТМ91-04 | т | 0,1332 | 680931,64 | 1328,64 | 90700 | 177 | 87214 | 3080 | 101283 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 24840,00 | 573,21 | 3309 | 76 | | 7502 | |
| 15 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 86,14 | 875,55 | 19,75 | 75420 | 1702 | 49412 | 22821 | 106100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 282,17 | 2,70 | 24306 | 233 | | 7859 | |
| | | **Фундамент под оборудование ФО-1 АС-13** | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 1,39 | 24340,83 | 1010,05 | 33834 | 1404 | 26345 | 6002 | 43023 |
| | | | | | 4377,34 | 367,58 | 6085 | 511 | | 3187 | |
| 17 | С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,04495 | 264576,00 | -- | 11893 | -- | 11893 | -- | 12844 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 951 | |
| 18 | Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.50 ММ** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м2 | 6,65 | 939,58 | 5,80 | 6248 | 39 | 2802 | 3114 | 10111 |
| | | | | | 512,40 | 2,22 | 3407 | 15 | | 749 | |
| 19 | Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3 | **Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м2 | 6,65 | 1022,99 | 8,02 | 6803 | 54 | 3828 | 2677 | 10238 |
| | | | | | 439,20 | 3,13 | 2921 | 21 | | 758 | |
| | | **Приямок ПР-2 АС-16** | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 1,44 | 4737,25 | 303,06 | 6822 | 437 | 5585 | 892 | 8331 |
| | | | | | 555,46 | 103,29 | 800 | 149 | | 617 | |
| 21 | Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,68 | 41468,11 | 5558,33 | 28198 | 3780 | 13300 | 11358 | 42721 |
| | | | | | 16349,41 | 2006,01 | 11118 | 1364 | | 3165 | |
| 22 | С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,03748 | 247045,00 | -- | 9259 | -- | 9259 | -- | 10000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 741 | |
| 23 | Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН535** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,01736 | 728127,64 | 1328,64 | 12640 | 23 | 11366 | 1147 | 14890 |
| | | | | | 72036,00 | 573,21 | 1251 | 10 | | 1103 | |
| 24 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж ЩИТА Щ-1** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,0312 | 59835,65 | 2726,64 | 1867 | 85 | 138 | 1145 | 3253 |
| | | | | | 52704,60 | 488,29 | 1644 | 15 | | 241 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,031512 | 497846,00 | -- | 15688 | -- | 15688 | -- | 16943 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1255 | |
| 26 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 2 | 159,22 | 3,44 | 318 | 7 | 205 | 74 | 423 |
| | | | | | 52,90 | 0,54 | 106 | 1 | | 31 | |
| 27 | Е11-150403-1003<br>1115-0403-1003<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 2 | 576,46 | 1,05 | 1153 | 2 | 267 | 708 | 2010 |
| | | | | | 442,06 | 0,52 | 884 | 1 | | 149 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3521992 | | | | |
| | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Стены** | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | | | | | | | | | |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 34,56294 | 24054,41 | 1594,73 | 831391 | 55119 | 550992 | 221535 | 1137160 |
| | | | | | 6517,96 | 374,09 | 225280 | 12930 | | 84234 | |
| 29 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | | | | | | | | |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | т металлических изделий | 0,05363 | 378231,69 | 2257,49 | 20285 | 121 | 16540 | 3406 | 25587 |
| | | | | | 67567,20 | 729,54 | 3624 | 39 | | 1895 | |
| | | Перемычки Пр-1,ПР-2 АС-9 | | | | | | | | | |
| 30 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 1,145 | 43274,29 | 4446,62 | 49549 | 5091 | 27164 | 16688 | 71536 |
| | | | | | 15104,30 | 911,98 | 17294 | 1044 | | 5299 | |
| 31 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,09449 | 247045,00 | -- | 23343 | -- | 23343 | -- | 25210 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1867 | |
| 32 | С121-050309-0302<br>2105-0309-0302<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,028 | 264576,00 | -- | 7408 | -- | 7408 | -- | 8001 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 593 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1267493 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Покрытие АС-10, 11** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е11-070201-0201<br>1107-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Опоры из плит. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,198 | 13912,41<br>6018,26 | 7466,69<br>2680,79 | 2755<br>1192 | 1479<br>531 | 84 | 2032<br>383 | 5170 |
| 34 | С121-040105-9901<br>2104-0105-9901<br>РСНБ РК 2015<br>прим | Опорные плиты ОП-1<br>*СП - 8%* | м3 | 0,198 | 72421,00<br>-- | --<br>-- | 14339<br>-- | --<br>-- | 14339 | --<br>1147 | 15486 |
| 35 | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН122-3(6ШТ)<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,0264 | 728127,64<br>72036,00 | 1328,64<br>573,21 | 19223<br>1902 | 35<br>15 | 17286 | 1744<br>1677 | 22645 |
| 36 | Е11-070105-0211<br>1107-0105-0211<br>РСНБ РК 2015 | Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 2 | 3924,66<br>2395,80 | 896,13<br>225,84 | 7849<br>4792 | 1793<br>452 | 1264 | 6187<br>1123 | 15159 |
| 37 | С121-049999-9917<br>2104-9999-9917<br>РСНБ РК 2015<br>прим | Стаканы СБ4А-1<br>*СП - 8%* | м3 | 0,12 | 24430,00<br>-- | --<br>-- | 2932<br>-- | --<br>-- | 2932 | --<br>235 | 3167 |
| 38 | Е11-070105-0101<br>1107-0105-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 4 | 6054,85<br>2558,52 | 1499,49<br>396,95 | 24219<br>10234 | 5998<br>1588 | 7987 | 13950<br>3054 | 41222 |
| 39 | С121-040108-9903<br>2104-0108-9903<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92/ 1ПК59.12<br>*СП - 8%* | м2 | 28,32 | 5761,00<br>-- | --<br>-- | 163152<br>-- | --<br>-- | 163152 | --<br>13052 | 176204 |
| | | | | | | | | | | | |
| 40 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство поясов в опалубке, бетон кл В12,5<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,944 | 33530,99<br>10065,00 | 4813,36<br>981,77 | 31653<br>9501 | 4544<br>927 | 17608 | 9490<br>3291 | 44434 |
| 41 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/КР-1/<br>*СП - 8%* | т | 0,03936 | 228894,00<br>-- | --<br>-- | 9009<br>-- | --<br>-- | 9009 | --<br>721 | 9730 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,03936 | 20391,27 | 1011,99 | 803 | 40 | 12 | 696 | 1618 |
| | | | | | 19091,28 | 328,10 | 751 | 13 | | 120 | |
| 43 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/КР-1/ | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,03936 | 228894,00 | -- | 9009 | -- | 9009 | -- | 9730 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 721 | |
| 44 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ОС-1/ | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,03936 | 228894,00 | -- | 9009 | -- | 9009 | -- | 9730 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 721 | |
| 45 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство поясов в опалубке, бетон кл В12,5 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 1,068 | 33530,99 | 4813,36 | 35811 | 5141 | 19921 | 10736 | 50271 |
| | | | | | 10065,00 | 981,77 | 10749 | 1049 | | 3724 | |
| 46 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/КР-3/ | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,02952 | 228894,00 | -- | 6757 | -- | 6757 | -- | 7298 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 541 | |
| 47 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/КР-3/ | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,00312 | 228894,00 | -- | 714 | -- | 714 | -- | 771 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 57 | |
| 48 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,00312 | 20391,27 | 1011,99 | 64 | 3 | 1 | 55 | 129 |
| | | | | | 19091,28 | 328,10 | 60 | 1 | | 10 | |
| 49 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ОС-4/ | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,005688 | 228894,00 | -- | 1302 | -- | 1302 | -- | 1406 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 104 | |
| 50 | Е11-060301-0403<br>1106-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,01776 | 402914,05 | 1442,60 | 7156 | 26 | 4527 | 2376 | 10294 |
| | | | | | 146556,00 | 428,79 | 2603 | 8 | | 763 | |
| 51 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ОС-9,ОС-10/ | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,01776 | 228894,00 | -- | 4065 | -- | 4065 | -- | 4390 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 325 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Монолитный участок Ум-1 = 2шт -АС-12** | | | | | | | | | |
| 52 | Е11-060801-0106<br>1106-0801-0106<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 2,5 | 51279,12 | 2951,22 | 128198 | 7378 | 68935 | 48526 | 190862 |
| | | | | | 20754,00 | 576,10 | 51885 | 1440 | | 14138 | |
| 53 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,29824 | 247045,00 | -- | 73679 | -- | 73679 | -- | 79573 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5894 | |
| 54 | С121-050309-0302<br>2105-0309-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,06608 | 264576,00 | -- | 17483 | -- | 17483 | -- | 18882 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1399 | |
| 55 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,08514 | 308407,00 | -- | 26258 | -- | 26258 | -- | 28359 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2101 | |
| 56 | Е11-120101-1402<br>1112-0101-1402<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление керамзитом** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | м3 утеплителя | 0,68 | 14810,68 | 1737,28 | 10071 | 1181 | 7145 | 1893 | 12921 |
| | | | | | 2566,37 | 459,34 | 1745 | 312 | | 957 | |
| 57 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1(4шт)** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,0076 | 902007,64 | 1328,64 | 6855 | 10 | 4976 | 1705 | 9245 |
| | | | | | 245916,00 | 573,21 | 1869 | 4 | | 685 | |
| | | **Монолитная плита карниза МП-1** | | | | | | | | | |
| 58 | Е11-060801-0110<br>1106-0801-0110<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 1,14 | 36591,82 | 3229,03 | 41715 | 3681 | 24364 | 13109 | 59210 |
| | | | | | 11991,20 | 645,66 | 13670 | 736 | | 4386 | |
| 59 | С121-050309-0302<br>2105-0309-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,0503 | 264576,00 | -- | 13308 | -- | 13308 | -- | 14373 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1065 | |
| 60 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,02686 | 247045,00 | -- | 6636 | -- | 6636 | -- | 7167 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 531 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 849448 | | | | |

## РАЗДЕЛ 5. Кровля АС-6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Е11-120101-1402<br>1112-0101-1402<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление керамзитом**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м3 утеплителя | 8,5536 | 14810,68<br>2566,37 | 1737,28<br>459,34 | 126685<br>21952 | 14860<br>3929 | 89873 | 23810<br>12040 | 162535 |
| 62 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 53,46 | 339,30<br>81,61 | 12,59<br>3,13 | 18139<br>4363 | 673<br>167 | 13103 | 4168<br>1785 | 24091 |
| 63 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство ТОЛЩ.30ММ**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 стяжки | 53,46 | 668,42<br>230,12 | 103,30<br>26,21 | 35734<br>12302 | 5522<br>1401 | 17910 | 12607<br>3867 | 52208 |
| 64 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=15 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 стяжки | 53,46 | 241,07<br>12,75 | 22,86<br>6,08 | 12888<br>682 | 1222<br>325 | 10984 | 926<br>1105 | 14919 |
| 65 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,05881 | 15334,38<br>13896,80 | 1406,22<br>606,02 | 902<br>817 | 83<br>36 | 2 | 776<br>134 | 1812 |
| 66 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**<br>*СП - 8%* | т | 0,05881 | 308407,00<br>-- | --<br>-- | 18137<br>-- | --<br>-- | 18137 | --<br>1451 | 19588 |
| 67 | Е11-120101-1602<br>1112-0101-1602<br>РСНБ РК 2015 | **Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 53,46 | 304,43<br>32,93 | 1,10<br>0,54 | 16275<br>1760 | 59<br>29 | 14456 | 1646<br>1434 | 19355 |
| 68 | Е11-120101-0212<br>1112-0101-0212<br>РСНБ РК 2015 | **Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 53,46 | 1835,32<br>145,47 | 14,78<br>5,17 | 98116<br>7777 | 790<br>276 | 89549 | 7409<br>8442 | 113967 |
| 69 | Е11-120101-0213<br>1112-0101-0213<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 53,46 | 897,21<br>65,86 | 6,98<br>2,47 | 47965<br>3521 | 373<br>132 | 44071 | 3361<br>4106 | 55432 |
| 70 | Е11-120101-0408<br>1112-0101-0408<br>РСНБ РК 2015 | **Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м примыканий | 20 | 2656,79<br>519,77 | 28,70<br>6,98 | 53136<br>10395 | 574<br>140 | 42167 | 9692<br>5026 | 67854 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | | | 531762 | | | | |

## РАЗДЕЛ 6. Металлическая площадка и лестница АС-18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,1826 | 76472,56 | 26763,56 | 13964 | 4887 | 2169 | 5838 | 21386 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37830,10 | 8505,60 | 6908 | 1553 | | 1584 | |
| 72 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ ЛГШ-60,ОЛГ-60 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,184426 | 581954,00 | -- | 107327 | -- | 107327 | -- | 115913 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8586 | |
| 73 | Е11-090304-0201<br>1109-0304-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | | | | | | | | | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,3461 | 79877,10 | 24458,79 | 27645 | 8465 | 3475 | 12850 | 43735 |
| | | | | | 45377,60 | 8430,61 | 15705 | 2918 | | 3240 | |
| 74 | С121-060510-0101<br>2106-0510-0101<br>РСНБ РК 2015 | Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения/ ПГШ1-60,ОПГБ-54 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,349561 | 699871,00 | -- | 244648 | -- | 244648 | -- | 264220 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19572 | |
| | | **Монорельс** | | | | | | | | | |
| 75 | Е11-090301-0501<br>1109-0301-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Пути подкрановые по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р. Монтаж | | | | | | | | | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | м рельса в одну нитку | 6,6 | 5552,19 | 1996,50 | 36644 | 13177 | 760 | 19113 | 60218 |
| | | | | | 3440,40 | 756,65 | 22707 | 4994 | | 4461 | |
| 76 | С121-060602-0201<br>2106-0602-0201<br>РСНБ РК 2015 прим | Эстакады открытые под мостовые краны: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, тупики, детали крепления рельсов, связи по колоннам/Монорельс | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,2281792 | 517308,00 | -- | 118039 | -- | 118039 | -- | 127482 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9443 | |
| 77 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 21,9494968 | 159,22 | 3,44 | 3495 | 76 | 2258 | 809 | 4649 |
| | | | | | 52,90 | 0,54 | 1161 | 12 | | 344 | |
| 78 | Е11-150403-1003<br>1115-0403-1003<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 21,9494968 | 576,46 | 1,05 | 12653 | 23 | 2927 | 7772 | 22058 |
| | | | | | 442,06 | 0,52 | 9703 | 11 | | 1634 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 659661 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Заполнение проемов АС-8** | | | | | | | | | |
| 79 | Е11-100107-0102<br>1110-0107-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 4,05 | 2219,28 | 424,73 | 8988 | 1720 | 3022 | 4242 | 14288 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1048,51 | 115,24 | 4246 | 467 | | 1058 | |
| 80 | С121-090102-0218<br>2109-0102-0218<br>РСНБ РК 2015<br>прим | **Блоки дверные входные ДВУПОЛЬНЫЕ с глухими полотнами ДНГ 27-15** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м2 | 4,05 | 14514,00 | -- | 58782 | -- | 58782 | -- | 63485 |
| 81 | С121-090404-0305<br>2109-0404-0305<br>РСНБ РК 2015 | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011** | | | -- | -- | -- | -- | | 4703 | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 5659,00 | -- | 5659 | -- | 5659 | -- | 6112 |
| 82 | Е11-150404-0102<br>1115-0404-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности/ ПФ-115 ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-021 С ДВУХ СТОРОН** | | | -- | -- | -- | -- | | 453 | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 8,1 | 1034,00 | 2,42 | 8375 | 20 | 845 | 6016 | 15542 |
| 83 | Е11-100107-0702<br>1110-0107-0702<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей** | | | 927,20 | 1,19 | 7510 | 10 | | 1151 | |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 4,05 | 375,52 | 0,27 | 1521 | 2 | 365 | 1039 | 2765 |
| 84 | С121-090404-1003<br>2109-0404-1003<br>РСНБ РК 2015 | **Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80** | | | 285,01 | 0,14 | 1154 | 1 | | 205 | |
| | | *СП - 8%* | пара | 1 | 4151,00 | -- | 4151 | -- | 4151 | -- | 4483 |
| 85 | С121-090404-0804<br>2109-0404-0804<br>РСНБ РК 2015 | **Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78** | | | -- | -- | -- | -- | | 332 | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 1763,00 | -- | 1763 | -- | 1763 | -- | 1904 |
| 86 | С121-090404-0303<br>2109-0404-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011** | | | -- | -- | -- | -- | | 141 | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 3580,00 | -- | 3580 | -- | 3580 | -- | 3866 |
| | | **Проемы оконные АС-8** | | | -- | -- | -- | -- | | 286 | |
| 87 | Е11-100501-0108<br>1110-0501-0108<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 9,06 | 2536,23 | 175,41 | 22978 | 1589 | 10485 | 10503 | 36159 |
| 88 | С121-090201-0503<br>2109-0201-0503<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99** | | | 1203,52 | 84,54 | 10904 | 766 | | 2678 | |
| | | *СП - 8%* | м2 | 9,06 | 17769,00 | -- | 160987 | -- | 160987 | -- | 173866 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12879 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Е11-100501-0401<br>1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | | | | | | | | | |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | м | 7,24 | 1207,25 | 5,01 | 8740 | 36 | 6969 | 1578 | 11143 |
| | | | | | 239,66 | 2,48 | 1735 | 18 | | 825 | |
| 90 | С121-090205-0102<br>2109-0205-0102<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | 7,24 | 890,00 | -- | 6444 | -- | 6444 | -- | 6959 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 515 | |
| 91 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | | | | | | | | | |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | м2 покрытия | 1,208 | 3077,32 | 14,14 | 3717 | 17 | 2372 | 1226 | 5338 |
| | | | | | 1099,33 | 3,65 | 1328 | 4 | | 395 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 345910 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. Полы АС-5и** | | | | | | | | | |
| 92 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.25ММ | | | | | | | | | |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 36,29 | 712,67 | 29,75 | 25863 | 1080 | 12083 | 12428 | 41354 |
| | | | | | 349,95 | 14,36 | 12700 | 521 | | 3063 | |
| 93 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 36,29 | 92,51 | 5,06 | 3357 | 183 | 3017 | 229 | 3873 |
| | | | | | 4,33 | 2,38 | 157 | 86 | | 287 | |
| 94 | Е11-110101-2803<br>1111-0101-2803<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство | | | | | | | | | |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 36,29 | 4136,14 | 43,76 | 150101 | 1588 | 89410 | 55841 | 222417 |
| | | | | | 1628,64 | 8,32 | 59103 | 302 | | 16475 | |
| 95 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | | | | | | | | | |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | м плинтусов | 38,1045 | 449,76 | 1,65 | 17138 | 63 | 5106 | 11280 | 30692 |
| | | | | | 314,12 | 0,81 | 11969 | 31 | | 2273 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 298335 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка АС-8** | | | | | | | | | |
| 96 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | | | | | | | | | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 42,82 | 676,70 | 6,66 | 28976 | 285 | 5607 | 18584 | 51364 |
| | | | | | 539,10 | 3,39 | 23084 | 145 | | 3805 | |
| 97 | Е11-150203-0201<br>1115-0203-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | | | | | | | | | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 153,71 | 1199,56 | 76,42 | 184384 | 11747 | 48547 | 106671 | 314339 |
| | | | | | 807,30 | 60,17 | 124090 | 9249 | | 23284 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Е11-150401-0101<br>1115-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составамиклеевая простая | м2 окрашиваемой поверхности | 154,16 | 124,78 | 1,05 | 19236 | 162 | 8741 | 8331 | 29772 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 67,03 | 0,52 | 10333 | 80 | | 2205 | |
| 99 | Е11-150401-0204<br>1115-0401-0204<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатуркеи кирпичу | м2 окрашиваемой поверхности | 42,37 | 163,75 | 1,05 | 6938 | 44 | 1221 | 4556 | 12414 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 133,90 | 0,52 | 5673 | 22 | | 920 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 407890 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10. Наружная отделка АС-7** | | | | | | | | | |
| 100 | Е11-150201-0101<br>1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 117,13 | 1211,44 | 32,39 | 141896 | 3794 | 41416 | 79892 | 239531 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 825,46 | 27,14 | 96686 | 3179 | | 17743 | |
| 101 | Е11-150402-0301<br>1115-0402-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая | м2 фасада | 119 | 73,50 | 0,59 | 8746 | 70 | 2994 | 4572 | 14383 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 47,75 | 0,27 | 5682 | 32 | | 1065 | |
| 102 | Е11-150212-0201<br>1115-0212-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Фасады зданий - ОТКОСЫ. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм "АЛИНЕКС" | м2 отделываемой поверхности | 4,988 | 1866,11 | 7,67 | 9308 | 38 | 6849 | 1951 | 12160 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 485,27 | 3,65 | 2421 | 18 | | 901 | |
| | | Крыльцо АС-19 | | | | | | | | | |
| 103 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,384 | 8070,49 | 1732,04 | 3099 | 665 | 1143 | 1482 | 4948 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3363,12 | 743,05 | 1291 | 285 | | 366 | |
| 104 | Е11-060201-0104<br>1106-0201-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,55 | 23739,87 | 642,30 | 13057 | 354 | 10228 | 2369 | 16660 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4499,55 | 233,83 | 2475 | 129 | | 1234 | |
| 105 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00884 | 308407,00 | -- | 2726 | -- | 2726 | -- | 2944 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 218 | |
| | | Отмостка шириной 1,5м | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 подстилающего слоя | 7,992 | 19892,34 | 8,16 | 158980 | 65 | 128553 | 28541 | 202522 |
| | | | | | 3799,08 | -- | 30362 | -- | | 15002 | |
| 107 | Е11-270701-0101<br>1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 1 | 1235,37 | 2,92 | 1235 | 3 | 1047 | 201 | 1551 |
| | | | | | 185,18 | 1,06 | 185 | 1 | | 115 | |
| 108 | Е11-110101-1903<br>1111-0101-1903<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство ТОЛЩ.50ММ**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 53,28 | 1069,32 | 76,00 | 56973 | 4049 | 44459 | 9323 | 71600 |
| | | | | | 158,87 | 27,29 | 8465 | 1454 | | 5304 | |
| 109 | Е11-110101-1904<br>1111-0101-1904<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 53,28 | 181,65 | 3,73 | 9678 | 199 | 8289 | 1207 | 11755 |
| | | | | | 22,33 | 1,76 | 1190 | 94 | | 871 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 578055 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:** | **Тенге** | | | | 3735768 | 170197 | 4809983 | 1569212 | 9391293 |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | | 4938554 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 9391294 |

Наименование объекта - **2-4 Резервуар на 150м3**

на **Строительные работы**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0101<br>1101-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /толщ.0,2м/**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 130 | | 42,97 | 42,97 | 5586 | 5586 | -- | 1487 | 7639 |
| | | | | | | -- | 15,89 | -- | 2066 | | 566 | |
| 2 | Е11-010101-0302<br>1101-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | **+ въезд, съезд**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 37,4 | | 114,11 | 108,58 | 4268 | 4061 | -- | 809 | 5483 |
| | | | | | | 5,53 | 24,51 | 207 | 917 | | 406 | |
| 3 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 981,28692 | | 205,29 | 194,40 | 201448 | 190762 | -- | 41784 | 262691 |
| | | | | | | 10,89 | 48,25 | 10686 | 47347 | | 19459 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 30,34908 | 2018,02<br>2018,02 | --<br>-- | 61245<br>61245 | --<br>-- | -- | 44096<br>8427 | 113769 |
| 5 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 462,16 | 35,20<br>-- | 35,20<br>13,02 | 16268<br>-- | 16268<br>6017 | -- | 4332<br>1648 | 22249 |
| 6 | Е11-010104-0408<br>1101-0104-0408<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 462,16 | 17,38<br>-- | 17,38<br>6,43 | 8032<br>-- | 8033<br>2972 | -- | 2140<br>814 | 10985 |
| 7 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 115,54 | 877,72<br>877,72 | --<br>-- | 101412<br>101412 | --<br>-- | -- | 73016<br>13954 | 188383 |
| 8 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 462,16 | 161,77<br>85,54 | 76,23<br>35,46 | 74764<br>39533 | 35230<br>16388 | -- | 40263<br>9202 | 124230 |
| 9 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 462,16 | 80,80<br>9,66 | 69,74<br>16,48 | 37343<br>4464 | 32231<br>7616 | 648 | 8698<br>3683 | 49724 |
| 11 | Е11-010201-1001<br>1101-0201-1001<br>РСНБ РК 2015 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунтовой подушки | 238,14 | 491,10<br>1,54 | 489,50<br>146,67 | 116951<br>367 | 116570<br>34928 | 14 | 25412<br>11389 | 153752 |
| 12 | Е11-110101-1303<br>1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 169,8 | 1930,99<br>277,73 | 151,53<br>51,65 | 327882<br>47159 | 25730<br>8770 | 254993 | 52573<br>30436 | 410891 |
| | | **Стены и днище** | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-061301-0104<br>1106-1301-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 149,84 | 30839,97<br>8521,59 | 3172,11<br>1119,80 | 4621061<br>1276875 | 475309<br>167791 | 2868877 | 1314646<br>474857 | 6410564 |
| 14 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 С-1, С-2, С-3, С-4, С-5<br>*СП - 8%* | т | 13,14912 | 247045,00<br>-- | --<br>-- | 3248424<br>-- | --<br>-- | 3248424 | --<br>259874 | 3508298 |