Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ, АД и ЖИ Ордабасинского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Технадзор: ТОО "Ақниет-Құрылыс"

Форма №3

Авторский-надзор: ТОО "Су Жоба Құрылыс"

Наименование объекта: «Строительство водоснабжения в с. Аккойлы, с.о. Шубар, Ордабасинского района,ТО»;

Договор о государственных закупках работ №120 от "26" мая 2021 г.Дополнительное соглашение №120-1 от "06" июня 2022 года.

## СПРАВКА №5
## о стоимости выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2022 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начало года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за НОЯБРЬ) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Строительство водоснабжения в с. Аккойлы, с.о. Шубар, Ордабасинского района,ТО»; | 310 426 753,39 | 310 331 753,39 | 3 326 000,93 | - | 3 506 634,00 | 35 552 434,00 | - | - | - | 27 716 674,46 | 31 042 675,39 |
| **Итого к оплате** | 310 426 753,39 | 310 331 753,39 | 3 326 000,93 | | 3 506 634,00 | 35 552 434,00 | | | | 27 716 674,46 | 31 042 675,39 |

**Заказчик:**
**Руководитель отдела ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ, АД и ЖИ Ордабасинского района"**

_____ Искаков А.Р.

**Технадзор:**

**Инженер-эксперт ТОО "Ақниет-Құрылыс"**

_____ Нуралиев Е.А

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"**

_____ Туяқбаев Б.М.

**Наименование стройки -«Строительство водоснабжения в с. Аккойлы, с.о. Шубар, Ордабасинского района,ТО»;**

**Форма №2**

**АКТ**
**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
**ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА**

**Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Ордабасинского района"**
**Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz"**
**Технадзор: ТОО "Ақниет-Құрылыс"**
**Автор: ТОО "Су Жоба Құрылыс"**
**Договор о государственных закупках работ №120 от "26" мая 2021 г,Дополнительное соглашение №120-1 от "06" июня 2022 года.**

**№ 2-1 Внутриплощадочные сети водоснабжения**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Водопроводный колодец из сборных ж/колец d-1500мм - 2шт** | | | | | | | | | | |
| 43 | 1118-0501-0102 РСНБ РК 2015 | **Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка** | насос | | 2 | 29106,09 | 927,88 | 58212 | 1856 | 13175 | 42980 | 109287 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 21590,65 | 337,94 | 43181 | 676 | | 8095 | |
| 44 | 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т** | шт | | 2 | 2722,73 | 21,42 | 5445 | 43 | 2594 | 2022 | 8064 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1404,00 | -- | 2808 | -- | | 597 | |
| 45 | 5102-0106-0102 РСНБ РК 2015 | **Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85** | шт. | | 2 | 66328,00 | -- | 132656 | -- | | -- | 132656 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 132656 | -- | |
| | | **Удлинитель с заземлением на катушке -2шт** | | | | | | | | | | |
| 46 | 2306-1401-0101 РСНБ РК 2015 | **Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2** | км | | 0,02 | 78830,00 | -- | 1577 | -- | 1577 | -- | 1703 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 126 | |
| 47 | 2307-0208-1009 РСНБ РК 2015 | **Катушки** | шт. | | 1 | 23877,00 | -- | 23877 | -- | 23877 | -- | 25787 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1910 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 277497 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 277497 |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | 132656 | | |

**Насосная станция 1-подъема**

**№ 2-2-2 Отопление и вентиляция**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм | шт | 2 | 11471,89 | 75,32 | 22944 | 150 | 15336 | 7336 | 32703 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3728,91 | 14,19 | 7458 | 28 | | 2422 | |
| 2 | Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до250 мм. Установка | заслонка | 2 | 1779,13 | 44,74 | 3558 | 89 | 753 | 2689 | 6747 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1357,86 | 14,19 | 2716 | 28 | | 500 | |
| 3 | С123-050302-1904 2305-0302-1904 РСНБ РК 2015 прим. | Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением СТД, диаметром 200 мм | шт. | 2 | 2128,00 | -- | 4256 | -- | 4256 | -- | 4596 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 340 | |
| 4 | Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,4 | 5193,95 | 53,97 | 7272 | 75 | 4535 | 2639 | 10703 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1901,59 | 21,60 | 2662 | 30 | | 793 | |
| 5 | Е11-230201-0102 1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 0,004 | 3727630,73 | 84839,09 | 14911 | 339 | 12709 | 1937 | 18196 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 465750,00 | 23474,59 | 1863 | 94 | | 1348 | |
| 6 | С123-021001-0203 2302-1001-0203 РСНБ РК 2015 | Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 200 ГОСТ 31416-2009 | шт. | 2 | 524,00 | -- | 1048 | -- | 1048 | -- | 1132 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 84 | |
| 7 | С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2мм | м2 | 0,1 | 1603,00 | -- | 160 | -- | 160 | -- | 173 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13 | |
| 8 | Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка /Переход Д200/Д315мм/ | м2 поверхности воздуховодов | 0,4 | 5238,29 | 44,26 | 2095 | 18 | 1381 | 689 | 3007 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1741,07 | 17,51 | 696 | 7 | | 223 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 77257 |

**Насосная станция 1-подъема**

**№ 2-2-3 Технологическое оборудование**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц13-070403-0404 1307-0403-0404 РСНБ РК 2015 | Насос с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 113301,16 | 41018,88 | 113301 | 41019 | 7932 | 48236 | 174460 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 64350,00 | 14725,90 | 64350 | 14726 | | 12923 | |
| 2 | Прайс-лист | Насос скважинный WILO TWI 4.05-08-DM-CI Q=2,6м3 h H=40м в комплекте с кабелем 25м | шт | 3 | 322155,74 | -- | 966467 | -- | | -- | 966467 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 966467 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 3 | 26143,99 | 6500,00 | 78432 | 19500 | 6243 | 43606 | 131801 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 17563,00 | 2624,80 | 52689 | 7874 | | 9763 | |
| 4 | Прайс-лист | Шкаф управления насосом SKTes-712/d-4 прямой пуск | шт | 2 | 883422,36 | -- | 1766845 | -- | | -- | 1766845 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1766845 | -- | |
| 5 | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 2 | 2515,11 | -- | 5030 | -- | 4394 | 624 | 6106 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 318,15 | -- | 636 | -- | | 452 | |
| 6 | Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка | счетчик (водомер) | 2 | 4782,36 | 126,73 | 9565 | 253 | 6118 | 3183 | 13768 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1596,98 | 27,02 | 3194 | 54 | | 1020 | |
| 7 | С123-030301-0412 2303-0301-0412 РСНБ РК 2015 прим. | Счетчики холодной воды СТВ-50 | шт. | 2 | 103061,00 | -- | 206122 | -- | 206122 | -- | 222612 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16490 | |
| 8 | Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Вантузы одинарные. Установка | шт. | 2 | 2281,04 | 54,98 | 4562 | 110 | 428 | 4037 | 9287 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2012,04 | 27,02 | 4024 | 54 | | 688 | |
| 9 | С123-041011-0302 2304-1011-0302 РСНБ РК 2015 | Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 40, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | 159262,00 | -- | 318524 | -- | 318524 | -- | 344006 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25482 | |
| 10 | Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм.Монтаж оборудования | шт. | 8 | 6713,76 | 1855,33 | 53710 | 14843 | 1147 | 26277 | 86386 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 4714,99 | 669,71 | 37720 | 5358 | | 6399 | |
| 11 | С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 6 | 54301,00 | -- | 325806 | -- | 325806 | -- | 351870 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26064 | |
| 12 | С123-041001-4902 2304-1001-4902 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91 | шт. | 2 | 29000,00 | -- | 58000 | -- | 58000 | -- | 62640 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4640 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ц13-121101-0104 1312-1101-0104 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 4119,62 | -- | 8239 | -- | 133 | 4945 | 14238 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 4053,00 | -- | 8106 | -- | | 1055 | |
| 14 | С123-040905-2423 2304-0905-2423 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 2419,00 | -- | 4838 | -- | 4838 | -- | 5225 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 387 | |
| 15 | Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка | кран | 2 | 66238,88 | 119,08 | 132478 | 238 | 129808 | 2463 | 145736 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1215,90 | 40,53 | 2432 | 81 | | 10795 | |
| 16 | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,02248 | 1377741,09 | 513822,74 | 30972 | 11551 | 8068 | 14616 | 49235 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 505010,50 | 151716,34 | 11353 | 3411 | | 3647 | |
| 17 | Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 30 | 1104,04 | 73,80 | 33121 | 2214 | 1837 | 28779 | 66852 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 969,00 | -- | 29070 | -- | | 4952 | |
| 18 | С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 30 | 2878,00 | -- | 86340 | -- | 86340 | -- | 93247 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6907 | |
| 19 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж оголовка из полосовой и тонколистовой стали | т | 0,064 | 59835,65 | 2726,64 | 3829 | 174 | 282 | 2349 | 6672 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52704,60 | 488,29 | 3373 | 31 | | 494 | |
| 20 | С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Оголовок из листовой стали массой до 0,5 т | т | 0,064 | 497846,00 | -- | 31862 | -- | 31862 | -- | 34411 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2549 | |
| 21 | Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 121 | 2735,54 | 1304,70 | 331000 | 157868 | 1487 | 130918 | 498871 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1418,55 | 355,16 | 171645 | 42974 | | 36953 | |
| 22 | С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 121 | 2723,00 | -- | 329483 | -- | 329483 | -- | 355842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26359 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 5406578 |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 2733312 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Насосная станция 2-подъема** | | | | | | | | | |
| на | | **№ 2-3-2 Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | |
| | | **Отопление** | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Электроконвектор. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 2893,15 | 85,15 | 11573 | 340 | -- | 8182 | 21335 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2808,00 | 32,81 | 11232 | 131 | | 1580 | |
| 2 | Прайс-лист стр.14 | Электрический конвектор Airelec Basic ML 2500 | шт | 4 | 21685,71 | -- | 86743 | -- | | -- | 86743 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 86743 | -- | |
| | | **Вентиляция** | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка ДИАМ.315ММ | дефлектор | 2 | 11471,89 | 75,32 | 22944 | 150 | 15336 | 7336 | 32703 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3728,91 | 14,19 | 7458 | 28 | | 2422 | |
| 4 | Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные, регулирующие. Установка | решетка | 2 | 1569,35 | 58,95 | 3139 | 118 | 280 | 2714 | 6322 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1370,67 | 14,19 | 2741 | 28 | | 468 | |
| 5 | С123-050301-1403 2305-0301-1403 РСНБ РК 2015 | Решетки регулирующие РВ-300, размер 300х300 мм | м2 | 0,18 | 30341,00 | -- | 5461 | -- | 5461 | -- | 5898 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 437 | |
| 6 | Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка/ ДИАМ.315ММ ТОЛЩ.СТ.0,5ММ | м2 поверхности воздуховодов | 2,2 | 5238,29 | 44,26 | 11524 | 98 | 7596 | 3792 | 16541 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1741,07 | 17,51 | 3830 | 39 | | 1225 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 169540 |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 86743 | | |

**Насосная станция 2-подъема**

**№ 2-3-3 Электрооборудование, освещение**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Силовое электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 4265,76 | 1360,88 | 4266 | 1361 | 97 | 2401 | 7200 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2808,00 | 526,89 | 2808 | 527 | | 533 | |
| 2 | 51-080401-0102 5108-0401-0102 РСНБ РК 2015 прим | Ящик автоматический ЯАВР3-63-1 УХЛ4 | шт | 1 | 94471,21 | -- | 94471 | -- | | -- | 94471 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 94471 | -- | |
| 3 | Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка | шт. | 1 | 4916,11 | 1999,51 | 4916 | 2000 | 108 | 2587 | 8104 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2808,00 | 785,51 | 2808 | 786 | | 600 | |
| 4 | Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | | 1 | 4955,39 | 113,90 | 4955 | 114 | 2179 | 1940 | 7447 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2662,00 | 32,81 | 2662 | 33 | | 552 | |
| 5 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | | 10 | 2701,85 | 27,25 | 27018 | 272 | 13436 | 9583 | 39529 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1331,00 | -- | 13310 | -- | | 2928 | |
| 6 | С123-070201-0103 2307-0201-0103 РСНБ РК 2015 | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | | 1 | 16725,00 | -- | 16725 | -- | 16725 | -- | 18063 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1338 | |
| 7 | С123-070204-0943 2307-0204-0943 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | | 1 | 9593,00 | -- | 9593 | -- | 9593 | -- | 10360 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 767 | |
| 8 | С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015 | **Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | | 1 | 3597,00 | -- | 3597 | -- | 3597 | -- | 3885 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 288 | |
| 9 | С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | | 4 | 473,00 | -- | 1892 | -- | 1892 | -- | 2043 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| 10 | С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | | 3 | 1460,00 | -- | 4380 | -- | 4380 | -- | 4730 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 350 | |
| 11 | С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | | 2 | 1498,00 | -- | 2996 | -- | 2996 | -- | 3236 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 240 | |
| 12 | Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** | шт. | | 2 | 12925,55 | 970,35 | 25851 | 1940 | 18295 | 4516 | 32796 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2808,00 | 328,10 | 5616 | 656 | | 2429 | |
| 13 | 51-080401-0240 5108-0401-0240 РСНБ РК 2015 прим | **Устройства (ящики) управления РУС М 5141-3475 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012/ РУС М 5141-3574** | шт. | | 1 | 152077,29 | -- | 152077 | -- | | -- | 152077 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 152077 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 51-080401-0244<br>5108-0401-0244<br>РСНБ РК 2015 | Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 123372,92 | -- | 123373 | -- | | -- | 123373 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 123373 | -- | |
| 15 | Ц13-110302-0101<br>1311-0302-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 7109,68 | 1218,75 | 7110 | 1219 | 383 | 4500 | 12539 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 5508,00 | 492,15 | 5508 | 492 | | 929 | |
| 16 | С123-051401-0105<br>2305-1401-0105<br>РСНБ РК 2015 прим | Датчик температуры ДТКБ-53 | шт. | 1 | 10489,00 | -- | 10489 | -- | 10489 | -- | 11328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 839 | |
| 17 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 239 | 329,58 | 149,20 | 78770 | 35658 | 10823 | 31289 | 118864 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 135,10 | 46,73 | 32289 | 11168 | | 8805 | |
| 18 | С123-060144-0503<br>2306-0144-0503<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,075 | 177812,00 | -- | 13336 | -- | 13336 | -- | 14403 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1067 | |
| 19 | С123-060144-0504<br>2306-0144-0504<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,05 | 276394,00 | -- | 13820 | -- | 13820 | -- | 14926 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1106 | |
| 20 | С123-060144-0901<br>2306-0144-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,035 | 296189,00 | -- | 10367 | -- | 10367 | -- | 11196 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 829 | |
| 21 | С123-060144-0903<br>2306-0144-0903<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,025 | 713894,00 | -- | 17847 | -- | 17847 | -- | 19275 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1428 | |
| 22 | С123-060144-0906<br>2306-0144-0906<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,003 | 2760660,00 | -- | 8282 | -- | 8282 | -- | 8945 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 663 | |
| 23 | С123-060201-0103<br>2306-0201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,001 | 248942,00 | -- | 249 | -- | 249 | -- | 269 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | С123-060201-0104 2306-0201-0104 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,05 | 355055,00 | -- | 17753 | -- | 17753 | -- | 19173 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1420 | |
| 25 | Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 1536,65 | 81,25 | 3073 | 163 | 208 | 1993 | 5471 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1351,00 | 32,81 | 2702 | 66 | | 405 | |
| 26 | С123-061703-1601 2306-1703-1601 ГСНБ РК 2015 прим | Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КВТП 1х16-25 ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 2 | 9975,00 | -- | 19950 | -- | 19950 | -- | 21546 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1596 | |
| 27 | Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 236 | 211,96 | 9,09 | 50023 | 2145 | 4629 | 31753 | 88318 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 183,26 | 3,61 | 43249 | 852 | | 6542 | |
| 28 | Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | м | 3 | 241,09 | 11,57 | 723 | 35 | 60 | 462 | 1280 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 209,44 | 4,59 | 628 | 14 | | 95 | |
| 29 | С123-010501-1003 2301-0501-1003 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 25 | 176,00 | -- | 4400 | -- | 4400 | -- | 4752 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 352 | |
| 30 | С123-010501-1104 2301-0501-1104 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 211 | 155,00 | -- | 32705 | -- | 32705 | -- | 35321 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2616 | |
| 31 | С123-010501-0801 2301-0501-0801 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 3 | 300,00 | -- | 900 | -- | 900 | -- | 972 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 72 | |
| 32 | С124-010106-0601 2401-0106-0601 РСНБ РК 2015 прим | Скобы для изоляторов | шт. | 520 | 928,00 | -- | 482560 | -- | 482560 | -- | 521165 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38605 | |
| 33 | Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Коробка кабельная соединительная. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 4682,75 | -- | 9366 | -- | 318 | 5519 | 16076 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 4524,00 | -- | 9048 | -- | | 1191 | |
| 34 | С123-070202-1201<br>2307-0202-1201<br>РСНБ РК 2015 | **Коробка соединительная КС-10** | шт. | | 1 | 6366,00 | -- | 6366 | -- | 6366 | -- | 6875 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 509 | |
| 35 | С123-070202-1201<br>2307-0202-1201<br>РСНБ РК 2015<br>прим | **Коробка соединительная КС-20** | шт. | | 1 | 6366,00 | -- | 6366 | -- | 6366 | -- | 6875 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 509 | |
| 36 | Ц13-080202-1704<br>1308-0202-1704<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим | **Реле сигнальное. Монтаж оборудования** | шт. | | 1 | 123228,58 | 162,50 | 123229 | 163 | 110426 | 9148 | 142967 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 12640,00 | 65,62 | 12640 | 66 | | 10590 | |
| 37 | С123-070216-0202<br>2307-0216-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 12 В, DC, типа ИЭК** | шт. | | 1 | 1277,00 | -- | 1277 | -- | 1277 | -- | 1379 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 102 | |
| 38 | Ц13-080208-0206<br>1308-0208-0206<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | м | | 15 | 704,33 | 22,33 | 10565 | 334 | 7089 | 2329 | 13926 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 209,44 | 6,23 | 3142 | 93 | | 1032 | |
| 39 | С124-040207-3914<br>2404-0207-3914<br>РСНБ РК 2015<br>прим | **Держатель шин заземления К188** | шт. | | 25 | 96,00 | -- | 2400 | -- | 2400 | -- | 2592 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 192 | |
| 40 | Ц13-080206-1706<br>1308-0206-1706<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола** | м | | 25 | 326,00 | 46,90 | 8150 | 1173 | 1741 | 4047 | 13173 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 209,44 | 15,42 | 5236 | 386 | | 976 | |
| 41 | С123-010201-0107<br>2301-0201-0107<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | | 20 | 250,00 | -- | 5000 | -- | 5000 | -- | 5400 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 400 | |
| 42 | С123-010201-0111<br>2301-0201-0111<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | | 5 | 329,00 | -- | 1645 | -- | 1645 | -- | 1777 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 132 | |
| | | **Электроосвещение** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 6 | 1961,45 | 774,93 | 11769 | 4650 | 801 | 6813 | 20069 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1053,00 | 524,17 | 6318 | 3145 | | 1487 | |
| 44 | С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82 | шт. | 5 | 1453,00 | -- | 7265 | -- | 7265 | -- | 7846 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 581 | |
| 45 | С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 прим | Светильники потолочные, тип НПП1301-18 IP54 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 1453,00 | -- | 1453 | -- | 1453 | -- | 1569 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 116 | |
| 46 | С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 4476,00 | -- | 4476 | -- | 4476 | -- | 4834 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 358 | |
| 47 | С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт | шт. | 1 | 531,00 | -- | 531 | -- | 531 | -- | 573 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | |
| 48 | Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1588,40 | 166,40 | 1588 | 167 | 17 | 1058 | 2858 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1404,00 | 65,62 | 1404 | 66 | | 212 | |
| 49 | С123-070203-0605 2307-0203-0605 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 1 | 12837,00 | -- | 12837 | -- | 12837 | -- | 13864 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1027 | |
| 50 | С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт | шт. | 1 | 1324,00 | -- | 1324 | -- | 1324 | -- | 1430 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 106 | |
| 51 | С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L55W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 55 Вт | шт. | 5 | 1324,00 | -- | 6620 | -- | 6620 | -- | 7150 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 530 | |
| 52 | Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 1070,14 | 17,64 | 4281 | 70 | 392 | 2759 | 7603 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 954,72 | 3,28 | 3819 | 13 | | 563 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012/ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ | шт. | | 4 | 396,00 | -- | 1584 | -- | 1584 | -- | 1711 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 127 | |
| 54 | Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Коробка кабельная разветвительная.Монтаж оборудования | шт. | | 6 | 4682,75 | -- | 28096 | -- | 952 | 16558 | 48226 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 4524,00 | -- | 27144 | -- | | 3572 | |
| 55 | С123-080306-0102 2308-0306-0102 РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка У-409 | шт. | | 6 | 110,00 | -- | 660 | -- | 660 | -- | 713 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 53 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | | 1746542 |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | 369921 | | |

**Насосная станция 2-подъема**

**№ 2-3-4 Автоматизация**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Коробка кабельная соединительная. Монтаж оборудования | шт. | | 3 | 4682,75 | -- | 14048 | -- | 476 | 8279 | 24113 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 4524,00 | -- | 13572 | -- | | 1786 | |
| 2 | С123-070202-1201 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015 прим | Коробка соединительная КС-20(1 в резервуар) | шт. | | 2 | 6366,00 | -- | 12732 | -- | 12732 | -- | 13751 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1019 | |
| 3 | С123-070202-1201 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015 | Коробка соединительная КС-10 (в резеруар) | шт. | | 1 | 6366,00 | -- | 6366 | -- | 6366 | -- | 6875 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 509 | |
| 4 | Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола | м | | 3 | 278,34 | 9,50 | 835 | 29 | 138 | 488 | 1429 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 222,53 | 3,61 | 668 | 11 | | 106 | |
| 5 | Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | | 29 | 700,17 | 55,41 | 20305 | 1607 | 7689 | 8077 | 30653 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 379,61 | 7,22 | 11009 | 209 | | 2271 | |
| 6 | С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 25 мм | м | | 3 | 40,00 | -- | 120 | -- | 120 | -- | 130 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С123-061705-0104<br>2306-1705-0104<br>РСНБ РК 2015 | Металлорукав РЗ-ЦХ 20 | м | | 29 | 153,00 | -- | 4437 | -- | 4437 | -- | 4792 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 355 | |
| 8 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | | 26 | 329,58 | 149,20 | 8569 | 3879 | 1177 | 3404 | 12931 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 135,10 | 46,73 | 3513 | 1215 | | 958 | |
| 9 | Ц13-080201-0810<br>1308-0201-0810<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | | 48 | 458,80 | 184,04 | 22022 | 8834 | 3461 | 8921 | 33418 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 202,65 | 55,48 | 9727 | 2663 | | 2475 | |
| 10 | С123-060217-1401<br>2306-0217-1401<br>РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные АКВБбШв 10х 2,5 ГОСТ 1508-78 | км | | 0,014 | 373162,00 | -- | 5224 | -- | 5224 | -- | 5642 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 418 | |
| 11 | С123-060217-1501<br>2306-0217-1501<br>РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные АКВБбШв 14х 2,5 ГОСТ 1508-78 | км | | 0,04 | 438254,00 | -- | 17530 | -- | 17530 | -- | 18932 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1402 | |
| 12 | С123-060201-0203<br>2306-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | | 0,008 | 276437,00 | -- | 2211 | -- | 2211 | -- | 2388 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 177 | |
| 13 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ | Водопогружной кабель КВВ 3х1,5 мм2 | м | | 18 | 892,86 | -- | 16071 | -- | 16071 | -- | 17357 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1286 | |
| 14 | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | | 0,003521 | 728127,64 | 1328,64 | 2564 | 5 | 2305 | 233 | 3020 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 72036,00 | 573,21 | 254 | 2 | | 224 | |
| 15 | С121-130816-2305<br>2113-0816-2305<br>РСНБ РК 2015 | Резина прессованная- 2шт | кг | | 0,3 | 1143,00 | -- | 343 | -- | 343 | -- | 370 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 27 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | | 175802 |

**Резервуар на 150м3**

**№ 2-4 Строительные работы**

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

**Стремянка Стм-1**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | | 0,12356 | 76472,56 | 26763,56 | 9449 | 3307 | 1468 | 3950 | 14471 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 37830,10 | 8505,60 | 4674 | 1051 | | 1072 | |
| 32 | С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | | 0,12356 | 581954,00 | -- | 71906 | -- | 71906 | -- | 77658 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5752 | |
| 33 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 3,58324 | 159,22 | 3,44 | 571 | 12 | 369 | 132 | 759 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 52,90 | 0,54 | 190 | 2 | | 56 | |
| | | **Ограждение Ст-1** | | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | | 0,38584 | 76472,56 | 26763,56 | 29506 | 10327 | 4583 | 12336 | 45189 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 37830,10 | 8505,60 | 14596 | 3282 | | 3347 | |
| 35 | С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | | 0,38584 | 581954,00 | -- | 224541 | -- | 224541 | -- | 242504 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 17963 | |
| 36 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 11,18936 | 159,22 | 3,44 | 1782 | 38 | 1152 | 413 | 2370 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 52,90 | 0,54 | 592 | 6 | | 176 | |
| 37 | Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | | 5,94 | 21402,21 | 1010,05 | 127129 | 5999 | 95129 | 25648 | 164999 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4377,34 | 367,58 | 26001 | 2183 | | 12222 | |
| | | **Дыхательное устройство** | | | | | | | | | | |
| 38 | Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,004 | 1640772,90 | 3575,42 | 6563 | 14 | 4756 | 1782 | 9012 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 448362,00 | 1549,79 | 1793 | 6 | | 668 | |
| 39 | Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 | Пояса без опалубки. Устройство /Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном В7,5/ | м3 | | 0,4 | 26792,11 | 4148,13 | 10717 | 1659 | 7033 | 2147 | 13893 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5063,00 | 835,03 | 2025 | 334 | | 1029 | |
| 40 | Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | | 2 | 3109,05 | 44,92 | 6218 | 89 | 5173 | 964 | 7757 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 477,79 | 14,19 | 956 | 28 | | 575 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта. Монтаж | т конструкций | | 0,07954 | 139415,54 | 1948,99 | 11089 | 155 | 1240 | 6716 | 19229 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 121878,00 | 488,29 | 9694 | 39 | | 1424 | |
| 42 | С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | | 0,07954 | 497904,00 | -- | 39603 | -- | 39603 | -- | 42771 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3168 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 640614 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 640614 |

на **№ 2-5 Бурение эксплуатационной скважины**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Основные виды работ** | | | | | | | | | | |
| 15 | 5102-0109-0102 РСНБ РК 2015 | Насос скважинный одноступенчатый, модель SCM 7/S-F, Q 3,0 м3/ч, Н 60 м вод. ст., типа Speroni | шт. | | 1 | 184002,00 | -- | 184002 | -- | | -- | 184002 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 184002 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 184002 |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | 184002 | | |

на **№ 2-6 Водонапорная башня**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ОТМОСТКА** | | | | | | | | | | |
| 26 | Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | м3 | | 7,065 | 8044,10 | 1732,04 | 56832 | 12237 | 20835 | 27269 | 90830 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 3363,12 | 743,05 | 23760 | 5250 | | 6728 | |
| 27 | Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщ.2см) | м2 покрытия | | 47,1 | 1303,27 | 2,92 | 61384 | 138 | 52524 | 9474 | 76526 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 185,18 | 1,06 | 8722 | 50 | | 5669 | |
| 28 | Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 см толщины слоя к табл.5 5-1 | м2 покрытия | | 94,2 | -203,14 | -- | -19136 | -- | -16325 | -3036 | -23946 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -29,84 | -- | -2811 | -- | | -1774 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 143410 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.автоматизированные системы управления АСУ** | | | | | | | | | | |
| 64 | Ц13-110203-0201 1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении | шт. | | 2 | 5269,65 | 1797,75 | 10539 | 3596 | 625 | 5821 | 17669 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | | 3159,00 | 721,82 | 6318 | 1444 | | 1309 | |
| 65 | С123-070502-1201 2307-0502-1201 РСНБ РК 2015 ПРИМ. | Сигнализатор уровня NWP-120-1 | шт. | | 2 | 121402,00 | -- | 242804 | -- | 242804 | -- | 262228 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 19424 | |
| 66 | С123-070202-0501 2307-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Коробки соединительные 50х50 | шт. | | 2 | 159,00 | -- | 318 | -- | 318 | -- | 343 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 25 | |
| 67 | Ц13-080205-0701 1308-0205-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках | км | | 0,04 | 76805,77 | 45868,75 | 3072 | 1835 | 43 | 1331 | 4756 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 29848,00 | 16379,67 | 1194 | 655 | | 352 | |
| 68 | С123-060203-2001 2306-0203-2001 РСНБ РК 2015 прим. | Кабели контрольные КВВГЭ (медный экран) 5х0,75 ГОСТ 1508-78 /МКЭШ 5х0,75/ | км | | 0,04 | 376671,00 | -- | 15067 | -- | 15067 | -- | 16272 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1205 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 301267 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | | 444677 |

**КПП**

## № 3-2-2 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **СЕТЬ В1** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | | 2 | 1556,31 | 20,02 | 3113 | 40 | 22 | 2990 | 6591 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1525,41 | 0,16 | 3051 | -- | | 488 | |
| 2 | С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | | 1,98 | 136,00 | -- | 269 | -- | 269 | -- | 291 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 3 | Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/ | км трубопровода | | 0,001 | 820033,59 | 240328,43 | 820 | 241 | 45 | 610 | 1544 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 533520,00 | 82503,89 | 534 | 83 | | 114 | |
| 4 | С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 1 | 5074,00 | -- | 5074 | -- | 5074 | -- | 5480 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 406 | |
| 5 | С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | | 1 | 835,00 | -- | 835 | -- | 835 | -- | 902 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 67 | |
| 6 | С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Кран водоразборный, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | | 1 | 804,00 | -- | 804 | -- | 804 | -- | 868 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64 | |
| 7 | С123-020401-0804 2302-0401-0804 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 | шт. | 3 | 182,00 | -- | 546 | -- | 546 | -- | 590 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44 | |
| 8 | Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,001 | 2331873,68 | 212088,73 | 2332 | 213 | 1784 | 370 | 2918 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 335104,00 | 38551,75 | 335 | 39 | | 216 | |
| 9 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная /бетон на упор/. Устройство | м3 | 0,012 | 17419,48 | 1111,53 | 209 | 13 | 181 | 17 | 244 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1278,45 | 244,94 | 15 | 3 | | 18 | |
| | | **СЕТЬ К1** | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 11 | 823,65 | 1,39 | 9060 | 15 | 26 | 8844 | 19336 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 819,94 | 0,46 | 9019 | 5 | | 1432 | |
| 11 | С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 | м | 10,978 | 306,00 | -- | 3359 | -- | 3359 | -- | 3628 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 269 | |
| 12 | Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,001 | 1147599,26 | 527552,75 | 1148 | 527 | 64 | 721 | 2019 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 557232,00 | 171362,55 | 557 | 171 | | 150 | |
| 13 | С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1 | 7338,00 | -- | 7338 | -- | 7338 | -- | 7925 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 587 | |
| 14 | Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,001 | 2331873,68 | 212088,73 | 2332 | 213 | 1784 | 370 | 2918 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 335104,00 | 38551,75 | 335 | 39 | | 216 | |
| 15 | С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 3 | 84,00 | -- | 252 | -- | 252 | -- | 272 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20 | |
| 16 | Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 1 | 2941,56 | 89,65 | 2942 | 89 | 219 | 2625 | 6013 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2634,45 | 44,42 | 2634 | 44 | | 445 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С123-030102-3207<br>2303-0102-3207<br>РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | шт. | | 1 | 8814,00 | -- | 8814 | -- | 8814 | -- | 9519 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 705 | |
| 18 | С123-030102-1301<br>2303-0102-1301<br>РСНБ РК 2015 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | | 1 | 1100,00 | -- | 1100 | -- | 1100 | -- | 1188 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 88 | |
| 19 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная /бетон на упор/. Устройство | м3 | | 0,012 | 17419,48 | 1111,53 | 209 | 13 | 181 | 17 | 244 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1278,45 | 244,94 | 15 | 3 | | 18 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 72489 |

КПП

## № 3-2-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-080305-1202<br>1308-0305-1202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Электроплита. Монтаж оборудования | шт. | | 1 | 2893,15 | 85,15 | 2893 | 85 | -- | 2045 | 5333 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2808,00 | 32,81 | 2808 | 33 | | 395 | |
| 2 | С123-051002-0202<br>2305-1002-0202<br>РСНБ РК 2015 | Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором | шт. | | 1 | 17122,00 | -- | 17122 | -- | 17122 | -- | 18492 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1370 | |
| | | ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-200301-0203<br>1120-0301-0203<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка | решетка | | 1 | 1693,87 | 58,95 | 1694 | 59 | 264 | 1357 | 3295 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1370,67 | 14,19 | 1371 | 14 | | 244 | |
| 4 | Е11-200701-0401<br>1120-0701-0401<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 5143,56 | 48,84 | 5144 | 49 | 4445 | 651 | 6259 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 650,33 | 14,19 | 650 | 14 | | 464 | |
| 5 | Е11-200101-0302<br>1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 2,25 | 5387,95 | 53,97 | 12123 | 122 | 7722 | 4241 | 17673 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1901,59 | 21,60 | 4279 | 49 | | 1309 | |
| 6 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | | 0,003 | 22610,22 | 1408,79 | 68 | 4 | 7 | 45 | 122 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | 19032,80 | 689,01 | 57 | 2 | | 9 | |
| 7 | С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40/50 мм ГОСТ 21880-2011 | м3 | | 0,00372 | 35815,00 | -- | 133 | -- | 133 | -- | 144 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 51318 |

**КПП**

**№ 3-2-4 Электрооборудование и электроосвещение**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | | 1 | 4265,76 | 1360,88 | 4266 | 1361 | 97 | 2401 | 7200 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2808,00 | 526,89 | 2808 | 527 | | 533 | |
| 2 | С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | | 1 | 5780,00 | -- | 5780 | -- | 5780 | -- | 6242 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 462 | |
| 3 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | | 6 | 2701,85 | 27,25 | 16211 | 164 | 8061 | 5750 | 23718 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1331,00 | -- | 7986 | -- | | 1757 | |
| 4 | С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | | 1 | 9603,00 | -- | 9603 | -- | 9603 | -- | 10371 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 768 | |
| 5 | С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | | 3 | 473,00 | -- | 1419 | -- | 1419 | -- | 1533 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 114 | |
| 6 | С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | | 2 | 3597,00 | -- | 7194 | -- | 7194 | -- | 7770 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 576 | |
| 7 | Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | шт. | | 2 | 2471,26 | 878,34 | 4943 | 1757 | 406 | 2819 | 8383 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1389,96 | 567,47 | 2780 | 1135 | | 621 | |
| 8 | С123-070102-1303 2307-0102-1303 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82 | шт. | | 2 | 5693,00 | -- | 11386 | -- | 11386 | -- | 12297 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 911 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк | шт. | | 2 | 2170,87 | 667,09 | 4342 | 1334 | 1857 | 1523 | 6334 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 575,64 | 482,17 | 1151 | 964 | | 469 | |
| 10 | С123-070101-0335 2307-0101-0335 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП03-60 (18Вт) IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | | 2 | 1280,00 | -- | 2560 | -- | 2560 | -- | 2765 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 205 | |
| 11 | Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | | 2 | 505,82 | 3,25 | 1012 | 7 | 50 | 689 | 1837 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 477,36 | 1,31 | 955 | 3 | | 136 | |
| 12 | С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами РОНДО РС16-227, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | | 2 | 340,00 | -- | 680 | -- | 680 | -- | 734 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 54 | |
| 13 | Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | | 3 | 423,37 | 3,25 | 1270 | 10 | 39 | 882 | 2324 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 407,16 | 1,31 | 1221 | 4 | | 172 | |
| 14 | С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 3 | 285,00 | -- | 855 | -- | 855 | -- | 923 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 68 | |
| 15 | С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим. | Коробки для электроустановочных изделий Л48 УХЛ | шт. | | 5 | 42,00 | -- | 210 | -- | 210 | -- | 227 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| 16 | С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим. | Коробки ответвительные, тип У195 УХЛ3 | шт. | | 10 | 42,00 | -- | 420 | -- | 420 | -- | 454 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | |
| 17 | Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | | 25 | 99,31 | 1,62 | 2483 | 40 | 479 | 1426 | 4221 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 78,54 | 0,66 | 1964 | 16 | | 313 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава | м | | 35 | 43,28 | 0,81 | 1515 | 29 | 570 | 668 | 2358 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 26,18 | 0,33 | 916 | 12 | | 175 | |
| 19 | С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | | 0,025 | 177812,00 | -- | 4445 | -- | 4445 | -- | 4801 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 356 | |
| 20 | С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | | 0,025 | 276394,00 | -- | 6910 | -- | 6910 | -- | 7463 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 553 | |
| 21 | С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | | 0,01 | 241739,00 | -- | 2417 | -- | 2417 | -- | 2610 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 193 | |
| 22 | Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола | м | | 56 | 278,34 | 9,50 | 15587 | 532 | 2593 | 9118 | 26681 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 222,53 | 3,61 | 12462 | 202 | | 1976 | |
| 23 | С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | | 56 | 24,00 | -- | 1344 | -- | 1344 | -- | 1452 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 108 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | | 142699 |

**КПП**

**№ 3-2-5 Пожарная сигнализация**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц13-100701-0104 1310-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования | шт. | | 1 | 16505,52 | 4,35 | 16506 | 4 | 200 | 9944 | 28566 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 16302,00 | -- | 16302 | -- | | 2116 | |
| 2 | С123-080303-0303 2308-0303-0303 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4 | шт. | | 1 | 23760,00 | -- | 23760 | -- | 23760 | -- | 25661 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1901 | |
| 3 | Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Монтаж аккумуляторной батареи | шт | | 2 | 2922,52 | -- | 5845 | -- | 441 | 3891 | 10515 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2702,00 | -- | 5404 | -- | | 779 | |
| 4 | С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015 прим. | Аккумуляторная батарея | шт. | | 2 | 3915,00 | -- | 7830 | -- | 7830 | -- | 8456 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 626 | |
| 5 | Ц13-100408-0403 1310-0408-0403 РСНБ РК 2015 | **Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования** | шт. | | 2 | 9957,75 | 1734,32 | 19916 | 3469 | 613 | 10285 | 32617 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 7917,00 | 513,38 | 15834 | 1027 | | 2416 | |
| 6 | С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015 | **Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010** | шт. | | 2 | 1928,00 | -- | 3856 | -- | 3856 | -- | 4164 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 308 | |
| 7 | Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | шт. | | 4 | 2772,13 | 2,40 | 11089 | 10 | 271 | 6593 | 19096 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 2702,00 | -- | 10808 | -- | | 1415 | |
| 8 | С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015 | **Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45** | шт. | | 4 | 1653,00 | -- | 6612 | -- | 6612 | -- | 7141 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 529 | |
| 9 | Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим. | **Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной. Монтаж оборудования** | шт. | | 1 | 1409,07 | -- | 1409 | -- | 58 | 824 | 2412 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 1351,00 | -- | 1351 | -- | | 179 | |
| 10 | С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015 | **Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10** | шт. | | 1 | 1064,00 | -- | 1064 | -- | 1064 | -- | 1149 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 85 | |
| 11 | С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015 | **Разветвительная коробка УК-2П** | шт. | | 4 | 154,00 | -- | 616 | -- | 616 | -- | 665 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| 12 | С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015 | **Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01** | шт. | | 1 | 19116,00 | -- | 19116 | -- | 19116 | -- | 20645 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1529 | |
| 13 | Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | м | | 35 | 84,84 | 0,81 | 2969 | 29 | 649 | 1658 | 4997 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 65,45 | 0,33 | 2291 | 12 | | 370 | |
| 14 | С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015 | **Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5** | км | | 0,035 | 23748,00 | -- | 831 | -- | 831 | -- | 897 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 66 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | | 15 | 329,58 | 149,20 | 4944 | 2238 | 680 | 1964 | 7460 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 135,10 | 46,73 | 2026 | 701 | | 553 | |
| 16 | С123-060145-0603 2306-0145-0603 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | | 0,015 | 212506,00 | -- | 3188 | -- | 3188 | -- | 3443 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 255 | |
| 17 | Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | | 46 | 359,95 | 15,39 | 16558 | 708 | 2603 | 9657 | 28313 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 287,98 | 3,61 | 13247 | 166 | | 2097 | |
| 18 | С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | | 46 | 24,00 | -- | 1104 | -- | 1104 | -- | 1192 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 88 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 207390 |

**№ 6-1 Наружные сети водоснабжения**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1. Водопровод** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные.Установка | шт. | | 12 | 2795,57 | 182,65 | 33547 | 2192 | 6654 | 25394 | 63656 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 2058,42 | 79,13 | 24701 | 950 | | 4715 | |
| 2 | 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85 | шт. | | 12 | 39406,00 | -- | 472872 | -- | 472872 | -- | 510702 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 37830 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 574358 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Распределительные колодцы на абонентов** | | | | | | | | | | |
| | | **На 1 абонент на трубе Д110мм** | | | | | | | | | | |
| 77 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж | т конструкций | | 0,03416 | 76472,56 | 26763,56 | 2612 | 915 | 405 | 1092 | 4001 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 37830,10 | 8505,60 | 1292 | 291 | | 296 | |
| 78 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | | 0,03416 | 581954,00 | -- | 19880 | -- | 19880 | -- | 21470 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1590 | |
| 79 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 0,99064 | 576,46 | 1,05 | 571 | 2 | 131 | 351 | 995 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 442,06 | 0,52 | 438 | 1 | | 74 | |
| 80 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка | счетчик (водомер) | | 2 | 582,14 | 27,49 | 1164 | 55 | 36 | 1078 | 2422 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 536,69 | 13,51 | 1073 | 27 | | 179 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | 2 | 3194,00 | -- | 6388 | -- | 6388 | -- | 6899 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 511 | |
| 82 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка | шт. | 2 | 2250,35 | 126,73 | 4501 | 253 | 597 | 3631 | 8783 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1825,74 | 27,02 | 3651 | 54 | | 651 | |
| 83 | 2304-0502-0602 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 1539,00 | -- | 3078 | -- | 3078 | -- | 3324 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 246 | |
| 84 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МС-3,МС-7 | т стальных элементов | 0,04368 | 764602,52 | 7187,72 | 33398 | 314 | 30368 | 3276 | 39608 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 62171,20 | 1391,53 | 2716 | 61 | | 2934 | |
| | | **На 2 абонента Д1500 на трубе Д110** | | | | | | | | | |
| 109 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж | т конструкций | 0,01708 | 76472,56 | 26763,56 | 1306 | 457 | 203 | 546 | 2000 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37830,10 | 8505,60 | 646 | 145 | | 148 | |
| 110 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,01708 | 581954,00 | -- | 9940 | -- | 9940 | -- | 10735 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 795 | |
| 111 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 0,49532 | 576,46 | 1,05 | 286 | -- | 67 | 175 | 498 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 442,06 | 0,52 | 219 | -- | | 37 | |
| 112 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка | счетчик (водомер) | 2 | 582,14 | 27,49 | 1164 | 55 | 36 | 1078 | 2422 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 536,69 | 13,51 | 1073 | 27 | | 179 | |
| 113 | 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | 2 | 3194,00 | -- | 6388 | -- | 6388 | -- | 6899 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 511 | |
| 114 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка | шт. | 1 | 2250,35 | 126,73 | 2250 | 127 | 297 | 1816 | 4391 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1825,74 | 27,02 | 1826 | 27 | | 325 | |
| 115 | 2304-0502-0602 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 1539,00 | -- | 1539 | -- | 1539 | -- | 1662 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 123 | |
| 116 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МС-3,МС-7 | т стальных элементов | 0,02184 | 764602,52 | 7187,72 | 16699 | 157 | 15184 | 1638 | 19804 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 62171,20 | 1391,53 | 1358 | 30 | | 1467 | |
| | | **На 3 абонента Д1500 на трубе Д110** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж | т конструкций | 0,03416 | 76472,56 | 26763,56 | 2612 | 915 | 405 | 1092 | 4001 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37830,10 | 8505,60 | 1292 | 291 | | 296 | |
| 142 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,03416 | 581954,00 | -- | 19880 | -- | 19880 | -- | 21470 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1590 | |
| 143 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 0,99064 | 576,46 | 1,05 | 571 | 2 | 131 | 351 | 995 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 442,06 | 0,52 | 438 | 1 | | 74 | |
| 144 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка | счетчик (водомер) | 6 | 582,14 | 27,49 | 3493 | 165 | 108 | 3235 | 7266 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 536,69 | 13,51 | 3220 | 81 | | 538 | |
| 145 | 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | 6 | 3194,00 | -- | 19164 | -- | 19164 | -- | 20697 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1533 | |
| 146 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка | шт. | 2 | 2250,35 | 126,73 | 4501 | 253 | 597 | 3631 | 8783 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1825,74 | 27,02 | 3651 | 54 | | 651 | |
| 147 | 2304-0502-0602 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 1539,00 | -- | 3078 | -- | 3078 | -- | 3324 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 246 | |
| 148 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МС-3,МС-7 | т стальных элементов | 0,04368 | 764602,52 | 7187,72 | 33398 | 314 | 30368 | 3276 | 39608 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 62171,20 | 1391,53 | 2716 | 61 | | 2934 | |
| | | **На 4 абонента Д1500 на трубе Д110** | | | | | | | | | |
| 173 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж | т конструкций | 0,01708 | 76472,56 | 26763,56 | 1306 | 457 | 203 | 546 | 2000 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37830,10 | 8505,60 | 646 | 145 | | 148 | |
| 174 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,01708 | 581954,00 | -- | 9940 | -- | 9940 | -- | 10735 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 795 | |
| 175 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 0,49532 | 576,46 | 1,05 | 286 | -- | 67 | 175 | 498 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 442,06 | 0,52 | 219 | -- | | 37 | |
| 176 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка | счетчик (водомер) | 4 | 582,14 | 27,49 | 2329 | 110 | 72 | 2157 | 4845 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 536,69 | 13,51 | 2147 | 54 | | 359 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | 4 | 3194,00 | -- | 12776 | -- | 12776 | -- | 13798 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1022 | |
| 178 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка | шт. | 1 | 2250,35 | 126,73 | 2250 | 127 | 297 | 1816 | 4391 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1825,74 | 27,02 | 1826 | 27 | | 325 | |
| 179 | 2304-0502-0602 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 1539,00 | -- | 1539 | -- | 1539 | -- | 1662 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 123 | |
| 180 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МС-3,МС-7 | т стальных элементов | 0,02184 | 764602,52 | 7187,72 | 16699 | 157 | 15184 | 1638 | 19804 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 62171,20 | 1391,53 | 1358 | 30 | | 1467 | |
| | | **На 5 абонента Д1500 на трубе Д110** | | | | | | | | | |
| 205 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж | т конструкций | 0,06832 | 76472,56 | 26763,56 | 5225 | 1828 | 812 | 2184 | 8002 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37830,10 | 8505,60 | 2585 | 581 | | 593 | |
| 206 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,06832 | 581954,00 | -- | 39759 | -- | 39759 | -- | 42940 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3181 | |
| 207 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 1,98128 | 576,46 | 1,05 | 1142 | 2 | 264 | 701 | 1991 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 442,06 | 0,52 | 876 | 1 | | 147 | |
| 208 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка | счетчик (водомер) | 20 | 582,14 | 27,49 | 11643 | 550 | 359 | 10784 | 24221 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 536,69 | 13,51 | 10734 | 270 | | 1794 | |
| 209 | 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | 20 | 3194,00 | -- | 63880 | -- | 63880 | -- | 68990 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5110 | |
| 210 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка | шт. | 4 | 2250,35 | 126,73 | 9001 | 507 | 1191 | 7263 | 17565 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1825,74 | 27,02 | 7303 | 108 | | 1301 | |
| 211 | 2304-0502-0602 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 1539,00 | -- | 6156 | -- | 6156 | -- | 6648 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 492 | |
| 212 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МС-3,МС-7 | т стальных элементов | 0,08736 | 764602,52 | 7187,72 | 66796 | 628 | 60737 | 6552 | 79216 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 62171,20 | 1391,53 | 5431 | 122 | | 5868 | |
| | | **На 6 абонентов Д1500 на трубе Д110** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж | т конструкций | | 0,13664 | 76472,56 | 26763,56 | 10449 | 3657 | 1623 | 4369 | 16003 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 37830,10 | 8505,60 | 5169 | 1162 | | 1185 | |
| 238 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | | 0,13664 | 581954,00 | -- | 79518 | -- | 79518 | -- | 85879 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6361 | |
| 239 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 3,96256 | 576,46 | 1,05 | 2284 | 4 | 528 | 1403 | 3982 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 442,06 | 0,52 | 1752 | 2 | | 295 | |
| 240 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка | счетчик (водомер) | | 48 | 582,14 | 27,49 | 27943 | 1319 | 863 | 25881 | 58130 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 536,69 | 13,51 | 25761 | 648 | | 4306 | |
| 241 | 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | | 48 | 3194,00 | -- | 153312 | -- | 153312 | -- | 165577 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 12265 | |
| 242 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка | шт. | | 8 | 2250,35 | 126,73 | 18003 | 1014 | 2383 | 14526 | 35131 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1825,74 | 27,02 | 14606 | 216 | | 2602 | |
| 243 | 2304-0502-0602 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | | 8 | 1539,00 | -- | 12312 | -- | 12312 | -- | 13297 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 985 | |
| 244 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МС-3,МС-7 | т стальных элементов | | 0,17472 | 764602,52 | 7187,72 | 133591 | 1256 | 121472 | 13105 | 158431 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 62171,20 | 1391,53 | 10863 | 243 | | 11736 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 1085791 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 1677949 |

**№ 7-1 Благоустройство**

**Покрытие**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. Покрытия** | | | | | | | | | | |
| | | Дорожное покрытие-ТИП 1- 779,3+140,5 м2 | | | | | | | | | | |
| 9 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | | 2183,151 | 5569,32 | 1042,08 | 12158667 | 2275018 | 9568970 | 889929 | 14092484 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 144,14 | 233,30 | 314679 | 509329 | | 1043888 | |
| 11 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | | 0,59787 | 152286,35 | 1804,38 | 91047 | 1079 | 89968 | 605 | 98984 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -- | 936,70 | -- | 560 | | 7332 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 919,8 | 1049,00 | 52,65 | 964870 | 48428 | 870351 | 60110 | 1106978 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 50,11 | 10,40 | 46091 | 9566 | | 81998 | |
| 13 | 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201 | м2 покрытия | 919,8 | 317,61 | 0,01 | 292138 | 9 | 289351 | 3000 | 318749 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3,02 | -- | 2778 | -- | | 23611 | |
| | | **Тротуарное покрытие - ТИП 2- 62,1 м2** | | | | | | | | | |
| 16 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 9,315 | 2864,41 | 1078,39 | 26682 | 10045 | 15294 | 3896 | 33025 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 144,14 | 243,16 | 1343 | 2265 | | 2446 | |
| 17 | 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнениемшвов песком | м2 тротуара | 62,1 | 634,80 | 38,13 | 39421 | 2367 | 12495 | 27571 | 72351 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 395,48 | 15,61 | 24559 | 969 | | 5359 | |
| 18 | 2104-0509-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017 | м2 | 62,1 | 1476,00 | -- | 91660 | -- | 91660 | -- | 98993 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7333 | |
| | | **Отмостка-57,1м2** | | | | | | | | | |
| 21 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 8,565 | 19892,34 | 8,16 | 170378 | 70 | 137769 | 30587 | 217042 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 32539 | -- | | 16077 | |
| 22 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство | м2 покрытия | 57,1 | 1172,76 | 2,92 | 66965 | 167 | 56224 | 11485 | 84726 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 185,18 | 1,06 | 10574 | 61 | | 6276 | |
| | | **Озеленение** | | | | | | | | | |
| 28 | 1147-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте | яма | 50 | 373,11 | 67,23 | 18656 | 3362 | -- | 14529 | 35840 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 305,88 | 24,32 | 15294 | 1216 | | 2655 | |
| 29 | 1147-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка | шт. | 50 | 3567,84 | 1019,88 | 178392 | 50994 | 5740 | 122064 | 324492 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 2433,15 | 341,03 | 121658 | 17052 | | 24036 | |
| 30 | 2501-0203-0703 РСНБ РК 2015 | Вяз пеpистоветвистый (карагач пеpистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м | шт. | 50 | 3926,00 | -- | 196300 | -- | 196300 | -- | 212004 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15704 | |
| 31 | 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.Без внесения растительной земли | м2 | 428 | 39,05 | 1,74 | 16713 | 745 | -- | 14309 | 33503 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | 37,31 | 0,68 | 15969 | 291 | | 2482 | |
| 32 | 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015 | Газоны луговые.Посев тракторной сеялкой | га | | 0,0428 | 430633,53 | 4636,44 | 18431 | 199 | 18198 | 98 | 20011 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | 797,09 | 1796,83 | 34 | 77 | | 1482 | |
| | | **Прочие** | | | | | | | | | | |
| 33 | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | | 2 | 82704,00 | 201,00 | 165408 | 402 | 153580 | 10028 | 189470 |
| | | *НР - 5014 Тенге; СП - 7017 Тенге* | | | | 5713,00 | 54,00 | 11426 | 108 | | 14034 | |
| 34 | 8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2019 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках | шт. | | 2 | 25780,00 | 80,00 | 51560 | 160 | 48534 | 3288 | 59236 |
| | | *НР - 1644 Тенге; СП - 2194 Тенге* | | | | 1433,00 | 18,00 | 2866 | 36 | | 4388 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 16997888 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 16997888 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | Тенге | | 28 272 242 | | | | | | |
| | | **в том числе оборудование** | Тенге | | 3 506 634 | | | | | | |
| | | **в том числе СМР** | Тенге | | 24 765 608 | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения, 1,3% | Тенге | 1,3% | 321 953 | | | | | | |
| | | **Итого с временными** | Тенге | | **25 087 561** | | | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91% | Тенге | 0,91% | 228 297 | | | | | | |
| | | **Итого СМР** | Тенге | | **25 315 858** | | | | | | |
| | | Непревиденные работы и затраты 2% | | **2%** | **506 317** | | | | | | |
| | | Итого | | | **25 822 175** | | | | | | |
| | | **Итого оборудование** | Тенге | | **3 506 634** | | | | | | |
| | | **Итого СМР+оборудование** | Тенге | | **29 328 809** | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2021 г-100% К =1,050036 | | 100% | 30 796 305 | | | | | | |
| | | Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,8999999996810842 | | 0,899999999681084 | 27 716 674 | | | | | | |
| | | НДС на 2020 год, - 12 % | | 12% | 3 326 001 | | | | | | |
| | | **Всего** | Тенге | | **31 042 675,39** | | | | | | |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ, АД и ЖП Ордабасинского района"**

Руководитель отдела _____ Искаков А.Р.

**Подрядчик:**
**ТОО "СтройЖолСервисKZ"**

Директор _____ Туякбаев Б.М.

**Технадзор:**
**ТОО "Акниет-Құрылыс"**

Инженер-эксперт _____ Нуралиев Е.А

**Авторский надзор:**
**ТОО "Су Жоба Құрылыс"**

Автор проекта _____ Умаров Е.З.