ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-041140007085-20211129-37167872
1.1. Номер учетной системы: 000000001
2. Дата выписки: 29.11.2021
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота: 26.11.2021
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 041140007085
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
8. Адрес места нахождения
030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., Мартукский р-н., М.Маметовой, дом № 64
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1 серия: 06001
9.2. номер: 0010840
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1 количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кор. [illegible]
13. ИИК: [illegible]
14. БИК: [illegible]
15. Наименование банка: АО "Народный банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 100240014651
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства"
18. Адрес места нахождения
Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38
18.1. Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1 количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК: KZ76070103KSN0610000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа: Строительство электролинии новой застройки в с.Кенсахара Мартукского района Актюбинской области
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 041140007085
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
25.3 Адрес отправки: 030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., Мартукский р-н., М.Маметовой, дом № 64

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 100240014651
26.2 Наименование: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства"
26.3 Адрес доставки: Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38
26.4 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер: Доп.согл №1 от 17.08.2021 г. к Договору №88
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата: 16.06.2021
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99 (выбор из: автомобильный, ж.д., авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки: XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: 000000000096
32.2 дата: 26.11.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты: KZT
33.2 курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0	Строительство электролинии новой застройки в с.Кенсахара Мартукского района Актюбинской области			работа	1	53 571 428,57	53 571 428,57	0	0	53 571 428,57	12%	6 428 571,43	60 000 000			1	
				Всего по счету				53 571 428,57			53 571 428,57		6 428 571,43	60 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

34. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица), или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
rk9MDo4dFcfXmM8vzYowCn9f2sNBYx3npNk8dSzUpjTWWW0gU7FO8xH3Vsqk3C7E1FYqQk0Il6qzMCnW54ukSA==
35. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
36. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: КОЖАЕВ ЗУЛХУЗА ИЗЫМОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38**	**100240014651**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№1 от 17.08.2021 г. к Договору № 88 от 16.08.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000096	**26.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство электролинии новой застройки в с.Кенсахара Мартукского района Актюбинской области			работа	1	60 000 000,00	60 000 000,00	6 428 571,43
				Итого	1	x	60 000 000,00	6 428 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Строительство электролинии новой застройки в с.Кенсахара Мартукского района Актюбинской области"

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ ноябрь __2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		88	16.08.2021 г.				
		доп.соглашение№1	17.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	163 236 685	53 571 429	145 747 040	16 075 811	37 495 618				17 489 645	163 236 685
в том числе за отчётный месяц :		53 571 429	53 571 429	16 075 811	37 495 618				6 428 571	60 000 000
Акт № 6		42 684 015	42 684 015	5 188 397	37 495 618				5 122 082	47 806 097
Акт № 7		10 887 414	10 887 414	10 887 414					1 306 489	12 193 903

Всего к оплате: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) тенге

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель Кулышанаев Н.Ш. БИН 100240014651

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" Болеков Т.Ж.

KZ.17VJE0032677 от 23.11.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство электролинии новой застройки в с.Кенсахара Мартукского района Актюбинской области
(наименование , адрес)

Объект Наружные сети электроснабжения 10 кВ

Договор о государственных закупках № 88 от 16.08.2021г., доп. соглашение № 1 от 17.08.2021 г.

АКТ № 6
выполненных работ
за ноябрь
Локальная ресурсная смета № 4-1-1
Наружные сети электроснабжения 10 кВ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС-35/10 кВ "Кенсахара"				
1	2	5108-0101-0604 РСНБ РК 2015	**Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТМН-4000/35, номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93**	**шт.**	**1,000**	**26040900,00**	**26040900**
2	4	**Прайс лист**	**Шкаф релейный наружной установки , защит и автоматики трансформатора 35/10 кВ на базе микропроцессорного терминала УЗА-10 А.2 и реле дифференциальной защиты РНТ-565**	**шт**	**1,000**	**2008928,57**	**2008929**
			Раздел: Реконструкция ОРУ-10 кВ ПС-35/10 кВ "Кенсахара"				
3	6	**Прайс дист**	**Высоковольтная ячейка 10 кВ с вакуумным выключателем Іном.63 А с комплектом ОПН, с блоком управления, с МП УРЗА, с трехфазным многотарифным счетчиком "АЛЬФА"**	**шт**	**2,000**	**4065665,18**	**8131330**
4	8	**Прайс дист**	**Трансформаторы тока 10 кв к.т.т.300/5А**	**шт**	**6,000**	**66964,29**	**401786**
			Раздел: Кабельные изделия				
5	40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**558,000**	**2551,75**	**1423875**
			Накладные расходы			***989,05***	***551890***
			Сметная прибыль			***189,02***	***105472***
6	41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**558,000**	**1330,72**	**742541**
			Накладные расходы			***515,78***	***287806***
			Сметная прибыль			***98,57***	***55003***
7	42	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**3050,000**	**660,29**	**2013874**
			Накладные расходы			***143,90***	***438897***
			Сметная прибыль			***48,91***	***149176***
8	44	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**2981,000**	**813,92**	**2426296**
			Накладные расходы			***207,74***	***619265***
			Сметная прибыль			***60,29***	***179726***
9	45	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**60,000**	**1230,84**	**73850**
			Накладные расходы			***327,39***	***19644***
			Сметная прибыль			***91,17***	***5470***
10	47	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**3050,000**	**579,52**	**1767544**
			Накладные расходы			***129,43***	***394774***
			Сметная прибыль			***42,93***	***130929***
11	48	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,000**	**45652,72**	**365222**
			Накладные расходы			***10658,93***	***85271***
			Сметная прибыль			***3381,68***	***27053***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**49**	**1308-0201-2708 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**11,000**	**20685,53**	**227541**
			Накладные расходы			*7186,02*	*79046*
			Сметная прибыль			*1532,26*	*16855*
			ИТОГО:				**45 623 688**
			в том числе оборудование :				**36 582 945**
			Временные здания и сооружения	**2,4%**		**216 978**	
			Итого с временными				**45 840 666**
			Зимние удорожания 2,9%х0,9	**2,61%**		**241 627**	
			Итого с зимними удорожаниями				**46 082 293**
			Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**189 987**	
			Итого сметная стоимость				**46 272 280**
			в том числе на 2018 год - 50%	**50%**			**23 136 140**
			в том числе на 2019 год - 50%	**50%**			**23 136 140**
			Итого в текущих ценах на 2018 год- 50 % К=1	**1**			**23 136 140**
			Итого в текущих ценах на 2019 год- 50 % К=1,0498961	**1,0498961**			**24 290 543**
			Всего :				**47 426 683**
			Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***			**42 684 015**
			НДС	**12 %**			**5 122 082**
			Итого с НДС				**47 806 097**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство электролинии новой застройки в с.Кенсахара Мартукского района Актюбинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
Договор о государственных закупках № 88 от 16.08.2021г., доп. соглашение № 1 от 17.08.2021 г.

АКТ № 7
выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 4-1-2
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Установка кабельной муфты на опоре ВЛИ 0,4 кВ				
1	109	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	7,800	498,66	3890
			Накладные расходы			*132,84*	*1036*
			Сметная прибыль			*36,94*	*288*
2	117	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	24,000	40988,94	983734
			Накладные расходы			*9832,41*	*235978*
			Сметная прибыль			*3036,22*	*72869*
			Раздел: Кабельно-проводниковая				
3	130	1128-0309-0501 РСНБ РК 2015	**Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ**	км провода	7,5418927	1236922,40	9328736
			Накладные расходы			*257340,22*	*1940832*
			Сметная прибыль			*91623,88*	*691017*
4	139	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	94,290	2551,75	240604
			Накладные расходы			*989,05*	*93257*
			Сметная прибыль			*189,02*	*17823*
5	140	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	94,290	1330,72	125473
			Накладные расходы			*515,78*	*48633*
			Сметная прибыль			*98,57*	*9294*
6	141	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	449,000	660,29	296469
			Накладные расходы			*143,90*	*64611*
			Сметная прибыль			*48,91*	*21961*
7	142	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	17,960	1877,04	33712
			Сметная прибыль			*139,04*	*2497*
			ИТОГО:				11 012 618
			В том числе :				
			Накладные расходы				2313760
			Сметная прибыль				815750
			Всего				11 012 618
			Временные здания и сооружения	2,4%		264 303	
			Итого с временными				11 276 921
			Зимние удорожания 2,9%x0,9	2,61%		294 328	
			Итого с зимними удорожаниями				11 571 249
			Непредвиденные работы и затраты	2 %		231 425	
			Итого сметная стоимость				11 802 674
			в том числе на 2018 год - 50%	50%			5 901 337
			в том числе на 2019 год - 50%	50%			5 901 337
			Итого в текущих ценах на 2018 год- 50 % К=1	1			5 901 337
			Итого в текущих ценах на 2019 год- 50 % К=1,0498961	1,0498961			6 195 791
			Всего :				12 097 128

приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года№178

	Итого по договорной цене К=0,9	*0,9*	**10 887 414**
	НДС	**12 %**	**1 306 489**
	Итого с НДС		**12 193 903**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014653
(наименование,бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"Батыс Гранд"

_____ **Акманов А.Ж.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)