Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Достық Спец Транс"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги по ул.К.Боканова в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _август__ 2021года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40	28.05.2021				
		Доп.соглашение					
		40/2	22.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 4	25 362 513	18 201 031	20 385 155						2 184 124	20 385 155

Итого	25 362 513	18 201 031	20 385 155						2 184 124	20 385 155

Итого к оплате: 20 385 155 (Двадцать миллионов триста восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят пять тенге) в том числе НДС 2 184 124 тенге

Место печати (при наличии)
Заказчик

Руководитель отдела Айсултан Жолдыбек Исламғалиұлы БИН 060140007675 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ52070103KSN0605000
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик

Директор Мушалин Максат Бакыткереевич БИН/ИИН/ИНН/УНП 120440010675 БИК KCJBKZKX ИИК KZ448560000005151841
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер эксперт ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг" Бирмагамбетов Мурат Амангельдиевич БИН 100840003132
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достык Спец Транс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул.К.Боканова в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автомобильной дороги по ул.К.Боканова в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №40/2 от 22.07.2021 г. к Договору № 40 от 28.05.2021 г.**

Акт выполненных работ 4

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1-1 ул.Боканова** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Дорожная одежда ТИП I (проезжая часть)										
1	1	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1799	3175,56	1042,65	5712832	1875727	3579093	729586	6957812	
						143,42	232,09	258013	417530		515393		
2	2	Е11-270403-0103 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	5265	197,39	164,92	1039258	868304	15532	442443	1600238	
						29,52	48,29	155423	254247		118536		
3	3	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	5265	29,66	29,66	156160	156160	0	50437	223124	
						0	8,87	0	46701		16528		
4	4	С121-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	78,975	7994,15		631338		631338		681845	Казахстан
											50507		
5	5	С121-010201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1195,155	6879,29		8221818		8221818		8879563	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Дорожная одежда ТИП I (проезжая часть)								657745		
												18342582	
			ИТОГО:					15761406	2900191	12447781	1222466	18342582	
								413436	718478		1358709		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		238454					
			Итого с временными									18581036	
			Зимние удорожания			1,62 %		301013					
			Итого с зимними удорожаниями									18882049	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		377641					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19259690	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			***0,90000000***						**20223368**	
			НДС			**12 %**		**2 184 124**				***18201031***	
			Итого с НДС									**20 385 155**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достык Спец Транс" БИН/ИИН/ИНН/УНП 120440010675
БИК KCJBKZKX ИИК KZ448560000005151841
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мушалин Максат Бакытгереевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060140007675
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Айсултан Жолдыбек Исламгалиулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер эксперт ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг" Бирмагамбетов Мурат Амангельдиевич
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)