Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
Инженер: ТОО "Аймереке"
Подрядчик: ТОО "Gas Energy Construction"
Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС -Жанакорган и внутрипоселковые газораспредилительные сети населенного

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.

Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

6.СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за 14 декабря 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№27	15.03.2022				
		Дополнительное соглашение					
		27/1	21.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Оплата работ в тенге				
	Сметная стоимость СМР по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по годам		С начала строительства по отчетный меся включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	С начало года погашение аванса	Объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС -Жанакорган и внутрипоселковые газораспредилительные сети населенного пункта Бирлик Жанакорганского района	720 387 024,34	2022	5122002,61	5 122 002,61	5 122 002,61		1 536 600,78	1 536 600,78	5 122 002,61	3 585 401,83	
		2022	648 351 978,95	648 351 978,95	648 351 978,95	45 300 778,49	194 505 593,69	194 505 593,69	648 351 978,95	31 711 138,62	66 913 042,78
		2023	66913042,78								
Итого	720 387 024,34										

Подрядчик (Подрядчик)
ТОО "Gas Energy Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Директор Кульжанов А.К.
(должность, подпись, расшифрока подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аймереке"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Директор Сандыбаев Н.Б.
(должность, подпись, расшифрока подпись)
Место печати (при наличии)

Приняд (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Руководитель Сапарбаев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подпись)
Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер: **ТОО "Аймереке"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Gas Energy Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС -Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Бирлик Жанакорганского района**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 27 от 2022-03-15**

Дополнительное соглашение **№27/1 от 2022-06-21**

Акт выполненных работ №6

за 14 декабря 2022 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 6-1 Строительства подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Бирлик Жанакорганского района									
			Смета: 2-1-1 строительство подводящего газопровода высокого давления Г-3									
1	1	Е11-221101-0106	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	25512,36	15038,24	25512	15038	1654	13590	42231
				врезка		8820,14	4907,12	8820	4907		3128	
			ИТОГО:					25512	15038	1654	13590	42231
								8820	4907		3128	
			Смета: 2-1-2 строительство подводящего газопровода среднего давления Г-2 с.Бирлик					13727				
1	162	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		4661,000003	620,43	0	2891824	0	62318	2772917	6117920
				м газопровода		607,06	0	2829507	0		453179	
2	163	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод. Продувка воздухом		4,661	417112,3	341271,95	1944160	1590669	32533	643620	2794803
				км трубопровода		68860,5	82882,74	320959	386316		207022	
			ИТОГО:					4835984	1590668	96505	3430127	8954954
								3150466	386316		663329	
			Смета: 1 строительство подводящего газопровода низкого давления Г-1 с.Кызылмакташи					3536782				
1	1	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,005	1190600,81	412191,09	5953	2061	265	4447	11232
				км трубопровода		725322	173108,46	3627	866		832	
2	2	С1241-102-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		5,02	4074		20451		20451		22088
				м							1636	
3	3	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,03763	1106076,74	528249,86	41622	19878	704	27086	74205
				т фасонных частей		559107,6	167968,92	21039	6321		5497	
4	4	С1241-112-0212	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	3974		7948		7948		8584
				шт.							636	
5	5	С1241-116-0712	Фланец приварной встык PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		5	12144		60720		60720		65578
				шт.							4858	
6	6	С1241-116-0709	Фланец приварной встык PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		2	4135		8270		8270		8932
				шт.							662	
7	7	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,5	114,2	5,33	286	13	22	174	496
				м2		100,24	0,6	251	2		37	
8	8	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,5	164,5	3,79	411	9	255	102	554
				м2		58,58	0,6	146	2		41	

9	9	Ц13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 159 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1516,75	42,4	1517	42	92	843	2549
						1382,4	0	1382	0		189	
10	10	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	603465,53	202249,19	603	202	1	460	1148
						400400	63892,36	400	64		85	
11	11	С1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1	6247		6247		6247		6747
											500	
12	12	С1241-114-0215	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-159х6,5 мм	шт.	1	9775		9775		9775		10557
											782	
13	13	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1379320,18	576969,23	1379	577	79	918	2481
						723681	203664,45	724	204		184	
14	14	С1241-102-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	15871		15871		15871		17141
											1270	
15	15	Е11-220601-0107 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2185184,5	148038,74	2185	148	1782	281	2663
						255024	28439,22	255	28		197	
16	16	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,06	27302,66	1385,07	1638	83	1339	215	2002
						3601,14	340,75	216	20		148	
17	17	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1514,24	944,99	3028	1890	0	1689	5095
						569,25	283,73	1139	567		377	
18	18	С1241-208-0313	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16	шт.	2	10023		20046		20046		21650
											1604	
19	19	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка открытым способом	км трубопровода	0,014	684262,7	255046,36	9580	3571	11	7070	17982
						428400	81729,44	5998	1144		1332	
20	20	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14	19305		270270		270270		291892
											21622	
21	21	С1241-229-0407	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 180 мм	шт.	12	5881		70572		70572		76218
											5646	
22	22	С1241-704-0216	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 315х180 мм	комплект	1	31099		31099		31099		33587
											2488	
23	23	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F100 сульфатостойкий)	м3	0,028	28512,19	1048,3	798	29	633	134	1007
						4842,26	406,97	136	11		75	
24	24	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,112	14958,52	7841,72	1675	878	51	1272	3184
						6659,55	2968,15	746	332		236	
25	25	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0,112	39421		4415		4415		4768
											353	
26	26	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	9,4	4098,21		38523		38523		41605
											3082	
27	27	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм.Установка	задвижка или клапан	2	8333,94	2793,04	16668	5586	134	12650	31663
						5474	914,65	10948	1829		2345	
28	28	Прайс-лист ИП "Art Plast"	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 160мм	шт	2	265928,57		531857		531857		574406
											42549	
29	29	Прайс-лист ТОО "PoliMod"	Телескопический удлинитель для крана		2	17303,57		34607		34607		37376

				шт							2769	
30	30	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта с ЗН/	шт.	4	1514,24	944,99	6057	3780	0	3378	10190
						569,25	283,73	2277	1135		755	
31	31	Прайс-лист ИП "Art Plast"	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11,DN 160	шт	4	7017,96		28072		28072		30318
											2246	
32	32	С1261-302-0233	Ковер	шт.	2	404		808		808		873
											65	
33	33	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000086	634683		55		55		59
											4	
34	34	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,002	20201		40		40		44
											3	
35	35	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5	м3	0,25	22932,55	1130,18	5733	283	5097	384	6606
						1414,8	271,22	354	68		489	
36	36	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	5,24	3861,24	179,06	20233	938	13153	6351	28711
						1171,98	52,36	6141	274		2127	
37	37	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F100 сульфатостойкий)	м3	0,014	28512,19	1048,3	399	15	317	67	503
						4842,26	406,97	68	6		37	
38	38	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,056	14958,52	7841,72	838	439	26	636	1592
						6659,55	2968,15	373	166		118	
39	39	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0,056	39421		2208		2208		2384
											177	
40	40	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	4,7	4098,21		19262		19262		20803
											1541	
41	41	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 140 мм.Установка	задвижка или клапан	1	3035,38	157,7	3035	158	36	2888	6397
						2842	74,8	2842	75		474	
42	42	Прайс-лист ИП "Art Plast"	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 140мм	шт	1	265928,57		265929		265929		287203
											21274	
43	43	Прайс-лист ТОО "PoliMod"	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	17303,57		17304		17304		18688
											1384	
44	44	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта с ЗН/	шт.	2	1514,24	944,99	3028	1890	0	1689	5095
						569,25	283,73	1139	567		377	
45	45	Прайс-лист ИП "Art Plast"	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11,DN 140	шт	2	6645,48		13291		13291		14354
											1063	
46	46	С1261-302-0233	Ковер	шт.	1	404		404		404		436
											32	
47	47	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	634683		27		27		29
											2	
48	48	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,001	20201		20		20		22
											2	
49	49	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5	м3	0,125	22932,55	1130,18	2867	141	2548	192	3303
						1414,8	271,22	177	34		245	
50	50	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	2,62	3861,24	179,06	10116	469	6577	3176	14356
						1171,98	52,36	3071	137		1063	
51	51	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F100 сульфатостойкий)	м3	0,014	28512,19	1048,3	399	15	317	67	503
						4842,26	406,97	68	6		37	
52	52	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,056	14958,52	7841,72	838	439	26	636	1592
						6659,55	2968,15	373	166		118	
53	53	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0,056	39421		2208		2208		2384
											177	

54	54	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	4,7	4098,21		19262		19262		20803
											1541	
55	55	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 110 мм.Установка	задвижка или клапан	1	3035,38	157,7	3035	158	36	2888	6397
						2842	74,8	2842	75		474	
56	56	Прайс-лист ИП "Art Plast"	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 110мм	шт	1	77410,71		77411		77411		83604
											6193	
57	57	Прайс-лист ТОО "PoliMod"	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	17303,57		17304		17304		18688
											1384	
58	58	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта с ЗН/	шт.	2	1514,24	944,99	3028	1890	0	1689	5095
						569,25	283,73	1139	567		377	
59	59	Прайс-лист ИП "Art Plast"	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11,DN 110	шт	2	3898,77		7798		7798		8421
											624	
60	60	С1261-302-0233	Ковер	шт.	1	404		404		404		436
											32	
61	61	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	634683		27		27		29
											2	
62	62	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,001	20201		20		20		22
											2	
63	63	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5	м3	0,125	22932,55	1130,18	2867	141	2548	192	3303
						1414,8	271,22	177	34		245	
64	64	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	2,62	3861,24	179,06	10116	469	6577	3176	14356
						1171,98	52,36	3071	137		1063	
65	65	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F100 сульфатостойкий)	м3	0,014	28512,19	1048,3	399	15	317	67	503
						4842,26	406,97	68	6		37	
66	66	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,056	14958,52	7841,72	838	439	26	636	1592
						6659,55	2968,15	373	166		118	
67	67	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0,056	39421		2208		2208		2384
											177	
68	68	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	4,7	4098,21		19262		19262		20803
											1541	
69	69	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 75 мм.Установка	задвижка или клапан	1	3035,38	157,7	3035	158	36	2888	6397
						2842	74,8	2842	75		474	
70	70	Прайс-лист ИП "Art Plast"	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 75мм	шт	1	80142,86		80143		80143		86554
											6411	
71	71	Прайс-лист ТОО "PoliMod"	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	17303,57		17304		17304		18688
											1384	
72	72	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта с ЗН/	шт.	2	1514,24	944,99	3028	1890	0	1689	5095
						569,25	283,73	1139	567		377	
73	73	Прайс-лист ИП "Art Plast"	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11,DN 75	шт	2	2695,71		5391		5391		5823
											431	
74	74	С1261-302-0233	Ковер	шт.	1	404		404		404		436
											32	
75	75	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	634683		27		27		29
											2	
76	76	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,001	20201		20		20		22
											2	
77	77	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5	м3	0,125	22932,55	1130,18	2867	141	2548	192	3303
						1414,8	271,22	177	34		245	
78	78	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	2,62	3861,24	179,06	10116	469	6577	3176	14356
						1171,98	52,36	3071	137		1063	
79	79	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F100 сульфатостойкий)		0,07	28512,19	1048,3	1996	73	1584	334	2517

				м3		4842,26	406,97	339	28		186	
80	80	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)		0,28	14958,52	7841,72	4188	2196	128	3181	7959
				м3		6659,55	2968,15	1865	831		590	
81	81	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)		0,28	39421		11038		11038		11921
				м3							883	
82	82	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм		23,5	4098,21		96308		96308		104013
				кг							7705	
83	83	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 63 мм.Установка		5	3035,38	157,7	15177	789	178	14438	31984
				задвижка или клапан		2842	74,8	14210	374		2369	
84	84	Прайс-лист ИП "Art Plast"	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 63мм		5	35062,5		175313		175313		189338
				шт							14025	
85	85	Прайс-лист ТОО "PoliMod"	Телескопический удлинитель для крана		5	17303,57		86518		86518		93439
				шт							6921	
86	86	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта с ЗН/		10	1514,24	944,99	15142	9450	0	8445	25474
				шт.		569,25	283,73	5693	2837		1887	
87	87	Прайс-лист ИП "Art Plast"	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11,DN 63		10	2695,71		26957		26957		29114
				шт							2157	
88	88	С1261-302-0233	Ковер		5	404		2020		2020		2182
				шт.							162	
89	89	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000215	634683		136		136		147
				т							11	
90	90	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,005	20201		101		101		109
				м3							8	
91	91	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5		0,625	22932,55	1130,18	14333	706	12742	959	16515
				м3		1414,8	271,22	884	170		1223	
92	92	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		13,1	3861,24	179,06	50582	2346	32884	15878	71778
				м3 основания		1171,98	52,36	15353	686		5317	
93	93	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,02696	1106076,74	528249,86	29820	14242	505	19406	53164
				т фасонных частей		559107,6	167968,92	15074	4528		3938	
94	94	С1241-116-0712	Фланец приварной встык PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		2	12144		24288		24288		26231
				шт.							1943	
95	95	С1241-116-0709	Фланец приварной встык PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		2	4135		8270		8270		8932
				шт.							662	
96	96	С1241-116-0707	Фланец приварной встык PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		10	2892		28920		28920		31234
				шт.							2314	
97	97	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		7	1514,24	944,99	10600	6615	0	5911	17832
				шт.		569,25	283,73	3985	1986		1321	
98	98	С1241-209-0327	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм		2	7764		15528		15528		16770
				шт.							1242	
99	99	С1241-209-0322	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63х140 мм		1	5810		5810		5810		6275
				шт.							465	
100	100	С1241-209-0325	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х110х140 мм		2	9302		18604		18604		20092
				шт.							1488	
101	101	С1241-210-0129	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63 мм		1	3442		3442		3442		3717
				шт.							275	
102	102	С1241-210-0123	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х75 мм		1	1557		1557		1557		1682
				шт.							125	
103	103	Е11-221401-0203 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		16	10285,62	7024,3	164570	112389	453	117937	305107
				м продавливания		3233	4212,51	51728	67400		22601	

104	104	С1241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16	7792		124672		124672		134646
											9974	
105	105	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F100 сульфатостойкий)	м3	0,014	28512,19	1048,3	399	15	317	67	503
						4842,26	406,97	68	6		37	
106	106	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,056	14958,52	7841,72	838	439	26	636	1592
						6659,55	2968,15	373	166		118	
107	107	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0,056	39421		2208		2208		2384
											177	
108	108	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	4,7	4098,21		19262		19262		20803
											1541	
109	109	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 90 мм.Установка	задвижка или клапан	1	3035,38	157,7	3035	158	36	2888	6397
						2842	74,8	2842	75		474	
110	110	Прайс-лист ИП "Art Plast"	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 90мм	шт	1	65571,43		65571		65571		70817
											5246	
111	111	Прайс-лист ТОО "PoliMod"	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	17303,57		17304		17304		18688
											1384	
112	112	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта с ЗН/	шт.	2	1514,24	944,99	3028	1890	0	1689	5095
						569,25	283,73	1139	567		377	
113	113	Прайс-лист ИП "Art Plast"	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11,DN 75	шт	2	2595,54		5191		5191		5606
											415	
114	114	С1261-302-0233	Ковер	шт.	1	404		404		404		436
											32	
115	115	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	634683		27		27		29
											2	
116	116	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,001	20201		20		20		22
											2	
117	117	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5	м3	0,125	22932,55	1130,18	2867	141	2548	192	3303
						1414,8	271,22	177	34		245	
118	118	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	2,62	3861,24	179,06	10116	469	6577	3176	14356
						1171,98	52,36	3071	137		1063	
119	119	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F100 сульфатостойкий)	м3	0,042	28512,19	1048,3	1198	44	950	201	1510
						4842,26	406,97	203	17		112	
120	120	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,168	14958,52	7841,72	2513	1317	77	1909	4775
						6659,55	2968,15	1119	499		354	
121	121	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0,168	39421		6623		6623		7153
											530	
122	122	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	14,1	4098,21		57785		57785		62408
											4623	
123	123	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 63 мм.Установка	задвижка или клапан	3	3035,38	157,7	9106	473	107	8663	19191
						2842	74,8	8526	224		1422	
124	124	Прайс-лист ИП "Art Plast"	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	3	35062,5		105188		105188		113603
											8415	
125	125	Прайс-лист ТОО "PoliMod"	Телескопический удлинитель для крана	шт	3	17303,57		51911		51911		56064
											4153	
126	126	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта с ЗН/	шт.	6	1514,24	944,99	9085	5670	0	5067	15284
						569,25	283,73	3416	1702		1132	

127	127	Прайс-лист ИП "Art Plast"	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11,DN 63	шт	6	1316,89		7901		7901		8533
											632	
128	128	С1261-302-0233	Ковер	шт.	3	404		1212		1212		1309
											97	
129	129	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000129	634683		82		82		88
											7	
130	130	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,003	20201		61		61		65
											5	
131	131	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5	м3	0,375	22932,55	1130,18	8600	424	7645	575	9909
						1414,8	271,22	531	102		734	
132	132	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	7,86	3861,24	179,06	30349	1407	19730	9527	43067
						1171,98	52,36	9212	412		3190	
133	133	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1514,24	944,99	1514	945	0	844	2547
						569,25	283,73	569	284		189	
134	134	С1241-209-0310	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16	шт.	1	3037		3037		3037		3280
											243	
135	135	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01286	1106076,74	528249,86	14224	6793	241	9257	25359
						559107,6	167968,92	7190	2160		1878	
136	136	С1241-116-0709	Фланец приварной встык PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	4135		8270		8270		8932
											662	
137	137	С1241-116-0707	Фланец приварной встык PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2892		17352		17352		18740
											1388	
			Итого по разделу:									3924993
			Раздел: 22. ГРПШ 1									
138	138	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	13	1514,24	944,99	19685	12285	0	10978	33116
						569,25	283,73	7400	3688		2453	
139	139	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x57 мм	шт.	1	4497		4497		4497		4857
											360	
140	140	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16	шт.	12	2997		35964		35964		38841
											2877	
141	141	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,022	788333,09	226585,27	17343	4985	228	14292	34167
						551376	104837,68	12130	2306		2531	
142	142	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1213		2436		2436		2631
											195	
143	143	С1241-102-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20,08	438		8795		8795		9499
											704	
144	144	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00878	1106076,74	528249,86	9711	4638	164	6320	17314
						559107,6	167968,92	4909	1475		1283	
145	145	С1241-116-0712	Фланец приварной встык PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	12144		24288		24288		26231
											1943	
146	146	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,3	114,2	5,33	148	7	11	90	258
						100,24	0,6	130	1		19	
147	147	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,3	164,5	3,79	214	5	133	53	288
						58,58	0,6	76	1		21	
148	148	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	341503,36	86555	342	87	0	279	670
						254896	26703,4	255	27		50	
149	149	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм	м	1	538		538		538		581
											43	
150	150	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка		0,001	575309,07	117642,97	575	118	15	485	1145

			км трубопровода			443070	46499,14	443	47		85	
151	151	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	2362		2362		2362		2551
											189	
152	152	Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	902676,82	21131,99	9027	211	7092	1708	11593
						172341	149,6	1723	2		859	
153	153	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,06	27302,66	1385,07	1638	83	1339	215	2002
						3601,14	340,75	216	20		148	
154	154	С1242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	12	11662		139944		139944		151140
											11196	
155	155	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,8 мм ГОСТ 16523-97	т	0,018	307150		5529		5529		5971
											442	
156	156	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	520085,21	90787,25	6241	1089	150	5375	12545
						416814	35632,2	5002	428		929	
157	157	С1241-102-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	1833		21996		21996		23756
											1760	
158	158	Е11-220601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	695126,81	20350,49	8342	244	6047	2031	11202
						170868	104,72	2050	1		830	
159	159	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,36	27302,66	1385,07	9829	499	8034	1291	12010
						3601,14	340,75	1296	123		890	
160	160	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	83,9055	283,58	277,38	23794	23274	0	3073	29016
						6,2	44,66	520	3747		2149	
161	161	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4945	1861,86	0	2783	0	0	2003	5169
						1861,86	0	2783	0		383	
162	162	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,124	972	0	4981	0	0	3586	9252
						972	0	4981	0		685	
163	163	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,276	17,95	17,95	1441	1441	0	412	2001
						0	7,12	0	572		148	
164	164	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,276	36,35	36,35	2918	2918	0	833	4051
						0	14,41	0	1157		300	
165	165	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80,276	174,7	79,98	14024	6420	0	7744	23510
						94,72	39,27	7604	3152		1741	
166	166	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,08	341503,36	86555	27320	6924	4	22303	53593
						254896	26703,4	20392	2136		3970	
167	167	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	80,8	538		43470		43470		46948
											3478	
168	168	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	322947,96	76557,88	3875	919	0	3208	7650
						246352	23662,52	2956	284		567	
169	169	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	12,12	231		2800		2800		3024
											224	
170	170	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	37	1514,24	944,99	56027	34965	0	31245	94253
						569,25	283,73	21062	10498		6982	
171	171	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	883		883		883		954
											71	

172	172	С1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16	шт.	1	2621		2621		2621		2831
											210	
173	173	С1241-209-0303	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40x63, PN 16	шт.	12	1850		22200		22200		23976
											1776	
174	174	С1241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	12	627		7524		7524		8126
											602	
175	175	С1241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	11	536		5896		5896		6368
											472	
176	176	Ц13-100904-0101 #к-0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	0,08	31463,94	21491,04	2517	1719	0	726	3503
						9972,9	4903,27	798	392		259	
177	177	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	80	16		1280		1280		1382
											102	
178	178	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	752,83	21,2	3011	85	162	1687	5074
						691,2	0	2765	0		376	
179	179	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	82	620,43	0	50875	0	1096	48783	107631
						607,06	0	49779	0		7973	
180	180	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод. Продувка воздухом	км трубопровода	0,082	417112,3	341271,95	34203	27984	572	11323	49168
						68860,5	82882,74	5647	6796		3642	
181	181	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	12	9278	6476,8	111336	77722	125	79968	206609
						2790,75	3940,6	33489	47287		15304	
182	182	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12	2352		28224		28224		30482
											2258	
183	183	С1241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	11	4145		45595		45595		49243
											3648	
184	184	С1241-704-0201	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110x63 мм	комплект	2	18999		37998		37998		41038
											3040	
			Итого по разделу: 22. ГРПШ 1									1217220
			Раздел: 23. ГРПШ 2									
185	185	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	22	1514,24	944,99	33313	20790	0	18578	56042
						569,25	283,73	12524	6242		4151	
186	186	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16	шт.	22	2997		65934		65934		71209
											5275	
187	187	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,038	788333,09	226585,27	29957	8610	394	24687	59015
						551376	104837,68	20952	3984		4371	
188	188	С1241-102-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	38,152	438		16711		16711		18047
											1337	
189	189	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00878	1106076,74	528249,86	9711	4638	164	6320	17314
						559107,6	167968,92	4909	1475		1283	
190	190	С1241-116-0712	Фланец приварной встык PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	12144		24288		24288		26231
											1943	
191	191	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,8	114,2	5,33	434	20	33	264	754
						100,24	0,6	381	2		56	
192	192	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,8	164,5	3,79	625	14	388	155	843
						58,58	0,6	223	2		62	

193	193	С1242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	22	11662		256564		256564		277089
											20525	
194	194	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,8 мм ГОСТ 16523-97	т	0,033	307150		10136		10136		10947
											811	
195	195	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,022	520085,21	90787,25	11442	1997	275	9854	23000
						416814	35632,2	9170	784		1704	
196	196	С1241-102-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22	1833		40326		40326		43552
											3226	
197	197	Е11-220601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,022	695126,81	20350,49	15293	448	11086	3724	20538
						170868	104,72	3759	2		1521	
198	198	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,66	27302,66	1385,07	18020	914	14729	2368	22018
						3601,14	340,75	2377	225		1631	
199	199	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	373,5465	283,58	277,38	105930	103614	0	13679	129178
						6,2	44,66	2316	16683		9569	
200	200	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,6535	1861,86	0	12388	0	0	8919	23012
						1861,86	0	12388	0		1705	
201	201	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,812	972	0	22173	0	0	15965	41189
						972	0	22173	0		3051	
202	202	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	357,388	17,95	17,95	6415	6415	0	1832	8907
						0	7,12	0	2545		660	
203	203	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	357,388	36,35	36,35	12991	12991	0	3708	18035
						0	14,41	0	5150		1336	
204	204	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	357,388	174,7	79,98	62436	28584	0	34478	104667
						94,72	39,27	33852	14035		7753	
205	205	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,356	340879,36	85931	121353	30591	19	99247	238248
						254896	26703,4	90743	9506		17648	
206	206	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	359,56	538		193443		193443		208919
											15475	
207	207	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,022	322323,96	75933,88	7091	1671	1	5881	14010
						246352	23662,52	5420	521		1038	
208	208	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	22,22	231		5133		5133		5543
											411	
209	209	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	54	1514,24	944,99	81769	51029	0	45600	137559
						569,25	283,73	30740	15321		10190	
210	210	С1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16	шт.	5	2621		13105		13105		14153
											1048	
211	211	С1241-209-0303	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х40х63, PN 16	шт.	22	1850		40700		40700		43956
											3256	
212	212	С1241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	22	627		13794		13794		14898
											1104	
213	213	С1241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	5	536		2680		2680		2894
											214	
214	214	Ц13-100904-0101 #к-0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	0,356	31463,94	21491,04	11201	7651	0	3231	15586
						9972,9	4903,27	3550	1746		1155	

215	215	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	356	16		5696		5696		6152
											456	
216	216	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	378	620,43	0	234523	0	5054	224879	496154
						607,06	0	229469	0		36752	
217	217	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод. Продувка воздухом	км трубопровода	0,378	417112,3	341271,95	157668	129001	2638	52197	226654
						68860,5	82882,74	26029	31330		16789	
218	218	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	19	752,83	21,2	14304	403	768	8011	24100
						691,2	0	13133	0		1785	
219	219	Е11-221401-0208 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	24	10032,29	7078,1	240775	169874	263	169281	442860
						2943,25	4181,37	70638	100353		32804	
220	220	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24	2352		56448		56448		60964
											4516	
221	221	С1241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	21	4145		87045		87045		94009
											6964	
222	222	С1241-704-0201	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х63 мм	комплект	3	18999		56997		56997		61557
											4560	
			Итого по разделу: 23. ГРПШ 2									**3079803**
			Раздел: 24. ГРПШ 3									
223	223	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1514,24	944,99	3028	1890	0	1689	5095
						569,25	283,73	1139	567		377	
224	224	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х32, PN 16	шт.	2	2997		5994		5994		6474
											480	
225	225	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0034	788333,09	226585,27	2680	770	35	2209	5280
						551376	104837,68	1875	356		391	
226	226	С1241-102-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4136	438		1495		1495		1615
											120	
227	227	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00488	1106076,74	528249,86	5398	2578	91	3513	9623
						559107,6	167968,92	2728	820		713	
228	228	С1241-116-0709	Фланец приварной встык PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	4135		8270		8270		8932
											662	
229	229	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,34	114,2	5,33	39	2	3	24	67
						100,24	0,6	34	0		5	
230	230	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,34	164,5	3,79	56	1	35	14	75
						58,58	0,6	20	0		6	
231	231	С1242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	11662		23324		23324		25190
											1866	
232	232	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,8 мм ГОСТ 16523-97	т	0,003	307150		921		921		995
											74	
233	233	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	520085,21	90787,25	1040	182	25	896	2091
						416814	35632,2	834	71		155	
234	234	С1241-102-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1833		3666		3666		3959
											293	
235	235	Е11-220601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,002	695126,81	20350,49	1390	41	1008	339	1867

			км трубопровода			170868	104,72	342	0		138	
236	236	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,06	27302,66	1385,07	1638	83	1339	215	2002
						3601,14	340,75	216	20		148	
237	237	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	20,9862	283,58	277,38	5951	5821	0	769	7257
						6,2	44,66	130	937		538	
238	238	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,3738	1861,86	0	696	0	0	501	1293
						1861,86	0	696	0		96	
239	239	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2816	972	0	1246	0	0	897	2314
						972	0	1246	0		171	
240	240	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,0784	17,95	17,95	360	360	0	103	500
						0	7,12	0	143		37	
241	241	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,0784	36,35	36,35	730	730	0	208	1013
						0	14,41	0	289		75	
242	242	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,0784	174,7	79,98	3508	1606	0	1937	5880
						94,72	39,27	1902	788		436	
243	243	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	340879,36	85931	6818	1719	1	5576	13385
						254896	26703,4	5098	534		991	
244	244	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	20,2	538		10868		10868		11737
											869	
245	245	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	322323,96	75933,88	645	152	0	535	1274
						246352	23662,52	493	47		94	
246	246	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	2,02	231		467		467		504
											37	
247	247	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1514,24	944,99	6057	3780	0	3378	10190
						569,25	283,73	2277	1135		755	
248	248	С1241-209-0303	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х40х63, PN 16	шт.	2	1850		3700		3700		3996
											296	
249	249	С1241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	2	627		1254		1254		1354
											100	
250	250	Ц13-100904-0101 #к-0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	0,02	31463,94	21491,04	629	430	0	181	876
						9972,9	4903,27	199	98		65	
251	251	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	20	16		320		320		346
											26	
252	254	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	752,83	21,2	753	21	40	422	1268
						691,2	0	691	0		94	
			Итого по разделу: 24. ГРПШ 3									136452
			Раздел: 25. ГРПШ 4									
253	255	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24	1514,24	944,99	36342	22680	0	20267	61137
						569,25	283,73	13662	6810		4529	
254	256	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х32, PN 16	шт.	24	2997		71928		71928		77682
											5754	
255	257	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,041	788333,09	226585,27	32322	9290	425	26636	63674
						551376	104837,68	22606	4298		4717	
256	258	С1241-102-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		41,164	438		18030		18030		19472

				м							1442	
257	259	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00878	1106076,74 559107,6	528249,86 167968,92	9711 4909	4638 1475	164	6320 1283	17314
258	260	С1241-116-0712	Фланец приварной встык PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	12144		24288		24288	1943	26231
259	261	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,12	114,2 100,24	5,33 0,6	471 413	22 2	36	287 61	818
260	262	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,12	164,5 58,58	3,79 0,6	678 241	16 2	421	168 68	914
261	263	С1242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	24	11662		279888		279888	22391	302279
262	264	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,8 мм ГОСТ 16523-97	т	0,036	307150		11057		11057	885	11942
263	265	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	520085,21 416814	90787,25 35632,2	12482 10004	2179 855	300	10750 1859	25091
264	266	С1241-102-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	1833		43992		43992	3519	47511
265	267	Е11-220601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	695126,81 170868	20350,49 104,72	16683 4101	488 3	12094	4062 1660	22405
266	268	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,72	27302,66 3601,14	1385,07 340,75	19658 2593	997 245	16068	2583 1779	24020
267	269	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	577,1205	283,58 6,2	277,38 44,66	163660 3578	160082 25774	0	21134 14783	199577
268	270	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,2795	1861,86 1861,86	0 0	19139 19139	0 0	0	13780 2634	35553
269	271	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,244	972 972	0 0	34257 34257	0 0	0	24665 4714	63636
270	272	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	552,156	17,95 0	17,95 7,12	9911 0	9911 3931	0	2831 1019	13761
271	273	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	552,156	36,35 0	36,35 14,41	20071 0	20071 7957	0	5729 2064	27864
272	274	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	552,156	174,7 94,72	79,98 39,27	96462 52300	44161 21683	0	53268 11978	161708
273	275	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,55	340879,36 254896	85931 26703,4	187484 140193	47262 14687	29	153331 27265	368080
274	276	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	555,5	538		298859		298859	23909	322768
275	277	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	322323,96 246352	75933,88 23662,52	7736 5912	1822 568	1	6416 1132	15283
276	278	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	24,24	231		5599		5599	448	6047
277	279	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	62	1514,24 569,25	944,99 283,73	93883 35294	58589 17591	0	52356 11699	157938

278	280	С1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16	шт.	2	2621		5242		5242		5661
											419	
279	281	С1241-209-0303	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40x63, PN 16	шт.	24	1850		44400		44400		47952
											3552	
280	282	С1241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	24	627		15048		15048		16252
											1204	
281	283	С1241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	12	536		6432		6432		6947
											515	
282	284	Ц13-100904-0101 #к-0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	0,55	31463,94	21491,04	17305	11820	0	4991	24080
						9972,9	4903,27	5485	2697		1784	
283	285	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	550	16		8800		8800		9504
											704	
284	288	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	752,83	21,2	3764	106	202	2108	6342
						691,2	0	3456	0		470	
			Итого по разделу: 25. ГРПШ 4									2189443
			Раздел: 26. ГРПШ 5									
285	289	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1514,24	944,99	4543	2835	0	2533	7642
						569,25	283,73	1708	851		566	
286	290	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16	шт.	1	4497		4497		4497		4857
											360	
287	291	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16	шт.	2	2997		5994		5994		6474
											480	
288	292	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0122	788333,09	226585,27	9618	2764	127	7926	18947
						551376	104837,68	6727	1279		1403	
289	293	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1213		2436		2436		2631
											195	
290	294	С1241-102-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,2408	438		4485		4485		4844
											359	
291	295	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00938	1106076,74	528249,86	10375	4955	176	6752	18497
						559107,6	167968,92	5244	1576		1370	
292	296	С1241-116-0712	Фланец приварной встык PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	12144		24288		24288		26231
											1943	
293	297	С1241-112-0125	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	581		581		581		627
											46	
294	298	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,1	114,2	5,33	240	11	18	146	417
						100,24	0,6	211	1		31	
295	299	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,1	164,5	3,79	345	8	214	86	466
						58,58	0,6	123	1		35	
296	300	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	341503,36	86555	342	87	0	279	670
						254896	26703,4	255	27		50	
297	301	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм	м	1	538		538		538		581
											43	
298	302	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 100 мм. Укладка		0,001	575309,07	117642,97	575	118	15	485	1145

				км трубопровода		443070	46499,14	443	47		85	
299	303	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	2362		2362		2362		2551
											189	
300	304	Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	902676,82	21131,99	903	21	709	171	1159
						172341	149,6	172	0		86	
301	305	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,06	27302,66	1385,07	1638	83	1339	215	2002
						3601,14	340,75	216	20		148	
302	306	С1242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	11662		69972		69972		75570
											5598	
303	307	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,8 мм ГОСТ 16523-97	т	0,009	307150		2764		2764		2986
											221	
304	308	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	520085,21	90787,25	3121	545	75	2688	6273
						416814	35632,2	2501	214		465	
305	309	С1241-102-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1833		10998		10998		11878
											880	
306	310	Е11-220601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	695126,81	20350,49	4171	122	3023	1016	5601
						170868	104,72	1025	1		415	
307	311	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,18	27302,66	1385,07	4914	249	4017	646	6005
						3601,14	340,75	648	61		445	
308	312	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	217,201275	283,58	277,38	61594	60247	0	7954	75111
						6,2	44,66	1347	9700		5564	
309	313	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,868725	1861,86	0	7203	0	0	5186	13380
						1861,86	0	7203	0		991	
310	314	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,2642	972	0	12893	0	0	9283	23950
						972	0	12893	0		1774	
311	315	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	207,8058	17,95	17,95	3730	3730	0	1065	5179
						0	7,12	0	1480		384	
312	316	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	207,8058	36,35	36,35	7554	7554	0	2156	10487
						0	14,41	0	2994		777	
313	317	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	207,8058	174,7	79,98	36304	16620	0	20048	60859
						94,72	39,27	19683	8161		4508	
314	318	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,207	340879,36	85931	70562	17788	11	57708	138532
						254896	26703,4	52763	5528		10262	
315	319	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	209,07	538		112480		112480		121478
											8998	
316	320	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	322323,96	75933,88	1934	456	0	1604	3821
						246352	23662,52	1478	142		283	
317	321	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	6,06	231		1400		1400		1512
											112	
318	322	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	13	1514,24	944,99	19685	12285	0	10978	33116
						569,25	283,73	7400	3688		2453	
319	323	С1241-209-0303	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х40х63, PN 16	шт.	6	1850		11100		11100		11988
											888	

320	324	С1241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	6	627		3762		3762		4063
											301	
321	325	С1241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	536		536		536		579
											43	
322	326	Ц13-100904-0101 #к-0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	0,213	31463,94	21491,04	6702	4578	0	1933	9325
						9972,9	4903,27	2124	1044		691	
323	327	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	213	16		3408		3408		3681
											273	
324	328	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	213	620,43	0	132152	0	2848	126718	279579
						607,06	0	129304	0		20710	
325	329	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод. Продувка воздухом	км трубопровода	0,213	417112,3	341271,95	88845	72691	1487	29412	127718
						68860,5	82882,74	14667	17654		9461	
326	330	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	752,83	21,2	1506	42	81	843	2537
						691,2	0	1382	0		188	
			Итого по разделу: 26. ГРПШ 5									1134949
			Раздел: 27. ГРПШ 6									
327	331	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	28	1514,24	944,99	42399	26460	0	23645	71327
						569,25	283,73	15939	7944		5283	
328	332	С1241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108, PN 16	шт.	2	9266		18532		18532		20015
											1483	
329	333	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х32, PN 16	шт.	26	2997		77922		77922		84156
											6234	
330	334	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	861660,26	269432,16	3447	1078	58	2773	6717
						577632	122510,9	2311	490		498	
331	335	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	2362		9486		9486		10245
											759	
332	336	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,044	788333,09	226585,27	34687	9970	456	28585	68333
						551376	104837,68	24261	4613		5062	
333	337	С1241-102-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	44,176	438		19349		19349		20897
											1548	
334	338	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00878	1106076,74	528249,86	9711	4638	164	6320	17314
						559107,6	167968,92	4909	1475		1283	
335	339	С1241-116-0712	Фланец приварной встык PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	12144		24288		24288		26231
											1943	
336	340	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,7	114,2	5,33	651	30	49	397	1131
						100,24	0,6	571	3		84	
337	341	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,7	164,5	3,79	938	22	582	233	1264
						58,58	0,6	334	3		94	
338	342	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	386119,25	109758,53	772	220	0	615	1498
						276256	34228,72	553	68		111	
339	343	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2	1590		3180		3180		3434
											254	
340	344	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1235132,32	547127,9	2470	1094	142	1597	4393
						617016	189729,27	1234	379		325	

341	345	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	7357		14714		14714		15891
											1177	
342	346	Е11-220601-0106 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1761907,74	125826,29	3524	252	2837	478	4322
						217350	24218,64	435	48		320	
343	347	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,12	27302,66	1385,07	3276	166	2678	430	4003
						3601,14	340,75	432	41		297	
344	348	С1242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	36	11662		419832		419832		453419
											33587	
345	349	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,8 мм ГОСТ 16523-97	т	0,054	307150		16586		16586		17913
											1327	
346	350	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	520085,21	90787,25	18723	3268	449	16125	37636
						416814	35632,2	15005	1283		2788	
347	351	С1241-102-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	1833		65988		65988		71267
											5279	
348	352	Е11-220601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,036	695126,81	20350,49	25025	733	18141	6093	33607
						170868	104,72	6151	4		2489	
349	353	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	1,08	27302,66	1385,07	29487	1496	24102	3874	36030
						3601,14	340,75	3889	368		2669	
350	354	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	943,29825	283,58	277,38	267501	261652	0	34543	326207
						6,2	44,66	5848	42128		24163	
351	355	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,80175	1861,86	0	31283	0	0	22523	58110
						1861,86	0	31283	0		4304	
352	356	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,606	972	0	55993	0	0	40315	104013
						972	0	55993	0		7705	
353	357	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	902,494	17,95	17,95	16200	16200	0	4627	22492
						0	7,12	0	6426		1666	
354	358	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	902,494	36,35	36,35	32806	32806	0	9364	45543
						0	14,41	0	13005		3374	
355	359	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	902,494	174,7	79,98	157666	72181	0	87066	264310
						94,72	39,27	85484	35441		19579	
356	360	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,252	385183,25	108822,53	97066	27423	26	77460	188488
						276256	34228,72	69617	8626		13962	
357	361	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	60,6	1590		96354		96354		104062
											7708	
358	362	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	193,92	1072		207882		207882		224513
											16631	
359	363	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,647	340879,36	85931	220549	55597	34	180373	432996
						254896	26703,4	164918	17277		32074	
360	364	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	653,47	538		351567		351567		379692
											28125	
361	365	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,026	322323,96	75933,88	8380	1974	1	6950	16557
						246352	23662,52	6405	615		1226	
362	366	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм		26,26	231		6066		6066		6551

				м							485	
363	367	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	84	1514,24	944,99	127196	79379	0	70934	213980
						569,25	283,73	47817	23833		15850	
364	368	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	883		883		883		954
											71	
365	369	С1241-209-0303	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40x63, PN 16	шт.	26	1850		48100		48100		51948
											3848	
366	370	С1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16	шт.	5	2621		13105		13105		14153
											1048	
367	371	С1241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	26	627		16302		16302		17606
											1304	
368	372	С1241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	26	536		13936		13936		15051
											1115	
369	373	Ц13-100904-0101 #к-0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	0,899	31463,94	21491,04	28286	19320	0	8158	39360
						9972,9	4903,27	8966	4408		2916	
370	374	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	899	16		14384		14384		15535
											1151	
371	375	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	925	620,43	0	573898	0	12367	550300	1214133
						607,06	0	561531	0		89936	
372	376	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод. Продувка воздухом	км трубопровода	0,925	417112,3	341271,95	385829	315677	6456	127730	554643
						68860,5	82882,74	63696	76667		41085	
373	377	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	752,83	21,2	4517	127	243	2530	7611
						691,2	0	4147	0		564	
374	378	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	1305,52	36,04	6528	180	299	3689	11034
						1209,6	0	6048	0		817	
375	379	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	941,91	25,44	3768	102	210	2108	6346
						864	0	3456	0		470	
376	380	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	150	1514,24	944,99	227136	141749	0	126668	382108
						569,25	283,73	85388	42560		28304	
377	381	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	80	880		70400		70400		76032
											5632	
378	382	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	70	1789		125230		125230		135248
											10018	
			Итого по разделу: 27. ГРПШ 6									5940319
			Раздел: 28. ГРПШ 1									
379	383	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	36	1514,24	944,99	54513	34020	0	30400	91706
						569,25	283,73	20493	10214		6793	
380	384	С1241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16	шт.	1	9266		9266		9266		10007
											741	
381	385	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x89 мм	шт.	3	7635		22905		22905		24737
											1832	
382	386	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16	шт.	32	2997		95904		95904		103576
											7672	

383	387	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,509	861660,26	269432,16	438585	137141	7429	352809	854706
						577632	122510,9	294015	62358		63312	
384	388	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	106,78	2362		252214		252214		272392
											20177	
385	389	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	384,532	1939		745608		745608		805256
											59649	
386	390	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,297	788333,09	226585,27	234135	67296	3080	192947	461248
						551376	104837,68	163759	31137		34167	
387	391	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	243,972	1213		295938		295938		319613
											23675	
388	392	С1241-102-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	54,216	438		23747		23747		25646
											1900	
389	393	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0172	1106076,74	528249,86	19025	9086	322	12381	33918
						559107,6	167968,92	9617	2889		2512	
390	394	С1241-112-0146	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1758		3516		3516		3797
											281	
391	395	С1241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	7	938		6566		6566		7091
											525	
392	396	С1241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	581		1162		1162		1255
											93	
393	397	С1241-114-0127	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм	шт.	1	1019		1019		1019		1101
											82	
394	398	С1241-114-0118	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	743		743		743		802
											59	
395	399	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	198,78	114,2	5,33	22701	1060	1715	13831	39454
						100,24	0,6	19926	119		2923	
396	400	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	198,78	164,5	3,79	32699	753	20301	8117	44082
						58,58	0,6	11645	119		3265	
397	401	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	386119,25	109758,53	386	110	0	307	749
						276256	34228,72	276	34		55	
398	402	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1	1590		1590		1590		1717
											127	
399	403	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1235132,32	547127,9	1235	547	71	799	2197
						617016	189729,27	617	190		163	
400	404	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	7357		7357		7357		7946
											589	
401	405	Е11-220601-0106 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1761907,74	125826,29	1762	126	1419	239	2161
						217350	24218,64	217	24		160	
402	406	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,06	27302,66	1385,07	1638	83	1339	215	2002
						3601,14	340,75	216	20		148	

403	407	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	386119,25	109758,53	1158	329	0	922	2247
						276256	34228,72	829	103		166	
404	408	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	3	1072		3216		3216		3473
											257	
405	409	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	1235132,32	547127,9	3705	1641	213	2396	6590
						617016	189729,27	1851	569		488	
406	410	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	7357		22071		22071		23837
											1766	
407	411	Е11-220601-0106 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1761907,74	125826,29	5286	377	4256	717	6483
						217350	24218,64	652	73		480	
408	412	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,18	27302,66	1385,07	4914	249	4017	646	6005
						3601,14	340,75	648	61		445	
409	413	С1242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	32	11662		373184		373184		403039
											29855	
410	414	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,8 мм ГОСТ 16523-97	т	0,048	307150		14743		14743		15923
											1179	
411	415	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,032	520085,21	90787,25	16643	2905	399	14334	33454
						416814	35632,2	13338	1140		2478	
412	416	С1241-102-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32	1833		58656		58656		63348
											4692	
413	417	Е11-220601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,032	695126,81	20350,49	22244	651	16125	5416	29873
						170868	104,72	5468	3		2213	
414	418	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,96	27302,66	1385,07	26211	1330	21424	3444	32027
						3601,14	340,75	3457	327		2372	
415	419	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,28	2934,4	0	6690	0	0	4817	12428
						2934,4	0	6690	0		921	
416	420	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,114	5726,86	1816,86	653	207	334	192	912
						976,65	831,2	111	95		68	
417	421	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	2,394	31182,95	1192,25	74652	2854	57111	14017	95763
						6134,8	299,46	14687	717		7094	
418	422	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,570323	114843,93	6189,88	65498	3530	4251	40011	113950
						101200	474,43	57717	271		8441	
419	423	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	57	2362		134634		134634		145405
											10771	
420	424	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04047	297907		12056		12056		13021
											965	
421	425	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	15,713	239		3755		3755		4056
											300	
422	426	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	2,888	796		2299		2299		2483
											184	
423	427	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,25	114,2	5,33	1627	76	123	992	2828
						100,24	0,6	1428	9		210	
424	428	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,25	164,5	3,79	2344	54	1455	582	3160
						58,58	0,6	835	9		234	

425	429	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		1,44	2934,4	0	4226	0	0	3042	7849
				м3 грунта		2934,4	0	4226	0		581	
426	430	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,072	5726,86	1816,86	412	131	211	121	576
				м3 основания		976,65	831,2	70	60		43	
427	431	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство		1,512	31182,95	1192,25	47149	1803	36070	8853	60482
				м3		6134,8	299,46	9276	453		4480	
428	432	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,663276	114843,93	6189,88	76173	4106	4944	46532	132522
				т конструкций		101200	474,43	67124	315		9816	
429	433	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		69,6	2362		164395		164395		177547
				м							13152	
430	434	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89		0,02556	297907		7615		7615		8224
				т							609	
431	435	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		9,924	239		2372		2372		2562
				кг							190	
432	436	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94		1,824	796		1452		1452		1568
				кг							116	
433	437	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		20,4	114,2	5,33	2330	109	176	1419	4049
				м2		100,24	0,6	2045	12		300	
434	438	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		20,4	164,5	3,79	3356	77	2083	833	4524
				м2		58,58	0,6	1195	12		335	
435	439	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		7,8	2934,4	0	22888	0	0	16480	42517
				м3 грунта		2934,4	0	22888	0		3149	
436	440	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,39	5726,86	1816,86	2233	709	1144	656	3120
				м3 основания		976,65	831,2	381	324		231	
437	441	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство		8,19	31182,95	1192,25	255388	9765	195380	47954	327610
				м3		6134,8	299,46	50244	2453		24267	
438	442	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		1,638715	114843,93	6189,88	188196	10143	12215	114965	327414
				т конструкций		101200	474,43	165838	777		24253	
439	443	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		195	1939		378105		378105		408353
				м							30248	
440	444	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89		0,1352	297907		40277		40277		43499
				т							3222	
441	445	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		64,415	239		15395		15395		16627
				кг							1232	
442	446	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94		9,88	796		7864		7864		8494
				кг							629	
443	447	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		40,3	114,2	5,33	4602	215	348	2804	7999
				м2		100,24	0,6	4040	24		593	
444	448	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		40,3	164,5	3,79	6629	153	4116	1646	8937
				м2		58,58	0,6	2361	24		662	
445	449	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		2,4	2934,4	0	7043	0	0	5071	13082
				м3 грунта		2934,4	0	7043	0		969	
446	450	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,12	5726,86	1816,86	687	218	352	202	960
				м3 основания		976,65	831,2	117	100		71	
447	451	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство		2,52	31182,95	1192,25	78581	3004	60117	14755	100803
				м3		6134,8	299,46	15460	755		7467	
448	452	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,91742	114843,93	6189,88	105360	5679	6838	64362	183300

				т конструкций		101200	474,43	92843	435		13578	
449	453	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	116	1939		224924		224924		242918
											17994	
450	454	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0416	297907		12393		12393		13384
											991	
451	455	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	19,82	239		4737		4737		5116
											379	
452	456	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	3,04	796		2420		2420		2613
											194	
453	457	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	50	114,2	5,33	5710	267	432	3479	9924
						100,24	0,6	5012	30		735	
454	458	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	50	164,5	3,79	8225	190	5107	2042	11088
						58,58	0,6	2929	30		821	
455	459	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	2934,4	0	17606	0	0	12677	32706
						2934,4	0	17606	0		2423	
456	460	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	5726,86	1816,86	1718	545	880	504	2400
						976,65	831,2	293	249		178	
457	461	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	6,3	31182,95	1192,25	196453	7511	150292	36888	252007
						6134,8	299,46	38649	1887		18667	
458	462	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,84005	114843,93	6189,88	96475	5200	6262	58934	167841
						101200	474,43	85013	399		12433	
459	463	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	150	1213		181950		181950		196506
											14556	
460	464	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0975	297907		29046		29046		31370
											2324	
461	465	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	49,55	239		11842		11842		12790
											947	
462	466	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	3,0810757	796		2453		2453		2649
											196	
463	467	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	55	114,2	5,33	6281	293	475	3827	10917
						100,24	0,6	5513	33		809	
464	468	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	55	164,5	3,79	9048	208	5617	2246	12197
						58,58	0,6	3222	33		903	
465	469	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,44	2934,4	0	4226	0	0	3042	7849
						2934,4	0	4226	0		581	
466	470	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,072	5726,86	1816,86	412	131	211	121	576
						976,65	831,2	70	60		43	
467	471	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	1,512	31182,95	1192,25	47149	1803	36070	8853	60482
						6134,8	299,46	9276	453		4480	
468	472	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,470892	114843,93	6189,88	54079	2915	3510	33036	94084
						101200	474,43	47654	223		6969	
469	473	С1241-102-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	69,6	1638		114005		114005		123125
											9120	
470	474	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0234	297907		6971		6971		7529
											558	
471	475	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		11,892	239		2842		2842		3070

				кг							227	
472	476	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	1,824	796		1452		1452		1568
											116	
473	477	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	30	114,2	5,33	3426	160	259	2087	5954
						100,24	0,6	3007	18		441	
474	478	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	30	164,5	3,79	4935	114	3064	1225	6653
						58,58	0,6	1757	18		493	
475	479	Е11-240105-0104 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	3	11521,68	6064,42	34565	18193	1332	21370	60410
						5013,32	2181,94	15040	6546		4475	
476	480	С1245-405-0404	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м	шт.	3	47893		143679		143679		155173
											11494	
477	481	Е11-240105-0103 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	10	7000,49	1677,28	70005	16773	3099	58222	138485
						5013,32	867,68	50133	8677		10258	
478	482	С1245-405-0403	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 89 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	10	34793		347930		347930		375764
											27834	
479	483	Е11-240105-0101 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	6	5729	1146,24	34374	6877	902	29883	69398
						4432,4	598,4	26594	3590		5141	
480	484	С1245-405-0401	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	6	21597		129582		129582		139949
											10367	
481	485	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	416,5	283,58	277,38	118111	115529	0	15252	144032
						6,2	44,66	2582	18601		10669	
482	486	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,288	1861,86	0	13569	0	0	9770	25206
						1861,86	0	13569	0		1867	
483	487	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,99	972	0	24290	0	0	17489	45122
						972	0	24290	0		3342	
484	488	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	391,51	17,95	17,95	7028	7028	0	2007	9757
						0	7,12	0	2788		723	
485	489	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	391,51	36,35	36,35	14231	14231	0	4062	19757
						0	14,41	0	5642		1463	
486	490	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	391,51	174,7	79,98	68397	31313	0	37770	114660
						94,72	39,27	37084	15375		8493	
487	491	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,39	340879,36	85931	132943	33513	20	108726	261002
						254896	26703,4	99409	10414		19333	
488	492	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	393,9	538		211918		211918		228872
											16953	
489	493	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,032	322323,96	75933,88	10314	2430	1	8554	20378
						246352	23662,52	7883	757		1509	
490	494	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	32,32	231		7466		7466		8063
											597	
491	495	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	96	1514,24	944,99	145367	90719	0	81067	244549
						569,25	283,73	54648	27238		18115	
492	496	С1241-209-0316	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х90х110, PN 16	шт.	1	3334		3334		3334		3601
											267	

493	497	С1241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16	шт.	1	12352		12352		12352		13340
											988	
494	498	С1241-209-1609	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16	шт.	3	10839		32517		32517		35118
											2601	
495	499	С1241-209-1606	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40x63, PN 16	шт.	31	3937		122047		122047		131811
											9764	
496	500	С1241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	32	627		20064		20064		21669
											1605	
497	501	С1241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	28	536		15008		15008		16209
											1201	
498	502	Ц13-100904-0101 #к-0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	0,39	31463,94	21491,04	12271	8382	0	3539	17075
						9972,9	4903,27	3889	1912		1265	
499	503	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	390	16		6240		6240		6739
											499	
500	504	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	5,9999971	620,43	0	3723	0	80	3570	7875
						607,06	0	3642	0		583	
501	505	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод. Продувка воздухом	км трубопровода	0,012	417112,3	341271,95	5005	4095	84	1657	7195
						68860,5	82882,74	826	995		533	
502	506	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1305,52	36,04	1306	36	60	738	2207
						1209,6	0	1210	0		163	
503	507	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	941,91	25,44	942	25	52	527	1586
						864	0	864	0		118	
504	508	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	752,83	21,2	753	21	40	422	1268
						691,2	0	691	0		94	
505	509	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 32 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	561,82	15,9	562	16	28	316	948
						518,4	0	518	0		70	
506	510	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	752,83	21,2	1506	42	81	843	2537
						691,2	0	1382	0		188	
			Итого по разделу: 28. ГРПШ 1									9677153
			ИТОГО:					20156250	3371145	12305774	8551967	36 255 287,00
								4575825	1073840		2685587	
			Итого по объекту:					9200174				25017742
			Итого по стройке:									25017742
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		833 871,60				
			Итого с временными									37 089 158,60
			Зимние удорожания			2,07 %		767 745,58				
			Итого с зимними удорожаниями									37 856 904,18
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		757 138,08				38 614 042,27
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					3 961 870,55				42 575 912,82
			Итого с непредвиденными работами и затратами									42 575 912,82

			Итого с понижающим коэффициентом	**0,95**								**40 447 123,65**
			НДС			**12 %**		**4 853 654,84**				
			Итого с НДС									**45 300 778,49**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Gas Energy Costruction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Кулжанов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Аймереке"

Эксперт: Сандыбаев Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Сапарбаев К. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор :ТОО "Газсервис и К°"

Директор: Султанов А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)