Генеральный подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бер-Нур-Тараз"

Форма 2-В

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-2015"

Договор № 2 от 23.07.2021 г

Наименование стройки: Строительство сервисных линий водопроводных сетей по проспекту Абая от ул. Тастандиева до ул. Майкы би города Тараз"

А К Т

выполненных работ за октябрь 2021 г.

№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость , тенге				Сметная стоимость с начала строительства , тенге					Сметная стоимостьв текущем месяце , тенге				
			Строительно - монтажных работ	Оборудование , мебели и	Прочих затрат	Всего	%	Строительно - монтажных работ	Оборудование , мебели и	Прочих затрат	Всего	%	Строительно - монтажных работ	Оборудование , мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего
2	3		4	5	6	7										
02-01	Глава 2. Основные объекты строительства															
1	Раздел 1. Земляные работы		9 140 404			9 140 404	100%	9 140 404			9 140 404	100%	9 140 404			9 140 404
2	Раздел 2. Водопровод		2 831 623			2 831 623	100%	2 831 623			2 831 623	100%	2 831 623			2 831 623
3	Раздел 3. Водомерный узел		3 939 300			3 939 300	100%	3 939 300			3 939 300	100%	3 939 300			3 939 300
4	Раздел 4. Колодцы Д2000-18шт, Д1500-14шт		3 024 331			3 024 331	100%	3 024 331			3 024 331	100%	3 024 331			3 024 331
	Итого		**18 935 658**			**18 935 658**		**18 935 658**	**-**	**-**	**18 935 658**		**18 935 658**	**-**	**-**	**18 935 658**
Глава 3 . Объекты подсобного и обслуживающего назначения																
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства																
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи																
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения																
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории																
Глава 8. Временные здание и сооружения																
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%		246 164			246 164	100%	246164			246164	100%	246164			246164
	Всего по главе с1 - 8		19 181 822			19 181 822	100%	19181822			19181822	100%	19181822			19181822
Глава 9. Прочие работы и затраты																
НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ в зимнее время 1,17%		224 427			224 427	100%	224427,31			224427,31	1,00	224427,31			224427,31
	Всего по главе 1-9		19 406 249			19 406 249	100%	19 406 249			19406249	100%	19 406 249			19406249
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%		388 125			388 125	100%	388 125			388125	100%	388 125			388125
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		19 794 374			19 794 374	100%	19 794 374			19794374	100%	19 794 374			19794374
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		19 794 374			19 794 374	100%	19 794 374			19794374	100%	19794374			19794374

	Сумма по договору					**19 794 373,84**	100%	**19 794 373,84**			**19 794 373,84**	100%	**19 794 373,84**			**19 794 373,84**

Генподрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Директор _____ Есбосынов Н.Н.

Субподрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"

Директор _____ Абильдаев С.