Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, дом № 116** — **070540003470**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп.согл №1 от 28.07.2021г,№2 от 15.10.2021 к договору №51 от 30.06.2021г.

Номер документа	Дата составления
109	11.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство по объекту Газификация села Красный свет района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство			работа	1	41 405 845,10	41 405 845,10	4 968 701,41	46 374 546,51
				Итого	1	x	41 405 845,10	4 968 701,41	46 374 546,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зам.руководителя _____ Мухамбетканов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.11.2021

М.П.

Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Государственное учреждение " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :"Газификация села Красный свет района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"
и его адрес: ЗКО, район Байтерек

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		51	30.06.2021		004-032-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение			004-015-431		
		1	28.07.2028				
		2	15.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнитель		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**46 374 546,51**								4 968 701,41	
Акт №1 №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления ГГ3		41 405 845,10							4 968 701,41	46 374 546,51
За отчетный период	**46 374 546,51**	**41 405 845,10**							**4 968 701,41**	**46 374 546,51**
Удержание суммы аванса 30%	**13 912 363,95**									
Удержание 5%	**2 318 727,33**									
К оплате	**30 143 455,23**								**3 229 655,92**	**30 143 455,23**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
БИН 070540003470
Руководитель _____

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт технического надзора _____Куанышбаев Х.С.
БИН/ИИН

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор _____Молгалиева В.Б.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Газификация села Красный Свет Зеленовского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Газификация села Красный Свет Зеленовского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-10-15

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2021 (месяц, год) на №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка -Г 3										
			Земляные работы										
1	11	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	7536,75	60,56	60,56	456433	456433	--	105547	606939	
			НР - 22% СП - 8%			--	19,45	--	146593		44958		
2	12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6406,24	33,15	33,15	212389	212389	--	44230	277149	
			НР - 22% СП - 8%			--	9,59	--	61431		20530		
3	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1130,51	715,39	--	808758	--	--	582306	1502349	
			НР - 22% СП - 8%			715,39	--	808758	--		111285		
			Трубопроводы										
4	14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	19,291	263177,58	73359,42	5076959	1415177	42945	3957818	9757558	
			НР - 22% СП - 8%			187592,00	19644,30	3618837	378958		722782		

5	15	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
				м	20298,98	771,00	--	15650514	--	15650514	--	16902555
						--	--	--	--		1252041	
6	16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов									
				шт	4	1222,23	803,26	4889	3213	--	2486	7965
						418,97	208,72	1676	835		590	
7	17	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	4	1086,00	--	4344	--	4344	--	4692
						--	--	--	--		348	
8	20	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее									
				км	20,098	25893,92	18554,42	520416	372907	--	158411	733133
						7339,50	3607,63	147509	72506		54306	
9	21	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтая ГАЗ									
				100 м	200,98	1772,00	--	356137	--	356137	--	384627
						--	--	--	--		28491	
10	22	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений									
				стык	21	131,60	--	2764	--	--	1686	4805
						131,60	--	2764	--		356	
11	23	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
				стык	21	564,23	19,60	11849	412	761	6513	19830
						508,40	--	10676	--		1469	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23105452	2460531	16054701	4858997	30201602
								4590220	660323	--	2237156	

РАЗДЕЛ 4. Переход на газопроводе Д-63х5,8мм прокол (методом ГНБ)- прот. 50/3+25+30+20м-6 шт.

12	94	1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения									
				м кожуха	225	30120,14	19459,16	6777032	4378311	415643	2725548	10262786
						8813,68	4497,91	1983078	1012030		760206	
13	95	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ									
				т	0,105839231	37708,00	--	3991	--	3991	--	4310
						--	--	--	--		319	
14	96	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин									
				т	0,004271538	487924,00	--	2084	--	2084	--	2251
						--	--	--	--		167	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6783107	4378311	421718	2725548	10269347
								1983078	1012030	--	760692	

РАЗДЕЛ 6. Переход через дорогу (методом прокола)- прот. 12м-1 шт.

15	103	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	180	186,84	177,98	33631	32036	--	6242	43064
						8,87	39,30	1596	7074		3190	
16	104	1122-1401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	12	9183,42	6641,70	110201	79700	207	72460	197274
						2524,50	3574,81	30294	42898		14613	
17	105	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1089,52	7,08	13074	85	1838	11062	26067
						929,24	1,87	11151	22		1931	
18	106	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,12	2291,00	--	27767	--	27767	--	29988
						--	--	--	--		2221	
19	107	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	180	26,37	26,37	4746	4746	--	1179	6399
						--	9,09	--	1637		474	
20	108	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 110 мм	футляр	1	7216,09	750,18	7216	750	4480	1979	9931
						1985,52	13,76	1986	14		736	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				196635	117317	34292	92922	312723
								45027	51645	--	23165	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								40783672
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6618325				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6956159			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1723998			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16510711		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								
			- Накладные расходы	Тенге							7677467	
			- Сметная прибыль	Тенге							3021013	
			Временные здания и сооружения			2,30%		938024,4584				
			Итого с временными									41721697
			Зимние удорожания			2,97%		1239134,388				
			Итого с зимними удорожаниями									42960831
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		859216,619				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									43820048

Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	2525/2405						46006494,84
Итого с понижающим к=0,9							41405845,10
НДС			12 %	4968701,41			
Итого с НДС							46374546,51

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молиалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ГИП Шабалин Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный