Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Синдикат Групп",0, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., ул.Толе Би 230 В** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130840015825**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын",080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, пр.Толе Би 230 В, тел.: 501467** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001240004309**
Договор (контракт)	По договору субподряда №01/22 от 16.09.2022г.	

Номер документа	Дата составления
33	**03.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "На подключение вновь вводимого КХ "Керен" Асанова Ш,Т. к электрическим сетям ТОО "ЖЭС" Рамположенная по адресу: Жамбылская обл.,Т.Рыскуловский р-н., Абайский с/о из Земель ТОО "Абай""			Услуга	1	6 482 425,60	6 482 425,60	694 545,60
				Итого	1	x	6 482 425,60	694 545,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): директор / _____ / Турсынмуратов Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): директор / _____ / Досумбаев Д.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.10.2022

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп" Форма №2в

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Договор: № 01/22 от 16.09.2022г.

Наименование строительства и его адрес:Подключение вновь вводимого КХ "Керен" Асанова Ш.Т. к электрическим сетям ТОО "ЖЭС", расположенного по адресу: Жамбылская область, Т.Рыскуловский район, Абайский с/о из земель ТОО "Абай", Кадастровый номер земельного участка: 06-091-056-364

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
				Смета 02-02-01							
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	14	10413,78	4790,83	145793	67072	9481	79556	243377
		НР - 80%; СП - 8%			4945,73	2157,48	69240	30205		18028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17278,97	8869,60	34558	17739	1355	18757	57581
		НР - 80%; СП - 8%			7732,14	3991,20	15464	7982		4265	
4	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ-10 кВ плиты объемом до 0,2 м3	шт.	4	2703,51	1460,45	10814	5842	--	5914	18066
		НР - 80%; СП - 8%			1243,06	605,05	4972	2420		1338	
5	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,18	32686,00	--	5883	--	5883	--	6354
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
6	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ -10 кВ сечением проводов свыше 50 мм2 вненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,867	127706,28	63091,67	110721	54701	2409	58494	182752
		НР - 80%; СП - 8%			61835,50	22498,04	53611	19506		13537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-330204-0405 1133-0204-0405 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0202	опора	7	4355,98	2045,42	30492	14318	762	16989	51280
		НР - 80%; СП - 8%			2201,67	832,16	15412	5825		3799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0014	544445,00				762		

8	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	2,809	298974,00	--	839818	--	839818	--	907003
		СП - 8%			--	--	--	--		67185	
9	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения. Установка с помощью механизмов	комплект	2	10369,65	5182,73	20739	10365	470	10467	33703
		НР - 80%; СП - 8%			4951,92	1590,02	9904	3180		2497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С1252-207-1717 252-207-1717 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения типа RDA-12 на напряжение 10 кВ	комплект	2	148892,00	--	297784	--	297784	--	321607
		СП - 8%			--	--	--	--		23823	
11	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощьюмеханизмов	комплект	2	16268,00	4471,85	32536	8944	249	21722	58598
		НР - 80%; СП - 8%			11671,66	1904,29	23343	3809		4341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059,00	--	102059	--		--	102059
					--	--	--	--	102059	--	
13	С1252-207-0508 252-207-0508 РСНБ РК 2015	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	14	68611,00	--	960554	--	960554	--	1037398
		СП - 8%			--	--	--	--		76844	
14	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	154	680,91	23,12	104860	3560	61411	29481	145088
		НР - 72%; СП - 8%			259,02	6,86	39889	1056		10747	
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094864	402525,00	--	38185	--	38185	--	41240
		СП - 8%			--	--	--	--		3055	
16	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	7090,00	--	28360	--	28360	--	30629
		СП - 8%			--	--	--	--		2269	
17	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10,2	1081,00	--	11026	--	11026	--	11908
		СП - 8%			--	--	--	--		882	
18	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1081,00	--	4324	--	4324	--	4670
		СП - 8%			--	--	--	--		346	

19	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2804,00	--	5608	--	5608	--	6057
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
20	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1081,00	--	2162	--	2162	--	2335
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
21	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13161,00	--	26322	--	26322	--	28428
		СП - 8%			--	--	--	--		2106	
22	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2259,00	--	4518	--	4518	--	4879
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
23	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11382,00	--	68292	--	68292	--	73755
		СП - 8%			--	--	--	--		5463	
24	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1933,00	--	11598	--	11598	--	12526
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
25	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11417,00	--	11417	--	11417	--	12330
		СП - 8%			--	--	--	--		913	
26	С1252-207-0534 252-207-0534 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10661,00	--	21322	--	21322	--	23028
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
27	С1252-207-0554 252-207-0554 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТН-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4632,00	--	9264	--	9264	--	10005
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
28	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8794,00	--	17588	--	17588	--	18995
		СП - 8%			--	--	--	--		1407	
29	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	1502,00	--	7510	--	7510	--	8111
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
30	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015	Х-7 хомут оцинкованный, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	967,00	--	5802	--	5802	--	6266
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
31	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2015	Х-8 хомут оцинкованный, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1072,00	--	2144	--	2144	--	2316
		СП - 8%			--	--	--	--		172	

32	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа СО70	шт.	88	1365,00	--	120120	--	120120	--	129730
		СП - 8%			--	--	--	--		9610	
33	С1252-207-0407 252-207-0407 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа CPTAU 95 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	12	1793,00	--	21516	--	21516	--	23237
		СП - 8%			--	--	--	--		1721	
34	С1252-207-0404 252-207-0404 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	14	1589,00	--	22246	--	22246	--	24026
		СП - 8%			--	--	--	--		1780	
35	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	14	10369,65	5182,73	145175	72558	3290	73270	235920
		НР - 80%; СП - 8%			4951,92	1590,02	69327	22260		17476	
36	С1252-207-1723 252-207-1723 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения типа ОПС1-В 2Р 30kA 400V импульсный	шт.	42	16284,00	--	683928	--	683928	--	738642
		СП - 8%			--	--	--	--		54714	
37	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой типа SDI37	шт.	44	14143,00	--	622292	--	622292	--	672075
		СП - 8%			--	--	--	--		49783	
38	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	9	13198,00	--	118782	--	118782	--	128285
		СП - 8%			--	--	--	--		9503	
39	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	24	1048,00	--	25152	--	25152	--	27164
		СП - 8%			--	--	--	--		2012	
40	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO255	шт.	9	13392,00	--	120528	--	120528	--	130170
		СП - 8%			--	--	--	--		9642	
41	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	14	445,00	--	6230	--	6230	--	6728
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
42	С1252-206-0505 252-206-0505 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	574,00	--	6888	--	6888	--	7439
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
43	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000242	386604,00	--	94	--	94	--	101
		СП - 8%			--	--	--	--		7	

44	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	49,00	--	98	--	98	--	106
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
45	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	335,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
46	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	644,00	--	5796	--	5796	--	6260
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
47	С1252-102-0225 252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	2	1915,00	--	3830	--	3830	--	4136
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
48	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,25	985,00	--	2216	--	2216	--	2393
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
49	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	17,28	2269,89	--	39224	--	--	28241	72862
		НР - 72%; СП - 8%			2269,89	--	39224	--		5397	
50	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,28	965,20	--	16679	--	--	12009	30983
		НР - 72%; СП - 8%			965,20	--	16679	--		2295	
51	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	96	632,17	18,31	60688	1758	36827	16263	83107
		НР - 72%; СП - 8%			230,24	5,05	22103	485		6156	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-02-01	**Тенге**								**5787880**
		Н Д С 12%									694545,60
		Итого по акту выполненных работ									**6482425,60**

СУБПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Директор_____ Турсынмуратов Т.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СиндикатГрупп"

Директор _____ Дауренбаев Д.К.