Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"
Объект: "Реконструкция и сейсмоусиление СШ под детский сад" в с. Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области

Республики Казахстакн от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма				
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	номер		дата	наименование		код		
		1	29.01.2013г.								

	Наименование пусковых объектов, комплексов работ	С начала года по отч.м-ц включительно	в отчетный месяц без НДС	Стоимость выполненных работ из группы 1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего (тенге)
				СМР в сметных и базисных ценах	за отчетный месяц	погашение аванса за отчетный месяц	погашение аванса с начало года	Дополнительные затрать: На приобретение материалов	Дополнительные затрать: Другие дополнительные расходы		
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выполнено с начала года	91000000									
	Из них										
	"Реконструкция и сейсмоусиление СШ под детский сад" в с. Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области		26785714,6		30000000					3214285,7	30000000

К оплате 30000000 (Тридцать миллионов) тенге.

ЗАКАЗЧИК_____

ПОДРЯДЧИК_____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"
Наименование стройки: "Реконструкция и сейсмоусиление СШ под детский сад" в с. Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Детский сад

Акт
выполненных работ
за май 2013 год

Составлен в ценах на 1.01. 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Проемы								
		Окна								
1	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	26,33	91,47	0,20	2408	5	732	0,15	4
		м2		25,88	0,09	681	2	107,1	--	--
		Витражи								
2	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	28,02	1112,25	36,06	31165	1010	24483	5,73	160
		м2		1066,05	12,69	29871	356	81	0,05	
		РАЗДЕЛ 5.Полы на отм.-3,300;0,000								
		тип3								
3	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	24,8	1580,61	19,00	39199	471	5724	1,23	31
		м2		199,30	9,21	4943	228	110,7	0,05	1
4	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	36,5	260,89	0,40	9522	15	1940	0,27	10
		м		47,87	0,14	1747	5	110,7	--	--
		тип8								
5	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	45,02	1580,61	19,00	71159	855	10391	1,23	55
		м2		199,30	9,21	8972	415	110,7	0,05	2

6	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	68,1	260,89	0,40	17767	27	3619	0,27	18
		м		47,87	0,14	3260	9	110,7	--	--
		тип9								
7	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	36,5	1580,61	19,00	57692	694	8425	1,23	45
		м2		199,30	9,21	7274	336	110,7	0,05	2
8	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	47,1	260,89	0,40	12288	19	2503	0,27	13
		м		47,87	0,14	2255	6	110,7	--	--
		тип11								
9	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	131,16	1580,61	19,00	207312	2492	30274	1,23	161
		м2		199,30	9,21	26140	1208	110,7	0,05	6
10	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	114	260,89	0,40	29741	46	6059	0,27	31
		м		47,87	0,14	5458	16	110,7	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Отделка помещений на отм. -3,300;-2,500								
		Стены								
11	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	208,88	1902,70	5,78	397436	1206	58094	1,75	365
		м2		293,22	3,93	61247	820	93,6	0,02	4
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция								
12	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	10223,41	1259,41	10223	1259	9487	46,12	46
		шт		7762,50	472,50	7763	473	115,2	2,30	2
13	Е0120-27-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм	1	346,75	26,91	347	27	195	0,98	1
		шт		157,84	11,25	158	11	115,2	0,05	--
14	Е0120-45-1	Установка фильтров воздушных /сухих/ производительностью до 10 тыс. м3-час	1	2397,99	112,66	2398	113	2278	10,72	11
		шт		1935,45	42,19	1935	42	115,2	0,20	--

15	Е0120-46-1	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	1924,51	163,66	1925	164	1633	7,67	8
		шт		1355,85	61,88	1356	62	115,2	0,30	--
16	Е0120-32-3	Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т	1	2922,98	126,11	2923	126	2192	10,94	11
		шт		1855,24	47,81	1855	48	115,2	0,23	--
17	Е0120-4-11	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	30,6	2147,38	10,50	65710	321	6132	1,06	32
		м2		170,00	3,94	5202	120	115,2	0,02	1
18	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1961,25	11,44	9806	57	1329	1,40	7
		м2		226,41	4,27	1132	21	115,2	0,02	--
19	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,6	1880,35	13,23	12410	87	2025	1,62	11
		м2		261,34	4,95	1725	33	115,2	0,02	--
20	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,8	1908,30	16,45	16793	145	2948	1,77	16
		м2		284,63	6,16	2505	54	115,2	0,03	--
21	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм	3	262,85	20,19	789	61	736	1,23	4
		шт		204,41	8,44	613	25	115,2	0,04	--
22	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	3	262,85	20,19	789	61	736	1,23	4
		шт		204,41	8,44	613	25	115,2	0,04	--
23	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
24	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
25	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	2	262,85	20,19	526	40	490	1,23	2
		шт		204,41	8,44	409	17	115,2	0,04	--
26	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	1	273,80	6,73	274	7	236	1,22	1
		шт		201,83	2,81	202	3	115,2	0,01	--
27	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1	323,31	6,73	323	7	266	1,36	1
		шт		227,70	2,81	228	3	115,2	0,01	--
28	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	1	273,80	6,73	274	7	236	1,22	1
		шт		201,83	2,81	202	3	115,2	0,01	--

29	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	2	273,80	6,73	548	13	471	1,22	2
		шт		201,83	2,81	404	6	115,2	0,01	--
		В1								
30	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1368,23	46,24	1368	46	1382	6,90	7
		шт		1182,49	16,88	1182	17	115,2	0,09	--
31	Е0120-27-8	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-2 размером пластин 400х500х1000 мм	1	439,63	37,55	440	38	219	1,12	1
		шт		175,95	14,06	176	14	115,2	0,08	--
32	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,5	1908,30	16,45	12404	107	2177	1,77	12
		м2		284,63	6,16	1850	40	115,2	0,03	--
33	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	35,2	1897,38	10,50	66788	370	7053	1,06	37
		м2		170,00	3,94	5984	139	115,2	0,02	1
34	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,4	2000,35	13,23	12802	85	1963	1,62	10
		м2		261,34	4,95	1673	32	115,2	0,02	--
35	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	4	262,85	20,19	1051	81	981	1,23	5
		шт		204,41	8,44	818	34	115,2	0,04	--
		В2								
36	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	783,39	35,60	783	36	878	4,20	4
		шт		747,79	14,06	748	14	115,2	0,06	--
37	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,768	1838,30	16,45	6927	62	1262	1,77	7
		м2		284,63	6,16	1072	23	115,2	0,03	--
38	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		В3								
39	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	783,39	35,60	783	36	878	4,20	4
		шт		747,79	14,06	748	14	115,2	0,06	--
40	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,355	1838,30	16,45	4329	39	789	1,77	4
		м2		284,63	6,16	670	15	115,2	0,03	--
41	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	2	262,85	20,19	526	40	490	1,23	2

		шт		204,41	8,44	409	17	115,2	0,04	--
		В4								
42	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	783,39	35,60	783	36	878	4,20	4
		шт		747,79	14,06	748	14	115,2	0,06	--
43	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,826	1838,30	16,45	5195	46	947	1,77	5
		м2		284,63	6,16	804	17	115,2	0,03	--
44	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,314	1838,30	16,45	577	5	105	1,77	1
		м2		284,63	6,16	89	2	115,2	0,03	--
45	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,3925	1838,30	16,45	722	6	131	1,77	1
		м2		284,63	6,16	112	2	115,2	0,03	--
46	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	4	262,85	20,19	1051	81	981	1,23	5
		шт		204,41	8,44	818	34	115,2	0,04	--
		В5								
47	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	783,39	35,60	783	36	878	4,20	4
		шт		747,79	14,06	748	14	115,2	0,06	--
48	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,14	1838,30	16,45	5772	52	1052	1,77	6
		м2		284,63	6,16	894	19	115,2	0,03	--
49	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	2	262,85	20,19	526	40	490	1,23	2
		шт		204,41	8,44	409	17	115,2	0,04	--
		В6								
50	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	783,39	35,60	783	36	878	4,20	4
		шт		747,79	14,06	748	14	115,2	0,06	--
51	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,14	1838,30	16,45	5772	52	1052	1,77	6
		м2		284,63	6,16	894	19	115,2	0,03	--
52	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	2	262,85	20,19	526	40	490	1,23	2
		шт		204,41	8,44	409	17	115,2	0,04	--
		В7								
53	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1368,23	46,24	1368	46	1382	6,90	7
		шт		1182,49	16,88	1182	17	115,2	0,09	--

54	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,4	2000,35	13,23	28805	190	4417	1,62	23
		м2		261,34	4,95	3763	71	115,2	0,02	--
55	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,5	1908,30	16,45	2862	25	502	1,77	3
		м2		284,63	6,16	427	9	115,2	0,03	--
56	Е0120-4-4	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,826	338,30	16,45	956	46	947	1,77	5
		м2		284,63	6,16	804	17	115,2	0,03	--
57	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	3	262,85	20,19	789	61	736	1,23	4
		шт		204,41	8,44	613	25	115,2	0,04	--
58	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	0,947368	332,61	36,24	315	34	116	0,69	1
		м2		126,26	9,31	120	9	90	0,05	--
		В8								
59	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1368,23	46,24	1368	46	1382	6,90	7
		шт		1182,49	16,88	1182	17	115,2	0,09	--
60	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,082	1838,30	16,45	7504	67	1367	1,77	7
		м2		284,63	6,16	1162	25	115,2	0,03	--
61	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	2	262,85	20,19	526	40	490	1,23	2
		шт		204,41	8,44	409	17	115,2	0,04	--
62	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	1,727	332,61	36,24	574	63	211	0,69	1
		м2		126,26	9,31	218	16	90	0,05	--
		В9								
63	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1368,23	46,24	1368	46	1382	6,90	7
		шт		1182,49	16,88	1182	17	115,2	0,09	--
64	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	17,5	1880,35	13,23	32906	231	5368	1,62	28
		м2		261,34	4,95	4573	87	115,2	0,02	--

65	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	2	262,85	20,19	526	40	490	1,23	2
		шт		204,41	8,44	409	17	115,2	0,04	--
66	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	0,894737	332,61	36,24	298	32	109	0,69	1
		м2		126,26	9,31	113	8	90	0,05	--
		ВЕ1								
67	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5168	1838,30	16,45	6465	58	1178	1,77	6
		м2		284,63	6,16	1001	22	115,2	0,03	--
68	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		ВЕ2								
69	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1961,25	11,44	17651	103	2392	1,40	13
		м2		226,41	4,27	2038	38	115,2	0,02	--
70	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 500х250 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		ВЕ3								
71	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1961,25	11,44	17651	103	2392	1,40	13
		м2		226,41	4,27	2038	38	115,2	0,02	--
72	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 500х250 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		ВЕ4								
73	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,6376	1838,30	16,45	4849	43	884	1,77	5
		м2		284,63	6,16	751	16	115,2	0,03	--
74	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		ВЕ5								

75	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,4	1880,35	13,23	10154	71	1657	1,62	9
		м2		261,34	4,95	1411	27	115,2	0,02	--
76	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	1908,30	16,45	3817	33	670	1,77	4
		м2		284,63	6,16	569	12	115,2	0,03	--
77	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		ВЕ6								
78	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,4	1880,35	13,23	10154	71	1657	1,62	9
		м2		261,34	4,95	1411	27	115,2	0,02	--
79	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	1908,30	16,45	4771	41	837	1,77	4
		м2		284,63	6,16	712	15	115,2	0,03	--
80	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		ВЕ7								
81	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,884	1838,30	16,45	3463	31	631	1,77	3
		м2		284,63	6,16	536	12	115,2	0,03	--
82	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,5	1908,30	16,45	954	8	167	1,77	1
		м2		284,63	6,16	142	3	115,2	0,03	--
83	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		ВЕ8								
84	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,8356	1838,30	16,45	8889	80	1620	1,77	9
		м2		284,63	6,16	1376	30	115,2	0,03	--
85	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--

86	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	7	82,97	21,06	581	147	314	0,24	2
		м		44,38	5,41	311	38	90	0,03	--
		ВЕ9								
87	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,6376	1838,30	16,45	4849	43	884	1,77	5
		м2		284,63	6,16	751	16	115,2	0,03	--
88	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		ВЕ10								
89	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,6376	1838,30	16,45	4849	43	884	1,77	5
		м2		284,63	6,16	751	16	115,2	0,03	--
90	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		ВЕ11								
91	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,925	1838,30	16,45	7215	65	1315	1,77	7
		м2		284,63	6,16	1117	24	115,2	0,03	--
92	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		ВЕ12								
93	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,0144	1838,30	16,45	5541	50	1010	1,77	5
		м2		284,63	6,16	858	19	115,2	0,03	--
94	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		ВЕ13								
95	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,355	1838,30	16,45	4329	39	789	1,77	4
		м2		284,63	6,16	670	15	115,2	0,03	--

96	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		ВЕ14								
97	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5168	1838,30	16,45	6465	58	1178	1,77	6
		м2		284,63	6,16	1001	22	115,2	0,03	--
98	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
99	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	3	82,97	21,06	249	63	134	0,24	1
		м		44,38	5,41	133	16	90	0,03	--
		ВЕ15								
100	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1961,25	11,44	17651	103	2392	1,40	13
		м2		226,41	4,27	2038	38	115,2	0,02	--
101	E0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 500х250 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		ВЕ16								
102	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1961,25	11,44	17651	103	2392	1,40	13
		м2		226,41	4,27	2038	38	115,2	0,02	--
103	E0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 500х250 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		ВЕ17								
104	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1961,25	11,44	17651	103	2392	1,40	13
		м2		226,41	4,27	2038	38	115,2	0,02	--
105	E0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 500х250 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		ВЕ18								

106	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1961,25	11,44	17651	103	2392	1,40	13
		м2		226,41	4,27	2038	38	115,2	0,02	--
107	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 500х250 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		ВЕ19								
108	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,6376	1838,30	16,45	4849	43	884	1,77	5
		м2		284,63	6,16	751	16	115,2	0,03	--
109	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		ВЕ20								
110	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,4	1880,35	13,23	10154	71	1657	1,62	9
		м2		261,34	4,95	1411	27	115,2	0,02	--
111	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	1908,30	16,45	3817	33	670	1,77	4
		м2		284,63	6,16	569	12	115,2	0,03	--
112	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		ВЕ21								
113	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1961,25	11,44	17651	103	2392	1,40	13
		м2		226,41	4,27	2038	38	115,2	0,02	--
114	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 500х250 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		ВЕ22								
115	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,6376	1838,30	16,45	4849	43	884	1,77	5
		м2		284,63	6,16	751	16	115,2	0,03	--
116	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		ВЕ23								

117	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,4	1880,35	13,23	10154	71	1657	1,62	9
		м2		261,34	4,95	1411	27	115,2	0,02	--
118	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	1908,30	16,45	3817	33	670	1,77	4
		м2		284,63	6,16	569	12	115,2	0,03	--
119	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		ВЕ24								
120	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1961,25	11,44	17651	103	2392	1,40	13
		м2		226,41	4,27	2038	38	115,2	0,02	--
121	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 500х250 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		ВЕ25								
122	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1961,25	11,44	17651	103	2392	1,40	13
		м2		226,41	4,27	2038	38	115,2	0,02	--
123	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 500х250 мм	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
		РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая К1,производственная К3								
		К1								
124	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	201	764,59	1,79	153683	359	27419	0,64	129
		м		117,74	0,67	23665	136	115,2	--	1
125	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	51	636,63	0,80	32468	41	7194	0,67	34
		м		122,13	0,31	6229	16	115,2	--	--
126	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	3	2921,31	11,50	8764	35	574	0,91	3
		комплект		160,43	5,62	481	17	115,2	0,03	--
127	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	31	5987,64	26,91	185617	834	14632	2,24	70
		комплект		398,48	11,25	12353	349	115,2	0,05	2
128	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	21	9194,48	49,05	193084	1030	11243	2,55	54
		комплект		445,05	19,69	9346	413	115,2	0,09	2

129	Е0117-2-3	Установка смесителей	7	1812,61	1,96	12688	14	1168	0,81	6
		шт		144,90	--	1014	--	115,2	--	--
130	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	7	13346,13	59,69	93423	418	2581	1,78	12
		комплект		297,56	22,50	2083	157	115,2	0,11	1
131	Е0117-1-8	Установка биде	1	7466,29	35,60	7466	36	657	3,16	3
		комплект		556,31	14,06	556	14	115,2	0,06	--
132	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	10	4136,61	106,25	41366	1063	5854	2,66	27
		м		468,34	39,80	4683	398	115,2	0,19	2
133	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3586,49	150,21	3586	150	3004	14,95	15
		1насос		2551,28	56,25	2551	56	115,2	0,28	--
134	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	5	444,28	17,65	2221	88	703	0,64	3
		м		115,40	6,61	577	33	115,2	0,03	--
		К3								
135	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	14	636,63	0,80	8913	11	1975	0,67	9
		м		122,13	0,31	1710	4	115,2	--	--
136	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	44,5	764,59	1,79	34024	80	6070	0,64	29
		м		117,74	0,67	5239	30	115,2	--	--
137	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	3	2921,31	11,50	8764	35	574	0,91	3
		комплект		160,43	5,62	481	17	115,2	0,03	--
138	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	5987,64	26,91	23951	108	1888	2,24	9
		комплект		398,48	11,25	1594	45	115,2	0,05	--
139	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	3,5	4136,61	106,25	14478	372	2049	2,66	9
		м		468,34	39,80	1639	139	115,2	0,19	1
		Электроосвещение								
140	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	5	228,80	13,20	1144	66	985	1,00	5
		шт		205,00	2,30	1025	11	95	0,01	--
		Светильники								
141	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	21	342,80	134,00	7199	2814	3906	0,99	21
		шт		158,00	37,80	3318	794	95	0,22	5
142	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	6	216,30	120,00	1298	720	567	0,41	2
		шт		65,00	34,40	390	206	95	0,20	1
143	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	40	314,30	120,00	12572	4800	6308	0,79	32

		шт		132,00	34,00	5280	1360	95	0,20	8
144	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	10	241,70	91,00	2417	910	1489	0,82	8
		шт		131,00	25,70	1310	257	95	0,15	1
145	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	4	269,90	98,00	1080	392	574	0,76	3
		шт		122,00	29,00	488	116	95	0,17	1
146	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения	2	133,20	4,10	266	8	218	0,71	1
		шт		114,00	0,70	228	1	95	--	--
147	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	170	373,80	--	63546	--	12726	--	--
		проход		78,80	--	13396	--	95	--	--
148	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	24	55,00	0,90	1320	22	1138	0,33	8
		шт		49,70	0,20	1193	5	95	--	--
149	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	54	47,00	0,20	2538	11	2339	0,29	16
		шт		45,50	0,10	2457	5	95	--	--
150	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	40	48,50	0,20	1940	8	1790	0,29	12
		шт		47,00	0,10	1880	4	95	--	--
151	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	9	123,90	0,70	1115	6	951	0,65	6
		шт		111,00	0,20	999	2	95	--	--
152	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	12	62,70	0,20	752	2	660	0,34	4
		шт		57,80	0,10	694	1	95	--	--
153	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на	1	843,50	19,50	844	20	457	3,00	3
		шт		479,00	2,30	479	2	95	0,01	--
		РАЗДЕЛ 1.Силовые оборудование								
		Кабели								
154	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,90	17,90	893	18	376	2,00	2
		шт		394,00	2,30	394	2	95	0,01	--
155	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	1	750,20	13,20	750	13	261	2,00	2
		шт		272,00	2,30	272	2	95	0,01	--
156	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	132	373,80	--	49342	--	9882	--	--
		проход		78,80	--	10402	--	95	--	--

157	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	11	55,00	0,90	605	10	521	0,33	4
		шт		49,70	0,20	547	2	95	--	--
158	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	20	47,00	0,20	940	4	866	0,29	6
		шт		45,50	0,10	910	2	95	--	--
159	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой	11	64,00	1,00	704	11	613	0,36	4
		шт		58,50	0,20	644	2	95	--	--
160	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	14	123,90	0,70	1735	10	1479	0,65	9
		шт		111,00	0,20	1554	3	95	--	--
161	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов	62	843,50	19,50	52297	1209	28349	3,00	186
		шт		479,00	2,30	29698	143	95	0,01	1
162	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	65	125,60	64,10	8164	4167	3532	0,26	17
		м		41,40	15,80	2691	1027	95	0,09	6
163	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	160	114,40	7,80	18304	1248	7494	0,29	46
		м		48,80	0,50	7808	80	95	--	--
164	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	56,7	218,93	--	12413	--	14027	1,54	87
		м3		218,93	--	12413	--	113	--	--
165	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	56,7	134,10	--	7603	--	8592	0,97	55
		м3		134,10	--	7603	--	113	--	--
166	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	270	61,90	3,30	16713	891	6002	0,14	38
		м		23,00	0,40	6210	108	95	--	1
167	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	12	330,10	24,10	3961	289	1351	0,70	8
		шт		116,00	2,50	1392	30	95	0,01	--
168	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	120	88,90	3,10	10668	372	3215	0,16	19
		м		27,90	0,30	3348	36	95	--	--
169	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	8	247,70	20,70	1982	166	856	0,70	6
		шт		111,00	1,60	888	13	95	0,01	--
		РАЗДЕЛ 3.АК								
170	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
171	75-6-40	Ящик с промежуточным реле, количество управляемых фидеров-2, типа РУС М 5441-1874, номинальный ток 0,6 А	1	53800,00	--	53800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

172	Ц0108-522-15	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на	1	1375,80	42,80	1376	43	709	4,00	4
		шт		740,00	6,80	740	7	95	0,04	""
173	С151801-11п.	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ГУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-11, количество пакетов 16	1	134,00	""	134	""	""	""	""
		шт		""	""	""	""	""	""	""
174	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения,	6	750,20	13,20	4501	79	1564	2,00	12
		шт		272,00	2,30	1632	14	95	0,01	""
175	ПрайсЭлКомпл.	Пост кнопочный ПКВ222-1У2	5	247,22	""	1236	""	""	""	""
		шт		""	""	""	""	""	""	""
176	ПрайсЭлКомпл.	Пост кнопочный ПКВ222-2У2	1	462,79	""	463	""	""	""	""
		шт		""	""	""	""	""	""	""
177	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,05	88547,00	1377,00	4427	69	525	57,00	3
		т		10620,00	430,00	531	21	95	2,49	""
178	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	310	73,10	20,80	22661	6448	8187	0,14	43
		м		23,40	4,40	7254	1364	95	0,03	8
179	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	1	114,40	7,80	114	8	47	0,29	""
		м		48,80	0,50	49	""	95	""	""
180	Ц0108-408-4	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в готовых бороздах, диаметр до 25 мм	6	127,10	39,00	763	234	494	0,40	2
		м		76,30	10,40	458	62	95	0,06	""
181	Ц0108-545-8	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 6	2	1568,40	65,40	3137	131	1252	4,00	8
		шт		650,00	9,00	1300	18	95	0,05	""
182	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,3	74900,00	""	22470	""	""	""	""
		1000м		""	""	""	""	""	""	""
183	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,01	109700,00	""	1097	""	""	""	""
		1000м		""	""	""	""	""	""	""
184	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	2	1080,00	""	2160	""	""	""	""
		шт		""	""	""	""	""	""	""
185	С151802-10	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 59-61 мм, длиной 963 мм, тип К1088 У3	1	941,00	""	941	""	""	""	""
		шт		""	""	""	""	""	""	""
186	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,05	147100,00	""	7355	""	""	""	""
		т		""	""	""	""	""	""	""

187	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	3	104,00	--	312	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
188	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	3	148,00	--	444	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Технологическое оборудование								
		Групповые ячейки								
189	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Кровать детская стационарная 1400х600х800	80	6235,00	--	498800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Тумбочка прикроватная 400х350х550 М783	81	6880,00	--	557280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	ССНРК8.02-13-	Банкетка 400х400х400 М263	94	3655,00	--	343570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Стол двухместный 1000х550х480/540/600 на регулир. каркасе М512	40	3655,00	--	146200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Стул детский 4гр. роста 365х365х380	102	1398,00	--	142596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Стол воспитателя с выкатной тумбой 1200х600х750	4	6450,00	--	25800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Доска школьная L 1 200	4	13330,00	--	53320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Стул крутящийся	8	2258,00	--	18064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Стенка детская 2500х400х1200 (Шкаф для игрушек)	4	3870,00	--	15480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Шкаф стеллаж	8	8278,00	--	66224	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Ковер 2х3	4	18992,00	--	75968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Полотеничница 604х150х1100	12	4300,00	--	51600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Тумбочка хозяйственная 500х450х650	4	4730,00	--	18920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0117-1-3	Установка ванн ножных и ручных	5	600,42	30,04	3002	150	3197	2,78	14
		комплект		488,25	11,25	2441	56	128	0,06	--
203	СПрайс Техносервис	Ванна моечная 3-х секционная с полкой 1500х500х500 ВМП-6-3-5	5	51672,15	--	258361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Стерилизатор воздушный 400х450х400	4	55681,00	--	222724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Стол рабочий 1200х650х800	3	7955,00	--	23865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
206	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Шкаф для детской одежды 4-х секционный 1100х500х1150	20	15050,00	--	301000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
207	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Шкаф для сушки детской одежды 1500х600х1700	4	17845,00	--	71380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
208	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Шкаф горка для воспитателей 1500х380х1900	4	28266,00	--	113064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
209	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Полотеничница	5	3664,00	--	18320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
210	ССНРК8.02-13-2004-5.5	Подставка под технические средства (Тумба под музыкальный центр)	1	4300,00	--	4300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
211	СКом.предл.Планета Электроники	Музыкальный центр ЭШР 1ф	1	11066,51	--	11067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
212	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Табурет винтовой	1	2258,00	--	2258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
213	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Пианино	1	70000,00	--	70000	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
214	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Мат 1200х600	1	4038,00	--	4038	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Дуга для подлезания	1	645,00	--	645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
216	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Бревно гимнастическое (детское)	1	20200,00	--	20200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
217	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Качалка 1500х600х600	1	12406,00	--	12406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
218	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Стойка для прыжков	1	15050,00	--	15050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
219	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Шкаф для одежды 420х500х1600	1	15480,00	--	15480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
220	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Шкаф для файлов 900х450х1600	1	19135,00	--	19135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
221	ССНРК8.02-13-2004-5.5	Стол для врача	2	11073,00	--	22146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
222	ССНРК8.02-13-	Стул для врача	2	2946,00	--	5892	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
223	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	2	1599,47	--	3199	--	2847	10,00	20
		компл		1581,75	--	3164	--	90	--	--
224	ССНРК8.02-13-	Облучатель бактерицидный, настенный 1ф 0,15квт ОБНП-	2	19341,00	--	38682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
225	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Кушетка меицинская 1500х500х450	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
226	СПр.Медтехника" АОАлматы"	Ростомер комбинированный с механическими весами	1	12888,70	--	12889	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
227	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Стол подсобный 1000х600х800	1	3763,00	--	3763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
228	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Полка для игрушек L 1000	1	3655,00	--	3655	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

229	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Стол инструментальный 530х430х1030	1	5590,00	--	5590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
230	СПр.Медтехника"	Шкаф медицинский металлический 550х450х1500	2	22221,90	--	44444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
231	ССНРК8.02-13-2004-5.5	Стенка гимнастическая	1	9783,00	--	9783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	ССНРК8.02-13-	Шкаф хозяйственный	3	15480,00	--	46440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
233	ССНРК8.02-13-2004-5.5	Станок для хореографии	1	10320,00	--	10320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
234	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Зеркало настенное	1	3664,00	--	3664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Служебно-бытовые помещения								
235	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Стол письменный 2-х тумбовый 1400х700х730	1	15050,00	--	15050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
236	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Кресло подъемно-поворотное	2	7310,00	--	14620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Шкаф для одежды 400х500х1600	5	15480,00	--	77400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
238	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Кресло мягкое для посетителей	1	7310,00	--	7310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
239	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Шкаф для документов и файлов 900х450х1600	6	19135,00	--	114810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
240	СПрайс	Компьютер персональный с принтером 3ф ШР 10А	2	54999,21	--	109998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
241	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Стол письменный 1-тумбовый 1200х600х700	7	9675,00	--	67725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
242	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Стул полумягкий	9	2258,00	--	20322	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
243	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Стеллаж кухонный 1000х500х1740 СК-2-5	4	10535,00	--	42140	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
244	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Стол обеденный со стульями (комплект)	1	15910,00	--	15910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	СКом.предл.Планета Электроники	Экспресс-чайник Э1ф 1,0квт	1	7777,67	--	7778	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
246	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Стол рабочий 1000х600х600	1	8600,00	--	8600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
247	СКом.предл.План	Микроволновая печь Э1ф 1,7квт	1	10884,29	--	10884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
248	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Холодильник бытовой	1	14007,00	--	14007	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
249	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Пылесос для сухой чистки	1	5000,00	--	5000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Постирочная								
250	Ц0136-2-5	Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,5 т	2	4244,64	440,90	8489	882	6229	21,00	42
		шт		3352,50	108,00	6705	216	90	0,63	1
251	Ц0136-4-3	Барабан сушильный, масса до 0,5 т	1	6127,26	772,37	6127	772	4524	30,00	30
		шт		4837,50	189,00	4838	189	90	1,10	1
252	Ц0136-3-1	Каток сушильно-гладильный вакуумный, масса до 2 т	1	10846,24	1270,46	10846	1270	8134	51,00	51
		шт		8730,00	308,25	8730	308	90	1,79	2
253	Е0117-1-2	Установка ванн	21	509,07	93,94	10690	1973	9858	1,95	41
		комплект		330,75	36,00	6946	756	128	0,17	4
254	СПрайс Техносервис	Стиральная машина 10кг с отжимом 50% расход воды 120л/час 870х800х1310 ЛО-10	1	592572,37	--	592572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
255	СПрайс Техносервис	Стиральная машина бытовая 5кг с отж.50% Э1ф;х.г.в.д 3/4;К-д-50, расход воды 60л/час;870х800х1310	1	347400,80	--	347401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
256	СПрайс Техносервис	Сушильная машина на 8кг производительность 24кг/час 711х863х1097 М.О.-550м3/час	1	352489,94	--	352490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
257	СПрайс Техносервис	Гладильный каток с обратной подачей белья,шириной рабочей зоны-1000мм,1165х410х1000,Э3ф 3,2квт М.О.-550м3/час	1	285170,43	--	285170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
258	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Тележка для сухого и влажного белья	1	10320,00	--	10320	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
259	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Стол гладильный с электроутюгом Э1ф 1,0квт 1400х600х850	1	3197,00	--	3197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
260	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Стеллаж стационарный 1500х500х1800	11	10535,00	--	115885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
261	ССНРК8.02-13-	Стол производственный нержавейка 1200х700х850	2	10320,00	--	20640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
262	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Ванна моечная 1-секционная 635х604х901+20	1	5862,00	--	5862	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Ларь для грязного белья	2	13545,00	--	27090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
264	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Шкаф хозяйственный	1	15480,00	--	15480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Пищеблок								
265	Е0117-1-3	Установка ванн ножных и ручных	3	600,42	30,04	1801	90	1918	2,78	8
		комплект		488,25	11,25	1465	34	128	0,06	--
266	Ц0128-921-14	Универсальная овощерезательная машина	1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9,00	9
		шт		1235,25	4,50	1235	5	90	0,03	--
267	Ц0128-927-12	Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8,00	8
		шт		1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	--
268	Ц0128-923-1	Кипятильник	1	1140,24	--	1140	--	1015	8,00	8
		шт		1127,25	--	1127	--	90	--	--
269	Ц0128-927-9	Шкаф жарочный электрический	1	3159,80	21,72	3160	22	2803	21,00	21
		шт		3105,00	9,00	3105	9	90	0,05	--
270	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	3	1850,15	38,00	5550	114	4884	12,00	36
		шт		1793,25	15,75	5380	47	90	0,09	--
271	Ц0128-922-3	Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7,00	7
		шт		958,50	2,25	959	2	90	0,01	--
272	Ц0128-538-8	Весы циферблатные для взвешивания продуктов и товаров	1	547,90	90,92	548	91	437	3,00	3
		шт		452,25	33,75	452	34	90	0,20	--
273	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Стол производственный металлический 1000х600х850 СПРП-6-2	5	10320,00	--	51600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
274	ССНРК8.02-13-	Ванна моечная 1-секционная ВМП-6-1 635х604х901+20	2	5862,00	--	11724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

275	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Хлеборезка 355х385х920 Эф1 0,35квт	1	89967,00	--	89967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
276	СПрайс Техносервис	Шкаф холодильный 750х750х2040 Э1ф 0,45квт НД 60	2	188566,04	--	377132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
277	СПрайс Техносервис	Мясорубка электрическая настольная 100кг/час	1	81247,68	--	81248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
278	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Ванна моечная 2-секционная ВМП-6-2 1200х604х901+20	1	10258,00	--	10258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
279	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Стеллаж кухонный 1000х500х1740 СК-2-5	6	10535,00	--	63210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
280	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Подтоварник кухонный 100х600х420 ПК-6-2	1	2800,00	--	2800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
281	СПрайс Техносервис	Рабочий стол с бортиком СПРП -6-4	4	16065,99	--	64264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
282	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Овощерезка до 80кг/час	1	71415,00	--	71415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
283	СПрайс PACKing SYsTEns	Весы настольные электронные 31ф 0,05квт грп.2кг	1	6222,13	--	6222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
284	СПрайс Техносервис	Шкаф жарочный 2-х секционный 840х897х1475,Э3ф 9,2квт МО-550м3/час	1	88146,74	--	88147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
285	СПрайс Техносервис	Процессор кухонный 550х325х300 R 301 ULTrA	1	126322,63	--	126323	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
286	СПрайс Техносервис	Зонт вентиляционный 920х900х450 осв. 0,05квт.островной	4	64255,08	--	257020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
287	СПрайс Техносервис	Плита электрическая 4-конфор. 840х850х860	1	81199,28	--	81199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
288	Ц0128-924-2	Котел пищеварочный электрический	1	3421,10	29,62	3421	30	3025	24,00	24
		шт		3352,50	9,00	3353	9	90	0,05	--
289	СПрайс Техносервис	Котел пищевар.800х860х1090,Э3ф 9,0квт МО-550м КПЭМП-60	1	157404,86	--	157405	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
290	СПрайс Техносервис	Пароконвектомат 840х795х761 Э3ф 10,0квт М.О.-550м3/час	1	466786,64	--	466787	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
291	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Кипятильник электрический КВЭ-30 450х360х560 Э3ф 3,1квт	1	31792,00	--	31792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
292	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Хлеборезка 355х385х920 Эф1 0,35квт	1	89967,00	--	89967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
293	СПрайс Техносервис	Тележка сервировочная для перевозки пищи	2	28224,48	--	56449	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
294	СПрайс Техносервис	Подставка под пароконвектомат 840х700х530 ПК-6м	1	30395,56	--	30396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
295	СПрайс Техносервис	Шкаф распашной для хлеба (7-лотков) 820х560х1800	1	67521,25	--	67521	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
296	Ц0128-912-1	Камера холодильная, масса 1,15 т	1	3339,42	110,16	3339	110	2916	28,00	28
		шт		3195,00	45,00	3195	45	90	0,26	--
297	СПрайс Техносервис	Монолблоксреднетемпературный (-5+5)460х835х720 AMZ105	1	92795,47	--	92795	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
298	Ц0128-912-1	Камера холодильная, масса 1,15 т	1	3339,42	110,16	3339	110	2916	28,00	28
		шт		3195,00	45,00	3195	45	90	0,26	--
299	СПрайс Техносервис	Камера холодильная V-5,5м3,1360х1360х2200	1	145531,56	--	145532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
300	СПрайс Техносервис	Шкаф холодильный НД 130 1500х750х2040	1	284724,01	--	284724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
301	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Весы товарные	1	14600,00	--	14600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
302	ССНРК8.02-13-2004-5.3	Шкаф гардеробный 400х500х1800	9	15480,00	--	139320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
303	СПрайс Медтехника	Облучатель (ухо,горло,нос)"Солнышко" Э1ф:0,2квт	1	15555,33	--	15555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 1.Высоковольтное оборудование

304	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
305	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-10кВ								
306	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
307	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2
		шт		157,50	83,25	315	167	105	0,30	1
		Устройство ответвления на промежуточной опоре УОП-1								
308	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	1	78,60	1,60	79	2	64	--	--
		шт		67,50	--	68	--	95	--	--
309	Ц0108-52-5	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ	1	177,80	7,00	178	7	141	1,00	1
		шт		146,00	2,30	146	2	95	0,01	--
310	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	23	85,40	0,20	1964	5	1549	0,40	9
		шт		70,90	--	1631	--	95	--	--
311	Ц0108-42-1	Изолятор напряжением 35 кВ, опорный	8	1020,60	29,60	8165	237	5438	4,00	32
		компл		711,00	4,50	5688	36	95	0,03	--
312	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
313	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,523333	23548,15	15193,90	12324	7951	6141	42,30	22
		1км		7380,00	3795,17	3862	1986	105	14,12	7
		Вертикальная планировка								
314	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	415	9,24	9,24	3837	3837	1208	--	--
		м3		--	3,00	--	1246	97	0,01	5
315	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	415	7,91	7,91	3283	3283	1034	--	--
		м3		--	2,57	--	1066	97	0,01	4
316	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	64	7,91	7,91	506	506	159	--	--

		м3		--	2,57	--	164	97	0,01	1
317	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	58	56,25	52,36	3263	3037	1308	0,03	2
		м3		3,89	19,37	226	1123	97	0,08	4
318	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	473	10,85	10,85	5131	5131	1727	--	--
		м3		--	3,76	--	1780	97	0,01	6
319	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	76,8	19,70	19,70	1513	1513	303	--	--
		т		--	3,94	--	303	100	0,08	6
320	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	2365	0,20	0,20	480	480	161	--	--
		м2		--	0,07	--	166	97	--	1
		Покрытия								
321	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	284	19,95	15,58	5666	4425	2467	0,01	3
		м2		1,03	5,50	293	1562	133	0,03	8
322	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	56,8	1803,48	73,75	102438	4189	2497	0,14	8
		м3		21,38	11,67	1214	663	133	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11674306	91584			3145
			Тенге			543830	27597			134
	Стоимость оборудования -		Тенге			8754175				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.									
	Итого прямых затрат					11674306				
	Накладные расходы		592946,1							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		210784,6							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					12478037				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		3723861,467 X 2,72 %	47599,18	3771460,65					
	Итого с затратами на выслугу лет		3825150,499 X 1 %	37714,61	3809175,25					

	Итого с затратами на доп. отпуска	3825150,499 X 0,4 %	15085,84	3824261,10					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012	12632877,776 X 2,088	26260504,53						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	26377448,796 X 2 %	525210,09	26785714,62					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)	0,12	3214285,75						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				30000000				

Сдал: Подрядчик
Директор ТОО "Талдыкорган Асу" Асылханов С. Д.

Принял:Заказчик
Начальник ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области" Акегулов М. Н.

Технадзор: УКС Алматинской области Нурелов К.