Приложение 4-1
к Прочим организации
деятельности и осуществления
функции заказчика:
Распределений

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413
Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124
Договор №120640013413/220166/00 от 03.05.2022г.
Наименование строительства и его адрес: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		120640013413/220166/00	03.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (за июль) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО	154 285 714,00	137 755 101,79							16 530 612,21	154 285 714,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области"

Аширов А.М.
должность, ф.И.О., подпись, БИН, дата

Подрядчик:
Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Жуманов А.К.
должность, ф.И.О., подпись, БИН, дата

Эксперт технического надзора
ТОО «Аретмида сиаб»

Ноарузбаев Н.Н.
должность, ф.И.О., подпись, БИН, дата

Руководитель группы авторского надзора
ТОО «ТалдыкорганГеодезияКвалиф»

Кожаков Б.К.
должность, ф.И.О., подпись, БИН, дата

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, ул.А.Кадырова , 37

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Тузлыбастау, К.Сэтпаев, 20
Договор: №120640013413/220166/00 от 03.05.2022г.
Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Наименование объекта: Сейсмоусиление здания интерната № 2-1-1

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2022 год

на Сейсмоусиление здания интерната

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Усиление фундаментов										
	1.1 Земляные работы										
1	1101-0101-0414	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,15 м3 НР=72 %	м3 грунта	105,8	690,53	663,44	73058	70192	–	19147	99581
2	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	96,4	27,09	224,26	2866	23727	–	7376	
					32,21	32,21	3105	3105	–	932	4360

3 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	96,4	–	13,43	–	1295	–	323	
				186,35	83,32	17964	8032	–	10115	30325
4 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	9,4	103,03	42,71	9932	4117	–	2246	
				45,86	45,86	431	431	–	130	606
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	254,5	–	19,13	–	180	–	45	
				2025,1	–	515388	–	–	371079	957384
6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	231,8	2025,1	–	515388	–	–	70917	
				962	–	222992	–	–	160554	414230
7 1101-0107-1801	Планировка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	22,7	962	–	222992	–	–	30684	
				117,81	–	2674	–	–	1925	4967
1.2 Усиление фундаментов				117,81	–	2674	–	–	368	
8 1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР=72 %	м3	54,4	72863,11	2404,35	3963753	130797	2316443	1135130	5506794
				27877,08	1103,97	1516513	60056	–	407911	
9 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетка С-1)	т	7,971	250492		1996672		1996672	–	2156406
				–		–		–	159734	

10 1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм [illegible]	отверстие	1596	1297,71	554,13	2071145	884391	10454	1291910	3632099
				737,03	387,23	1176300	618019	–	269044	
11 1146-0301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР=72 % К=5,000;	отверстие	7980	19,92	7,88	158962	62882	2633	99973	279650
				11,71	5,69	93446	45406	–	20715	
12 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1293	319930		41367		41367	–	44676
				–		–		–	3309	
13 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	529	933,21	20,49	493668	10839	303170	130592	674201
				339,62	3,25	179659	1719	–	49941	
1.3 Устройство фундамента под новые перегородки										
14 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (1 этаж) НР=72 %	м3	0,692	23532,46	2162,6	16284	1497	11196	2839	20653
				5191,2	507,22	3592	351	–	1530	

15 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 10 мм)	т	0,034	319930		10878		10878	–	11748
				–		–		–	870	
16 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм)	т	0,005	325908		1630		1630	–	1760
				–		–		–	130	
17 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм)	т	0,034	325908		11081		11081	–	11967
				–		–		–	886	
18 1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная (из цементно-песчаного раствора) НР=22 %	м2 поверхности	7,81	1848,36	13,14	14436	103	3778	7637	23839
				1351,54	6,51	10556	51	–	1766	
19 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (2 этажа) НР=22 %	м3	0,59	23532,46	2162,6	13884	1276	9545	2421	17609
				5191,2	507,22	3063	299	–	1304	
20 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 10 мм)	т	0,014	319930		4479		4479	–	4837
				–		–		–	358	
21 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм)	т	0,004	325908		1304		1304	–	1408
				–		–		–	104	

22 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм)	т	0,009	325908		2933		2933	–	3168
				–		–		–	235	
23 1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная (из цементно-песчаного раствора) НР=72 %	м2 поверхности	5,82	1848,36	13,14	10757	76	2815	5691	17764
				1351,54	6,51	7866	38	–	1316	
	Итого по разделу 1					13 920 032				
	Раздел 2 Усиление стен и перегородок									
	2.1 Усиление стен и перегородок									
24 1146-0101-0103	Стены и перегородки кирпичные. Усиление монолитными обоймами из раствора марки 100 НР=72 %	м3	73,42	80282,82	7136,27	5894365	523945	1254843	3127408	9743515
				56055,26	3106,03	4115577	228045	–	721742	
25 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (сетка С-2)	т	5,6493	337503		1906656		1906656	–	2059188
				–		–		–	152532	
26 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31	325908		101031		101031	–	109113
				–		–		–	8082	
27 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,192	325908		62574		62574	–	67580
				–		–		–	5006	
28 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0729	325908		23759		23759	–	25660

				–		–		–	1901	
29 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0243	325908		7920		7920	–	8554
				–		–		–	634	
30 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 %	отверстие	7707	75,76	0,99	583882	7630	–	414901	1078686
				74,77	–	576252	–	–	79903	
31 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72 % К=3,000;	отверстие	6201	72,86	0,95	451805	5891	–	321058	834692
				71,91	–	445914	–	–	61829	
32 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72 % К=2,000;	отверстие	3146	72,86	0,95	229218	2989	–	162885	423471
				71,91	–	226229	–	–	31368	
33 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72 %	отверстие	784	72,86	0,95	57122	745	–	40591	105530
				71,91	–	56377	–	–	7817	
34 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72 %	м2 вертикальной проекции	462,4	962,32	48,62	444977	22482	143307	209033	706331
				603,78	24,08	279188	11135	–	52321	

2.2 Армирование и крепление кирпичных перегородок толщиной 120 мм (лист КЖ 15)

35 1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг НР=72 % К=54,320;	т	0,5432	97187,63	4111,5	52792	2233	365	36624	96569
				92404,13	1239,05	50194	673	–	7153	
36 222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (М-1)	т	0,32592	718405		234143		234143	–	252874
				–		–		–	18731	
37 217-103-0101	Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм (анкер-клин прим.) К=54,320;	1000 шт.	0,10864	8616		936		936	–	1011
				–		–		–	75	
38 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (СГ-2 из Вр-1 диаметром 3 и 5 мм) К=54,320;	т	0,21728	337503		73333		73333	–	79200
				–		–		–	5867	
	Итого по разделу 2					15 591 974				
	Раздел 3 Усиление проемов									
	3.1 Усиление оконных проемов (ОБ-1, ОБ-2, ОБ-2а, ОБ-7, ОБ-8)									
39 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	1,864	36260,94	1875,94	67590	3497	–	47305	124087
				34385	862,84	64094	1608	–	9192	
40 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной	т	1,864	594087		1107378		1107378	–	1195968

3.2 Усиление дверных проемов (ОБ-3, ОБ-4, ОБ-4а, ОБ-5, ОБ-6, ОБ-9, ОБ-10, ОБ-11)								–	88590	
41 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	1,377	36260,94	1875,94	49931	2583	–	34946	91667
				34385	862,84	47348	1188	–	6790	
42 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,377	594087		818058		818058	–	883503
				–		–		–	65445	
3.3 Укрепление дверных проемов каркасами КР-1										
43 1106-1601-0601	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,096	44033,45	5098,32	4227	489	43	2766	7552
				38487,13	1528,48	3695	147	–	559	
44 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 10 мм)	т	0,079	319930		25274		25274	–	27296
				–		–		–	2022	
45 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм)	т	0,017	319930		5439		5439	–	5874
				–		–		–	435	
Итого по разделу 3						2 335 947				

Раздел 4 Приямок сливной ПС1

46 1114-0101-0901	Приямки монолитные бетонные прямоугольные. Устройство НР=72 %	м3 бетона	0,34	8298	102	2821	35	1007	1291	4441
				5233,7	42,09	1779	14	–	329	
47 212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	0,34	16506		5612		5612	–	6061
				–		–		–	449	
48 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,14	4439,84	1168,03	622	164	243	184	870
				1539	294,98	215	41	–	64	
49 212-101-0319	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	0,14	15008		2101		2101	–	2269
				–		–		–	168	
50 222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (МН 554 прим.)	т	0,008	718405		5747		5747	–	6207
				–		–		–	460	
51 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (монтаж решетки Рм 1) НР=72 %	т конструкций	0,008	70987,4	2885,53	568	23	37	369	1012
				63469,2	588,01	508	5	–	75	
52 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (45х45х4 мм) (решетка Рм1)	т	0,005	330422		1652		1652	–	1784
				–		–		–	132	

53 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм) (решетка Рм1)	т	0,003	325908		978		978	–	1056
				–		–		–	78	
	Итого по разделу 4					23 700				
	Раздел 5 Перемычки									
	5.1 ПР-1 (9 шт.)									
54 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=72 % К=9,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	0,2592	50723,33	5837,32	13147	1513	6215	4159	18691
				20910,22	1372,87	5420	356	–	1385	
55 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 10 мм) К=9,000;	т	0,027	319930		8638		8638	–	9329
				–		–		–	691	
56 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм) К=9,000-	т	0,009	325908		2933		2933	–	3168
				–		–		–	235	
	5.2 ПР-2 (1 шт.)									
57 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	0,0336	50723,33	5837,32	1704	196	806	539	2423
				20910,22	1372,87	703	46	–	180	

58 214-210-0201	Сталь арматурная периодичеекого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 10 мм)	т	0,003	319930		960		960	–	1037
				–		–		–	77	
59 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм)	т	0,001	325908		326		326	–	352
				–		–		–	26	
5.3 ПР-3 (2 шт.)										
60 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=72 % К=2,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; ксжс1=1,25;	м3	0,12	50723,33	5837,32	6087	700	2877	1925	8653
				20910,22	1372,87	2509	165	–	641	
61 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 10 мм) К=2,000;	т	0,006	319930		1920		1920	–	2074
				–		–		–	154	
62 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого	т	0,00234	325908		763		763	–	824
				–		–		–	61	
5.4 ПР-4 (6 шт.)										
63 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=72 % К=6,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	м3	0,42	50723,33	5837,32	21304	2452	10070	6738	30285
				20910,22	1372,87	8782	577	–	2243	
64 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 10 мм) К=6,000;	т	0,018	319930		5759		5759	–	6220

65 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	т	0,006	325908		1955		1955	461	2111
				–		–		–	–	
5.5 ПР-5 (1 шт.)										
66 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	0,0595	50723,33	5837,32	3018	347	1427	955	4291
				20910,22	1372,87	1244	82	–	318	
67 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 10 мм)	т	0,003	319930		960		960	–	1037
				–		–		–	77	
68 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм)	т	0,002	325908		652		652	–	704
				–		–		–	52	
	Итого по разделу 5					91 199				
Раздел 6 Сердечники										
6.1 СР-1 (22 шт.)										
69 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (устройство сердечников прим.) НР=72 % К=22,000;	м3	0,792	29370,53	4987,87	23261	3950	13652	4776	30280
				7145,75	1230,98	5659	975	–	2243	

70 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 10 мм) К=22,000;	т	0,066	319930		21115		21115	–	22804
				–		–		–	1689	
71 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм) К=22,000;	т	0,00682	325908		2223		2223	–	2401
				–		–		–	178	
72 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм) К=22,000;	т	0,022	325908		7170		7170	–	7744
				–		–		–	574	
6.2 СР-2 (15 шт.)										
73 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (устройство сердечников прим.) НР=72 % К=15,000;	м3	1,125	29370,53	4987,87	33042	5611	19392	6785	43013
				7145,75	1230,98	8039	1385	–	3186	
74 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 10 мм) К=15,000;	т	0,045	319930		14397		14397	–	15549
				–		–		–	1152	
75 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм) К=15,000;	т	0,015	325908		4889		4889	–	5280
				–		–		–	391	

76 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм) К=15 000-	т	0,015	325908		4889		4889	–	5280
				–		–		–	391	
6.3 СР-3 (8 шт.)										
77 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (устройство сердечников прим.) НР=72 % К=8 000.	м3	0,288	29370,53	4987,87	8459	1437	4964	1737	11012
				7145,75	1230,98	2058	355	–	816	
78 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 10 мм) К=8,000;	т	0,0256	319930		8190		8190	–	8845
				–		–		–	655	
79 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм) К=8 000-	т	0,00496	325908		1617		1617	–	1746
				–		–		–	129	
80 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм) К=8 000-	т	0,01488	325908		4850		4850	–	5238
				–		–		–	388	
	Итого по разделу 6					159 192				
	Итого по смете					32 122 044				
	Итого по № 2-1-1 Сейсмоусиление здания интерната									32 122 044
	Временные здания и сооружения (1,2 %)									385 465
	итого									32 507 509
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)									438 851

итого	32 946 360
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	658 927
итого	**33 605 287**
Налог на добавленную стоимость (12%)	4 032 634,4509
Всего с учетом НДС	**37 637 921,542**
Тендерная скидка 5%	-1 881 896,042
Итого к оплате	**35 756 025**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Авторский надзор:

ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц» БИН 060340000060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Аширов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Новрузбаев Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Руководитель группы Кожаков Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Цены Алматинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, ул.А.Кадырова , 37

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сатпаев, 20

Договор: №120640013413/220166/00 от 03.05.2022г.

Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Наименование объекта: Сейсмоусиление здания интерната № 2-1-1

Акт приемки выполненных работ №2

за июль 2022 год

на Общестроительные работы КЖ

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибыльо, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Кровля										
	1.1 Устройство кровли										
1	1110-0105-0101	Стропила и несущие конструкции кровли. Установка с изготовлением (стойки, раскосы, вертикальные связи, стропила, кобылки, связь жесткости, диагональная нога, доски для сращивания, мауэрлат, лежни, наружники, обрешетка, доски, ходовой настил) НР=72 %	м3 древесины в конструкции	10,625	116757,86	1604,88	1240552	17052	939888	224006	1581723
					28575,3	706,54	303613	7507	–	117165	
2	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 (М12)	т	0,00044	309548		136		136	–	147
					–		–		–	11	

3 1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам НР=72 %	м2 покрытия	90	4258,15	88,87	383234	7998	337285	29908	446193
				421,67	39,88	37950	3589	–	33051	
4 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 %	м2 кровли	645	7428,45	108,14	4791350	69750	3190705	1117918	6382009
				2373,48	33,75	1530895	21769	–	472741	
5 224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24,2	1741		42132		42132	–	45503
				–		–		–	3371	
6 224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	82,72	816		67500		67500	–	72900
				–		–		–	5400	
7 1110-0116-0205	Покрытия обрешетки. Антисептирование вастами НР=72 %	м2 покрытия	645	45,34	0,33	29244	213	23433	4105	36017
				8,68	0,16	5599	103	–	2668	
8 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %	м3	6,983	9043,12	66,45	63148	464	55124	5599	74247
				1082,64	31,14	7560	217	–	5500	
9 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72 %	м2	645	315,63	3,08	203581	1987	175124	19728	241174
				41,04	1,44	26471	929	–	17865	
10 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=72 %	слуховое окно	2	22299,29	958,25	44599	1917	26120	12550	61721
				8280,96	434,61	16562	869	–	4572	
11 223-101-0101	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой К=2,000;	м2	1	26995		26995		26995	–	29155
				–		–		–	2160	

12 223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ К=2,000:	шт.	2	522		1044		1044	–	1128
				–		–		–	84	
13 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=2,000:	шт.	4	520		2080		2080	–	2246
				–		–		–	166	
14 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=72 % К=2,000:	м2 кровли	6	6341,79	108,14	38051	649	25076	9020	50837
				2054,24	33,75	12325	203	–	3766	
15 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами (ОГ-1) НР=72 % К=90,000:	м ограждения	90	118,14	26,08	10633	2347	628	6016	17981
				85,08	7,77	7657	699	–	1332	
18 1146-0301-0101	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм (под анкер А-1) НР=72 %;	отверстие	152	982,93	428,13	149405	65076	988	92413	261164
				548,3	296,12	83342	45010	–	19346	
16 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм (30х3х1400) К=96 000-	т	0,0891	365820		32595		32595	–	35203
				–		–		–	2608	
17 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм) К=96 000-	т	0,3204	325908		104421		104421	–	112775
				–		–		–	8354	
19 261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,037	233942		8656		8656	–	9348
				–		–		–	692	
20 1146-0303-0101	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=72 %	м3 заделки	0,36	113817,13	801,16	40974	288	16320	17644	63307
				67681,32	390,48	24365	141	–	4689	
21 1110-0102-0205	Устройство карнизов НР=72 %	м2	75,84	3031,87	29,77	229937	2258	79969	107151	364055

22 290-218-0001 (пл)	Металлосайдинг			1947,66	14,64	147711	1110	–	26967	
		м2	75,84	1889		143262		143262	–	154723
				–		–		–	11461	
23 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72 %	м2	343	808,66	27,05	277370	9278	184356	61538	366021
				244,13	5,05	83737	1732	–	27113	
24 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой НР=72 %	м2	343	1052,39	55,62	360970	19078	120448	163120	566017
				645,61	14,9	221444	5111	–	41927	
25 234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=1,030;	м3	43,672	33855		1478516		1478516	–	1596797
				–		–		–	118281	
26 1112-0101-1503	Гидроизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 %	м2	343	376,6	13,4	129174	4596	90895	25181	166703
				98,2	3,76	33683	1290	–	12348	
27 1112-0101-1701	Стяжки цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	343	667,5	114,36	228953	39225	94709	76207	329573
				277,02	31,56	95018	10825	–	24413	
28 1112-0101-1702	Стяжки цементно-песчаные. Устройство, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72 % К=5,000;	м2 стяжки	1715	16,06	1,69	27543	2898	22878	1876	31772
				1,03	0,49	1766	840	–	2353	
29 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, Установка (соединительные детали СД-1, СД-2, СД-3, СД-4) НР=72 %	т	0,223	643864,75	1500,75	143582	335	77237	47638	206518
				296010	690,27	66010	154	–	15298	
1.2 Демонтажные работы по кровле										
30 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	451,5	329,5	1,75	148769	790	–	106545	275739
				327,75	–	147979	–	–	20425	

31 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	451.5	200.37	21.03	90467	9495	–	60731	163294
				179.34	7.48	80972	3377	–	12096	
32 1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72 %	м2 кровли	451.5	291.54	13.26	131630	5987	–	91997	241517
				278.28	4.72	125643	2131	–	17890	
33 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Разборка НР=72 % ktpp1=0.8; ktpm1=0.8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	м2	343	216.95	21.65	74414	7426	–	49226	133531
				195.3	4.03	66988	1382	–	9891	
34 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом (разборка) НР=72 % ktpp1=0,8; ktpm1=0.8; kэкс1=0.8; kмат1=0;	м3 утеплителя	68.6	4011.49	1539.97	275188	105642	–	143931	452649
				2471.52	442.54	169546	30358	–	33530	
35 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10.625	117		1243		–	–	1342
				–		–		–	99	
36 412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	40.454	95		3843		–	–	4150
				–		–		–	307	
	Итого по разделу 1					14 579 179				
Раздел 5 Эвакуационная лестница (2 шт.)										
38 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы К=2.000;	т	1.728	680682		1176218	1176218	–	–	1270315
				–		–	–		94097	
39 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=2.000;	м3	1.86	15670		29146	29146	–	–	31478
				–		–	–		2332	
	Итого по разделу 5					1 301 793				
Раздел 6 Отверстия на перекрытиях										
6.1 1 этаж										

40 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 (железобетонные перекрытия. Пробивка отверстий 150 см2 прим.) НР=72 %	отверстие	6	3366.15	1322.16	20197	7933	–	11712	34462
				2043.99	667.23	12264	4003	–	2553	
41 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 (железобетонные перекрытия. Пробивка отверстий 225 см2 прим.) НР=72 %	отверстие	12	3366.15	1322.16	40394	15866	–	23425	68925
				2043.99	667.23	24528	8007	–	5106	
42 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 (железобетонные перекрытия. Пробивка перекрытия 300 см2 прим.) НР=72 %	отверстие	2	3366.15	1322.16	6732	2644	–	3904	11487
				2043.99	667.23	4088	1334	–	851	
43 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 525 см2 (железобетонные перекрытия. Пробивка отверстий 525 см2 прим.) НР=72 %	отверстие	1	3366.15	1322.16	3366	1322	–	1952	5743
				2043.99	667.23	2044	667	–	425	
44 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (обрамление отверстий прим.) НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kuc1=1,25.	т	0,01	342287.44	1875.94	3423	19	–	2457	6350
				340411.5	862.84	3404	9	–	470	
45 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 5 до 16 мм	т	0,008	330422		2643		2643	–	2854
				–		–		–	211	
46 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,003	346354		1039		1039	–	1122
				–		–		–	83	
6.2 2 этаж										
47 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 (железобетонные перекрытия. Пробивка отверстий 150 см2 прим.) НР=72 %	отверстие	5	3366.15	1322.16	16831	6611	–	9760	28718
				2043.99	667.23	10220	3336	–	2127	

48 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 (железобетонные перекрытия. Пробивка отверстий 225 см2 прим.) НР=72 %	отверстие	8	3366,15 2043,99	1322,16 667,23	26929 16352	10577 5338	– –	15617 3404	45950
49 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 (железобетонные перекрытия. Пробивка перекрытия 300 см2 прим.) НР=72 %	отверстие	1	3366,15 2043,99	1322,16 667,23	3366 2044	1322 667	– –	1952 425	5743
50 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 (железобетонные перекрытия. Пробивка перекрытия 450 см2 прим.) НР=72 %	отверстие	1	3366,15 2043,99	1322,16 667,23	3366 2044	1322 667	– –	1952 425	5743
51 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 525 см2 (железобетонные перекрытия. Пробивка отверстий 525 см2 прим.) НР=72 %	отверстие	11	3366,15 2043,99	1322,16 667,23	37028 22484	14544 7340	– –	21473 4680	63181
52 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 525 см2 (железобетонные перекрытия. Пробивка отверстий 600 см2 прим.) НР=72 %	отверстие	1	3366,15 2043,99	1322,16 667,23	3366 2044	1322 667	– –	1952 425	5743
53 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (обрамление отверстий прим.) НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kzc1=1,25;	т	0,132	342287,44 340411,5	1875,94 862,84	45182 44934	248 114	– –	32435 6209	83826
54 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,098	330422 –		32381 –		32381 –	– 2590	34971
55 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,034	346354 –		11776 –		11776 –	– 942	12718
Итого по разделу 6						417 536				

Раздел 7 Фундаменты под крыльца

7.1 Фундамент под крыльцо №1

57 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм (диаметром 5 мм)	т	0,05	340851	17043	17043	–	18406
				–	–	–	1363	
59 211-301-0204	Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (гравийно-галечник прим.)	м3	3,33	2927	9747	9747	–	10527
				–	–	–	780	

7.2 Фундамент под крыльцо №2

61 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм (диаметром 5 мм)	т	0,011	340851	3749	3749	–	4049
				–	–	–	300	
63 211-301-0204	Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (гравийно-галечник прим.)	м3	0,5	2927	1464	1464	–	1581
				–	–	–	117	

7.3 Фундамент под крыльцо №3 (совмещенный)

65 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм (диаметром 5 мм)	т	0,042	340851	14316	14316	–	15461
				–	–	–	1145	
67 211-301-0204	Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (гравийно-галечник прим.)	м3	3,51	2927	10274	10274	–	11096
				–	–	–	822	

7.5 Фундамент под крыльцо №4

69 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм (диаметром 5 мм)	т	0,05	340851	17043	17043	–	18406
				–	–	–	1363	
71 211-301-0204	Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (гравийно-галечник прим.)	м3	2,27	2927	6644	6644	–	7176
				–	–	–	532	

7.6 Фундамент под крыльцо №5

73 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм (диаметром 5 мм)	т	0,038	340851		12952		12952	–	13988
				–		–		–	1036	
75 211-301-0204	Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (гравийно-галечник прим.)	м3	3,15	2927		9220		9220	–	9958
				–		–		–	738	
7.7 Фундамент под крыльцо №6										
77 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм (диаметром 5 мм)	т	0,038	340851		12952		12952	–	13988
				–		–		–	1036	
79 211-301-0204	Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (гравийно-галечник прим.)	м3	3,15	2927		9220		9220	–	9958
				–		–		–	738	
7.8 Демонтажные работы										
80 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка (демонтаж крылец прим.) НР=72 %	м3	5,12	21081,5	9156,16	107937	46880	–	60996	182448
				11925,34	4620,68	61058	23658	–	13515	
	Итого по разделу 7						317 042			
Раздел 8 Демонтаж дымовой трубы										
81 1109-0607-0102	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж (демонтаж) НР=72 % ktpp1=0,6; ktpm1=0,6; kxce1=0,7; kмат1=0,5;	т	0,413	68423,06	7594,19	28259	3136	1076	17986	49945
				58223,88	2263,41	24046	935	–	3700	
82 1146-0401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка НР=72 %	м3	1,5	40248,26	18219,44	60372	27329	3173	31399	99113
				19913,4	9160,01	29870	13740	–	7342	
	Итого по разделу 8						149 058			
Раздел 9 Демонтаж перильных ограждений										

83 1130-0501-0301	Перила деревянные. Установка без укладки дополнительных поперечин (демонтаж) НР=72 % ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kscc1=0,8;	м перил	68,3	4567,33	2,2	311949	150	140223	123541	470329
				2512,09	0,13	171576	9	–	34839	
	Итого по разделу 9					470 329				
	Итого						17 234 937			
	Итого по № 2-1-2 Общестроительные работы КЖ									**17 234 937**
	Временные здания и сооружения (1,2 %)									206 819
	итого									17 441 756
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)									235 464
	итого									17 677 220
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)									353 544
	итого									**18 030 764**
	Налог на добавленную стоимость (12%)									2 163 692
	Всего с учетом НДС									**20 194 456**
	Тендерная скидка 5%									-1 009 723
	Итого к оплате									**19 184 733**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Место печати при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор:

ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц» БИН 060340000060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аширов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Доярузбаев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Руководитель группы Кожаков Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Цены Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, ул.А.Кадырова , 37

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20

Договор: №120640013413/220166/00 от 03.05.2022г.

Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Наименование объекта: Общестроительные работы АР № 2-1-3

Акт приемки выполненных работ №3

за июль 2022 год

на Общестроительные работы АР

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проемы										
	1.1 Окна										
2	223-102-0609	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками (ОК-1 и ОК-3)	м2	23,23	34681		805640		805640	–	870091
					–		–		–	64451	
4	223-102-0609	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками (ОК-2)	м2	32,8	34681		1137537		1137537	–	1228540

				–	–	–	91003	
6	223-102-0406	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	0.8	39245	31396	31396	– 33908
					–	–	–	2512
8	223-102-0508	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками (с откидной и поворотной створками прим.) (ОК-5)	м2	1	36430	36430	36430	– 39344
					–	–	–	2914
10	223-501-0117	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм	м	49.1	2720	133552	133552	– 144236
					–	–	–	10684
12	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	45.9	656	30110	30110	– 32519
					–	–	–	2409
	1.2 Двери							
14	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный (1м-1 1м-1 1м-5)	м2	9.65	58149	561138	561138	– 606029
					–	–	–	44891
15	261-104-0219	Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами ДНО 21-9П, ДНО 21-10П СТ РК 943-92 (ДНО 21-9)	м2	3.822	12343	47175	47175	– 50949
					–	–	–	3774
16	261-104-0219	Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами ДНО 21-9П, ДНО 21-10П СТ РК 943-92 (ДНО 21-7 прим.)	м2	1.55	12343	19132	19132	– 20663
					–	–	–	1531

19 223-203-0901	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П (ДГ-3 2060х920) (Дв-1)	м2	26,53	26326	698429	698429	–	754303
				–	–	–	55874	
20 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П (ДГ-4 2060х820) (Дв-2)	м2	16,89	7622	128736	128736	–	139035
				–	–	–	10299	
21 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П (ДВО-1 2060х620) (Дв-3)	м2	10,216	7622	77866	77866	–	84095
				–	–	–	6229	
22 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П (ДГ-3 2060х700) (Дв-4)	м2	15,84	7622	120732	120732	–	130391
				–	–	–	9659	
23 223-203-0306	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный (ДСВ Дв Бпр 2060х1200 прим.)	м2	2,47	39241	96925	96925	–	104679
				–	–	–	7754	

24	223-203-0306	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный (ДСВ ,1Н Бпр 2060х1070) (Дв-6)							
			м2	2,2	39241	86330	86330	–	93236
					–	–	–	6906	
25	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный (ДСН ,1в 1-2-2 2060х830) (Дв-7)	м2	1,69	45546	76973	76973	–	83131
					–	–	–	6158	
28	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм							
			т	0,00505	330422	1669	1669	–	1803
					–	–	–	134	
29	214-401-0202	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм							
			м2	1,8	2811	5060	5060	–	5465
					–	–	–	405	
30	223-203-0205	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный (ДПВ О Бпр Дп 2060х1200) (Дв-8)							
			м2	4,94	27983	138236	138236	–	149295
					–	–	–	11059	
32	223-502-0903	Ручка на планке	пара	48	3337	160176	160176	–	172990
					–	–	–	12814	
33	223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	48	1488	71424	71424	–	77138
					–	–	–	5714	
34	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	15	5262	78930	78930	–	85244

				–	–	–	6314	
35 223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	2	4094	8188	8188	–	8843
				–	–	–	655	

1.3 Витражи и перегородки внутренние остекленные

37 223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла (толщиной 48 мм)	м2	51,76	70899	3669732	3669732	–	3963311
				–	–	–	293579	
38 223-301-0202	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренних толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла (толщиной 48 мм)	м2	8,526	70878	604306	604306	–	652650
				–	–	–	48344	
40 223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла (толщиной 48 мм)	м2	6,984	70899	495159	495159	–	534772
				–	–	–	39613	

41	223-301-0202	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла (толщиной 48 мм)								
			м2	9,996	70878		708496		708496	–
					–		–		–	56680
43	223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла (толщиной 48 мм)								
			м2	12,24	70899		867804		867804	–
					–		–		–	69424
44	223-301-0202	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла (толщиной 48 мм)								
			м2	15,96	70878		1131213		1131213	–
					–		–		–	90497
45	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (изделия металлические ИМ-1 и ИМ-2)								
			т	3,482	594087		2068611		2068611	–
					–		–		–	165489
46	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах ПР=72 %	шт.	46	2490,15	127,99	114547	5888	–	80374
					2362,16	64,59	108659	2971	–	15594
47	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах ПР=72 %	шт.	39	1672,45	64,61	65226	2520	–	46079
										120209

				1607,84	33,12	62706	1292	–	8904	
48	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР=72 %	м2	17,77	1144,39	–	20336	–	–	14642	37776
					1144,39	–	20336	–	–	2798	
49	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	9,609	117		1124		–	–	1214
					–		–		–	90	
50	412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	19,218	95		1826		–	–	1972
					–		–		–	146	
51	1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка (демонтаж витражных блоков пом.) НР=72 %	м2	5	2056,92	197,52	10285	988	–	7073	18747
					1859,4	105,42	9297	527	–	1389	
		Итого по разделу 1					**15 615 307**				
		Раздел 2 Полы (демонтажные работы)									
		2.1 Тип 1									
52	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72 %	м2	232,71	162,56	–	37829	–	–	27237	70271
					162,56	–	37829	–	–	5205	
53	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	232,71	404,99	21,95	94245	5108	–	66141	173217
					383,04	11,71	89137	2725	–	12831	
54	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10,286	117		1203		–	–	1299
					–		–		–	96	
55	412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	20,572	95		1954		–	–	2110
					–		–		–	156	
		2.2 Тип 2									
56	1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на грунте. Разборка НР=72 %	м3	2,5	18797,74	7286,24	46994	18216	–	27340	80281

				11511,5	3677,02	28779	9193	–	5947	
57	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия (демонтаж стяжки из цементно-песчаного раствора) НР=72 %	м2	31,85	2179,49	664,95	69417	21179	–	42457	120824
					1514,54	336,9	48238	10730	–	8950	
58	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	31,85	988,38	36,75	31480	1170	–	22272	58052
					951,63	19,61	30309	625	–	4300	
59	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,758	117		440		–	–	475
					–		–		–	35	
60	412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	7,516	95		714		–	–	771
					–		–		–	57	
2.3 Тип 3											
61	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия (демонтаж гидроизоляции на мастике прим.) НР=72 %	м2	29,27	133,17	3,32	3898	97	–	2774	7206
					129,85	1,77	3801	52	–	534	
62	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,138	117		16		–	–	17
					–		–		–	1	
63	412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	0,276	95		26		–	–	28
					–		–		–	2	
64	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия (демонтаж стяжки из цементно-песчаного раствора прим.) НР=72 %	м2	29,27	2179,49	664,95	63794	19463	–	39018	111037
					1514,54	336,9	44331	9861	–	8225	
65	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	29,27	988,38	36,75	28930	1076	–	20468	53350
					951,63	19,61	27854	574	–	3952	

75 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия (демонтаж стяжки из цементно-песчаного раствора прим.) НР=72 %	м2	10,42	2179,49	664,95	22710	6929	–	13891	39529
				1514,54	336,9	15782	3511	–	2928	
76 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	10,42	988,38	36,75	10299	383	–	7286	18992
				951,63	19,61	9916	204	–	1407	
77 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,23	117		144		–	–	156
				–		–		–	12	
78 412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	2,46	95		234		–	–	253
				–		–		–	19	
2.6 Тип 6										
79 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72 %	м2	258,01	87,44	–	22560	–	–	16243	41907
				87,44	–	22560	–	–	3104	
80 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	258,01	404,99	21,95	104491	5663	–	73331	192048
				383,04	11,71	98828	3021	–	14226	
81 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,87	117		453		–	–	489
				–		–		–	36	
82 412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	7,74	95		735		–	–	794
				–		–		–	59	
	Итого по разделу 2					1 149 728				

Раздел 4 Отделка внутренних помещений

4.1 Потолок

142 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей (потолки. Снятие известкового окраса прим.) НР=72 %	м2	598,17	260,15	–	155614	–	–	112042	289068
				260,15	–	155614	–	–	21412	
143 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	598,17	875,68	9,57	523806	5724	71703	323593	915191
				746,24	5,11	446378	3057	–	67792	
4.2 Стены, перегородки и панели										
146 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей (снятие окрашенного слоя прим.) НР=72 %	м2	1607,71	260,15	–	418246	–	–	301137	776934
				260,15	–	418246	–	–	57551	
147 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	223,4	924,43	61,81	206518	13808	–	143809	378353
				862,62	31,45	192709	7026	–	28026	
148 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	9,852	117		1153		–	–	1245
				–		–		–	92	
149 412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	19,704	95		1872		–	–	2022
				–		–		–	150	
150 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное (новые перегородки) НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	325,98	1791,17	119,04	583886	38805	108160	336720	994254
				1340,33	94,32	436921	30746	–	73648	
4.60 Панели										
159 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	32,219	117		3770		–	–	4072

				–		–		–	302	
160 412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т км	64,438	95		6122		–	–	6612
				–		–		–	490	
161 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	730,6	260,15	–	190066	–	–	136848	353067
				260,15	–	190066	–	–	26153	
162 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	877,8	4433,85	50,65	3892034	44461	2080693	1287941	5594373
				2012,85	24,98	1766880	21927	–	414398	
163 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей (снятие окрашенного слоя прим.) НР=72 %	м2	184,9	260,15	–	48102	–	–	34633	89354
				260,15	–	48102	–	–	6619	
164 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (цементно-песчаным раствором прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	408,3	703,16	7,98	287100	3258	38013	178249	502577
				602,08	4,26	245829	1739	–	37228	
165 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	184,9	712,8	7,98	131797	1476	18997	80721	229520
				602,08	4,26	111325	788	–	17002	
168 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	223,4	924,43	61,81	206518	13808	–	143809	378353
				862,62	31,45	192709	7026	–	28026	

169 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	9,852	117		1153		–	–	1245
				–		–		–	92	
170 412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	19,704	95		1872		–	–	2022
				–		–		–	150	
172 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	144,7	260,15	–	37644	–	–	27104	69928
				260,15	–	37644	–	–	5180	
173 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kжc1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,14	2668,05	50,65	400581	7605	90767	220291	670542
				2012,85	24,98	302209	3751	–	49670	
	Итого по разделу 4					11 258 732				
Раздел 5 Вентшахты										
5										
175 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=6,000-	т	0,486	594087		288726		288726	–	311824
				–		–		–	23898	
178 234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 (ПТЭ-100) К=1,030-	м3	0,5459	21572		11776		11776	–	12718
				–		–		–	942	
180 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм (толщиной 0,8 мм) К=6,000-	т	0,24336	459224		111757		111757	–	120698
				–		–		–	8941	
182 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,023	594087		13664		13664	–	14757

185 234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 (ПТЭ-100) К=1,030;	м3	0,02575	21572	555	555	1093	599
				–	–	–	44	
187 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм (толщиной 0,8 мм)	т	0,01179	459224	5414	5414	–	5847
				–	–	–	433	
189 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=17,000;	т	0,782	594087	464576	464576	–	501742
				–	–	–	37166	
192 234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 (ПТЭ-100) К=1,030;	м3	0,91979	21572	19842	19842	–	21429
				–	–	–	1587	
194 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм (толщиной 0,8 мм) К=17,000;	т	0,41378	459224	190018	190018	–	205219
				–	–	–	15201	
196 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,031	594087	18417	18417	–	19890
				–	–	–	1473	
199 234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 (ПТЭ-100) К=1,030;	м3	0,03605	21572	778	778	–	840
				–	–	–	62	
200 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм (толщиной 0,8 мм)	т	0,01622	459224	7449	7449	–	8045

202	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=3 000-	т	0,075	–	–	–	–	596	
					594087	44557		44557	–	48122
204	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 (ПТ к.100) К=1 030-	м3	0,08652	–	–	–	–	3565	
					21572	1866		1866	–	2015
206	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм (толщиной 0,8 мм) К=3 000-	т	0,03894	–	–	–	–	149	
					459224	17882		17882	–	19313
					–	–	–	–	1431	
		Итого по разделу 5				1 293 058				
		Раздел 6 Разделительные перегородки из металлопластика								
208	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный (разделительные перегородки из металлопластика прим.)	м2	23,326	35795	834954		834954	–	901750
					–	–	–	–	66796	
		Итого по разделу 6				901 750				
		Раздел 8 Фасад								
		8.1 Отделка фасада								
210	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72 %	м2	398,54	4254,06	40,53	1695413	16153	981696	507983	2 379 668,00
					1750,3	19,99	697565	7967	–	176272	
		8.2 Утепление стен								
215	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 (П 150)	м3	66,83	28105		1878257		1878257	–	2028518
					–		–		–	150261	

216 217-109-0104	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 120 мм	шт.	3564	17		60588		60588	–	65435
				–		–		–	4847	
8.3 Демонтажные работы										
217 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей ИР=72 %	м2	8,91	260,15	–	2318	–	–	1669	4306
				260,15	–	2318	–	–	319	
	Итого по разделу 8					4 477 927				
Раздел 11 Входные группы (В-1, В-2, В-3, В-4, В-5) 11.1 В-1										
222 255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	80,69	2663		214877		214877	–	232067
				–		–		–	17190	
224 213-306-0102	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая	м2	2,7	2663		7190		7190	–	7765
				–		–		–	575	
227 222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые	м2	8,58	8498		72913		72913	–	78746
				–		–		–	5833	
229 290-218-0001 (пл)	Металлосайдинг	м2	11,21	1889		21176		21176	–	22870
				–		–		–	1694	
232 224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм (D 125/100 с двусторонним покрытием пластизол прим.)	м	3,3	1638		5405		5405	–	5837
				–		–		–	432	
233 224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	2,8	2135		5978		5978	–	6456
				–		–		–	478	

235	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	1	837	837	837	–	904
					–	–	–	67	
236	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	5	1047	5235	5235	–	5654
					–	–	–	419	
237	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	2006	2006	2006	–	2166
					–	–	–	160	
238	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм (диаметром 125 мм/280 мм прим.)	шт.	7	805	5635	5635	–	6086
					–	–	–	451	
240	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	11,12	3462	38497	38497	–	41577
					–	–	–	3080	
242	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм (высотой до 1000 мм прим.)	м	2,62	12734	33363	33363	–	36032
					–	–	–	2669	
11.2 В-2									
244	255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	6,67	2663	17762	17762	–	19183
					–	–	–	1421	

246 213-306-0102	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая	м2	3,57	2663	9507	9507	–	10268
				–	–	–	761	
249 222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые (линеарные)	м2	8,58	8498	72913	72913	–	78746
				–	–	–	5833	
252 290-218-0001 (п.1)	Металлосайдинг	м2	11,3	1889	21346	21346	–	23054
				–	–	–	1708	
255 224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм (D 125/100 с двусторонним покрытием пластизол прим.)	м	4,35	1638	7125	7125	–	7695
				–	–	–	570	
256 224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	2,8	2135	5978	5978	–	6456
				–	–	–	478	
258 224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	1	837	837	837	–	904
				–	–	–	67	
259 224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	5	1047	5235	5235	–	5654
				–	–	–	419	
260 224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	2006	2006	2006	–	2166
				–	–	–	160	
261 224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм (диаметром 125 мм/280 мм проф.)	шт.	7	805	5635	5635	–	6086
				–	–	–	451	

263 224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм (НС57-750-0,7)	м2	17,58	3263	57364	57364	–	61953
				–	–	–	4589	
265 222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм (высотой до 1000 мм прим.)	м	1,98	12734	25213	25213	–	27230
				–	–	–	2017	
11.3 В-3								
267 255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	3,97	2663	10572	10572	–	11418
				–	–	–	846	
269 213-306-0102	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая	м2	1,03	2663	2743	2743	–	2962
				–	–	–	219	
271 290-218-0001 (п.л)	Металлосайдинг	м2	4,2	1889	7934	7934	–	8569
				–	–	–	635	
274 224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм (D 125/100 с двусторонним покрытием пластизол прим.)	м	2,9	1638	4750	4750	–	5130
				–	–	–	380	
275 224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	2,8	2135	5978	5978	–	6456
				–	–	–	478	
277 224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	1	837	837	837	–	904
				–	–	–	67	

278 224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	5	1047	5235	5235	–	5654
				–	–	–	419	
279 224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	2006	2006	2006	–	2166
				–	–	–	160	
280 224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм (диаметром 125 мм/280 мм прим.)	шт.	7	805	5635	5635	–	6086
				–	–	–	451	
282 224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	4,03	3462	13952	13952	–	15068
				–	–	–	1116	
284 222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм (высотой до 1000 мм прим.)	м	2,3	12734	29288	29288	–	31631
				–	–	–	2343	
11.4 В-4								
286 255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	3,6	2663	9587	9587	–	10354
				–	–	–	767	
288 213-306-0102	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая	м2	1,4	2663	3728	3728	–	4026
				–	–	–	298	

290	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм (высотой до 1000 мм прим.)						
			м	1,92	12734	24449	24449	–
					–	–	–	1956
	11.5 В-5							
292	255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	11,73	2663	31237	31237	–
					–	–	–	2499
294	213-306-0102	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая	м2	2,72	2663	7243	7243	–
					–	–	–	579
297	222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые (линеарные)	м2	8,44	8498	71723	71723	–
					–	–	–	5738
299	290-218-0001 (пл)	Металлосайдинг	м2	11,82	1889	22328	22328	–
					–	–	–	1786
302	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм (D 125/100 с двусторонним покрытием пластизол прим.)	м	4,35	1638	7125	7125	–
					–	–	–	570
303	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	2,8	2135	5978	5978	–
					–	–	–	478
305	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	1	837	837	837	–
					–	–	–	67

306 224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	5	1047	5235	5235	–	5654
				–	–	–	419	
307 224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	2006	2006	2006	–	2166
				–	–	–	160	
308 224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм (диаметром 125 мм/280 мм прим.)	шт.	7	805	5635	5635	–	6086
				–	–	–	451	
310 224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	11,36	3462	39328	39328	–	42474
				–	–	–	3146	
312 222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм (высотой до 1000 мм прим.)	м	1,99	12734	25341	25341	–	27368
				–	–	–	2027	
	Итого по разделу 11				1 074 320			

Раздел 12 Выход на чердак

12

314 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянки)	т	0,035	680682	23824	23824	–	25730
				–	–	–	1906	
316 261-104-0305	Люки и лазы утепленные одноопольные ЛТ 10-10П, ЛТ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,64	33110	21190	21190	–	22885
				–	–	–	1695	
	Итого по разделу 12				48 615			

Раздел 13 МГН

13.1 Приобретаемое оборудование для МГН

317 252-207-2716	Тактильная пиктограмма 200х200 прим.	шт.	11	4438	48818	48818	–	52723
				–	–	–	3905	
318 252-207-2716	Пластиковые светонакопительные пиктограммы 300х300	шт.	4	4438	17752	17752	–	19172
				–	–	–	1420	
319 248-306-0401	Тактильные наклейки на ручки (с внутренней стороны) прим.	шт.	11	669	7359	7359	–	7948
				–	–	–	589	
320 251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида (конус/рифы)	м2	5,04	10629	53570	53570	–	57856
				–	–	–	4286	
321 251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида (конус/рифы)	м2	14,4	10629	153058	153058	–	165303
				–	–	–	12245	
322 248-304-0101	Нетактильная пиктограммы ПВХ пленка (наклейка) 150х150 мм прим.	шт.	24	762	18288	18288	–	19751
				–	–	–	1463	
323 248-304-0101	Самоклеющиеся круги для маркировки прозрачных помещений прим.	шт.	6	762	4572	4572	–	4938
				–	–	–	366	
324 251-101-0121	Тактильная мнемосхема санузла прим.	шт.	1	14077	14077	14077	–	15203
				–	–	–	1126	
326 248-401-0201	Беспроводная система вызова помощи на две точки прим. (кнопка для санузла)	шт.	1	21670	21670	21670	–	23404
				–	–	–	1734	
328 248-401-0201	Беспроводная система вызова помощи на две точки прим. (вход в здание)	шт.	1	21670	21670	21670	–	23404
				–	–	–	1734	
330 248-301-0802	Световые маяки для здания, 360/360	шт.	2	30181	60362	60362	–	65191
				–	–	–	4829	

331	248-301-0501	Световые маяки для дверей (пара 220В), 60/60	шт.	1	3969	3969	3969	–	4287
					–	–	–	318	
333	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм (поручень)	м	0,9	10061	9055	9055	–	9779
					–	–	–	724	
334	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм (поручень)	м	1,5	10061	15092	15092	–	16299
					–	–	–	1207	
335	580-211-1060 (пл) (об)	Лестничный подъемник К=2,000:	шт	2	1075250	2150500	–	–	2150500
					–	–	2150500	–	

13.2 Санузел для МГН (2шт.)

337	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм К=2,000:	м	1,8	10061	18110	18110	–	19559
					–	–	–	1449	
338	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм К=2,000:	м	3	10061	30183	30183	–	32598
					–	–	–	2415	
340	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная (вешала для одежды на 3 крючка прим.) К=2,000:	шт.	2	827	1654	1654	–	1786
					–	–	–	132	
341	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная (полотенцедержатель прим.) К=2,000:	шт.	2	827	1654	1654	–	1786
					–	–	–	132	

343	248-401-0201	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240V AC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	21670		43340		43340	–	46807
					–		–		–	3467	
344	248-304-0101	Указатель направления движения К=2,000:	шт.	2	762		1524		1524	–	1646
					–		–		–	122	
345	252-207-2716	Тактильная пиктограмма помещения прим.	шт.	1	4438		4438		4438	–	4793
					–		–		–	355	
346	252-207-2716	Тактильная пиктограмма выход из помещения прим.	шт.	1	4438		4438		4438	–	4793
					–		–		–	355	
347	251-101-0121	Тактильная мнемосхема санузла прим. К=2,000:	шт.	2	14077		28154		28154	–	30406
					–		–		–	2252	
		Итого по разделу 13					2 779 932				

Раздел 14 Стены и перегородки

14.1 1 этаж

348	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка (перегородки толщиной 120 мм) НР=72 %	м3	2,01	13945,8	3707,6	28031	7452	–	17525	49200
					10238,2	1871,05	20579	3761	–	3644	
349	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка (перегородки толщиной 250 мм) НР=72 %	м3	1,17	13945,8	3707,6	16317	4338	–	10201	28639
					10238,2	1871,05	11979	2189	–	2121	
350	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка (перегородки толщиной 380 мм) НР=72 %	м3	0,23	13945,8	3707,6	3208	853	–	2005	5630
					10238,2	1871,05	2355	430	–	417	
351	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 120 мм) НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	м2	76,18	5688,47	353,45	433348	26926	192767	159220	639973

				2804,61	98,24	213655	7484	–	47405	
352	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 510 мм) НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kuc1=1,25;	м3 кладки	1,3	30247,37	3846,89	39322	5001	23193	9032	52222
					8559,81	1090,09	11128	1417	–	3868	
	14.2 2 этаж										
353	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка (перегородки толщиной 120 мм) НР=72 %	м3	3,983	13945,8	3707,6	55546	14767	–	34726	97494
					10238,2	1871,05	40779	7452	–	7222	
354	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка (перегородки толщиной 250 мм) НР=72 %	м3	0,86	13945,8	3707,6	11993	3189	–	7498	21050
					10238,2	1871,05	8805	1609	–	1559	
355	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка (перегородки толщиной 380 мм) НР=72 %	м3	0,559	13945,8	3707,6	7796	2073	–	4874	13684
					10238,2	1871,05	5723	1046	–	1014	
356	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка (перегородки толщиной 510 мм) НР=72 %	м3	0,38	13945,8	3707,6	5299	1409	–	3313	9301
					10238,2	1871,05	3891	711	–	689	
357	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 120 мм) НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kuc1=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	58,18	5688,47	353,45	330955	20564	147219	121599	488758
					2804,61	98,24	163172	5716	–	36204	
358	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 380 мм) НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kuc1=1,25;	м3 кладки	2,49	30247,37	3846,89	75316	9579	44423	17300	100025
					8559,81	1090,09	21314	2714	–	7409	
359	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 510 мм) НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kuc1=1,25;	м3 кладки	1,714	30247,37	3846,89	51848	6594	28713	11910	168858
					8559,81	1090,09	14673	1869	–	5101	

Итого по разделу 14	1 674 834	
Итого	40 274 203	
Итого по № 2-1-3 Общестроительные работы АР		**40 274 203**
Временные здания и сооружения (1.2 %)		483 290
итого		40 757 493
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.35%)		550 226
итого		41 307 720
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		826 154
итого		**42 133 874**
Налог на добавленную стоимость (12%)		5 056 065
Всего с учетом НДС		**47 189 938,868**
Тендерная скидка 5%		-2 359 497,478
Итого к оплате		**44 830 441**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор:

ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц» БИН 060340000060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аширов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Бобрузбаев Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Руководитель группы Кожаков Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, ул.А.Кадырова , 37

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сәтпаев, 20

Договор: №120640013413/220166/00 от 03.05.2022г.

Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОЛО"

Наименование объекта: Общестроительные работы № 2-1-4

Акт приемки выполненных работ №4

за июль 2022 год

на Водоснабжение и канализация

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод холодной воды В1										
	1.1 Прокладка водопровода										
1	1116-0301-0209	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка (диаметр 89.5 мм) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	7	6233.26	109.38	43633	766	34413	6315	53944
					1207.71	45.3	8454	317	–	3996	
2	1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка (футляр из стальных эл/сварных труб d=325 мм толщиной стенки 4 мм) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	4,2	14174.01	427.67	59531	1796	39861	13249	78602

				4255,71	125,66	17874	528	–	5822	
3	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзкс1=1,25	м трубопровода	26	1077,35	69,44	28011	1805	949	18742	50493
					971,42	29,75	25257	774	–	3740	
4	241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	26	2825		73450		73450	–	79326
					–		–		–	5876	
5	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзкс1=1,25	м трубопровода	30	672,45	29,71	20174	891	366	13892	36791
					630,54	12,61	18916	378	–	2725	
6	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	30	936		28080		28080	–	30326
					–		–		–	2246	
7	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзкс1=1,25	м трубопровода	46	672,02	29,71	30913	1367	541	21301	56391
					630,54	12,61	29005	580	–	4177	

8 241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	46	657		30222		30222	–	32640
				–		–		–	2418	
9 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзкс1=1,25·	м трубопровода	45	671,7	29,71	30227	1337	515	20838	55150
				630,54	12,61	28374	567	–	4085	
10 241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	45	503		22635		22635	–	24446
				–		–		–	1811	
11 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзкс1=1,25·	м трубопровода	20	881,34	52,38	17627	1048	376	11991	31987
				810,16	22,57	16203	451	–	2369	
12 241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	20	1964		39280		39280	–	42422
				–		–		–	3142	
13 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише (деревянные прим.) НР=72 % К=4,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзкс1=1,25·	шт.	4	12155,28	23,77	48621	95	43369	3739	56549
				1289,28	8,95	5157	38	–	4189	

14 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=72 %	кран	4	25957.01	132.9	103828	532	97439	4357	116840
				1464.3	48.81	5857	195	–	8655	
15 242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50 (чугунный 15 кч 11р прим.) К=4,000:	шт.	4	13223		52892		52892	–	57123
				–		–		–	4231	
16 244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50 (рукавная прим.) К=4,000:	шт.	8	880		7040		7040	–	7603
				–		–		–	563	
17 244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50 (муфтовая прим.) К=4,000:	шт.	4	880		3520		3520	–	3802
				–		–		–	282	
18 244-403-0101	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50 К=4,000:	шт.	4	1110		4440		4440	–	4795
				–		–		–	355	
19 261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007 К=4,000:	м	80	733		58640		58640	–	63331
				–		–		–	4691	
20 241-510-0106	Угольник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 50 мм К=4,000:	10 шт.	0,4	11871		4748		4748	–	5128
				–		–		–	380	
21 248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5 К=4,000:	шт.	8	5434		43472		43472	–	46950
				–		–		–	3478	
22 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка (диаметром 15 мм) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25:	кран	1	2036.86	–	2037	–	1476	404	2636
				561.32	–	561	–	–	195	

23	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 (15ч8р прим.)	шт.	1	858		858		858	–	927
					–		–		–	69	
24	261-107-0751	Рукав резиновый ОПР 30/25	м	35	173		6055		6055	–	6539
					–		–		–	484	
25	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	15	2928		43920		43920	–	47434
					–		–		–	3514	
26	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	10	2124		21240		21240	–	22939
					–		–		–	1699	
27	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	51	1607		81957		81957	–	88514
					–		–		–	6557	
28	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 (15кч18р для унитаза прим.)	шт.	16	858		13728		13728	–	14826
					–		–		–	1098	
29	242-403-0105	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	1	18269		18269		18269	–	19731
					–		–		–	1462	
30	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (упор бетонный прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	0,05	19515.04	1460.04	976	73	814	76	1136
					1769.85	368.72	88	18	–	84	

31	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	шт.	2	2975,49	174,01	5951	348	548	3698	10421
					2527,3	40,68	5055	81	–	772	
32	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	12865		25730		25730	–	27788
					–		–		–	2058	
33	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1161		4724		4724	–	5102
					–		–		–	378	
34	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 (диаметром от 15 мм до 325 мм прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	45	752,75	1,55	33874	70	6268	19851	58023
					611,91	0,78	27536	35	–	4298	
35	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (диаметром 89 мм прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	км трубопровода	0,007	1671162,18	47476,25	11698	332	8767	1873	14657
					371306,25	366,08	2599	3	–	1086	

36 1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (диаметром 325 мм прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	км трубопровода	0,005	5883097,46	995069,7	29415	4975	21652	3089	35104
				557562,55	300299,46	2788	1502	–	2600	
37 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое (диаметром 89 мм) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	м трубопровода	7	120,78	1,73	845	12	3	598	1558
				118,64	–	830	–	–	115	
38 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое (диаметром 80 мм) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	м трубопровода	26	120,78	1,73	3140	45	11	2221	5790
				118,64	–	3085	–	–	429	
39 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое (диаметром 15 мм, 20 мм, 25 мм, 50 мм) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	м трубопровода	141	120,78	1,73	17030	244	58	12044	31400
				118,64	–	16728	–	–	2326	
40 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37	537		19869		19869	–	21459
				–		–		–	1590	
41 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	33	1501,23	82,13	49541	2710	35063	9438	63697

				356.59	40.68	11767	1342	–	4718	
1.2 Водомерный узел										
43	244-301-0407	Счетчик холодной воды	шт.	1	6217		6217		6217	–	6714
					–		–		–	497	
44	242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 (латунный прим.)	шт.	1	10075		10075		10075	–	10881
					–		–		–	806	
45	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 (15ч8р прим.)	шт.	1	1040		1040		1040	–	1123
					–		–		–	83	
46	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 (шаровый полнопроходной кран 15кч18п)	шт.	1	858		858		858	–	927
					–		–		–	69	
47	519-101-0102 (об)	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80 (30ч939р прим.)	шт.	1	135575		135575		–	–	135575
					–		–		135575	–	
48	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	2030		12180		12180	–	13154
					–		–		–	974	
49	261-301-0234	Пробки П-М27х2 (Ц-20 прим.)	шт.	1	276		276		276	–	298
					–		–		–	22	

50	241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	4	2825	11300	11300	–	12204
					–	–	–	904	
51	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1	657	657	657	–	710
					–	–	–	53	
52	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (металлическая опора для водомерного узла ОП-1)	кг	0,8	537	430	430	–	464
					–	–	–	34	
53	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (переход 80х20 прим.)	т	0,001	340239	340	340	–	367
					–	–	–	27	
		Итого по разделу 1				1 596 737			
		Раздел 2 Водопровод горячей воды Т3							
		2.1 Прокладка водопровода							
54	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	29	1607	46603	46603	–	50331
					–	–	–	3728	
56	513-106-0106 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	2	63368	126736	–	–	126736
					–	–	126736	–	
57	513-106-0104 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	5	53724	268620	–	–	268620
					–	–	268620	–	

58	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзкс1=1,25·	м трубопровода	43	1893,7 630,54	29,71 12,61	81429 27113	1278 542	53038 –	19912 8107	109448
59	242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15 (к водонагревателям)	шт.	8	3719 –		29752 –		29752 –	– 2380	32132
		Итого по разделу 2					587 267				

Раздел 3 Канализация К1, К3

62	1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзкс1=1,25·	м трубопровода	15	1676,14 1440,71	69,95 27,66	25142 21611	1049 415	2482 –	15859 3280	44281
63	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	15	4863 –		72945 –		72945 –	– 5836	78781
64	1122-0601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (кузбаслаком прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзкс1=1,25·	км трубопровода	0,015	951097,77 215549,1	26344,84 203,38	14266 3233	395 3	10638 –	2330 1326	17924

65 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (диаметр 100 мм) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	102	1097,34	4,58	111929	467	449	80047	207334
				1088,36	1,6	111013	183	–	15358	
66 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм. К=0,998;	м	101,796	1094		111365		111365	–	120274
				–		–		–	8909	
67 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка (диаметром 50 мм) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	48	1138,87	1,89	54666	91	95	39249	101428
				1135	0,69	54480	33	–	7513	
68 241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998;	м	47,904	270		12934		12934	–	13969
				–		–		–	1035	
69 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука (диаметром 100 мм) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	8	844,05	102,66	6752	821	2650	2655	10160
				410,08	50,84	3281	407	–	753	

70 234-305-2619	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0 °С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, толщиной стенки 25 мм диаметром 102 мм (диаметром 100 мм прим.) К=1,100;	м	8,8	11746	103365	103365	–	111634
				–	–	–	8269	
71 241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм К=6,000;	шт.	6	2009	12054	12054	–	13018
				–	–	–	964	
72 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой (135° прим.)	шт.	5	281	1405	1405	–	1517
				–	–	–	112	
73 241-219-0104	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 40 мм (диаметром 50 под 90° прим.)	шт.	20	530	10600	10600	–	11448
				–	–	–	848	
74 241-219-0104	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 40 мм (диаметром 100 под 90° прим.)	шт.	5	530	2650	2650	–	2862
				–	–	–	212	
75 241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм (диаметром 100 мм под 135° прим.)	шт.	5	2147	10735	10735	–	11594
				–	–	–	859	
76 241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой (полиэтиленовый прим.)	шт.	14	130	1820	1820	–	1966
				–	–	–	146	

77 241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой (полиэтиленовый прим.)	шт.	5	514	2570	2570	–	2778
				–	–	–	206	
78 241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой (полиэтиленовый прим.)	шт.	6	320	1920	1920	–	2074
				–	–	–	154	
79 241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой (полиэтиленовый прим.)	шт.	12	431	5172	5172	–	5586
				–	–	–	414	
80 241-209-3702	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм (полиэтиленовый размерами 100х50 мм прим.)	шт.	4	669	2676	2676	–	2890
				–	–	–	214	
81 241-230-0102	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм (полиэтиленовый прим.)	шт.	12	264	3168	3168	–	3421
				–	–	–	253	
82 241-212-0504	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная (полиэтиленовая равнопереходная диаметром 100х50 мм прим.)	шт.	2	376	752	752	–	812
				–	–	–	60	
83 241-212-0504	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная (полиэтиленовая равнопереходная диаметром 50х50 мм прим.)	шт.	9	376	3384	3384	–	3655

					–		–		–	271	
84	241-212-0504	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная (диаметром 100х50 мм прим.)	шт.	2	376		752		752	–	812
					–		–		–	60	
85	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (полиэтиленовая прим.)	шт.	6	642		3852		3852	–	4160
					–		–		–	306	
86	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (прочистка полиэтиленовая прим.)	шт.	12	110		1320		1320	–	1426
					–		–		–	106	
87	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм (полиэтиленовая прим.)	шт.	4	39		156		156	–	168
					–		–		–	12	
88	1116-0401-0211	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка (футляр из труб диаметром 325 мм) НР=72 %; К=2,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	5	5671,71	550,74	28359	2754	1379	18024	50094
					4845,25	161,42	24226	807	–	3711	
89	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм К=0,940;	м	4,7	10001		47005		47005	–	50765
					–		–		–	3760	
90	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (упор бетонный прим.) НР=72 %; К=7,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	0,35	19515,04	1460,04	6830	511	5700	539	7959
					1769,85	368,72	619	129	–	590	

91 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (установка упора металлического прим.) НР=72 % К=2,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25:	т	0,004	342287,44	1875,94	1369	8	–	983	2540
				340411,5	862,84	1362	3	–	188	
92 246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (упор металлический прим.)	кг	2,2	655		1441		1441	–	1556
				–		–		–	115	
93 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	537		4296		4296	–	4640
				–		–		–	344	
	Итого по разделу 3					893 524				

Раздел 4 Санитарно-технические приборы

95 244-101-0105	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	шт.	25	10810		270250		270250	–	291870
				–		–		–	21620	
96 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	25	785		19625		19625	–	21195
				–		–		–	1570	
97 242-207-3301	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80 °С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (к умывальникам)	шт.	25	1485		37125		37125	–	40095
				–		–		–	2970	
99 244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	16	8879		142064		142064	–	153429

				–	–	–	11365	
100 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	16	8876	142016	142016	–	153377
				–	–	–	11361	
101 244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	16	1372	21952	21952	–	23708
				–	–	–	1756	
104 244-102-0702	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800x800x350 мм (900x900 мм прим.)	шт.	6	31219	187314	187314	–	202299
				–	–	–	14985	
105 244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	6	1344	8064	8064	–	8709
				–	–	–	645	
106 244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	6	8491	50946	50946	–	55022
				–	–	–	4076	
108 244-101-0901	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	шт.	5	12566	62830	62830	–	67856
				–	–	–	5026	
110 244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм (700x700 мм прим.) (в комнатах уборочного инвентаря)	шт.	2	18279	36558	36558	–	39483
				–	–	–	2925	
111 242-207-3301	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80 °С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (к душевым поддонам раз.700x700 мм)	шт.	2	1485	2970	2970	–	3208

				–	–	–	238	
113 244-101-0801	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, B 360 мм	комплект	1	14599	14599	14599	–	15767
				–	–	–	1168	
114 244-104-0509	Смеситель для биде набортный	шт.	1	11277	11277	11277	–	12179
				–	–	–	902	
116 244-102-0602	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800x600x150 мм (г.р 1200x600x860 мм прим.)	шт.	3	15633	46899	46899	–	50651
				–	–	–	3752	
118 244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500x600x150 мм (ванна моечная односекционная г.р. 500x500x300 мм прим.)	шт.	2	10521	21042	21042	–	22725
				–	–	–	1683	
120 244-102-0602	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800x600x150 мм (ванна 1 секционная котломойка 1000x904x860 мм прим.)	шт.	1	15633	15633	15633	–	16884
				–	–	–	1251	
121 244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	6	8919	53514	53514	–	57795
				–	–	–	4281	
	Итого по разделу 4				1 236 252			
	Итого				4 313 780			4 313 780
	Итого по № 2-1-4 Водоснабжение и канализация							4 313 780

Временные здания и сооружения (1,2 %)	51 765
итого	4 365 545
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	58 935
итого	4 424 480
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	88 490
итого	**4 512 970**
Налог на добавленную стоимость (12%)	541 556
Всего с учетом НДС	**5 054 526**
Тендерная скидка 5%	-252 727
Итого к оплате	**4 801 799**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор:

ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц» БИН 060340000060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аширов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нарузбаев Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Руководитель группы Кожакоз Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, ул.А.Кадырова , 37

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сатпаев, 20

Договор: №120640013413/220166/00 от 03.05.2022г.

Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Наименование объекта: Общестроительные работы № 2-1-5

Акт приемки выполненных работ №5

за июль 2022 год

на Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибыль, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Система отопления									
		1.1 Монтажные работы									
1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1.25; кэкс1=1.25;	кВт	37,35	17815,41	235,81	665406	8808	612305	35102	756549
					1185,89	119,4	44293	4460	–	56041	
2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (металл для крепления)	кг	35	537		18795		18795	–	20299
					–		–		–	1504	
3	1118-1101-0101	Указатели уровня кранового типа. Установка (установка термостатического элемента прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1.25; кэкс1=1.25;	комплект	42	1658,11	–	69641	–	5303	46323	125241
					1531,84	–	64337	–	–	9277	

4 245-405-2307	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5 °С до 26°С	шт.	42	5522		231924		231924	–	250478
				–		–		–	18554	
5 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	96	3014,22	136,92	289365	13144	26321	181376	508400
				2603,12	20,95	249900	2011	–	37659	
6 245-502-0102	Клапан термостатический, циркуляционный для тепловых пунктов, Kvs 1,1 м3/ч, Т от 35 °С до 80 °С, Tmax 90 °С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 резьбой G 3/4", DN 20	шт.	42	36694		1541148		1541148	–	1664440
				–		–		–	123292	
7 242-303-0403	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	42	6439		270438		270438	–	292073
				–		–		–	21635	
8 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	1492		11936		11936	–	12891
				–		–		–	955	
9 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	953		3812		3812	–	4117
				–		–		–	305	
10 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	42	358,71	–	15066	–	4601	7535	24409

					249,17	–	10465	–	–	1808	
11	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	8	3387,21	435,26	27098	3482	541	17803	48493
					2884,3	206,47	23074	1652	–	3592	
12	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С. PN 10. DN 15	шт.	8	3259		26072		26072	–	28158
					–		–		–	2086	
13	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	12	3056,52	179,22	36678	2151	3290	22853	64293
					2603,12	41,9	31237	503	–	4762	
14	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	4879		19516		19516	–	21077
					–		–		–	1561	
15	245-506-0113	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6.7 м3/ч. DN 32	шт.	8	19974		159792		159792	–	172575
					–		–		–	12783	
16	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	268	1799,28	26,69	482207	7153	321656	112589	642380
					572,38	11,1	153398	2975	–	47584	

17 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	220	1496,71	26,69	329276	5872	197481	92424	455436
				572,38	11,1	125924	2442	–	33736	
18 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	84	2090,45	26,69	175599	2242	125277	35289	227759
				572,38	11,1	48080	932	–	16871	
19 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	12	2223,54	26,69	26682	320	19494	5041	34261
				572,38	11,1	6869	133	–	2538	
20 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	46	844,05	102,66	38826	4722	15240	15266	58419
				410,08	50,84	18864	2339	–	4327	
21 234-305-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, толщиной стенки 9 мм диаметром 28 мм К=1,100;	м	17,6	338		5949		5949	–	6425
				–		–		–	476	

22	234-305-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	19,8	422	8356	8356	–	9024
					–	–	–	668	
23	234-305-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	19,8	484	9583	9583	–	10350
					–	–	–	767	
25	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35	537	18795	18795	–	20299
					–	–	–	1504	
31	513-201-0302 (об)	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт	шт.	1	4761493	4761493	–	–	4761493
					–	–	4761493	–	
		Итого по разделу 1				**10 219 339**			

Раздел 2 Вентиляция

33	246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17760	17760	17760	–	19181
					–	–	–	1421	
34	246-305-0301	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	3395	6790	6790	–	7333
					–	–	–	543	

37	242-306-0108	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 125	шт.	1	31133	31133	31133	–	33624
					–	–	–	2491	
39	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	1578	3156	3156	–	3408
					–	–	–	252	
40	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0.7 мм	м2	0,2	2542	508	508	–	549
					–	–	–	41	
44	234-302-0112	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 90 °С, толщиной 25 мм	м2	5,02	8217	41249	41249	–	44549
					–	–	–	3300	
45	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655	1310	1310	–	1415
					–	–	–	105	
47	234-302-0211	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм	м2	2,2	6054	13319	13319	–	14385
					–	–	–	1066	
2.2 В-2									
49	246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17760	17760	17760	–	19161

				–	–	–	1421	
50 246-305-0301	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	3395	6790	6790	–	7333
				–	–	–	543	
53 242-306-0108	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 125	шт.	1	31133	31133	31133	–	33624
				–	–	–	2491	
55 246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	1578	4734	4734	–	5113
				–	–	–	379	
56 224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0.7 мм	м2	0,2	2542	508	508	–	549
				–	–	–	41	
60 234-302-0112	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 90 °С, толщиной 26 мм	м2	5,02	8217	41249	41249	–	44549
				–	–	–	3300	
61 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655	1310	1310	–	1415
				–	–	–	105	
63 234-302-0211	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм	м2	2,2	6054	13319	13319	–	14385
				–	–	–	1066	

65 246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17760 –	17760 –	17760 –	– 1421	19181
66 246-305-0301	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	3395 –	6790 –	6790 –	– 543	7333
69 242-306-0108	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 125	шт.	1	31133 –	31133 –	31133 –	– 2491	33624
71 246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	1578 –	3156 –	3156 –	– 252	3408
72 224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0.7 мм	м2	0,2	2542 –	508 –	508 –	– 41	549
76 234-302-0112	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 90 °С, толщиной 26 мм	м2	5,22	8217 –	42893 –	42893 –	– 3431	46324
77 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655 –	1310 –	1310 –	– 105	1415

79 234-302-0211	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм	м2	2,2	6054	13319	13319	–	14385
				–	–	–	1066	
2.4 В-4								
81 246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17760	17760	17760	–	19181
				–	–	–	1421	
82 246-305-0301	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	3395	6790	6790	–	7333
				–	–	–	543	
85 242-306-0108	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 125	шт.	1	31133	31133	31133	–	33624
				–	–	–	2491	
87 246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	1578	1578	1578	–	1704
				–	–	–	126	
88 224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0.7 мм	м2	0,2	2542	508	508	–	549
				–	–	–	41	
92 234-302-0112	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 90 °С, толщиной 26 мм	м2	5,22	8217	42893	42893	–	46324

				–	–	–	3431	
93	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655	1310	1310	–	1415
					–	–	–	105	
95	234-302-0211	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 ****	м2	2,2	6054	13319	13319	–	14385
					–	–	–	1066	
	2.5 В-5								
97	246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17760	17760	17760	–	19181
					–	–	–	1421	
98	246-305-0301	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	3395	6790	6790	–	7333
					–	–	–	543	
101	242-306-0108	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 125	шт.	1	31133	31133	31133	–	33624
					–	–	–	2491	
103	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	1578	3156	3156	–	3408
					–	–	–	252	
104	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	0,2	2542	508	508	–	549
					–	–	–	41	

108 234-302-0112	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 90 °С, толщиной 26 мм	м2	5,22	8217	42893	42893	–	46324
				–	–	–	3431	
109 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208. СТД6209. СТД6210	кг	2	655	1310	1310	–	1415
				–	–	–	105	
111 234-302-0211	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм	м2	2,2	6054	13319	13319	–	14385
				–	–	–	1066	
2.6 В-6								
113 246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17760	17760	17760	–	19181
				–	–	–	1421	
114 246-305-0301	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	3395	6790	6790	–	7333
				–	–	–	543	
117 242-306-0108	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 125	шт.	1	31133	31133	31133	–	33624
				–	–	–	2491	
119 246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	1578	3156	3156	–	3408
				–	–	–	252	

120	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0.7 мм	м2	0,2	2542	508	508	–
					–	–	–	41
124	234-302-0112	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 90 °С, толщиной 26 мм	м2	5,22	8217	42893	42893	–
					–	–	–	3431
125	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655	1310	1310	–
					–	–	–	105
127	234-302-0211	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм	м2	2,2	6054	13319	13319	–
					–	–	–	1066
	2.7 В-7							
129	246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17760	17760	17760	–
					–	–	–	1421
130	246-305-0301	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	3395	6790	6790	–
					–	–	–	543
133	242-306-0108	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 125	шт.	1	31133	31133	31133	–
					–	–	–	2491

135 246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	1578	1578	1578	–	1704
				–	–	–	126	
136 224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	0,2	2542	508	508	–	549
				–	–	–	41	
140 234-302-0112	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 90 °С, толщиной 26 мм	м2	5,22	8217	42893	42893	–	46324
				–	–	–	3431	
141 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655	1310	1310	–	1415
				–	–	–	105	
143 234-302-0211	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм	м2	2,2	6054	13319	13319	–	14385
				–	–	–	1066	
2.8 В-8								
145 246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34718	34718	34718	–	37495
				–	–	–	2777	
146 246-305-0302	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2.5	шт.	2	3744	7488	7488	–	8087
				–	–	–	599	

149	242-306-0109	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	1	40248	40248	40248	–	43468
					–	–	–	3220	
151	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	1578	7890	7890	–	8521
					–	–	–	631	
152	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0.7 мм	м2	0,2	2542	508	508	–	549
					–	–	–	41	
156	234-302-0112	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 90 °С, толщиной 26 мм	м2	5,22	8217	42893	42893	–	46324
					–	–	–	3431	
157	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655	1310	1310	–	1415
					–	–	–	105	
159	234-302-0211	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм	м2	2,2	6054	13319	13319	–	14385
					–	–	–	1066	
	2.9 В-9								
161	246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,075 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17760	17760	17760	–	19181

				–	–	–	1421	
162	246-305-0301	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	3395	6790	6790	–	7333
					–	–	–	543	
165	242-306-0108	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 125	шт.	1	31133	31133	31133	–	33624
					–	–	–	2491	
167	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	1578	1578	1578	–	1704
					–	–	–	126	
168	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0.7 мм	м2	0,2	2542	508	508	–	549
					–	–	–	41	
172	234-302-0112	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 90 °С, толщиной 26 мм	м2	5,22	8217	42893	42893	–	46324
					–	–	–	3431	
173	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655	1310	1310	–	1415
					–	–	–	105	
175	234-302-0211	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм	м2	2,2	6054	13319	13319	–	14385
					–	–	–	1066	

178	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696	2696	2696	–	2912
					–	–	–	216	
179	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	2671	5342	5342	–	5769
					–	–	–	427	
180	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	0,2	2542	508	508	–	549
					–	–	–	41	
182	234-302-0112	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 90 °С, толщиной 26 мм	м2	2,2	8217	18077	18077	–	19523
					–	–	–	1446	
183	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8,4	655	5502	5502	–	5942
					–	–	–	440	

2.11 ВЕ-3, ВЕ-17, ВЕ=-7, ВЕ-21, ВЕ-10, ВЕ-24, ВЕ-13, ВЕ-27, ВЕ-14, ВЕ-28, ВЕ-15, ВЕ-29 - 6шт.(пар)

187	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм К=6.000:	шт.	12	2696	32352	32352	–	34940
					–	–	–	2588	
188	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм К=6.000:	м2	1,2	2542	3050	3050	–	3294
					–	–	–	244	

190	234-302-0112	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 90 °С, толщиной 26 мм. К=6.000:	м2	13,2	8217	108464	108464	–	117141
					–	–	–	8677	
191	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 К=6.000:	кг	29,4	655	19257	19257	–	20798
					–	–	–	1541	
	2.12 ВЕ-4, ВЕ-5, ВЕ-18								
196	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696	2696	2696	–	2912
					–	–	–	216	
197	246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	3170	6340	6340	–	6847
					–	–	–	507	
198	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0.7 мм	м2	0,2	2542	508	508	–	549
					–	–	–	41	
200	234-302-0112	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 90 °С, толщиной 26 мм	м2	2,6	8217	21364	21364	–	23073
					–	–	–	1709	
201	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8,4	655	5502	5502	–	5942
					–	–	–	440	
	2.13 ВЕ-6, ВЕ-20, ВЕ-8, ВЕ-22, ВЕ-11, ВЕ-26 - 3шт .(пар)								

205	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм К=3.000:	шт.	3	2696	8088	8088	–	8735
					–	–	–	647	
206	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм К=3.000:	шт.	3	2671	8013	8013	–	8654
					–	–	–	641	
207	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм К=3.000:	м2	0,6	2542	1525	1525	–	1647
					–	–	–	122	
209	234-302-0112	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 90 °С, толщиной 26 мм К=3.000:	м2	6,6	8217	54232	54232	–	58571
					–	–	–	4339	
210	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 К=3.000:	кг	14,7	655	9629	9629	–	10399
					–	–	–	770	
	2.14 ВЕ-9, ВЕ-12 -2шт								
214	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм К=2.000:	шт.	2	2696	5392	5392	–	5823
					–	–	–	431	
215	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм К=2.000:	м2	0,4	2542	1017	1017	–	1098
					–	–	–	81	

217	234-302-0112	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 90 °С, толщиной 26 мм К=2.000:	м2	1,2	8217	9860	9860	–	10649
					–	–	–	789	
218	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 К=2.000:	кг	7	655	4585	4585	–	4952
					–	–	–	367	

2.15 ВЕ-19, ВЕ-23, ВЕ-25 - 3шт.

222	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм К=3.000:	шт.	3	2696	8088	8088	–	8735
					–	–	–	647	
223	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм К=3.000:	м2	0,6	2542	1525	1525	–	1647
					–	–	–	122	
225	234-302-0112	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 90 °С, толщиной 26 мм К=3,000:	м2	3,6	8217	29581	29581	–	31947
					–	–	–	2366	
226	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 К=3.000:	кг	4,2	655	2751	2751	–	2971
					–	–	–	220	

Итого по разделу 2	1 569 058	11788397
Итого	11 788 397	
в том числе		
- оборудование, тенге	4 761 493	
Итого по №2-1-5 Отопление и вентиляция		**11 788 397**
Временные здания и сооружения (1.2 %)		84 323
итого		11 872 720
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.35%)		96 002
итого		11 968 721
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		144 145
итого		**12 112 866**
Налог на добавленную стоимость (12%)		1 453 544
Всего с учетом НДС		**13 566 410**
Тендерная скидка 5%		-678 321
Итого к оплате		**12 888 089**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Аретмида снаб» БИН 181240007517

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор:

ТОО «ТалдыоргонГеологияКварц» БИН 060340000060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аширов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Борзубаев Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Руководитель группы Кожаков Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, ул.А.Кадырова , 37

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, Қ.Сәтпаев, 20

Договор: №120640013413/220166/00 от 03.05.2022г.

Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Наименование объекта: Общестроительные работы № 2-1-6

Акт приемки выполненных работ №6

за июль 2022 год

на Силовое оборудование

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Электротехническое оборудование									
2	247-201-0409	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/36зо-1 36 УХ ЛЗ ІР31	шт.	1	15179		15179		15179	–	16393
					–		–		–	1214	
4	247-204-3424	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА	шт.	2	25021		50042		50042	–	54045
					–		–		–	4003	
6	247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс [illegible]	шт.	1	63751		63751		63751	–	68851
					–		–		–	5100	

8	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	558	558	558	–	603
					–	–	–	45	
9	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691	1691	1691	–	1826
					–	–	–	135	
10	247-204-0716	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	588	1764	1764	–	1905
					–	–	–	141	
11	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128	2128	2128	–	2298
					–	–	–	170	
12	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815	1815	1815	–	1960
					–	–	–	145	
13	247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	8610	8610	8610	–	9299
					–	–	–	689	
14	252-207-1302	Зажим шинный типа KG41 (шины нулевые на DIN синем (N), зеленом (PE) изоляторах, 125 А, ШНН 8х12D прим.)	шт.	2	2065	4130	4130	–	4460
					–	–	–	330	
16	247-201-0120	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн-36з-0-У2 IP54	шт.	1	18352	18352	18352	–	19820
					–	–	–	1468	
18	247-204-1832	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	1	8610	8610	8610	–	9299
					–	–	–	689	

19 247-204-0717	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	3	588	1764	1764	–	1905
				–	–	–	141	
21 247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	5	3959	19795	19795	–	21379
				–	–	–	1584	
22 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	527	3689	3689	–	3984
				–	–	–	295	
23 252-207-1302	Зажим шинный типа KG41 (шины нулевые на DIN синем (N), зеленом (PE) изоляторах, 125 А, ШННП 8х12D прим.)	шт.	3	2065	6195	6195	–	6691
				–	–	–	496	
25 247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210	9210	9210	–	9947
				–	–	–	737	
27 247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8610	8610	8610	–	9299
				–	–	–	689	
28 247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	4	1815	7260	7260	–	7841
				–	–	–	581	
30 247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	558	1116	1116	–	1205
				–	–	–	89	
31 247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1645	3290	3290	–	3553
				–	–	–	263	

32	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527 –	1054 –	1054 –	– 84	1138
34	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706 –	5706 –	5706 –	– 456	6162
36	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	8610 –	8610 –	8610 –	– 689	9299
37	247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	3	3959 –	11877 –	11877 –	– 950	12827
39	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700 –	6700 –	6700 –	– 536	7236
41	247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8610 –	8610 –	8610 –	– 689	9299
43	247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	4	3959 –	15836 –	15836 –	– 1267	17103
44	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527 –	1054 –	1054 –	– 84	1138
45	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	558 –	1116 –	1116 –	– 89	1205
47	247-208-1101	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55 (АП50Б-2МТ прим.)	шт.	1	8220	8220	8220	–	8878

				–	–	–	658	
48	247-208-1103	Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 380V, IP 55 (ПМА-4130 прим.)	шт.	1	11159	11159	11159	–	12052
					–	–	–	893	
49	247-208-1101	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55 (ПМЕ-051 прим.)	шт.	1	8220	8220	8220	–	8878
					–	–	–	658	
51	247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 (ПКЕ212-1 прим.)	шт.	1	1091	1091	1091	–	1178
					–	–	–	87	
53	247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10 (КС-20 прим.)	шт.	1	7357	7357	7357	–	7946
					–	–	–	589	
55	247-201-0806	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 36 У Х.Л3 IP31 (ящик автоматического ввода резерва Iн=16 А, IP31 ЯАВР3-16-2 прим.)	шт.	1	40097	40097	40097	–	43305
					–	–	–	3208	
57	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691	1691	1691	–	1826
					–	–	–	135	
58	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	527	3689	3689	–	3984
					–	–	–	295	
59	252-207-1302	Зажим шинный типа KG41 (шины "N" 6х9 мм 14/1 прим.)	шт.	3	2065	6195	6195	–	6691
					–	–	–	496	
60	247-204-2402	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА	шт.	8	4711	37688	37688	–	40703
					–	–	–	3015	

62 247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36-1 36 УХ3 IP31 (IP30 прим.)	шт.	1	8383	8383	8383	–	9054
				–	–	–	671	
64 247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691	1691	1691	–	1826
				–	–	–	135	
65 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	527	2635	2635	–	2846
				–	–	–	211	
66 252-207-1302	Зажим шинный типа KG41 (шины "N" 6х9 14/1 прим.)	шт.	3	2065	6195	6195	–	6691
				–	–	–	496	
68 247-204-2402	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА	шт.	10	4711	47110	47110	–	50879
				–	–	–	3769	
70 247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12-1 36 УХ3 IP31 (IP30 прим.)	шт.	1	5018	5018	5018	–	5419
				–	–	–	401	
72 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527	527	527	–	569
				–	–	–	42	
73 247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	527	1581	1581	–	1707
				–	–	–	126	
74 252-207-1302	Зажим шинный типа KG41 (шины "N" 6х9 14/1 прим.)	шт.	3	2065	6195	6195	–	6691
				–	–	–	496	

76 515-301-0126 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5114-3074У Х.14 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А	шт.	1	235546	235546	–	–	235546
				–	–	235546	–	
78 247-204-0446	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С16 30 мА (АП50Б-3МТ прим.)	шт.	3	8083	24249	24249	–	26189
				–	–	–	1940	
80 247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 (К9008 прим.)	шт.	4	1091	4364	4364	–	4713
				–	–	–	349	
82 247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 У Х.14 IP30	шт.	2	12891	25782	25782	–	27845
				–	–	–	2063	
	Итого по разделу 1				837 386			
	Раздел 2 Электроустановочные изделия							
84 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20, К=1,020.	шт.	82,62	476	39327	39327	–	42473
				–	–	–	3146	
86 247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (с крышкой IP 54	шт.	25,5	358	9129	9129	–	9859

					–		–		–	730
87	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	75	32		2400		2400	–	2592
					–		–		–	192
88	247-202-0106	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55 (скрытой установки прим.)	шт.	108	1384		149472		149472	–	161430
					–		–		–	11958
90	247-214-0704	Вилка силовая марки ТН ТН-015, 380-415V 16А 3P+N+E, IP44 (ССИ-015 прим.)	шт.	2	1047		2094		2094	–	2262
					–		–		–	168
91	247-214-0902	Розетка силовая стационарная марки ТН ТН-114, 380-415V 16А 3P+E, IP44 (ССИ-115 прим.)	шт.	2	1188		2376		2376	–	2566
					–		–		–	190
		Итого по разделу 2					**221 182**				

Раздел 3 Кабельные изделия

92	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 м	м	1786	116,02	1,82	207212	3251	35184	122535	356127
					94,5	0,79	168777	1411	–	26380	
93	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 м	м	1607	136,31	3,62	219050	5817	36061	129392	376317
					110,25	1,58	177172	2539	–	27875	

94 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	153	192.12	7.25	29394	1109	4188	17698	50859
				157.5	3.16	24098	483	–	3767	
95 1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	20	322.67	22.66	6453	453	960	3771	11042
				252	9.88	5040	198	–	818	
96 1308-0206-2207	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	14	464.09	27.2	6497	381	824	3930	11261
				378	11.85	5292	166	–	834	
97 243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,12	150525		18063		18063	–	19508
				–		–		–	1445	
98 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,626	222611		361965		361965	–	390922
				–		–		–	28957	
99 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,558	346715		540182		540182	–	583397
				–		–		–	43215	
100 243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,037	534513		19777		19777	–	21359

				–	–	–	1582	
101	243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 (ВВГнг-	км	0,038	783990	29792	29792	–	32175
					–	–	–	2383	
102	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки	км	0,012	544080	6529	6529	–	7051
					–	–	–	522	
103	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки	км	0,115	1212595	139448	139448	–	150604
					–	–	–	11156	
104	243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки	км	0,02	3120922	62418	62418	–	67411
					–	–	–	4993	
105	243-106-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки	км	0,014	4817260	67442	67442	–	72837
					–	–	–	5395	
106	243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-	км	0,04	289894	11596	11596	–	12524
					–	–	–	928	
		Итого по разделу 3				2 163 394			
		Раздел 4 Изоляционные изделия							
110	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами	м	2874	92	264408	264408	–	285561

				–		–	21153	
111	241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	101	213	21513	21513	–	23234
				–	–	–	1721	
112	241-201-0408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	14	492	6888	6888	–	7439
				–	–	–	551	
113	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	310	27	8370	8370	–	9040
				–	–	–	670	
		Итого по разделу 4				325 274		
		Раздел 6 Светотехническое оборудование						
118	247-101-0112	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 (АОТ.ОРЛ- 2х36 .....)	шт.	80	27419	2193520	2193520	–	2369002
				–	–	–	175482	
120	247-102-0109	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 (NBT 11 F 123 .....)	шт.	10	17860	178600	178600	–	192888
				–	–	–	14288	
121	247-102-0135	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 600 LED-30/B/II(K,I,OM), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 (CD 160 IP65 .....)	шт.	21	28538	599298	599298	–	647242
				–	–	–	47944	
122	247-102-0120	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220.L мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014 (TS 100 прим.)	шт.	18	8292	149256	149256	–	161196
				–	–	–	11940	

124 247-101-0122	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe (ЛБО 12 "НЕ ВХОДИТЬ" ...)	шт.	2	15653	31306	31306	–	33810
				–	–	–	2504	
125 247-101-0109	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	4	17423	69692	69692	–	75267
				–	–	–	5575	
	Итого по разделу 6				3 479 405			

Раздел 7 Электроустановочные изделия

127 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А IP20	шт.	58	345	20010	20010	–	21611
				–	–	–	1601	
128 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А IP20	шт.	12	368	4416	4416	–	4769
				–	–	–	353	
129 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 ...	шт.	70	32	2240	2240	–	2419
				–	–	–	179	
130 247-202-0206	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 190 мм х 145 мм х 135 мм, IP56 (скрытой установки прим.)	шт.	83	4800	398400	398400	–	430272
				–	–	–	31872	
132 247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А IP54	шт.	13	1004	13052	13052	–	14096
				–	–	–	1044	
	Итого по разделу 7				473 167			

Итого	7 499 808
в том числе	
- оборудование, тенге	235 546
Итого по №2-1-6 Силовое оборудование	**7 499 808**
Временные здания и сооружения (1.2 %)	87 171
итого	7 586 979
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.35%)	99 244
итого	7 686 223
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	149 014
итого	**7 835 237**
Налог на добавленную стоимость (12%)	940 228
Всего с учетом НДС	**8 775 465**
Гендерная скидка 5%	-438 773
Итого к оплате	**8 336 692**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор:

ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц» БИН 060340000060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аширов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурузбаев Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Руководитель группы Кокаков Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"KANA-2015" Версия 21.2 от 23.04.21г. Цена Алматинская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

региона

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, ул.А.Кадырова , 37

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20

Договор: №120640013413/220166/00 от 03.05.2022г.

Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Наименование объекта: Общестроительные работы № 2-1-7

Акт приемки выполненных работ №7

за июль 2022 год

на Видеонаблюдение

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Оборудование и материалы									
2	248-404-0201	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22" (диагональю 21.5" PHILIPS прим.)	шт.	1	89262		89262		89262	–	96403
					–		–		–	7141	
4	248-403-0107	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S2-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb) (NVR302-16E-P16 прим.)	шт.	1	151672		151672		151672	–	163806
					–		–		–	12134	
6	518-102-0536 (об)	Сетевой коммутатор с 16 PoE портами + 1 порт SFP+2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS518GV (коммутатор OPT 108 POE прим.)	шт.	1	57218		57218		–	–	57218
					–		–		57218	–	
8	248-404-0305	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб (6 TB SATA прим.)	шт.	2	78892		157784		157784	–	170407
					–		–		–	12623	

10 245-405-3101	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50 (ИБП APC back-UPS 650VA AVR прим.)	шт.	1	182248	182248	182248	–	196828
				–	–	–	14580	
12 245-405-1704	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 600 мм (телекоммуникационный шкаф Toten W2.6406.9000 прим.)	шт.	1	35997	35997	35997	–	38877
				–	–	–	2880	
14 248-402-0207	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC324LE-DSF28K-G-C, объектив 4 мм, антивандальная 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м (IPC3241LR3-VSPF28-D прим.)	шт.	6	40272	241632	241632	–	260963
				–	–	–	19331	
16 248-402-0104	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122SB-ADF28KM-I0-C, объектив 2.8 мм, 2 Мп со встроенным микрофоном (IPC2122SR3-PF40-C прим.)	шт.	9	47986	431874	431874	–	466424
				–	–	–	34550	
17 252-207-3980	Разветвительная коробка У994 (AMP с крышкой прим.)	шт.	15	717	10755	10755	–	11615
				–	–	–	860	
19 243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм К=1,030:	м	94,76	55	5212	5212	–	5629
				–	–	–	417	
21 243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм К=1,030:	м	9,27	84	779	779	–	841
				–	–	–	62	
22 243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм К=1,030:	м	27,81	142	3949	3949	–	4265
				–	–	–	316	
24 243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм К=1,030:	м	6,18	310	1916	1916	–	2069
				–	–	–	153	
26 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,103	102442	10552	10552	–	11396
				–	–	–	844	

27 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E (F/UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 Cat 5e прим.)	км	0,217	102442	22230	22230	–	24008
				–	–	–	1778	
29 251-304-1101	Клеммы ПК ГОСТ 22343-2014 (коннектор RJ 45 прим.)	т	0,00034	793444	270	270	–	292
				–	–	–	22	

Итого по разделу 1	1 511 041		
Итого		1 511 041	
в том числе			
- оборудование, тенге	57 218		
Итого по №2-1-7 Видеонаблюдение			**1 511 041**
Временные здания и сооружения (1,2 %)			17 446
итого			1 528 487
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)			19 862
итого			1 548 349
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			29 823
итого			**1 578 172**
Налог на добавленную стоимость (12%)			189 381
Всего с учетом НДС			**1 767 552**
Тендерная скидка 5%			-88 377
Итого к оплате			**1 679 175**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор:

ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц» БИН 060340000060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аппаров А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Новрузбаев Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Руководитель группы Кожаков Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

"SANA-2015" Версия 2.1.2 от 23.04.21г. Цена Алматинская обл. Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
региона

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, ул.А.Кадырова , 37

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сәтпаев, 20

Договор: №120640013413/220166/00 от 03.05.2022г.

Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Наименование объекта: Котельная №3-1-1

Акт приемки выполненных работ №8

за июль 2022 год

на Котельная

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибыльюю
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Тепломеханическая часть котельной									
		1.1 Установка оборудования котельной									
2	513-104-0404 (об)	Котел напольный модели KDB 535 GTD, тепловая мощность отопительной системы 58 кВт	комплект	2	1034341		2068682				2068682
					-		-		2068682	-	
3	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3 (0.05 м3 принял)	шт.	1	10259		10259		10259	-	11080
					-		-		-	821	

4	511-401-0101 (об)	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	2	209842	419684	–	–	419684
					–	–	419684	–	
5	511-204-0104 (об)	Насос сетевой Q 30,0 м3/ч, H 42,0 м вод. ст.	шт.	2	308545	617090	–	–	617090
					–	–	617090	–	
6	245-501-0303	Редуктор давления из латуни Т от 0 °С до +70 °С, PN 10, DN 25 (редуктор подпитки прим.)	шт.	1	20341	20341	20341	–	21968
					–	–	–	1627	
7	261-302-0219	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,5 м3 (промежуточный бак дизельного топлива прим.)	шт.	1	23969	23969	23969	–	25887
					–	–	–	1918	
8	242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 (дозатор полифосфатный, водоумягчитель прим.)	шт.	1	2497	2497	2497	–	2697
					–	–	–	200	
9	511-101-0101 (об)	Насос подачи топлива двигатель мощностью до 0,6 кВт (прим.)	шт.	2	81526	163052	–	–	163052
					–	–	163052	–	
	1.2 Запорная арматура								
10	242-404-0904	Фильтр сетчатый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), Т до +175 °С, PN 40 DN 20	шт.	1	49611	49611	49611	–	53580
					–	–	–	3969	
11	242-404-0105	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40 (стальной прим.)	шт.	1	19635	19635	19635	–	21206
					–	–	–	1571	
12	242-404-1106	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150 °С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 (фильтр топливный грубой очистки прим.)	шт.	1	10231	10231	10231	–	11049

				–		–		818
13	242-302-0402	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200 °С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 20 (клапан соленоидный прим.)	шт.	1	27559	27559	27559	– 29764
				–		–		2205
15	242-106-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50 (фланцевый прим.)	шт.	11	12312	135432	135432	– 146267
				–		–		10835
16	242-203-1105	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	9371	18742	18742	– 20241
				–		–		1499
17	242-204-0304	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	8727	17454	17454	– 18850
				–		–		1396
18	242-204-0303	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	9	7715	69435	69435	– 74990
				–		–		5555
19	242-204-0302	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	7107	21321	21321	– 23027
				–		–		1706
20	242-204-0301	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	6655	13310	13310	– 14375
				–		–		1065
21	242-304-0602	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20 (стальной прим.)	шт.	1	2996	2996	2996	– 3236

				–	–	–	240		
22	242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25 (стальной прим.)	шт.	2	3513	7026	7026	–	7588
					–	–	–	562	
23	242-306-0402	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425 °С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 50 (стальной прим.)	шт.	2	48017	96034	96034	–	103717
					–	–	–	7683	
	1.3 Трубопроводы								
24	261-301-0246	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм (электросварные)	м	15	1968	29520	29520	–	31882
					–	–	–	2362	
25	261-301-0245	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм (45х3,0 мм прим.) (электросварные)	м	6	1359	8154	8154	–	8806
					–	–	–	652	
26	261-301-0245	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм (26х2,0 мм прим.) (электросварные)	м	13,5	1359	18347	18347	–	19815
					–	–	–	1468	
27	261-301-0246	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм (водогазопроводные)	м	5	1968	9840	9840	–	10627
					–	–	–	787	
28	261-301-0245	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм (32х3,2 мм прим.) (водогазопроводные)	м	15	1359	20385	20385	–	22016

				–	–	–	1631	
29	261-301-0245	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм (25х3,2 мм прим.) (водогазопроводные)	м	7	1359	9513	9513	–	10274
					–	–	–	761	
30	261-301-0245	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм (20х2,8 мм прим.) (водогазопроводные)	м	2	1359	2718	2718	–	2935
					–	–	–	217	
31	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	537	4296	4296	–	4640
					–	–	–	344	
33	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 (РСТ-Х-.1-Н прим.)	м3	9,5	17346	164787	164787	–	177970
					–	–	–	13183	
37	234-201-0101	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30 (ТЕХМАТ прим.) К=1,540:	м3	0,3696	15191	5615	5615	–	6064
					–	–	–	449	
39	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 (РСТ-Х-.1-Н прим.)	м3	0,005	17346	87	87	–	94
					–	–	–	7	
40	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-.1-В (РСТ-Х-.1-Н прим.)	1000 м2	0,0095	419709	3987	3987	–	4306
					–	–	–	319	
42	234-201-0101	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30 (ТЕХМАТ прим.)	м3	0,33	15191	5013	5013	–	5414
					–	–	–	401	

43 234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50 (марки ТЕХМАТ прим.) К=1,540;	м3	0,5082	16034	8148	8148	–	8800
				–	–	–	652	
45 261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (РСТ-Х-Л-Н прим.)	1000 м2	0,0092	419709	3861	3861	–	4170
				–	–	–	309	
47 234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 (РСТ-Х-Л-Н прим.)	м3	0,005	17346	87	87	–	94
				–	–	–	7	
1.4 Дымовая труба								
49 222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,357	625939	223460	223460	–	241337
				–	–	–	17877	
51 234-301-0228	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 159 мм (толщиной 60 мм)	м	10	3254	32540	32540	–	35143
				–	–	–	2603	
	Итого по разделу 1				4 452 417			
	Итого					4 452 417		
	в том числе:							
	- оборудование, тенге				3 268 508			
	Итого по №3-1-1 Котельная							**4 452 417**
	Временные здания и сооружения (1,2 %)							14 207
	итого							4 466 624
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)							16 175
	итого							4 482 798
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)							24 286
	итого							**4 507 084**

Налог на добавленную стоимость (12%)	540 850
Всего с учетом НДС	**5 047 934**
Тендерная скидка 5%	-252 396
Итого к оплате	**4 795 538**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор:

ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц» БИН 060340000060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аширов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Жарузбаев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Руководитель группы Кожахов Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, ул.А.Кадырова , 37

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Тұздыбастау, К.Сәтпаев, 20

Договор: №120640013413/220166/00 от 03.05.2022г.

Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Наименование объекта: Наружное электроснабжение и электроосвещение №4-1-1

Акт приемки выполненных работ №9

за июль 2022 год

на Наружное электроснабжение и электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Кабельная линия 0,4 кВ										
	1.1 Земляные работы										
1	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	89,57	389,22	389,22	34862	34862	–	5153	43216
					–	79,9	–	7157	–	3201	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	4,71	2025,1	–	9538	–	–	6867	17717
					2025,1	–	9538	–	–	1312	

3 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	31,44	549,91	452,29	17289	14220	–	6873	25879
				97,62	197,16	3069	6199	–	1917	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	6,28	962	–	6041	–	–	4350	11222
				962	–	6041	–	–	831	
5 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	56,56	32,21	32,21	1822	1822	–	547	2559
				–	13,43	–	760	–	190	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	56,56	186,35	83,32	10540	4713	–	5935	17793
				103,03	42,71	5827	2416	–	1318	
1.2 Прокладка кабельной линии										
7 1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	210	492,59	243,54	103444	51143	11300	43142	158313
				195,24	90,09	41000	18919	–	11727	
8 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	20	116,02	1,82	2320	36	394	1372	3987
				94,5	0,79	1890	16	–	295	
9 1308-0205-1401	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство (ввод в КТПН и ввод в здание прим.) НР=72 %	шт.	2	21611,03	15273,82	43222	30548	1016	16262	64243

				5829,36	5463,27	11659	10927	–	4759	
10 243-113-0912	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1	км	0,26	2765842 –		719119 –		719119 –	– 57530	776 649,00
11 1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	14	492,59 195,24	243,54 90,09	6896 2733	3410 1261	753 –	2876 782	10554
12 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	16	116,02 94,5	1,82 0,79	1856 1512	29 13	315 –	1098 236	3190
13 1308-0205-1401	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство (ввод в КТПН и ввод в здание прим.) НР=72 %	шт.	1	21611,03 5829,36	15273,82 5463,27	21611 5829	15274 5463	508 –	8130 2379	32120
14 243-113-0903	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	км	0,07	395575 –		27690 –		27690 –	– 2215	29905
15 1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	243	492,59 195,24	243,54 90,09	119699 47443	59180 21892	13076 –	49921 13570	183190

16	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	35	116,02	1,82	4061	64	690	2402	6980
					94,5	0,79	3308	28	–	517	
17	1308-0205-1401	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство (ввод в КТПН и ввод в здание прим.) НР=72 %	шт.	1	21611,03	15273,82	21611	15274	508	8130	32120
					5829,36	5463,27	5829	5463	–	2379	
18	243-110-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4.0 (ок)-0.66	км	0,32	137742		44077		44077	–	47603
					–		–		–	3526	
19	1308-0401-0102	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х185 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	30668,71	–	61337	–	25543	25772	94078
					17897	–	35794	–	–	6969	
20	243-903-1203	Муфта концевая для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН2-1-	шт.	2	19085		38170		38170	–	41224

				–		–		–	3054	
21 1308-0201-3411	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	20	472,93	271,67	9459	5433	46	4174	14724
				198,98	90,83	3980	1817	–	1091	
22 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	43	326,08	179,68	14021	7726	98	6232	21873
				144,12	57,19	6197	2459	–	1620	
23 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	320	287,08	12,9	91866	4128	7098	59335	163297
				252	5,53	80640	1770	–	12096	
24 241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм (наружным диаметром 150 мм)	м	20	4862		97240		97240	–	105019
				–		–		–	7779	
25 241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм (наружным диаметром 100 мм)	м	43	2305		99115		99115	–	107044
				–		–		–	7929	
26 241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	320	213		68160		68160	–	73613
				–		–		–	5453	
	Итого по разделу 1					2 088 112				

Раздел 2 Наружное освещение

2.1 Земляные работы под установку опор

27	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %. К=16.000:	м3 грунта	3,6	2025,1	–	7290	–	–	5249	13542
					2025,1	–	7290	–	–	1003	
28	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (разравнивание грунта прим.) НР=72 %. К=16.000:	м3 грунта	3,6	1551,7	–	5586	–	–	4022	10377
					1551,7	–	5586	–	–	769	

2.2 Установка опор

29	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка (со светодиодными прим.) НР=72 %. К=16.000:	светильник	16	5992,46	3074,55	95879	49193	312	48572	156007
					2898,42	1317,87	46375	21086	–	11556	
30	247-103-0241	Светильник уличный светодиодный LED типа Циклоп LED-30-ШО/У, мощность 30 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 (НТУ 01-150-001 огонек с лампой светодиодной ИЭК LLE-HP-30-230-40-E27 прим.) К=16.000:	шт.	16	36817		589072		589072	–	636198
					–		–		–	47126	
31	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %. К=16,000:	м	64	116,02	1,82	7425	116	1261	4391	12761
					94,5	0,79	6048	51	–	945	

32 243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0.66 К=16.000:	км	0,064	220596 –		14118 –		14118 –	– 1129	15247
33 1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР=72 % К=16.000:	опора	16	10986,16 3677,02	7309,14 3307,07	175779 58832	116946 52913	– –	80456 20499	276734
34 1133-0303-0502	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство НР=72 % К=16.000:	м3	2,88	21879,47 4508,22	28,2 –	63013 12984	81 –	49948 –	9348 5789	78150
35 241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм К=16.000:	м	75,2	1394 –		104829 –		104829 –	– 8386	113215
36 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72 % К=16.000:	м3	2,88	26308,81 6673,8	1233,92 325,67	75769 19221	3554 938	52995 –	14514 7223	97506
37 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72 % К=16.000:	шт.	16	839,94 829	– –	13439 13264	– –	175 –	9550 1839	24828
38 247-202-0206	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 190 мм х 145 мм х 135 мм, IP56 (У995У2 прим.) К=16.000:	шт.	16	4800 –		76800 –		76800 –	– 6144	82944

39	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях (диаметром 32 мм) НР=72 % К=16,000:	м	35,2	326,08 144,12	179,68 57,19	11478 5073	6325 2013	80 –	5102 1326	17906
40	241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм К=16,000:	м	35,2	213 –		7498 –		7498 –	– 600	8098
41	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 % К=16,000:	шт.	16	4105,61 1102,5	180,24 55,32	65690 17640	2884 885	45166 –	13338 6322	85350
42	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования (диаметром 10 мм прим.) НР=72 % К=16,000:	м	48	590,71 252	19,26 5,53	28354 12096	924 265	15334 –	8900 2980	40234
43	1133-0303-0401	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью (эмалью прим.) НР=72 % К=16,000;	т	0,4	21280,5 3481,78	9912,24 2416,96	8512 1393	3965 967	3155 –	1699 817	11028
		Итого по разделу 2									1 680 125

Раздел 3 Электрооборудование

44 1337-0101-0104	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке (монтаж дизель-генератора массой 0,245 т. прим.) НР=72 %	шт.	1	56110,6 33484	6491,62 1915,75	56111 33484	6492 1916	16135 –	25488 6528	88127
45 580-411-0001 (пл) (об)	Дизельно-генератор TCC SDG 10000 EHS3 (мощность 10 кВт/13 кВт, вес 245 кг, 1095x640x780 с кожухом 230/400В бак на 21 л	шт	1	1355357 –		1355357 –		– 1355357	– –	1355357
46 1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	6432,37 3568	125,21 39,51	6432 3568	125 40	2739 –	2598 722	9752
47 247-204-3426	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА	шт.	1	25021 –		25021 –		25021 –	– 2002	27023
	Итого по разделу 3					1 480 259				
Раздел 4 Демонтажные работы										
48 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	64	110,16 109,9	0,26 0,14	7050 7034	17 9	– –	5071 970	13091
	Итого по разделу 4					13 091				
	Итого						5 261 586			
	в том числе									
	- оборудование, тенге					1 355 357				
	Итого по №4-1-1 Наружное электроснабжение и электроосвещение									5 261 586
	Временные здания и сооружения (1,2 %)									46 875
	итого									5 308 461
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)									53 367
	итого									5 361 828
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)									80 129
	итого									5 441 957
	Налог на добавленную стоимость (12%)									653 035

Всего с учетом НДС	6 094 991,909
Тендерная скидка 5%	-304 749,909
Итого к оплате	**5 790 242**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор:

ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц» БИН 060340000060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аширов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Новрузбаев Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Руководитель группы Кожаков Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, ул.А.Кадырова , 37

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сәтпаев, 20

Договор: №120640013413/220166/00 от 03.05.2022г.

Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Наименование объекта: Наружные сети, Водоснабжение №6-1-1

Акт приемки выполненных работ №10

за июль 2022 год

на Наружные сети, Водоснабжение

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Прокладка водопровода - В1-										
	1.2 Укладка трубопровода										
9	241-101-0411	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм (89х4,0 мм прим.), К=1,004;	м	107,428	3407		366007		366007	-	395288
					-		-		-	29281	

11	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм К=1.004	м	36,144	334 –	12072 –	12072 –	– 966	13038
13	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	40405 –	80810 –	80810 –	– 6465	87275
15	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	57393 –	114786 –	114786 –	– 9183	123969
17	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм К=1.004	м	1,8072	16038 –	28984 –	28984 –	– 2319	31303
19	241-119-0202	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм К=2.000	шт.	2	105 –	210 –	210 –	– 17	227

21 241-113-0114	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм (размерами 80х4,0 мм прим.)	шт.	1	1834 / –	1834 / –	1834 / –	– / 147	1981
23 241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071 / –	12284 / –	12284 / –	– / 983	13267
25 241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2486 / –	9944 / –	9944 / –	– / 796	10740
28 242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 (15ч8р2 прим.)	шт.	2	1040 / –	2080 / –	2080 / –	– / 166	2246
29 241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	115395 / –	115395 / –	115395 / –	– / 9232	124627
30 244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм (Н=1450 мм прим.)	шт.	1	45678 / –	45678 / –	45678 / –	– / 3654	49332
32 241-114-0115	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм (80х26 мм прим.)	шт.	1	828 / –	828 / –	828 / –	– / 66	894

33 241-114-0129	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-89х4,0 мм (100х80 мм прим.)	шт.	1	1102 –	1102 –	1102 –	– 88	1190
35 242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50 °С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25 (15ч9р2 прим.)	шт.	1	3335 –	3335 –	3335 –	– 267	3602
37 241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм (патрубок гладкий конец) К=3 000	м	1,5	2184 –	3276 –	3276 –	– 262	3538
38 241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм (патрубок гладкий конец) К=2 000	м	1	2679 –	2679 –	2679 –	– 214	2893
39 241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм (патрубок гладкий конец)	м	0,5	334 –	167 –	167 –	– 13	180

45 251-101-0139	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм (флуоресцентный указатель пожарного гидранта прим.)	шт.	1	2472 –	2472 –	2472 –	– 198	2670
	Итого по разделу 1				868 260			
	Раздел 2 Водопроводный колодец ПГ-1							
	2.1 Устройство сборного ж/б колодца							
51 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	32819 –	32819 –	32819 –	– 2626	35445
52 225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	18379 –	18379 –	18379 –	– 1470	19849
53 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	24070 –	24070 –	24070 –	– 1926	25996
54 225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	51860 –	51860 –	51860 –	– 4149	56009
55 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2252 –	2252 –	2252 –	– 180	2432
56 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3995 –	3995 –	3995 –	– 320	4315
57 244-201-0303	Люк из композитных	комплект	1	11573 –	11573 –	11573 –	– 926	12499
58 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,014	680682	9530	9530	–	10292

				–	–	–	–	
	Итого по разделу 2				166 837		762	
	Раздел 3 Водопроводный колодец В-1							
61	225-101-0602 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	18290	18290	18290	–	19753
				–	–	–	1463	
62	225-101-0108 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	11922	11922	11922	–	12876
				–	–	–	954	
63	225-101-0109 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 (КС 15-9а прим.)	шт.	1	17240	17240	17240	–	18619
				–	–	–	1379	
64	225-101-0610 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	22306	22306	22306	–	24090
				–	–	–	1784	
65	225-101-0201 Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2252	2252	2252	–	2432
				–	–	–	180	
66	225-101-0101 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3995	3995	3995	–	4315
				–	–	–	320	
67	244-201-0303 Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	11573	11573	11573	–	12499
				–	–	–	926	
68	222-503-0201 Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,014	660682	9530	9530	–	10292
				–	–	–	762	
	Итого по разделу 3				104 876			

Итого	1 139 973
Итого по № 6-1-1 Наружные сети. Водоснабжение	**1 139 973**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	13 680
итого	1 153 653
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	15 574
итого	1 169 227
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	23 385
итого	**1 192 612**
Налог на добавленную стоимость (12%)	143 113
Всего с учетом НДС	**1 335 724,91**
Тендерная скидка 5%	-66 787
Итого к оплате	**1 268 938**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор:

ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц» БИН 060340000060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аширов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Ибраева Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Руководитель группы Кожакова Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, ул.А.Кадырова , 37

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сәтпаев, 20

Договор: №120640013413/220166/00 от 03.05.2022г.

Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Наименование объекта: Наружные сети. Канализация №6-1-2

Акт приемки выполненных работ №11

за июль 2022 год

на Наружные сети. Канализация

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Канализация -К1-										
	1.1 Земляные работы										
1	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	353	389.22	389,22	137395	137395	–	20308	170319
					–	79,9	–	28205	–	12616	

2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	11	2025,1	–	22276	–	–	16039	41380
				2025,1	–	22276	–	–	3065	
3 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=72 %	м3 основания	9	3874,36	183,68	34869	1653	21750	8625	46974
				1273,98	56,95	11466	513	–	3480	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	4	962	–	3848	–	–	2771	7149
				962	–	3848	–	–	530	
5 1101-0101-0430	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (обратная засыпка прим.) НР=72 %	м3 грунта	106	303,04	303,04	32122	32122	–	4748	39820
				–	62,21	–	6594	–	2950	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	106	186,35	83,32	19753	8832	–	11123	33346
				103,03	42,71	10921	4527	–	2470	
7 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	254	32,21	32,21	8181	8181	–	2456	11488
				–	13,43	–	3411	–	851	

8 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. НР=72 %	м3 уплотненного грунта	254	82,11	82,11	20856	20856	–	6564	29614
				–	35,89	–	9116	–	2194	
1.2 Прокладка трубопровода										
10 241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 (DN 150 мм прим.) К=1,020.	м	79,56	1836		146072	146072	–		157758
				–		–	–		11686	
12 241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм К=1,010:	м	26,26	4863		127702	127702	–		137918
				–		–	–		10216	
13 241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	2	2009		4018	4018	–		4339
				–		–	–		321	
15 261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм (тройник чугун d 100 мм прим.)	т	0,008	250023		2000	2000	–		2160
				–		–	–		160	
16 241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	1	5052		5052	5052	–		5456
				–		–	–		404	
	Итого по разделу 1					687 721				

Раздел 2 Канализационный колодец КСП

2.1 Установка сборного ж/б колодца

19	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	9485 –	9485 –	9485 –	– 759	10244
20	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	7284 –	7284 –	7284 –	– 583	7867
21	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	7417 –	7417 –	7417 –	– 593	8010
22	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2252 –	9008 –	9008 –	– 721	9729
23	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272 –	30272 –	30272 –	– 2422	32694
24	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С1)	т	0,019	680682 –	12933 –	12933 –	– 1035	13968
		Итого по разделу 2				82 512			

Раздел 3 Канализационный колодец КСУ (2 шт.)

27	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 К=2,000;	шт.	2	9485 –	18970 –	18970 –	– 1518	20488
28	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 К=2,000;	шт.	2	9214 –	18428 –	18428 –	– 1474	19902

29 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 К=2,000;	шт.	2	7417 –	14834 –	14834 –	– 1187	16021
30 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=2,000;	шт.	2	2252 –	4504 –	4504 –	– 360	4864
31 244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) К=2,000;	комплект	2	30272 –	60544 –	60544 –	– 4844	65388
32 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С1-01) К=2,000;	т	0,02	680682 –	13614 –	13614 –	– 1089	14703
	Итого по разделу 3				141 366			
	Раздел 6 Жироуловитель							
	6.1 Установка сборного ж/б колодца							
35 244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272 –	30272 –	30272 –	– 2422	32694
36 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (КЦП-20-1 прим.)	м3	0,55	75771 –	41674 –	41674 –	– 3334	45008

37 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (КПП-20 прим.)	м3	0,59	75771 – –	44705 – –	44705 – –	– 3576 –	48281
38 225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	18379 – –	18379 – –	18379 – –	– 1470 –	19849
39 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	24070 – –	24070 – –	24070 – –	– 1926 –	25996
40 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (кольцо опорное КЦО-1 прим.)	м3	0,02	75771 – –	1515 – –	1515 – –	– 121 –	1636
41 241-505-0215	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	1	3487 – –	3487 – –	3487 – –	– 279 –	3766
42 241-505-0217	Тройник ГОСТ 6942-98	шт.	1	5194 – –	5194 – –	5194 – –	– 416 –	5610
43 261-107-0627	Скобы ходовые (из круглой стали диаметром 16 мм)	кг	4,5	347 – –	1562 – –	1562 – –	– 125 –	1687

Итого по разделу 6	184 527
Итого	1 096 126
Итого по № 6-1-2 Наружные сети. Канализация	**1 096 126**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	13 154
итого	1 109 279
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	14 975
итого	1 124 255
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	22 485
итого	**1 146 740**
Налог на добавленную стоимость (12%)	137 609
Всего с учетом НДС	**1 284 348**
Тендерная скидка 5%	-64 218
Итого к оплате	**1 220 130**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор:

ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц» БИН 060340000060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аширов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Жоврузбаев Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Руководитель группы Кожаков Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, ул.А.Кадырова , 37

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Тузлыбастау, К.Сәтпаев, 20

Договор: №120640013413/220166/00 от 03.05.2022г.

Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Наименование объекта: Наружные сети. Тепловые сети №6-1-3

Акт приемки выполненных работ №12

за июль 2022 год

на Тепловые сети

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Прокладка трубопровода										
2	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм К=1.010	м	64,64	1031 –		66644 –		66644 –	– 5332	71976
4	242-301-0901	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150 °С, PN 25, марки 15кч16п,нж ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	23148		46296		46296	–	50000

5	222-519-0201	Опоры скользящие (50-Т13.04 прим.)	т	0,023	–	–	–	3704	
					578742	13311	13311	–	14376
7	222-519-0202	Опоры неподвижные (50-Т3.05 прим.)	т	0,003	–	–	–	1065	
					578742	1736	1736	–	1875
10	234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50 (ISOVER прим.)	м3	1,6	–	–	–	139	
					16034	25654	25654	–	27706
11	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,064	–	–	–	2052	
					419709	26861	26861	–	29010
12	224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм (толщиной стали 1,0 мм прим.)	м2	1,2	–	–	–	2149	
					2729	3275	3275	–	3537
14	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм (для слива)	м	7	–	–	–	262	
					1213	8491	8491	–	9170
		Итого по разделу 1			–	–	–	679	
						207 650			

Раздел 2 Герметичный ввод теплосети газифицированного здания (2 шт.)

17	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм (гильза 57х4,5 мм прим.) К=2.000:	м	1,4	1340 –	1876 –	1876 –	– 150	2026
19	241-116-0114	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм (диаметром 231 мм прим.) К=2.000:	шт.	8	6182 –	49296 –	49296 –	– 3944	53240
21	241-116-0112	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 (диаметром 151 мм прим.) К=2.000:	шт.	8	3545 –	28360 –	28360 –	– 2269	30629
23	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 К=1,020:	м3	0,07956	5998 –	557 –	557 –	– 45	602
		Итого по разделу 2				86 497			
	Раздел 3 Выход труб из канала								
26	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,38	15670 –	21625 –	21625 –	– 1730	23355
27	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2	14267 –	2853 –	2853 –	– 228	3081

28 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм (100х100х12)	т	0,025	346884 –	8672 –	8672 –	– 694	9366
29 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм (плита перекрытия (разрезная) толщиной 10 мм прим.)	т	0,08	346354 –	27708 –	27708 –	– 2217	29925
30 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II (литой асфальт прим.)	т	0,033	13801 –	455 –	455 –	– 36	491
32 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (А-II диаметром 12 мм прим.)	т	0,005	325908 –	1630 –	1630 –	– 130	1760
33 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (А-I диаметром 6 мм прим.)	т	0,002	325908 –	652 –	652 –	– 52	704
35 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм (40х4 мм)	т	0,001	365820 –	366 –	366 –	– 29	395

36	224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм (козырек прим.)	м2	0,3	2729 –		819 –		819 –	– 66	885
37	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм (толщиной 3 мм прим.)	т	0,001	349252 –		349 –		349 –	– 28	377
38	261-107-0201	Болты специальные для	т	0,00022	309548 –		68 –		68 –	– 5	73
		Итого по разделу 3					70 412				
		Раздел 4 Ж/б непроходной канал									
		4.1 Земляные работы									
40	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	17,42	389,22 –	389,22 79,9	6780 –	6780 1392	– –	1002 623	8405
41	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	1	2025,1 2025,1	– –	2025 2025	– –	– –	1458 279	3762
42	1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР=72 %	м2 спланированной площади	18,42	136,2 136,2	– –	2509 2509	– –	– –	1806 345	4660

43 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (толщиной 100 мм под лотки прим.) НР=72 %	м3 основания	2,6	3874,36 1273,98	183,68 56,95	10073 3312	478 148	6283 –	2491 1005	13569
44 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	1	962 962	– –	962 962	– –	– –	693 132	1787
45 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	6,8	32,21 –	32,21 13,43	219 –	219 91	– –	66 23	308
46 1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	7,134	54,9 –	54,9 20,02	392 –	392 143	– –	103 40	535
4.2 Устройство канала										
53 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм)	т	0,036	319930 –		11517 –		11517 –	– 921	12438
54 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм)	т	0,002	325908 –		652 –		652 –	– 52	704

55	225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (ПП4 прим.)	м3	0,06	66576		3995		3995	–	4315
					–		–		–	320	
57	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5	14267		7134		7134	–	7705
					–		–		–	571	
		Итого по разделу 4					58 188				

Раздел 5 Дренажный колодец (ДК1)

5.1 Земляные работы

58	1101-0101-0411	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	187,57	384,46	374,25	72113	70198	–	11755	90577
					10,21	76,83	1915	14411	–	6709	
59	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	9,87	2025,1	–	19988	–	–	14391	37129
					2025,1	–	19988	–	–	2750	
60	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	19,46	962	–	18721	–	–	13479	34776
					962	–	18721	–	–	2576	
61	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	175,18	32,21	32,21	5643	5643	–	1694	7924

				–	13,43	–	2353	–	587	
62 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	175,18	186,35	83,32	32645	14596	–	18382	55109
				103,03	42,71	18049	7482	–	4082	
63 1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	2,8	54,9	54,9	154	154	–	40	210
				–	20,02	–	56	–	16	
5.2 Устройство сборного ж/б колодца										
65 244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т (Т(250)-ТС.3-60 прим.)	комплект	1	12162		12162		12162	–	13135
				–		–		–	973	
	Итого по разделу 5					238 860				
Раздел 6 Тепловая камера УТ-1										
6.1 Земляные работы										
72 1101-0101-0411	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	139,11	384,46	374,25	53482	52062	–	8718	67178
				10,21	76,83	1420	10686	–	4976	
73 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	7,32	2025,1	–	14824	–	–	10673	27537
				2025,1	–	14824	–	–	2040	

74 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	18	167,53 167,53	– –	3016 3016	– –	– –	2172 415	5603
75 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	13,68	962 962	– –	13160 13160	– –	– –	9475 1811	24446
76 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	122,65	32,21 –	32,21 13,43	3951 –	3951 1647	– –	1186 411	5548
77 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	122,65	186,35 103,03	83,32 42,71	22856 12637	10219 5238	– –	12870 2858	38584
78 1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	10,15	54,9 –	54,9 20,02	557 –	557 203	– –	146 56	759
6.2 Устройство камеры										
84 243-907-2611	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 750 мм (крышка Кр прим.)	шт.	2	20221 –		40442 –		40442 –	– 3235	43677
86 244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) (люк диаметром 700 мм прим.)	комплект	2	30272 –		60544 –		60544 –	– 4844	65388

87	222-503-0201	Ограждение лестничных	т	0,088	680682	59900	59900	–	64892
					–	–	–	4792	
88	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С1 диаметром 6 мм)	т	0,036	267997	9648	9648	–	10420
					–	–	–	772	
89	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С2 диаметром 10 мм)	т	0,157	250492	39327	39327	–	42473
					–	–	–	3146	
90	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С3 диаметром 10 мм)	т	0,034	250492	8517	8517	–	9198
					–	–	–	681	
		Итого по разделу 6				405 501			

Раздел 9 Угол поворота канала УПК 60х45 (2 шт.)

101	225-203-0202	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 К=2.000;	м3	0,14	67356	9430	9430	–	10184
					–	–	–	754	
102	225-202-0406	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6 К=2.000;	шт.	2	9052	18104	18104	–	19552
					–	–	–	1448	
		Итого по разделу 9				29 736			

Итого	1 096 844	
Итого по № 6-1-3 Наружные сети.Тепловые сети		1 096 844
Временные здания и сооружения (1,2 %)		13 162
итого		1 110 006
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)		14 985
итого		1 124 991
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		22 500
итого		**1 147 491**
Налог на добавленную стоимость (12%)		137 699
Всего с учетом НДС		**1 285 190**
Тендерная скидка 5%		- 64 260
Итого к оплате		**1 220 930**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аширов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Артемида снаб" БИН 181240007517

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Шаврубаев Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор:

ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц» БИН 060340000060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель группы Кожанов Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, ул.А.Кадырова , 37

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20

Договор: №120640013413/220166/00 от 03.05.2022г.

Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Наименование объекта: Наружные сети №6-1-4

Акт приемки выполненных работ №13

за июль 2022 год

на Топливопровод

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Наружные топливопроводы										
14	241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм (15х2,0 мм прим.)	м	33,5	307		10285		10285	–	11108
					–		–		–	823	

16 241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2.0 мм	м	33,5	218 –	7303 –	7303 –	– 584	7887
18 242-302-0103	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420 °С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	69014 –	276056 –	276056 –	– 22084	298140
20 242-301-0404	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50 (пламяпреградитель DN 50 прим.)	шт.	4	7669 –	30676 –	30676 –	– 2454	33130
22 261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 (1-50-1.6 прим.)	шт.	8	1791 –	14328 –	14328 –	– 1146	15474
23 217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150 (с шестигранной головкой М16х70 прим.)	шт.	32	93 –	2976 –	2976 –	– 238	3214
24 261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87 (М16 прим.) К=32.000:	кг	1,06144	758 –	805 –	805 –	– 64	869

25 261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) (маслобензостойкая прим.) К=8.000:	кг	0,244	446 –	109 –	109 –	– 9	118
27 261-301-0744	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001 (диаметром 50 мм прим.)	шт.	8	3567 –	28536 –	28536 –	– 2283	30819
28 261-301-0743	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 30753-2001 (диаметром 15 мм прим.)	шт.	12	1337 –	16044 –	16044 –	– 1284	17328
29 241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм (57х4,15х2,0 мм прим.)	шт.	4	486 –	1944 –	1944 –	– 156	2100
30 241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм (57х4,20х2,0 мм прим.)	шт.	4	486	1944	1944	–	2100

31 241-114-0132	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-89х4,0 мм (114х4,89х3,5 мм прим.)	шт.	4	1742 –	6968 –	6968 –	– 156	7525
33 242-202-0902	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	4899 –	19596 –	19596 –	– 557	21164
38 234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 (URSA прим.) К=1,540;	м3	1,54	17346 –	26713 –	26713 –	– 1568	28850
39 261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02	419709 –	8394 –	8394 –	– 2137	9066
41 234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 (URSA прим.) К=1,540;	м3	0,77	17346 –	13356 –	13356 –	– 672	14424
							1068	

46	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм (для обогрева) К=1,010	м	67,67	218 –	14752 –	14752 –	– 1180	15932
		Итого по разделу 2				519 248			
		Раздел 3 Ж/б непроходной канал							
		3.2 Устройство канала							
55	225-202-0406	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6 (ПТ 75.60.8-3 прим.)	шт.	17	9052 –	153884 –	153884 –	– 12311	166195
58	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм)	т	0,006949805	319930 –	2223,451242 –	2223,45124 –	– 178	2401
59	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм)	т	0,001	325908 –	326 –	326 –	– 26	
		Итого по разделу 3				168 596			
		Итого				687 844			
		Итого по № 6-1-4 Топливопровод							687 844
		Временные здания и сооружения (1,2 %)							8 254

итого	696 098
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	9 397
итого	705 496
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	14 110
итого	**719 605**
Налог на добавленную стоимость (12%)	86 353
Всего с учетом НДС	**805 958**
Тендерная скидка 5%	-40 298
Итого к оплате	**765 660**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор:

ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц» БИН 060340000060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Аширов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт _____ Нокрузбаев Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Руководитель группы _____ Кожаков Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, ул.А.Кадырова , 37

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20

Договор: №120640013413/220166/00 от 03.05.2022г.

Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Наименование объекта: Благоустройство №7-1-1

Акт приемки выполненных работ №14

за июль 2022 год

на Устройство покрытий площадок и проездов

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72 %	м	34	1254,46	307,01	42652	10438	–	26937	75156
					947,45	152,94	32213	5200	–	5567	
2	1218-0101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Разметка с разборкой НР=72 %	м2 покрытия	70	1559,19	–	109143	–	6152	74154	197961
					1471,31	–	102992	–	–	14864	

	Итого по разделу 1					273 117		
	Раздел 2 Устройство покрытий							
	2.1 Покрытие ТИП-1							
11	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	18,7	50038 –	935711 –	935711 –	– 74857	1010568
	2.2 Покрытие ТИП-2							
16	261-101-0201	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м3	25,8	17311 –	446624 –	446624 –	– 35730	482354
19	235-203-0103	Мембрана жидкая гидроизоляционная полиуретановая битумная двухкомпонентная, на основе битума и растворителей, используемая для гидроизоляции фундаментов, подпорных стен и сооружений, бетонных конструкций, температура применения от -40 °С до +80 °С ГОСТ 30693-	кг	387	2633 –	1018971 –	1018971 –	– 81518	1100489
22	255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм К=1,500:	м2	387	5171 –	2001177 –	2001177 –	– 160094	2161271
24	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,22	50038 –	111084 –	111084 –	– 8887	119971
	2.3 Покрытие ТИП-3							
31	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,46	50038	123093	123093	–	132 940,00

Итого по разделу 2			9847
		5 007 593	
Итого			5 280 710
Итого по № 7-1-1 Благоустройство. Устройство покрытий площадок и проездов			**5 280 710**
Временные здания и сооружения (1,2 %)			63 369
итого			5 344 078
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)			72 145
итого			5 416 223
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			108 324
итого			**5 524 548**
Налог на добавленную стоимость (12%)			662 946
Всего с учетом НДС			**6 187 493**
Тендерная скидка 5%			-309 375
Итого к оплате			**5 878 118**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор:

ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц» БИН 060340000060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аширов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Новрузбаев Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Руководитель группы Кожаков Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, ул.А.Кадырова , 37

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сатпаев, 20

Договор: №120640013413/220166/00 от 03.05.2022г.

Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Наименование объекта: Благоустройство №7-1-2

Акт приемки выполненных работ №15

за июль 2022 год

на Озеленение

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Устройство цветника										
6	254-104-0501	Роза прим.	шт.	72	627		45144		45144	–	48756
					–		–		–	3612	
		Итого по разделу 2					48 756				
	Раздел 3 Посадка деревьев										
9	254-101-0802	Сосна обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	30	10110		303300		303300	–	327584
					–		–		–	24264	

Итого по разделу 3	327 564
Итого	376 320
Итого по № 7-1-2 Благоустройство.Озеленение	**376 320**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	4 516
итого	380 836
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	5 141
итого	385 977
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	7 720
итого	**393 697**
Налог на добавленную стоимость (12%)	47 244
Всего с учетом НДС	**440 940**
Гендерная скидка 5%	-22 047
Итого к оплате	**418 893**

Сдал (Подрядчик)

Строительная компания "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аширов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Наврузбаев Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор:

ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц» БИН 060340000060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель группы Бозжаков Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, ул.А.Кадырова , 37

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сатпаев, 20

Договор: №120640013413/220166/00 от 03.05.2022г.

Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образовании по Уйгурскому району УОАО"

Наименование объекта: Благоустройство №7-1-3

Акт приемки выполненных работ №16

за июль 2022 год

на Устройство ограждений

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Монтажные работы										
2	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	12	4528		54336		54336	–	58683
					–		–		–	4347	
3	222-509-0802	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т	0,345	642829		221776		221776	–	239518
					–		–		–	17742	

4	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 (навесы воротные)	шт.	12	520 –	6240 –	6240 –	– 499	6739
5	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 (петли под навесной замок)	шт.	6	520 –	3120 –	3120 –	– 250	3370
7	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	6	4528 –	27168 –	27168 –	– 2173	29341
8	222-509-0802	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т	0,134	642829 –	86139 –	86139 –	– 6891	93030
9	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520 –	1040 –	1040 –	– 83	1123
10	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520 –	1040 –	1040 –	– 83	1123
12	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	267,5	1394 –	372895 –	372895 –	– 29832	402727
13	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0427	365820 –	15621 –	15621 –	– –	16871

14	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01	361170 –		3612 –		3612 –	– 289	1250	3901
15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,057	325908 –		18577 –		18577 –	– 1486	20063	
16	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	5,399	571819 –		3087251 –		3087251 –	– 246980	3334231	
		Итого по разделу 1					4 210 720					
		Раздел 2 Демонтажные работы										
18	1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка (демонтаж металлического сетчатого ограждения по металлически столбам высотой 2,0 прим.) НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7;	м огряд	140	2821,41 2072,56	742,61 307,15	394997 290158	103965 43001	874 –	239874 50790	685 661,00	
		Итого по разделу 2					685 661					
		Итого										
		Итого по № 7-1-1 Благоустройство. Устройство ограждений						4 896 381				**4 896 381**
		Временные здания и сооружения (1,2 %)										58 757
		итого										4 955 138
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)										66 894
		итого										5 022 032

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	100 441
итого	**5 122 473**
Налог на добавленную стоимость (12%)	614 697
Всего с учетом НДС	**5 737 169**
Гендерная скидка 5%	-286 858
Итого к оплате	**5 450 311**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор:

ТОО «ТаллыкорганГеодезияКварц» БИН 060340000060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аширов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Тапузубаев Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Руководитель группы Кужаков Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)