Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГККП "Айтекебийский районный дом культуры "Целинник" ГУ "Айтекебийский районный отдел культуры и развития языков"
Подрядчик : ИП ЕРКЕН и К
Наименование объекта : Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Айке Айтекебийского района Актюбинской области

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ ноябрь _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		21	30.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	44 086 819,78	39 363 231,94	39 363 231,94	39 363 231,94					4 723 587,83	44 086 819,78
в том числе за отчётный месяц :		1 393 063,16		1 393 063,16					167 167,58	1 560 230,74
акт № 5		1 393 063,16		1 393 063,16					167 167,58	1 560 230,74

Всего к оплате: 1 560 230,74 (один миллион пятьсот шестьдесят тысяч двести тридцать) тенге, 74 тиын

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГККП "Айтекебийский районный дом культуры "Целинник" ГУ "Айтекебийский районный отдел культуры и развития языков"

Руководитель **Боранбаев А.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ИП ЕРКЕНиК

Директор **Нуртаза А.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "ТранзитПром"

Амиргалиев А.
аттестат № KZ84VJE00065518 от 17.05.2021
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГККП "Айтекебийский районный дом культуры "Целинник" ГУ "Айтекебийский районный отдел культуры и развития языков", БИН 990340007225, с. Т.Жургенова,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Айке Айтекебийского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21 от 30.05.2022г.

Акт выполненных работ № 5

за ноябрь (месяц) 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы										
Крыльцо												
114	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3		3,5	32108,65	2710,50	112380,28	9486,75	82426,08	16341,60	139019,63
		НР - 72%; СП - 8%				5847,84	636,92	20467,45	2229,22		10297,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**3,5525**	**20649,00**				**73355,57**		
115	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,12212	419679,00	--	51251,20	--	51251,20	--	55351,30
		СП - 8%				--	--	--	--		4100,10	
116	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,04131	392348,00	--	16207,90	--	16207,90	--	17504,53
		СП - 8%				--	--	--	--		1296,63	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0736	450224,00	--	33136,49	--	33136,49	--	35787,41
		СП - 8%				--	--	--	--		2650,92	
118	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0048	1201199,27	1785,67	5765,76	8,57	4283,88	1063,47	7375,57
		НР - 72%, СП - 8%				306939,60	778,09	1473,31	3,73		546,34	
119	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		17	4120,28	27,71	70044,69	471,07	35422,90	24719,00	102344,78
		НР - 72%, СП - 8%				2008,87	10,66	34150,72	181,22		7581,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	232-502-0101	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки**	**кг**	**4**	**68**	**42,00**				**2856,00**		
119.2	232-504-0102	**Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая**	**кг**	**0,34**	**5,78**	**65,00**				**375,70**		
119.3	233-202-0103	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м2**	**1,02**	**17,34**	**1797,00**				**31159,98**		
120	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		6,2	877,82	111,38	5442,46	690,55	547,28	3234,29	9370,89
		НР - 72%, СП - 8%				678,17	46,36	4204,63	287,43		694,14	
121	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограждение. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		0,04507	297757,39	81146,76	13419,93	3657,28	188,00	7013,61	22068,23
		НР - 72%, СП - 8%				212439,50	3693,88	9574,65	166,48		1634,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	261-107-0571	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,019**	**0,000856**	**206112,00**				**176,50**		
122	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 51х2,5 мм	м		12,4	1166,00	--	14458,40	--	14458,40	--	15615,07
		СП - 8%				--	--	--	--		1156,67	
123	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м		5,6	572,00	--	3203,20	--	3203,20	--	3459,46
		СП - 8%				--	--	--	--		256,26	
124	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1,12675	1106,52	1,47	1246,77	1,66	156,93	784,06	2193,29
		НР - 72%, СП - 8%				965,77	0,70	1088,18	0,79		162,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,246**	**0,27718**	**483,00**				**133,88**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0736	450224,00	--	33136,49	--	33136,49	--	35787,41
		СП - 8%				--	--	--	--		2650,92	
118	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0048	1201199,27	1785,67	5765,76	8,57	4283,88	1063,47	7375,57
		НР - 72%, СП - 8%				306939,60	778,09	1473,31	3,73		546,34	
119	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		17	4120,28	27,71	70044,69	471,07	35422,90	24719,00	102344,78
		НР - 72%, СП - 8%				2008,87	10,66	34150,72	181,22		7581,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	68	42,00				2856,00		
119.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	5,78	65,00				375,70		
119.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	17,34	1797,00				31159,98		
120	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		6,2	877,82	111,38	5442,46	690,55	547,28	3234,29	9370,89
		НР - 72%, СП - 8%				678,17	46,36	4204,63	287,43		694,14	
121	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограждение. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		0,04507	297757,39	81146,76	13419,93	3657,28	188,00	7013,61	22068,23
		НР - 72%, СП - 8%				212439,50	3693,88	9574,65	166,48		1634,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,000856	206112,00				176,50		
122	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 51х2,5 мм	м		12,4	1166,00	--	14458,40	--	14458,40	--	15615,07
		СП - 8%				--	--	--	--		1156,67	
123	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м		5,6	572,00	--	3203,20	--	3203,20	--	3459,46
		СП - 8%				--	--	--	--		256,26	
124	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1,12675	1106,52	1,47	1246,77	1,66	156,93	784,06	2193,29
		НР - 72%, СП - 8%				965,77	0,70	1088,18	0,79		162,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,27718	483,00				133,88		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
125	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,5875	35242,28	16765,08	20704,84	9849,48	5595,54	5827,94	28655,40
		НР - 72%; СП - 8%				8952,89	4824,75	5259,82	2834,54		2122,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,002938	812316,00				2386,18		
125.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,00235	647579,00				1521,81		
125.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,145625	374,00				428,46		
125.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00114	552079,00				629,23		
126	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,1694	70935,59	35461,58	12016,49	6007,19	992,07	4606,68	17953,02
		НР - 72%; СП - 8%				29617,66	8151,91	5017,23	1380,93		1329,85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0031	0,000525	647579,00				340,07		
126.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,33033	374,00				123,54		
126.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,000525	211214,00				110,92		
126.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000102	651547,00				66,22		
126.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000329	552079,00				181,43		
127	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,01284	113474,10	27553,43	1457,01	353,78	38,69	840,17	2480,95
		НР - 72%; СП - 8%				82908,10	7972,16	1064,54	102,36		183,77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000006	647579,00				3,66		
127.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,015408	374,00				5,76		
127.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1863700,00				2,39		
127.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000004	439993,00				1,75		
127.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000008	651547,00				5,02		
127.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000025	552079,00				13,75		
128	214-203-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т		0,1748	439915,00	--	76897,14	--	76897,14	--	83048,91
		СП - 8%				--	--	--	--		6151,77	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
129	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,0044	438170,00	--	1927,95	--	1927,95	--	2082,19
		СП - 8%				--	--	--	--		154,24	
130	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т		0,5875	479274,00	--	281573,48	--	281573,48	--	304099,36
		СП - 8%				--	--	--	--		22525,88	
131	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,00304	501157,00	--	1523,52	--	1523,52	--	1645,40
		СП - 8%				--	--	--	--		121,88	
132	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		19,2435	103,77	3,34	1996,95	64,27	844,99	788,26	3008,03
		НР - 72%, СП - 8%				56,52	0,37	1087,69	7,12		222,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,001732	439993,00				762,03		
133	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		19,2435	172,89	4,73	3327,07	91,02	1965,34	925,02	4592,26
		НР - 72%, СП - 8%				66,03	0,73	1270,71	14,05		340,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,003464	508438,00				1761,14		
Деревянное перекрытие												
134	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,077	114596,48	1469,49	8823,93	113,15	6347,82	1737,93	11406,81
		НР - 72%, СП - 8%				30687,75	660,15	2362,96	50,83		844,95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	215-202-0102	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	1	0,077	70831,00				5453,99		
135	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,077	9097,26	78,95	700,49	6,08	607,94	64,21	825,87
		НР - 72%, СП - 8%				1123,04	35,10	86,47	2,70		61,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	261-107-0939	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,000516	1148617,00				592,57		
136	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,0067	438170,00	--	2935,74	--	2935,74	--	3170,60
		СП - 8%				--	--	--	--		234,86	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
137	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м2		8	4929,44	10,75	39435,52	86,00	26291,68	9428,02	52772,63
		НР - 72%; СП - 8%				1632,23	4,58	13057,84	36,64		3909,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	**232-401-0101**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	**м2**	**1,05**	**8,4**	**3122,00**				**26224,80**		
137.2	**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,01**	**0,08**	**836,00**				**66,88**		
138	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций		0,0236	113474,10	27553,43	2677,99	650,26	71,10	1544,24	4560,01
		НР - 72%; СП - 8%				82908,10	7972,16	1956,63	188,14		337,78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,00044**	**0,00001**	**647579,00**				**6,72**		
138.2	**217-605-0101**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**1,2**	**0,02832**	**374,00**				**10,59**		
138.3	**261-107-0446**	**Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93**	**т**	**0,0001**	**0,000002**	**1863700,00**				**4,40**		
138.4	**236-101-0107**	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00031**	**0,000007**	**439993,00**				**3,22**		
138.5	**236-104-0103**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,000014**	**651547,00**				**9,23**		
138.6	**214-203-0103**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,000046**	**552079,00**				**25,28**		
139	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т		0,0202	438170,00	--	8851,03	--	8851,03	--	9559,11
		СП - 8%				--	--	--	--		708,08	
140	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т		0,0035	501157,00	--	1754,05	--	1754,05	--	1894,37
		СП - 8%				--	--	--	--		140,32	
141	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Декоративный элемент. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций		0,13452	297757,39	81146,76	40054,32	10915,86	561,10	20933,47	65866,81
		НР - 72%; СП - 8%				212439,50	3693,88	28577,36	496,90		4879,02	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	**261-107-0571**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,019**	**0,002556**	**206112,00**				**526,80**		
142	214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т		0,13452	499908,00	--	67247,62	--	67247,62	--	72627,43
		СП - 8%				--	--	--	--		5379,81	
143	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		3,953	103,77	3,34	410,21	13,20	173,58	161,93	617,91

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				56,52	0,37	223,43	1,46		45,77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	**236-101-0107**	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,000356**	**439993,00**				**156,54**		
144	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,953		172,89	4,73	683,45	18,70	403,72	190,02	943,35
		НР - 72%; СП - 8%				66,03	0,73	261,03	2,89		69,88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	**236-203-0109**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00018**	**0,000712**	**508438,00**				**361,77**		
145	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,225		118255,85	1913,09	26607,57	430,44	19509,50	4929,71	34060,26
		НР - 72%; СП - 8%				29633,89	796,42	6667,63	179,19		2522,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	**261-102-0126**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,038**	**0,00855**	**216199,00**				**1848,50**		
145.2	**215-202-0502**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,16**	**0,036**	**69995,00**				**2519,82**		
145.3	**215-204-0501**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м3**	**0,83**	**0,18675**	**69788,00**				**13032,91**		
146	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,225		9097,26	78,95	2046,88	17,77	1776,43	187,62	2413,26
		НР - 72%; СП - 8%				1123,04	35,10	252,68	7,90		178,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	**261-107-0939**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,001507**	**1148617,00**				**1731,54**		
147	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	10		317,76	3,66	3177,60	36,60	2715,50	318,10	3775,35
		НР - 72%; СП - 8%				42,55	1,63	425,50	16,30		279,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	**261-107-0939**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,00023**	**0,0023**	**1148617,00**				**2641,82**		
148	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	10		3822,91	130,45	38229,08	1304,50	12304,00	18000,71	60728,17
		НР - 72%; СП - 8%				2462,06	38,04	24620,58	380,40		4498,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	**215-202-0502**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,0054**	**0,054**	**69995,00**				**3779,73**		
148.2	**215-204-0502**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,005**	**0,05**	**69788,00**				**3489,40**		
148.3	**214-105-0102**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм**	**т**	**0,0004**	**0,004**	**733106,00**				**2932,42**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
148.4	**217-102-0104**	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**0,000106**	**0,00106**	**1589156,00**				**1684,51**		
149	224-101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	10,5		1839,00	--	19309,50	--	19309,50	--	20854,26
		СП - 8%				--	--	--	--		1544,76	
150	224-105-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10		2103,00	--	21030,00	--	21030,00	--	22712,40
		СП - 8%				--	--	--	--		1682,40	
151	224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10		1175,00	--	11750,00	--	11750,00	--	12690,00
		СП - 8%				--	--	--	--		940,00	
152	224-105-0113 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,5		994,00	--	2485,00	--	2485,00	--	2683,80
		СП - 8%				--	--	--	--		198,80	
153	224-105-0109 РСНБ РК 2015	Планка фартук верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	9,4		1483,00	--	13940,20	--	13940,20	--	15055,42
		СП - 8%				--	--	--	--		1115,22	
154	224-105-0110 РСНБ РК 2015	Планка фартук нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4		1430,00	--	5720,00	--	5720,00	--	6177,60
		СП - 8%				--	--	--	--		457,60	
155	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2	4,9		476,67	15,88	2335,66	77,81	67,53	1600,42	4250,97
		НР - 72%, СП - 8%				447,00	6,63	2190,32	32,49		314,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	**261-107-0229**	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	**т**	**0,000003**	**0,000015**	**3005629,00**				**44,18**		
155.2	**217-102-0104**	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**0,000003**	**0,000015**	**1589156,00**				**23,36**		
156	224-103-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	4,9		3824,00	--	18737,60	--	18737,60	--	20236,61
		СП - 8%				--	--	--	--		1499,01	
157	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	3		946,40	15,29	2839,19	45,87	1615,56	858,74	3993,77
		НР - 72%, СП - 8%				392,59	4,98	1177,76	14,94		295,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	**261-102-0127**	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,00169**	**0,00507**	**309881,00**				**1571,10**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	224-106-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	3	1638,00	--	4914,00	--	4914,00	--	5307,12
		СП - 8%			--	--	--	--		393,12	
159	224-106-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	2	2006,00	--	4012,00	--	4012,00	--	4332,96
		СП - 8%			--	--	--	--		320,96	
160	224-106-0108 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт.	6	1047,00	--	6282,00	--	6282,00	--	6784,56
		СП - 8%			--	--	--	--		502,56	
161	224-106-0104 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	2	1918,00	--	3836,00	--	3836,00	--	4142,88
		СП - 8%			--	--	--	--		306,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**1312099,97**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1312099,97**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	1 312 099,97
Временные здания и сооружения 2,32%	30 440,72
ИТОГО:	1 342 540,69
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%	26 582,31
ИТОГО:	1 369 122,99
Непредвиденные работы и затраты-2%	27 382,46
ИТОГО:	1 396 505,45
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 0 %, К=1	-
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	1 466 402,51
С учетом конкурсной скидки К=0,9500000147	1 393 063,16
НДС 12%	167 167,58
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	1 560 230,74

Заказчик: ГККП "Айтекебийский районный дом культуры "Целинник" ГУ

Боранбаев А.М.

Авторский надзор: ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

Балгабаев Р.А.

Подрядчик: ПТ ЕРКЕН иК

Нұртаза А.Е.

Технадзор : ТОО "ТранзитПром"

Амирхалиев А.