Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
190240037042

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе,проспект Санкибай батыра,10, тел.: 41-69-49**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000440000132

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, Алматинская область,, Кербулакский район,, село.Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул.Жібек Жолы, дом № 71**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) (Акшат-2) Доп согл №210323/01 от 09.08.21г к Договору №210323/00 от 07.07.2021г.

Номер документа	Дата составления
51	30.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2" г.Актобе Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А.,г.Актобе,район Алматы			работа	1	62 532 111,50	62 532 111,50	6 699 869,09
				Итого	1	x	62 532 111,50	6 699 869,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2021

М.П.

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта иавтомобильных дорог г. Актобе", 30000, Актобе, Актобе, Санкибай батыра, 10
Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг" - Лицензия:МКЛ №007562, 22.11.2001, II, Республика Казахстан, Алматинская область, Аль-Фараби, 97
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2" г.Актобе. Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Алматы

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		210323/00	07.07.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь)без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту: Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2" г.Актобе. Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Алматы	**234 019 632,6**	55 832 242,41							6 699 869,09	**62 532 111,50**
в т.ч. за текущий месяц 2021г.:	**62 532 111,5**	55 832 242,41							**6 699 869,09**	**62 532 111,50**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг" - Лицензия:МКЛ №007562, 22.11.2001, II, Республика Казахстан, Алматинская область, Аль-Фараби, 97 71
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора Акбаев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Авторский надзор

ТОО "Инженерное проектирование" 18002597, 08.02.2018 0:00:00 , Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Астана , Есет-батыра , 158Б
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП, Каленов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта иавтомобильных дорог г. Актобе", 30000, Актобе, Актобе, Санкибай батыра, 10
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Танкиев А. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор

ТОО "АДС САПА" , Республика Казахстан, г.Нур-Султан , Б.Момышулы 6/1 , 63
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Реестр
актов выполненных работ за ноябрь 2021 года
по объекту "Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2""

№ ПП	№ акта	Шифр сметы	Наименование локальной сметы	Стоимость выполненных работ, тенге	в том числе НДС
1	8	2-2-1	Воздушная линия ВЛ-10кВ	8 354 569,31	895 132,43
2	9	2-2-3	Кабельная линия КЛ-10 кВ	48 871 034,70	5 236 182,29
3	10	2-2-5	Воздушная линия ВЛ-10кВ	5 306 507,49	568 554,37
			ИТОГО:	**62 532 111,50**	**6 699 869,09**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно – коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

М.П

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Энергохолдинг LTD"

М.П

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
92а
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирного транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2"
(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковые сети электроснабжения ВЛ-10кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210323/00 от 07.07.2021г

Акт приемки выполненных работ № 8

за ноябрь 2021 г.
2-2-1 на Воздушная линия ВЛ-10кВ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Железобетонные изделия										
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка (СВ105-3,5 -6шт. СВ110-5-101шт.СВ164-12-3шт.) НР = 80 %	опора	3	7365,44	3120,62	22096	9362	2003	12331	37181	
						3577,14	1560,96	10731	4683	–	2754		
2	5	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка (СВ110-5 -6шт. СВ105-3,5 -1шт. СВ105-5-8шт.) НР = 80 %	опора	15	14871,9	7213,6	223079	108204	10015	127202	378303	
						6990,62	3609,6	104859	54144	–	28022		
3	12	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка (8шт.) НР = 80 %	м3	4	11889,34	7122,24	47557	28489	–	21324	74391	
						4767,1	1896,78	19068	7587	–	5510		
4	13	2104-9999-9917	Плиты опорные, анкерные; -8шт. из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4	37973		151892		151892	–	164043	Казахстан
						–		–		–	12151		
5	14	1308-0306-0702	Приставки ПТ45. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	7770,93	–	15542	–	458	10860	28514	
						7542	–	15084	–	–	2112		
6	15	2104-0406-0103	Приставка ПТ45	шт.	2	12958		25916		25916	–	27989	Казахстан

						–		–		–	2073	
	Итого по Разделу 1						**710 421**					
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						149 742					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						146 055					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						66 414					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						190 284					
	- накладные расходы, тенге						171 717					
	в т.ч. зарплата, тенге						15 455					
	- сметная прибыль (8 %), тенге						52 622					
9	**Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция**											
	17 2306-1201-0802 Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ 31946-2012	км	0,56	368421		206316		206316	–	222821	Казахстан	
10				–		–		–	16505			
	18 2306-1201-0803 Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-35 ГОСТ 31946-2012	км	12,055	479625		5781879		5781879	–	6244429	Казахстан	
				–		–		–	462550			
	Итого по разделу 2						**6 467 250**					
	в том числе											
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						5 988 195					
	- сметная прибыль (8 %), тенге						479 055					
	Раздел 4 Стальные конструкции											
12	22 1133-0109-0111 Конструкции стальные. Установка НР = 80 %	т	1,346	55397,18	31970,18	74565	43032	–	38417	122021		
				23427	12249,6	31533	16488	–	9039			
	23 2106-0805-0101 Соединитель вертикальный NE1302-48шт.,Соединительная муфта NE1304-144шт. Наконечник вертикального соединителя NE1402-48шт. металлические конструкции, масса единицы до 0,1 т	т	0,04464	595103		26565		26565	–	28690	Казахстан	
				–		–		–	2125			
	24 2105-0106-2403 Соединитель пруток полоса 57х80мм. NG3101-48шт.,Соединитель полоса 100х100м. NG3106-80шт.Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0192	276375		5306		5306	–	5730		
				–		–		–	424			
	28 2105-0304-0401 Проводник заземления В10 -96м. -Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0864	232884		20121		20121	–	21731	Казахстан	
				–		–		–	1610			
	Итого по разделу 4						**178 172**					
	в том числе											

- зарплата рабочих-строителей, тенге	31 533
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 032
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 488
- материалы, изделия и конструкции, тенге	51 992
- накладные расходы, тенге	38 417
в т.ч. зарплата, тенге	3 458
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 198
Итого по смете	**7 355 843**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	181 275
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	189 087
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 902
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 230 471
- накладные расходы, тенге	210 134
в т.ч. зарплата, тенге	18 913
- сметная прибыль (8 %), тенге	544 875
Всего	**7 355 843**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	176 540
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	206 425
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**154 776**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**7 893 584**
в текущих ценах 2021 года, к=1,05	**8288263**
со скидкой 10%, к=0,9	**7459436,88**
НДС (12 %)	**895 132,43**
Итого	**8 354 569,31**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель директора Акбаев А.Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Танкиев А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Инженерное проектирование"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

ГИП,Каленов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Сарсенбаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
92а
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирного транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2"
(наименование, адрес)
Объект : Внутрипоселковые сети электроснабжения ВЛ-10кВ
(наименование)
Договор подряда (контракт) №210323/00 от 07.07.2021г

Акт приемки выполненных работ № 9

за ноябрь 2021г
2-2-3 на ВЛИ-0,4 кВ.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Кабельно-проводниковая продукция											
1	2	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,312	605014		188764		188764	–	203865	Казахстан
						–		–		–	15101		
2	4	2306-1401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,816	302876		247147		247147	–	266919	Казахстан
						–		–		–	19772		

3	6	2306-1201-0302	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,105	214013		22471		22471	–	24269	Казахстан
						–		–		–	1798		
4	7	2306-1201-0303	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 2х16+1х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,093	374490		34828		34828	–	37614	Казахстан
						–		–		–	2786		
5	8	2306-1201-0304	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1+1х16 ГОСТ 31946-2012	км	0,17	641151		108996		108996	–	117716	Казахстан
						–		–		–	8720		
6	9	2306-1201-0328	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	19,153	1728352		33103126		33103126	–	35751376	Казахстан
						–		–		–	2648250		
		Итого по разделу 1						**36 401 759**					
		в том числе											
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						33 705 332					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						2 696 427					
		Раздел 3 Железобетонные изделия.											
7	15	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка (СВ95-2а -52шт. СВ105-3,5 -35шт. СВ110-3,5 -8шт.) НР = 80 %	опора	95	14871,9	7213,6	1412831	685292	63430	805617	2395924	
						6990,62	3609,6	664109	342912	–	177476		

8	16	2900-0000-0002(пл)ТОО Стройдеталь п.1	Стойка железобетонная вибрированная СВ95-2а	шт.	104	28065		2918760		2918760	–	3152261	
						–		–		–	233501		
9	22	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка (362шт) НР = 80 %	м3	18,1	11889,34	7122,24	215197	128913	–	96494	336626	
						4767,1	1896,78	86285	34332	–	24935		
10	23	2104-9999-9917	Плиты опорные, анкерные; - 362шт. из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	18,1	37973		687311		687311	–	742296	Казахстан
						–		–		–	54985		

Итого по разделу 3	**6 627 107**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	750 394
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	814 205
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	377 244
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 669 501
- накладные расходы, тенге	902 111
в т.ч. зарплата, тенге	81 190
- сметная прибыль (8 %), тенге	490 897
Итого по смете	**43 028 866**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	750 394
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	814 205
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	377 244
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 374 833
- накладные расходы, тенге	902 111
в т.ч. зарплата, тенге	81 190
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 187 324
Всего	**43 028 866**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	1 032 693
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	1 207 507

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**905 381**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**46 174 447**
в текущих ценах 2021 года, к=1,05	**48483169**
со скидкой 10%, к=0,9	**43634852,42**
НДС (12 %)	**5 236 182,29**
Итого	**48 871 034,7**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заместитель директора Акбаев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Инженерное проектирование"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

ГИП,Каленов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Танкиев А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Сарсенбаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
92а
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирного транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2"
(наименование, адрес)
Объект : Внутрипоселковые сети электроснабжения ВЛ-10кВ
(наименование)
Договор подряда (контракт) №210323/00 от 07.07.2021г

Акт приемки выполненных работ № 10

за ноябрь 2021г
2-2-5 на КЛ-0,4 кВ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	2306-0137-0507	Кабели силовые АВБбШв 2х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,975	701678		684136		684136	–	738867	Казахстан
						–		–		–	54731		
2	6	2306-0137-0734	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,975	3004738		2929620		2929620	–	3163990	Казахстан
						–		–		–	234370		
3	8	2900-0000-0000(пл)ТОО Электротехника п.5	Муфта концева для кабеля 1 кА ТУ 3599-066-97284872-2006 4КВНТП-1-70/120	шт.	42	10476		439992		439992	–	475191	
						–		–		–	35199		
4	10	2301-0801-0116	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм	м	160	1702		272320		272320	–	294106	Казахстан

–	–	–	21786	

Итого по смете	**4 672 154**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 326 068
- сметная прибыль (8 %), тенге	346 086
Всего	**4 672 154**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	112 132
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	131 113
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**98 308**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**5 013 707**
в текущих ценах 2021 года, к=1,05	**5 264 392**
со скидкой 10%, к=0,9	**4737953,12**
НДС (12 %)	**568 554,37**
Итого	**5 306 507,49**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заместитель директора Акбаев А.Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Инженерное проектирование"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

ГИП,Каленов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Танкиев А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Сарсенбаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)