Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«____» _____2016 г.

Заказчик Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11 имени Ы.Алтынсарина", Директор Имашова Ш.Б., Республика Казахстан, г. Атырау, ул. П.МОРОЗОВА, д. 69, оф

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « » 2016г. Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт», Директор Айтжанов С. М., юр.адрес: Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Атамбаева 33,**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « » 2016г., ТОО «Тех эксперт-Эко», эксперт по техническому надзору Картимов Т., аттестат: №00257, №00262 от 28.02.2012г. №00994 от 26.02.2012г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « » 2016г., .,« SALA » товарищество с ограниченной ответственостью. Директор Амантурлы Ж.А эксперт Базаров С.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитального ремонта входной группы здания средней общеобразовательной школы №11 имени Ы.Алтынсарина для маломобильных групп населения** наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Республика Казахстан, г.Атырау ул. П.МОРОЗОВА, д. 69, оф.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__»_____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области", талон №749 от 03.11.2016г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «А&К-Али company», Гос.лицензия №003402, Директор Амангалиев А.;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 имени Ы.Алтынсарина "**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2016г.;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2016г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **1(один);**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5 (полтора);**

фактически, месяц: **1(один);**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Школа (пандус) имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Значение
Общая площадь	$м^2$	10.6
Площадь застройки	$м^2$	10.6
Строительный объем	$м^3$	21.0

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками- 0,9 м3;

- устройство щебеночного основания под фундаменты- 0,9 м3;

- устройство фундаментных плит железобетонных – 1,8 м3;

- арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм – 0,08 т;

- устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток- 9,8 м2;

- наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен- 7 м2;

- монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов- 0,13 т;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **258 980** тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 0 тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;
прочее 0 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **286 720** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге;
прочее 0 тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт входной группы здания средней общеобразовательной школы №11 имени Ы.Алтынсарина для маломобильных групп населения** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Имашова Ш.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Картимов Т.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Базаров С.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**Айтжанов С. М.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.