Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«____» _____ 2016 г.

Заказчик Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7 имени М.Ауезова", Директор Байбатыров М., Республика Казахстан, г.Атырау ул. Поселок Химпоселок, Улица СЫРДАРИЯ, д. 1 А, оф

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « » 2016г. Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт», Директор Айтжанов С. М., юр.адрес: Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Атамбаева 33,**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « » 2016г., ТОО «Гурьев Курылыс Консалтинг», эксперт по техническому надзору Шайгиров Серикбай, аттестат: № KZ35VJE00013923 от 04.11.2015г,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « » 2016г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Гурьев Курылыс Консалтинг», эксперт по техническому надзору Куанышев Н..**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитального ремонта входной группы здания средней общеобразовательной школы №7 имени М.Ауезова для маломобильных групп населения** наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Республика Казахстан, г.Атырау ул. Поселок Химпоселок , Улица СЫРДАРИЯ, д. 1 А, оф**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__»_____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных существующих зданий частей) от «__»_____20__года№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области", талон №646 от 18.10.2016г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «А&К-Али company», Гос.лицензия №003402, Директор Амангалиев А.;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Средней общеобразовательной школы №7 имени М.Ауезова"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октября 2016г.;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2016г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **1 (один);**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5 (полтора);**

фактически, месяц:**1 (один);**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Школа (пандус) имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Значение
Общая площадь	$м^2$	22,9
Площадь застройки	$м^2$	22,9
Строительный объем	$м^3$	25,0

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками- 0,8 м3;

- устройство щебеночного основания под фундаменты- 0,8 м3;

- устройство фундаментных плит железобетонных – 3,2 м3;

- арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм – 0,275 т;

- устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток- 9 м2;

- наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен- 10 м2;

- монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов- 0,177 т;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **597 910** тенге,
в том числе строительно-монтажных работ **0** тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге;
прочее **0** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **674 240** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0** тенге;
прочее **0** тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт входной группы здания средней общеобразовательной школы №7 имени М.Ауезова для маломобильных групп населения** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Байбатыров М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор **Шайгиров С.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.
дата подпись

ЭКСПЕРТ
по ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
Шайгиров Серикбай Конысбаевич
№KZ82VJE00013922 от 04.11.2015г.
№KZ35VJE00013923 от 04.11.2015г.

Авторский надзор **Куанышев Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

ЭКСПЕРТ
по авторскому надзору
№ KZ55VJE00016279
№ KZ82VJE00016278
Куанышев Н.К.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Айтжанов С. М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

ТОО «КурылысТаймКонтракт» КТК