Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" ЗКО **Форма 2**

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Наименование объекта - Реконструкция водопровода с.Мереке и с.Калмак Мерекенского сельского округа Таскалинского района ЗКО

Договор: №8 от 27.02.2019 года

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2020

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. -В1-,-ПД-,-ОТ-										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	689,6021		154,17	145,89	106316	100607	--	22328	138936
		НР - 72%; СП - 8%				8,28	36,69	5710	25302		10292	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	37,59		864,11	--	32482	--	--	23387	60338
		НР - 72%; СП - 8%				864,11	--	32482	--		4470	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1211,03		35,10	35,10	42507	42507	--	11178	57980
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,82	--	15525		4295	
4	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	21,9		137,02	--	3001	--	--	2161	5574
		НР - 72%; СП - 8%				137,02	--	3001	--		413	
5	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км трубопровода	0,056		430977,48	124123,04	24135	6951	439	18538	46087
		НР - 99%; СП - 8%				299012,00	35368,57	16745	1981		3414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	С123-010501-1314 2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	56,56		2091,00	--	118267	--	118267	--	127728
		СП - 8%				--	--	--	--		9461	
7	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0821		522706,33	111358,47	42914	9143	1407	35403	84582
		НР - 99%; СП - 8%				394200,00	41373,35	32364	3397		6265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-010201-0187 2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	82,4284	2979,00	--	245554	--	245554	--	265198
		СП - 8%			--	--	--	--		19644	
9	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0821	1116567,33	30273,89	91670	2485	72147	16882	117236
		НР - 99%; СП - 8%			207529,00	173,03	17038	14		8684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,041	818549,39	239192,83	33561	9807	2204	24633	62850
		НР - 99%; СП - 8%			525600,00	81275,23	21550	3332		4655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	41,164	4451,00	--	183221	--	183221	--	197879
		СП - 8%			--	--	--	--		14658	
12	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,041	1669987,79	151751,63	68469	6222	52470	10776	85585
		НР - 99%; СП - 8%			238465,00	27018,97	9777	1108		6340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,037	1151609,33	525617,57	42610	19448	2850	26292	74414
		НР - 99%; СП - 8%			548960,00	168813,44	20312	6246		5512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	37,148	6906,00	--	256544	--	256544	--	277068
		СП - 8%			--	--	--	--		20524	
15	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,037	2193686,35	172523,67	81166	6383	65101	10680	99194
		НР - 99%; СП - 8%			261667,00	29893,30	9682	1106		7348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0.3	**Прокладка сигнальной ленты**	км кабеля	0,053	28302,24	19431,84	1500	1030	--	428	2082
		НР - 61%; СП - 8%			8870,40	4362,07	470	231		154	
17	С121-130809-1618 2113-0809-1618 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2**	м	53	92,00	--	4876	--	4876	--	5266
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
18	Е11-220701-0204 1122-0701-0204 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,056	39530,80	--	2214	--	673	1525	4039
		НР - 99%; СП - 8%			27515,80	--	1541	--		299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-220701-0203 1122-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,0821	30477,80	--	2502	--	618	1865	4717
		НР - 99%; СП - 8%			22948,40	--	1884	--		349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-220701-0205 1122-0701-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,041	44817,40	--	1838	--	710	1117	3191
		НР - 99%; СП - 8%			27515,80	--	1128	--		236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е11-220701-0206 1122-0701-0206 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,037	57686,80	--	2134	--	1116	1008	3393
		НР - 99%; СП - 8%			27515,80	--	1018	--		251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	5350,51	1757,48	10701	3515	1061	7129	19257
		НР - 99%; СП - 8%			3062,70	538,01	6125	1076		1426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	С123-040201-1504 2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	120485,00	--	240970	--	240970	--	260248
		СП - 8%			--	--	--	--		19278	
24	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	5	2982,20	136,45	14911	682	1592	12840	29971
		НР - 99%; СП - 8%			2527,35	66,55	12637	333		2220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	5	62390,00	--	311950	--	311950	--	336906
		СП - 8%			--	--	--	--		24956	
26	Ц13-121101-0407 1312-1101-0407 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	33384,02	15339,61	33384	15340	1406	13526	50662
		НР - 61%; СП - 8%			16637,50	5535,79	16638	5536		3753	
27	С123-040101-1507 2304-0101-1507 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 125 ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	52107,00	--	52107	--	52107	--	56276
		СП - 8%			--	--	--	--		4169	
28	Е11-220901-0104 1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	2689,09	136,45	8067	410	1002	6786	16042
		НР - 99%; СП - 8%			2218,40	66,55	6655	200		1188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	С123-041001-3613 2304-1001-3613 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный фланцевый, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск с двух сторон вулканизирован EPDM, для воды и канализации, PN 16, DN 100 типа VAG ГОСТ 33423-2015**	шт.	3	117287,00	--	351861	--	351861	--	380010
		СП - 8%			--	--	--	--		28149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2212,58	116,88	4425	234	595	3576	8641
		НР - 98%; СП - 8%			1797,81	26,62	3596	53		640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	С123-040905-0906 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	8403,00	--	16806	--	16806	--	18150
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
32	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,11749	1029357,08	513134,17	120939	60288	2199	75252	211886
		НР - 99%; СП - 8%			497505,70	149461,90	58452	17560		15695	
33	С123-020101-0632 2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	5789,00	--	5789	--	5789	--	6252
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
34	С123-020803-0410 2302-0803-0410 РСНБ РК 2015	**Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200х150 ГОСТ 5525-88**	шт.	2	215091,00	--	430182	--	430182	--	464597
		СП - 8%			--	--	--	--		34415	
35	С123-020101-1063 2302-0101-1063 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	2348,00	--	2348	--	2348	--	2536
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
36	С123-020101-1049 2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	1579,00	--	1579	--	1579	--	1705
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
37	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	7	2854,00	--	19978	--	19978	--	21576
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
38	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	3	4779,00	--	14337	--	14337	--	15484
		СП - 8%			--	--	--	--		1147	
39	С123-020101-0232 2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	3687,00	--	7374	--	7374	--	7964
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
40	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	3198,00	--	12792	--	12792	--	13815
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	
41	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	5	1428,31	921,99	7142	4610	--	3756	11770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			506,32	252,46	2532	1262		872	
42	С123-020303-1907 2302-0303-1907 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16**	шт.	1	3100,00	--	3100	--	3100	--	3348
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
43	С123-020303-7507 2302-0303-7507 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16**	шт.	4	2055,00	--	8220	--	8220	--	8878
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
44	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм.**	км трубопровода	0,0018	1132531,73	523307,57	2039	942	109	1279	3583
		НР - 99%; СП - 8%			548960,00	168813,44	988	304		265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	1,8	1473,53	8,60	2652	15	486	2135	5170
		НР - 99%; СП - 8%			1195,24	2,80	2151	5		383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,8072	7556,00	--	13655	--	13655	--	14747
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	
47	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0004	1260301,08	550366,46	504	220	26	327	897
		НР - 99%; СП - 8%			643860,00	181211,36	258	72		66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	0,4	1620,72	11,06	648	4	161	479	1218
		НР - 99%; СП - 8%			1207,22	3,59	483	1		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	С123-010201-0235 2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,4016	7179,00	--	2883	--	2883	--	3114
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
50	С123-020301-1541 2302-0301-1541 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 125x2, PN 10**	шт.	1	1406,00	--	1406	--	1406	--	1518
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
51	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	2763,70	181,71	2764	182	555	2084	5236
		НР - 99%; СП - 8%			2027,48	77,95	2027	78		388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	С123-030103-0905 2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	1	42523,00	--	42523	--	42523	--	45925
		СП - 8%			--	--	--	--		3402	
53	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	шт.	1	115374,00	--	115374	--	115374	--	124604
		СП - 8%			--	--	--	--		9230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С123-020101-0628 2302-0101-0628 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	4775,00	--	4775	--	4775	--	5157
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
55	С123-020103-0311 2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	3898,00	--	23388	--	23388	--	25259
		СП - 8%			--	--	--	--		1871	
		Колодцы водопроводные Ду 2000мм									
56	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	15,76	169,83	163,08	2677	2570	--	645	3588
		НР - 72%; СП - 8%			6,75	50,12	106	790		266	
57	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3 грунта	1,14	1657,04	--	1889	--	--	1360	3509
		НР - 72%; СП - 8%			1657,04	--	1889	--		260	
58	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,76	864,11	--	5841	--	--	4206	10851
		НР - 72%; СП - 8%			864,11	--	5841	--		804	
59	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,34	22630,85	9256,75	52956	21660	7288	32456	92245
		НР - 99%; СП - 8%			10259,88	3750,16	24008	8775		6833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	43872,00	--	43872	--	43872	--	47382
		СП - 8%			--	--	--	--		3510	
61	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	37318,00	--	74636	--	74636	--	80607
		СП - 8%			--	--	--	--		5971	
62	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	53083,00	--	53083	--	53083	--	57330
		СП - 8%			--	--	--	--		4247	
63	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3919,00	--	3919	--	3919	--	4233
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
64	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4069,00	--	4069	--	4069	--	4395
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
65	С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5334,00	--	5334	--	5334	--	5761
		СП - 8%			--	--	--	--		427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянка С2**	т	0,0161	581949,00	--	9369	--	9369	--	10119
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
67	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя на всю высоту**	м2 поверхности	14,15	874,74	19,81	12378	281	8164	3692	17356
		НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	3933	38		1286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,01	1669987,79	151751,63	16700	1517	12798	2628	20875
		НР - 99%; СП - 8%			238465,00	27018,97	2385	270		1546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	12253,75	7195,05	12254	7195	740	6474	20227
		НР - 99%; СП - 8%			4318,97	2220,84	4319	2221		1498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Колодцы водопроводные Ду 1500мм							
70	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	22630,85	9256,75	33267	13608	4577	20389	57948
		НР - 99%; СП - 8%			10259,88	3750,16	15082	5513		4292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	29425,00	--	29425	--	29425	--	31779
		СП - 8%			--	--	--	--		2354	
72	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	24762,00	--	49524	--	49524	--	53486
		СП - 8%			--	--	--	--		3962	
73	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	23541,00	--	23541	--	23541	--	25424
		СП - 8%			--	--	--	--		1883	
74	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	3919,00	--	3919	--	3919	--	4233
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
75	С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	1	5334,00	--	5334	--	5334	--	5761
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
76	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя на всю высоту**	м2 поверхности	8,5	874,74	19,81	7435	169	4904	2218	10425
		НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	2362	23		772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	1,3	24736,60	1097,59	32158	1427	29095	1774	36646
		НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	1636	314		2715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	5	30812,58	15760,08	154063	78801	8712	81598	254514
		НР - 91%; СП - 8%			13310,00	4623,72	66550	23119		18853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	Прайс лист	**Установка очистки воды комбинированной серии "ДВУ10-8"**	шт	1	36020875,00	--	36020875	--		--	36020875
					--	--	--	--	36020875	--	
80	Прайс лист	**Установка очистки воды комбинированной серии "ДВУ1-28**	шт	1	18037996,43	--	18037996	--		--	18037996
					--	--	--	--	18037996	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				57975568	418253	3083089	494810	58823304
							415355	125785	54058871	352922	
		Стоимость оборудования	Тенге				54058871				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				54058871				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				34884				
		Материалы	Тенге				1407				
		Всего заработная плата	Тенге					22875			
		Накладные расходы	Тенге				13954				
		Сметная прибыль	Тенге				3907				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				52745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					22875			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1370368				
		Материалы	Тенге				283205				
		Всего заработная плата	Тенге					514616			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4876				
		Местные материалы	Тенге				285988				
		Накладные расходы	Тенге				477280				
		Сметная прибыль	Тенге				147812				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1995460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386
		Сметная заработная плата	Тенге					514616			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9369				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9369				
		Сметная прибыль	Тенге				750				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10119				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2502076				
		Материалы	Тенге				596				
		Всего заработная плата	Тенге					3649			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2497651				
		Накладные расходы	Тенге				3576				
		Сметная прибыль	Тенге				200453				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2706105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				58823300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
		Сметная заработная плата	Тенге					541140			
		РАЗДЕЛ 2. -СП-,-ПР-,-КЗ-									
81	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,063	357255,12	106551,68	22507	6713	309	17230	42916
		НР - 99%; СП - 8%			245798,00	30455,73	15485	1919		3179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	63,63	1646,00	--	104735	--	104735	--	113114
		СП - 8%			--	--	--	--		8379	
83	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,076	471236,78	150806,34	35814	11461	982	26417	67210
		НР - 99%; СП - 8%			307515,00	43589,54	23371	3313		4978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	76,76	3450,00	--	264822	--	264822	--	286008
		СП - 8%			--	--	--	--		21186	
85	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0.3	**Прокладка опознавательного провода**	км кабеля	0,133	28302,24	19431,84	3764	2584	--	1074	5225
		НР - 61%; СП - 8%			8870,40	4362,07	1180	580		387	
86	С121-130809-1618 2113-0809-1618 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150x0,2**	м	133	92,00	--	12236	--	12236	--	13215
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
87	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2061,19	81,87	4122	164	654	3350	8070
		НР - 99%; СП - 8%			1652,00	39,93	3304	80		598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	26234,00	--	52468	--	52468	--	56665
		СП - 8%			--	--	--	--		4197	
89	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,037	1029357,08	513134,17	38086	18986	692	23698	66727
		НР - 99%; СП - 8%			497505,70	149461,90	18408	5530		4943	
90	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	2210,00	--	2210	--	2210	--	2387
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
91	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	3	2854,00	--	8562	--	8562	--	9247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
92	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	3	2490,00	--	7470	--	7470	--	8068
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
93	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	3	1428,31	921,99	4285	2766	--	2254	7062
		НР - 99%; СП - 8%			506,32	252,46	1519	757		523	
94	С123-020303-7506 2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.	3	1680,00	--	5040	--	5040	--	5443
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
95	С123-020302-2613 2302-0302-2613 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16**	шт.	1	5929,00	--	5929	--	5929	--	6403
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
96	С123-020302-3113 2302-0302-3113 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10**	шт.	1	6830,00	--	6830	--	6830	--	7376
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
97	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,001	1151609,33	525617,57	1152	526	77	711	2012
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			548960,00	168813,44	549	169		149	
98	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,004	6906,00	--	6934	--	6934	--	7489
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
99	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0006	1289375,68	553061,46	774	332	56	490	1365
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			643860,00	181211,36	386	109		101	
100	С123-010201-0235 2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,6024	7179,00	--	4325	--	4325	--	4671
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
		Колодцы канализационные Ду 1500мм-4шт									
101	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	45,07008	169,83	163,08	7654	7350	--	1845	10259
		НР - 72%; СП - 8%			6,75	50,12	304	2259		760	
102	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3 грунта	1,39392	1657,04	--	2310	--	--	1663	4291
		НР - 72%; СП - 8%			1657,04	--	2310	--		318	
103	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	33,664	864,11	--	29089	--	--	20944	54036
		НР - 72%; СП - 8%			864,11	--	29089	--		4003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,88	22630,85	9256,75	133069	54430	18311	81555	231794
		НР - 99%; СП - 8%			10259,88	3750,16	60328	22051		17170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	4	29425,00	--	117700	--	117700	--	127116
		СП - 8%			--	--	--	--		9416	
106	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	8	24762,00	--	198096	--	198096	--	213944
		СП - 8%			--	--	--	--		15848	
107	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	4	23541,00	--	94164	--	94164	--	101697
		СП - 8%			--	--	--	--		7533	
108	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	14	3919,00	--	54866	--	54866	--	59255
		СП - 8%			--	--	--	--		4389	
109	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	6	4069,00	--	24414	--	24414	--	26367
		СП - 8%			--	--	--	--		1953	
110	С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	4	5334,00	--	21336	--	21336	--	23043
		СП - 8%			--	--	--	--		1707	
111	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	38	595,00	--	22610	--	22610	--	24419
		СП - 8%			--	--	--	--		1809	
112	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя на всю высоту**	м2 поверхности	35,6	874,74	19,81	31141	706	20541	9290	43665
		НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	9894	95		3234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	2,2	24736,60	1097,59	54421	2415	49238	3002	62017
		НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	2768	531		4594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	Е11-220601-0503 1122-0601-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,029	171950,14	39470,10	4987	1145	1672	2549	8139
		НР - 99%; СП - 8%			74820,30	13966,30	2170	405		603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	2	7585,37	4212,78	15171	8426	671	8667	25745
		НР - 99%; СП - 8%			3037,11	1340,28	6074	2681		1907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1403093**	**118004**	**1107950**	**204739**	**1736460**
							177139	**40479**	**--**	**128627**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3764**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1760**			
		Накладные расходы	Тенге				**1074**				
		Сметная прибыль	Тенге				**387**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5225**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1760**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**908668**				
	Материалы		Тенге				**93205**				
	Всего заработная плата		Тенге					**215858**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**34846**				
	Местные материалы		Тенге				**489240**				
		Накладные расходы	Тенге				**203665**				
		Сметная прибыль	Тенге				**88987**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1201320**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**176**
		Сметная заработная плата	Тенге					**215858**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**490661**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**490661**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39253**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**529914**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1736459**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**177**
		Сметная заработная плата	Тенге					**217618**			
		РАЗДЕЛ 3.Площадка 2-подъема									
		Земляные работы									
116	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**76,95**	**50,08**	**50,08**	**3854**	**3853**	**--**	**1014**	**5257**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**18,30**	**--**	**1408**		**389**	
117	**Е11-010102-0402 1101-0102-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**650,33**	**279,02**	**258,00**	**181455**	**167785**	**189**	**48369**	**248210**
		НР - 72%; СП - 8%			**20,73**	**82,57**	**13481**	**53698**		**18386**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**727,28**	**35,10**	**35,10**	**25528**	**25528**	**--**	**6713**	**34820**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,82**	**--**	**9324**		**2579**	
119	**Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**727,28**	**17,33**	**17,33**	**12604**	**12604**	**--**	**3315**	**17192**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**6,33**	**--**	**4604**		**1273**	
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК И ДОРОЖЕК ПЛИТАМИ, СЕЧ.I-I									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	47,25	6035,83	1076,53	285193	50866	227618	19468	329034
		НР - 108%; СП - 8%			141,98	239,52	6709	11317		24373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	53,2	4855,38	3218,58	258306	171228	12997	146015	436667
		НР - 108%; СП - 8%			1392,50	1148,84	74081	61118		32346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	С121-040501-0503 2104-0501-0503 РСНБ РК 2015	**Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 10 т**	м3	53,2	79263,00	--	4216792	--	4216792	--	4554135
		СП - 8%			--	--	--	--		337343	
		За территорией площадки									
123	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	21,6	6035,83	1076,53	130374	23253	104054	8900	150416
		НР - 108%; СП - 8%			141,98	239,52	3067	5174		11142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	24,32	4855,38	3218,58	118083	78276	5941	66750	199619
		НР - 108%; СП - 8%			1392,50	1148,84	33866	27940		14787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	С121-040501-0503 2104-0501-0503 РСНБ РК 2015	**Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 10 т**	м3	24,32	79263,00	--	1927676	--	1927676	--	2081890
		СП - 8%			--	--	--	--		154214	
		ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК ПЛИТАМИ, СЕЧ.II-II									
126	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчка. Устройство.**	м3 материала основания в плотном теле	8,1	3056,59	1076,53	24758	8720	14888	3337	30343
		НР - 108%; СП - 8%			141,98	239,52	1150	1940		2248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	4,86	4855,38	3218,58	23597	15642	1187	13339	39891
		НР - 108%; СП - 8%			1392,50	1148,84	6768	5583		2955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	С121-040501-0503 2104-0501-0503 РСНБ РК 2015	**Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 10 т**	м3	4,86	79263,00	--	385218	--	385218	--	416035
		СП - 8%			--	--	--	--		30817	
		Озеленение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-470104-0108 1147-0104-0108 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%**	яма	45	2290,39	--	103068	--	16923	75807	193185
		НР - 88%; СП - 8%			1914,33	--	86145	--		14310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	шт.	45	5259,07	1175,87	236658	52915	6633	170635	439876
		НР - 88%; СП - 8%			3935,77	373,19	177110	16794		32583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	С125-010203-3001 2501-0203-3001 РСНБ РК 2015	**Клен японский, с комом, высотой до 1 м**	шт.	45	2998,00	--	134910	--	134910	--	145703
		СП - 8%			--	--	--	--		10793	
132	Е11-470108-0113 1147-0108-0113 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%**	м траншеи	171,8	814,57	--	139943	--	16493	108636	268466
		НР - 88%; СП - 8%			718,57	--	123450	--		19886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	м изгороди	171,8	588,61	96,83	101123	16636	1059	76838	192198
		НР - 88%; СП - 8%			485,61	22,63	83428	3888		14237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	С125-010302-0101 2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	шт.	172	419,00	--	72068	--	72068	--	77833
		СП - 8%			--	--	--	--		5765	
				Ограждение							
135	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	385,3	2986,35	1083,59	1150641	417507	15852	1028814	2353811
		НР - 118%; СП - 8%			1861,62	401,23	717282	154594		174356	
136	С121-020101-0607 2102-0101-0607 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W2 ГОСТ 7473-2010**	м3	15,84	28136,00	--	445674	--	445674	--	481328
		СП - 8%			--	--	--	--		35654	
				С1,С2							
137	С123-010201-0207 2301-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	393,36	2479,00	--	975139	--	975139	--	1053150
		СП - 8%			--	--	--	--		78011	
138	С121-050307-9910 2105-0307-9910 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, светлая, без покрытия ГОСТ 285-69**	кг	111,4	287,00	--	31972	--	31972	--	34530
		СП - 8%			--	--	--	--		2558	
139	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,264	54690,00	--	14438	--	14438	--	15593
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
				ПМ1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	3,39192	286228,00	--	970862	--	970862	--	1048531
		СП - 8%			--	--	--	--		77669	
141	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,21338	265777,00	--	322488	--	322488	--	348287
		СП - 8%			--	--	--	--		25799	
142	С121-100103-0206 2110-0103-0206 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	690,732	1911,00	--	1319989	--	1319989	--	1425588
		СП - 8%			--	--	--	--		105599	
				Узел 1							
143	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,14703	265777,00	--	39077	--	39077	--	42203
		СП - 8%			--	--	--	--		3126	
144	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,468	280120,00	--	131096	--	131096	--	141584
		СП - 8%			--	--	--	--		10488	
				Панели калиток							
145	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	862,46	29,93	862	30	41	939	1945
		НР - 118%; СП - 8%			790,94	4,53	791	5		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,02455	286228,00	--	7027	--	7027	--	7589
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
147	С121-100103-0206 2110-0103-0206 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	2,562	1911,00	--	4896	--	4896	--	5288
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
148	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00642	265777,00	--	1706	--	1706	--	1843
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
149	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0011	275572,00	--	303	--	303	--	327
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
150	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	2	406,00	--	812	--	812	--	877
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
151	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,18	234,00	--	42	--	42	--	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
				Панели ворот							
152	Е11-070111-0204 1107-0111-0204 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных без фундаментов**	шт.	1	22607,82	10389,14	22608	10389	68	18989	44925
		НР - 118%; СП - 8%			12150,53	3942,24	12151	3942		3328	
153	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,05978	286228,00	--	17111	--	17111	--	18480
		СП - 8%			--	--	--	--		1369	
154	С121-100103-0206 2110-0103-0206 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	7,4	1911,00	--	14141	--	14141	--	15272
		СП - 8%			--	--	--	--		1131	
155	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01284	265777,00	--	3413	--	3413	--	3686
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
156	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0008	275572,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
157	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	6	406,00	--	2436	--	2436	--	2631
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
158	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	м2	248,53	181,54	4,82	45118	1198	21766	15377	65335
		НР - 69%; СП - 8%			89,14	0,53	22154	132		4840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	248,53	77,45	1,71	19249	425	12350	4514	25663
		НР - 69%; СП - 8%			26,05	0,27	6474	67		1901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Пожарный щит							
160	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,45	2609,60	--	1174	--	--	846	2181
		НР - 72%; СП - 8%			2609,60	--	1174	--		162	
161	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,45	37804,57	1153,64	17012	519	14037	2344	20905
		НР - 91%; СП - 8%			5458,60	266,42	2456	120		1549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,295087	105036,30	6476,57	30995	1912	2521	18413	53361
		НР - 69%; СП - 8%			90012,80	422,07	26562	125		3953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,11848	283290,00	--	33564	--	33564	--	36249
		СП - 8%			--	--	--	--		2685	
164	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,070259	265777,00	--	18673	--	18673	--	20167
		СП - 8%			--	--	--	--		1494	
165	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01145	280120,00	--	3207	--	3207	--	3464
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
166	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,094498	261631,00	--	24724	--	24724	--	26702
		СП - 8%			--	--	--	--		1978	
167	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,0004	266890,00	--	107	--	107	--	116
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
168	С121-130508-0104 2113-0508-0104 РСНБ РК 2015	**Стекло листовое, толщина 5 мм ГОСТ 111-2014**	м2	1,4	2099,00	--	2939	--	2939	--	3174
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
169	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	0,2	446,00	--	89	--	89	--	96
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
170	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8,555	90,77	2,41	777	20	376	265	1125
		НР - 69%; СП - 8%			44,57	0,27	381	2		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	8,555	154,89	3,41	1325	30	849	311	1767
		НР - 69%; СП - 8%			52,10	0,53	446	5		131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Ящик для хранения песка							
172	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций	0,297474	115425,83	1547,72	34336	460	3513	21049	59816
		НР - 69%; СП - 8%			102070,00	481,01	30363	143		4431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,087494	265777,00	--	23254	--	23254	--	25114
		СП - 8%			--	--	--	--		1860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00612	280120,00	--	1714	--	1714	--	1851
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
175	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00918	275572,00	--	2530	--	2530	--	2732
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
176	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,19468	261631,00	--	50934	--	50934	--	55009
		СП - 8%			--	--	--	--		4075	
		Крышка									
177	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,030076	98078,37	4700,97	2950	141	58	1938	5278
		НР - 69%; СП - 8%			91459,40	1903,12	2751	57		391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	С121-050201-0501 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,005986	264340,00	--	1582	--	1582	--	1709
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
179	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,02355	266890,00	--	6285	--	6285	--	6788
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
180	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00054	233333,00	--	126	--	126	--	136
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
181	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	9,483	90,77	2,41	861	23	415	293	1247
		НР - 69%; СП - 8%			44,57	0,27	423	3		92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	9,483	154,89	3,41	1469	32	943	344	1958
		НР - 69%; СП - 8%			52,10	0,53	494	5		145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Пожарный инвентарь							
183	Ценовое	**Ведро конусное**	шт	2	1229,46	--	2459	--	2459	--	2656
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
184	С123-080305-0106 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	2	8834,00	--	17668	--	17668	--	19081
		СП - 8%			--	--	--	--		1413	
185	Ценовое	**Топор**	шт	2	3205,71	--	6411	--	6411	--	6924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
186	Ценовое	**Лопата штыковая**	шт	2	1548,21	--	3096	--	3096	--	3344
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
187	Ценовое	**Полотно противопожарное ППП-600 (войлочная кашма)**	шт	1	3278,57	--	3279	--	3279	--	3541
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
188	Ценовое	**Багор**	шт	1	1894,29	--	1894	--	1894	--	2046
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
		Мусорный ящик									
189	С121-060106-0301 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	**Металлический мусорный ящик**	комплект	1	82126,00	--	82126	--	82126	--	88696
		СП - 8%			--	--	--	--		6570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14300088	1059992	11806938	1863572	17456752
							1433157	361988	--	1293094	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				34807				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34807				
		Сметная прибыль	Тенге				2785				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				37592				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13136445				
		Материалы	Тенге				474679				
		Всего заработная плата	Тенге					1735144			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3034029				
		Местные материалы	Тенге				7196776				
		Накладные расходы	Тенге				1822172				
		Сметная прибыль	Тенге				1196690				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16155307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1339
		Сметная заработная плата	Тенге					1735144			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				153655				
		Материалы	Тенге				6093				
		Всего заработная плата	Тенге					60001			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				85374				
		Накладные расходы	Тенге				41400				
		Сметная прибыль	Тенге				15605				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				210660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					60001			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				975181				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				975181				
		Сметная прибыль	Тенге				78014				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1053195				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17456754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1389
		Сметная заработная плата	Тенге					1795145			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								78016513
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2025651				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1596249			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					528252			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15997983		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						54058871		
		- Накладные расходы	Тенге							2563121	
		- Сметная прибыль	Тенге							1774643	
		Временные здания и сооружения 1,6%									**383322,27**
		Итого с временными									**24340964,27**
		Дополнительные затраты при производстве СМП в зимнее время 2,97%									**722926,64**
		Итого с зимними									**25063890,91**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**501277,82**
		Итого с непредвиденными									**25565168,73**
		В том числе и в текущих ценах на 2019 год к=1,050036									**83608108,18**
		Понижающий коэфициент по договору									**72954204,57**
		НДС 12%									**8754504,55**
		Итого с НДС									**81708709,12**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" ЗКО
_____ Губаев Б.М.

Технадзор: ТОО "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве"
_____ Умбеталиев М.Д.

Авторский надзор: ТОО "СэттіСэулет"
_____ Беккалиев С.Р.

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"
_____ Жумашев Н.С.

N5