Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию РК
от 19 сентября 2018 г №656
Приложение 4-1
к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 г

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	Из графы № 1						
			Прочие затраты	Из них		За отчетный месяц всего	Дополнительные затраты		Оборудование, мебель, инвентарь
				Оборудование и мебель			СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области	183 837 681	164 140 787		2 809 146		106 855 385	95 406 594		2 809 146
В том числе НДС	19 696 894					11 448 791			
Возврат аванса 30%	55 151 305					32 056 616			
Удержание 5%	9 191 884					5 342 769			
Итого к оплате:	119 494 492					69 456 000			

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Жатканбаев К.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор _____ **Ниеткалиев Г.И**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети. Поселковая сеть**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 5

за сентябрь месяц 2022 год

на 2-1 Наружные сети, Поселковая сеть

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ В1									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	5968,41	252,97	252,97	1509829	1509829	–	174125	1 818 670
			НР - 72%; СП - 8%			–	40,52	–	241840		134716	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	184,59	1700,62	–	313917	–	–	226020	583 132
			НР - 72%; СП - 8%			1700,62	–	313917	–		43195	
3	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1845,9	173,82	79,75	320854	147211	–	176870	537 542
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	173644	72009		39818	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	113	878,80	–	99304	–	–	71499	184 467
			НР - 72%; СП - 8%			878,80	–	99304	–		13664	
			ТРУБОПРОВОДЫ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,5	386465,97	109673,25	966165	274183	5707	763585	1 868 130
			НР - 99%; СП - 8%			274510,00	34009,30	686275	85023		138380	
6	10	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	1598,575	1304,00	--	2084542	--	2084542	--	2 251 305
			СП - 8%			--	--	--	--		166763	
7	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,8379	1101715,94	527328,76	923128	441849	15685	599413	1 644 345
			НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	465594	139874		121803	
8	17	244-404-0105 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	22	45678,00	--	1004916	--	1004916	--	1 085 309
			СП - 8%			--	--	--	--		80393	
9	30	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	10,93504	1101715,94	527328,76	12047308	5766361	204696	7822662	21 459 567
			НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	6076251	1825428		1589598	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм -23шт									
10	46	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,3562	24372,37	9914,28	203660	82846	25086	129415	359 721
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	95728	34994		26646	
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ									
11	74	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	173,664	117,00	--	20319	--		--	21 944
			СП - 8%			--	--	--	--		1625	
12	75	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т^км	2604,96	30,00	--	78149	--		--	84 401
			СП - 8%			--	--	--	--		6252	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19572091	8222279	3340632	9963589	31 898 533
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В1-ПОДВОД ВОДОПРОВОДА К ПОТРЕБИТЕЛЯМ									
13	81	242-404-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	5	12084,00	--	60420	--	60420	--	65 254
			СП - 8%			--	--	--	--		4834	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	82	242-404-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 16 CT РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	3	17625,00	--	52875	--	52875	--	57 105
			СП - 8%			--	--	--	--		4230	
15	83	242-404-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 16 CT РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	7	19635,00	--	137445	--	137445	--	148 441
			СП - 8%			--	--	--	--		10996	
16	84	242-404-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 16 CT РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	6	25176,00	--	151056	--	151056	--	163 140
			СП - 8%			--	--	--	--		12084	
17	85	242-404-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 16 CT РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	32232,00	--	64464	--	64464	--	69 621
			СП - 8%			--	--	--	--		5157	
18	86	245-405-2803 РСНБ РК 2015	Адаптер, DN от 15 до 25	шт.	10	49658,00	--	496580	--	496580	--	536 306
			СП - 8%			--	--	--	--		39726	
19	87	245-405-2804 РСНБ РК 2015	Адаптер, DN от 32 до 40	шт.	30	49658,00	--	1489740	--	1489740	--	1 608 919
			СП - 8%			--	--	--	--		119179	
20	88	245-405-2805 РСНБ РК 2015	Адаптер, DN от 50 до 65	шт.	16	49658,00	--	794528	--	794528	--	858 090
			СП - 8%			--	--	--	--		63562	
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
21	95	244-301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 30°C	шт.	76	35346,00	--	2686296	--	2686296	--	2 901 200
			СП - 8%			--	--	--	--		214904	
22	96	242-207-1802 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), DN 20	шт.	76	4677,00	--	355452	--	355452	--	383 888
			СП - 8%			--	--	--	--		28436	
23	97	242-207-1801 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), DN 15	шт.	76	3757,00	--	285532	--	285532	--	308 375
			СП - 8%			--	--	--	--		22843	
24	102	241-201-0502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	52,015	119,00	--	6190	--	6190	--	6 685
			СП - 8%			--	--	--	--		495	
25	103	241-201-0503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	29,795	180,00	--	5363	--	5363	--	5 792
			СП - 8%			--	--	--	--		429	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	104	241-201-0805 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм	м	29,795	200,00	--	5959	--	5959	--	6 436
			СП - 8%			--	--	--	--		477	
27	105	241-201-0807 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	26,26	274,00	--	7195	--	7195	--	7 771
			СП - 8%			--	--	--	--		576	
28	106	241-201-0809 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	10,605	429,00	--	4550	--	4550	--	4 914
			СП - 8%			--	--	--	--		364	
29	108	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2,5	594,00	--	1485	--	1485	--	1 604
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
30	109	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	4	868,00	--	3472	--	3472	--	3 750
			СП - 8%			--	--	--	--		278	
31	110	241-102-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	3,5	978,00	--	3423	--	3423	--	3 697
			СП - 8%			--	--	--	--		274	
32	111	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм=50Х2,4ММ	м	3	1891,00	--	5673	--	5673	--	6 127
			СП - 8%			--	--	--	--		454	
33	112	241-102-0144 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм=63Х3ММ	м	1	1997,00	--	1997	--	1997	--	2 157
			СП - 8%			--	--	--	--		160	
			ГИЛЬЗЫ									
34	113	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	2	2531,00	--	5062	--	5062	--	5 467
			СП - 8%			--	--	--	--		405	
35	114	241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	3,2	3723,00	--	11914	--	11914	--	12 867
			СП - 8%			--	--	--	--		953	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	115	241-102-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,0 мм	м	2,8	5793,00	--	16220	--	16220	--	17 518
			СП - 8%			--	--	--	--		1298	
37	116	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,4	7469,00	--	17926	--	17926	--	19 360
			СП - 8%			--	--	--	--		1434	
			ФУТЛЯРЫ									
38	121	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	8	1304,00	--	10432	--	10432	--	11 267
			СП - 8%			--	--	--	--		835	
39	122	241-201-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм	м	14	1647,00	--	23058	--	23058	--	24 903
			СП - 8%			--	--	--	--		1845	
40	123	241-201-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х9,6 мм	м	12	4208,00	--	50496	--	50496	--	54 536
			СП - 8%			--	--	--	--		4040	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм -28шт									
41	127	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	28	29311,00	--	820708	--	820708	--	886 365
			СП - 8%			--	--	--	--		65657	
42	128	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	56	19483,00	--	1091048	--	1091048	--	1 178 332
			СП - 8%			--	--	--	--		87284	
43	129	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	28	25993,00	--	727804	--	727804	--	786 028
			СП - 8%			--	--	--	--		58224	
44	130	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	28	2595,00	--	72660	--	72660	--	78 473
			СП - 8%			--	--	--	--		5813	
45	131	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	28	4314,00	--	120792	--	120792	--	130 455
			СП - 8%			--	--	--	--		9663	
46	132	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	28	18935,00	--	530180	--	530180	--	572 594
			СП - 8%			--	--	--	--		42414	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**10117995**	--	**10117995**	--	**10 927 437**
			ИТОГО:	**Тенге**								**42 825 970**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			**2,9%**		**1 241 953**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными									**44 067 923**
			Зимние удорожания			**1,17%**		**515 595**				
			Итого с зимними удорожаниями									**44 583 518**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**891 670**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**45 475 188**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									**47 751 285**
			НДС			**12%**		**5 730 154**				
			Итого с НДС									**53 481 439**
			Итого с учетом скидки подрядчика									**50 807 367**

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО "ADI SAN"
(наименование организации)

Бадмагамбетов А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция II подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 6

за сентябрь месяц 2022 год

на Общестроительные работы, Л.С. 2-4-1

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимое тью 0,5 м3	м3 грунта	205,64	341,16	341,16	70156	70157	–	9335	85 851
			НР - 72%; СП - 8%			–	63,05	–	12966		6359	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,36	1849,54	–	11763	–	–	8469	21 851
			НР - 72%; СП - 8%			1849,54	–	11763	–		1619	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	148,4	36,27	36,27	5382	5382	–	1530	7 465
			НР - 72%; СП - 8%			–	14,32	–	2125		553	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	63,6	965,20	–	61387	–	–	44198	114 032
			НР - 72%; СП - 8%			965,20	–	61387	–		8447	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	148,4	173,82	79,75	25795	11835	–	14219	43 215

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	13960	5789		3201	
			ФУНДАМЕНТЫ ФМ1									
6	6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	32,4	5402,16	159,57	175030	5170	159967	11030	200 944
			НР - 94%; СП - 8%			305,34	56,81	9893	1841		14885	
7	7	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	20,5	24783,27	529,10	508057	10846	425064	69444	623 701
			НР - 91%; СП - 8%			3519,36	203,18	72147	4165		46200	
8	8	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса а-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,055	349485,00	–	19222	–	19222	–	20 760
			СП - 8%			–	–	–	–		1538	
9	9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса а-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,0151	346394,00	–	351625	–	351625	–	379 755
			СП - 8%			–	–	–	–		28130	
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон у**	м2 поверхности	75,6	908,16	20,27	68657	1533	43660	22030	97 942
			НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	23464	225		7255	
			Фундамент ФОМ-1									
11	11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	6	1849,54	–	11097	–	–	7990	20 614
			НР - 72%; СП - 8%			1849,54	–	11097	–		1527	
12	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2	965,20	–	1930	–	–	1390	3 586
			НР - 72%; СП - 8%			965,20	–	1930	–		266	
13	13	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,36	24659,29	1522,17	33537	2070	25529	5858	42 547
			НР - 91%; СП - 8%			4366,44	367,06	5938	499		3152	
14	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5,72	908,16	20,27	5195	116	3304	1667	7 411
			НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	1775	17		549	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1348833	107109	1028371	197160	1 669 674
			РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ									
15	15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	41,7	32445,58	2991,64	1352981	124751	929433	308770	1 794 692
			НР - 93%; СП - 8%			7165,40	796,50	298797	33214		132940	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	16	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом пр оемов)	23,7	2928,34	206,18	69402	4886	35687	27892	105 078
			НР - 93%; СП - 8%			1216,43	49,04	28829	1162		7784	
			ПЕРЕМЫЧКИ									
17	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18	653,60	249,30	11765	4487	3838	5318	18 450
			НР - 118%; СП - 8%			191,11	59,29	3440	1067		1367	
18	18	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,738	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				143448	134124	968958	341980	1 918 220
			РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ									
			ПОКРЫТИЕ									
19	19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,4	37990,35	4893,24	243138	31317	140963	70770	339 020
			НР - 91%; СП - 8%			11071,50	1079,88	70858	6911		25113	
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса а-i (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1135	349485,00	–	39667	–	39667	–	42 840
			СП - 8%			–	–	–	–		3173	
21	21	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3828	346394,00	–	132600	–	132600	–	143 208
			СП - 8%			–	–	–	–		10608	
22	22	1107-0504-0109 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	4	4015,70	1750,18	16063	7001	811	11726	30 012
			НР - 118%; СП - 8%			2062,66	421,73	8251	1687		2223	
23	23	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плита ребристая 3ПГ6-1А111В	шт	1	70267,86	–	70268	–	70268	–	75 889
			СП - 8%			–	–	–	–		5621	
24	24	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плита ребристая 3ПВ6-1_А111В-7	шт	3	102723,21	–	308170	–	308170	–	332 824
			СП - 8%			–	–	–	–		24654	
			стакан-2шт									
25	25	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2084,09	59,98	4168	120	1234	3354	8 124
			НР - 118%; СП - 8%			1406,98	14,27	2814	29		602	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	26	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОст 24022-80, ст РК 956-93, ГОст 24476-80)	м3	0,232	32686,00	–	7583	–	7583	–	8 190
			СП - 8%			–	–	–	–		607	
			Изделия закладные									
27	27	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06858	991365,50	7371,12	67988	506	62794	5656	79 536
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	4688	105		5892	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				889645	38944	764090	91506	1 059 643
			ИТОГО:	Тенге								4 647 537
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		134 779				
			Итого с временными									4 782 316
			Зимние удорожания			1,17%		55 953				
			Итого с зимними удорожаниями									4 838 269
			Непредвиденные работы и затраты			2%		96 765				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 935 034
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									5 182 039
			НДС			12%		621 845				
			Итого с НДС									5 803 884
			Итого с учетом скидки подрядчика									5 513 690

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниткасимов Т.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО "ADI SAN"
(наименование организации)

Базаргалиев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Водонапорная башня 50м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ №7

за сентябрь месяц 2022 год

на общестроительные работы, Л.С. 02-05-01

Составлен(а) в т екущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Металлоконструкции башни									
1	39	222-505-0301 РСНБ РК 2015	**Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью**	т	6,74	829220,00	–	5588943	–	5588943	–	6036058
			СП - 8%			–	–	–	–		447115	
			ИТОГО:	Тенге								6036058
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		175 046				
			Итого с временными									6 211 104
			Зимние удорожания			1,17%		72 670				
			Итого с зимними удорожаниями									6 283 774
			Непредвиденные работы и затраты			2%		125 675				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 409 449
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									6 730 251

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС			12%		807 630				
			Итого с НДС									7 537 881
			Итого с учетом скидки подрядчика									7 160 987

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО "ADI SAN"
(наименование организации)

Балгарамбетов А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Сети электроснабжения 10/0,4кВ и наружное освещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ №8

за сентябрь месяц 2022 год

на Сети электроснабжения 10/0,4кВ и наружное освещение, Л.С. 04-01

Составлен(а) в т екущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Наружные сети электроснабжения (внеплощадочные)												
1	1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	13575,38	8334,38	13575	8334	1362	6091	21 239
			ПР - 80%; СП - 8%			3879,00	3734,34	3879	3734		1573	
2	2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	38686,93	9668,47	38687	9669	10686	17551	60 737
			ПР - 80%; СП - 8%			18331,50	3606,91	18332	3607		4499	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	515-102-0402 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу-кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	845097,00	–	845097	–		–	845 097
						–	–	–	–	845097	–	
4	4	515-101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВ А	шт.	1	482916,00	–	482916	–		–	482 916
						–	–	–	–	482916	–	
5	5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,5	10606,12	1811,92	26515	4530	19560	4175	33 145
			ПР - 93%; СП - 8%			969,85	825,72	2425	2064		2455	
6	6	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2015,95	1061,59	4032	2123	1014	1734	6 227
			ПР - 118%; СП - 8%			447,51	287,19	895	574		461	
7	7	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,44	22248,00	–	32037	–	32037	–	34 600
			СП - 8%			–	–	–	–		2563	
8	8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12	908,16	20,27	10898	244	6930	3497	15 546
			ПР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	3724	36		1152	
9	9	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	7	69782,00	7023,00	488474	49161	311395	126777	664 468
			ПР - 18111 Тенге; СП - 7031 Тенге			18274,00	2412,00	127918	16884		49217	
10	10	8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	90008,00	167,00	90008	167	77546	14516	112 886

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 14516 Тенге; СП - 8362 Тенге			12295,00	60,00	12295	60		8362	
11	11	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	18,92	926,66	28,36	17532	537	12094	3651	22 878
			НР - 72%; СП - 8%			259,02	9,02	4901	171		1695	
12	12	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/10/ мм. Монтаж оборудования	м	33	268,16	18,31	8849	605	646	5590	15 595
			НР - 72%; СП - 8%			230,24	5,05	7598	167		1155	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягладкого профиля класса а-i (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02144	349485,00	–	7493	–	7493	–	8 092
			СП - 8%			–	–	–	–		599	
14	14	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	37	1379,19	171,61	51030	6350	7410	28181	85 547
			НР - 72%; СП - 8%			1007,30	50,53	37270	1870		6337	
15	15	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса а-i (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,70232	343539,00	–	241274	–	241274	–	260 576
			СП - 8%			–	–	–	–		19302	
16	16	1308-0303-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ВЫКЛЮЧАтЕЛЬ вакуумный. Установка наконструкции на полу	шт.	1	81538,38	6455,92	81538	6456	10234	48450	140 387
			НР - 72%; СП - 8%			64848,00	2443,57	64848	2444		10399	
17	17	515-201-0401 РСНБ РК 2015	Выключатель вакуумный ВВ-TEL-10-20	шт	1	958541,00	–	958541	–		–	958 541
						–	–	–	–	958541	–	
18	18	1308-0201-1820 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3–4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм 2. Монтаж оборудования	шт.	2	3165,63	87,38	6331	175	212	4332	11 516
			НР - 72%; СП - 8%			2972,00	36,09	5944	72		853	
19	19	243-903-0802 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОст 13781.0-86 типа 10Кнтп-3-70/120-сЛ-нб	шт.	2	15113,00	–	30226	–	30226	–	32 644
			СП - 8%			–	–	–	–		2418	
20	20	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,062	31403,20	21493,30	1947	1333	–	559	2 706
			НР - 61%; СП - 8%			9909,90	4870,87	614	302		200	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	62	38,00	–	2356	–	2356	–	2 544
			СП - 8%			–	–	–	–		188	
			Переход cIII в кабель									
22	22	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2	1392,43	177,60	2785	355	185	1715	4 859
			НР - 72%; СП - 8%			1122,42	68,21	2245	136		360	
23	23	241-102-0203 РСНБ РК 2015	труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОст 10705-80 размерами 127х4,5 мм	м	2	6269,00	–	12538	–	12538	–	13 541
			СП - 8%			–	–	–	–		1003	
24	24	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1,5	574,00	–	861	–	861	–	930
			СП - 8%			–	–	–	–		69	
25	25	243-907-3801 РСНБ РК 2015	скоба	шт.	12	211,00	–	2532	–	2532	–	2 735
			СП - 8%			–	–	–	–		203	
			ВЛ-35кВ									
26	26	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,362	180708,57	102302,39	246125	139336	4897	118317	393 597
			НР - 80%; СП - 8%			74810,40	33776,78	101892	46004		29155	
27	27	243-701-0602 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, н апряжение 35 кВ ст РК 2794-2015, марки cНП-3 1х50- 35	км	4,086	442123,00	–	1806515	–	1806515	–	1 951 036
			СП - 8%			–	–	–	–		144521	
28	28	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Ограничитель перенапряжения 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	6301,26	961,18	12603	1922	1765	6991	21 162
			НР - 72%; СП - 8%			4458,00	396,99	8916	794		1567	
29	29	252-207-1734 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения типа SGA 1012.10	шт.	6	29554,00	–	177324	–	177324	–	191 510
			СП - 8%			–	–	–	–		14186	
30	30	ТПРАЙС-ЛИСТ	Разъеденитель линейный SZ24^t		1	223683,27	–	223683	–	223683	–	241 578
			СП - 8%			–	–	–	–		17895	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	31	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	16268,00	4471,85	16268	4472	124	10861	29 299
			НР - 80%; СП - 8%			11671,66	1904,29	11672	1904		2170	
32	32	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ	шт.	1	102059,00	–	102059	–		–	102 059
						–	–	–	–	102059	–	
33	33	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	17278,97	8869,60	138232	70957	5418	75029	230 322
			НР - 80%; СП - 8%			7732,14	3991,20	61857	31930		17061	
34	34	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	33	58976,00	–	1946208	–	1946208	–	2 101 905
			СП - 8%			–	–	–	–		155697	
35	35	225-204-0312 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линийэлектропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	58574,00	–	117148	–	117148	–	126 520
			СП - 8%			–	–	–	–		9372	
36	36	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	8	2703,51	1460,45	21628	11683	–	11828	36 132
			НР - 80%; СП - 8%			1243,06	605,05	9944	4840		2676	
37	37	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	8	5581,00	–	44648	–	44648	–	48 220
			СП - 8%			–	–	–	–		3572	
38	38	252-207-0507 РСНБ РК 2015	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	27	58795,00	–	1587465	–	1587465	–	1 714 462
			СП - 8%			–	–	–	–		126997	
39	39	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник В10	шт.	293	1081,00	–	316733	–	316733	–	342 072
			СП - 8%			–	–	–	–		25339	
40	40	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	7090,00	–	56720	–	56720	–	61 258
			СП - 8%			–	–	–	–		4538	
41	41	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, ЗП-21	шт.	17,7	1081,00	–	19134	–	19134	–	20 665
			СП - 8%			–	–	–	–		1531	
42	42	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2804,00	–	2804	–	2804	–	3 028
			СП - 8%			–	–	–	–		224	
43	43	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 52	шт.	1	2459,00	–	2459	–	2459	–	2 656

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		197	
44	44	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13161,00	--	13161	--	13161	--	14 214
			СП - 8%			--	--	--	--		1053	
45	45	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2259,00	--	2259	--	2259	--	2 440
			СП - 8%			--	--	--	--		181	
46	46	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11382,00	--	34146	--	34146	--	36 878
			СП - 8%			--	--	--	--		2732	
47	47	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1933,00	--	5799	--	5799	--	6 263
			СП - 8%			--	--	--	--		464	
48	48	252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11417,00	--	11417	--	11417	--	12 330
			СП - 8%			--	--	--	--		913	
49	49	252-207-0549 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-73	шт.	2	21943,00	--	43886	--	43886	--	47 397
			СП - 8%			--	--	--	--		3511	
50	50	252-207-0554 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ80	шт.	1	4632,00	--	4632	--	4632	--	5 003
			СП - 8%			--	--	--	--		371	
51	51	252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-96II	шт.	1	11417,00	--	11417	--	11417	--	12 330
			СП - 8%			--	--	--	--		913	
52	52	252-207-0554 РСНБ РК 2015	Траверс типа Т^60а	шт.	1	4632,00	--	4632	--	4632	--	5 003
			СП - 8%			--	--	--	--		371	
53	53	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.4 07.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	8794,00	--	43970	--	43970	--	47 488
			СП - 8%			--	--	--	--		3518	
54	54	252-201-0323 РСНБ РК 2015	Крепление подкоса У52	шт.	1	5645,00	--	5645	--	5645	--	6 097
			СП - 8%			--	--	--	--		452	
55	55	252-207-3954 РСНБ РК 2015	Упор УП50	шт.	1	2804,00	--	2804	--	2804	--	3 028
			СП - 8%			--	--	--	--		224	
56	56	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1502,00	--	4506	--	4506	--	4 866
			СП - 8%			--	--	--	--		360	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	57	252-207-0221 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1072,00	--	1072	--	1072	--	1 158
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
58	58	252-207-0222 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62П	шт.	1	1502,00	--	1502	--	1502	--	1 622
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
59	59	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	967,00	--	2901	--	2901	--	3 133
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
60	60	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1072,00	--	1072	--	1072	--	1 158
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
61	61	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размера ми 3ммх30ммх4000 мм	шт.	3	1799,00	--	5397	--	5397	--	5 829
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
62	62	252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа СО70	шт.	164	1365,00	--	223860	--	223860	--	241 769
			СП - 8%			--	--	--	--		17909	
63	63	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	3	185,00	--	555	--	555	--	599
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
64	64	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,1	574,00	--	2927	--	2927	--	3 161
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
65	65	252-207-0410 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа SAL1.27/2.27 болтовой со срывной головкой	шт.	36	2518,00	--	90648	--	90648	--	97 900
			СП - 8%			--	--	--	--		7252	
66	66	252-207-0525 РСНБ РК 2015	Траверс типа PSS715 для 52120.3	шт.	81	15298,00	--	1239138	--	1239138	--	1 338 269
			СП - 8%			--	--	--	--		99131	
67	67	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа 5Б137	шт.	82	14143,00	--	1159726	--	1159726	--	1 252 504
			СП - 8%			--	--	--	--		92778	
68	68	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа 5Б190.150	шт.	6	13198,00	--	79188	--	79188	--	85 523
			СП - 8%			--	--	--	--		6335	
69	69	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	40	1048,00	--	41920	--	41920	--	45 274
			СП - 8%			--	--	--	--		3354	
70	70	252-207-1010 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	9	1577,00	--	14193	--	14193	--	15 328
			СП - 8%			--	--	--	--		1135	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	71	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO255^t.	шт.	6	13392,00	–	80352	–	80352	–	86 780
			СП - 8%			–	–	–	–		6428	
72	72	252-207-3203 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO75.10:0:	шт	3	8860,00	–	26580	–	26580	–	28 706
			СП - 8%			–	–	–	–		2126	
73	73	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа 5P15 для зажима	шт.	44	445,00	–	19580	–	19580	–	21 146
			СП - 8%			–	–	–	–		1566	
74	74	252-206-0501 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	574,00	–	3444	–	3444	–	3 720
			СП - 8%			–	–	–	–		276	
75	75	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	49,00	–	98	–	98	–	106
			СП - 8%			–	–	–	–		8	
76	76	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	335,00	–	2010	–	2010	–	2 171
			СП - 8%			–	–	–	–		161	
77	77	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	644,00	–	3864	–	3864	–	4 173
			СП - 8%			–	–	–	–		309	
78	78	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	1772,00	–	3544	–	3544	–	3 828
			СП - 8%			–	–	–	–		284	
79	79	252-205-1601 РСНБ РК 2015	Концевая муфта ПОТ3.1202_	шт.	1	40284,00	–	40284	–	40284	–	43 507
			СП - 8%			–	–	–	–		3223	
80	80	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ1759.0-87 строительный	т	0,034522	647579,00	–	22356	–	22356	–	24 144
			СП - 8%			–	–	–	–		1788	
81	81	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	11,16	1501,25	–	16754	–	–	12063	31 122
			НР - 72%; СП - 8%			1501,25	–	16754	–		2305	
82	82	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,16	878,80	–	9807	–	–	7061	18 218
			НР - 72%; СП - 8%			878,80	–	9807	–		1349	
83	83	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	62	525,19	436,03	32562	27034	–	12019	48 148

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			89,16	180,09	5528	11166		3566	
84	84	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	62	394,25	166,81	24444	10342	3967	9713	36 890
			НР - 72%; СП - 8%			163,46	54,13	10135	3356		2733	
85	85	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13	351,35	157,74	4568	2050	586	1872	6 955
			НР - 72%; СП - 8%			148,60	51,40	1932	668		515	
86	86	243-101-0306 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	км	0,075	3566016,00	–	267451	–	267451	–	288 847
			СП - 8%			–	–	–	–		21396	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								15 402 458
			РАЗДЕЛ 2. Двухцепные железобетонные опоры ВЛ-0,4кВ									
			Опора ответвительная ОА2 -6шт									
87	206	225-204-0309 РСНБ РК 2015	стойка для опор высоковольтных линийэлектропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	12	57631,00	–	691572	–	691572	–	746 898
			СП - 8%			–	–	–	–		55326	
88	208	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.	12	5581,00	–	66972	–	66972	–	72 330
			СП - 8%			–	–	–	–		5358	
89	209	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	12	7090,00	–	85080	–	85080	–	91 886
			СП - 8%			–	–	–	–		6806	
			Стальные конструкции									
90	210	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	6	3921,00	–	23526	–	23526	–	25 408
			СП - 8%			–	–	–	–		1882	
91	211	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа Р22.2	шт.	6	4214,00	–	25284	–	25284	–	27 307
			СП - 8%			–	–	–	–		2023	
92	212	252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа 50130	шт.	12	3443,00	–	41316	–	41316	–	44 621
			СП - 8%			–	–	–	–		3305	
93	213	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	15,6	574,00	–	8954	–	8954	–	9 670
			СП - 8%			–	–	–	–		716	
94	214	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	185,00	–	2220	–	2220	–	2 398

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
95	215	252-207-2321 РСНБ РК 2015	Крюк типа 5ОТ39 сквозной	шт.	6	2853,00	--	17118	--	17118	--	18 487
			СП - 8%			--	--	--	--		1369	
96	216	252-207-1127 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа 50118.12025	шт.	6	13023,00	--	78138	--	78138	--	84 389
			СП - 8%			--	--	--	--		6251	
97	217	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа 521P22.1	шт.	24	2158,00	--	51792	--	51792	--	55 935
			СП - 8%			--	--	--	--		4143	
98	218	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu 5M2.21	шт.	6	3082,00	--	18492	--	18492	--	19 971
			СП - 8%			--	--	--	--		1479	
99	219	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,003	661811,00	--	1985	--	1985	--	2 144
			СП - 8%			--	--	--	--		159	
100	220	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа 5LIP22.127	шт.	6	2158,00	--	12948	--	12948	--	13 984
			СП - 8%			--	--	--	--		1036	
101	221	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа 5L37.2	шт.	6	1048,00	--	6288	--	6288	--	6 791
			СП - 8%			--	--	--	--		503	
102	222	252-207-3910 РСНБ РК 2015 прим.	Проводник ЗП-6	шт.	6	1081,00	--	6486	--	6486	--	7 005
			СП - 8%			--	--	--	--		519	
103	223	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	8794,00	--	52764	--	52764	--	56 985
			СП - 8%			--	--	--	--		4221	
			Опора промежуточная П2 -28шт									
104	225	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	28	57631,00	--	1613668	--	1613668	--	1 742 761
			СП - 8%			--	--	--	--		129093	
					Стальные конструкции							
105	226	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа 5ОТ21.116 сквозной	шт.	28	3459,00	--	96852	--	96852	--	104 600
			СП - 8%			--	--	--	--		7748	
106	227	252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа 50130	шт.	56	3443,00	--	192808	--	192808	--	208 233
			СП - 8%			--	--	--	--		15425	
107	228	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu 5M2.21	шт.	28	3082,00	--	86296	--	86296	--	93 200
			СП - 8%			--	--	--	--		6904	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	229	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медны й гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,014	661811,00	–	9265	–	9265	–	10 806
			СП - 8%			–	–	–	–		741	
109	230	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа 5LIP22.127	шт.	28	2158,00	–	60424	–	60424	–	65 258
			СП - 8%			–	–	–	–		4834	
110	231	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа 521P22.1	шт.	56	2158,00	–	120848	–	120848	–	130 516
			СП - 8%			–	–	–	–		9668	
			Опора угловая анкерная УА2и -3шт									
111	233	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	9	57631,00	–	518679	–	518679	–	560 173
			СП - 8%			–	–	–	–		41494	
					Стальные конструкции							
112	234	252-207-2321 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	12	2853,00	–	34236	–	34236	–	36 975
			СП - 8%			–	–	–	–		2739	
113	235	252-207-1127 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа 50118.12025	шт.	12	13023,00	–	156276	–	156276	–	168 778
			СП - 8%			–	–	–	–		12502	
114	236	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа 521P22.1	шт.	24	2158,00	–	51792	–	51792	–	55 935
			СП - 8%			–	–	–	–		4143	
115	237	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа 5LIP22.127	шт.	6	2158,00	–	12948	–	12948	–	13 984
			СП - 8%			–	–	–	–		1036	
116	238	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	6	3082,00	–	18492	–	18492	–	19 971
			СП - 8%			–	–	–	–		1479	
117	239	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ16 мм2	км	0,003	661811,00	–	1985	–	1985	–	2 144
			СП - 8%			–	–	–	–		159	
118	240	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа 5237.2	шт.	6	1048,00	–	6288	–	6288	–	6 791
			СП - 8%			–	–	–	–		503	
119	241	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.4 07.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	8258,00	–	49548	–	49548	–	53 512
			СП - 8%			–	–	–	–		3964	
			Опора угловая промежуточная УП2 -1шт									
120	243	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	57631,00	–	115262	–	115262	–	124 483
			СП - 8%			–	–	–	–		9221	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	245	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-201 2марки II 3 н	шт.	2	5581,00	–	11162	–	11162	–	12 055
			СП - 8%			–	–	–	–		893	
122	246	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7090,00	–	14180	–	14180	–	15 314
			СП - 8%			–	–	–	–		1134	
					Стальные конструкции							
123	247	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа 5ОТ21.01 сквозной	шт.	1	3921,00	–	3921	–	3921	–	4 235
			СП - 8%			–	–	–	–		314	
124	248	252-207-2339 РСНБ РК 2015	Крюк типа PD3.2 наружного угла	шт.	1	7147,00	–	7147	–	7147	–	7 719
			СП - 8%			–	–	–	–		572	
125	249	252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа 50130	шт.	2	3443,00	–	6886	–	6886	–	7 437
			СП - 8%			–	–	–	–		551	
126	250	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3082,00	–	6164	–	6164	–	6 657
			СП - 8%			–	–	–	–		493	
127	251	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медны й гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0005	661811,00	–	331	–	331	–	357
			СП - 8%			–	–	–	–		26	
128	252	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа 5LIP22.127	шт.	1	2158,00	–	2158	–	2158	–	2 331
			СП - 8%			–	–	–	–		173	
129	253	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа 5L37.2	шт.	1	1048,00	–	1048	–	1048	–	1 132
			СП - 8%			–	–	–	–		84	
130	254	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа 521P22.1	шт .	2	2158,00	–	4316	–	4316	–	4 661
			СП - 8%			–	–	–	–		345	
131	255	252-207-3910 РСНБ РК 2015 прим.	Проводник 3П-6	шт.	1	1081,00	–	1081	–	1081	–	1 167
			СП - 8%			–	–	–	–		86	
132	256	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8258,00	–	8258	–	8258	–	8 919
			СП - 8%			–	–	–	–		661	
			Опора концевая К2 -6шт									
133	258	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	12	57631,00	–	691572	–	691572	–	746 898
			СП - 8%			–	–	–	–		55326	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	260	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.	12	5581,00	--	66972	--	66972	--	72 330
			СП - 8%			--	--	--	--		5358	
135	261	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	12	7090,00	--	85080	--	85080	--	91 886
			СП - 8%			--	--	--	--		6806	
				Стальные конструкции								
136	262	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	6	3921,00	--	23526	--	23526	--	25 408
			СП - 8%			--	--	--	--		1882	
137	263	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа P22.2	шт.	6	4214,00	--	25284	--	25284	--	27 307
			СП - 8%			--	--	--	--		2023	
138	264	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	12	2385,00	--	28620	--	28620	--	30 910
			СП - 8%			--	--	--	--		2290	
139	265	252-207-2321 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	12	2853,00	--	34236	--	34236	--	36 975
			СП - 8%			--	--	--	--		2739	
140	266	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	33,6	574,00	--	19286	--	19286	--	20 829
			СП - 8%			--	--	--	--		1543	
141	267	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	24	185,00	--	4440	--	4440	--	4 795
			СП - 8%			--	--	--	--		355	
142	268	252-207-1127 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа 5О118.12025	шт.	24	13023,00	--	312552	--	312552	--	337 556
			СП - 8%			--	--	--	--		25004	
143	269	252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа 5О130	шт.	12	3443,00	--	41316	--	41316	--	44 621
			СП - 8%			--	--	--	--		3305	
144	270	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu 5М2.21	шт.	12	3082,00	--	36984	--	36984	--	39 943
			СП - 8%			--	--	--	--		2959	
145	271	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ16 мм2	км	0,006	661811,00	--	3971	--	3971	--	4 289
			СП - 8%			--	--	--	--		318	
146	272	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа 5LIP22.127	шт.	12	2158,00	--	25896	--	25896	--	27 968
			СП - 8%			--	--	--	--		2072	
147	273	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа 5L37.2	шт.	6	1048,00	--	6288	--	6288	--	6 791
			СП - 8%			--	--	--	--		503	
148	274	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа 521P22.1	шт .	48	2158,00	--	103584	--	103584	--	111 871
			СП - 8%			--	--	--	--		8287	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	275	252-207-3910 РСНБ РК 2015 прим.	Проводник ЗП-6	шт.	6	1081,00	–	6486	–	6486	–	7 005
			СП - 8%			–	–	–	–		519	
150	276	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	8794,00	–	52764	–	52764	–	56 985
			СП - 8%			–	–	–	–		4221	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								6 449 880
			РАЗДЕЛ 3. Одноцепные железобетонные опоры ВЛ-0,4кВ									
			Опора концевая К3 -3шт									
151	278	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	6	44510,00	–	267060	–	267060	–	288 425
			СП - 8%			–	–	–	–		21365	
152	280	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	5581,00	–	33486	–	33486	–	36 165
			СП - 8%			–	–	–	–		2679	
153	281	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	7090,00	–	42540	–	42540	–	45 943
			СП - 8%			–	–	–	–		3403	
					Стальные конструкции							
154	282	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа 5ОТ21.01 сквозной	шт.	3	3921,00	–	11763	–	11763	–	12 704
			СП - 8%			–	–	–	–		941	
155	283	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа 5О2345	шт.	6	8253,00	–	49518	–	49518	–	53 479
			СП - 8%			–	–	–	–		3961	
156	284	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа 5О79.1	шт.	3	2941,00	–	8823	–	8823	–	9 529
			СП - 8%			–	–	–	–		706	
157	285	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа 5LJP22.127	шт.	3	2158,00	–	6474	–	6474	–	6 992
			СП - 8%			–	–	–	–		518	
158	286	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu 5M2. 21	шт.	3	3082,00	–	9246	–	9246	–	9 986
			СП - 8%			–	–	–	–		740	
159	287	252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	3	333,00	–	999	–	999	–	1 079
			СП - 8%			–	–	–	–		80	
160	288	252-207-3910 РСНБ РК 2015 прим.	Проводник ЗП-6	шт.	3	1081,00	–	3243	–	3243	–	3 502
			СП - 8%			–	–	–	–		259	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	289	252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	12	314,00	–	3768	–	3768	–	4 069
			СП - 8%			–	–	–	–		301	
162	290	252-207-3926 РСНБ РК 2015 прим.	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	24184,00	–	72552	–	72552	–	78 356
			СП - 8%			–	–	–	–		5804	
			Опора угловая анкерная УАЗ -2шт									
163	292	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4	44510,00	–	178040	–	178040	–	192 283
			СП - 8%			–	–	–	–		14243	
164	294	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	5581,00	–	22324	–	22324	–	24 110
			СП - 8%			–	–	–	–		1786	
165	295	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	7090,00	–	28360	–	28360	–	30 629
			СП - 8%			–	–	–	–		2269	
					Стальные конструкции							
166	296	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	3921,00	–	7842	–	7842	–	8 469
			СП - 8%			–	–	–	–		627	
167	297	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа Р22.2	шт.	2	4214,00	–	8428	–	8428	–	9 102
			СП - 8%			–	–	–	–		674	
168	298	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	2385,00	–	4770	–	4770	–	5 152
			СП - 8%			–	–	–	–		382	
169	299	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6	574,00	–	3444	–	3444	–	3 720
			СП - 8%			–	–	–	–		276	
170	300	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	185,00	–	740	–	740	–	799
			СП - 8%			–	–	–	–		59	
171	301	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	2	4362,00	–	8724	–	8724	–	9 422
			СП - 8%			–	–	–	–		698	
172	302	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S^t.	шт.	4	8253,00	–	33012	–	33012	–	35 653
			СП - 8%			–	–	–	–		2641	
173	303	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	2158,00	–	17264	–	17264	–	18 645
			СП - 8%			–	–	–	–		1381	
174	304	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	2158,00	–	4316	–	4316	–	4 661
			СП - 8%			–	–	–	–		345	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	305	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3082,00	--	6164	--	6164	--	6 657
			СП - 8%			--	--	--	--		493	
176	306	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	661811,00	--	662	--	662	--	715
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
177	307	252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	333,00	--	666	--	666	--	719
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
178	308	252-207-3910 РСНБ РК 2015 прим.	Проводник ЗП-6	шт.	2	1081,00	--	2162	--	2162	--	2 335
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
179	309	252-207-3926 РСНБ РК 2015 прим.	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	24184,00	--	48368	--	48368	--	52 237
			СП - 8%			--	--	--	--		3869	
			Опора промежуточная П1 -21шт									
180	311	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	21	44510,00	--	934710	--	934710	--	1 089 487
			СП - 8%			--	--	--	--		74777	
					Стальные конструкции							
181	312	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	21	3459,00	--	72639	--	72639	--	78 450
			СП - 8%			--	--	--	--		5811	
182	313	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	21	4362,00	--	91602	--	91602	--	98 930
			СП - 8%			--	--	--	--		7328	
183	314	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	21	2158,00	--	45318	--	45318	--	48 943
			СП - 8%			--	--	--	--		3625	
184	315	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2. 21	шт.	21	3082,00	--	64722	--	64722	--	69 900
			СП - 8%			--	--	--	--		5178	
185	316	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0105	661811,00	--	6949	--	6949	--	7 505
			СП - 8%			--	--	--	--		556	
			Арматура для подводки к вводу в здания									
186	317	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	206	574,00	--	118244	--	118244	--	127 704
			СП - 8%			--	--	--	--		9460	
187	318	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	206	185,00	--	38110	--	38110	--	41 159
			СП - 8%			--	--	--	--		3049	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	319	252-207-3508 РСНБ РК 2015 прим.	Корпус для предохранитля SV29.63	комплект	103	9819,00	--	1011357	--	1011357	--	1 092 266
			СП - 8%			--	--	--	--		80909	
189	320	252-207-3508 РСНБ РК 2015 прим.	Плавкая вставка SVV10.35	комплект	103	9819,00	--	1011357	--	1011357	--	1 092 266
			СП - 8%			--	--	--	--		80909	
190	321	252-207-2629 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа 5LJW65 для многократного подключения	шт.	103	2747,00	--	282941	--	282941	--	305 576
			СП - 8%			--	--	--	--		22635	
191	322	252-207-2338 РСНБ РК 2015	Крюк типа 5ОТ76.2 универсальный	шт.	103	3478,00	--	358234	--	358234	--	386 893
			СП - 8%			--	--	--	--		28659	
192	323	252-207-1109 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа 5О 157.1 (СИП)	шт.	206	1261,00	--	259766	--	259766	--	280 547
			СП - 8%			--	--	--	--		20781	
193	324	252-207-3110 РСНБ РК 2015	Фиксатор дистанционный типа 5О70	шт.	309	464,00	--	143376	--	143376	--	154 846
			СП - 8%			--	--	--	--		11470	
194	325	252-207-2337 РСНБ РК 2015	Крюк типа 5ОТ76 универсальный	шт.	103	2648,00	--	272744	--	272744	--	294 564
			СП - 8%			--	--	--	--		21820	
			Установка светильника на опоре									
195	326	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа 5_1P22.1	шт.	92	2158,00	--	198536	--	198536	--	214 419
			СП - 8%			--	--	--	--		15883	
196	328	247-306-0307 РСНБ РК 2015	Кронштейн КШ-12-12	шт.	46	10432,00	--	479872	--	479872	--	518 262
			СП - 8%			--	--	--	--		38390	
197	329	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-10 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	92	1502,00	--	138184	--	138184	--	149 239
			СП - 8%			--	--	--	--		11055	
198	331	247-103-0501 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный ОТ РК 3055-2017 типа Keremet 0 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	46	30060,00	--	1382760	--	1382760	--	1 493 381
			СП - 8%			--	--	--	--		110621	
199	332	252-207-3508 РСНБ РК 2015 прим.	Корпус для предохранитля SV29.25	комплект	46	9819,00	--	451674	--	451674	--	487 808
			СП - 8%			--	--	--	--		36134	
200	333	252-207-3508 РСНБ РК 2015 прим.	Плавкая вставка SVV10.10	комплект	46	9819,00	--	451674	--	451674	--	487 808
			СП - 8%			--	--	--	--		36134	
201	334	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа PER 15 семешки бандажные	шт.	92	50,00	--	4600	--	4600	--	4 968

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		368	
202	335	243-801-0203 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил3, марки ПВ0 3х1,5 мм2	км	0,23	203613,00	–	46831	–	46831	–	50 577
			СП - 8%			–	–	–	–		3746	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								9 451 035
			РАЗДЕЛ 4. Сети 10кВ									
203	337	243-701-0503 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, н апряжение 20 кВ ОТ РК 2794-2015, марки 0ИП-3 1х53- 20	км	0,444	298974,00	–	132744	–	132744	–	143 364
			СП - 8%			–	–	–	–		10620	
204	339	252-207-1734 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения типа SGA 1012.10	шт.	1	29554,00	–	29554	–	29554	–	31 918
			СП - 8%			–	–	–	–		2364	
			Заземление опор 10кВ									
205	341	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса а-i (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0395	343539,00	–	13570	–	13570	–	14 656
			СП - 8%			–	–	–	–		1086	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								189 938
			РАЗДЕЛ 5. Опоры ВЛ-10кВ									
			Опора анкерная с линейным разъеденителям типа SZ24 А10/0,38-4 -2шт									
206	343	225-204-0312 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	4	58574,00	–	234296	–	234296	–	253 040
			СП - 8%			–	–	–	–		18744	
207	344	225-204-1003 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 4	шт.	4	4607,00	–	18428	–	18428	–	19 902
			СП - 8%			–	–	–	–		1474	
208	345	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	7090,00	–	28360	–	28360	–	30 629
			СП - 8%			–	–	–	–		2269	
					Стальные конструкции 10кВ							
209	347	252-207-0534 РСНБ РК 2015 прим.	Траверс типа ТМ-77	шт.	2	10661,00	–	21322	–	21322	–	23 028
			СП - 8%			–	–	–	–		1706	
210	348	252-207-3940 РСНБ РК 2015 прим.	Оголовок ОГ 52	шт.	2	7206,00	–	14412	–	14412	–	15 565

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		1153	
211	349	252-207-0222 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1502,00	–	3004	–	3004	–	3 244
			СП - 8%			–	–	–	–		240	
212	350	252-201-0323 РСНБ РК 2015	Крепление подкоса У52	шт.	2	5645,00	–	11290	–	11290	–	12 193
			СП - 8%			–	–	–	–		903	
213	351	252-207-3910 РСНБ РК 2015 прим.	Проводник ЗП-21	шт.	4	1081,00	–	4324	–	4324	–	4 670
			СП - 8%			–	–	–	–		346	
214	352	252-207-3910 РСНБ РК 2015 прим.	Проводник ЗП-22	шт.	7,28	1081,00	–	7870	–	7870	–	8 500
			СП - 8%			–	–	–	–		630	
215	353	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002338	647579,00	–	1514	–	1514	–	1 635
			СП - 8%			–	–	–	–		121	
					Арматура 10кВ							
216	354	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа 5237.2	шт.	10	1048,00	–	10480	–	10480	–	11 318
			СП - 8%			–	–	–	–		838	
217	355	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа 5P15 для зажима	шт.	10	445,00	–	4450	–	4450	–	4 806
			СП - 8%			–	–	–	–		356	
218	356	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа 5Е137	шт.	2	14143,00	–	28286	–	28286	–	30 549
			СП - 8%			–	–	–	–		2263	
219	357	252-207-2112 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа 5О115.5085	комплект	4	18983,00	–	75932	–	75932	–	82 007
			СП - 8%			–	–	–	–		6075	
220	358	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	644,00	–	7728	–	7728	–	8 346
			СП - 8%			–	–	–	–		618	
221	359	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа 5Е190.150	шт.	12	13198,00	–	158376	–	158376	–	171 046
			СП - 8%			–	–	–	–		12670	
222	360	ТПРАЙС-ЛИСТ	Разъединитель линейный 5Z24	шт	2	223683,27	–	447367	–	447367	–	483 156
			СП - 8%			–	–	–	–		35789	
223	361	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	13392,00	–	160704	–	160704	–	173 560
			СП - 8%			–	–	–	–		12856	
224	362	252-207-2618 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2859,00	–	17154	–	17154	–	18 526
			СП - 8%			–	–	–	–		1372	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Металлоконструкции магистрали 0,4кВ							
225	363	252-207-0534 РСНБ РК 2015 прим.	Траверс типа ТМ-786	шт.	4	10661,00	–	42644	–	42644	–	46 056
			СП - 8%			–	–	–	–		3412	
226	364	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002172	647579,00	–	1407	–	1407	–	1 520
			СП - 8%			–	–	–	–		113	
					Арматура магистрали 0,4кВ							
227	365	252-207-1126 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа 5О118.12015	шт.	8	11982,00	–	95856	–	95856	–	103 524
			СП - 8%			–	–	–	–		7668	
228	366	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа 521Р22.1	шт.	4	2158,00	–	8632	–	8632	–	9 323
			СП - 8%			–	–	–	–		691	
229	367	252-207-1032 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа 5LIP 22.12с прокалыванием изоляции	шт.	4	1552,00	–	6208	–	6208	–	6 705
			СП - 8%			–	–	–	–		497	
					Грозозащита							
230	368	252-207-0525 РСНБ РК 2015 прим.	Искровый разрядник 52127.1	шт.	6	15298,00	–	91788	–	91788	–	99 131
			СП - 8%			–	–	–	–		7343	
			Опора промежуточная П10/0,38-4 -3шт									
231	369	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	8466,47	3832,66	25399	11498	2031	13638	42 160
			НР - 80%; СП - 8%			3956,58	1725,98	11870	5178		3123	
232	370	225-204-0312 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	3	58574,00	–	175722	–	175722	–	189 780
			СП - 8%			–	–	–	–		14058	
					Стальные конструкции							
233	371	252-207-3953 РСНБ РК 2015 прим.	Оголовок ОГэ56	шт.	3	16892,00	–	50676	–	50676	–	54 730
			СП - 8%			–	–	–	–		4054	
234	372	252-207-0222 РСНБ РК 2015 прим.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1502,00	–	4506	–	4506	–	4 866
			СП - 8%			–	–	–	–		360	
235	373	252-207-3910 РСНБ РК 2015 прим.	Проводник ЗП-21	шт.	3,3	1081,00	–	3567	–	3567	–	3 852
			СП - 8%			–	–	–	–		285	
					Арматура 10кВ							

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	374	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа 5237.2	шт.	6	1048,00	–	6288	–	6288	–	6 791
			СП - 8%			–	–	–	–		503	
237	375	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа 5Р15 для зажима	шт.	6	445,00	–	2670	–	2670	–	2 884
			СП - 8%			–	–	–	–		214	
238	376	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа 5Б137	шт.	9	14143,00	–	127287	–	127287	–	137 470
			СП - 8%			–	–	–	–		10183	
239	377	252-207-2112 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа 50115.5085	комплект	18	18983,00	–	341694	–	341694	–	369 030
			СП - 8%			–	–	–	–		27336	
					Арматура магистрали 0,4кВ							
240	378	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	185,00	–	1110	–	1110	–	1 199
			СП - 8%			–	–	–	–		89	
241	379	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	7,8	574,00	–	4477	–	4477	–	4 835
			СП - 8%			–	–	–	–		358	
242	380	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа 5ОТ29.10 сквозной	шт.	6	2385,00	–	14310	–	14310	–	15 455
			СП - 8%			–	–	–	–		1145	
243	381	252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа 5О130	шт.	6	3443,00	–	20658	–	20658	–	22 311
			СП - 8%			–	–	–	–		1653	
244	382	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа 521Р22.1	шт.	6	2158,00	–	12948	–	12948	–	13 984
			СП - 8%			–	–	–	–		1036	
245	383	252-207-1032 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа 5LIP 22.12c прокалыванием изоляции	шт.	12	1552,00	–	18624	–	18624	–	20 114
			СП - 8%			–	–	–	–		1490	
246	384	252-207-0410 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа 5AL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	6	2518,00	–	15108	–	15108	–	16 317
			СП - 8%			–	–	–	–		1209	
247	385	243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных ли ний электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794 - 2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,006	167899,00	–	1007	–	1007	–	1 088
			СП - 8%			–	–	–	–		81	
					Грозазащита							
248	386	252-207-0525 РСНБ РК 2015 прим.	Искровый разрядник 52120.3	шт.	9	15298,00	–	137682	–	137682	–	148 697
			СП - 8%			–	–	–	–		11015	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2 677 542
			ИТОГО:	Тенге								34 170 852
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									2 388 613
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		921 685				35 092 537
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,17%		382 636				35 475 173
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2%		661 731				36 136 904
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												37 945 607
			Итого в текущих ценах 2022 года, к=1,0500514									
						12%		4 553 473				42 499 079
			НДС									40 374 126
			Итого с НДС									
			Итого с учетом скидки подрядчика									

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Балмагамбетов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Проходная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 9

за сентябрь месяц 2022 год

на Общестроительные работы, Л.С. 03-01-01

Составлен(а) в т екущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование , мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	25,40202	267,65	267,65	6799	6799	–	905	8 320
			НР - 72%; СП - 8%			–	49,47	–	1257		616	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,91198	2219,45	–	4244	–	–	3055	7 883
			НР - 72%; СП - 8%			2219,45	–	4244	–		584	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,9545	36,27	36,27	506	506	–	144	702
			НР - 72%; СП - 8%			–	14,32	–	200		52	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,6515	965,20	–	4490	–	–	3233	8 340
			НР - 72%; СП - 8%			965,20	–	4490	–		618	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,9545	173,82	79,75	2426	1113	–	1337	4 064

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	1313	544		301	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**29 309**
			РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
6	6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,08	5138,93	319,15	51800	3217	42427	6863	63 356
			НР - 94%; СП - 8%			610,68	113,62	6156	1145		4693	
7	7	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	7,7	23328,84	1392,69	179632	10723	141354	27447	223 645
			НР - 91%; СП - 8%			3578,58	338,47	27555	2606		16566	
8	8	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	6	1845,11	15,49	11071	93	6739	4003	16 279
			НР - 94%; СП - 8%			706,55	3,12	4239	19		1206	
9	9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бу товой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,48	908,16	20,27	34946	780	22223	11213	49 852
			НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	11943	114		3693	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**353 132**
			РАЗДЕЛ 3. ВЫШЕ 0,000									
			СТЕНЫ									
10	10	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладк а при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	24,253356	15628,46	2531,94	379043	61408	128223	190566	615 177
			НР - 93%; СП - 8%			7809,72	638,98	189412	15497		45569	
11	11	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,2826646	46609,00	–	339438	–	339438	–	366 593
			СП - 8%			–	–	–	–		27155	
12	12	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	12,488101	50750,00	–	633771	–	633771	–	684 473
			СП - 8%			–	–	–	–		50702	
13	13	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемо в)	5,97	5009,62	274,95	29907	1641	16643	11208	44 405
			НР - 93%; СП - 8%			1946,97	71,77	11623	428		3289	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**1 710 648**

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ, МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ									
			МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА МП-1									
14	25	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,13	56916,01	4521,42	7399	587	4651	2085	10 243
			НР - 91%; СП - 8%			16623,90	1003,12	2161	130		759	
15	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса а-i (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0016	349485,00	–	559	–	559	–	604
			СП - 8%			–	–	–	–		45	
16	27	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00801	22108,03	1411,99	177	11	3	152	355
			НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	163	3		26	
17	28	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А4О0) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00675	346394,00	–	2338	–	2338	–	2 525
			СП - 8%			–	–	–	–		187	
18	29	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00126	349485,00	–	440	–	440	–	475
			СП - 8%			–	–	–	–		35	
			МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА МП-2									
19	30	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,42	56916,01	4521,42	23905	1899	15024	6737	33 093
			НР - 91%; СП - 8%			16623,90	1003,12	6982	421		2451	
20	31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00576	349485,00	–	2013	–	2013	–	2 174
			СП - 8%			–	–	–	–		161	
21	32	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,027396	22108,03	1411,99	606	39	8	519	1 215
			НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	559	12		90	
22	33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст рк 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02286	346394,00	–	7919	–	7919	–	8 552
			СП - 8%			–	–	–	–		633	
23	34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ст рк 2591-2014 д наметром от 6 до 12 мм	т	0,004536	349485,00	–	1585	–	1585	–	1 712
			СП - 8%			–	–	–	–		127	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			МОНОЛИтНАЯ ПЕРЕМЫЧКА МП-001									
24	35	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,023	56916,01	4521,42	1309	104	823	369	1 812
			НР - 91%; СП - 8%			16623,90	1003,12	382	23		134	
25	36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ст рк 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0008	349485,00	--	280	--	280	--	302
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
26	37	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 м м	т	0,00334	22108,03	1411,99	74	4	2	63	148
			НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	68	1		11	
27	38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст рк 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00172	346394,00	--	596	--	596	--	644
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
28	39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00162	349485,00	--	566	--	566	--	611
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
			МОНОЛИтНЫЙ сЕРДЕЧНИК Мс-1									
29	40	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,215	37756,71	2754,24	8118	592	5286	2161	11 101
			НР - 91%; СП - 8%			10418,49	627,37	2240	135		822	
30	41	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,009331	22108,03	1411,99	206	13	3	177	414
			НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	190	4		31	
31	42	214-210-0201 РСНБ РК 2015	сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007654	346394,00	--	2651	--	2651	--	2 863
			СП - 8%			--	--	--	--		212	
32	43	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профили класса а-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001677	349485,00	--	586	--	586	--	633
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
			МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-2									
33	44	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщино й до 200 мм. Устройство	м3	0,05568	37756,71	2754,24	2102	153	1369	560	2 875

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			10418,49	627,37	580	35		213	
34	45	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0087232	22108,03	1411,99	193	13	2	165	387
			НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	178	4		29	
35	46	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0082592	346394,00	–	2861	–	2861	–	3 090
			СП - 8%			–	–	–	–		229	
36	47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса а-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000464	349485,00	–	162	–	162	–	175
			СП - 8%			–	–	–	–		13	
			сЕтКА ГОРИЗОНтАЛЬНАЯ сГ-1									
37	48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0437325	22108,03	1411,99	967	62	13	829	1 940
			НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	892	19		144	
38	49	214-403-0101 РСНБ РК 2015	сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0437325	441876,00	–	19324	–	19324	–	20 870
			СП - 8%			–	–	–	–		1546	
			СЕТКА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СГ-01									
39	50	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0034755	22108,03	1411,99	77	4	2	66	154
			НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	71	1		11	
40	51	214-403-0101 РСНБ РК 2015	сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0034755	441876,00	–	1536	–	1536	–	1 659
			СП - 8%			–	–	–	–		123	
			ДЕтАЛЬ М2									
41	52	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,001804	991365,50	7371,12	1788	14	1651	149	2 092
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	123	3		155	
			ФУНДАМЕНт ПОД ПЕРЕГОРОДКУ									
42	53	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,065	25413,80	2089,83	1652	136	1208	308	2 117
			НР - 91%; СП - 8%			4741,20	463,27	308	30		157	
43	54	214-210-0201 РСНБ РК 2015	сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0014768	346394,00	–	512	–	512	–	553
			СП - 8%			–	–	–	–		41	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ст рк 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0017316	349485,00	--	605	--	605	--	653
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
45	56	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	3207,28	791,06	12829	3165	6528	4555	18 775
			НР - 118%; СП - 8%			783,97	181,14	3136	725		1391	
46	57	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОст 9561-2016	м2	13,6136	10894,00	--	148307	--	148307	--	160 172
			СП - 8%			--	--	--	--		11865	
			УЗЕЛ I									
47	58	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, и приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,97344	37320,26	2754,24	36329	2681	23506	9785	49 803
			НР - 91%; СП - 8%			10418,49	627,37	10142	611		3689	
48	59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягладкого профиля класса а-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0036504	349485,00	--	1276	--	1276	--	1 378
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
49	60	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0200096	22108,03	1411,99	442	28	6	379	887
			НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	408	8		66	
50	61	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0167648	34639,00	--	5807	--	5807	--	6 272
			СП - 8%			--	--	--	--		465	
51	62	214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса а-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0032448	349485,00	--	1134	--	1134	--	1 225
			СП - 8%			--	--	--	--		91	
			УЗЕЛ II									
52	63	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, и приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,08984	37320,26	2754,24	40673	3002	26317	10955	55 758
			НР - 91%; СП - 8%			10418,49	627,37	11354	684		4130	
53	64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса а-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0066824	349485,00	--	2335	--	2335	--	2 522
			СП - 8%			--	--	--	--		187	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
54	65	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0528668	22108,03	1411,99	1169	74	16	1002	2 345
			НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	1079	22		174	
55	66	214-210-0201 РСНБ РК 2015	сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТРК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0474176	346394,00	--	16425	--	16425	--	17 739
			СП - 8%			--	--	--	--		1314	
56	67	214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0054492	349485,00	--	1904	--	1904	--	2 056
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								434 973
			ИТОГО:	Тенге								2 528 064
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		73 314				
			Итого с временными									2 601 378
			Зимние удорожания			1,17%		30 436				
			Итого с зимними удорожаниями									2 631 814
			Непредвиденные работы и затраты			2%		52 636				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 684 450
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									2 818 811
			НДС			12%		338 257				
			Итого с НДС									3 157 068
			Итого с учетом скидки подрядчика									2 999 215

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Нисткенбаев Т.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО "ADI SAN"
(наименование организации)

Бахмагамбетов А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)