Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, телефон 8/7232/57 48 49, БИН 080240021886, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ50070G000630N00303 РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 03 ноября 2020г. , доп.соглашение № 1 от 18.03.2021 г.,

доп.соглашение № 2 от 30.06.2021 г., доп.соглашение № 3 от 01.02.2022 г.

Наименование объекта: Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилищев Курчумском районе Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА от 20 апреля 2022г
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2022 года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №2	1 489 795 918	744 897 959
	Итого	1 489 795 918	744 897 959
	НДС 12%	178 775 510	89 387 755
	Итого	**1 668 571 428**	**834 285 714**
	Удержание аванса	500 571 428	250 285 714
	Всего к оплате	**1 168 000 000**	**584 000 000**

Заказчик:
И.О. руководителя ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н.Тураров**

Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол" **Ж.Казанов**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, телефон 8/7232/57 48 49, БИН 080240021886, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ50070G000630N00303 РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 03 ноября 2020г., доп.соглашение № 1 от 18.03.2021 г., доп.соглашение № 2 от 30.06.2021 г., доп.соглашение № 3 от 01.02.2022 г.

Наименование объекта: Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилищев Курчумском районе Восточно-Казахстанской области

АКТ № 2 от 20.04.2022г
приемки выполненных работ за апрель месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на СООРУЖЕНИЕ ОПОР

РАЗДЕЛ 1. УСТОИ №1, 21

Ростверк

39	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	178,92	208,65	200,25	37332	35829	–	5735	46513
		НР - 72%; СП - 8%			8,40	36,12	1503	6463		3445	
40	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	178,92	35,51	35,51	6353	6353	–	2028	9051
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,74	–	2816		670	

					строителей		строителей			тенге	
41	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м	м3 грунта	178,92	112,44	112,44	20118	20118	--	6422	28663
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,85	--	8919		2123	
42	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	178,90	1608,20	1608,20	287707	287707	--	148902	471538
		НР - 72%; СП - 8%			--	1156,00	--	206808		34929	
43	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании (тампонажный слой, бетон В20)	м3 бетона	50,65	59150,69	4011,67	2995982	203191	2577994	231502	3485683
		НР - 84%; СП - 8%			4240,80	1200,42	214797	60801		258199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	56,73	24293,00				1378093		
43.2	222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,58	888276,00				517399		
43.3	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,42	100670,00				142770		
43.4	261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	м2	24,51	16191,00				396916		
44	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,49	6922,90	1893,40	51853	14182	29757	13626	70717
		НР - 93%; СП - 8%			1056,55	899,54	7914	6738		5238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,61	3452,00				29734		
45	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитного ростверка, бетон В25, F300, W8 сульфатостойкий	м3 бетона в деле	170,80	43615,01	3645,15	7449444	622592	6155685	707957	8809993
		НР - 84%; СП - 8%			3929,55	1004,91	671167	171639		652592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,95	123439,00				240351		
45.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,34	123439,00				288842		
45.3	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	8,06	10612,00				85551		
45.4	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	1,66	44541,00				73794		
45.5	212-101-2311	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	174,22	30440,00				5303135		

					строителей	листов	строителей	листов		тенге	
45.6	217-108-0101	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	кг	174,22	392,00				68293		
46	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,74	23956,34	1437,62	65640	3939	789	56583	132001
		НР - 91%; СП - 8%			22230,72	462,40	60912	1267		9778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							789		
46.1	261-102-0221	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	8,22	96,00						
47	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	3,14	19595,80	1005,40	61466	3153	904	53298	123945
		НР - 91%; СП - 8%			18302,40	369,92	57409	1160		9181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							903		
47.1	261-102-0221	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	9,41	96,00						
48	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	5,88	71048,40	--	417530	--	1974	349067	827924
		НР - 84%; СП - 8%			70712,40	--	415556	--		61328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1975		
48.1	261-102-0220	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	17,63	112,00						
49	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	5,88	335138,00	--	1969505	--	1969505	--	2127065
		СП - 8%			--	--	--	--		157560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13362930	1197064	10736608	1575120	16133093
							1429258	466611	--	1195043	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13362930				
	Материалы		Тенге				8767104				
	Всего заработная плата		Тенге					1895869			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1969505				
		Накладные расходы	Тенге				1575120				
		Сметная прибыль	Тенге				1195043				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16133093				1252
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1895869			
		Сметная заработная плата	Тенге				16133093				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								1252
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1895869			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. ОПОРЫ №2-20

					строителей	листов	строителей	листов		тенге	
70	1105-0101-7729 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 05 табл.6 п.3.4 Кзтр=1,13, Кэм=1,13	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длиной свыше 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 4. Погружение свай с островков, на косогорах, с подмостей, в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., применен коэффициент к затратам труда - 1,13 и к времени эксплуатации машин - 1,13. Опоры № 18-19	м3 конструктивного объема сваи	539,47	49208,58	44813,71	26546763	24175843	1175617	2951890	31858546
		НР - 99%; СП - 8%			2215,68	3311,38	1195303	1786404		2359892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							108985		
70.1	261-107-0955	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	226,58	481,00				377405		
70.2	241-110-0118	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 1500 мм	м	2,16	174895,00						
71	1105-0101-7729 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 05 табл.6 п.3.4 Кзтр=1,13, Кэм=1,13	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длиной свыше 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 4(7). Погружение свай с островков, на косогорах, с подмостей, в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., применен коэффициент к затратам труда - 1,13 и к времени эксплуатации машин - 1,13 Опоры № 3-19	м3 конструктивного объема сваи	106,36	50690,42	44813,71	5391584	4766519	389399	581996	6451466
		НР - 99%; СП - 8%			2215,68	3311,38	235666	352208		477886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							21487		
71.1	261-107-0955	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	44,67	481,00				74409		
71.2	241-110-0118	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 1500 мм	м	0,43	174895,00						
72	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	741,83	281,97	281,97	209175	209175	--	27165	255248
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,86	--	37730		18907	
73	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1335,31	163,00	--	217655	--		--	235067
		СП - 8%			--	--	--	--		17412	
74	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (27км)	т·км	36053,30	26,00	--	937386	--		--	1012377
		СП - 8%			--	--	--	--		74991	

					строителей	листов	строителей	листов		тенге	
75	212-101-2311 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	1342,74	30440,00	--	40872910	--	40872910	--	44142743
		СП - 8%			--	--	--	--		3269833	
76	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,56	23956,34	1437,62	229030	13744	2753	197428	460575
		НР - 91%; СП - 8%			22230,72	462,40	212533	4421		34117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	28,68	96,00				2753		
77	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	104,25	19595,80	1005,40	2042888	104815	30024	1771419	4119451
		НР - 91%; СП - 8%			18302,40	369,92	1908049	38565		305145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	312,75	96,00				30024		
78	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,46	349485,00	--	2608870	--	2608870	--	2817580
		СП - 8%			--	--	--	--		208710	
79	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1,02	343539,00	--	350546	--	350546	--	378590
		СП - 8%			--	--	--	--		28044	
80	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	105,79	335138,00	--	35452871	--	35452871	--	38289101
		СП - 8%			--	--	--	--		2836230	
81	1105-0101-6901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Сваи массой до 5 т. Установка в скважину- труба д=1420х16	свая	24,00	20082,41	9164,55	481964	219943	74784	254893	795806
		НР - 99%; СП - 8%			7801,74	2926,39	187237	70231		58949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,96	77903,00				74785		
82	241-107-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 1420х16,0 мм	м	908,27	457208,00	--	415268858	--	415268858	--	448490367
		СП - 8%			--	--	--	--		33221509	

					строителей	листов	строителей	листов		тенге	
83	1104-0201-0712 РСНБ РК 2015 К=1,97	Трубы обсадные наружным диаметром 720(1420) мм. Сварка	сварка	24,00	12887,62	3557,66	309294	85382	33965	164057	511219
		НР - 85%; СП - 8%			7914,67	127,58	189947	3062		37868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,14	247731,00				33966		
88	1105-0101-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 05 табл.6 п.3.3 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 15 м. С отсыпанных островков, на косогорах, с подмостей, в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1.	т свай	116,62	15543,59	7887,30	1812616	919777	72903	1112324	3158935
		НР - 99%; СП - 8%			7031,13	2603,64	819936	303623		233995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,05	216199,00				10589		
88.2	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	3,50	5867,00				20525		
88.3	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	206112,00				18508		
89	214-215-0101 РСНБ РК 2015	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	11,66	527394,00	--	6150205	--	6150205	--	6642221
		СП - 8%			--	--	--	--		492016	
91	1105-0101-1402 РСНБ РК 2015	Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов	т металлоконструкций крепления	12,32	177544,14	10262,49	2187344	126434	1543162	542258	2947970
		НР - 99%; СП - 8%			42025,00	2434,03	517748	29987		218368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-1Б	т	2,09	519108,00				1087220		
91.2	214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	т	0,37	513814,00				189906		
92	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015 к=2	Перила сварные стальные. Установка- 2 раза	т перил	0,55	195156,64	392,94	107336	216	163	89859	212971
		НР - 84%; СП - 8%			194468,00	32,38	106957	18		15776	
93	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,06	894640,00	--	49205	--	49205	--	53141
		СП - 8%			--	--	--	--		3936	
95	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,55	707,00	--	389	--		--	420
		СП - 8%			--	--	--	--		31	

					строителей	листов	строителей	листов		тенге	
96	414-103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,55	707,00	--	389	--		--	420
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
97	411-103-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км- на базу	т·км	11,00	40,00	--	440	--		--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
98	411-103-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км- на базу	т·км	1,65	145,00	--	239	--		--	258
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		Ростверк									
104	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1052,08	208,65	200,25	219515	210678	--	33724	273498
		НР - 72%; СП - 8%			8,40	36,12	8837	38001		20259	
105	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1052,08	35,51	35,51	37359	37360	--	11923	53225
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,74	--	16560		3943	
106	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м	м3 грунта	1052,08	112,44	112,44	118295	118295	--	37761	168541
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,85	--	52446		12485	
107	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1052,05	1608,20	1608,20	1691907	1691907	--	875642	2772953
		НР - 72%; СП - 8%			--	1156,00	--	1216170		205404	
108	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании (тампонажный слой, бетон В20)	м3 бетона	207,30	59150,69	4011,67	12261938	831619	10551201	947491	14266183
		НР - 84%; СП - 8%			4240,80	1200,42	879118	248847		1056754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	232,18	24293,00				5640252		
108.2	222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,38	888276,00				2117606		

					строителей	листов	строителей	листов		тенге		
108.3	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	5,80	100670,00				584329			
108.4	261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	м2	100,33	16191,00				1624495			
109	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Ктр=1,15, Кэм=1,15	Фундаменты монолитные, бетон В25, F300, W8 сульфатостойкий. Устройство. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	м3 бетона в деле	456,60	44751,21	4191,92	20433404	1914031	16456006	2176471	24418665
		НР - 84%; СП - 8%			4518,98	1155,65	2063367	527670		1808790		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,21	123439,00				642530			
109.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,26	123439,00				772163			
109.3	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	21,55	10612,00				228705			
109.4	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	4,43	44541,00				197273			
109.5	212-101-2311	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300. W8	м3	465,73	30440,00				14176882			
109.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	465,73	392,00				182567			
110	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,01	23956,34	1437,62	120021	7203	1442	103460	241360
		НР - 91%; СП - 8%			22230,72	462,40	111376	2317		17879		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	15,03	96,00				1443			
111	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	29,05	19595,80	1005,40	569320	29210	8367	493666	1148025
		НР - 91%; СП - 8%			18302,40	369,92	531743	10747		85039		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	87,16	96,00				8367			

					строителей	листов	строителей	листов		тенге		
112	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Ктр=1,15, Кэм=1,15	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15**	т арматуры	32,51	81655,26	--	2654776	--	10924	2220835		5265660
		НР - 84%; СП - 8%			81319,26	--	2643852	--		390049		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	261-102-0220	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	97,54	112,00				10924			
113	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	32,51	335138,00	--	10896007	--	10896007	--		11767688
		СП - 8%			--	--	--	--		871681		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				590230499	35462151	542000182	14594262		653210745
							11611669	4739007	--	48385983		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				174912436					
		Материалы	Тенге				30350712					
		Всего заработная плата	Тенге					16350676				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				55458499					
		Местные материалы	Тенге				40872910					
		Транспортные расходы	Тенге				1156498					
		Накладные расходы	Тенге				14594262					
		Сметная прибыль	Тенге				15160538					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				204667236					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10126
		Сметная заработная плата	Тенге					16350676				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				49205					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				49205					
		Сметная прибыль	Тенге				3936					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				53141					
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				415268858					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				415268858					
		Сметная прибыль	Тенге				33221509					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				448490367					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				653210744					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10126
		Сметная заработная плата	Тенге					16350676				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									669343837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13040927					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36659215				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5205618				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						552736793			
		- Перевозка грузов	Тенге				1156498					
		- Накладные расходы	Тенге							16169382		

					строителей	листов	строителей	листов		тенге	
	- Сметная прибыль	Тенге								49581026	
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					669 343 837				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					13 040 927				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36 659 215				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5 205 618				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					552 736 793				
	- Перевозка грузов	Тенге					1 156 498				
	- Накладные расходы	Тенге					16 169 382				
	- Сметная прибыль	Тенге					49 581 026				

Всего по акту:	669 343 837
в том числе	
Стоимость общестроительных работ -	669 343 837
Оборудование, тенге	0
Сметная заработная плата, тенге	19 701 789
Временные здания и сооружения (8,9%)	59 571 601
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2%)	23 325 294
Затраты по снегоборье 0,3%	2 186 746
Затраты ,связанные с осуществлением работ вахтовым методом	2 756 792
Непредвиденные работы и затраты - 2%	15 088 550
Итого	772 272 820
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2022год К=1,05005142	810 926 172
Итого в текущих ценах на 2020год К дог цены=0,9185767891	744 897 959
НДС (12%)	89 387 755
Всего по акту с учетом НДС(12%)	834 285 714

Работу принял:
И.О.Руководителя ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н. Тураров**

Управление проектом:ТОО"Управления Проектами"
Директор ТОО "Центр Управления Проектами" **Р. Кабеков**

Тех.надзор
Директор ТОО "ТОО "Восток Инжиниринг"" **А. Бартаков**

Работу сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШыгысЖол" **Ж. Казанов**

Наименование объекта: Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилищев Курчумском районе Восточно-Казахстанской области

Ресурсная смета к акту №2 от 20.04.2022г

РЕСУРСНАЯ СМЕТА к локальной смете № 2-1-1

НА СООРУЖЕНИЕ ОПОР

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортны с расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	8493,250016	1535,45 --	- --	- -	13040926
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	2885,159904	1804,27 --	- --	- -	(5205618)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				--	**13040926**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,5746% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	3400С	3101-0304-0602 РСНБ РК 2015	Установки для устройства буронабивных свай на гусеничном ходу, с крутящим моментом 250-350 кНм	маш.-ч	368,985	76078 --	- --	5075 1872598,35	28071633
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,0569% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
4	808С	3105-0103-0102 РСНБ РК 2015	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	302,016	8322	-	2312	2513379

						--	--	698261,59	
5	1275С	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	4185,230	473 --	- --	340 1422978,2	1979614
6	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	159,929	6420 --	- --	1935 309462,62	1026744
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,3685% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
7	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	100,402	4773 --	- --	1935 194278,73	479221
8	1008С	3103-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автобетоносмесители, 6 м3	маш.-ч	72,323	6626 --	- --	1935 139944,6	479211
9	2440С	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	35,553	12817 --	- --	2312 82199,52	455688
10	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	52,777	5415 --	- --	2312 122019,71	285786
11	366С	3102-0201-0101 РСНБ РК 2015	Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай, до 1,5 т	маш.-ч	80,814	3039 --	- --	763 61661,23	245594
12	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	20,215	9630 --	- --	2763 55855,02	194674
13	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	34,923	5215 --	- --	2312 80742,73	182125

14	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	227,040	620 --	- --	- -	140764
15	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	15,472	6775 --	- --	1619 25048,64	104821
16	847С	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	10,262	8693 --	- --	2312 23726,02	89209
17	848С	3204-0102-0103 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	7,680	11593 --	- --	2312 17755,66	89032
18	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	20,653	3806 --	- --	1935 39964	78606
19	1904С	3304-0201-0101 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	16,510	4617 --	- --	1935 31947,52	76228
20	718С	3105-0202-0602 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на строительстве мостов, 65 т	маш.-ч	2,218	15494 --	- --	2745 6087,31	34359
21	979С	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	82,097	269 --	- --	- -	22084
22	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	408,139	36 --	- --	- -	14693

23	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	70,608	192 --	- --	- -	13557
24	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,211	4178 --	- --	1619 5198,78	13416
25	2639С	3302-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	16,510	769 --	- --	- -	12696
26	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,559	3298 --	- --	1619 5762,79	11739
27	2883С	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	57,770	197 --	- --	- -	11381
28	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,445	3116 --	- --	1619 5578,1	10736
29	1297С	3101-0307-0201 РСНБ РК 2015	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	26,721	259 --	- --	- -	6921
30	970С	3105-0402-0206 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	28,375	132 --	- --	- -	3745
31	1567С	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2,094	1758 --	- --	1619 3390,83	3682

32	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,599	5555 --	- --	1935 1159,45	3329
33	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	14,606	163 --	- --	- -	2381
34	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	77,054	12 --	- --	- -	925
35	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	27,800	28 --	- --	- -	778
36	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	6,150	27 --	- --	- -	166
37	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,378	28 --	- --	- -	123
38	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,891	17 --	- --	- -	117
39	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,209	168 --	- --	- -	35
40	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,363	61 --	- --	- -	22
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**5205621,41**	**36659214**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ										
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 75,1296% ПРИ ПОРОГЕ 80%)										
41	276237С	241-107-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 1420х16,0 мм	м	908,27	457208 --	447462 --	- -	415268858
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 10,9189% ПРИ ПОРОГЕ 15%)										
42	279490С	212-101-2311 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	1982,68	30440 --	26747 --	- -	60352927
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 13,9515% ПРИ ПОРОГЕ 5%)										
43	279852С	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	144,17	335138 --	327157 --	- -	48318383
44	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	288,90	24293 --	20721 --	- -	7018345
45	126937С	214-215-0101 РСНБ РК 2015	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	11,66	527394 --	515643 --	- -	6150205
46	131207С	222-527-0102 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,97	888276 --	880254 --	- -	2635004
47	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,46	349485 --	341222 --	- -	2608870
48	248399С	261-103-0110 РСНБ РК 2015	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	м2	124,85	16191 --	15873 --	- -	2021411
49	279813С	214-202-0101 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	2,09	519108 --	507519 --	- -	1087220

50	131588С	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,60	123439 --	120536 --	- -	1061005
51	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7,15	123439 --	120536 --	- -	882880
52	131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	8,60	100670 --	98214 --	- -	866052
53	152169С	241-110-0118 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 1500 мм	м	2,58	174895 --	169445 --	- -	451815
54	239872С	261-403-0129 РСНБ РК 2015	Резец породный, тип РПП	шт.	105,09	3949 --	3870 --	- -	415018
55	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,62	647579 --	633472 --	- -	400555
56	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	8,92	44541 --	42881 --	- -	397450
57	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1,02	343539 --	335393 --	- -	350546
58	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	846,31	392 --	383 --	- -	331753
59	147058С	261-107-0434 РСНБ РК 2015	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	29,61	10612 --	10398 --	- -	314256

60	150653С	241-102-0231 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	15,48	18485 --	18064 --	- -	286092
61	239742С	261-403-0104 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МС3-ГН	шт.	1,40	176177 --	172683 --	- -	246302
62	279831С	214-203-0302 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	т	0,37	513814 --	502329 --	- -	189906
63	239871С	261-403-0128 РСНБ РК 2015	Резец породный, тип РП42	шт.	172,72	1087 --	1066 --	- -	187742
64	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,37	464522 --	454003 --	- -	171687
65	147323С	261-107-0955 РСНБ РК 2015	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	271,25	481 --	470 --	- -	130472
66	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,22	524381 --	512435 --	- -	115146
67	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,37	216199 --	211906 --	- -	80445
68	131655С	215-203-0504 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,96	77903 --	75893 --	- -	74785
69	129698С	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,06	894640 --	886571 --	- -	49205
70	128065С	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	461,25	96	94	-	44280

						--	--	-	
71	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,19	206112	201113	-	40092
						--	--	-	
72	147340С	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,14	247731	241915	-	33966
						--	--	-	
73	147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,41	81820	80024	-	33316
						--	--	-	
74	100080С	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,61	3452	2289	-	29734
						--	--	-	
75	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	3,62	5867	5749	-	21219
						--	--	-	
76	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	886,05	21	21	-	18607
						--	--	-	
77	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,13	100670	98214	-	12914
						--	--	-	
78	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	115,17	112	110	-	12899
						--	--	-	
79	239845С	261-403-0113 РСНБ РК 2015	Коронки твердосплавные мелкорезцовые самозатягивающиеся, тип СМИ-15	шт.	4,29	1959	1919	-	8410
						--	--	-	
80	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	18,16	400	364	-	7264
						--	--	-	
81	152173С	261-301-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,65	8514	8345	-	5499
						--	--	-	

82	279822С	214-202-0402 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 24-60	т	0,00	504416 --	493115 --	- -	1765
83	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	3,50	459 --	448 --	- -	1606
84	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	10,32	70 --	68 --	- -	722
85	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	211214 --	206114 --	- -	163
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**552736789**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
86		412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (27км)	т·км	36053,29686	26 --	- --	26 937385,72	937386
87		412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1335,307291	163 --	- --	163 217655,09	217655
88		411-103-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км- на базу	т·км	11	40 --	- --	40 440	440
89		414-103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,55	707 --	- --	707 388,85	389
90		414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,55	707 --	- --	707 388,85	389

91		411-103-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км- на базу	т·км	1,65	145 --	- --	145 239,25	239
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**1156497,76**	**1156498**