**Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"**
**РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"**

**Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"**
**РК, ВКО, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 3, телефон 8/7232/57 48 49, БИН 080240021886, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ50070G000630N00303 РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"**

**Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 03 ноября 2020г. , доп.соглашение № 1 от 18.03.2021 г., доп.соглашение № 2 от 30.06.2021 г., доп.соглашение № 3 от 01.02.2022 г., доп.соглашение № 4 от 29.06.2022 г., доп.соглашение № 5 от 02.11.2022 г.,доп.соглашение №6 от 05.12.2022 г.,доп.соглашение №7 от 21.12.2022 г.**

**Наименование объекта: Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области**

**СПРАВКА от 22.12. 2022г**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за декабрь месяц 2022 года**

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

| № п/п | Наименование работ, затрат | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге |
|---|---|---|---|
| | | Всего | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Акт №8 | 13 534 624 167 | 2 240 518 051 |
| | **Итого** | 13 534 624 167 | 2 240 518 051 |
| | НДС 12% | 1 624 154 900 | 268 862 166 |
| | **Итого** | **15 158 779 067** | **2 509 380 217** |
| | Удержание аванса | 3 720 398 028 | |
| | **Всего к оплате** | **11 438 381 039** | **2 509 380 217** |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"** **Н.Жумадилов**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ОблШығысЖол"** **Ж.Казанов**

**Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"**

**РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"**

**Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"**

**РК, ВКО, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 3, телефон 8/7232/57 48 49, БИН 080240021886, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ50070G000630N00303 РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"**

**Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 03 ноября 2020г., доп.соглашение № 1 от 18.03.2021 г., доп.соглашение № 2 от 30.06.2021 г., доп.соглашение № 3 от 01.02.2022 г., доп.соглашение № 4 от 29.06.2022 г., доп.соглашение № 5 от 02.11.2022 г., доп.соглашение №6 от 05.12.2022 г.,доп.соглашение №7 от 21.12.2022 г.**

**Наименование объекта: Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилищев Курчумском районе Восточно-Казахстанской области**

**АКТ №8 от 22.12.2022г**

**приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2

на ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| **2** | **ТПЕРЕЧЕНЬ п.1** | **Стоимость металлического пролетного строения** | **т** | **770,5772321** | **2377520,09** | **--** | **1832062850** | **--** | **1832062850** | **--** | **1978627878** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **146565028** | |
| **3** | **217-101-0203 РСНБ РК 2022** | **Болт высокопрочный ГОСТ 1759.0-87 класс прочности 10.9** | **т** | **3,0852058** | **1007886,00** | **--** | **3109536** | **--** | **3109536** | **--** | **3358299** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **248763** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **1835172386** | **--** | **1835172386** | **--** | **1981986177** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **146813791** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1835172386** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **1835172386** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **146813791** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1981986177** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1981986177** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1981986177** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **1835172386** | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **146813791** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | строителей | листов | строителей | листов | | тенге | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 1981986177 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 1835172386 | | |
| | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 146813791 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 1981986177 | | | | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | 1 835 172 386 | | | | |
| | - Сметная прибыль | Тенге | | | 146 813 791 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту:** | **1 981 986 177** |
| **в том числе** | |
| **Стоимость общестроительных работ -** | **1 981 986 177** |
| **Оборудование, тенге** | |
| Сметная заработная плата, тенге | |
| Временные здания и сооружения (8,9%) | 176 396 770 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,47%) | 31 728 229 |
| Затраты по снегоборьбе 0,3% | 6 475 149 |
| Затраты ,связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0 |
| Непредвиденные работы и затраты - 2% | 43 931 726 |
| Итого | 2 240 518 051 |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах на 2022год К=1** | **2 240 518 051** |
| **Итого в текущих ценах на 2022год К дог цены=1,0** | **2 240 518 051** |
| **Итого в текущих ценах на 2022год с учетом корректировки дог цены** | **2 240 518 051** |
| НДС (12%) | 268 862 166 |
| **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | **2 509 380 217** |

**Работу принял:**
**Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"** _____ **Н.Жумадилов**

**Управление проектом:ТОО"Управления Проектами"**
**Директор ТОО "Центр Управления Проектами"** _____ **Р.Кабеков**

**Тех.надзор**
**Директор ТОО "ТОО "Восток Инжиниринг""** _____ **С.Кудашев**

**Работу сдал:**
**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ОблШыгысЖол"** _____ **Ж. Казанов**

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки -

Объект номер -

# РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-2

на ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

Наименование объекта -

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлен в текущих ценах 2 квартала 2022 года

тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 99,8306% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 1 | | СТПЕРЕЧЕНЬ | Стоимость металлического пролетного строения | т | 770,5772321 | 2377520,09 / -- | - / -- | - / - | 1832062850 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 0,1694% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 2 | | 217-101-0203 РСНБ РК 2022 | Болт высокопрочный ГОСТ 1759.0-87 класс прочности 10.9 | т | 3,0852058 | 1007886 / -- | 986234 / -- | - / - | 3109536 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | -- | **1835172386** |