Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2022г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Договор: №147 от 04.08.2021г., доп.соглашение №147-4 от 15.02.2022г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство средней школы до 600 мест в массиве Аскарова г.Тараз»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство средней школы до 600 мест в массиве Аскарова г.Тараз»	1 120 162 666	86 155 111	74 844 072	9 288 052	2 022 987	86 155 111	74 844 072	9 288 052	2 022 987
2	В том числе НДС 12%	120 017 428	9 230 905				9 230 905			
3	Удержание аванса	25 846 533	25 846 533				25 846 533			
4	Всего к оплате	1 094 316 132	60 308 578				60 308 578			
5	В том числе НДС 12%	117 248 157	6 461 633				6 461 633			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Руководитель _____ Орынбаев Е.К.

Технический надзор:

ТОО «АДС САПА» _____

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Директор ТОО _____ Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство средней школы до 600 мест в массиве Аскарова г.Тараз»

Договор подряда (контракт) №147 от 04.08.2021г. , доп.соглашение №147-4 от 15.02.2022г.

Акт приемки выполненных работ №6

за февраль месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-1. БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ (АС-67-73)											
1.				311,18	335,8	12,42	104494	3865	76270	23269			137984
1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015		Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ПОД МАУЭРЛАТ И ЛЕЖЕНЬ	м2 изолируемой поверхности		78,28	3	24359	934	--	10221			
		НР - 92%; СП - 8%											
2.				1746,1	625	--	1091312	--	1091312	--			1178617
ТПРАЙС-ЛИ СТ		СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 110 мм	м2		--	--	--	--	--	87305			
		СП - 8%											
3.				174,610304	31969,25	1457,01	5582160	254409	4752228	589856			6665778
1112-0101 -1401 РСНБ РК 2015		Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном/ЭКОВАТОЙ	м3 утеплителя		3296,04	375,84	575523	65626	--	493761			
		НР - 92%; СП - 8%											
4.				20,894	97042,36	1404,49	2027603	29346	1522647	438635			2663537
1110-0105		Стропила. Установка	м3										

-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 90%; СП - 8%	древесины в конструкции		22763	562,92	475610	11762	--	197299	
5.			8,846	86915,39	1307,07	768854	11562	599083	146766	988870
1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		17884,8	549,96	158209	4865	--	73250	
6.			12,399	95422,21	1026,95	1183140	12733	878039	268338	1567596
1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		23580	466,56	292368	5785	--	116118	
7.			42,139	8149,75	41,28	343422	1739	252321	81100	458484
1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		2120,64	17,78	89362	749	--	33962	
8.			204,86	3617,12	24,42	741003	5003	418149	288215	1111556
1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНОГО ЩИТА НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1551,55	11,66	317851	2389	--	82337	
9.			2,58	54964	--	141807	--	141807	--	153152
2107-0203 -0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ	м3		--	--	--	--	--	11345	

		8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК СП - 8%								
10.				4,06	50374	--	204518	--	204518	--	220879
	2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	16361	
11.				1,152	54836	--	63171	--	63171	--	68225
	2107-0203 -0205 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	5054	
12.				7,792	8149,75	41,28	63503	322	46657	14996	84779
	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		2120,64	17,78	16524	139	--	6280	
13.				103,36	790,7	3,39	81727	351	23887	46127	138082
	1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Окраска улучшенная масляными составами по дереву/ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		556,2	1,64	57489	170	--	10228	
14.				1900	2909,72	99,06	5528468	188214	1746860	3352909	9591887
	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		1891,26	26,88	3593394	51072	--	710510	

15.			2101,4	1980	--	4160772	--	4160772	--	4493634
	2110-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	--	--	--	--	--	332862	
		СП - 8%								
16.			207	1209	--	250263	--	250263	--	270284
	2110-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	--	--	--	--	--	20021	
		СП - 8%								
17.			207	223	--	46161	--	46161	--	49854
	2110-0304 -0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	--	--	--	--	--	3693	
		СП - 8%								
18.			121	1375	--	166375	--	166375	--	179685
	2110-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	--	--	--	--	--	13310	
		СП - 8%								
19.			6	428	--	2568	--	2568	--	2773
	2110-0102 -0302 РСНБ РК 2015	-Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	--	--	--	--	--	205	
		СП - 8%								
20.			203	266	--	53998	--	53998	--	58318
	2106-1001 -0401 РСНБ РК 2015	-Профили алюминиевые холодногнутые, ПАЗ(J-профиль)	м	--	--	--	--	--	4320	
		СП - 8%								
21.			30	1274	--	38220	--	38220	--	41278
	2110-0102 -0114	-Планка снегодержателя для кровли, из	м	--	--	--	--	--	3058	

	РСНБ РК 2015	оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
		СП - 8%								
22.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/2 СЛОЯ-антиконденсатная мембрана	м2 изолируемой поверхности	1900	335,8 78,28	12,42 3	638020 148732	23598 5700	465690 --	142077 62408	842505
		НР - 92%; СП - 8%								
23.	2113-0810 -0103 РСНБ РК 2015	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1919	104 --	-- --	199576 --	-- --	199576 --	-- 15966	215542
		СП - 8%								
24.	2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	м3	16,788	50374 --	-- --	845679 --	-- --	845679 --	-- 67654	913333
		СП - 8%								
25.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	1900	306,81 32,71	2,64 1,15	582939 62149	5016 2185	515774 --	57901 51267	692107
26.	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами СП - 8%	т	0,1187424	633838 --	-- --	75263 --	-- --	75263 --	-- 6021	81284
27.	1106-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,0909	473828,15 237843	2023,15 853,64	43071 21620	184 78	21267 --	19745 5025	67841

		НР - 91%; СП - 8%								
28.				0,41338	761438,42	6557,32	314763	2711	287393	29749	372073
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ-МС-1,МС-2,МС-3	т стальных элементов		59651,9	1334,88	24659	552	--	27561	
		НР - 118%; СП - 8%								
29.					877,29		16580		2533		30035
	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/СКРУТОК И БОЛТОВ	м2 окрашиваемой поверхности	18,8993696	742,25	1,02 0,5	19 14028	9	11230 --	2225	
		НР - 80%; СП - 8%								
30.				291	93,04	5,02	27075	1461	14969	10104	40153
	1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Доски ходовые. Укладка НР - 90%; СП - 8%	м ходов		36,58	2	10645	582	--	2974	
31.				1,32	50374	--	66494	--	66494	--	71813
	2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	5319	
		СП - 8%								
32.				3,302	54836	--	181068	--	181068	--	195553
	2107-0203 -0205 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	14485	
		СП - 8%								
33.				0,264	53003	--	13993	--	13993	--	15112
	2107-0201	-Бруски обрезные хвойных	м3								

-0201 РСНБ РК 2015	пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/РЕЙКА			--	--	--	--	--	1119	
	СП - 8%									
34.			4,886	8149,75	41,28	39820	202	29257	9403	53161
1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		2120,64	17,78	10361	87	--	3938	
	НР - 90%; СП - 8%									
35.			205	98,14	23,37	20119	4791	1431	13951	36795
1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения		67,79	6,18	13897	1267	--	2726	
	НР - 92%; СП - 8%									
36.			0,47985	581941	--	279244	--	279244	--	301584
2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	22340	
	СП - 8%									
37.			13,91565	877,29	1,02	12208	14	1865	8269	22115
1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		742,25	0,5	10329	7	--	1638	
	НР - 80%; СП - 8%									
	СЛУХОВОЕ ОКНО - 8шт.									
38.			8	19243,33	840,67	153947	6725	94448	49990	220252
1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		6596,8	346,28	52774	2770	--	16315	
	НР - 90%; СП - 8%									
39.			1,48	54836	--	81157	--	81157	--	87650
2107-0203 -0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,	м3		--	--	--	--	--	6493	

	РСНБ РК 2015	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА /								
		СП - 8%								
40.				0,44	55203	--	24289	--	24289	--	26232
	2107-0201 -0207 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	м3		--	--	--	--	--	1943	
		СП - 8%								
41.				0,032	53003	--	1696	--	1696	--	1832
	2107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОПОРНЫЙ БРУС/	м3		--	--	--	--	--	136	
		СП - 8%								
42.				0,344	50374	--	17329	--	17329	--	18715
	2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/	м3		--	--	--	--	--	1386	
		СП - 8%								
43.				1,952	8149,75	41,28	15908	81	11688	3757	21238
	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		2120,64	17,78	4139	35	--	1573	
44.				46,48	2053,15	99,06	95430	4604	14744	71145	179901
	1112-0101 -0706	-Окна слуховые. Устройство покрытия	м2 кровли		1636,88	26,88	76082	1249	--	13326	

	РСНБ РК 2015	металлочерепицей/МЕТАЛЛ ОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ								
		НР - 92%; СП - 8%								
45.	2110-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	51,40688	1980 -- --	--	101786 -- --	--	101786 -- --	109929 8143
		СП - 8%								
46.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	37,2	3215,6 1054,62	13,89 3,5	119620 39232	517 130	79871 --	36213 12467	168300
		НР - 92%; СП - 8%								
47.	2109-0101 -6801 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	2,1296	26964 -- --	--	57423 -- --	--	57423 -- --	62017 4594
		СП - 8%								
48.	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная СП - 8%	шт.	16	295 -- --	--	4720 -- --	--	4720 -- --	5098 378
49.	2109-0404 -0507 РСНБ РК 2015	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 СП - 8%	шт.	16	503 -- --	--	8048 -- --	--	8048 -- --	8692 644
50.	2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8	827 -- --	--	6616 -- --	--	6616 -- --	7145 529
		СП - 8%								

51.			25,28	842,18	2,37	21290	60	5212	12837	36858
1115-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		633,61	1,15	16018	29	--	2730	
	ВЫХОД НА ЧЕРДАК (АС-56)									
52.			0,078	42823,93	1817,89	3340	142	1852	1254	4961
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3		17253,6	409,19	1346	32	--	368	
53.			0,00048	234691	--	113	--	113	--	122
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014/(6мм) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	9	
54.			0,0064	891873,39	1305,39	5708	9	4190	1377	7651
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1 НР - 91%; СП - 8%	т		235818	549,96	1509	4	--	567	
55.			0,03084	74038,27	25840,14	2283	797	367	945	3487
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		36269,5	8158,17	1119	252	--	258	
56.			0,03084	581941	--	17947	--	17947	--	19383
2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1436	

57.			0,89436	877,29	1,02	785	--	121	531	1422
1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		742,25	0,5	664	--	--	105	
	НР - 80%; СП - 8%									
58.			0,81	3252,14	529,68	2634	429	1144	1050	3978
1110-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2		1309,95	129,83	1061	105	--	295	
	НР - 90%; СП - 8%									
59.			0,81	33112	--	26821	--	26821	--	28967
2109-0102 -0305 РСНБ РК 2015	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	2146	
	СП - 8%									
60.			2	500	--	1000	--	1000	--	1080
2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.		--	--	--	--	--	80	
	СП - 8%									
61.			1	4151	--	4151	--	4151	--	4483
2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара		--	--	--	--	--	332	
	СП - 8%									
62.			1	3207	--	3207	--	3207	--	3464
2109-0404 -0306 РСНБ РК 2015	-Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	257	
	СП - 8%									
	ВЕНТШАХТЫ- ВШ1-ВШ16 (АС-101-131)									
63.			32,01	33415,65	1968,31	1069635	63006	576952	422368	1611363
1108-0801 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)		13423,2	764,84	429677	24483	--	119360	
	НР - 93%; СП - 8%									
64.			0,0286575	283988	--	8138	--	8138	--	8789
2105-0309	-Сетки арматурные	т								

-0301 РСНБ РК 2015	сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012(3мм)			--	--	--	--	--	651	
	СП - 8%									
65.			0,317352	283988	--	90124	--	90124	--	97334
2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-201/(5мм)	т		--	--	--	--	--	7210	
	СП - 8%									
66.			0,3460095	351007,43	2215,83	121452	767	98262	21078	153933
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		64803,6	699,84	22423	242	--	11402	
	НР - 93%; СП - 8%									
67.			1,39	31685,3	4677,35	44043	6501	24125	13401	62039
1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3		9652,5	941,81	13417	1309	--	4595	
	НР - 91%; СП - 8%									
68.			1,44	26939,19	4627,01	38792	6663	23926	8749	51345
1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		5696,4	980,56	8203	1412	--	3803	
	НР - 91%; СП - 8%									
69.			0,04608	234691	--	10815	--	10815	--	11680
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		--	--	--	--	--	865	
	СП - 8%									
70.			0,19872	225938	--	44898	--	44898	--	48490
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т		--	--	--	--	--	3592	

		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)								
		СП - 8%								
71.				0,2448	19590,23	987,43	4796	242	71	4150	9662
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		18314,8	314,84	4483	77	--	716	
		НР - 91%; СП - 8%								
72.				0,476408	654750	--	311928	--	311928	--	336882
	2106-0405 -1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012/КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗОНТОВ	т		--	--	--	--	--	24954	
		СП - 8%								
73.				0,38621	286661	--	110711	--	110711	--	119568
	2105-0101 -0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89/ 1мм	т		--	--	--	--	--	8857	
		СП - 8%								
74.				25,015922	150,27	3,92	3759	98	2392	894	5025
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ЗА 2 РАЗА	м2		50,74	1,04	1269	26	--	372	
		НР - 69%; СП - 8%								
75.				0,57	26939,19	4627,01	15355	2637	9471	3463	20324
	1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		5696,4	980,56	3247	559	--	1505	

	доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%								
76.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,0152	234691	--	3567	--	3567	--	3852
					--	--	--	--	--	285	
		СП - 8%									
77.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(14мм)	т	0,06004	234691	--	14091	--	14091	--	15218
					--	--	--	--	--	1127	
		СП - 8%									
78.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07524	14916,13	935,43	1122	71	21	959	2248
					13692,7	314,84	1030	24	--	167	
		НР - 91%; СП - 8%									
		ПОЯС ОБВЯЗКИ (АС-67)									
79.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3	11,58	31685,3	4677,35	366916	54164	200976	111641	516841
					9652,5	941,81	111776	10906	--	38285	
		НР - 91%; СП - 8%									
80.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,1224	234691	--	28726	--	28726	--	31024
					--	--	--	--	--	2298	
		СП - 8%									
81.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	1,082472	234691	--	254046	--	254046	--	274370
					--	--	--	--	--	20324	

		СТ РК 2591-2014/(12мм)								
		СП - 8%								
82.			1,204872	19430,44	1348,9	23411	1625	347	19916	46793
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	17793,54	370,4	21439	446	--	3466	
		НР - 91%; СП - 8%								
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ Р-1(51шт),Р-2(6шт)(АС-67)								
83.			1,006863	762971	--	768207	--	768207	--	829664
	2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	--	--	--	--	--	61457	
		СП - 8%								
84.			16,89	146,66	15,09	2477	255	170	1653	4460
	1126-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ	м2	121,52	7,26	2052	123	--	330	
		НР - 76%; СП - 8%								
85.			16,89	622	--	10506	--	10506	--	11346
	2105-0308 -0213 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	--	--	--	--	--	840	
		СП - 8%								
86.			0,04104	568252,53	2229,53	23321	92	9601	12436	38618
	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Самоанкерующие болты	т	332061	942,52	13628	39	--	2861	

	НР - 91%; СП - 8%								
87.			877,29		29844		4559		54063
		34,0186269		1,02		35		20214	
	1115-0403 -Решетки, переплеты,	м2	---	---	---	---	---	---	
	-1004 радиаторы, трубы,	окрашива	742,25	0,5	25250	17	--	4005	
	РСНБ РК диаметром менее 50 мм и	емой							
	2015 тому подобное. Окраска	поверхно							
	Изм. и масляная, количество	сти							
	доп. вып. окрасок 2								
	17								
	НР - 80%; СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	--	--	30177379	695060	22713372	6372661	39474046
		Тенге	---	---	---	---	---	---	
			--	--	6768947	198227	--	2924003	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			28727366				
Материалы		Тенге			12820471				
Всего заработная плата		Тенге				6965803			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			8444812				
Накладные расходы		Тенге			6371716				
Сметная прибыль		Тенге			2807925				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			37907007				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							6373
Сметная заработная плата		Тенге				6965803			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге			1450013				
Материалы		Тенге			368				
Всего заработная плата		Тенге				1371			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1447730				
Накладные расходы		Тенге			945				
Сметная прибыль		Тенге			116078				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			1567036				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1
Сметная заработная плата		Тенге				1371			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			39474043				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							6374
Сметная заработная плата		Тенге				6967174			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге	--	--	30177379	695060	22713372	6372661	39474046
		Тенге	---	---	---	---	---	---	
			--	--	6768947	198227	--	2924003	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			28727366				
Материалы		Тенге			12820471				
Всего заработная плата		Тенге				6965803			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			8444812				
Накладные расходы		Тенге			6371716				
Сметная прибыль		Тенге			2807925				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			37907007				

Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6373
Сметная заработная плата	Тенге				6965803				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1450013					
Материалы	Тенге			368					
Всего заработная плата	Тенге				1371				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1447730					
Накладные расходы	Тенге			945					
Сметная прибыль	Тенге			116078					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1567036					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
Сметная заработная плата	Тенге				1371				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			39474043					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6374
Сметная заработная плата	Тенге				6967174				

ОТДЕЛ 2. Локальная смета №2-1-2. БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

88.			264,28	19716,49	157,12	5210675	41523	4951946	232568	5878702
1118-0301	-Радиаторы чугунные.	кВт								
-0101	Установка /МС-90-500/			821,88	76,09	217206	20108	--	435459	
РСНБ РК 2015	НР - 98%; СП - 8%									
89.			59	281,83	--	16628	--	6441	9984	28741
1118-1101	-Краны воздушные.	комплект								
-0105	Установка /СТД 7073/			172,67	--	10187	--	--	2129	
РСНБ РК 2015	НР - 98%; СП - 8%									
Изм. и доп. вып. 17										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	5227303	41523	4958387	242552	5907443
		Тенге								
				--	--	227393	20108	--	437588	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	5227303		
Материалы	Тенге	4958386		
Всего заработная плата	Тенге		247501	
Сдача и испытание	Тенге	7833		
Накладные расходы	Тенге	242552		
Сметная прибыль	Тенге	437588		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	5907443		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			209
Сметная заработная плата	Тенге		247501	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	5907443		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			209

Сметная заработная плата Тенге 247501

РАЗДЕЛ 3. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ БЛОК 1

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

90.			4	709,82	--	2839	--	147	2019	5247
1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		673	--	2692	--	--	389	
	НР - 75%; СП - 8%									
91.			1	143961	--	143961	--	143961	--	155478
2305-1401 -0202 РСНБ РК 2015	-Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, #230В, типа Danfoss	шт.		--	--	--	--	--	11517	
	СП - 8%									
92.			1	42962	--	42962	--	42962	--	46399
2305-1401 -0403 РСНБ РК 2015	-Ключ программирования А 230, типа Danfoss	шт.		--	--	--	--	--	3437	
	СП - 8%									
93.			1	21654	--	21654	--	21654	--	23386
2305-1401 -0701 РСНБ РК 2015	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.		--	--	--	--	--	1732	
	СП - 8%									
94.			2	35438	--	70876	--	70876	--	76546
2305-1401 -0705 РСНБ РК 2015	-Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.		--	--	--	--	--	5670	
	СП - 8%									
95.			2	11384	--	22768	--	22768	--	24589
2304-0904 -1303 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	1821	
	СП - 8%									

96.			4	30384,76	490,3	121539	1961	111291	8604	140554
1118-1001 -0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка /краны приварные/	фильтр		2071,76	123,02	8287	492	--	10411	
	НР - 98%; СП - 8%									
97.			4	56719	--	226876	--	226876	--	245026
2304-0902 -0509 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 /JiP Standart WW/	шт.		--	--	--	--	--	18150	
	СП - 8%									
98.			2	71895,92	413,75	143792	828	133863	9046	165065
1118-0701 -0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт		4550,25	64,85	9101	130	--	12227	
	НР - 98%; СП - 8%									
99.			2	92042	--	184084	--	184084	--	198811
2305-1205 -0105 РСНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 100	шт.		--	--	--	--	--	14727	
	СП - 8%									
100.			4	2541	--	10164	--	10164	--	10977
2304-0905 -3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 /спускник/	шт.		--	--	--	--	--	813	
	СП - 8%									
101.			11	2502,16	--	27524	--	24169	3288	33277
1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		305	--	3355	--	--	2465	
	НР - 98%; СП - 8%									

Изм. и доп. вып. 17										
102.			6	456,57	--	2739	--	335	2356	5503
1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		400,72	--	2404	--	--	408	
Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
103.			6	1715	--	10290	--	10290	--	11113
2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе	шт.		--	--	--	--	--	823	
	СП - 8%									
104.			1	5827,36	53,88	5827	54	71	3494	10067
1312-1101 -0301 РСНБ РК 2015	-Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.		5702,4	25,92	5702	26	--	746	
	НР - 61%; СП - 8%									
105.			1	137584	--	137584	--	137584	--	148591
2304-1005 -1509 РСНБ РК 2015	-Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.		--	--	--	--	--	11007	
	СП - 8%									
106.			1	218997	--	218997	--	218997	--	236517
2305-1207 -2007 РСНБ РК 2015	-Привод электрический AMV 23, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.		--	--	--	--	--	17520	
	СП - 8%									
107.			1	4442,83	105,26	4443	105	3046	1279	6180
1116-0401 -0401 РСНБ РК	-Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых	соединен ие		1292,16	12,96	1292	13	--	458	

	2015	соединений									
		НР - 98%; СП - 8%									
108.				2	7754,46	--	15509	--	15509	--	16750
	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Клапан обратный пружинный тип NRV EF с внутренней резьбой диам.32мм	шт		--	--	--	--	--	1241	
		СП - 8%									
109.				1	13939,29	--	13939	--	13939	--	15054
	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Клапан обратный пружинный тип NRV EF с внутренней резьбой диам.50мм	шт		--	--	--	--	--	1115	
		СП - 8%									
110.				2	20724,45	432,53	41449	865	7537	32651	80028
	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		16523,26	135,42	33047	271	--	5928	
		НР - 98%; СП - 8%									
111.				2	355914	--	711828	--	--	--	711828
	Прайс-лист	-Насос IL 32/140-1,5/2-IE3	шт		--	--	--	--	711828	--	
112.				4	16546,72	149,74	66187	599	61710	3964	75763
	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка /краны приварные/	фильтр		969,49	41,77	3878	167	--	5612	
		НР - 98%; СП - 8%									
113.				4	13434	--	53736	--	53736	--	58035
	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 /JiP Standart WW/	шт.		--	--	--	--	--	4299	
		СП - 8%									
114.				2	19351,74	222,5	38703	445	35945	2403	44395

	1118-1001 -0104 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка /краны приварные/	фильтр		1156,63	69,61	2313	139	--	3289	
		НР - 98%; СП - 8%									
115.	2304-0902 -0506 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 /JiP Standart WW/	шт.	2	20556	--	41112	--	41112	--	44401
					--	--	--	--	--	3289	
		СП - 8%									
116.	1118-1001 -0106 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка /краны приварные/	фильтр	2	23350,98	392,82	46702	785	42409	3659	54390
					1754,01	112,71	3508	225	--	4029	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.	2304-0902 -0508 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 /JiP Standart WW/	шт.	2	35111	--	70222	--	70222	--	75840
					--	--	--	--	--	5618	
		СП - 8%									
118.	5102-0106 -0102 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	66328	--	66328	--	--	--	66328
					--	--	--	--	66328	--	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	--	--	2564634	5642	1705257	72763	2786138
	Тенге	--	--	75579	1463	778156	148741	
Стоимость оборудования	Тенге			778156				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге			778156				
Стоимость монтажных работ	Тенге			8666				
Материалы	Тенге			218				
Всего заработная плата	Тенге				8420			
Накладные расходы	Тенге			5513				
Сметная прибыль	Тенге			1135				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			15314				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							6
Сметная заработная плата	Тенге				8420			
Стоимость общестроительных работ	Тенге			29448				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			29448				
Сметная прибыль	Тенге			2356				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			31804				
Стоимость сантехнических работ	Тенге			1748364				
Материалы	Тенге			420304				
Всего заработная плата	Тенге				68622			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1255286				
Сдача и испытание	Тенге			2078				
Накладные расходы	Тенге			67250				
Сметная прибыль	Тенге			145250				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			1960864				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							54
Сметная заработная плата	Тенге				68622			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2786138				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							60
Сметная заработная плата	Тенге				77042			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	--	--	7791937	47165	6663644	315315	8693581
	Тенге	--	--	302972	21571	778156	586329	
Стоимость оборудования	Тенге			778156				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге			778156				
Стоимость монтажных работ	Тенге			8666				
Материалы	Тенге			218				
Всего заработная плата	Тенге				8420			
Накладные расходы	Тенге			5513				
Сметная прибыль	Тенге			1135				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			15314				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							6
Сметная заработная плата	Тенге				8420			
Стоимость общестроительных работ	Тенге			29448				

Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29448					
Сметная прибыль		Тенге				2356					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31804					
Стоимость сантехнических работ		Тенге				6975667					
Материалы		Тенге				5378690					
Всего заработная плата		Тенге					316123				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1255286					
Сдача и испытание		Тенге				9911					
Накладные расходы		Тенге				309802					
Сметная прибыль		Тенге				582838					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7868307					
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									263
Сметная заработная плата		Тенге					316123				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге				8693581					
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									269
Сметная заработная плата		Тенге					324543				

ОТДЕЛ 3. Локальная смета №2-1-5. БЛОК 1. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 4. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

119.			98	41	--	4018	--	4018	--		4339
2307-0202 -0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.		--	--	--	--	--	321		
	СП - 8%										
120.			104	26	--	2704	--	2704	--		2920
2307-0202 -0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.		--	--	--	--	--	216		
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	6722	--	6722	--		7259
		Тенге		--	--	--	--	--	537		

Стоимость монтажных работ		Тенге				6722					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6722					
Сметная прибыль		Тенге				537					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7259					

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				7259				

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

БЛОК 1 - 1 ЭТАЖ
ЩО-1/1

121.			1	9773,93	897,1	9774	897	6185	2165	12894
1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.		2692	314,8	2692	315	--	955	
	НР - 72%; СП - 8%									
122.			1	5892	--	5892	--	5892	--	6363
2307-0201 -0207 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	471	
	СП - 8%									
123.			11	2643,08	23,66	29074	260	14767	10114	42323
1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1277	--	14047	--	--	3135	
	НР - 72%; СП - 8%									
124.			1	2752	--	2752	--	2752	--	2972
2307-0204 -0763 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	220	
	СП - 8%									
125.			8	473	--	3784	--	3784	--	4087
2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	303	
	СП - 8%									
126.			2	3597	--	7194	--	7194	--	7770
2307-0204	-Автоматы	шт.								

	-1606 РСНБ РК 2015	дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--	--	576	
		СП - 8%									
		ЩО-1/2									
127.				1	9773,93	897,1	9774	897	6185	2165	12894
	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.		2692	314,8	2692	315	--	955	
		НР - 72%; СП - 8%									
128.				1	5892	--	5892	--	5892	--	6363
	2307-0201 -0207 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	471	
		СП - 8%									
129.				11	2643,08	23,66	29074	260	14767	10114	42323
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1277	--	14047	--	--	3135	
		НР - 72%; СП - 8%									
130.				1	2752	--	2752	--	2752	--	2972
	2307-0204 -0763 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	220	
		СП - 8%									
131.				7	473	--	3311	--	3311	--	3576
	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	265	
		СП - 8%									
132.				3	3597	--	10791	--	10791	--	11654
	2307-0204	-Автоматы	шт.								

	-1606 РСНБ РК 2015	дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--	--	863	
		СП - 8%									
		ЩАО-1/1									
133.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9773,93	897,1	9774	897	6185	2165	12894
					2692	314,8	2692	315	--	955	
		НР - 72%; СП - 8%									
134.	2307-0201 -0205 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018	--	5018	--	5018	--	5419
					--	--	--	--	--	401	
		СП - 8%									
135.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2643,08	23,66	21145	189	10740	7356	30781
					1277	--	10216	--	--	2280	
		НР - 72%; СП - 8%									
136.	2307-0204 -0763 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2752	--	2752	--	2752	--	2972
					--	--	--	--	--	220	
		СП - 8%									
137.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	473	--	3311	--	3311	--	3576
					--	--	--	--	--	265	
		СП - 8%									
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
138.				114	73	--	8322	--	8322	--	8988

	2307-0202 -0702 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	666	
		СП - 8%									
139.				115	32	--	3680	--	3680	--	3974
	2307-0202 -0703 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	294	
		СП - 8%									
		БЛОК 1 - 2 ЭТАЖ ЩО-1/3									
140.				1	9773,93	897,1	9774	897	6185	2165	12894
	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.		---	---	---	---	---	---	
					2692	314,8	2692	315	--	955	
		НР - 72%; СП - 8%									
141.				1	8383	--	8383	--	8383	--	9054
	2307-0201 -0208 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	671	
		СП - 8%									
142.				14	2643,08	23,66	37003	331	18794	12872	53865
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1277	--	17878	--	--	3990	
		НР - 72%; СП - 8%									
143.				1	2752	--	2752	--	2752	--	2972
	2307-0204 -0763 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	220	

		51327.1-2010									
		СП - 8%									
144.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	473	--	4257	--	4257	--	4598
					--	--	--	--	--	341	
		СП - 8%									
145.	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3597	--	14388	--	14388	--	15539
					--	--	--	--	--	1151	
		СП - 8%									
		ЩО-1/4									
146.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9773,93	897,1	9774	897	6185	2165	12894
					2692	314,8	2692	315	--	955	
		НР - 72%; СП - 8%									
147.	2307-0201 -0207 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892	--	5892	--	5892	--	6363
					--	--	--	--	--	471	
		СП - 8%									
148.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2643,08	23,66	34360	308	17451	11953	50018
					1277	--	16601	--	--	3705	
		НР - 72%; СП - 8%									
149.	2307-0204 -0763 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р	шт.	1	2752	--	2752	--	2752	--	2972
					--	--	--	--	--	220	

		51327.1-2010									
		СП - 8%									
150.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	473 --	-- --	4257 --	-- --	4257 --	-- 341	4598
		СП - 8%									
151.	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3597 --	-- --	10791 --	-- --	10791 --	-- 863	11654
		СП - 8%									
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
152.	2307-0202 -0702 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	106	73 --	-- --	7738 --	-- --	7738 --	-- 619	8357
		СП - 8%									
153.	2307-0202 -0703 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	109	32 --	-- --	3488 --	-- --	3488 --	-- 279	3767
		СП - 8%									
		БЛОК 1 - 3 ЭТАЖ ЩО-1/5									
154.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9773,93 2692	897,1 314,8	9774 2692	897 315	6185 --	2165 955	12894
		НР - 72%; СП - 8%									
155.				1	8383	--	8383	--	8383	--	9054

	2307-0201 -0208 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	671
		СП - 8%								
156.				14	2643,08	23,66	37003	331	18794	12872	53865
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		---	---	---	---	---	---
					1277	--	17878	--	--	3990
		НР - 72%; СП - 8%								
157.				1	2752	--	2752	--	2752	--	2972
	2307-0204 -0763 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	220
		СП - 8%								
158.				9	473	--	4257	--	4257	--	4598
	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	341
		СП - 8%								
159.				4	3597	--	14388	--	14388	--	15539
	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	1151
		СП - 8%								
		ЩО-1/6								
160.				1	9773,93	897,1	9774	897	6185	2165	12894
	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.		---	---	---	---	---	---
					2692	314,8	2692	315	--	955
		НР - 72%; СП - 8%								
161.				1	5892	--	5892	--	5892	--	6363

	2307-0201 -0207 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	471
		СП - 8%								
162.				13	2643,08	23,66	34360	308	17451	11953	50018
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		---	---	---	---	---	---
					1277	--	16601	--	--	3705
		НР - 72%; СП - 8%								
163.				1	2752	--	2752	--	2752	--	2972
	2307-0204 -0763 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	220
		СП - 8%								
164.				9	473	--	4257	--	4257	--	4598
	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	341
		СП - 8%								
165.				3	3597	--	10791	--	10791	--	11654
	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	863
		СП - 8%								
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
166.				142	73	--	10366	--	10366	--	11195
	2307-0202 -0702 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	829
		СП - 8%								
167.				108	32	--	3456	--	3456	--	3732

2307-0202 -Коробки монтажные -0703 РСНБ РК 2015	шт.									
установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК			--	--	--	--	--	276		
СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	487880	8266	353502	92389	626688	
	Тенге		--	--	126112	2205	--	46419		
Стоимость монтажных работ	Тенге				487880					
Материалы	Тенге				156058					
Всего заработная плата	Тенге					128317				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				197443					
Накладные расходы	Тенге				92389					
Сметная прибыль	Тенге				46419					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				626688					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98	
Сметная заработная плата	Тенге					128317				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				626688					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98	
Сметная заработная плата	Тенге					128317				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге		--	--	494602	8266	360224	92389	633947	
	Тенге		--	--	126112	2205	--	46956		
Стоимость монтажных работ	Тенге				494602					
Материалы	Тенге				156058					
Всего заработная плата	Тенге					128317				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				204165					
Накладные расходы	Тенге				92389					
Сметная прибыль	Тенге				46956					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				633947					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98	
Сметная заработная плата	Тенге					128317				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				633947					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98	
Сметная заработная плата	Тенге					128317				

ОТДЕЛ 4. Локальная смета №2-2-2. БЛОК 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ В ОСЯХ М-Ж, 15-18 (АС-99,102-107)

168.		52,7	335,8	12,42	17697	654	12918	3941	23369	
1112-0101 -Пароизоляция	м2									

	-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	прокладная. Устройство в один слой/ПОД МАУЭРЛАТ И ЛЕЖЕНЬ НР - 92%; СП - 8%	изолируемой поверхности		78,28	3	4125	158	--	1731	
169.	ТПРАЙС-ЛИСТ	-СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 110 мм СП - 8%	м2	52,7	625 -- --	-- -- --	32938 -- --	-- -- --	32938 -- --	-- 2635 --	35573
170.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2,6486	97042,36 22763	1404,49 562,92	257026 60290	3720 1491	193016 --	55603 25010	337639
171.	1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,7826	86915,39 17884,8	1307,07 549,96	68020 13997	1023 430	53000 --	12984 6480	87485
172.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,5673	95422,21 23580	1026,95 466,56	149555 36957	1609 731	110989 --	33919 14678	198152
173.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	4,9985	8149,75 2120,64	41,28 17,78	40737 10600	206 89	29931 --	9620 4029	54386
174.	1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены. Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНОГО ЩИТА НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	25	3617,12 1551,55	24,42 11,66	90428 38789	611 292	51028 --	35172 10048	135648

16		и развернутой поверхности карнизов								
175.			0,325	54964	--	17863	--	17863	--	19292
2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м3		--	--	--	--	--	1429	
	СП - 8%									
176.			0,48	50374	--	24180	--	24180	--	26114
2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3		--	--	--	--	--	1934	
	СП - 8%									
177.			0,161	54836	--	8829	--	8829	--	9535
2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ	м3		--	--	--	--	--	706	
	СП - 8%									
178.			0,966	8149,75	41,28	7873	40	5784	1859	10511
1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		2120,64	17,78	2049	17	--	779	
179.			25,5	790,7	3,39	20163	87	5893	11380	34066
1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Окраска улучшенная масляными составами по дереву/ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		556,2	1,64	14183	42	--	2523	

17										
180.			258	2909,72	99,06	750708	25557	237206	455290	1302478
1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		1891,26	26,88	487945	6935	--	96480	
181.			285,348	1980	--	564989	--	564989	--	610188
2110-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	45199	
182.			2,1	50374	--	105785	--	105785	--	114248
2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	8463	
183.			0,432	54836	--	23689	--	23689	--	25584
2107-0203 -0205 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1895	
184.			258	306,81	2,64	79157	681	70037	7862	93981
1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		32,71	1,15	8439	297	--	6962	
185.			24	1209	--	29016	--	29016	--	31337

	2110-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2321	
		СП - 8%									
186.				24	223	--	5352	--	5352	--	5780
	2110-0304 -0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	428	
		СП - 8%									
187.				12	1375	--	16500	--	16500	--	17820
	2110-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1320	
		СП - 8%									
188.				2	428	--	856	--	856	--	924
	2110-0102 -0302 РСНБ РК 2015	-Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	68	
		СП - 8%									
189.				24	266	--	6384	--	6384	--	6895
	2106-1001 -0401 РСНБ РК 2015	-Профили алюминиевые холодногнутые, ПАЗ(J-профиль)	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	511	
		СП - 8%									
190.				25	1274	--	31850	--	31850	--	34398
	2110-0102 -0114 РСНБ РК 2015	-Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2548	
		СП - 8%									
191.				258	335,8	12,42	86636	3204	63236	19293	114403
	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/2 СЛОЯ-антиконденсатная	м2 изолируемой поверхно		---	---	---	---	---	---	
					78,28	3	20196	774	--	8474	

	мембрана	сти								
	НР - 92%; СП - 8%									
192.			260,58	104	--	27100	--	27100	--	29268
2113-0810 -0103 РСНБ РК 2015	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2		--	--	--	--	--	2168	
	СП - 8%									
193.			0,0248976	633838	--	15781	--	15781	--	17043
2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами	т		--	--	--	--	--	1262	
	СП - 8%									
194.			0,02044	473828,15	2023,15	9685	41	4782	4440	15255
1106-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т		237843	853,64	4862	17	--	1130	
	НР - 91%; СП - 8%									
195.			0,06478	761438,42	6557,32	49326	424	45038	4662	58307
1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ-МС-1,МС-2,МС-3	т стальных элементов		59651,9	1334,88	3864	86	--	4319	
	НР - 118%; СП - 8%									
196.			3,2398104	877,29	1,02	2842	4	433	1925	5148
1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/СКРУТОК И БОЛТОВ	м2 окрашиваемой поверхности		742,25	0,5	2405	2	--	381	
	НР - 80%; СП - 8%									
	СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт.									
197.			2	7437,47	840,67	14875	1682	--	12498	29562
1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		6596,8	346,28	13194	693	--	2190	
	НР - 90%; СП - 8%									

198.				0,3811	54836	--	20898	--	20898	--	22570
	2107-0203 -0205 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА /	м3		--	--	--	--	--	1672
		СП - 8%								
199.				0,11	55203	--	6072	--	6072	--	6558
	2107-0201 -0207 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	м3		--	--	--	--	--	486
		СП - 8%								
200.				0,008	53003	--	424	--	424	--	458
	2107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОПОРНЫЙ БРУС/	м3		--	--	--	--	--	34
		СП - 8%								
201.				0,086	50374	--	4332	--	4332	--	4679
	2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/	м3		--	--	--	--	--	347
		СП - 8%								
202.				0,4991	8149,75	41,28	4068	21	2989	961	5431
	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		2120,64	17,78	1058	9	--	402

203.			11,62	2053,15	99,06	23858	1151	3686	17786	44976
	1112-0101 -Окна слуховые.	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0706 Устройство покрытия	кровли		1636,88	26,88	19021	312	--	3332	
	РСНБ РК металлочерепицей/МЕТАЛЛ									
	2015 ОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ									
	ПОКРЫТИЕМ									
	НР - 92%; СП - 8%									
204.			12,85172	1980	--	25446	--	25446	--	27482
	2110-0101 -Металлочерепица,	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0302 толщина оцинкованной			--	--	--	--	--	2036	
	РСНБ РК стали 0,45 мм, толщиной									
	2015 защитного покрытия от									
	31 мкм до 40 мкм СТ РК									
	2083-2011									
	СП - 8%									
205.			9,3	3215,6	13,89	29905	130	19967	9053	42075
	1112-0101 -Покрытия мелкие	м2		---	---	---	---	---	---	
	-1001 (ФАРТУК) из листовой	покрытия		1054,62	3,5	9808	33	--	3117	
	РСНБ РК оцинкованной стали.									
	2015 Устройство									
	НР - 92%; СП - 8%									
206.			0,5324	26964	--	14356	--	14356	--	15504
	2109-0101 -Блоки оконные из	м2		---	---	---	---	---	---	
	-6801 деревянных профилей			--	--	--	--	--	1148	
	РСНБ РК толщиной 78 мм									
	2015 одностворчатые									
	одинарной конструкции									
	со стеклопакетом									
	однокамерным, не									
	открывающиеся: глухие									
	ГОСТ 24700-99									
	СП - 8%									
207.			4	295	--	1180	--	1180	--	1274
	2113-0211 -Петля накладная	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0501			--	--	--	--	--	94	
	РСНБ РК СП - 8%									
	2015									
208.			4	503	--	2012	--	2012	--	2173
	2109-0404 -Задвижка накладная ЗТ	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0507 ГОСТ 5090-86			--	--	--	--	--	161	
	РСНБ РК									
	2015 СП - 8%									
209.			2	827	--	1654	--	1654	--	1786
	2113-0814 -Ручка-скоба из	шт.		---	---	---	---	---	---	

-2211 РСНБ РК 2015	алюминиевого сплава анодированная СП - 8%			--	--	--	--	--	132	
210.			6,32	842,18	2,37	5323	15	1304	3209	9215
1115-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		633,61	1,15	4004	7	--	683	
	ВЫХОД НА ЧЕРДАК (АС-62)									
211.			0,078	42823,93	1817,89	3340	142	1852	1254	4961
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3		17253,6	409,19	1346	32	--	368	
212.			0,00048	234691	--	113	--	113	--	122
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014/(6мм) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	9	
213.			0,0064	891873,39	1305,39	5708	9	4190	1377	7651
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1 НР - 91%; СП - 8%	т		235818	549,96	1509	4	--	567	
214.			0,03084	74038,27	25840,14	2283	797	367	945	3487
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		36269,5	8158,17	1119	252	--	258	
215.			0,03084	581941	--	17947	--	17947	--	19383
2106-0208 -0501	-Ограждение лестничных проемов, лестничные	т		--	--	--	--	--	1436	

	РСНБ РК 2015	марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
		СП - 8%								
216.			0,89436	877,29	1,02	785	--	121	531	1422
	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашива емой поверхно сти	742,25	0,5	664	--	--	105	
		НР - 80%; СП - 8%								
217.			0,81	3252,14	529,68	2634	429	1144	1050	3978
	1110-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1309,95	129,83	1061	105	--	295	
		НР - 90%; СП - 8%								
218.			0,81	33112	--	26821	--	26821	--	28967
	2109-0102 -0305 РСНБ РК 2015	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	--	--	--	--	--	2146	
		СП - 8%								
219.			2	500	--	1000	--	1000	--	1080
	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	--	--	--	--	--	80	
		СП - 8%								
220.			1	4151	--	4151	--	4151	--	4483
	2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	--	--	--	--	--	332	
		СП - 8%								
221.			1	3207	--	3207	--	3207	--	3464
	2109-0404 -0306 РСНБ РК 2015	-Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	--	--	--	--	--	257	
		СП - 8%								
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ ПО КРОВЛЕ И ЧЕРДАКУ (АС-109)								
222.			76	93,04	5,02	7071	382	3909	2639	10487
	1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Доски ходовые. Укладка ходов	м ходов	36,58	2	2780	152	--	777	
		НР - 90%; СП - 8%								

	доп. вып. 16									
223.			0,832	50374	--	41911	--	41911	--	45264
	2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	--	--	--	--	--	3353	
		СП - 8%								
224.			0,2205	54836	--	12091	--	12091	--	13058
	2107-0203 -0205 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	--	--	--	--	--	967	
		СП - 8%								
225.			0,03264	53003	--	1730	--	1730	--	1868
	2107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/РЕЙКА	м3	--	--	--	--	--	138	
		СП - 8%								
226.			1,08514	8149,75	41,28	8844	45	6498	2088	11807
	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2120,64	17,78	2301	19	--	875	
		НР - 90%; СП - 8%								
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (АС-110)								
227.			24	98,14	23,37	2355	561	167	1633	4307
	1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	67,79	6,18	1627	148	--	319	
		НР - 92%; СП - 8%								
228.			0,081696	581941	--	47542	--	47542	--	51345
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	--	--	--	--	--	3803	

		СП - 8%								
229.			2,369184	877,29	1,02	2078	2	317	1408	3765
	1115-0403 -Решетки, переплеты,	м2		---	---	---	---	---	---	
	-1004 радиаторы, трубы,	окрашива		742,25	0,5	1759	1	--	279	
	РСНБ РК диаметром менее 50 мм и	емой								
	2015 тому подобное. Окраска	поверхно								
	Изм. и масляная, количество	сти								
	доп. вып. окрасок 2									
	17									
		НР - 80%; СП - 8%								
		СТРЕМЯНКА (АС-112)								
230.			0,0935	74038,27	25840,14	6923	2416	1116	2866	10572
	1109-0304 -Лестницы прямолинейные	т		---	---	---	---	---	---	
	-0101 и криволинейные,	конструк		36269,5	8158,17	3391	763	--	783	
	РСНБ РК пожарные с ограждением.	ций								
	2015 Монтаж									
	Изм. и									
	доп. вып. НР - 69%; СП - 8%									
	16									
231.			0,0935	581941	--	54411	--	54411	--	58764
	2106-0208 -Ограждение лестничных	т		---	---	---	---	---	---	
	-0501 проемов, лестничные			--	--	--	--	--	4353	
	РСНБ РК марши, пожарные									
	2015 лестницы ГОСТ 25772-83									
		СП - 8%								
232.			2,7115	877,29	1,02	2379	2	364	1611	4309
	1115-0403 -Решетки, переплеты,	м2		---	---	---	---	---	---	
	-1004 радиаторы, трубы,	окрашива		742,25	0,5	2013	1	--	319	
	РСНБ РК диаметром менее 50 мм и	емой								
	2015 тому подобное. Окраска	поверхно								
	Изм. и масляная, количество	сти								
	доп. вып. окрасок 2									
	17									
		НР - 80%; СП - 8%								
		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Д-1(1шт) (АС-113)								
233.			0,06287	95612,04	4645,53	6011	293	118	3945	10752
	1109-0601 -Конструкции дверей,	т		---	---	---	---	---	---	
	-0101 люков, лазов для	конструк		89078,5	1853,56	5600	117	--	796	
	РСНБ РК автокоптилок и	ций								
	2015 пароварочных камер.									
	Изм. и Монтаж									
	доп. вып.									
	16	НР - 69%; СП - 8%								
234.			0,06287	760847	--	47834	--	47834	--	51661
	2106-0405 -Ворота различных типов:	т		---	---	---	---	---	---	
	-0501 рамы, каркасы, панели			--	--	--	--	--	3827	
	РСНБ РК с заполнением из									

	2015	тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003									
		СП - 8%									
235.				2	500	--	1000	--	1000	--	1080
	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005/ШАРНИРЫ	шт.		--	--	--	--	--	80	
		СП - 8%									
236.				1	4151	--	4151	--	4151	--	4483
	2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара		--	--	--	--	--	332	
		СП - 8%									
237.				1	5658	--	5658	--	5658	--	6111
	2109-0404 -0305 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	453	
		СП - 8%									
		СТЕН ПАРАПЕТА ПО ОСИ 18 (АС-108)									
238.				3,147375	22600,85	1566,6	71133	4930	47536	18411	96707
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м/ КИРПИЧ М100,Р-Р М50. Кладка	м3 кладки		5930,91	358,86	18667	1129	--	7164	
		НР - 93%; СП - 8%									
239.				0,02112	283988	--	5998	--	5998	--	6478
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(3мм)	т		--	--	--	--	--	480	
		СП - 8%									
240.				0,00198	283988	--	562	--	562	--	607
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	45	

		ГОСТ 23279-2012/(5мм)								
		СП - 8%								
241.				0,0231	351007,43	2215,83	8108	51	6560	1407	10276
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		64803,6	699,84	1497	16	--	761	
		НР - 93%; СП - 8%									
242.				1,95	26939,19	4627,01	52531	9023	32400	11848	69530
	1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		5696,4	980,56	11108	1912	--	5150	
		НР - 91%; СП - 8%									
243.				0,01925	234691	--	4518	--	4518	--	4879
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		--	--	--	--	--	361	
		СП - 8%									
244.				0,07728	225938	--	17460	--	17460	--	18857
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т		--	--	--	--	--	1397	
		СП - 8%									
245.				0,09653	19590,23	987,43	1891	95	28	1636	3810
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		18314,8	314,84	1768	30	--	282	
		НР - 91%; СП - 8%									
246.				1,91	31685,3	4677,35	60519	8934	33149	18414	85248
	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3		9652,5	941,81	18436	1799	--	6315	
		НР - 91%; СП - 8%									

доп. вып. 16									
247.			0,063	234691	--	14786	--	14786	--	15969
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		---	---	---	---	---	1183	
	СП - 8%									
248.			0,13248	225938	--	29932	--	29932	--	32327
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10 мм)	т		---	---	---	---	---	2395	
	СП - 8%									
249.			0,19548	19430,44	1348,9	3798	263	57	3231	7591
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	3478	72	--	562	
	НР - 91%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	3286582	69234	2381439	777751	4389480
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	835910	18967	--	325147	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				3076068				
Материалы		Тенге				1049528				
Всего заработная плата		Тенге					843635			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1135012				
Накладные расходы		Тенге				769995				
Сметная прибыль		Тенге				307685				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4153748				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								758
Сметная заработная плата		Тенге					843635			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				210514				
Материалы		Тенге				1602				
Всего заработная плата		Тенге					11242			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195297				
Накладные расходы		Тенге				7756				
Сметная прибыль		Тенге				17462				

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			235732					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
Сметная заработная плата	Тенге				11242				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4389480					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								767
Сметная заработная плата	Тенге				854877				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	--	--	3286582	69234	2381439	777751	4389480	
	Тенге	--	--	835910	18967	--	325147		
Стоимость общестроительных работ	Тенге			3076068					
Материалы	Тенге			1049528					
Всего заработная плата	Тенге				843635				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1135012					
Накладные расходы	Тенге			769995					
Сметная прибыль	Тенге			307685					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			4153748					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								758
Сметная заработная плата	Тенге				843635				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			210514					
Материалы	Тенге			1602					
Всего заработная плата	Тенге				11242				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			195297					
Накладные расходы	Тенге			7756					
Сметная прибыль	Тенге			17462					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			235732					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
Сметная заработная плата	Тенге				11242				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			4389480					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								767
Сметная заработная плата	Тенге				854877				

ОТДЕЛ 5. Локальная смета №2-2-2. БЛОК 2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

250.			136,24	19716,49	157,12	2686175	21406	2552796	119892	3030552
1118-0301	-Радиаторы чугунные.	кВт								
-0101	Установка /МС-90-500/			821,88	76,09	111973	10366	--	224485	
РСНБ РК 2015	НР - 98%; СП - 8%									
251.			51	281,83	--	14373	--	5567	8630	24843
1118-1101	-Краны воздушные.	комплект								
-0105	Установка /СТД 7073/			172,67	--	8806	--	--	1840	
РСНБ РК 2015	НР - 98%; СП - 8%									

Изм. и

доп. вып. 17												
252.				7	22868	--	160076	--	160076	--	172882
2304-1006 -2002 РСНБ РК 2015	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	12806		
	СП - 8%										
253.				7	591,98	2,23	4144	16	488	3571	8332
1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		519,96	0,57	3640	4	--	617		
	НР - 98%; СП - 8%										
254.				7	57613	--	403291	--	403291	--	435554
2304-1009 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	32263		
	СП - 8%										
255.				2	51968	--	103936	--	103936	--	112251
2304-1009 -0504 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт		--	--	--	--	--	8315		
	СП - 8%										
256.				57	3774	--	215118	--	215118	--	232327
2304-0905 -3202 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 /BVR/	шт.		--	--	--	--	--	17209		
	СП - 8%										

257.			2	5439	--	10878	--	10878	--	11748
	2304-0905 -Краны шаровые латунные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-3203 типа Danfoss, с			--	--	--	--	--	870	
	РСНБ РК внутренней резьбой UNI									
	2015 ISO 7/1, Т от 0°С до									
	+110°С, PN 16, DN 25									
	ГОСТ 21345-2005 /BVR/									
	СП - 8%									
258.			2	8757	--	17514	--	17514	--	18915
	2304-0905 -Краны шаровые латунные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-3204 типа Danfoss, с			--	--	--	--	--	1401	
	РСНБ РК внутренней резьбой UNI									
	2015 ISO 7/1, Т от 0°С до									
	+110°С, PN 16, DN 32									
	ГОСТ 21345-2005 /BVR/									
	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	3615505	21422	3469664	132093	4047404
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	124419	10370	--	299806	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	3615505
Материалы	Тенге	2558853
Всего заработная плата	Тенге	134789
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	910813
Сдача и испытание	Тенге	4141
Накладные расходы	Тенге	132093
Сметная прибыль	Тенге	299806
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	4047404
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	114
Сметная заработная плата	Тенге	134789
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	4047404
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	114
Сметная заработная плата	Тенге	134789

РАЗДЕЛ 8. ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМЫ П-1

259.			10,74	5307,94	52,57	57007	565	36852	19416	82537
	1120-0101 -Воздуховоды класса Н	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0302 (нормальные) из	поверхно		1823,98	20,73	19590	223	--	6114	
	РСНБ РК оцинкованной стали,	сти								
	2015 толщина 0,5 мм,	воздухов								
	Изм. и периметр до 600 мм.	одов								
	доп. вып. Прокладка /100х100,									
	11 100х200, 150х150/									

	НР - 98%; СП - 8%								
260.			41,95	5143,06	41,75	215751	1752	143942	69325	307882
	1120-0101 -Воздуховоды класса Н	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0303 (нормальные) из	поверхно		1670	16,28	70057	683	--	22806	
	РСНБ РК оцинкованной стали,	сти								
	2015 толщина 0,5 мм,	воздухов								
	Изм. и периметр 800, 1000 мм.	одов								
	доп. вып. Прокладка /100х250,									
	11 150х200, 150х300,									
	200х200, 200х250,									
	200х300/									
	НР - 98%; СП - 8%								
261.			49,46	5467,94	41,75	270444	2065	196911	70828	368573
	1120-0101 -Воздуховоды класса Н	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0310 (нормальные) из	поверхно		1444,97	16,28	71468	805	--	27302	
	РСНБ РК оцинкованной стали,	сти								
	2015 толщина 0,7 мм,	воздухов								
	Изм. и периметр от 1100 до	одов								
	доп. вып. 1600 мм. Прокладка									
	11 /250х300, 300х300,									
	300х400/									
	НР - 98%; СП - 8%								
262.			35,19	5096,78	38,91	179356	1370	139725	38018	234764
	1120-0101 -Воздуховоды класса Н	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0311 (нормальные) из	поверхно		1087,28	15,14	38261	533	--	17390	
	РСНБ РК оцинкованной стали,	сти								
	2015 толщина 0,7 мм,	воздухов								
	Изм. и периметр до 2400 мм.	одов								
	доп. вып. Прокладка /400х500,									
	11 400х700, 400х800/									
	НР - 98%; СП - 8%								
263.			4,68	4824,75	37,25	22580	174	18620	3766	28453
	1120-0101 -Воздуховоды класса Н	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0313 (нормальные) из	поверхно		808,94	12,15	3786	57	--	2108	
	РСНБ РК оцинкованной стали,	сти								
	2015 толщина 0,7 мм,	воздухов								
	Изм. и периметр до 3600 мм.	одов								
	доп. вып. Прокладка /575х1199/									
	11									
	НР - 98%; СП - 8%								
264.			43	655	--	28165	--	28165	--	30418
	2305-0301 -Средства для крепления	кг		---	---	---	---	---	---	
	-1801 воздуховодов:			--	--	--	--	--	2253	
	РСНБ РК кронштейны и подставки									
	2015 под оборудование из									
	сортовой стали									

		СП - 8%							
265.			8	1722,32	43,58	13779	349	3012	10316	26023
	1120-0501 -0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1302,21	13,61	10418	109	--	1928	
		НР - 98%; СП - 8%							
266.			4	11653	--	46612	--	46612	--	50341
	2305-0302 -1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	--	--	--	--	--	3729	
		СП - 8%							
267.			4	12014	--	48056	--	48056	--	51900
	2305-0302 -1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	--	--	--	--	--	3844	
		СП - 8%							
268.			2	1993,45	45,93	3987	92	996	2868	7403
	1120-0501 -0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1449,63	13,61	2899	27	--	548	
		НР - 98%; СП - 8%							
269.			2	21630	--	43260	--	43260	--	46721
	2305-0302 -1711 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 11, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	--	--	--	--	--	3461	
		СП - 8%							
270.			1	2632,24	50,04	2632	50	776	1783	4768

	1120-0501 -0108 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	заслонка		1805,9	13,61	1806	14	--	353	
271.				1	24008	--	24008	--	24008	--	25929
	2305-0302 -1714 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 14, размерами 400 мм х 500 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1921	
272.				306	58,23	2,82	17817	865	945	16096	36626
	1120-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Отсосы. Установка отсосов НР - 98%; СП - 8%	кг		52,31	1,37	16007	418	--	2713	
273.				6	93610	--	561660	--	--	--	561660
	Прайс-лист	-Местный отсос приточно-вытяжной, МВО-1,8МС	шт		--	--	--	--	561660	--	
273.1.		Отпускная цена -			92500				555000		
273.2.		Заготов.-складские расходы -		1,2%	1110				6660		
274.				1	32825,88	287,47	32826	288	29604	2955	38644
	1120-1101 -0106 РСНБ РК 2015	-Двери герметические утепленные, размер 900х400 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	дверь		2933,7	81,65	2934	82	--	2862	
275.				32	1497,54	54,4	47921	1740	4117	41649	96736
	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка		1314,5	13,61	42064	435	--	7166	
276.				10	2303	--	23030	--	23030	--	24872
	2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм /RAR/	шт.		--	--	--	--	--	1842	

		СП - 8%								
277.			1	2460	--	2460	--	2460	--	2657
	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм /RAR/	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	197	
		СП - 8%								
278.			6	2870	--	17220	--	17220	--	18598
	2305-0306 -1853 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1378	
		СП - 8%								
279.			15	4130	--	61950	--	61950	--	66906
	2305-0306 -1909 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм /RAR/	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	4956	
		СП - 8%								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
280.			2,54	21846,94	1380,74	55491	3507	5595	36531	99384
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	---	---	---	---	---	---	
				18263,2	660,96	46389	1679	--	7362	
		НР - 76%; СП - 8%								
281.			3,1496	16499	--	51965	--	51965	--	56122
	2111-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	4157	

СП - 8%

СИСТЕМЫ П-2

282.			17,42	5307,94	52,57	92464	916	59774	31492	133873
1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х150/	м2 поверхности воздуховодов		1823,98	20,73	31774	361	--	9917	
	НР - 98%; СП - 8%									
283.			15,24	5143,06	41,75	78380	636	52293	25185	111850
1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /150х200, 150х250, 200х200, 200х250, 200х300, 250х250/	м2 поверхности воздуховодов		1670	16,28	25451	248	--	8285	
	НР - 98%; СП - 8%									
284.			19,56	5467,94	41,75	106953	816	77873	28010	145760
1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /250х300/	м2 поверхности воздуховодов		1444,97	16,28	28264	318	--	10797	
	НР - 98%; СП - 8%									
285.			5,35	5096,78	38,91	27268	208	21243	5780	35692
1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /375х730/	м2 поверхности воздуховодов		1087,28	15,14	5817	81	--	2644	
	НР - 98%; СП - 8%									
286.			17	655	--	11135	--	11135	--	12026
2305-0301 -1801 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг		--	--	--	--	--	891	

		СП - 8%							
287.				2	1722,32	43,58	3445	87	754	2579	6506
	1120-0501 -0106 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка		1302,21	13,61	2604	27	--	482	
		НР - 98%; СП - 8%									
288.				2	11653	--	23306	--	23306	--	25170
	2305-0302 -1701 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.		--	--	--	--	--	1864	
		СП - 8%									
289.				12	1497,54	54,4	17970	653	1543	15618	36276
	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1314,5	13,61	15774	163	--	2687	
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 98%; СП - 8%									
290.				11	2460	--	27060	--	27060	--	29225
	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм /RAR/	шт.		--	--	--	--	--	2165	
		СП - 8%									
291.				1	2870	--	2870	--	2870	--	3100
	2305-0306 -1853 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	шт.		--	--	--	--	--	230	
		СП - 8%									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
292.				1	21846,94	1380,74	21847	1381	2203	14382	39128
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в	м3 изоляции		18263,2	660,96	18263	661	--	2898	

		обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%								
293.				1,24	16499	--	20459	--	20459	--	22096
	2111-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3		--	--	--	--	--	1637	
		СП - 8%									
		СИСТЕМЫ П-3									
294.				228,63	5096,78	38,91	1165276	8897	907795	247004	1525263
	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /300х300, 300х400, 400х600/	м2 поверхности воздуховодов		1087,28	15,14	248584	3462	--	112982	
		НР - 98%; СП - 8%									
295.				3,88	4867,25	35,14	18885	137	15338	3385	24051
	1120-0101 -0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /440х821/	м2 поверхности воздуховодов		878,83	11,3	3410	44	--	1782	
		НР - 98%; СП - 8%									
296.				70	655	--	45850	--	45850	--	49518
	2305-0301 -1801 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг		--	--	--	--	--	3668	
		СП - 8%									

297.			3	1993,45	45,93	5980	138	1493	4302	11105
1120-0501 -0107 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	заслонка		1449,63	13,61	4349	41	--	823	
298.			3	21630	--	64890	--	64890	--	70081
2305-0302 -1711 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 11, размерами 300 мм х 400 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	5191	
299.			14	1497,54	54,4	20965	762	1800	18222	42322
1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка		1314,5	13,61	18403	191	--	3135	
300.			14	4130	--	57820	--	57820	--	62446
2305-0306 -1909 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	4626	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
301.			2,46	21846,94	1380,74	53743	3397	5419	35381	96254
1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на	м3 изоляции		18263,2	660,96	44927	1626	--	7130	

		синтетическом связующем								
		НР - 76%; СП - 8%								
302.				3,0504	16499	--	50329	--	50329	--	54355
	2111-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3		--	--	--	--	--	4026	
		СП - 8%								
		В1								
303.				5,76	5307,94	52,57	30574	302	19766	10413	44266
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х150/	м2 поверхности воздуховодов		1823,98	20,73	10506	119	--	3279	
		НР - 98%; СП - 8%								
304.				5,32	5143,06	41,75	27361	223	18254	8792	39045
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /100х250, 150х200, 200х300/	м2 поверхности воздуховодов		1670	16,28	8884	87	--	2892	
		НР - 98%; СП - 8%								
305.				3,19	5467,94	41,75	17443	133	12701	4568	23772
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /250х300, 250х500//	м2 поверхности воздуховодов		1444,97	16,28	4609	52	--	1761	
		НР - 98%; СП - 8%								
306.				22,16	5096,78	38,91	112945	863	87988	23941	147837
	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм.	м2 поверхности воздуховодов		1087,28	15,14	24094	336	--	10951	

	доп. вып. 11	Прокладка /300х600, 400х700/								
		НР - 98%; СП - 8%								
307.				11	655	--	7205	--	7205	--	7781
	2305-0301 -1801 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг		--	--	--	--	--	576	
		СП - 8%								
308.				7	1722,32	43,58	12056	305	2636	9027	22769
	1120-0501 -0106 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка		1302,21	13,61	9115	95	--	1687	
		НР - 98%; СП - 8%								
309.				4	11653	--	46612	--	46612	--	50341
	2305-0302 -1701 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.		--	--	--	--	--	3729	
		СП - 8%								
310.				2	11791	--	23582	--	23582	--	25469
	2305-0302 -1702 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 02, размерами 150 мм х 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	1887	
		СП - 8%								
311.				1	12014	--	12014	--	12014	--	12975
	2305-0302 -1703 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 03, размерами 150 мм х 250 мм	шт.		--	--	--	--	--	961	

		СП - 8%								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
312.				0,98	21846,94	1380,74	21410	1353	2159	14095	38345
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		18263,2	660,96	17898	648	--	2840	
		НР - 76%; СП - 8%								
313.				1,2152	16499	--	20050	--	20050	--	21654
	2111-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3		--	--	--	--	--	1604	
		СП - 8%								
		В2								
314.				1,21	5355,51	53,14	6480	64	4209	2188	9361
	1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1823,98	21	2207	25	--	693	
		НР - 98%; СП - 8%								
315.				8,51	5166,03	43,07	43963	367	29384	14068	62673
	1120-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1670	16,8	14212	143	--	4642	
		НР - 98%; СП - 8%								
316.				9,75	5307,94	52,57	51752	513	33455	17626	74928
	1120-0101	-Воздуховоды класса Н	м2								

	-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100х100, 150х150/	поверхности воздуховодов		1823,98	20,73	17784	202	--	5550	
		НР - 98%; СП - 8%									
317.				7,38	5143,06	41,75	37956	308	25323	12196	54164
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200, 200х250, 250х250/	м2 поверхности воздуховодов		1670	16,28	12325	120	--	4012	
		НР - 98%; СП - 8%									
318.				8	655	--	5240	--	5240	--	5659
	2305-0301 -1801 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг		--	--	--	--	--	419	
		СП - 8%									
319.				10	1497,54	54,4	14975	544	1286	13015	30230
	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1314,5	13,61	13145	136	--	2239	
		НР - 98%; СП - 8%									
320.				3	2303	--	6909	--	6909	--	7462
	2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм /RAR/	шт.		--	--	--	--	--	553	
		СП - 8%									
321.				5	2460	--	12300	--	12300	--	13284
	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм /RAR/	шт.		--	--	--	--	--	984	
		СП - 8%									
322.				2	2870	--	5740	--	5740	--	6199

	2305-0306 -1853 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	шт.		---	--	--	--	--	459	
		СП - 8%									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
323.				0,46	21846,94	1380,74	10050	635	1014	6616	17999
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		---	18263,2	660,96	8401	304	--	1333	
		НР - 76%; СП - 8%									
324.				0,5704	16499	--	9411	--	9411	--	10164
	2111-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3		---	--	--	--	--	753	
		СП - 8%									
		ВЗ									
325.				8,26	5114,94	52,57	42249	434	26749	14933	61756
	1120-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		---	1823,98	20,73	15066	171	--	4575	
		НР - 98%; СП - 8%									
326.				0,99	5307,94	52,57	5255	53	3396	1790	7608
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,	м2 поверхности воздухов		---	1823,98	20,73	1806	21	--	564	

	Изм. и доп. вып. 11	периметр до 600 мм. Прокладка /200х200/	одов							
		НР - 98%; СП - 8%								
327.				3	655	--	1965	--	1965	--	2122
	2305-0301 -1801 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг		--	--	--	--	--	157
		СП - 8%								
328.				1	1497,54	54,4	1498	55	129	1302	3023
	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1314,5	13,61	1314	14	--	224
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 98%; СП - 8%								
329.				1	2870	--	2870	--	2870	--	3100
	2305-0306 -1853 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	шт.		--	--	--	--	--	230
		СП - 8%								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
330.				0,3	21846,94	1380,74	6554	414	661	4315	11738
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		18263,2	660,96	5479	198	--	870
		НР - 76%; СП - 8%								
331.				0,372	16499	--	6138	--	6138	--	6629
	2111-0203	-Маты теплоизоляционные	м3							

-0204 РСНБ РК 2015	из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95			--	--	--	--	--	491	
	СП - 8%									
	В4									
332.			6,65	5355,51	53,14	35614	354	23131	12024	51449
1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1823,98	21	12129	140	--	3811	
	НР - 98%; СП - 8%									
333.			8,41	5307,94	52,57	44640	442	28858	15204	64631
1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х150, 200х200/	м2 поверхности воздуховодов		1823,98	20,73	15340	174	--	4787	
	НР - 98%; СП - 8%									
334.			1,72	5143,06	41,75	8846	72	5902	2842	12623
1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х300/	м2 поверхности воздуховодов		1670	16,28	2872	28	--	935	
	НР - 98%; СП - 8%									
335.			5	655	--	3275	--	3275	--	3537
2305-0301 -1801 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг		--	--	--	--	--	262	
	СП - 8%									
336.			4	1497,54	54,4	5990	217	515	5206	12092
1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1314,5	13,61	5258	54	--	896	
	НР - 98%; СП - 8%									

	доп. вып. 10									
337.			2	2460	--	4920	--	4920	--	5314
	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм /RAR/	шт.	--	--	--	--	--	394	
		СП - 8%								
338.			2	2870	--	5740	--	5740	--	6199
	2305-0306 -1853 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	шт.	--	--	--	--	--	459	
		СП - 8%								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
339.			0,33	21846,94	1380,74	7209	456	726	4746	12912
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	18263,2	660,96	6027	218	--	956	
		НР - 76%; СП - 8%								
340.			0,4092	16499	--	6751	--	6751	--	7291
	2111-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	--	--	--	--	--	540	
		СП - 8%								
		В5								
341.			3,34	5114,94	52,57	17084	175	10817	6038	24972
	1120-0101 -0301	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из	м2 поверхно	1823,98	20,73	6092	69	--	1850	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка /100/	сти воздухов одов							
		НР - 98%; СП - 8%								
342.				1,69	5307,94	52,57	8970	89	5798	3055	12987
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100х100/	м2 поверхно сти воздухов одов		1823,98	20,73	3083	35	--	962	
		НР - 98%; СП - 8%								
343.				1	655	--	655	--	655	--	707
	2305-0301 -1801 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг		--	--	--	--	--	52	
		СП - 8%								
344.				3	1497,54	54,4	4493	163	387	3905	9069
	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1314,5	13,61	3943	41	--	672	
		НР - 98%; СП - 8%								
345.				3	2303	--	6909	--	6909	--	7462
	2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм /RAR/	шт.		--	--	--	--	--	553	
		СП - 8%								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
346.				0,14	21846,94	1380,74	3059	194	308	2014	5478
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными	м3 изоляции		18263,2	660,96	2557	93	--	406	

		на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%								
347.	2111-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 СП - 8% В6	м3	0,1736	16499 -- --	-- -- --	2864 -- --	-- -- --	2864 -- --	-- -- 229	3093
348.	1120-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка /100/ НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	2,99	5114,94 1823,98	52,57 20,73	15294 5454	157 62	9683 --	5405 1656	22355
349.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100х100/ НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	4,23	5307,94 1823,98	52,57 20,73	22453 7715	223 88	14515 --	7647 2408	32508
350.	2305-0301 -1801 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали СП - 8%	кг	1	655 -- --	-- -- --	655 -- --	-- -- --	655 -- --	-- -- 52	707
351.	1120-0301 -0101 РСНБ РК	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	1497,54 1314,5	54,4 13,61	4493 3943	163 41	387 --	3905 672	9069

	2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 98%; СП - 8%								
352.	2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм /RAR/	шт.	3	2303 -- --	-- -- --	6909 -- --	-- -- --	6909 -- --	-- -- --	7462 553
		СП - 8%								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
353.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,14	21846,94 18263,2	1380,74 660,96	3059 2557	194 93	308 --	2014 406	5478
		НР - 76%; СП - 8%								
354.	2111-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1736	16499 --	-- --	2864 --	-- --	2864 --	-- --	3093 229
		СП - 8%								
		В7								
355.	1120-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка /315/	м2 поверхности воздуховодов	8,7	5166,03 1670	43,07 16,8	44944 14529	375 146	30040 --	14382 4746	64072

	НР - 98%; СП - 8%									
356.			13,55	5307,94	52,57	71923	713	46495	24496	104132
1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100х100, 150х150/	м2 поверхности воздуховодов		1823,98	20,73	24715	281	--	7713	
	НР - 98%; СП - 8%									
357.			6,82	5143,06	41,75	35076	285	23402	11270	50054
1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /150х250/	м2 поверхности воздуховодов		1670	16,28	11389	111	--	3708	
	НР - 98%; СП - 8%									
358.			8	655	--	5240	--	5240	--	5659
2305-0301 -1801 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг		--	--	--	--	--	419	
	СП - 8%									
359.			5	1497,54	54,4	7488	272	644	6508	15115
1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1314,5	13,61	6572	68	--	1120	
	НР - 98%; СП - 8%									
360.			1	2303	--	2303	--	2303	--	2487
2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм /RAR/	шт.		--	--	--	--	--	184	
	СП - 8%									
361.			4	2460	--	9840	--	9840	--	10627
2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм /RAR/	шт.		--	--	--	--	--	787	

		СП - 8%								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
362.				0,435	21846,94	1380,74	9503	601	958	6256	17020
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		18263,2	660,96	7944	288	--	1261	
		НР - 76%; СП - 8%								
363.				0,5394	16499	--	8900	--	8900	--	9612
	2111-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3		--	--	--	--	--	712	
		СП - 8%								
		В8								
364.				85,24	5467,94	41,75	466087	3558	339360	122065	635204
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х300, 300х400, 300х500/	м2 поверхности воздуховодов		1444,97	16,28	123169	1387	--	47052	
		НР - 98%; СП - 8%								
365.				23,42	5096,78	38,91	119367	912	92991	25302	156243
	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /300х600,	м2 поверхности воздуховодов		1087,28	15,14	25464	355	--	11574	

	11	400x600, 400x700/								
		НР - 98%; СП - 8%								
366.				33	655	--	21615	--	21615	--	23344
	2305-0301 -1801 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг		--	--	--	--	--	1729	
		СП - 8%									
367.				2	1722,32	43,58	3445	87	754	2579	6506
	1120-0501 -0106 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка		1302,21	13,61	2604	27	--	482	
		НР - 98%; СП - 8%									
368.				2	13484	--	26968	--	26968	--	29125
	2305-0302 -1706 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 06, размерами 200 мм х 300 мм	шт.		--	--	--	--	--	2157	
		СП - 8%									
369.				1	1993,45	45,93	1993	46	497	1434	3701
	1120-0501 -0107 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка		1449,63	13,61	1450	14	--	274	
		НР - 98%; СП - 8%									
370.				1	22042	--	22042	--	22042	--	23805
	2305-0302 -1712 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 12, размерами 300 мм х 500 мм	шт.		--	--	--	--	--	1763	
		СП - 8%									
371.				8	1497,54	54,4	11980	435	1029	10412	24184
	1120-0301	-Решетки жалюзийные,	решетка								

	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%		1314,5	13,61	10516	109	--	1791	
372.	2305-0306 -1909 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм /RAR/ СП - 8%	шт.	8	4130 --	-- --	33040 --	-- --	33040 --	-- 2643	35683
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
373.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	5,4	21846,94 18263,2	1380,74 660,96	117973 98621	7456 3569	11896 --	77665 15651	211289
374.	2111-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	м3	6,696	16499 --	-- --	110477 --	-- --	110477 --	-- 8838	119315
		В9								
375.	1120-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,46	5166,03 1670	43,07 16,8	48871 15798	408 159	32665 --	15638 5161	69670

	доп. вып. 11	/315/							
		НР - 98%; СП - 8%							
376.				28,86	5307,94	52,57	153187	1517	99030	52173	221789
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100х100, 100х200, 150х150/	м2 поверхности воздуховодов		1823,98	20,73	52640	598	--	16429	
		НР - 98%; СП - 8%									
377.				3,7	5143,06	41,75	19029	154	12696	6114	27155
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /100х250, 150х200, 150х250/	м2 поверхности воздуховодов		1670	16,28	6179	60	--	2012	
		НР - 98%; СП - 8%									
378.				13	655	--	8515	--	8515	--	9196
	2305-0301 -1801 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг		--	--	--	--	--	681	
		СП - 8%									
379.				2	1722,32	43,58	3445	87	754	2579	6506
	1120-0501 -0106 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка		1302,21	13,61	2604	27	--	482	
		НР - 98%; СП - 8%									
380.				2	11653	--	23306	--	23306	--	25170
	2305-0302 -1701 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.		--	--	--	--	--	1864	
		СП - 8%									

381.			15	1497,54	54,4	22463	816	1930	19523	45345
	1120-0301 -Решетки жалюзийные,	решетка		---	---	---	---	---	---	
	-0101 площадь в свету до 0,5			1314,5	13,61	19717	204	--	3359	
	РСНБ РК м2. Установка									
	2015									
	Изм. и НР - 98%; СП - 8%									
	доп. вып.									
	10									
382.			14	2303	--	32242	--	32242	--	34821
	2305-0306 -Декоративные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-1803 алюминиевые решетки,			--	--	--	--	--	2579	
	РСНБ РК размерами 100 мм х 100									
	2015 мм /RAR/									
	СП - 8%									
383.			1	2460	--	2460	--	2460	--	2657
	2305-0306 -Декоративные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-1828 алюминиевые решетки,			--	--	--	--	--	197	
	РСНБ РК размерами 150 мм х 150									
	2015 мм /RAR/									
	СП - 8%									
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
384.			0,47	21846,94	1380,74	10268	649	1035	6760	18390
	1126-0101 -Поверхности плоские и	м3		---	---	---	---	---	---	
	-1101 криволинейные. Изоляция	изоляции		18263,2	660,96	8584	311	--	1362	
	РСНБ РК матами минераловатными									
	2015 прошивными									
	безобкладочными и в									
	обкладках из									
	стеклоткани или									
	металлической сетки,									
	плитами минераловатными									
	на синтетическом									
	связующем марки М-125,									
	плитами полужесткими из									
	стеклянного									
	штапельного волокна на									
	синтетическом									
	связующем									
	НР - 76%; СП - 8%									
385.			0,5828	16499	--	9616	--	9616	--	10385
	2111-0203 -Маты теплоизоляционные	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0204 из стекловолокна,			--	--	--	--	--	769	
	РСНБ РК оклеенные с одной									
	2015 стороны алюминиевой									
	фольгой М-25-ф-50 ГОСТ									
	10499-95									

		СП - 8%							
		В10							
386.			3,82	5114,94	52,57	19539	201	12370	6906	28560
	1120-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1823,98	20,73	6968	79	--	2116	
		НР - 98%; СП - 8%							
387.			7,04	5307,94	52,57	37368	370	24157	12727	54103
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х150/	м2 поверхности воздуховодов	1823,98	20,73	12841	146	--	4008	
		НР - 98%; СП - 8%							
388.			3	655	--	1965	--	1965	--	2122
	2305-0301 -1801 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	--	--	--	--	--	157	
		СП - 8%							
389.			3	1497,54	54,4	4493	163	387	3905	9069
	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1314,5	13,61	3943	41	--	672	
		НР - 98%; СП - 8%							
390.			3	2460	--	7380	--	7380	--	7970
	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм /RAR/	шт.	--	--	--	--	--	590	
		СП - 8%							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
391.			0,19	21846,94	1380,74	4151	263	418	2733	7434
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными	м3 изоляции	18263,2	660,96	3470	126	--	551	

		безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%								
392.				0,2356	16499	--	3887	--	3887	--	4198
	2111-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	311	
		В11									
393.				6,39	5166,03	43,07	33011	275	22065	10563	47060
	1120-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1670	16,8	10671	107	--	3486	
394.				4	5307,94	52,57	21232	210	13726	7231	30740
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х150/ НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1823,98	20,73	7296	83	--	2277	
395.				14,97	5143,06	41,75	76992	625	51367	24739	109869
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200/	м2 поверхности воздуховодов		1670	16,28	25000	244	--	8138	

		НР - 98%; СП - 8%								
396.				8	655	--	5240	--	5240	--	5659
	2305-0301 -1801 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг		--	--	--	--	--	419	
		СП - 8%								
397.				1	1722,32	43,58	1722	44	376	1290	3252
	1120-0501 -0106 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка		1302,21	13,61	1302	14	--	241	
		НР - 98%; СП - 8%								
398.				1	12014	--	12014	--	12014	--	12975
	2305-0302 -1704 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	961	
		СП - 8%								
399.				2	1497,54	54,4	2995	109	257	2603	6046
	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1314,5	13,61	2629	27	--	448	
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 98%; СП - 8%								
400.				2	2460	--	4920	--	4920	--	5314
	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм /RAR/	шт.		--	--	--	--	--	394	
		СП - 8%								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
401.				0,32	21846,94	1380,74	6991	442	705	4602	12521
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в	м3 изоляции		18263,2	660,96	5844	212	--	927	

	обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%									
402.			0,3968	16499	--	6547	--	6547	--	7071
2111-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	524	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге		--	--	6284228	61383	4131612	1460236	8319079
		Тенге		--	--	1529573	24888	561660	574624	
Стоимость оборудования		Тенге				555000				
Заготов.складские расходы		Тенге				6660				
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				561660				
Стоимость общестроительных работ		Тенге				641566				
Материалы		Тенге				33407				
Всего заработная плата		Тенге					286987			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				310258				
Накладные расходы		Тенге				218110				
Сметная прибыль		Тенге				68773				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				928449				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								231
Сметная заработная плата		Тенге					286987			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				5081002				
Материалы		Тенге				2887673				
Всего заработная плата		Тенге					1267474			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				900282				
Сдача и испытание		Тенге				61574				
Накладные расходы		Тенге				1242126				
Сметная прибыль		Тенге				505851				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6828979				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1103
Сметная заработная плата		Тенге					1267474			

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			8319088					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1334
Сметная заработная плата	Тенге				1554461				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге	--	--	9899733	82805	7601276	1592329	12366483	
	Тенге	--	--	1653992	35258	561660	874430		
Стоимость оборудования	Тенге			555000					
Заготов.складские расходы	Тенге			6660					
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге			561660					
Стоимость общестроительных работ	Тенге			641566					
Материалы	Тенге			33407					
Всего заработная плата	Тенге				286987				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			310258					
Накладные расходы	Тенге			218110					
Сметная прибыль	Тенге			68773					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			928449					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
Сметная заработная плата	Тенге				286987				
Стоимость сантехнических работ	Тенге			8696507					
Материалы	Тенге			5446526					
Всего заработная плата	Тенге				1402263				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1811095					
Сдача и испытание	Тенге			65715					
Накладные расходы	Тенге			1374219					
Сметная прибыль	Тенге			805657					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			10876383					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1217
Сметная заработная плата	Тенге				1402263				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			12366492					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1448
Сметная заработная плата	Тенге				1689250				

ОТДЕЛ 6. Локальная смета №2-2-5. БЛОК 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ									
403.		2	26785,71	--	53571	--	--	--	53571
ТПРАЙС-ЛИ -Ящик для хранения глины	шт								
СТ 800x600x600 мм:				--	--	--	--	--	--
Выполнен из металла -									
толщиной 1,2 мм									
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			--	--	53571	--	--	--	53571
	Тенге			--	--	--	--	--	--
Стоимость прочих работ	Тенге					53571			

Стоимость материалов и конструкций	Тенге		53571	
ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге		53571	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге		53571	

ОТДЕЛ 7. Локальная смета №2-2-5. БЛОК 2. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 9. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ВРУ1

404.			1	26955,71	3461,84	26956	3462	18110	4806	34303
1308-0304 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.		5384	1290,68	5384	1291	--	2541	
	НР - 72%; СП - 8%									
405.			1	229894	--	229894	--	--	--	229894
5108-0401 -0301 РСНБ РК 2015	-Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		--	--	--	--	229894	--	
406.			2	1276,56	79,92	2553	160	51	1732	4627
1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1171,02	31,48	2342	63	--	343	
	НР - 72%; СП - 8%									
407.			2	20881	--	41762	--	41762	--	45103
2307-0501 -1014 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.		--	--	--	--	--	3341	
	СП - 8%									

ВРУ2,3

408.			2	26955,71	3461,84	53911	6923	36220	9612	68604
1308-0304 -0207	-Блок управления шкафного исполнения или	шт.		5384	1290,68	10768	2581	--	5082	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу										
		НР - 72%; СП - 8%										
409.				2	163347	--	326694	--	--	--	326694
	5108-0401 -0501 РСНБ РК 2015	-Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		--	--	--	--	326694	--	
		1ЩС-К										
410.				1	4108,53	1320,3	4109	1320	97	2302	6924
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		2692	505,48	2692	505	--	513	
		НР - 72%; СП - 8%										
411.				1	11655	--	11655	--	11655	--	12587
	2307-0201 -0113 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	932	
		СП - 8%										
412.				4	4840,71	108,78	19363	435	8712	7446	28954
	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2554	31,48	10216	126	--	2145	
		НР - 72%; СП - 8%										
413.				1	9593	--	9593	--	9593	--	10360
	2307-0204 -0934 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	767	
		СП - 8%										
414.				3	1591	--	4773	--	4773	--	5155

	2307-0204 -0748 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.							
					--	--	--	--	--	382
		СП - 8%								
415.				8	2643,08	23,66	21145	189	10740	7356	30781
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.							
					1277	--	10216	--	--	2280	
		НР - 72%; СП - 8%								
416.				3	1509	--	4527	--	4527	--	4889
	2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.							
					--	--	--	--	--	362	
		СП - 8%								
417.				2	1510	--	3020	--	3020	--	3262
	2307-0204 -0743 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.							
					--	--	--	--	--	242	
		СП - 8%								
418.				3	3597	--	10791	--	10791	--	11654
	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.							
					--	--	--	--	--	863	
		СП - 8%								
		2ЩС-К								
419.				1	4108,53	1320,3	4109	1320	97	2302	6924
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.							
					2692	505,48	2692	505	--	513	
		НР - 72%; СП - 8%								
420.				1	6442	--	6442	--	6442	--	6957
	2307-0201	-Щиты распределительные	шт.							

	-0111 РСНБ РК 2015	навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001			--	--	--	--	--	515	
		СП - 8%									
421.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2643,08	23,66	18502	166	9397	6436	26933
					1277	--	8939	--	--	1995	
		НР - 72%; СП - 8%									
422.	2307-0204 -1321 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302	--	1302	--	1302	--	1406
					--	--	--	--	--	104	
		СП - 8%									
423.	2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1509	--	1509	--	1509	--	1630
					--	--	--	--	--	121	
		СП - 8%									
424.	2307-0204 -0743 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1510	--	1510	--	1510	--	1631
					--	--	--	--	--	121	
		СП - 8%									
425.	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3597	--	14388	--	14388	--	15539
					--	--	--	--	--	1151	
		СП - 8%									
		1ЩС-М									
426.	1308-0304 -0304 РСНБ РК	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до	шт.	1	4108,53	1320,3	4109	1320	97	2302	6924
					2692	505,48	2692	505	--	513	

	2015 Изм. и доп. вып. 17	600x600x350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%								
427.	2307-0201 -0113 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	11655 -- --	-- -- --	11655 -- --	-- -- --	11655 -- --	-- -- 932	12587
428.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	13	2643,08 1277	23,66 --	34360 16601	308 --	17451 --	11953 3705	50018
429.	2307-0204 -0763 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	2752 -- --	-- -- --	2752 -- --	-- -- --	2752 -- --	-- -- 220	2972
430.	2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1509 -- --	-- -- --	1509 -- --	-- -- --	1509 -- --	-- -- 121	1630
431.	2307-0204 -0743 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	1510 -- --	-- -- --	3020 -- --	-- -- --	3020 -- --	-- -- 242	3262
432.	2307-0204 -0741 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р	шт.	4	1510 -- --	-- -- --	6040 -- --	-- -- --	6040 -- --	-- -- 483	6523

51327.1-2010

СП - 8%

433.			1	473	--	473	--	473	--	511
2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	38	

СП - 8%

434.			4	3597	--	14388	--	14388	--	15539
2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	1151	

СП - 8%

2ЩС-М

435.			1	4108,53	1320,3	4109	1320	97	2302	6924
1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		2692	505,48	2692	505	--	513	

НР - 72%; СП - 8%

436.			1	8393	--	8393	--	8393	--	9064
2307-0201 -0112 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	671	

СП - 8%

437.			11	2643,08	23,66	29074	260	14767	10114	42323
1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1277	--	14047	--	--	3135	

НР - 72%; СП - 8%

438.			1	1302	--	1302	--	1302	--	1406
2307-0204 -1321 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	104	

		СП - 8%										
439.				1	1509	--	1509	--	1509	--	1630
	2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	121	
		СП - 8%										
440.				9	3597	--	32373	--	32373	--	34963
	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	2590	
		СП - 8%										
		ЩС-В1										
441.				1	9773,93	897,1	9774	897	6185	2165	12894
	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.		2692	314,8	2692	315	--	955	
		НР - 72%; СП - 8%										
442.				1	5780	--	5780	--	5780	--	6242
	2307-0201 -0206 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	462	
		СП - 8%										
443.				7	2643,08	23,66	18502	166	9397	6436	26933
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1277	--	8939	--	--	1995	
		НР - 72%; СП - 8%										
444.				1	1368	--	1368	--	1368	--	1477
	2307-0204 -1320 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	109	
		СП - 8%										

445.				1	1509	--	1509	--	1509	--	1630
	2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	121	
		СП - 8%									
446.				5	479	--	2395	--	2395	--	2587
	2307-0204 -0709 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	192	
		СП - 8%									
		ЩС-В2									
447.				1	9773,93	897,1	9774	897	6185	2165	12894
	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.		2692	314,8	2692	315	--	955	
		НР - 72%; СП - 8%									
448.				1	5892	--	5892	--	5892	--	6363
	2307-0201 -0207 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	471	
		СП - 8%									
449.				10	2643,08	23,66	26431	237	13424	9194	38475
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1277	--	12770	--	--	2850	
		НР - 72%; СП - 8%									
450.				1	1368	--	1368	--	1368	--	1477
	2307-0204 -1320 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	109	
		СП - 8%									

451.			1	1545	--	1545	--	1545	--	1669		
2307-0204 -0746 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	124			
	СП - 8%											
452.			1	1509	--	1509	--	1509	--	1630		
2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	121			
	СП - 8%											
453.			1	1510	--	1510	--	1510	--	1631		
2307-0204 -0743 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	121			
	СП - 8%											
454.			2	1510	--	3020	--	3020	--	3262		
2307-0204 -0741 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	242			
	СП - 8%											
455.			4	479	--	1916	--	1916	--	2069		
2307-0204 -0709 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	153			
	СП - 8%											
	ЩС-Ар1											
456.			1	4108,53	1320,3	4109	1320	97	2302	6924		
1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		2692	505,48	2692	505	--	513			
	НР - 72%; СП - 8%											

457.			1	6106	--	6106	--	6106	--	6594
2307-0201 -0110 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	488	
	СП - 8%									
458.			1	4840,71	108,78	4841	108	2179	1862	7239
1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2554	31,48	2554	31	--	536	
	НР - 72%; СП - 8%									
459.			1	1302	--	1302	--	1302	--	1406
2307-0204 -1322 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	104	
	СП - 8%									
460.			4	2643,08	23,66	10572	95	5369	3678	15390
1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1277	--	5108	--	--	1140	
	НР - 72%; СП - 8%									
461.			3	3570	--	10710	--	10710	--	11567
2307-0204 -1611 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	857	
	СП - 8%									
462.			1	3597	--	3597	--	3597	--	3885
2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	288	
	СП - 8%									
	ЩС-Ар2									
463.			1	4108,53	1320,3	4109	1320	97	2302	6924
1308-0304 -0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота,	шт.		2692	505,48	2692	505	--	513	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%								
464.	2307-0201 -0111 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442	--	6442	--	6442	--	6957
					--	--	--	--	--	515	
465.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4840,71	108,78	4841	108	2179	1862	7239
					2554	31,48	2554	31	--	536	
466.	2307-0204 -1322 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1302	--	1302	--	1302	--	1406
					--	--	--	--	--	104	
467.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	2643,08	23,66	13215	118	6712	4597	19237
					1277	--	6385	--	--	1425	
468.	2307-0204 -1611 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	3570	--	3570	--	3570	--	3856
					--	--	--	--	--	286	
469.	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3597	--	14388	--	14388	--	15539
					--	--	--	--	--	1151	

		СП - 8%								
		ПУСКАТЕЛИ								
470.				4	6647,8	103,58	26591	414	11369	10752	40331
	1308-0303 -0100 4 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		3702	31,48	14808	126	--	2987	
		НР - 72%; СП - 8%								
471.				2	16499,11	--	32998	--	32998	--	35638
	ТПРАЙС-ЛИ СТ	-Пускатель магнитный ПМЛ-2220 25А 380В /КЭАЗ/	шт		--	--	--	--	--	2640	
		СП - 8%								
472.				2	12726,79	--	25454	--	25454	--	27490
	ТПРАЙС-ЛИ СТ	-Пускатель магнитный ПМЛ-1120 10А 220В /КЭАЗ/	шт		--	--	--	--	--	2036	
		СП - 8%								
473.				1	2643,08	23,66	2643	24	1342	919	3847
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1277	--	1277	--	--	285	
		НР - 72%; СП - 8%								
474.				1	3125	--	3125	--	3125	--	3375
	ТПРАЙС-ЛИ СТ	-Автоматический включатель 3-х полюсный АП50Б-3МТ 6,3А 380В	шт		--	--	--	--	--	250	
		СП - 8%								
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
475.				66	41	--	2706	--	2706	--	2922
	2307-0202 -0701 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.		--	--	--	--	--	216	
		СП - 8%								
476.				62	26	--	1612	--	1612	--	1741
	2307-0202	-Коробки монтажные	шт.								

-0705 РСНБ РК 2015	установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК СП - 8%		--	--	--	--	--	129		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге	--	--	1250100	22887	516181	116897	1485398	
		Тенге	--	--	154444	7909	556588	64831		
Стоимость оборудования		Тенге			556588					
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге			556588					
Стоимость монтажных работ		Тенге			631935					
Материалы		Тенге			180363					
Всего заработная плата		Тенге				162353				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			274233					
Накладные расходы		Тенге			116897					
Сметная прибыль		Тенге			59905					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге			808737					
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								123
Сметная заработная плата		Тенге				162353				
Стоимость общестроительных работ		Тенге			61577					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			61577					
Сметная прибыль		Тенге			4926					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			66503					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			1431828					
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								123
Сметная заработная плата		Тенге				162353				

РАЗДЕЛ 10. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

БЛОК 2 - 1 ЭТАЖ

ЩО-2/1

477.			1	4108,53	1320,3	4109	1320	97	2302	6924
1308-0304 -Шкаф (пульт) управления		шт.		2692	505,48	2692	505	--	513	
-0304 РСНБ РК 2015	навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм.									
Изм. и доп. вып. 17	Установка НР - 72%; СП - 8%									
478.			1	6106	--	6106	--	6106	--	6594
2307-0201 -Щиты распределительные		шт.		--	--	--	--	--	488	
-0110 РСНБ РК 2015	навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									

		СП - 8%								
479.				8	2643,08	23,66	21145	189	10740	7356	30781
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1277	--	10216	--	--	2280	
		НР - 72%; СП - 8%								
480.				1	2752	--	2752	--	2752	--	2972
	2307-0204 -0763 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	220	
		СП - 8%								
481.				6	473	--	2838	--	2838	--	3065
	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	227	
		СП - 8%								
482.				1	3597	--	3597	--	3597	--	3885
	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	288	
		СП - 8%								
		ЩАО-2/1								
483.				1	9773,93	897,1	9774	897	6185	2165	12894
	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.		2692	314,8	2692	315	--	955	
		НР - 72%; СП - 8%								
484.				1	5018	--	5018	--	5018	--	5419
	2307-0201 -0205 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	401	

		СП - 8%								
485.				5	2643,08	23,66	13215	118	6712	4597	19237
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1277	--	6385	--	--	1425	
		НР - 72%; СП - 8%								
486.				1	2752	--	2752	--	2752	--	2972
	2307-0204 -0763 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	220	
		СП - 8%								
487.				4	473	--	1892	--	1892	--	2043
	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	151	
		СП - 8%								
		ЩО-2/2								
488.				1	9773,93	897,1	9774	897	6185	2165	12894
	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.		2692	314,8	2692	315	--	955	
		НР - 72%; СП - 8%								
489.				1	5892	--	5892	--	5892	--	6363
	2307-0201 -0207 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	471	
		СП - 8%								
490.				12	2643,08	23,66	31717	284	16109	11033	46170
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене	шт.		1277	--	15324	--	--	3420	

Изм. и доп. вып. 17	или колонне НР - 72%; СП - 8%										
491.			1	2752	--	2752	--	2752	--	2972
2307-0204 -0763 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	220	
	СП - 8%									
492.			9	473	--	4257	--	4257	--	4598
2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	341	
	СП - 8%									
493.			2	3597	--	7194	--	7194	--	7770
2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	576	
	СП - 8%									
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
494.			102	73	--	7446	--	7446	--	8042
2307-0202 -0702 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.		--	--	--	--	--	596	
	СП - 8%									
495.			89	32	--	2848	--	2848	--	3076
2307-0202 -0703 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.		--	--	--	--	--	228	
	СП - 8%									
	БЛОК 2 - 2 ЭТАЖ ЩО-2/3									
496.			1	9773,93	897,1	9774	897	6185	2165	12894
1308-0304	-Блок управления	шт.		--	--	--	--	--	--	

	-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР - 72%; СП - 8%			2692	314,8	2692	315	--	955	
497.	2307-0201 -0206 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5780 ---	--- ---	5780 ---	--- ---	5780 ---	--- ---	6242
					--	--	--	--	--	462	
498.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	2643,08 ---	23,66 ---	26431 ---	237 ---	13424 ---	9194 ---	38475
					1277	--	12770	--	--	2850	
499.	2307-0204 -0763 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	2752 ---	--- ---	2752 ---	--- ---	2752 ---	--- ---	2972
					--	--	--	--	--	220	
500.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	8	473 ---	--- ---	3784 ---	--- ---	3784 ---	--- ---	4087
					--	--	--	--	--	303	
501.	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	3597 ---	--- ---	3597 ---	--- ---	3597 ---	--- ---	3885
					--	--	--	--	--	288	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
502.	2307-0202	-Коробки монтажные	шт.	27	73 ---	--- ---	1971 ---	--- ---	1971 ---	--- ---	2129

	-0702 РСНБ РК 2015	распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК			--	--	--	--	--	158	
		СП - 8%									
503.	2307-0202 -0703 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	26	32	--	832	--	832	--	899
					--	--	--	--	--	67	
		СП - 8%									
		БЛОК 2 - 3 ЭТАЖ ЩО-2/4									
504.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9773,93	897,1	9774	897	6185	2165	12894
					2692	314,8	2692	315	--	955	
		НР - 72%; СП - 8%									
505.	2307-0201 -0205 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018	--	5018	--	5018	--	5419
					--	--	--	--	--	401	
		СП - 8%									
506.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2643,08	23,66	18502	166	9397	6436	26933
					1277	--	8939	--	--	1995	
		НР - 72%; СП - 8%									
507.	2307-0204 -0763 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2752	--	2752	--	2752	--	2972
					--	--	--	--	--	220	

		СП - 8%									
508.			5	473	--	2365	--	2365	--	2554
	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	189	
		СП - 8%									
509.			1	3597	--	3597	--	3597	--	3885
	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	288	
		СП - 8%									
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
510.			16	73	--	1168	--	1168	--	1261
	2307-0202 -0702 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	93	
		СП - 8%									
511.			19	32	--	608	--	608	--	657
	2307-0202 -0703 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	49	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге	--	--	243783	5902	170787	49578	316829
			Тенге	---	---	---	---	---	---	
				--	--	67094	1765	--	23468	
Стоимость монтажных работ			Тенге			243783				
Материалы			Тенге			81217				
Всего заработная плата			Тенге				68859			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			89568				
Накладные расходы			Тенге			49578				
Сметная прибыль			Тенге			23468				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге			316829				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							52

Сметная заработная плата	Тенге				68859				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			316829					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
Сметная заработная плата	Тенге				68859				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге	--	--	1493883	28789	686968	166475	1748656	
	Тенге	---------	---------	---------	---------	---------	---------		
		--	--	221538	9674	556588	88299		
Стоимость оборудования	Тенге			556588					
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге			556588					
Стоимость монтажных работ	Тенге			875718					
Материалы	Тенге			261580					
Всего заработная плата	Тенге				231212				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			363801					
Накладные расходы	Тенге			166475					
Сметная прибыль	Тенге			83373					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			1125566					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
Сметная заработная плата	Тенге				231212				
Стоимость общестроительных работ	Тенге			61577					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			61577					
Сметная прибыль	Тенге			4926					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			66503					
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			1748657					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
Сметная заработная плата	Тенге				231212				

ОТДЕЛ 8. Локальная смета №2-3-1. ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ (АС-27)

512.			5,82	335,8	12,42	1954	72	1426	435	2580
1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ПОД МАУЭРЛАТ И ЛЕЖЕНЬ	м2 изолируемой поверхности		78,28	3	456	17	--	191	
	НР - 92%; СП - 8%									
513.			6,3	31969,25	1457,01	201406	9179	171462	21282	240503
1112-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном/ЭКОВАТОЙ	м3 утеплителя		3296,04	375,84	20765	2368	--	17815	
	НР - 92%; СП - 8%									
514.			63	625	--	39375	--	39375	--	42525
ТПРАЙС-ЛИ СТ	-СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 110 мм	м2		--	--	--	--	--	3150	

	СП - 8%								
515.			1,05	97042,36	1404,49	101894	1475	76518	22043	133852
1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		22763	562,92	23901	591	--	9915	
516.			0,36	86915,39	1307,07	31290	471	24380	5973	40244
1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		17884,8	549,96	6439	198	--	2981	
517.			0,256	95422,21	1026,95	24428	262	18130	5540	32366
1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		23580	466,56	6036	119	--	2397	
518.			1,666	8149,75	41,28	13577	69	9975	3206	18126
1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		2120,64	17,78	3533	30	--	1343	
519.			28,5	3617,12	24,42	103088	696	58173	40096	154639
1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНОГО ЩИТА НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1551,55	11,66	44219	332	--	11455	
520.			0,525	54964	--	28856	--	28856	--	31164
2107-0203 -0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,	м3		--	--	--	--	--	2308	

	РСНБ РК 2015	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК								
		СП - 8%								
521.				0,09	50374	--	4534	--	4534	--	4897
	2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3		--	--	--	--	--	363	
		СП - 8%								
522.				0,13	54836	--	7129	--	7129	--	7699
	2107-0203 -0205 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ	м3		--	--	--	--	--	570	
		СП - 8%								
523.				0,745	8149,75	41,28	6072	31	4461	1434	8106
	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		2120,64	17,78	1580	13	--	600	
		НР - 90%; СП - 8%								
524.				13,5	790,7	3,39	10674	46	3119	6025	18035
	1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Окраска улучшенная масляными составами по дереву/ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА	м2 окрашиваемой поверхности		556,2	1,64	7509	22	--	1336	
		НР - 80%; СП - 8%								
525.				90	2909,72	99,06	261875	8915	82747	158822	454353
	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С	м2 кровли		1891,26	26,88	170213	2419	--	33656	

		ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ								
		НР - 92%; СП - 8%								
526.				99,54	1980	--	197089	--	197089	--	212856
	2110-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2		--	--	--	--	--	15767	
		СП - 8%									
527.				30	1209	--	36270	--	36270	--	39172
	2110-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--	--	--	--	--	2902	
		СП - 8%									
528.				30	223	--	6690	--	6690	--	7225
	2110-0304 -0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м		--	--	--	--	--	535	
		СП - 8%									
529.				20	1375	--	27500	--	27500	--	29700
	2110-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--	--	--	--	--	2200	
		СП - 8%									
530.				30	266	--	7980	--	7980	--	8618
	2106-1001 -0401 РСНБ РК 2015	-Профили алюминиевые холодногнутые, ПАЗ(J-профиль)	м		--	--	--	--	--	638	
		СП - 8%									
531.				10	1274	--	12740	--	12740	--	13759
	2110-0102 -0114 РСНБ РК 2015	-Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--	--	--	--	--	1019	
		СП - 8%									
532.				1,09	50374	--	54908	--	54908	--	59301

	2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	4393
533.			90	306,81	2,64	27613	237	24432	2743	32784
	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	---	---	---	---	---	---
				32,71	1,15	2944	103	--	2428
534.			90	335,8	12,42	30222	1118	22059	6730	39908
	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/2 СЛОЯ-антиконденсатная мембрана НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	---	---	---	---	---	---
				78,28	3	7045	270	--	2956
535.			90,9	104	--	9454	--	9454	--	10210
	2113-0810 -0103 РСНБ РК 2015	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ СП - 8%	м2	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	756
536.			0,01824	473828,15	2023,15	8643	37	4268	3962	13613
	1106-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м НР - 91%; СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---
				237843	853,64	4338	16	--	1008
537.			0,61451	877,29	1,02	539	--	83	365	976
	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/СКРУТОК И БОЛТОВ	м2 окрашиваемой поверхности	---	---	---	---	---	---
				742,25	0,5	456	--	--	72

НР - 80%; СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	--	--	1255800	22608	933758	278656	1657211
	Тенге	--	--	299434	6498	--	122754	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			1247820				
Материалы	Тенге			501231				
Всего заработная плата	Тенге				305932			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			424545				
Накладные расходы	Тенге			278656				
Сметная прибыль	Тенге			122116				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			1648592				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							279
Сметная заработная плата	Тенге				305932			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			7980				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			7980				
Сметная прибыль	Тенге			638				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			8618				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1657210				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							279
Сметная заработная плата	Тенге				305932			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге	--	--	1255800	22608	933758	278656	1657211
	Тенге	--	--	299434	6498	--	122754	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			1247820				
Материалы	Тенге			501231				
Всего заработная плата	Тенге				305932			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			424545				
Накладные расходы	Тенге			278656				
Сметная прибыль	Тенге			122116				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			1648592				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							279
Сметная заработная плата	Тенге				305932			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			7980				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			7980				
Сметная прибыль	Тенге			638				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			8618				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			1657210				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							279
Сметная заработная плата	Тенге				305932			

ОТДЕЛ 9. Локальная смета №2-3-3. ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 12. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ГАЛЕРЕЯ - 1 ЭТАЖ

		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
538.			9	73	--	657	--	657	--	710
	2307-0202 -0702 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК шт.		--	--	--	--	--	53	
		СП - 8%								
539.			4	32	--	128	--	128	--	138
	2307-0202 -0703 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК шт.		--	--	--	--	--	10	
		СП - 8%								
		ТЕХПОДПОЛЬЕ ЩОп-0/1								
540.			1	9773,93	897,1	9774	897	6185	2165	12894
	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише шт.		2692	314,8	2692	315	--	955	
		НР - 72%; СП - 8%								
541.			1	5018	--	5018	--	5018	--	5419
	2307-0201 -0205 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 шт.		--	--	--	--	--	401	
		СП - 8%								
542.			6	2643,08	23,66	15858	142	8054	5517	23085
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне шт.		1277	--	7662	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%								
543.			1	2752	--	2752	--	2752	--	2972
	2307-0204 -0763 РСНБ РК	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА шт.		--	--	--	--	--	220	

	2015	характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
		СП - 8%								
544.				4	473	--	1892	--	1892	--	2043
	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	151	
		СП - 8%								
545.				1	3597	--	3597	--	3597	--	3885
	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	288	
		СП - 8%								
546.				3	1527,22	163,22	4582	490	54	3043	8235
	1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		1346	62,96	4038	189	--	610	
		НР - 72%; СП - 8%								
547.				3	11237	--	33711	--	33711	--	36408
	2307-0203 -0603 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		--	--	--	--	--	2697	
		СП - 8%								
		ГАЛЕРЕЯ - 2 ЭТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
548.				8	73	--	584	--	584	--	631
	2307-0202 -0702 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.		--	--	--	--	--	47	
		СП - 8%								
549.				2	32	--	64	--	64	--	69
	2307-0202 -0703	-Коробки монтажные установочные для	шт.		--	--	--	--	--	5	

	РСНБ РК 2015	твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК								
		СП - 8%								
		ГАЛЕРЕЯ - 3 ЭТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
550.			8	73	--	584	--	584	--	631
	2307-0202 -0702 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	--	--	--	--	--	47	
		СП - 8%								
551.			2	32	--	64	--	64	--	69
	2307-0202 -0703 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	--	--	--	--	--	5	
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге	--	--	79265	1529	63344	10725	97189
			Тенге	--	--	14392	504	--	7199	
	Стоимость монтажных работ		Тенге			79265				
	Материалы		Тенге			14294				
	Всего заработная плата		Тенге				14896			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			49051				
	Накладные расходы		Тенге			10725				
	Сметная прибыль		Тенге			7199				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге			97189				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							11
	Сметная заработная плата		Тенге				14896			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			97189				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							11
	Сметная заработная плата		Тенге				14896			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9		Тенге	--	--	79265	1529	63344	10725	97189
			Тенге	--	--	14392	504	--	7199	
	Стоимость монтажных работ		Тенге			79265				
	Материалы		Тенге			14294				

Всего заработная плата	Тенге			14896	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		49051		
Накладные расходы	Тенге		10725		
Сметная прибыль	Тенге		7199		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге		97189		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11
Сметная заработная плата	Тенге			14896	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге		97189		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11
Сметная заработная плата	Тенге			14896	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				69114170
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге		10223297		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		955456		
в том числе зарплата машинистов	Тенге			292904	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		41457601		
Оборудование, инвентарь	Тенге		1896404		
Накладные расходы	Тенге		9606301		
Сметная прибыль	Тенге		4975117		

Временные здания и сооружения	1,5 %	1007463
Итого		70121633
Зимнее удорожание	0,9 %	613545
Итого		70735178
Непредвиденные работы и затраты	2 %	1375704
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		72110882
в том числе на 2021 год-58%		41824312
в том числе на 2022 год-42%		30286570
в том числе в текущих ценах на 2021 год-58% К=1,050036		43917033
НДС на 2021 год -12 %		5270044
Итого в текущих ценах на 2021 год		49187077
в том числе в текущих ценах на 2022 год-42% К=1,1025918		33393724
НДС на 2022 год -12 %		4007247
Итого в текущих ценах на 2022 год		37400971
Налог на добавленную стоимость 12%		9277291
Всего по сметному расчету		86588048
Итого с понижающим коэффициентом К=0,995		86155111

Технический надзор:

ТОО «АДС САПА»

Жаксыгулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор:

Кунибеков Э.Ж.